Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (Без наружных инженерных сетей)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **16 марта 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		140	**16.10.2020**				
		д/с №1	**15.03.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы пятно 10	400 000 000,00	357 142 857							42 857 143	400 000 000

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

И.о. заместитель руководителя _____ Таджибаев О.П.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 140 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, С НДС (тенге)	**1 432 837 406,25**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, С НДС (тенге)	**1 768 935 070,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, С НДС (тенге)	**1 592 041 562,50**
Скидка, 10%	159 204 156,25

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за март 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	2	1-1-1	Э100	Вынос проекта в натуру	17 927	-
2	3	2-1-1	Э170	Конструкции железобетонные работы	396 405 488	-
3	4	9-1-1	Э120	Подкрановые пути работы	3 576 585	-
				Итого:	**400 000 000,00**	**-**

составил: Инженер ПТО
Максимова Т.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного
(наименование, адрес)

Объект : Вынос проекта в натуру
(наименование)

Договор подряда (контракт) №140 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №2

за март 2021 (месяц, год) на 1-1-1 Вынос проекта в натуру работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 20 м)	км.хода	0,365327	35498	0	12968	0	0	0	12968	
						0	0	0	0		0		
2	2	СТСЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.23	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Пкат, до 100 м)	км.хода	0,3505542	19378	0	6793	0	0	0	6793	
						0	0	0	0		0		
			ИТОГО:					19761	0				
								0	0				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		0				19 761	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		0				19 761	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				19 761	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 647	
			в том числе на 2020 год (64%)									7 114	
			в том числе на 2021 год (36%)									20 118	
			Итого в текущих ценах									12 647	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год K=1									7 471	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год K=1,0501698									2 414	
			НДС			12 %						22 532	
			Итого с НДС									19 919	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,884033356						17 927	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9							
			в т.ч. НДС			*12%*						*1 921*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA-Profi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.К.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№140** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ №3

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		9466,459223	163,53	153,47	1548010	1452852	0	372254	2073885	
				м3 грунта		10,05	44,56	95158	421860		153621		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		168,6137775	2415,34	0	407259	0	0	293226	756524	
				м3 грунта		2415,34	0	407259	0		56039		
3	3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		5717,89296	520,26	518,29	2974781	2963543	709	729926	4001084	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	10529	1003257		296377		
4	4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		4288,41972	1447		6205343		6205343		6701771	Казахстан
				м3							496427		
5	5	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		583,206216	40,44	40,44	23583	23583	0	5914	31857	
				м3 грунта		0	14,08	0	8214		2360		
6	6	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		583,206216	19,49	19,49	11366	11366	0	2851	15354	
				м3 грунта		0	6,79	0	3959		1137		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		145,801554	955,8	0	139357	0	0	100337	258870	
				м3 грунта		955,8	0	139357	0		19176		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		583,206216	185,46	83,19	108163	48515	0	60759	182436	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	59648	24740		13514		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									14021781	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		117,8	16983,34	1145,48	2000637	134937	1685678	195227	2371534	
				м3		1528,2	292,98	180022	34513		175669		
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1151,8	19472,52	1763,74	22428453	2031477	17607466	3033045	27498419	
				м3		2421,87	471,88	2789510	543507		2036920		
11	11	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		66,67714	222453		14832530		14832530		16019132	Россия
				т							1186602		
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03592	742661,14	1441,14	26676	52	23529	2840	31877	
				т		86188	685,71	3096	25		2361		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,03016	5772		174		174	14	188	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178,9	929,86 337,5	20,28 3,23	166351 60379	3629 578	102343	56691 17843	240885	
15	15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5788	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	85616 79452	5133 1653	1031	73806 12754	172175	
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,35064	24187,24 22838,64	1060,6 392,53	201979 190717	8857 3278	2405	176536 30281	408796	
17	17	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,10144	223434		1363269		1363269	109062	1472331	Россия
18	18	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,53764	222453		1676771		1676771	134142	1810912	Россия
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0522	226837		238678		238678	19094	257772	Россия
20	20	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28888	249298		72017		72017	5761	77779	Россия
21	21	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,28888	5772		1667		1667	133	1801	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,92	16983,34 1528,2	1145,48 292,98	49591 4462	3345 856	41784	4839 4354	58785	
23	23	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12	31286,97 10188,15	3371,27 1339,59	375444 122258	40455 16075	212731	125883 40106	541433	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10756	226837		24399		24399	1952	26350	Россия
25	25	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,11152	222453		24808		24808	1985	26793	Россия
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,264	929,86 337,5	20,28 3,23	50458 18314	1101 175	31043	17195 5412	73065	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									51090027	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,69812	41428,87 38211,21	1737,22 404	318924 294154	13373 3110	11397	270511 47155	636590	
28	28	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	288	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	1280951 472947	539546 131338	268458	549900 146468	1977319	
29	29	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	288	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	746005 359450	386554 94245	0	412863 92709	1251577	
30	30	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	72	24041,14 2701,78	5015,89 1210,06	1730962 194528	361144 87124	1175290	256304 158981	2146247	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39846	226837		90385		90385	7231	97616	Россия
32	32	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	7,29966	222453		1623831		1623831	129907	1753738	Россия
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	175,60125	929,86 337,5	20,28 3,23	163284 59266	3562 568	100456	55645 17514	236444	
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									8099531	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ										
34	34	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	5,7308195	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	285811 256224	16559 3612	13028	236451 41781	564042	
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,1199965	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	212843 191573	11904 2597	9366	176694 31163	420700	
36	36	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	14,2285437	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	573321 501051	40362 9197	31908	464326 83012	1120659	
37	37	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	10,2291683	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	426580 374623	29017 6612	22940	346924 61880	835385	
38	38	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	899,84	1964,84 605	955,33 228,99	1768040 544405	859646 206052	363989	682916 196076	2647032	
39	39	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	646,912	1989,04 629,2	955,33 228,99	1286733 407038	618016 148135	261679	505207 143355	1935295	
40	40	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	899,84	513,37 148,83	364,54 88,88	461951 133923	328028 79978	0	194650 52528	709129	
41	41	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	646,912	519,32 154,78	364,54 88,88	335956 100131	235825 57498	0	143442 38352	517750	
42	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	90,0193704	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	2153128 345740	337027 81304	1470362	388610 203339	2745077	
43	43	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	64,7166296	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	1557867 258501	242295 58451	1057071	288426 147703	1993997	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,223648	226837		1638591		1638591	131087	1769678	Россия
45	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,508	255874		641732		641732	51339	693071	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,119168	222453		26509		26509	2121	28630	Россия
47	47	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	24,457712	223434		5464684		5464684	437175	5901859	Россия
48	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	1,2102842	49872,54 44709,84	2889,42 630,24	60360 54112	3497 763	2751	49936 8824	119119	
49	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,0205638	51660,93 46498,23	2889,42 630,24	52723 47454	2949 643	2320	43769 7719	104211	
50	50	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм	т	2,9948602	40293,74 35214,48	2836,7 646,4	120674 105462	8496 1936	6716	97732 17473	235879	
51	51	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,5253958	41702,32 36623,06	2836,7 646,4	105315 92488	7164 1632	5663	85649 15277	206241	
52	52	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	189,44	1964,84 605	955,33 228,99	372219 114612	180978 43379	76629	143772 41279	557270	
53	53	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	159,744	1989,04 629,2	955,33 228,99	317737 100511	152609 36579	64617	124752 35399	477888	
54	54	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	189,44	513,37 148,83	364,54 88,88	97253 28194	69058 16837	0	40979 11059	149290	
55	55	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	159,744	519,32 154,78	364,54 88,88	82959 24726	58233 14198	0	35421 9470	127850	
56	56	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	18,9578886	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	453444 72812	70977 17122	309655	81840 42823	578107	
57	57	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,9861114	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	384820 63854	59851 14438	261115	71246 36485	492551	
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,62976	226837		369690		369690	29575	399265	Россия
59	59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,576	255874		147383		147383	11791	159174	Россия
60	60	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,025088	222453		5581		5581	446	6027	Россия
61	61	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		5,520256	223434		1233413		1233413		1332086	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							98673		
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ									26827262	
			Раздел: 5. РИГЕЛИ										
62	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,80408	31463,98 / 18098,64	6032,81 / 1389,76	56764 / 32651	10884 / 2507	13228	31994 / 7101	95859	
63	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,9548	32187,92 / 18822,59	6032,81 / 1389,76	62921 / 36794	11793 / 2717	14334	35955 / 7910	106786	
64	64	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	35,36	5140,45 / 2041,88	2217,25 / 540,55	181766 / 72201	78402 / 19114	31163	83097 / 21189	286052	
65	65	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,36	5222,13 / 2123,56	2217,25 / 540,55	184654 / 75089	78402 / 19114	31163	85725 / 21630	292009	
66	66	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	35,36	2726,14 / 1055,88	1670,26 / 407,23	96396 / 37336	59060 / 14400	0	47079 / 11478	154954	
67	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,36	2768,37 / 1098,12	1670,26 / 407,23	97890 / 38829	59060 / 14400	0	48439 / 11706	158034	
68	68	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,48	20293,96 / 1614,98	2357,45 / 568,67	172093 / 13695	19991 / 4822	138407	16851 / 15115	204059	
69	69	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,48	20358,56 / 1679,58	2357,45 / 568,67	172641 / 14243	19991 / 4822	138407	17349 / 15199	205189	
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0256	226837		232644		232644	18612	251256	Россия
71	71	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,31056	222453		69085		69085	5527	74612	Россия
72	72	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,2672	223434		506570		506570	40526	547095	Россия
73	73	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30144	249298		75148		75148	6012	81160	Россия
74	74	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,30144	5772		1740		1740	139	1879	
75	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,21592	31463,98 / 18098,64	6032,81 / 1389,76	69722 / 40105	13368 / 3080	16248	39298 / 8722	117741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,36664	32187,92	6032,81	76177	14277	17353	43530	129284	
						18822,59	1389,76	44546	3289		9577		
77	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	42,16	5140,45	2217,25	216721	93479	37156	99077	341062	
						2041,88	540,55	86086	22790		25264		
78	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	42,16	5222,13	2217,25	220165	93479	37156	102210	348165	
						2123,56	540,55	89529	22790		25790		
79	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	42,16	2726,14	1670,26	114934	70418	0	56133	184753	
						1055,88	407,23	44516	17169		13685		
80	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	42,16	2768,37	1670,26	116715	70418	0	57754	188426	
						1098,12	407,23	46297	17169		13957		
81	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,08	20293,96	2357,45	204563	23763	164521	20030	242561	
						1614,98	568,67	16279	5732		17967		
82	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,08	20358,56	2357,45	205214	23763	164521	20623	243904	
						1679,58	568,67	16930	5732		18067		
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,43488	226837		325484		325484		351523	Россия
											26039		
84	84	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,36112	222453		80332		80332		86759	Россия
											6427		
85	85	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,63584	223434		588936		588936		636051	Россия
											47115		
86	86	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30144	249298		75148		75148		81160	Россия
											6012		
87	87	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,30144	5772		1740		1740		1879	
											139		
88	88	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,53384	31463,98	6032,81	142653	27352	33245	80405	240902	
						18098,64	1389,76	82056	6301		17845		
89	89	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,68456	32187,92	6032,81	150786	28261	34350	86164	255907	
						18822,59	1389,76	88176	6510		18956		
90	90	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	80,92	5140,45	2217,25	415965	179420	71316	190163	654619	
						2041,88	540,55	165229	43741		48490		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	80,92	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	422574 171838	179420 43741	71316	196178 49500	668252	
92	92	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	80,92	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	220599 85442	135157 32953	0	107740 26267	354606	
93	93	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	80,92	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	224017 88860	135157 32953	0	110850 26789	361656	
94	94	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	19,6	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	397762 31654	46206 11146	319902	38948 34937	471646	
95	95	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	19,6	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	399028 32920	46206 11146	319902	40100 35130	474258	
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,92752	226837		664070		664070	53126	717195	Россия
97	97	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,7576	222453		168530		168530	13482	182013	Россия
98	98	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,38256	223434		1202647		1202647	96212	1298859	Россия
99	99	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30144	249298		75148		75148	6012	81160	Россия
100	100	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,30144	5772		1740		1740	139	1879	
101	110	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,86768	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	373404 214789	71595 16493	87020	210467 46710	630581	
102	111	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	12,0184	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	386847 226217	72505 16703	88125	221057 48632	656537	
103	112	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	210,12	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	1080112 429040	465888 113581	185183	493785 125912	1699808	
104	113	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	210,12	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	1097273 446202	465888 113581	185183	509402 128534	1735209	
105	114	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	210,12	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	572816 221862	350954 85568	0	279761 68206	920783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	115	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	210,12	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	581690 230736	350954 85568	0	287836 69562	939089	
107	116	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	51,44	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	1043921 83075	121267 29252	839579	102218 91691	1237830	
108	117	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	51,44	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	1047244 86398	121267 29252	839579	105242 92199	1244685	
109	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,37616	226837		1673186		1673186	133855	1807041	Россия
110	119	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,05552	222453		457257		457257	36581	493837	Россия
111	120	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	14,30368	223434		3195928		3195928	255674	3451603	Россия
112	121	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,30144	249298		75148		75148	6012	81160	Россия
113	122	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,30144	5772		1740		1740	139	1879	
			Итого по разделу: 5. РИГЕЛИ									26075206	
			Раздел: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
114	123	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 /обрамление отверстий, лист КЖ25, КЖ25.1, КЖ2.2/	т	0,8679	220575		191437		191437	15315	206752	
115	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,0111803	41428,87 38211,21	1737,22 404	373323 344328	15654 3641	13340	316651 55198	745172	
116	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,8450277	42957,32 39739,66	1737,22 404	337001 311759	13629 3169	11614	286585 49887	673473	
117	126	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	328,4528302	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	1460875 539378	615332 149786	306166	627139 167041	2255056	
118	127	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	285,9471698	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	1290604 488359	535700 130402	266544	563073 148294	2001971	
119	128	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	328,4528302	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	850789 409939	440850 107483	0	470854 105731	1427375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	129	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	285,9471698	2640,22	1342,2	754963	383799	0	422911	1272103	
						1298,02	327,24	371164	93573		94230		
121	130	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	82,1132075	24030,99	5015,89	1973261	411871	1339539	292304	2446811	
						2701,78	1210,06	221852	99362		181245		
122	131	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	71,4867925	24139,06	5015,89	1725624	358570	1166187	261507	2146101	
						2809,85	1210,06	200867	86503		158970		
123	132	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	14,200032	222453		3158840		3158840		3411547	Россия
											252707		
124	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,656176	226837		602519		602519		650721	Россия
											48202		
125	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,7822466	41428,87	1737,22	198123	8308	7080	168047	395464	
						38211,21	404	182735	1932		29294		
126	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,8103774	42957,32	1737,22	206641	8357	7121	175727	412957	
						39739,66	404	191163	1943		30589		
127	136	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	160,8070381	4447,75	1873,42	715229	301260	149895	307041	1104052	
						1642,18	456,04	264074	73334		81782		
128	137	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	161,7529619	4513,44	1873,42	730061	303032	150777	318516	1132463	
						1707,87	456,04	276252	73765		83886		
129	138	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	160,8070381	2590,29	1342,2	416537	215836	0	230525	698828	
						1248,09	327,24	200702	52622		51765		
130	139	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	161,7529619	2640,22	1342,2	427063	217105	0	239230	719596	
						1298,02	327,24	209958	52932		53303		
131	140	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	40,2017595	24030,99	5015,89	966088	201647	655824	143109	1197933	
						2701,78	1210,06	108616	48647		88736		
132	141	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	40,4382405	24139,06	5015,89	976141	202834	659682	147928	1213994	
						2809,85	1210,06	113625	48933		89926		
133	142	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	8,243488	222453		1833789		1833789		1980492	Россия
											146703		
134	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,349136	226837		306034		306034		330517	Россия
											24483		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,3959085	41428,87	1737,22	430691	18060	15390	365311	859681	
						38211,21	404	397240	4200		63680		
136	145	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	9,0505555	42957,32	1737,22	388788	15723	13399	330623	776964	
						39739,66	404	359666	3656		57553		
137	146	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	390,037736	4447,75	1873,42	1734790	730706	363572	744728	2677879	
						1642,18	456,04	640512	177871		198361		
138	147	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	339,562264	4513,44	1873,42	1532592	636144	316521	668649	2377341	
						1707,87	456,04	579927	154852		176099		
139	148	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	390,037736	2590,29	1342,2	1010312	523510	0	559139	1695008	
						1248,09	327,24	486803	127636		125556		
140	149	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	339,562264	2640,22	1342,2	896518	455761	0	502207	1510623	
						1298,02	327,24	440757	111118		111898		
141	150	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	97,5094339	24030,99	5015,89	2343248	489096	1590703	347111	2905588	
						2701,78	1210,06	263449	117992		215229		
142	151	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	84,8905661	24139,06	5015,89	2049178	425802	1384847	310540	2548495	
						2809,85	1210,06	238530	102723		188777		
143	152	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	16,486464	222453		3667463		3667463		3960860	Россия
											293397		
144	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,832	226837		642402		642402		693795	Россия
											51392		
145	154	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	14,3467397	41428,87	1737,22	594369	24923	21239	504142	1186392	
						38211,21	404	548206	5796		87881		
146	155	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	14,4311323	42957,32	1737,22	619923	25070	21364	527180	1238871	
						39739,66	404	573488	5830		91768		
147	156	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	482,4211142	4447,75	1873,42	2145688	903780	449686	921123	3312155	
						1642,18	456,04	792222	220001		245345		
148	157	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	485,2588858	4513,44	1873,42	2190184	909096	452332	955547	3397390	
						1707,87	456,04	828757	221295		251659		
149	158	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	482,4211142	2590,29	1342,2	1249612	647507	0	691576	2096483	
						1248,09	327,24	602106	157867		155295		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	159	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	485,2588858	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	1281189 629873	651316 158796	0	717689 159910	2158788	
151	160	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	120,6052786	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	2898264 325848	604942 145940	1967473	429327 266207	3593798	
152	161	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	121,3147214	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	2928423 340876	608501 146798	1979046	443783 269777	3641983	
153	162	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	24,730464	222453		5501366		5501366	440109	5941475	Россия
154	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,047408	226837		918102		918102	73448	991550	Россия
155	164	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,4270562	41428,87 38211,21	1737,22 404	349123 322008	14640 3405	12476	296125 51620	696869	
156	165	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,3364958	42957,32 39739,66	1737,22 404	315156 291550	12745 2964	10861	268008 46653	629817	
157	166	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	338,7169811	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	1506528 556234	634561 154467	315733	646738 172261	2325527	
158	167	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	294,8830189	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	1330935 503621	552441 134477	274874	580669 152928	2064533	
159	168	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	338,7169811	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	877376 422750	454627 110842	0	485568 109036	1471980	
160	169	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	294,8830189	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	778555 382763	395793 96498	0	436127 97175	1311857	
161	170	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	84,6792453	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	2034926 228784	424742 102467	1381400	301439 186909	2523274	
162	171	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	73,7207547	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	1779550 207144	369775 89207	1202631	269679 163938	2213167	
163	172	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	14,314144	222453		3184224		3184224	254738	3438962	Россия
164	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,449408	226837		328779		328779	26302	355082	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	174	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,0111803	41428,87	1737,22	373323	15654	13340	316651	745172	
						38211,21	404	344328	3641		55198		
166	175	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,8450277	42957,32	1737,22	337001	13629	11614	286585	673473	
						39739,66	404	311759	3169		49887		
167	176	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	328,4528302	4447,75	1873,42	1460875	615332	306166	627139	2255056	
						1642,18	456,04	539378	149786		167041		
168	177	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	285,9471698	4513,44	1873,42	1290604	535700	266544	563073	2001971	
						1707,87	456,04	488359	130402		148294		
169	178	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	328,4528302	2590,29	1342,2	850789	440850	0	470854	1427375	
						1248,09	327,24	409939	107483		105731		
170	179	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	285,9471698	2640,22	1342,2	754963	383799	0	422911	1272103	
						1298,02	327,24	371164	93573		94230		
171	180	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	82,1132075	24030,99	5015,89	1973261	411871	1339539	292304	2446811	
						2701,78	1210,06	221852	99362		181245		
172	181	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	71,4867925	24139,06	5015,89	1725624	358570	1166187	261507	2146101	
						2809,85	1210,06	200867	86503		158970		
173	182	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	14,200032	222453		3158840		3158840		3411547	Россия
											252707		
174	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,656176	226837		602519		602519		650721	Россия
											48202		
175	184	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,977515	41428,87	1737,22	247642	10384	8849	210049	494306	
						38211,21	404	228408	2415		36615		
176	185	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	6,012677	42957,32	1737,22	258288	10445	8901	219647	516171	
						39739,66	404	238942	2429		38235		
177	186	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	196,5419355	4447,75	1873,42	874169	368206	183206	375272	1349396	
						1642,18	456,04	322757	89630		99955		
178	187	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	197,6980645	4513,44	1873,42	892297	370372	184283	389297	1384122	
						1707,87	456,04	337642	90157		102528		
179	188	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	196,5419355	2590,29	1342,2	509101	263799	0	281753	854123	
						1248,09	327,24	245302	64316		63268		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	189	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	197,6980645	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	521966 256615	265351 64695	0	292392 65149	879506	
181	190	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	49,1354838	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	1180774 132753	246458 59457	801563	174911 108455	1464140	
182	191	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	49,4245162	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	1193061 138875	247908 59807	806278	180801 109909	1483771	
183	192	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	10,174144	222453		2263269		2263269	181062	2444330	Россия
184	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,816048	226837		411947		411947	32956	444903	Россия
185	194	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,890004	41428,87 38211,21	1737,22 404	119730 110431	5021 1168	4278	101554 17703	238987	
186	195	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,907004	42957,32 39739,66	1737,22 404	124877 115523	5050 1174	4304	106195 18486	249558	
187	196	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	88,5395894	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	393802 145398	165872 40377	82532	169055 45029	607886	
188	197	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	89,0604106	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	401968 152103	166848 40615	83017	175373 46187	623529	
189	198	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	88,5395894	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	229344 110506	118838 28974	0	126926 28502	384771	
190	199	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	89,0604106	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	235139 115602	119537 29144	0	131719 29349	396206	
191	200	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	22,1348974	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	531923 59804	111026 26785	361094	78795 48857	659576	
192	201	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	22,2651026	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	537459 62562	111679 26942	363218	81448 49513	668419	
193	202	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	4,8774	222453		1084992		1084992	86799	1171792	Россия
194	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,919608	226837		208601		208601	16688	225289	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									124590676	
			Раздел: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
195	204	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,0824832	41428,87	1737,22	459135	19253	16407	389437	916457	
						38211,21	404	423475	4477		67886		
196	205	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	9,3452288	42957,32	1737,22	401446	16235	13835	341388	802261	
						39739,66	404	371376	3775		59427		
197	206	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	505,196481	4447,75	1873,42	2246987	946448	470916	964609	3468524	
						1642,18	456,04	829623	230387		256928		
198	207	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	426,003519	4513,44	1873,42	1922739	798085	397097	838865	2982532	
						1707,87	456,04	727557	194273		220928		
199	208	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	505,196481	2590,29	1342,2	1308607	678076	0	724225	2195459	
						1248,09	327,24	630531	165320		162627		
200	209	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	426,003519	2640,22	1342,2	1124742	571783	0	630052	1895177	
						1298,02	327,24	552959	139405		140383		
201	210	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	101,0392963	24030,99	5015,89	2428074	506802	1648287	359677	3010771	
						2701,78	1210,06	272986	122264		223020		
202	211	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	85,2007037	24139,06	5015,89	2056665	427357	1389907	311674	2557806	
						2809,85	1210,06	239401	103098		189467		
203	212	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	18,724128	222453		4165238		4165238		4498458	Россия
											333219		
204	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,703584	226837		386436		386436		417351	Россия
											30915		
			Итого по разделу: 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ									22744796	
			Раздел: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Плита /верх на отм.-0.100/										
205	214	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	2601,72	63,04	2560088	62031	782704	1574573	4465434	
						1743,24	15,19	1715353	14947		330773		
206	215	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	1055,55	31,81	1038661	31305	0	923639	2119284	
						1023,74	7,76	1007355	7633		156984		
207	216	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	19,74206	26990,33	1200,33	532845	23697	31555	439835	1050494	
						24191,64	290,88	477593	5743		77814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	217	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	196,8	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	4013748 256266	532360 128420	3225121	350065 349105	4712917	
209	218	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	18,81008	222453		4184359		4184359	334749	4519107	Россия
210	219	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91936	226837		208545		208545	16684	225228	Россия
211	220	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01658	273644		4537		4537	363	4900	Россия
			Плита /верх на отм.+2.900/										
212	221	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	2601,72 1743,24	63,04 15,19	2560088 1715353	62031 14947	782704	1574573 330773	4465434	
213	222	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	1055,55 1023,74	31,81 7,76	1038661 1007355	31305 7633	0	923639 156984	2119284	
214	223	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,15918	26990,33 24191,64	1200,33 290,88	490122 439300	21797 5282	29025	404570 71575	966268	
215	224	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	196,8	20395,06 1302,17	2705,08 652,54	4013748 256266	532360 128420	3225121	350065 349105	4712917	
216	225	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	17,25382	222453		3838164		3838164	307053	4145217	Россия
217	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90536	226837		205369		205369	16430	221799	Россия
			Плита /верх на отм.+5.900...+23.900/										
218	227	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3337,84242	2601,72 1743,24	63,04 15,19	8684117 5818675	210418 50703	2655024	5341135 1122020	15147272	
219	228	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	2503,381815	2671,45 1812,97	63,04 15,19	6687648 4538567	157813 38027	1991268	4164701 868188	11720537	
220	229	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3337,84242	1055,55 1023,74	31,81 7,76	3523258 3417067	106191 25891	0	3133092 532508	7188858	
221	230	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	2503,381815	1096,5 1064,68	31,81 7,76	2744956 2665312	79644 19418	0	2443105 415045	5603105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	231	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	62,4165678	26990,33	1200,33	1684644	74920	99764	1390585	3321247	
						24191,64	290,88	1509959	18156		246018		
223	232	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	46,8124258	27958	1200,33	1308782	56190	74823	1084160	2584377	
						25159,31	290,88	1177768	13617		191435		
224	233	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	667,5684839	20395,06	2705,08	13615098	1805829	10939984	1187460	15986763	
						1302,17	652,54	869286	435616		1184205		
225	234	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	500,6763629	20447,15	2705,08	10237402	1354371	8204988	914327	12043867	
						1354,25	652,54	678043	326712		892138		
226	235	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	104,221628	222453		23184414		23184414		25039167	Россия
											1854753		
227	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,261228	226837		1193441		1193441		1288916	Россия
											95475		
			Итого по разделу: 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									133652392	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦА										
228	274	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	60	10557,39	167,5	633443	10050	277517	316865	1026333	
						5764,6	38,78	345876	2327		76025		
229	275	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	60	10787,97	167,5	647278	10050	277517	329455	1054871	
						5995,18	38,78	359711	2327		78139		
230	276	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	60	3152,61	156,42	189156	9385	0	165674	383217	
						2996,19	38,14	179771	2288		28386		
231	277	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	60	3272,45	156,42	196347	9385	0	172218	398050	
						3116,03	38,14	186962	2288		29485		
232	278	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	60	35117,79	8361,69	2107067	501702	996476	664470	2993261	
						10148,17	2021,62	608890	121297		221723		
233	279	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3 бетона	60	35523,72	8361,69	2131423	501702	996476	686634	3043501	
						10554,09	2021,62	633246	121297		225445		
234	280	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	14,012512	222453		3117125		3117125		3366495	Россия
											249370		
235	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,728	226837		165137		165137		178348	Россия
											13211		
236	282	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,637696	273644		448146		448146		483997	Россия
											35852		
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦА									12928073	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					317346517	45177380	204450941	71569907	420029744	
								67718196	11380891		31113313		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		3780268				423 810 013	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		4577148				428 387 161	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8567743				436 954 904	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									279 651 140	
			в том числе на 2020 год (64%)									157 303 765	
			в том числе на 2021 год (36%)									**444 846 803**	
			Итого в текущих ценах									279 651 140	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год K=1									165 195 664	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год K=1,0501698									**53 381 616**	
			НДС			12 %						**498 228 420**	
			Итого с НДС									**440 450 542**	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,884033356						**396 405 488**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						*42 472 017*	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИГЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев Х.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).
(наименование, адрес)

Объект : Подкрановые пути
(наименование)

Договор подряда (контракт) №140 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №4

за март 2021 (месяц, год) на 9-1-1 Подкрановые пути работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-460801-0104	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	5	628516,09	59763,13	3142580	298816	2717870	210519	3 621 347	
						25178,88	24944,58	125894	124723		268248		
2	2	Е11-460801-0202	Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 10 кг	путь	1	11920,71	400,4	11921	400	316	9491	23 124	
						11203,92	94,66	11204	95		1713		
3	3	Е11-460801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	1	2933,36	482,24	2933	482	0	2276	5 626	
						2451,12	258,56	2451	259		417		
4	4	Е11-460801-0503	Кран башенный грузоподъемностью до 10 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию	кран	1	126752,5	53024	126753	53024	512	72361	215 043	
						73216,5	12928	73217	12928		15929		
			ИТОГО:					3284186	352724	2718698	294647	3865140	
								212765	138005		286307		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77303				3942444	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 523 164	
			в том числе на 2020 год (64%)									1 419 280	
			в том числе на 2021 год (36%)									4 013 649	
			Итого в текущих ценах									2 523 164	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1									1 490 485	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,0501698									481 638	
			НДС			12 %						4 495 287	
			Итого с НДС									3 973 984	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,884033356						3 576 585	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						383 206	
			в т.ч. НДС			12%							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "КТАРГИЛ"
Инженер-эксперт
Мухапов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Досмагалиев Х.Ж.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.