Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (Без наружных инженерных сетей)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за **24 июня 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		140	**16.10.2020**				
		д/с №1	**15.03.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	497 677 537	87 212 087							10 465 450	97 677 537

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

Технический надзор: ТОО "RTA Proffi", БИН 120340002714

Директор _____ Езмахунов Р.Р.

Авторский надзор: ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)", БИН 050940001702

Эксперт _____ Жумабеков Д.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 140 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, С НДС (тенге)	**1 432 837 406,25**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, С НДС (тенге)	**1 768 935 070,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, С НДС (тенге)	**1 592 041 562,50**
Скидка, 10%	159 204 156,25

РЕЕСТР № 3
актов выполненных работ за июнь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	5	2-1-1	Э210	Конструкции железобетонные работы	42 622 855	-
2	6	2-1-2	Э220	Архитектурно-строительные решения работы	55 054 682	-
				Итого:	**97 677 537**	-

составил: Инженер ПТО
Волкова А.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№140** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ № 5

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	5	E11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		583,206216	40,44	40,44	23583	23583	0	5914	31857	
				м3 грунта		0	14,08	0	8214		2360		
2	6	E11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		583,206216	19,49	19,49	11366	11366	0	2851	15354	
				м3 грунта		0	6,79	0	3959		1137		
3	7	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		145,801554	955,8	0	139357	0	0	100337	258870	
				м3 грунта		955,8	0	139357	0		19176		
4	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		583,206216	185,46	83,19	108163	48515	0	60759	182436	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	59648	24740		13514		
			Итого по разделу: 8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									488517	
			Раздел: 9. КОЛОННЫ										
5	34	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм		0,7163524	49872,54	2889,42	35726	2070	1628	29556	70505	
				т		44709,84	630,24	32028	451		5223		
6	35	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,5149996	51660,93	2889,42	26605	1488	1171	22087	52587	
				т		46498,23	630,24	23947	325		3895		
7	36	E11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм		1,778568	40293,74	2836,7	71665	5045	3989	58041	140082	
				т		35214,48	646,4	62631	1150		10376		
8	37	E11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,278646	41702,32	2836,7	53323	3627	2867	43366	104423	
				т		36623,06	646,4	46828	827		7735		
9	38	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		112,48	1964,84	955,33	221005	107456	45499	85364	330879	
				м2		605	228,99	68051	25756		24510		
10	39	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		80,864	1989,04	955,33	160842	77252	32710	63151	241912	
				м2		629,2	228,99	50880	18517		17919		
11	40	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		112,48	513,37	364,54	57744	41003	0	24331	88641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		148,83	88,88	16740	9997		6566		
12	41	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		80,864	519,32	364,54	41995	29478	0	17930	64719	
				м2		154,78	88,88	12516	7187		4794		
13	42	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		11,2524213	23918,5	3743,94	269141	42128	183795	48576	343135	
				м3		3840,73	903,18	43217	10163		25417		
14	43	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		8,0895787	24072,13	3743,94	194733	30287	132134	36053	249250	
				м3		3994,36	903,18	32313	7306		18463		
15	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,902956	226837		204824		204824		221210	
				т							16386		
16	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3135	255874		80216		80216		86634	
				т							6417		
17	46	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,014896	222453		3314		3314		3579	
				т							265		
18	47	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		3,057214	223434		683086		683086		737732	
				т							54647		
19	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм		0,1512855	49872,54	2889,42	7545	437	344	6242	14890	
				т		44709,84	630,24	6764	95		1103		
20	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,1275705	51660,93	2889,42	6590	369	290	5471	13026	
				т		46498,23	630,24	5932	80		965		
21	50	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм		0,3743575	40293,74	2836,7	15084	1062	840	12217	29485	
				т		35214,48	646,4	13183	242		2184		
22	51	Е11-061905-0113 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром свыше 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,3156745	41702,32	2836,7	13164	895	708	10706	25780	
				т		36623,06	646,4	11561	204		1910		
23	52	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		23,68	1964,84	955,33	46527	22622	9579	17971	69659	
				м2		605	228,99	14326	5422		5160		
24	53	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		19,968	1989,04	955,33	39717	19076	8077	15594	59736	
				м2		629,2	228,99	12564	4572		4425		
25	54	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		23,68	513,37	364,54	12157	8632	0	5122	18661	
				м2		148,83	88,88	3524	2105		1382		
26	55	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		19,968	519,32	364,54	10370	7279	0	4428	15981	
				м2		154,78	88,88	3091	1775		1184		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	56	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,3697361	23918,5 3840,73	3743,94 903,18	56681 9102	8872 2140	38707	10230 5353	72263	
28	57	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,9982639	24072,13 3994,36	3743,94 903,18	48102 7982	7481 1805	32639	8906 4561	61569	
29	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20372	226837		46211		46211	3697	49908	
30	59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072	255874		18423		18423	1474	19897	
31	60	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,003136	222453		698		698	56	753	
32	61	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,690032	223434		154177		154177	12334	166511	
			Итого по разделу: 9. КОЛОННЫ									3353407	
			Раздел: 10. РИГЕЛИ										
33	62	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,22551	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	7095 4081	1360 313	1654	3999 888	11982	
34	63	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,24435	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	7865 4599	1474 340	1792	4494 989	13348	
35	64	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	4,42	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	22721 9025	9800 2389	3895	10387 2649	35756	
36	65	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	4,42	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	23082 9386	9800 2389	3895	10716 2704	36501	
37	66	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	4,42	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	12050 4667	7383 1800	0	5885 1435	19369	
38	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	4,42	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	12236 4854	7383 1800	0	6055 1463	19754	
39	68	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,06	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	21512 1712	2499 603	17301	2106 1889	25507	
40	69	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,06	20358,56	2357,45	21580	2499	17301	2169	25649	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1679,58	568,67	1780	603		1900		
41	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1282	226837		29081		29081	2326	31407	
42	71	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,03882	222453		8636		8636	691	9326	
43	72	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,2834	223434		63321		63321	5066	68387	
44	73	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	249298		9394		9394	751	10145	
45	74	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,03768	5772		217		217	17	235	
46	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27699	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	8715 5013	1671 385	2031	4912 1090	14718	
47	76	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,29583	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	9522 5568	1785 411	2169	5441 1197	16160	
48	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	5,27	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	27090 10761	11685 2849	4645	12385 3158	42633	
49	78	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,27	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	27521 11191	11685 2849	4645	12776 3224	43521	
50	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	5,27	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	14367 5564	8802 2146	0	7017 1711	23094	
51	80	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	5,27	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	14589 5787	8802 2146	0	7219 1745	23553	
52	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,26	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	25570 2035	2970 717	20565	2504 2246	30320	
53	82	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,26	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	25652 2116	2970 717	20565	2578 2258	30488	
54	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17936	226837		40685		40685	3255	43940	
55	84	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,04514	222453		10042		10042	803	10845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	85	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,32948	223434		73617		73617	5889	79506	
57	86	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	249298		9394		9394	751	10145	
58	87	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,03768	5772		217		217	17	235	
59	88	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,56673	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	17832 10257	3419 788	4156	10051 2231	30113	
60	89	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,58557	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	18848 11022	3533 814	4294	10771 2370	31988	
61	90	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,115	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	51996 20654	22427 5468	8915	23770 6061	81827	
62	91	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	10,115	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	52822 21480	22427 5468	8915	24522 6188	83532	
63	92	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,115	2726,14 1055,88	1670,26 407,23	27575 10680	16895 4119	0	13467 3283	44326	
64	93	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	10,115	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	28002 11107	16895 4119	0	13856 3349	45207	
65	94	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,45	20293,96 1614,98	2357,45 568,67	49720 3957	5776 1393	39988	4868 4367	58956	
66	95	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,45	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	49878 4115	5776 1393	39988	5012 4391	59282	
67	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36594	226837		83009		83009	6641	89649	
68	97	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0947	222453		21066		21066	1685	22752	
69	98	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,67282	223434		150331		150331	12026	162357	
70	99	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	249298		9394		9394	751	10145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	100	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,03768	5772		217		217	17	235	
72	101	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,67248	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	21646 12658	4057 935	4931	12369 2721	36736	
73	102	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	6,528	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	34090 13863	14474 3529	5753	15826 3993	53909	
74	103	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	6,528	2768,37 1098,12	1670,26 407,23	18072 7169	10903 2658	0	8942 2161	29176	
75	104	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,2	20358,56 1679,58	2357,45 568,67	65147 5375	7544 1820	52229	6547 5736	77430	
76	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024332	226837		5519		5519	442	5961	
77	106	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,007196	222453		1601		1601	128	1729	
78	107	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,052532	223434		11737		11737	939	12676	
79	108	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007536	249298		1879		1879	150	2029	
80	109	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,007536	5772		43		43	3	47	
81	110	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,48346	31463,98 18098,64	6032,81 1389,76	46676 26849	8949 2062	10878	26308 5839	78823	
82	111	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,5023	32187,92 18822,59	6032,81 1389,76	48356 28277	9063 2088	11016	27632 6079	82067	
83	112	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	26,265	5140,45 2041,88	2217,25 540,55	135014 53630	58236 14198	23148	61723 15739	212476	
84	113	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,265	5222,13 2123,56	2217,25 540,55	137159 55775	58236 14198	23148	63675 16067	216901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	114	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	26,265	2726,14	1670,26	71602	43869	0	34970	115098	
						1055,88	407,23	27733	10696		8526		
86	115	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,265	2768,37	1670,26	72711	43869	0	35980	117386	
						1098,12	407,23	28842	10696		8695		
87	116	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,43	20293,96	2357,45	130490	15158	104947	12777	154729	
						1614,98	568,67	10384	3657		11461		
88	117	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,43	20358,56	2357,45	130906	15158	104947	13155	155586	
						1679,58	568,67	10800	3657		11525		
89	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92202	226837		209148		209148		225880	
											16732		
90	119	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,25694	222453		57157		57157		61730	
											4573		
91	120	С121-050301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,78796	223434		399491		399491		431450	
											31959		
92	121	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	249298		9394		9394		10145	
											751		
93	122	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,03768	5772		217		217		235	
											17		
			Итого по разделу: 10. РИГЕЛИ									3479092	
			Раздел: 11. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
94	124	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1263975	41428,87	1737,22	46665	1957	1668	39581	93147	
						38211,21	404	43041	455		6900		
95	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9806285	42957,32	1737,22	42125	1704	1452	35823	84184	
						39739,66	404	38970	396		6236		
96	126	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	41,0566038	4447,75	1873,42	182609	76916	38271	78392	281882	
						1642,18	456,04	67422	18723		20880		
97	127	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,7433962	4513,44	1873,42	161325	66963	33318	70384	250246	
						1707,87	456,04	61045	16300		18537		
98	128	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	41,0566038	2590,29	1342,2	106349	55106	0	58857	178422	
						1248,09	327,24	51242	13435		13216		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	129	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,7433962	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	94370 46395	47975 11697	0	52864 11779	159013	
100	130	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,2641509	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	246658 27731	51484 12420	167442	36538 22656	305851	
101	131	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,9358491	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	215703 25108	44821 10813	145773	32688 19871	268263	
102	132	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,775004	222453		394855		394855	31588	426443	
103	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332022	226837		75315		75315	6025	81340	
104	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5977808	41428,87 38211,21	1737,22 404	24765 22842	1038 242	885	21006 3662	49433	
105	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,6012972	42957,32 39739,66	1737,22 404	25830 23895	1045 243	890	21966 3824	51620	
106	136	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,1008798	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	89404 33009	37657 9167	18737	38380 10223	138006	
107	137	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	20,2191202	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	91258 34532	37879 9221	18847	39814 10486	141558	
108	138	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,1008798	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	52067 25088	26979 6578	0	28816 6471	87353	
109	139	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	20,2191202	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	53383 26245	27138 6617	0	29904 6663	89950	
110	140	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,0252199	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	120761 13577	25206 6081	81978	17889 11092	149742	
111	141	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,0547801	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	122018 14203	25354 6117	82460	18491 11241	151749	
112	142	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,030436	222453		229224		229224	18338	247561	
113	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168642	226837		38254		38254	3060	41315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2994886	41428,87 38211,21	1737,22 404	53836 49655	2257 525	1924	45664 7960	107460	
115	145	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,1313194	42957,32 39739,66	1737,22 404	48598 44958	1965 457	1675	41328 7194	97120	
116	146	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	48,754717	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	216849 80064	91338 22234	45446	93091 24795	334735	
117	147	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	42,445283	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	191574 72491	79518 19357	39565	83581 22012	297168	
118	148	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	48,754717	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	126289 60850	65439 15954	0	69892 15695	211876	
119	149	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	42,445283	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	112065 55095	56970 13890	0	62776 13987	188828	
120	150	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,1886792	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	292906 32931	61137 14749	198838	43389 26904	363198	
121	151	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,6113208	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	256147 29816	53225 12840	173106	38817 23597	318562	
122	152	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,060808	222453		458433		458433	36675	495108	
123	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,354	226837		80300		80300	6424	86724	
124	154	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,7933425	41428,87 38211,21	1737,22 404	74296 68526	3115 725	2655	63018 10985	148299	
125	155	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,8038915	42957,32 39739,66	1737,22 404	77490 71686	3134 729	2671	65897 11471	154859	
126	156	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	60,3026393	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	268211 99028	112972 27500	56211	115140 30668	414019	
127	157	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	60,6573607	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	273773 103595	113637 27662	56541	119443 31457	424674	
128	158	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	60,3026393	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	156202 75263	80938 19733	0	86447 19412	262060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	159	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	60,6573607	2640,22	1342,2	160149	81414	0	89711	269849	
						1298,02	327,24	78734	19850		19989		
130	160	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,0756598	24030,99	5015,89	362283	75618	245934	53666	449225	
						2701,78	1210,06	40731	18242		33276		
131	161	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,1643402	24139,06	5015,89	366053	76063	247381	55473	455248	
						2809,85	1210,06	42609	18350		33722		
132	162	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,091308	222453		687671		687671		742684	
											55014		
133	163	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,505926	226837		114763		114763		123944	
											9181		
134	164	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,053382	41428,87	1737,22	43640	1830	1559	37016	87109	
						38211,21	404	40251	426		6452		
135	165	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,917062	42957,32	1737,22	39395	1593	1358	33501	78727	
						39739,66	404	36444	370		5832		
136	166	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	42,3396226	4447,75	1873,42	188316	79320	39467	80842	290691	
						1642,18	456,04	69529	19308		21533		
137	167	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	36,8603774	4513,44	1873,42	166367	69055	34359	72584	258067	
						1707,87	456,04	62953	16810		19116		
138	168	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	42,3396226	2590,29	1342,2	109672	56828	0	60696	183998	
						1248,09	327,24	52844	13855		13629		
139	169	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	36,8603774	2640,22	1342,2	97319	49474	0	54516	163982	
						1298,02	327,24	47845	12062		12147		
140	170	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,5849057	24030,99	5015,89	254366	53093	172675	37680	315409	
						2701,78	1210,06	28598	12808		23364		
141	171	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,2150943	24139,06	5015,89	222444	46222	150329	33710	276646	
						2809,85	1210,06	25893	11151		20492		
142	172	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,789268	222453		398028		398028		429870	
											31842		
143	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181176	226837		41097		41097		44385	
											3288		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	174	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1263975	41428,87 38211,21	1737,22 404	46665 43041	1957 455	1668	39581 6900	93147	
145	175	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,9806285	42957,32 39739,66	1737,22 404	42125 38970	1704 396	1452	35823 6236	84184	
146	176	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	41,0566038	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	182609 67422	76916 18723	38271	78392 20880	281882	
147	177	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,7433962	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	161325 61045	66963 16300	33318	70384 18537	250246	
148	178	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	41,0566038	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	106349 51242	55106 13435	0	58857 13216	178422	
149	179	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	35,7433962	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	94370 46395	47975 11697	0	52864 11779	159013	
150	180	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,2641509	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	246658 27731	51484 12420	167442	36538 22656	305851	
151	181	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,9358491	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	215703 25108	44821 10813	145773	32688 19871	268263	
152	182	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,775004	222453		394855		394855	31588	426443	
153	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332022	226837		75315		75315	6025	81340	
154	184	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7471894	41428,87 38211,21	1737,22 404	30955 28551	1298 302	1106	26256 4577	61788	
155	185	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,7515846	42957,32 39739,66	1737,22 404	32286 29868	1306 304	1113	27456 4779	64521	
156	186	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24,5677419	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	109271 40345	46026 11204	22901	46909 12494	168675	
157	187	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	24,7122581	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	111537 42205	46297 11270	23035	48662 12816	173015	
158	188	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24,5677419	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	63638 30663	32975 8040	0	35219 7909	106765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	189	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	24,7122581	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	65246 32077	33169 8087	0	36549 8144	109938	
160	190	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,1419355	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	147597 16594	30807 7432	100195	21864 13557	183018	
161	191	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,1780645	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	149133 17359	30988 7476	100785	22600 13739	185471	
162	192	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,271768	222453		282909		282909	22633	305541	
163	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,227006	226837		51493		51493	4119	55613	
164	194	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3612505	41428,87 38211,21	1737,22 404	14966 13804	628 146	535	12694 2213	29873	
165	195	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3633755	42957,32 39739,66	1737,22 404	15610 14440	631 147	538	13274 2311	31195	
166	196	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	11,0674487	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	49225 18175	20734 5047	10316	21132 5629	75986	
167	197	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	11,1325513	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	50246 19013	20856 5077	10377	21922 5773	77941	
168	198	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	11,0674487	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	28668 13813	14855 3622	0	15866 3563	48096	
169	199	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	11,1325513	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	29392 14450	14942 3643	0	16465 3669	49526	
170	200	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,7668622	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	66490 7475	13878 3348	45137	9849 6107	82447	
171	201	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,7831378	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	67182 7820	13960 3368	45402	10181 6189	83552	
172	202	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,609675	222453		135624		135624	10850	146474	
173	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114951	226837		26075		26075	2086	28161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 11. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									15547989	
			Раздел: 12. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
174	204	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3853104	41428,87 38211,21	1737,22 404	57392 52934	2407 560	2051	48680 8486	114557	
175	205	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,1681536	42957,32 39739,66	1737,22 404	50181 46422	2029 472	1729	42674 7428	100283	
176	206	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	63,1495601	4447,75 1642,18	1873,42 456,04	280873 103703	118306 28798	58865	120576 32116	433565	
177	207	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	53,2504399	4513,44 1707,87	1873,42 456,04	240342 90945	99761 24284	49637	104858 27616	372817	
178	208	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	63,1495601	2590,29 1248,09	1342,2 327,24	163576 78816	84759 20665	0	90528 20328	274432	
179	209	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	53,2504399	2640,22 1298,02	1342,2 327,24	140593 69120	71473 17426	0	78756 17548	236897	
180	210	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,629912	24030,99 2701,78	5015,89 1210,06	303509 34123	63350 15283	206036	44960 27878	376346	
181	211	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,650088	24139,06 2809,85	5015,89 1210,06	257083 29925	53420 12887	173738	38959 23683	319726	
182	212	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	2,340516	222453		520655		520655	41652	562307	
183	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,212948	226837		48304		48304	3864	52169	
			Итого по разделу: 12. ШАХТЫ ЛИФТОВ									2843099	
			Раздел: 13. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
184	227	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	598,1575805	2601,72 1743,24	63,04 15,19	1556236 1042735	37708 9086	475793	957157 201071	2714465	
185	228	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	448,6181854	2671,45 1812,97	63,04 15,19	1198459 813333	28281 6815	356845	746335 155583	2100377	
186	229	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		598,1575805	1055,55	31,81	631385	19030	0	561465	1288278	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	612355	4640		95428		
187	230	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		448,6181854	1096,5	31,81	491909	14273	0	437816	1004104	
				м2 перекрытия		1064,68	7,76	477637	3480		74378		
188	231	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		11,1853522	26990,33	1200,33	301896	13426	17878	249200	595184	
				т		24191,64	290,88	270592	3254		44088		
189	232	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		8,3890142	27958	1200,33	234540	10070	13409	194287	463133	
				т		25159,31	290,88	211062	2440		34306		
190	233	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		119,6315161	20395,06	2705,08	2439892	323613	1960498	212799	2864906	
				м3		1302,17	652,54	155780	78064		212215		
191	234	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		89,7236371	20447,15	2705,08	1834592	242710	1470374	163852	2158320	
				м3		1354,25	652,54	121509	58548		159876		
192	235	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		18,392052	222453		4091367		4091367		4418677	
				т							327309		
193	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,928452	226837		210607		210607		227456	
				т							16849		
			Итого по разделу: 13. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									17834900	
			Раздел: 14. ЛЕСТНИЦА										
194	274	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		7,5	10557,39	167,5	79180	1256	34690	39608	128292	
				м3 бетона		5764,6	38,78	43235	291		9503		
195	275	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,5	10787,97	167,5	80910	1256	34690	41182	131859	
				м3 бетона		5995,18	38,78	44964	291		9767		
196	276	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		7,5	3152,61	156,42	23645	1173	0	20709	47902	
				м3 бетона		2996,19	38,14	22471	286		3548		
197	277	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,5	3272,45	156,42	24543	1173	0	21527	49756	
				м3 бетона		3116,03	38,14	23370	286		3686		
198	278	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		7,5	35117,79	8361,69	263383	62713	124559	83059	374158	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	76111	15162		27715		
199	279	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,5	35523,72	8361,69	266428	62713	124559	85829	380438	
				м3 бетона		10554,09	2021,62	79156	15162		28181		
200	280	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,751564	222453		389641		389641		420812	
				т							31171		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	226837		20642		20642	1651	22294	
202	282	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,204712	273644		56018		56018	4481	60500	
			Итого по разделу: 14. ЛЕСТНИЦА									1616011	
			ИТОГО:					33259418	4809817	20178019	8558179	45163015	
			В том числе :					8271588	1182269		3345407		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		406 467				45 569 482	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		492 150				46 061 632	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		921 233				46 982 865	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 069 034	
			в том числе на 2020 год (64%)									16 913 831	
			в том числе на 2021 год (36%)									47 831 429	
			Итого в текущих ценах									30 069 034	
			в том число в текущих ценах на 2020 год К=1									17 762 395	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,0501698									5 739 771	
			НДС			12 %						53 571 200	
			Итого с НДС									47 358 728	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,884033356						42 622 855	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						4 566 734	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумалиева У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140** от **16.10.2020**

Акт выполненных работ № 6

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,5833333	3647,93 1934,79	262,33 68,2	261131 138499	18778 4882	103854	133344 31558	426032	
2	2	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18462	273644		50520		50520	4042	54562	Россия
3	3	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	271,8333333	3647,93 1934,79	262,33 68,2	991628 525940	71309 18538	394378	506365 119839	1617832	
4	4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63974	273644		175061		175061	14005	189066	Россия
5	5	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6	21465,49 6579,2	2835,9 727,2	128793 39475	17015 4363	72302	40770 13565	183128	
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09134	356849 80821,2	2383,8 872,64	32595 7382	218 80	24995	6940 3163	42697	
7	7	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	589,6	4023,63 1219,91	232,71 87,39	2372330 719261	137208 51526	1515861	716831 247133	3336295	
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	180,4	26900,49 6921,5	507,45 142,21	4852848 1248638	91544 25654	3512666	1185092 483035	6520974	
9	9	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	243,1666667	3647,93 1934,79	262,33 68,2	887054 470476	63789 16583	352788	452965 107202	1447221	
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5844725	273644		159937		159937	12795	172732	Россия
11	11	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,72	21465,49 6579,2	2835,9 727,2	273041 83687	36073 9250	153281	86432 28758	388231	
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2228125	356849 80821,2	2383,8 872,64	79510 18008	531 194	60971	16928 7715	104154	
13	13	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	657,6	4023,63 1219,91	232,71 87,39	2645937 802215	153033 57468	1690689	799505 275635	3721078	
14	14	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	156,983	26900,49 6921,5	507,45 142,21	4222919 1086557	79661 22324	3056701	1031260 420334	5674513	
15	19	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм		227,5	801,01	3,54	182229	806	107426	59425	260987	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		325,27	1,25	73998	284		19332		
16	20	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	35,83125	25981		930932		930932	74475	1005406	
17	21	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,89712	83205	2383,8	74645	2139	0	68159	154228	
						80821,2	872,64	72506	783		11424		
18	22	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,77232	343001		264907		264907	21193	286099	
19	23	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,05472	269935		14771		14771	1182	15953	
20	24	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07008	262932		18426		18426	1474	19900	
21	25	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00672	197267,18	1115,18	1326	7	0	1560	3117	
						196152	597,92	1318	4		231		
22	26	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192	33		6336		6336	507	6843	
23	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	46,65024	99,63	2,47	4648	115	2008	1753	6913	
						54,13	0,32	2525	15		512		
24	28	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	46,65024	83,96	1,76	3917	82	2358	1029	5342	
						31,65	0,32	1477	15		396		
25	29	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,027144	34543,57	10837,04	938	294	105	439	1486	
						19824,6	3597,71	538	98		110		
26	30	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0234	343001		8026		8026	642	8668	
27	31	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003744	262932		984		984	79	1063	
28	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,411488	99,63	2,47	141	3	61	53	209	
						54,13	0,32	76	0		15		
29	33	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,411488	83,96	1,76	119	2	71	31	162	
						31,65	0,32	45	0		12		
30	34	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,71584	83205	2383,8	225971	6474	0	206337	466893	
						80821,2	872,64	219497	2370		34585		
31	35	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,34144	343001		803116		803116	64249	867366	
32	36	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,16416	269935		44313		44313	3545	47858	
33	37	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21024	262932		55279		55279	4422	59701	
34	38	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,02016	197267,18	1115,18	3977	22	0	4680	9350	
						196152	597,92	3954	12		693		
35	39	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	576	33		19008		19008	1521	20529	
36	40	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	141,22368	99,63	2,47	14071	348	6078	5306	20927	
						54,13	0,32	7645	46		1550		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	41	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	141,22368	83,96 31,65	1,76 0,32	11857 4470	249 46	7138	3116 1198	16170	
38	42	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11162	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	3856 2213	1210 402	433	1804 453	6112	
39	43	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,09666	343001		33154		33154	2652	35807	
40	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01496	262932		3933		3933	315	4248	
41	45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	5,80424	99,63 54,13	2,47 0,32	578 314	14 2	250	218 64	860	
42	46	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,80424	83,96 31,65	1,76 0,32	487 184	10 2	293	128 49	665	
43	47	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,9725	83205 80821,2	2383,8 872,64	413737 401883	11853 4339	0	377787 63322	854846	
44	48	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	4,1769	343001		1432681		1432681	114614	1547295	
45	49	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,34884	269935		94164		94164	7533	101697	
46	50	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44676	262932		117468		117468	9397	126865	
47	51	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,04284	197267,18 196152	1115,18 597,92	8451 8403	48 26	0	9946 1472	19869	
48	52	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1224	33		40392		40392	3231	43623	
49	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	258,57	99,63 54,13	2,47 0,32	25763 13997	638 84	11128	9716 2838	38316	
50	54	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	258,57	83,96 31,65	1,76 0,32	21709 8184	456 84	13069	5705 2193	29607	
51	55	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29088	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	10048 5767	3152 1047	1129	4701 1180	15929	
52	56	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,24472	343001		83939		83939	6715	90654	
53	57	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04616	262932		12137		12137	971	13108	
54	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	15,12576	99,63 54,13	2,47 0,32	1507 819	37 5	651	568 166	2241	
55	59	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	15,12576	83,96 31,65	1,76 0,32	1270 479	27 5	765	334 128	1732	
56	60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,79332	83205 80821,2	2383,8 872,64	398828 387402	11426 4183	0	364174 61040	824042	
57	61	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	4,61652	343001		1583471		1583471	126678	1710149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	62	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,07752	269935		20925		20925	1674	22599	
59	63	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09928	262932		26104		26104	2088	28192	
60	64	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00952	197267,18	1115,18	1878	11	0	2210	4415	
						196152	597,92	1867	6		327		
61	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	249,25264	99,63	2,47	24834	615	10727	9366	36936	
						54,13	0,32	13493	81		2736		
62	66	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	249,25264	83,96	1,76	20927	439	12598	5499	28540	
						31,65	0,32	7889	81		2114		
63	67	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	14,22244	83205	2383,8	1183378	33903	0	1080554	2445046	
						80821,2	872,64	1149475	12411		181115		
64	68	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	13,66604	343001		4687465		4687465	374997	5062463	
65	69	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,24396	269935		65853		65853	5268	71122	
66	70	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31244	262932		82150		82150	6572	88723	
67	71	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,02996	197267,18	1115,18	5910	33	0	6956	13895	
						196152	597,92	5877	18		1029		
68	72	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	856	33		28248		28248	2260	30508	
69	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	739,56688	99,63	2,47	73686	1825	31827	27789	109593	
						54,13	0,32	40035	239		8118		
70	74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	739,56688	83,96	1,76	62093	1303	37381	16317	84682	
						31,65	0,32	23409	239		6273		
71	75	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,01252	34543,57	10837,04	104063	32647	11694	48687	164970	
						19824,6	3597,71	59722	10838		12220		
72	76	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,82532	343001		969088		969088	77527	1046615	
73	77	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1872	262932		49221		49221	3938	53159	
74	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	156,65104	99,63	2,47	15608	386	6742	5886	23213	
						54,13	0,32	8480	51		1720		
75	79	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	156,65104	83,96	1,76	13152	276	7918	3456	17937	
						31,65	0,32	4958	51		1329		
76	80	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,48252	83205	2383,8	40148	1150	0	36660	82952	
						80821,2	872,64	38998	421		6145		
77	81	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,43404	343001		148876		148876	11910	160786	
78	82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05184	262932		13630		13630	1090	14721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	83	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,00336	197267,18	1115,18	663	4	0	780	1558	
				т болтов		196152	597,92	659	2		115		
80	84	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		96	33		3168		3168		3421	
				шт.							253		
81	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		25,09104	99,63	2,47	2500	62	1080	943	3718	
				м2		54,13	0,32	1358	8		275		
82	86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		25,09104	83,96	1,76	2107	44	1268	554	2873	
				м2		31,65	0,32	794	8		213		
83	92	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,50838	83205	2383,8	208710	5979	0	190575	431227	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	202730	2189		31943		
84	93	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		2,16258	343001		741767		741767		801108	
				т							59341		
85	94	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм		0,15162	269935		40928		40928		44202	
				т							3274		
86	95	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,19418	262932		51056		51056		55141	
				т							4084		
87	96	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами		0,01862	197267,18	1115,18	3673	21	0	4323	8636	
				т болтов		196152	597,92	3652	11		640		
88	97	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		532	33		17556		17556		18960	
				шт.							1404		
89	98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		130,43576	99,63	2,47	12996	322	5613	4901	19329	
				м2		54,13	0,32	7061	42		1432		
90	99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		130,43576	83,96	1,76	10951	230	6593	2878	14935	
				м2		31,65	0,32	4129	42		1106		
91	100	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,103285	34543,57	10837,04	3568	1119	401	1669	5656	
				т конструкций		19824,6	3597,71	2048	372		419		
92	101	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,08784	343001		30129		30129		32540	
				т							2410		
93	102	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,015445	262932		4061		4061		4386	
				т							325		
94	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		5,37082	99,63	2,47	535	13	231	202	796	
				м2		54,13	0,32	291	2		59		
95	104	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		5,37082	83,96	1,76	451	9	271	118	615	
				м2		31,65	0,32	170	2		46		
96	105	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		4,6475	83205	2383,8	386695	11079	0	353095	798974	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	375617	4056		59183		
97	106	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		3,9039	343001		1339042		1339042		1446165	
				т							107123		
98	107	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм		0,32604	269935		88010		88010		95050	
				т							7041		
99	108	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,41756	262932		109790		109790		118573	
				т							8783		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	109	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,04004	197267,18 196152	1115,18 597,92	7899 7854	45 24	0	9296 1376	18570	
101	110	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1144	33		37752		37752	3020	40772	
102	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	241,67	99,63 54,13	2,47 0,32	24079 13082	596 78	10400	9081 2653	35812	
103	112	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	241,67	83,96 31,65	1,76 0,32	20290 7649	426 78	12215	5332 2050	27672	
104	113	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2905675	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	10037 5760	3149 1045	1128	4696 1179	15912	
105	114	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,2484475	343001		85218		85218	6817	92035	
106	115	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04212	262932		11075		11075	886	11961	
107	116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	15,10951	99,63 54,13	2,47 0,32	1505 818	37 5	650	568 166	2239	
108	117	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	15,10951	83,96 31,65	1,76 0,32	1269 478	27 5	764	333 128	1730	
109	118	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,94744	83205 80821,2	2383,8 872,64	328447 319037	9410 3445	0	299908 50268	678623	
110	119	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3,80184	343001		1304035		1304035	104323	1408358	
111	120	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,06384	269935		17233		17233	1379	18611	
112	121	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08176	262932		21497		21497	1720	23217	
113	122	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00784	197267,18 196152	1115,18 597,92	1547 1538	9 5	0	1820 269	3636	
114	123	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	33		7392		7392	591	7983	
115	124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	205,26688	99,63 54,13	2,47 0,32	20452 11112	506 66	8834	7713 2253	30418	
116	125	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	205,26688	83,96 31,65	1,76 0,32	17234 6497	362 66	10375	4529 1741	23504	
117	126	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	12,36156	83205 80821,2	2383,8 872,64	1028544 999076	29467 10787	0	939173 157417	2125134	
118	127	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	11,87796	343001		4074152		4074152	325932	4400084	
119	128	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,21204	269935		57237		57237	4579	61816	
120	129	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27156	262932		71402		71402	5712	77114	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	130	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,02604	197267,18 196152	1115,18 597,92	5137 5108	29 16	0	6046 895	12077	
122	131	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	744	33		24552		24552	1964	26516	
123	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	642,80112	99,63 54,13	2,47 0,32	64045 34796	1586 208	27663	24153 7056	95254	
124	133	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	642,80112	83,96 31,65	1,76 0,32	53968 20346	1133 208	32490	14182 5452	73602	
125	134	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,73404	34543,57 19824,6	10837,04 3597,71	128987 74026	40466 13434	14495	60347 15147	204481	
126	135	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3,03204	343001		1039993		1039993	83199	1123192	
127	136	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,702	262932		184578		184578	14766	199345	
128	137	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	194,17008	99,63 54,13	2,47 0,32	19346 10511	479 63	8356	7296 2131	28773	
129	138	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	194,17008	83,96 31,65	1,76 0,32	16302 6146	342 63	9814	4284 1647	22233	
130	139	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5593425	83205 80821,2	2383,8 872,64	46540 45207	1333 488	0	42496 7123	96159	
131	140	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5027825	343001		172455		172455	13796	186251	
132	141	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06048	262932		15902		15902	1272	17174	
133	142	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00392	197267,18 196152	1115,18 597,92	773 769	4 2	0	910 135	1818	
134	143	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	33		3696		3696	296	3992	
135	144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	29,08581	99,63 54,13	2,47 0,32	2898 1574	72 9	1252	1093 319	4310	
136	145	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	29,08581	83,96 31,65	1,76 0,32	2442 921	51 9	1470	642 247	3330	
137	146	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,501095	83205 80821,2	2383,8 872,64	124899 121320	3578 1310	0	114046 19116	258060	
138	147	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,426995	343001		489461		489461	39157	528618	
139	148	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,03249	269935		8770		8770	702	9472	
140	149	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04161	262932		10941		10941	875	11816	
141	150	Е11-070112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00399	197267,18 196152	1115,18 597,92	787 783	4 2	0	926 137	1851	
142	151	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		114	33		3762		3762		4063	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							301		
143	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	78,05694	99,63	2,47	7777	193	3359	2933	11567	
						54,13	0,32	4225	25		857		
144	153	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	78,05694	83,96	1,76	6554	138	3945	1722	8938	
						31,65	0,32	2471	25		662		
145	154	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3861525	34543,57	10837,04	13339	4185	1499	6241	21146	
						19824,6	3597,71	7655	1389		1566		
146	155	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,3617775	343001		124090		124090		134017	
											9927		
147	156	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024375	262932		6409		6409		6922	
											513		
148	157	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	20,07993	99,63	2,47	2001	50	864	754	2976	
						54,13	0,32	1087	6		220		
149	158	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	20,07993	83,96	1,76	1686	35	1015	443	2299	
						31,65	0,32	636	6		170		
			Итого по разделу: 25. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									58335733	
			Раздел: 26. Ограждения										
			Раздел: 27. КРЫЛЬЦА										
			ИТОГО:					44536793	897757	33618005	9477782	58335733	
			В том числе :					10021026	288751		4321163		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		525022					
			Итого с временными									58 860 754	
			Зимние удорожания			1,08 %		635696					
			Итого с зимними удорожаниями									59 496 450	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1189929					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60 686 379	
			в том числе на 2020 год (64%)									38 839 283	
			в том числе на 2021 год (36%)									21 847 096	
			Итого в текущих ценах									61 782 443	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1									38 839 283	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,0501698									22 943 161	
			НДС			12 %						7 413 893	
			Итого с НДС									69 196 337	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,884033356						61 171 869	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						55 054 682	
			в т.ч. НДС			*12%*						*5 898 716*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
_____ *Табылганов Б.А.*

Отдел сметной работы
_____

Технический надзор
ТОО "RTA Profi"
Инженер-эксперт
_____ *Муханов Е.Б.*

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
_____ *Джумагалиев Т.А.*

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
_____ *Баймухамбетов К.Е.*