Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за **19 ноября 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		140	**16.10.2020**				
		д/с № 5	**12.11.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	996 300 704	420 871 282							50 504 554	471 375 836,0

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Президент _____ Лян А.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 140 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, С НДС (тенге)	**1 432 837 406,25**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, С НДС (тенге)	**1 768 935 070,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, С НДС (тенге)	**1 592 041 562,50**
Скидка, 10%	159 204 156,25

РЕЕСТР № 5
актов выполненных работ за ноябрь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	8	2-1-1	310	Конструкции железобетонные работы	83 690 163	-
2	9	2-1-2	320	Архитектурно-строительные решения работы	289 505 565	
3	10	2-1-3	330	Архитектурные решения работы	98 150 108	
4	11	2-1-5	500	Силовое электрооборудование и освещение. Работы	30 000,00	
				Итого:	**471 375 836**	-

составил: Инженер ПТО
Волкова А.А.
тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 16.10.2020г.. Дополнительное соглашение №5 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КОЛОННЫ										
1	1	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5014468	54663,82	2979,07	27411	1493	1140	22865	54298	
						49411,47	696,93	24777	349		4022		
2	2	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,2555519	56640,28	2979,07	71115	3740	2854	59510	141075	
						51387,93	696,93	64520	875		10450		
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2449975	54663,82	2979,07	68056	3709	2830	56770	134812	
						49411,47	696,93	61517	868		9986		
4	4	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	78,736	2154,58	986,95	169643	77709	39285	66055	254554	
						668,69	253,22	52650	19938		18856		
5	5	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	56,6048	2181,33	986,95	123474	55866	28242	48866	186127	
						695,44	253,22	39365	14333		13787		
6	6	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	78,736	540,71	376,26	42573	29625	0	18825	66310	
						164,45	98,28	12948	7738		4912		
7	7	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	56,6048	547,29	376,26	30979	21298	0	13872	48439	
						171,03	98,28	9681	5563		3588		
8	8	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,8766949	26423,88	3863,98	208133	30436	144279	37570	265359	
						4242,76	998,75	33419	7867		19656		
9	9	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,6627051	26593,59	3863,98	150592	21881	103725	27884	192754	
						4412,47	998,75	24987	5656		14278		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6320692	392348		247991		247991		267830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19839		
11	11	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,21945	419679		92099		92099		99467	
				т							7368		
12	12	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0104272	386312		4028		4028		4350	
				т							322		
13	13	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		2,1400498	377731		808363		808363		873032	
				т							64669		
14	14	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,3679501	54663,82	2979,07	20114	1096	836	16778	39843	
				т		49411,47	696,93	18181	256		2951		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,3102715	56640,28	2979,07	17574	924	705	14706	34862	
				т		51387,93	696,93	15944	216		2582		
16	16	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		16,576	2154,58	986,95	35714	16359	8270	13906	53590	
				м2		668,69	253,22	11084	4197		3970		
17	17	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		13,9776	2181,33	986,95	30490	13795	6974	12067	45962	
				м2		695,44	253,22	9721	3539		3405		
18	18	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		16,576	540,71	376,26	8963	6237	0	3963	13960	
				м2		164,45	98,28	2726	1629		1034		
19	19	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		13,9776	547,29	376,26	7650	5259	0	3425	11961	
				м2		171,03	98,28	2391	1374		886		
20	20	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		1,6588153	26423,88	3863,98	43832	6410	30385	7912	55884	
				м3		4242,76	998,75	7038	1657		4140		
21	21	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,3987847	26593,59	3863,98	37199	5405	25622	6888	47614	
				м3		4412,47	998,75	6172	1397		3527		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,142604	392348		55950		55950		60426	
				т							4476		
23	23	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0504	419679		21152		21152		22844	
				т							1692		
24	24	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,0021952	386312		848		848		916	
				т							68		
25	25	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,4830224	377731		182453		182453		197049	
				т							14596		
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ									3173318	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. РИГЕЛИ										
26	26	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,144669	34841,39	6245,62	5040	903	1243	2836	8506	
						20001,87	1536,82	2894	222		630		
27	27	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,171045	35641,46	6245,62	6096	1068	1470	3477	10339	
						20801,94	1536,82	3558	263		766		
28	28	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	3,094	5479,42	2288,5	16953	7080	2894	8034	26986	
						2255,62	597,75	6979	1849		1999		
29	29	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	3,094	5569,64	2288,5	17232	7080	2894	8288	27562	
						2345,84	597,75	7258	1849		2042		
30	30	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	3,094	2890,63	1723,93	8944	5334	0	4553	14577	
						1166,7	450,32	3610	1393		1080		
31	31	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	3,094	2937,3	1723,93	9088	5334	0	4684	14874	
						1213,37	450,32	3754	1393		1102		
32	32	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,742	22522,35	2432,99	16712	1806	13582	1630	19809	
						1784,53	628,85	1324	467		1467		
33	33	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,742	22593,73	2432,99	16765	1806	13582	1678	19918	
						1855,91	628,85	1377	467		1475		
34	34	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08974	392348		35209		35209		38026	
											2817		
35	35	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,027174	386312		10498		10498		11338	
											840		
36	36	С1214-210-0302	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,19838	377731		74934		74934		80929	
											5995		
37	37	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,026376	450467		11882		11882		12833	
											951		
38	38	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	**Надбавка за изменение марки стали на С245**	т	0,026376	5772		152		152		164	
											12		
39	39	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,193893	34841,39	6245,62	6756	1211	1666	3800	11400	
						20001,87	1536,82	3878	298		844		
40	40	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,207081	35641,46	6245,62	7381	1293	1780	4210	12518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		20801,94	1536,82	4308	318		927		
41	41	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	3,689	5479,42 / 2255,62	2288,5 / 597,75	20214 / 8321	8442 / 2205	3450	9579 / 2383	32176	
42	42	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,689	5569,64 / 2345,84	2288,5 / 597,75	20546 / 8654	8442 / 2205	3450	9882 / 2434	32862	
43	43	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	3,689	2890,63 / 1166,7	1723,93 / 450,32	10664 / 4304	6359 / 1661	0	5428 / 1287	17379	
44	44	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	3,689	2937,3 / 1213,37	1723,93 / 450,32	10836 / 4476	6359 / 1661	0	5585 / 1314	17735	
45	45	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,882	22522,35 / 1784,53	2432,99 / 628,85	19865 / 1574	2146 / 555	16145	1937 / 1744	23546	
46	46	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,882	22593,73 / 1855,91	2432,99 / 628,85	19928 / 1637	2146 / 555	16145	1994 / 1754	23676	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125552	392348		49260		49260	3941	53201	
48	48	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,031598	386312		12207		12207	977	13184	
49	49	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,230636	377731		87118		87118	6969	94087	
50	50	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026376	450467		11882		11882	951	12833	
51	51	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,026376	5772		152		152	12	164	
52	52	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,396711	34841,39 / 20001,87	6245,62 / 1536,82	13822 / 7935	2478 / 610	3409	7776 / 1728	23326	
53	53	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,409899	35641,46 / 20801,94	6245,62 / 1536,82	14609 / 8527	2560 / 630	3523	8333 / 1835	24777	
54	54	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	7,0805	5479,42 / 2255,62	2288,5 / 597,75	38797 / 15971	16203 / 4232	6622	18385 / 4575	61757	
55	55	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,0805	5569,64	2288,5	39436	16203	6622	18966	63074	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		2345,84	597,75	16610	4232		4672		
56	56	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		7,0805	2890,63	1723,93	20467	12206	0	10419	33357	
				м2		1166,7	450,32	8261	3188		2471		
57	57	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		7,0805	2937,3	1723,93	20798	12206	0	10720	34039	
				м2		1213,37	450,32	8591	3188		2521		
58	58	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		1,715	22522,35	2432,99	38626	4172	31393	3766	45783	
				м3		1784,53	628,85	3060	1078		3391		
59	59	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,715	22593,73	2432,99	38748	4172	31393	3878	46036	
				м3		1855,91	628,85	3183	1078		3410		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,256158	392348		100503		100503		108543	
				т							8040		
61	61	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,06629	386312		25609		25609		27658	
				т							2049		
62	62	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016		0,470974	377731		177901		177901		192133	
				т							14232		
63	63	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,026376	450467		11882		11882		12833	
				т							951		
64	64	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245		0,026376	5772		152		152		164	
				т							12		
65	65	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,117684	35641,46	6245,62	4194	735	1011	2392	7113	
				т		20801,94	1536,82	2448	181		527		
66	66	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,1424	5569,64	2288,5	6363	2615	1068	3060	10177	
				м2		2345,84	597,75	2680	683		754		
67	67	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,1424	2937,3	1723,93	3356	1969	0	1730	5493	
				м2		1213,37	450,32	1386	514		407		
68	68	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,56	22593,73	2432,99	12652	1362	10251	1266	15031	
				м3		1855,91	628,85	1039	352		1113		
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1532916	392348		60144		60144		64955	
				т							4811		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0453348	386312		17513		17513	1401	18914	
71	71	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3309516	377731		125011		125011	10001	135012	
72	72	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0474768	450467		21387		21387	1711	23098	
73	73	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0474768	5772		274		274	22	296	
74	74	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,038422	34841,39 20001,87	6245,62 1536,82	36180 20770	6486 1596	8924	20353 4523	61056	
75	75	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,05161	35641,46 20801,94	6245,62 1536,82	37481 21876	6568 1616	9037	21377 4709	63567	
76	76	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	18,3855	5479,42 2255,62	2288,5 597,75	100742 41471	42075 10990	17196	47739 11878	160359	
77	77	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,3855	5569,64 2345,84	2288,5 597,75	102401 43130	42075 10990	17196	49249 12132	163782	
78	78	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	18,3855	2890,63 1166,7	1723,93 450,32	53146 21450	31695 8279	0	27054 6416	86616	
79	79	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	18,3855	2937,3 1213,37	1723,93 450,32	54004 22308	31695 8279	0	27835 6547	88386	
80	80	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,501	22522,35 1784,53	2432,99 628,85	101373 8032	10950 2830	82390	9885 8901	120159	
81	81	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,501	22593,73 1855,91	2432,99 628,85	101694 8353	10950 2830	82390	10177 8950	120821	
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,645414	392348		253227		253227	20258	273485	
83	83	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,179858	386312		69481		69481	5559	75040	
84	84	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,251572	377731		472758		472758	37821	510579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026376	450467		11882		11882	951	12833	
86	86	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,026376	5772		152		152	12	164	
			Итого по разделу: 2. РИГЕЛИ									3321038	
			Раздел: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
87	87	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7884783	45521,91 42244,47	1797 446,75	35893 33309	1417 352	1167	30632 5322	71847	
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,6864399	47211,69 43934,25	1797 446,75	32408 30158	1234 307	1016	27723 4810	64941	
89	89	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	28,7396227	4830,49 1814,57	1933,78 504,29	138826 52150	55576 14493	31100	60645 15958	215429	
90	90	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	25,0203773	4903,07 1887,15	1933,78 504,29	122677 47217	48384 12618	27076	54450 14170	191297	
91	91	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	28,7396227	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	79450 39635	39814 10400	0	45532 9999	134981	
92	92	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	25,0203773	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	70548 35886	34662 9054	0	40896 8916	120360	
93	93	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,1849057	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	190115 21461	37194 9614	131460	28278 17471	235864	
94	94	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04	м3	6,2550943	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	166259 19431	32381 8370	114447	25299 15325	206883	
95	95	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,2425028	386312		479994		479994	38399	518393	
96	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2324154	392348		91188		91188	7295	98483	
97	97	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4184466	45521,91 42244,47	1797 446,75	19048 17677	752 187	619	16256 2824	38128	
98	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,420908	47211,69 43934,25	1797 446,75	19872 18492	756 188	623	16999 2950	39821	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,0706158	4830,49 1814,57	1933,78 504,29	67968 25532	27210 7096	15226	29691 7813	105472	
100	100	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,1533842	4903,07 1887,15	1933,78 504,29	69395 26710	27369 7137	15316	30801 8016	108212	
101	101	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,0706158	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	38898 19405	19493 5092	0	22292 4895	66085	
102	102	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	14,1533842	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	39907 20300	19608 5122	0	23134 5043	68084	
103	103	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,517654	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	93078 10507	18210 4707	64361	13845 8554	115477	
104	104	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04	м3	3,538346	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	94049 10992	18317 4735	64740	14311 8669	117029	
105	105	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,7213052	386312		278649		278649	22292	300941	
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1180494	392348		46316		46316	3705	50021	
107	107	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,909642	45521,91 42244,47	1797 446,75	41409 38427	1634 406	1347	35339 6140	82888	
108	108	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,7919237	47211,69 43934,25	1797 446,75	37388 34793	1423 354	1172	31983 5550	74921	
109	109	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	34,1283019	4830,49 1814,57	1933,78 504,29	164856 61928	65997 17211	36932	72016 18950	255822	
110	110	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	29,7116981	4903,07 1887,15	1933,78 504,29	145679 56071	57456 14983	32152	64659 16827	227165	
111	111	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	34,1283019	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	94346 47067	47279 12350	0	54069 11873	160288	
112	112	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	29,7116981	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	83776 42615	41161 10752	0	48564 10587	142927	
113	113	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		8,5320755	26460,34	5176,76	225762	44169	156108	33581	280090	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2986,95	1338,11	25485	11417		20747		
114	114	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04		7,4279245	26579,82	5176,76	197433	38452	135906	30042	245673	
				м3		3106,43	1338,11	23074	9939		18198		
115	115	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,4425656	386312		557280		557280		601862	
				т							44582		
116	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2478	392348		97224		97224		105002	
				т							7778		
117	117	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,2553397	45521,91	1797	57145	2256	1858	48769	114387	
				т		42244,47	446,75	53031	561		8473		
118	118	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,2627241	47211,69	1797	59615	2269	1869	50997	119461	
				т		43934,25	446,75	55477	564		8849		
119	119	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		42,2118475	4830,49	1933,78	203904	81628	45679	89074	316416	
				м2		1814,57	504,29	76596	21287		23438		
120	120	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		42,4601525	4903,07	1933,78	208185	82108	45948	92402	324634	
				м2		1887,15	504,29	80129	21412		24047		
121	121	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		42,2118475	2764,46	1385,34	116693	58478	0	66876	198255	
				м2		1379,12	361,87	58215	15275		14686		
122	122	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		42,4601525	2819,62	1385,34	119722	58822	0	69401	204253	
				м2		1434,28	361,87	60900	15365		15130		
123	123	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		10,5529619	26460,34	5176,76	279235	54630	193084	41534	346431	
				м3		2986,95	1338,11	31521	14121		25662		
124	124	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04		10,6150381	26579,82	5176,76	282146	54951	194219	42933	351085	
				м3		3106,43	1338,11	32975	14204		26006		
125	125	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		2,1639156	386312		835947		835947		902823	
				т							66876		
126	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3541482	392348		138949		138949		150065	
				т							11116		
127	127	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,7688561	45521,91	1797	35000	1381	1138	29869	70059	
				т		42244,47	446,75	32480	343		5190		
128	128	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,6693571	47211,69	1797	31601	1203	991	27033	63325	
				т		43934,25	446,75	29408	299		4691		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	30,9033942	4830,49 1814,57	1933,78 504,29	149279 56076	59760 15584	33442	65211 17159	231649	
130	130	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,9041314	4903,07 1887,15	1933,78 504,29	131913 50772	52026 13567	29114	58549 15237	205699	
131	131	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	30,9033942	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	85431 42619	42812 11183	0	48960 10751	145142	
132	132	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,9041314	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	75860 38588	37272 9736	0	43975 9587	129422	
133	133	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,7258485	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	204429 23077	39995 10338	141357	30407 18787	253623	
134	134	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04	м3	6,7260329	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	178777 20894	34819 9000	123064	27204 16478	222459	
135	135	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,3059742	386312		504514		504514	40361	544875	
136	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1322391	392348		51884		51884	4151	56035	
137	137	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8447982	45521,91 42244,47	1797 446,75	38457 35688	1518 377	1251	32820 5702	76979	
138	138	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,7354713	47211,69 43934,25	1797 446,75	34723 32312	1322 329	1089	29703 5154	69580	
139	139	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	30,7924528	4830,49 1814,57	1933,78 504,29	148743 55875	59546 15528	33322	64977 17098	230818	
140	140	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,8075471	4903,07 1887,15	1933,78 504,29	131439 50590	51840 13519	29010	58339 15182	204960	
141	141	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	30,7924528	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	85125 42466	42658 11143	0	48785 10713	144623	
142	142	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	26,8075471	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	75587 38450	37138 9701	0	43817 9552	128956	
143	143	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		7,6981133	26460,34	5176,76	203695	39851	140850	30298	252712	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2986,95	1338,11	22994	10301		18719		
144	144	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04		6,7018868	26579,82	5176,76	178135	34694	122622	27106	221660	
				м3		3106,43	1338,11	20819	8968		16419		
145	145	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,331253	386312		514279		514279		555421	
				т							41142		
146	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2490165	392348		97701		97701		105517	
				т							7816		
147	147	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,5603921	45521,91	1797	25510	1007	830	21771	51063	
				т		42244,47	446,75	23673	250		3782		
148	148	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,5636885	47211,69	1797	26613	1013	835	22766	53329	
				т		43934,25	446,75	24765	252		3950		
149	149	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		18,4258065	4830,49	1933,78	89006	35632	19939	38881	138118	
				м2		1814,57	504,29	33435	9292		10231		
150	150	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,5341935	4903,07	1933,78	90875	35841	20057	40334	141706	
				м2		1887,15	504,29	34977	9347		10497		
151	151	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		18,4258065	2764,46	1385,34	50937	25526	0	29192	86539	
				м2		1379,12	361,87	25411	6668		6410		
152	152	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		18,5341935	2819,62	1385,34	52259	25676	0	30294	89157	
				м2		1434,28	361,87	26583	6707		6604		
153	153	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		4,6064516	26460,34	5176,76	121888	23847	84283	18130	151219	
				м3		2986,95	1338,11	13759	6164		11201		
154	154	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04		4,6335484	26579,82	5176,76	123159	23987	84778	18741	153252	
				м3		3106,43	1338,11	14394	6200		11352		
155	155	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		0,953826	386312		368474		368474		397952	
				т							29478		
156	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1702545	392348		66799		66799		72143	
				т							5344		
157	157	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		2,9803166	45521,91	1797	135670	5355	4412	115782	271568	
				т		42244,47	446,75	125902	1331		20116		
158	158	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,9978479	47211,69	1797	141533	5387	4438	121073	283615	
				т		43934,25	446,75	131708	1339		21009		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	91,3064516	4830,49 1814,57	1933,78 504,29	441055 165682	176567 46045	98806	192671 50698	684424	
160	160	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	91,8435484	4903,07 1887,15	1933,78 504,29	450316 173323	177605 46316	99388	199871 52015	702202	
161	161	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	91,3064516	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	252413 125923	126490 33041	0	144657 31766	428836	
162	162	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	91,8435484	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	258964 131730	127234 33235	0	150118 32727	441809	
163	163	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	22,8266129	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	604000 68182	118168 30545	417650	89841 55507	749348	
164	164	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04	м3	22,9608872	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	610296 71326	118863 30724	420107	92866 56253	759415	
165	165	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	5,0298188	386312		1943079		1943079	155446	2098525	
166	166	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9483458	392348		372082		372082	29767	401849	
			Итого по разделу: 3. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									20141779	
			Раздел: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ										
167	167	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,0389828	45521,91 42244,47	1797 446,75	47296 43891	1867 464	1538	40363 7013	94672	
168	168	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,8761152	47211,69 43934,25	1797 446,75	41363 38491	1574 391	1297	35383 6140	82886	
169	169	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	47,3621701	4830,49 1814,57	1933,78 504,29	228782 85942	91588 23884	51252	99942 26298	355022	
170	170	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	39,9378299	4903,07 1887,15	1933,78 504,29	195818 75369	77231 20140	43218	86913 22619	305350	
171	171	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	47,3621701	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	130931 65318	65613 17139	0	75036 16477	222444	
172	172	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		39,9378299	2819,62	1385,34	112610	55327	0	65278	192119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1434,28	361,87	57282	14452		14231		
173	173	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		9,4724341	26460,34	5176,76	250644	49036	173314	37282	310960	
				м3		2986,95	1338,11	28294	12675		23034		
174	174	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04		7,9875659	26579,82	5176,76	212308	41349	146146	32306	264183	
				м3		3106,43	1338,11	24813	10688		19569		
175	175	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,755387	386312		678127		678127		732377	
				т							54250		
176	176	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,159711	392348		62662		62662		67675	
				т							5013		
			Итого по разделу: 4. ШАХТЫ ЛИФТОВ									2627688	
			Раздел: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
177	177	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		738	2956,74	65,04	2182073	47999	656045	1356289	3821431	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	1478029	12398		283069		
178	178	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		738	1208,98	32,84	892224	24236	0	795632	1822884	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	867988	6332		135028		
179	179	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		14,205075	30640,38	1239,21	435249	17603	22747	363516	862666	
				т		27799,82	321,66	394899	4569		63901		
180	180	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		147,6	22658,9	2791,78	3344453	412067	2711576	297859	3933697	
				м3		1496,01	721,59	220811	106507		291385		
181	181	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		13,541895	386312		5231397		5231397		5649909	
				т							418512		
182	182	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,66318	392348		260197		260197		281013	
				т							20816		
183	183	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		768,225	2956,74	65,04	2271441	49965	682914	1411836	3977939	
				м2 перекрытия		2002,75	16,8	1538562	12906		294662		
184	184	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		768,225	1208,98	32,84	928766	25228	0	828217	1897542	
				м2 перекрытия		1176,14	8,58	903537	6591		140559		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	185	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	16,89993	30640,38	1239,21	517820	20943	27063	432479	1026323	
						27799,82	321,66	469815	5436		76024		
186	186	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	153,645	22658,9	2791,78	3481427	428943	2822629	310058	4094804	
						1496,01	721,59	229854	110869		303319		
187	187	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	19,49745	386312		7532099		7532099		8134667	
											602568		
188	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99093	392348		388789		388789		419892	
											31103		
189	189	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	6,562935	47211,69	1797	309847	11794	9716	265055	620894	
						43934,25	446,75	288338	2932		45992		
190	190	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	195,75	4903,07	1933,78	959777	378538	211829	425994	1496633	
						1887,15	504,29	369410	98715		110862		
191	191	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	195,75	2819,62	1385,34	551942	271180	0	319954	941648	
						1434,28	361,87	280761	70836		69752		
192	192	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	39,15	26579,82	5176,76	1040600	202670	716313	158343	1294858	
						3106,43	1338,11	121617	52387		95915		
193	193	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	6,39777	386312		2471535		2471535		2669258	
											197723		
194	194	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165165	392348		64802		64802		69986	
											5184		
195	195	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	28,125	2956,74	65,04	83158	1829	25002	51688	145634	
						2002,75	16,8	56327	472		10788		
196	196	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	28,125	1208,98	32,84	34002	923	0	30321	69469	
						1176,14	8,58	33079	241		5146		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	197	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,388545	30640,38 27799,82	1239,21 321,66	11905 10801	482 125	622	9943 1748	23596	
198	198	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,625	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	127456 8415	15704 4059	103337	11351 11105	149912	
199	199	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,365385	386312		141153		141153	11292	152445	
200	200	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02316	392348		9087		9087	727	9814	
201	201	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	126,375	2956,74 2002,75	65,04 16,8	373658 253097	8219 2123	112341	232251 48473	654382	
202	202	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	126,375	1208,98 1176,14	32,84 8,58	152784 148634	4150 1084	0	136244 23122	312150	
203	203	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,8039	30640,38 27799,82	1239,21 321,66	55272 50148	2235 580	2889	46163 8115	109550	
204	204	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	25,275	22658,9 1496,01	2791,78 721,59	572704 37812	70562 18238	464330	51005 49897	673606	
205	205	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,60782	386312		621120		621120	49690	670810	
206	206	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0894	377731		33769		33769	2702	36471	
207	207	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10668	392348		41856		41856	3348	45204	
208	208	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,264825	47211,69 43934,25	1797 446,75	154138 143438	5867 1459	4833	131856 22879	308873	
209	209	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		76,65	4903,07	1933,78	375821	148224	82946	166807	586038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1887,15	504,29	144650	38654		43410		
210	210	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		76,65	2819,62	1385,34	216124	106186	0	125284	368721	
				м2		1434,28	361,87	109938	27737		27313		
211	211	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочихстроителей - 1,04		15,33	26579,82	5176,76	407469	79360	280487	62003	507030	
				м3		3106,43	1338,11	47622	20513		37558		
212	212	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		3,13554	386312		1211297		1211297		1308201	
				т							96904		
213	213	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,129285	392348		50725		50725		54783	
				т							4058		
			Итого по разделу: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									49202733	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦА										
214	214	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		5,625	11481,79	173,03	64585	973	27773	32833	105211	
				м3 бетона		6371,4	42,89	35839	241		7793		
215	215	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,625	11736,65	173,03	66019	973	27773	34138	108170	
				м3 бетона		6626,26	42,89	37273	241		8013		
216	216	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		5,625	3473,02	161,45	19536	908	0	17167	39639	
				м3 бетона		3311,57	42,17	18628	237		2936		
217	217	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,625	3605,48	161,45	20281	908	0	17845	41176	
				м3 бетона		3444,03	42,17	19373	237		3050		
218	218	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		5,625	38574,31	8630,47	216980	48546	105342	68857	308704	
				м3 бетона		11216,39	2235,54	63092	12575		22867		
219	219	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		5,625	39022,97	8630,47	219504	48546	105342	71154	313911	
				м3 бетона		11665,05	2235,54	65616	12575		23253		
220	220	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат 400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,313673	386312		507488		507488		548087	
				т							40599		
221	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06825	392348		26778		26778		28920	
				т							2142		
222	222	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,153534	450224		69125		69125		74655	
				т							5530		
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦА									1568473	
			Раздел: 7. Крыльця и пандусы										
223	223	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,4	19457,54	1186,72	85613	5222	72961	8059	101166	
				м3		1688,85	323,98	7431	1426		7494		
224	224	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		16	22707,04	1833,88	363313	29342	291154	46561	442664	
				м3		2676,05	521,8	42817	8349		32790		
225	225	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,36805	386312		528494		528494		570774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мобель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							42280		
226	226	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0225	392348		8828		8828		9534	
				т							706		
227	227	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00173	450224		779		779		841	
				т							62		
228	228	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03068	781901,39	1569,39	23989	48	21019	2680	28803	
				т		95236	758,07	2922	23		2134		
229	229	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки		89,1578	2101,25	6,9	187343	615	40075	136683	349948	
				м2 поверхности		1644,87	3,57	146653	318		25922		
230	230	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,03	19457,54	1186,72	97871	5970	83407	9213	115651	
				м3		1688,85	323,98	8495	1630		8567		
231	231	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		18,2	22707,04	1833,88	413268	33377	331187	52963	503529	
				м3		2676,05	521,8	48704	9497		37298		
232	232	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,53971	386312		594808		594808		642393	
				т							47585		
233	233	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0315	392348		12359		12359		13348	
				т							989		
234	234	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварныеизарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00173	450224		779		779		841	
				т							62		
235	235	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03068	781901,39	1569,39	23989	48	21019	2680	28803	
				т		95236	758,07	2922	23		2134		
236	236	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки		100,025	2101,25	6,9	210178	690	44959	153343	392603	
				м2 поверхности		1644,87	3,57	164528	357		29082		
237	237	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,55	19457,54	1186,72	107989	6586	92030	10166	127607	
				м3		1688,85	323,98	9373	1798		9452		
238	238	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		19,2	22707,04	1833,88	435975	35211	349385	55873	531196	
				м3		2676,05	521,8	51380	10019		39348		
239	239	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,60155	386312		618698		618698		668194	
				т							49496		
240	240	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0345	392348		13536		13536		14619	
				т							1083		
241	241	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00207	450224		932		932		1007	
				т							75		
242	242	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03068	781901,39	1569,39	23989	48	21019	2680	28803	
				т		95236	758,07	2922	23		2134		
243	243	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки		105,80725	2101,25	6,9	222327	730	47558	162208	415298	
				м2 поверхности		1644,87	3,57	174039	378		30763		
244	244	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,9	19457,54	1186,72	75884	4629	64670	7144	89670	
				м3		1688,85	323,98	6587	1264		6642		
245	245	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		15	22707,04	1833,88	340606	27508	272957	43651	414998	
				м3		2676,05	521,8	40141	7827		30741		
246	246	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016		1,25665	386312		485459		485459		524296	
				т							38837		
247	247	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0195	392348		7651		7651		8263	
				т							612		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	248	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00207	450224		932		932	75	1007	
249	249	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03068	781901,39 95236	1569,39 758,07	23989 2922	48 23	21019	2680 2134	28803	
250	250	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	84,259	2101,25 1644,87	6,9 3,57	177049 138595	582 301	37873	129173 24498	330720	
			Итого по разделу: 7. Крыльца и пандусы									6385379	
			ИТОГО:					66297607 13440389	6238549 1624192	46618651	13721283 6401518	86420408	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		777784					
			Итого с временными									87 198 183	
			Зимние удорожания			1,08 %		941740					
			Итого с зимними удорожаниями									88 139 923	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1762798					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89 902 721	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									89 902 721	
			НДС			12 %		10 788 327					
			Итого с НДС									100 691 048	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9235088107						92 989 070	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						83 690 163	
			в т.ч. НДС			*12%*						*8 966 803*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық ортаны басқарма" ММ
ШЕШІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proff"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 16.10.2020. Дополнительное соглашение №5 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1702,1667	5563,42 2679,68	288,7 86,31	9469868 4561262	491416 146914	4417191	4378604 1107878	14956350	
2	2	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,0913075	450224		1842005		1842005	147360	1989365	
3	3	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	89,04	31474,15 7270,4	2937,6 804,15	2802458 647356	261564 71602	1893538	668631 277687	3748776	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,5596875	542075,83 89281,2	2570,63 964,98	845469 139251	4009 1505	702209	130903 78110	1054482	
5	5	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4603,2	5108,51 1893,27	78,17 21,8	23515493 8715100	359832 100350	14440561	8198369 2537109	34250971	
6	6	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1098,881	32673,46 7652,07	531,77 157,26	35904244 8408714	584352 172810	26911178	7980818 3510805	47395867	
7	7	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	107,92	32673,46 7652,07	531,77 157,26	3526120 825811	57388 16971	2642920	783788 344793	4654701	
8	8	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6666667	5563,42 2679,68	288,7 86,31	76033 36622	3946 1180	35466	35156 8895	120084	
9	9	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02744	450224		12354		12354	988	13342	
10	10	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,96	32673,46 7652,07	531,77 157,26	456122 106823	7423 2195	341875	101387 44601	602110	
11	11	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	м2	227,5	911,25 359,44	3,71 1,38	207309 81773	844 314	124693	65669 21838	294816	
12	12	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	35,83125	50750		1818436		1818436	145475	1963911	Казахстан
13	13	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2652	37908,32 21911,4	11274,33 3976,57	10053 5811	2990 1055	1252	4737 1183	15973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08712	438170		38173		38173	3054	41227	Казахстан
15	15	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,17808	504168		89782		89782	7183	96965	Казахстан
16	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	13,7904	106,47 59,83	2,73 0,36	1468 825	38 5	606	573 163	2204	
17	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,7904	88 34,97	1,96 0,36	1214 482	27 5	704	336 124	1674	
18	18	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	17,55866	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	1612795 1567658	45137 16944	0	1473680 246918	3333393	
19	19	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	15,13806	521308		7891592		7891592	631327	8522919	
20	20	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1,06134	540172		573306		573306	45864	619170	
21	21	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,35926	438170		595587		595587	47647	643234	Казахстан
22	22	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,13034	865599,13 216744	1276,13 661,19	112822 28250	166 86	84405	33437 11701	157960	
23	23	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3724	33		122892		122892	9831	132723	
24	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	913,05032	106,47 59,83	2,73 0,36	97212 54628	2493 329	40092	37920 10811	145943	
25	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	913,05032	88 34,97	1,96 0,36	80348 31929	1790 329	46629	22258 8209	110815	
26	26	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,722995	37908,32 21911,4	11274,33 3976,57	27408 15842	8151 2875	3414	12915 3226	43549	
27	27	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,61488	521308		320542		320542	25643	346185	
28	28	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,108115	438170		47373		47373	3790	51163	Казахстан
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	37,59574	106,47 59,83	2,73 0,36	4003 2249	103 14	1651	1561 445	6009	
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	37,59574	88 34,97	1,96 0,36	3308 1315	74 14	1920	916 338	4562	
31	31	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	32,5325	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	2988170 2904541	83629 31393	0	2730418 457487	6176075	
32	32	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	27,3273	521308		14245940		14245940	1139675	15385615	
33	33	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	2,28228	540172		1232824		1232824	98626	1331450	
34	34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		2,92292	438170		1280736		1280736		1383195	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т т болтов	0,28028	865599,13 216744	1276,13 661,19	242610 60749	357 185	181503	102459 71903 25161	339674	
36	36	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8008	33		264264		264264	21141	285405	
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1691,69	106,47 59,83	2,73 0,36	180114 101214	4618 609	74282	70258 20030	270402	
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1691,69	88 34,97	1,96 0,36	148869 59158	3316 609	86395	41240 15209	205318	
39	39	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,0339725	37908,32 21911,4	11274,33 3976,57	77104 44567	22931 8088	9606	36332 9075	122511	
40	40	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,7391325	521308		906624		906624	72530	979154	
41	41	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29484	438170		129190		129190	10335	139525	Казахстан
42	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	105,76657	106,47 59,83	2,73 0,36	11261 6328	289 38	4644	4393 1252	16906	
43	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	105,76657	88 34,97	1,96 0,36	9307 3699	207 38	5401	2578 951	12836	
44	44	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	27,63208	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	2538057 2467025	71031 26664	0	2319131 388575	5245763	
45	45	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	26,61288	521308		13873507		13873507	1109881	14983388	
46	46	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,44688	540172		241392		241392	19311	260703	
47	47	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57232	438170		250773		250773	20062	270835	Казахстан
48	48	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,05488	865599,13 216744	1276,13 661,19	47504 11895	70 36	35539	14079 4927	66510	
49	49	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1568	33		51744		51744	4140	55884	
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1436,8682	106,47 59,83	2,73 0,36	152983 85968	3922 517	63093	59675 17013	229671	
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1436,8682	88 34,97	1,96 0,36	126444 50247	2816 517	73381	35028 12918	174390	
52	52	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	86,53092	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	7948023 7725584	222439 83501	0	7262449 1216838	16427310	
53	53	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	83,14572	521308		43344529		43344529	3467562	46812091	
54	54	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1,48428	540172		801766		801766	64141	865907	
55	55	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,90092	438170		832926		832926	66634	899560	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	E11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,18228	865599,13 216744	1276,13 661,19	157781 39508	233 121	118041	46762 16363	220906	
57	57	C1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	5208	33		171864		171864	13749	185613	
58	58	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	4499,6078	106,47 59,83	2,73 0,36	479073 269212	12284 1620	197578	186874 53276	719223	
59	59	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4499,6078	88 34,97	1,96 0,36	395965 157351	8819 1620	229795	109690 40452	546107	
60	60	E11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	26,13828	37908,32 21911,4	11274,33 3976,57	990858 572726	294692 103941	123440	466900 116621	1574379	
61	61	C1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	21,22428	521308		11064387		11064387	885151	11949538	
62	62	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,914	438170		2153167		2153167	172253	2325420	Казахстан
63	63	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1359,1906	106,47 59,83	2,73 0,36	144713 81320	3710 489	59682	56449 16093	217255	
64	64	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1359,1906	88 34,97	1,96 0,36	119609 47531	2664 489	69414	33134 12219	164962	
65	65	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,9153975	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	359636 349571	10065 3778	0	328615 55060	743311	
66	66	C1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3,5194775	521308		1834732		1834732	146779	1981511	
67	67	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,42336	438170		185504		185504	14840	200344	Казахстан
68	68	E11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,02744	865599,13 216744	1276,13 661,19	23752 5947	35 18	17770	7039 2463	33254	
69	69	C1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	784	33		25872		25872	2070	27942	
70	70	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	203,60067	106,47 59,83	2,73 0,36	21677 12181	556 73	8940	8456 2411	32544	
71	71	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	203,60067	88 34,97	1,96 0,36	17917 7120	399 73	10398	4963 1830	24710	
72	72	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	10,507665	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	965148 938137	27012 10140	0	881897 147764	1994809	
73	73	C1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	9,988965	521308		5207327		5207327	416586	5623913	
74	74	C1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,22743	540172		122851		122851	9828	132679	
75	75	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29127	438170		127626		127626	10210	137836	Казахстан
76	76	E11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,02793	865599,13 216744	1276,13 661,19	24176 6054	35 18	18087	7165 2507	33848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	798	33		26334		26334	2107	28441	
78	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	546,39858	106,47 59,83	2,73 0,36	58175 32691	1492 197	23992	22693 6469	87337	
79	79	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	546,39858	88 34,97	1,96 0,36	48083 19108	1071 197	27905	13320 4912	66315	
80	80	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,7030675	37908,32 21911,4	11274,33 3976,57	102469 59228	30475 10749	12765	48284 12060	162813	
81	81	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,5324443	521308		1320183		1320183	105615	1425798	
82	82	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,170625	438170		74763		74763	5981	80744	Казахстан
83	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	140,55951	106,47 59,83	2,73 0,36	14965 8410	384 51	6172	5838 1664	22467	
84	84	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	140,55951	88 34,97	1,96 0,36	12369 4915	276 51	7178	3427 1264	17060	
85	85	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1228	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	11279 10964	315 118	0	10306 1727	23312	
86	86	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,102	521308		53173		53173	4254	57427	
87	87	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,00912	540172		4926		4926	394	5320	
88	88	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01168	438170		5118		5118	409	5527	Казахстан
89	89	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00112	865599,13 216744	1276,13 661,19	969 243	2 1	725	287 101	1357	
90	90	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	33		1056		1056	84	1140	
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	6,3856	106,47 59,83	2,73 0,36	680 382	17 2	280	265 76	1021	
92	92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	6,3856	88 34,97	1,96 0,36	562 223	12 2	326	156 57	775	
93	93	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,844	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	77523 75353	2169 814	0	70836 11869	160228	
94	94	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,80128	521308		417714		417714	33417	451131	
95	95	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01824	540172		9853		9853	788	10641	
96	96	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02336	438170		10236		10236	819	11055	Казахстан
97	97	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00224	865599,13 216744	1276,13 661,19	1939 486	2 1	1451	575 201	2715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	33		2112		2112	169	2281	
99	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	43,888	106,47 59,83	2,73 0,36	4673 2626	120 16	1927	1823 520	7016	
100	100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	43,888	88 34,97	1,96 0,36	3862 1535	86 16	2241	1070 395	5327	
101	101	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29436	37908,32 21911,4	11274,33 3976,57	11159 6450	3319 1171	1390	5258 1313	17730	
102	102	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,27564	521308		143693		143693	11495	155188	
103	103	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01872	438170		8203		8203	656	8859	Казахстан
104	104	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	15,30672	106,47 59,83	2,73 0,36	1630 916	42 6	672	636 181	2447	
105	105	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	15,30672	88 34,97	1,96 0,36	1347 535	30 6	782	373 138	1858	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									269953955	
			Раздел: 2. Ограждения										
106	106	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	211,2	19448,66 717,95	96,97 45,17	4107557 151631	20480 9540	3935446	190182 343819	4641558	
107	107	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,31636	887579		1168373		1168373	93470	1261843	Казахстан
108	108	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	114,52332	106,47 59,83	2,73 0,36	12193 6852	312 41	5029	4756 1356	18305	
109	109	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	114,52332	88 34,97	1,96 0,36	10078 4005	224 41	5849	2792 1030	13900	
110	110	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,39392	1015032,36 66960,9	10712,52 4449,63	399842 26377	4220 1753	369244	26161 34080	460083	
111	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	51,2096	106,47 59,83	2,73 0,36	5452 3064	139 18	2249	2127 606	8185	
112	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	51,2096	88 34,97	1,96 0,36	4506 1791	100 18	2615	1248 460	6214	
113	113	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	240	19448,66 717,95	96,97 45,17	4667678 172308	23273 10841	4472098	216116 390704	5274498	
114	114	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,431448	887579		2158102		2158102	172648	2330750	Казахстан
115	115	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	181,3860208	88 34,97	1,96 0,36	15962 6343	355 65	9263	4422 1631	22015	
			Итого по разделу: 2. Ограждения									14037351	
			Раздел: 3. КРЫЛЬЦА										
116	116	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,0416	34050,93 10432,88	14206,69 4700,86	35467 10867	14797 4896	9803	10877 3708	50052	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0416	479274		499212		499212	39937	539149	Казахстан
118	118	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	48,33024	106,47 59,83	2,73 0,36	5146 2892	132 17	2122	2007 572	7725	
119	119	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	48,33024	88 34,97	1,96 0,36	4253 1690	94 17	2468	1178 434	5865	
120	120	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	112,06	19448,66 717,95	96,97 45,17	2179417 80453	10867 5062	2088097	100908 182426	2462751	
121	121	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,26837	887579		1125779		1125779	90062	1215841	Казахстан
122	122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	110,34819	88 34,97	1,96 0,36	9711 3859	217 40	5635	2690 992	13393	
123	123	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	132,6	4523,32 1422,17	162,88 80,23	599792 188580	21597 10638	389615	187265 62965	850022	
124	124	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	63,2	4755,69 4411,5	38,21 20,06	300560 278807	2415 1268	19338	224060 41970	566590	
125	125	С1231-302-0103	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	63,2	3092		195414		195414	15633	211047	Казахстан
126	126	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,04551	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	42107 3047	488 203	38572	3022 3610	48739	
127	127	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0414	33102,49 9484,44	14206,69 4700,86	1370 393	589 195	390	405 142	1917	
128	128	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0414	479274		19842		19842	1587	21429	Казахстан
129	129	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0414	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	3058 2545	458 0	55	1756 385	5199	
130	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	1,92096	106,47 59,83	2,73 0,36	205 115	6 1	84	80 23	308	
131	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	1,92096	88 34,97	1,96 0,36	169 67	4 1	98	47 17	233	
132	132	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,13232	66869,95 31358,25	29768,3 7943,24	75718 35508	33707 8994	6503	30706 8514	114938	
133	133	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,13232	479274		542692		542692	43415	586107	Казахстан
134	134	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,13232	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	83642 69612	12538 4	1492	48035 10534	142211	
135	135	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	52,539648	106,47 59,83	2,73 0,36	5594 3143	144 19	2307	2182 622	8398	
136	136	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	52,539648	88 34,97	1,96 0,36	4623 1837	103 19	2683	1281 472	6376	
137	137	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,17904	37908,32	11274,33	6787	2019	846	3198	10784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		21911,4	3976,57	3923	712		799		
138	138	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,17904	490578		87833		87833	7027	94860	
139	139	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,17904	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	13225 11007	1983 1	236	7595 1666	22486	
140	140	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	18,62016	106,47 59,83	2,73 0,36	1982 1114	51 7	818	773 220	2975	
141	141	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	18,62016	88 34,97	1,96 0,36	1639 651	37 7	951	454 167	2260	
142	142	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04304	114198,93 87801	23454,8 7767,52	4915 3779	1009 334	127	2838 620	8373	
143	143	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04212	438170		18456		18456	1476	19932	Казахстан
144	144	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00092	501157		461		461	37	498	Казахстан
145	145	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04304	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	3179 2646	476 0	57	1826 400	5405	
146	146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	4,474504	106,47 59,83	2,73 0,36	476 268	13 2	196	186 53	715	
147	147	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	4,474504	88 34,97	1,96 0,36	394 156	9 2	229	109 40	543	
148	148	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,65368	77549,28 47817	22570,67 5998,26	50692 31257	14754 3921	4681	24273 5997	80962	
149	149	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01216	438170		5328		5328	426	5754	Казахстан
150	150	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,64152	499908		320701		320701	25656	346357	Казахстан
151	151	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,65368	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	48286 40187	7238 2	861	27730 6081	82097	
152	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	57,07688	106,47 59,83	2,73 0,36	6077 3415	156 21	2506	2370 676	9123	
153	153	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	57,07688	88 34,97	1,96 0,36	5023 1996	112 21	2915	1391 513	6927	
154	154	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0872	501157		43701		43701	3496	47197	Казахстан
155	155	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	4,48208	106,47 59,83	2,73 0,36	477 268	13 2	197	186 53	716	
156	156	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		4,48208	88	1,96	394	9	229	109	543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		34,97	0,36	157	2		40		
157	157	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	39,58	3657,29 / 2607,75	110,85 / 37,06	144756 / 103215	4388 / 1467	37153	96307 / 19285	260348	
158	158	С1224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	39,58	3798		150325		150325	12026	162351	Казахстан
159	159	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	43,25	1495,13 / 1453,14	15,47 / 4,82	64664 / 62848	669 / 208	1147	58012 / 9814	132490	
160	160	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	43,25	2542		109942		109942	8795	118737	Казахстан
161	161	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	74,1	3177,38 / 1755,3	9,5 / 2,17	235444 / 130068	704 / 161	104672	104183 / 27170	366797	
162	162	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	74,1	1345		99664		99664	7973	107637	
163	163	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	20,4	1925,14 / 1769	99,94 / 33,44	39273 / 36088	2039 / 682	1146	33828 / 5848	78949	
164	164	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918		7672		7672	614	8286	Казахстан
165	165	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	837		3348		3348	268	3616	Казахстан
166	166	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9,2	2135		19642		19642	1571	21213	Казахстан
167	167	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	11,2	1638		18346		18346	1468	19814	Казахстан
168	168	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2006		8024		8024	642	8666	Казахстан
169	169	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	805		6440		6440	515	6955	Казахстан
170	170	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1047		8376		8376	670	9046	Казахстан
171	171	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,6	2729		4366		4366	349	4715	
172	172	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,14212	34050,93 / 10432,88	14206,69 / 4700,86	4839 / 1483	2019 / 668	1338	1484 / 506	6829	
173	173	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,34154	114198,93 / 87801	23454,8 / 7767,52	39004 / 29988	8011 / 2653	1005	22522 / 4922	66448	
174	174	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48366	499908		241786		241786	19343	261129	Казахстан
175	175	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,11136	37908,32	11274,33	4221	1256	526	1989	6707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		21911,4	3976,57	2440	443		497		
176	176	С1214-205-0101	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11136	537159		59818		59818	4785	64603	Казахстан
177	177	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,59502	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	43953 36580	6589 2	784	25242 5536	74731	
178	178	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	27,608928	106,47 59,83	2,73 0,36	2940 1652	75 10	1212	1147 327	4414	
179	179	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	27,608928	88 34,97	1,96 0,36	2430 965	54 10	1410	673 248	3351	
180	180	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	34,96	1012,48 913,44	24,34 10,64	35396 31934	851 372	2612	29721 5209	70326	
181	181	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	40,204	3315		133276		133276	10662	143938	Казахстан
182	182	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	9,76	1495,13 1453,14	15,47 4,82	14592 14183	151 47	259	13091 2215	29898	
183	183	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,76	2542		24810		24810	1985	26795	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КРЫЛЬЦА									9675585	
			Раздел: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /для всех блоков/										
184	184	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛ-1/. Монтаж	т конструкций	3,93232	130515,03 122739,5	5545,15 2554,99	513227 482651	21805 10047	8771	339962 68255	921444	
185	185	С1222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	3,93232	824070		3240507		3240507	259241	3499748	Казахстан
186	186	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	106,4	2729		290366		290366	23229	313595	
187	187	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	327,88896	106,47 59,83	2,73 0,36	34910 19618	895 118	14398	13618 3882	52410	
188	188	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	327,88896	88 34,97	1,96 0,36	28854 11466	643 118	16745	7993 2948	39795	
189	189	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,6408	96719,04 54996,7	28890,15 11244,52	158697 90239	47403 18450	21055	74995 18695	252387	
190	190	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	170,6432	106,47 59,83	2,73 0,36	18168 10210	465 61	7493	7087 2020	27275	
191	191	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	170,6432	88 34,97	1,96 0,36	15017 5967	334 61	8715	4160 1534	20711	
192	192	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивныхэлементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,87272	96719,04 54996,7	28890,15 11244,52	84409 47997	25213 9813	11199	39889 9944	134242	
193	193	ССНРК8.04-08-2018, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,87272	5772		5037		5037	403	5440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	194	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/		57,59952	106,47	2,73	6133	158	2529	2392	9207	
				м2		59,83	0,36	3446	21		682		
195	195	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/		57,59952	88	1,96	5069	113	2942	1404	6991	
				м2		34,97	0,36	2014	21		518		
			Итого по разделу: 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ /для всех блоков/									5283245	
			ИТОГО:					235886414	2946657	189194704	40919273	298950137	
								43745061	927628		22144450		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		2690551					
			Итого с временными									301 640 696	
			Зимние удорожания			1,08 %		3257720					
			Итого с зимними удорожаниями									304 898 416	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6097968					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									310 996 384	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									310 996 384	
			НДС			12 %		37 319 566					
			Итого с НДС									348 315 950	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9235088107						321 672 850	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						289 505 565	
			в т.ч. НДС			*12%*						*31 018 453*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор

ТОО "RTA Profi"
Инженер-эксперт

Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт

Джумагулов Б.А.

Подрядчик

ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор

Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 16.10.2020. Дополнительное соглашение №5 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ №10

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	152	600,04	151,54	91206	23034	0	70639	174793	
						448,5	56,64	68172	8609		12948		
2	2	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	20,3528	50750		1032905		1032905		1115537	Казахстан
											82632		
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	196,8	760,08	27,5	149584	5412	91400	49553	215068	
						268,15	5,54	52772	1090		15931		
4	4	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	117,26	11857,55	1974,22	1390416	231497	761383	431278	1967430	
						3390,21	607,58	397536	71245		145736		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1126,9	741,95	116,96	836103	131803	361735	351105	1282185	
						303,99	34,67	342566	39070		94977		
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	1126,9	279,87	26,03	315386	29333	266951	25908	368598	
						16,95	8,04	19101	9060		27304		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,46042	471012,89	1660,22	687877	2424	657562	26445	771468	
						19097,31	801,46	27890	1170		57146		
8	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1426	418,83	16,69	597252	23800	299332	261164	927089	
						192,23	6,84	274120	9754		68673		
9	9	С1235-103-0211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1821,48	946		1723120		1723120		1860970	
											137850		
10	10	С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1426	736		1049536		1049536		1133499	Казахстан
											83963		
11	11	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	/примыкания/ Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		395,48	143,88	7,9	56902	3124	19363	32848	96930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 кровли		87,02	3,26	34415	1289		7180		
12	12	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к водосточным воронкам и к канализационным стоякам. Устройство герметизации	1 воронка	54	1049,06 354,86	0 0	56649 19162	0 0	37487	17629 5942	80220	
13	13	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,6908	1005270,4 82197,5	7441,22 1840,61	694441 56782	5140 1271	632518	68503 61036	823980	
14	14	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	199,2	5673,83 1453,14	15,47 4,82	1130227 289465	3081 960	837680	267192 111793	1509212	
15	15	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	204	1495,13 1453,14	15,47 4,82	305007 296441	3156 983	5410	273630 46291	624928	
16	16	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	234,6	2542		596353		596353	47708	644061	Казахстан
17	17	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/	м3 древесины в конструкции	0,6	101517,66 24660,6	1571,07 758,07	60911 14796	943 455	45172	13726 5971	80608	
18	18	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6	9153,16 1189,5	69,56 34,2	5492 714	42 21	4736	661 492	6645	
19	19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	55,08	5628,29 1453,14	15,47 4,82	310006 80039	852 265	229115	73880 30711	414597	
20	20	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,72	33017,78 8612,63	3144,41 957,83	254897 66490	24274 7394	164133	68712 25889	349498	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									14447316	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
21	21	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	449,4	2662,08 1268,84	211,96 110,44	1196339 570217	95255 49632	530867	557864 140336	1894539	
22	22	С1223-102-0202	/ОК-1, 1а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	449,4	22203		9978028		9978028	798242	10776270	
23	23	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	66,96	4190,55 2024,86	214,01 108,94	280599 135585	14330 7295	130684	128591 32735	441925	
24	24	С1223-102-0103	/ОК-2, 2а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	59,28	30683		1818888		1818888	145511	1964399	
25	25	С1223-102-0102	/ОКп-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,68	26088		200356		200356	16028	216384	
26	26	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	137,68	3518,43 1728,2	215,19 110,44	484417 237939	29627 15205	216852	227830 56980	769227	
27	27	С1223-102-0203	/ОК-3, 3а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	94,08	25022		2354070		2354070	188326	2542396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1223-102-0202	/ОК-4, 4а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,6	22203		968051		968051	77444	1045495	
29	29	С1223-502-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	338	2347		793286		793286	63463	856749	
30	30	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	208,44	4337,42 2000,93	222,17 114,03	904092 417074	46309 23768	440709	396758 104068	1404918	
31	31	С1223-204-0105	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	208,44	35677		7436514		7436514	594921	8031435	Казахстан
32	32	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	580	1332,02 316,79	6,24 3,28	772572 183738	3619 1902	585214	167077 75172	1014821	
33	33	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	580	1282		743560		743560	59485	803045	Казахстан
34	34	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	756	150		113400		113400	9072	122472	
35	35	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	8,975	42896,16 17507,6	2144,49 1090,07	384993 157131	19246 9783	208616	126855 40948	552796	
36	36	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	1795	767,12 497,53	6,24 2,95	1376980 893066	11201 5295	472713	808525 174840	2360345	
37	37	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	359	1121,45 853,87	17,34 8,24	402601 306539	6225 2958	89836	247598 52016	702215	
38	38	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	376,95	510		192244		192244	15380	207624	Казахстан
39	39	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	359	345,1 222,59	3,03 1,58	123891 79910	1088 567	42893	64382 15062	203335	
40	40	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /см.п.п.6/	м	686	2001,12 609,94	6,1 1,53	1372768 418419	4185 1050	950165	335575 136667	1845010	
41	41	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	1,7848	296686,88 154577,5	52785,58 13171,51	529527 275890	94212 23509	159425	206585 58889	795001	
42	42	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,7848	861632		1537841		1537841	123027	1660868	Казахстан
43	43	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	64,5	1163,2 1022,62	1,3 0,69	75026 65959	84 45	8984	52803 10226	138055	
44	44	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	907,48	2120,14 1515,62	94,75 46,16	1923985 1375395	85983 41889	462606	1275556 255963	3455504	
45	45	С1223-201-0103	/Д-1, 1л, 5, 5л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	888,12	5812		5161753		5161753	412940	5574693	
46	46	С1223-201-0104	/Д-2, 2л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,52	5519		80136		80136	6411	86547	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С1223-201-0115	/Д-6/ Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,84	13061		63215		63215	5057	68272	
48	48	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	500	3481		1740500		1740500	139240	1879740	
49	49	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	300,56	3740,89 3126,34	56,77 26,87	1124362 939653	17063 8076	167646	653933 142264	1920559	
50	50	С1223-207-0103	/Д-3, 3л, 9, 9л/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	257,28	27695		7125370		7125370	570030	7695400	
51	51	С1223-207-0203	/Д-8/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	30,96	45546		1410104		1410104	112808	1522912	
52	52	С1223-207-0101	/Д-4, 4л/ Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,32	40727		501757		501757	40141	541898	
53	53	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	31,56	3414,26 2908,47	59,99 28,62	107754 91791	1893 903	14069	63959 13737	185450	
54	54	С1223-207-0104	/Д-7, 7л/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,52	36431		383254		383254	30660	413914	
55	55	С1223-207-0102	/Д-10, 10л/ Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	21,04	53571		1127134		1127134	90171	1217305	
56	56	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	16	1699,19 1696,98	2,21 0	27187 27152	35 0	0	18735 3674	49596	
57	57	С1223-502-0102	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	16	5902		94432		94432	7555	101987	
58	58	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	1546,45	767,12 497,53	6,24 2,95	1186313 769405	9650 4562	407258	696571 150631	2033515	
59	59	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	324,7545	510		165625		165625	13250	178875	Казахстан
60	60	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	309,29	345,1 222,59	3,03 1,58	106736 68845	937 489	36954	55467 12976	175179	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									67450671	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
61	61	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	155,653397	454,75 416,15	38,6 20,2	70783 64775	6008 3144	0	63844 10770	145397	
62	62	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	8,0161499	33894		271699		271699	21736	293435	Казахстан
63	63	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	155,653397	207,14 51,58	0,69 0,36	32242 8029	107 56	24106	7600 3187	43029	
64	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,653397	814,96 462,8	35,22 18,99	126851 72036	5482 2956	49333	70493 15788	213132	
65	65	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	155,653397	453,15 28,6	29,73 15,7	70534 4452	4628 2444	61455	6482 6161	83177	
66	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0770484	470278,38 18362,8	1660,22 801,46	36234 1415	128 62	34691	1344 3006	40584	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	155,653397	2409,41	26,58	375033	4138	286463	81440	492991	
						542,44	14,17	84433	2206		36518		
68	68	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	191,3917306	310,91	2,67	59506	511	36942	20938	86879	
						115,22	1,16	22052	222		6435		
69	69	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,3108876	454,75	38,6	6053	514	0	5460	12434	
						416,15	20,2	5539	269		921		
70	70	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,3427554	33894		11617		11617		12546	Казахстан
											929		
71	71	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	13,3108876	207,14	0,69	2757	9	2061	650	3680	
						51,58	0,36	687	5		273		
72	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,3108876	814,96	35,22	10848	469	4219	6028	18226	
						462,8	18,99	6160	253		1350		
73	73	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	13,3108876	362,52	23,79	4825	316	4204	443	5690	
						22,88	12,56	305	167		422		
74	74	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0065889	470278,38	1660,22	3099	11	2967	115	3471	
						18362,8	801,46	121	5		257		
75	75	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,3108876	868,78	45,01	11564	599	4179	6468	19475	
						509,81	7,16	6786	95		1443		
76	76	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,3108876	4235,02	23,96	56372	319	27735	26749	89771	
						2127,43	10,38	28318	138		6650		
77	77	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,7306699	4235,02	23,96	7329	42	3606	3478	11672	
						2127,43	10,38	3682	18		865		
78	78	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2,748711	438,98	2,07	1207	6	60	1075	2465	
						415,12	1,07	1141	3		183		
79	79	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,1374356	1797		247		247		267	
											20		
80	80	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,7674212	14018,59	1941,39	24777	3431	12256	9793	37336	
						5142,8	751,59	9089	1328		2766		
81	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,2760264	814,96	35,22	32008	1383	12448	17787	53779	
						462,8	18,99	18177	746		3984		
82	82	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	39,2760264	362,52	23,79	14238	934	12405	1308	16790	
						22,88	12,56	899	493		1244		
83	83	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0194416	470278,38	1660,22	9143	33	8754	339	10241	
						18362,8	801,46	357	16		759		
84	84	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,2760264	4235,02	23,96	166335	941	81837	78927	264883	
						2127,43	10,38	83557	408		19621		
85	85	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59,5554055	438,98	2,07	26144	124	1298	23299	53398	
						415,12	1,07	24723	64		3955		
86	86	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,9777703	1797		5351		5351		5779	
											428		
87	87	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,7383992	1866,09	63,59	46164	1573	721	52665	106735	
						1773,36	30,78	43870	761		7906		
88	88	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	24,7383992	4733		117087		117087		126454	Казахстан
											9367		
89	89	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,1984523	438,98	2,07	4916	23	244	4381	10041	
						415,12	1,07	4649	12		744		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,5599226	1797		1006		1006	80	1086	
91	91	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	67,5287036	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	946657 347287	131100 50754	468271	374158 105665	1426480	
92	92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1350,574071	814,96 462,8	35,22 18,99	1100664 625046	47567 25647	428051	611651 136985	1849300	
93	93	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	1350,574071	453,15 28,6	29,73 15,7	612013 38626	40153 21204	533234	56241 53460	721714	
94	94	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6685342	470278,38 18362,8	1660,22 801,46	314397 12276	1110 536	301011	11659 26084	352140	
95	95	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1350,574071	2409,41 542,44	26,58 14,17	3254087 732605	35899 19138	2485583	706638 316858	4277583	
96	96	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1669,994653	310,91 115,22	2,67 1,16	519218 192417	4459 1937	322342	182693 56153	758064	
97	97	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,9604636	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	41502 15225	5747 2225	20529	16403 4632	62537	
98	98	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,4185431	814,96 462,8	35,22 18,99	96506 54804	4171 2249	37532	53630 12011	162147	
99	99	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	118,4185431	362,52 22,88	23,79 12,56	42929 2709	2817 1487	37402	3945 3750	50624	
100	100	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0586172	470278,38 18362,8	1660,22 801,46	27566 1076	97 47	26393	1022 2287	30875	
101	101	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	118,4185431	868,78 509,81	45,01 7,16	102880 60371	5330 848	37179	57546 12834	173260	
102	102	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118,4185431	4235,02 2127,43	23,96 10,38	501505 251927	2837 1229	246740	237967 59158	798630	
103	103	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	261,8401761	438,98 415,12	2,07 1,07	114943 108695	542 280	5705	102437 17390	234770	
104	104	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,0920088	1797		23526		23526	1882	25408	
105	105	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,8453592	4235,02 2127,43	23,96 10,38	58635 29455	332 144	28849	27823 6917	93375	
106	106	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,9896882	438,98 415,12	2,07 1,07	9653 9128	46 24	479	8603 1460	19716	
107	107	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,0994844	1797		1976		1976	158	2134	
108	108	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,8791075	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	96435 35378	13355 5170	47702	38115 10764	145314	
109	109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	152,8690546	814,96 462,8	35,22 18,99	124582 70748	5384 2903	48450	69232 15505	209319	
110	110	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	152,8690546	362,52 22,88	23,79 12,56	55418 3498	3637 1920	48284	5093 4841	65352	
111	111	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0756702	470278,38 18362,8	1660,22 801,46	35586 1390	126 61	34071	1320 2952	39858	
112	112	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	152,8690546	4235,02 2127,43	23,96 10,38	647404 325218	3663 1587	318523	307197 76368	1030969	
113	113	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	211,752553	438,98 415,12	2,07 1,07	92955 87903	439 227	4614	82842 14064	189861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,5876276	1797		19026		19026	1522	20548	
115	115	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	197,9071937	1866,09 1773,36	63,59 30,78	369313 350961	12585 6092	5767	421322 63251	853886	
116	116	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	197,9071937	4733		936695		936695	74936	1011631	Казахстан
117	117	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	89,5876186	438,98 415,12	2,07 1,07	39327 37190	186 96	1952	35048 5950	80325	
118	118	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,4793809	1797		8049		8049	644	8693	
119	119	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,7306699	4235,02 2127,43	23,96 10,38	7329 3682	42 18	3606	3478 865	11672	
120	120	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2,748711	438,98 415,12	2,07 1,07	1207 1141	6 3	60	1075 183	2465	
121	121	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,1374356	1797		247		247	20	267	
122	122	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,7197769	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	24109 8844	3339 1293	11926	9529 2691	36329	
123	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,2172636	814,96 462,8	35,22 18,99	31146 17687	1346 726	12113	17308 3876	52330	
124	124	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	38,2172636	362,52 22,88	23,79 12,56	13855 874	909 480	12071	1273 1210	16338	
125	125	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0189175	470278,38 18362,8	1660,22 801,46	8896 347	31 15	8518	330 738	9964	
126	126	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,2172636	4235,02 2127,43	23,96 10,38	161851 81305	916 397	79631	76799 19092	257742	
127	127	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,5309218	438,98 415,12	2,07 1,07	23060 21807	109 56	1145	20551 3489	47100	
128	128	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,6265461	1797		4720		4720	378	5098	
129	129	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220,1972041	207,14 51,58	0,69 0,36	45612 11358	152 79	34102	10751 4509	60872	
130	130	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	220,1972041	454,75 416,15	38,6 20,2	100135 91635	8500 4448	0	90318 15236	205689	
131	131	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	29,4844056	33894		999344		999344	79948	1079292	Казахстан
132	132	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220,1972041	207,14 51,58	0,69 0,36	45612 11358	152 79	34102	10751 4509	60872	
133	133	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	220,1972041	814,96 462,8	35,22 18,99	179452 101907	7756 4182	69789	99723 22334	301509	
134	134	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	220,1972041	362,52 22,88	23,79 12,56	79826 5038	5239 2766	69549	7336 6973	94135	
135	135	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1453302	470278,38 18362,8	1660,22 801,46	68346 2669	241 116	65436	2534 5670	76550	
136	136	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	17,8666217	1866,09 1773,36	63,59 30,78	33341 31684	1136 550	521	38036 5710	77087	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	17,8666217	4733		84563		84563	6765	91328	Казахстан
138	138	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,144329	438,98 415,12	2,07 1,07	3575 3381	17 9	177	3186 541	7302	
139	139	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,4072164	1797		732		732	59	791	
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									19454088	
			ИТОГО:					81430304 13338071	1312059 526457	66780178	12414206 7507564	101352074	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		912169				102 264 240	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		1104454				103 368 694	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2067374				105 436 068	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									105 436 068	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1										
			НДС			12 %		12 652 328				118 088 396	
			Итого с НДС									109 055 675	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9235088107						98 150 108	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						10 516 083	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "RIA Proffi"
Инженер-эксперт

Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭН (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт

Джумагалиев Т.Т.

Подрядчик

ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор

Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, расположенного по адресу: мкр."Жас-Канат", Турксибского района, города Алматы. Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №12 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №12**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 16.10.2020. Дополнительное соглашение №6 от 15.12.2021г.**

Акт выполненных работ №11

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Магистральные сети										
1	128	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	29,737	167,48	1,32	4980	39	603	3125	8753	
						145,88	0,07	4338	2		648		
2	129	С1243-142-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0306291	671907		20580		20580		22226	Казахстан
											1646		
			Итого по разделу: 1. Магистральные сети									30979	
			ИТОГО:					25560	39	21183	3125	30979	
								4338	2		2294		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		279				31 258	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		338				31 596	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		632				32 228	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 228	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1										
			НДС			12 %		3 867				36 095	
			Итого с НДС									33 333	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9235088107						30 000	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						*3 214*	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "RIA Proffi"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭН (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Досмухамбетов К.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Б.