Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"
и его адрес: - пос.Торетам,ауыльный округ Акай

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		43	25.07.2022г.			ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		доп 43/03	10.04.2023г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**758 131 583,53**								81 228 383,95	
Акт №34 №6-7-1 Надземный газопровод среднего давления Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		2 556 587,07							306790,45	2 863 377,52
Акт №35 №6-7-3 Переход газопровода среднего давления №1 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		2 088 541,92							250625,03	2 339 166,95
Акт №36 №6-7-4 Переход газопровода среднего давления №2 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		1 424 242,36							170909,08	1 595 151,44
Акт №37 №6-7-5 Переход газопровода среднего давления №3 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		521 475,30							62577,04	584 052,34
Акт №38 №6-7-6 Переход газопровода среднего давления №4 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		572 577,35							68709,28	641 286,63
Акт №39 №6-7-7 Переход газопровода среднего давления №5 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		845 106,29							101412,76	946 519,05
Акт №40 №6-7-8 Переход газопровода среднего давления №6 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		606 644,00							72797,28	679 441,28
Акт №41 №6-7-9 Переход газопровода среднего давления №7 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		2 309 976,14							277197,14	2 587 173,28
Акт №42 №6-7-10 Переход газопровода среднего давления №8 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления		606 644,00							72797,28	679 441,28

Акт №43 №6-1-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1		10 087 089,89							1210450,79	11 297 540,68
Акт №44 №6-1-3 Переход газопровода среднего давления №1 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1		926 875,14							111225,02	1 038 100,16
Акт №45 №6-2-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2		11 454 583,58							1374550,03	12 829 133,61
Акт №46 №6-3-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3		13 129 652,51							1575558,30	14 705 210,81
Акт №47 №6-3-4 Переход газопровода низкого давления №3 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3		606 644,00							72797,28	679 441,28
Акт №48 №6-3-5 Переход газопровода низкого давления №4 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3		613 366,54							73603,98	686 970,52
Акт №49 №6-4-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-4		4 822 338,12							578680,57	5 401 018,69
Акт №50 №6-5-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5		8 853 075,24							1062369,03	9 915 444,27
Акт №51 №6-6-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6		11 845 316,15							1421437,94	13 266 754,09
Акт №52 №2-1-2 Ограждения ГРПШ. Общестроительные работы		5 206 170,26							624740,43	5 830 910,69
За отчетный период	**88 566 134,57**	**79 076 905,87**							**9 489 228,70**	**88 566 134,57**
Удержание суммы аванса 30%	**26 569 840,37**									
К оплате	**61 996 294,20**								**6 642 460,09**	**61 996 294,20**

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.Э.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №34

за апрель 2023 (месяц, год) на №6-7-1 Надземный газопровод среднего давления. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Надземный газопровод										
1	1122-0901-0203	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**7**	5327,99	1752,2	37296	12265	3712	24813	–
					3045,48	535,18	21318	3746	–	–	

2 2304-0201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86									
		шт.	7	120484		843388		843388	–	–
				–		–		–	–	
3 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015									
		шт.	14	4779		66906		66906	–	–
				–		–		–	–	
4 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка по опорам НР = 99 %	км трубопровода	0,018	805296,28	238066,04	14495	4285	801	10755	–
				522720	80834	9409	1455	–	–	
5 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (К=1,004)									
		м	18,07	4238		76581		76581	–	–
				–		–		–	–	
6 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы-7шт) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,077	1024131,42	510723,98	78858	39326	1441	49040	–
				494691,4	148617,58	38091	11444	–	–	
7 2302-0101-0237	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		шт.	7	9094		63658		63658	–	–

				–		–		–	–	
8 1122-0301-0108	**Футляр для выхода из земли дл.0,8м. - 7шт.Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %**									
		км трубопровода	**0,0056**	1485571,53	693551,19	8319	3884	337	5310	–
				731808	226111,75	4098	1266	–	–	
9 2301-0201-0238	**Футляры -7шт.дл.0,8м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		м	**5,6**	16462		92187		92187	–	–
				–		–		–	–	
10 1122-0601-0308	**Футляры 76шт.-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**									
		км трубопровода	**0,0056**	4414545,91	306051,06	24721	1714	20445	2832	–
				457674	53301,77	2563	298	–	–	
11 1122-1401-0401	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %**									
		футляр	**7**	31535,32	3218,13	220747	22527	131384	66626	–
				9548,05	66,2	66836	463	–	–	

Итого по разделу 1	**1 821 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 300 840
- накладные расходы, тенге	159 376

	в т.ч. зарплата, тенге					14 344				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					134 922				
	Раздел 2 Устройство ГРПШ-13,-2Н-У1-СГ-ЭК -6шт.									
12 1119-0301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %**									
		установка	**6**	28217,12	964,12	169303	5785	78846	84846	–
				14112	317,73	84672	1906	–	–	
	Итого по разделу 2					**274 481**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 672				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 785				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 906				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 846				
	- оборудование, тенге									
	- накладные расходы, тенге					84 846				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 636				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 332				
	Раздел 3 Обвязка ГРПШ -6шт.									
	3.1 ГРПШ-13-2В-У1 с узлом учета газа "RABO" G-100 -1шт.									
16 1116-0401-0101	**Продувочные патрубки дл.6,0м., 1,5м.,4,0м.-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**									
		м трубопровода	**11,5**	812,57	39,35	9345	453	313	8570	–
				746	14,43	8579	166	–	–	
17 2301-0101-0104	**Продувочный патрубок дл.6,0м.-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**									
		м	**6**	439		2634		2634	–	–

				–		–		–	–	
18 2301-0101-0120	Импульсивная трубка для регулятора давления(РДГ), DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
		м	1,5	372		558		558	–	–
				–		–		–	–	
19 2301-0101-0120	Импульсивная трубка для КПС, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
		м	4	372		1488		1488	–	–
				–		–		–	–	
20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром (отводы Ду25мм -4шт.) Установка НР = 99 %									
		т фасонных частей	0,00052	1024131,42	510723,98	533	266	10	331	–
				494691,4	148617,58	257	77	–	–	
21 2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		шт.	4	148		592		592	–	–
				–		–		–	–	
22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
		м2	0,52	89,49	2,4	47	1	22	16	–
				44,34	0,26	23	–	–	–	
23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;									
		м2	1,04	81,25	1,7	85	2	56	19	–

				25,92	0,26	27	–	–	–	
3.2 ГРПШ-13-2В-У1 с узлом учета газа "RABO" G-160 -2шт.										
24 1116-0401-0101	Продувочные патрубки дл.6,0м., 1,5м.,4,0м.-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;									
		м трубопровода	23	812,57	39,35	18689	905	626	17140	–
				746	14,43	17158	332	–	–	
25 2301-0101-0104	Продувочный патрубок дл.6,0м.-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;									
		м	12	439		5268		5268	–	–
				–		–		–	–	
26 2301-0101-0120	Импульсивная трубка для регулятора давления (РДГ), DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;									
		м	3	372		1116		1116	–	–
				–		–		–	–	
27 2301-0101-0120	Импульсивная трубка для КПС, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;									
		м	8	372		2976		2976	–	–
				–		–		–	–	
28 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром (отводы Ду25мм -4шт.) Установка НР = 99 % К=2,000;									
		т фасонных частей	0,00104	1024131,42	510723,98	1065	531	19	662	–
				494691,4	148617,58	514	155	–	–	

29	2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;								
			шт.	8	148		1184		1184	–	–
					–		–		–	–	
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
			м2	1,04	89,49	2,4	93	3	44	32	–
					44,34	0,26	46	–	–	–	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;									
			м2	2,08	81,25	1,7	169	4	112	38	–
					25,92	0,26	54	1	–	–	
3.3 ГРПШ-13-2В-У1 с узлом учета газа "RABO" G-250 -3шт.											
32	1116-0401-0101	Продувочные патрубки дл.6,0м., 1,5м.,4,0м.-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;									
			м трубопровода	34,5	812,57	39,35	28034	1358	939	25710	–
					746	14,43	25737	498	–	–	
33	2301-0101-0104	Продувочный патрубок дл.6,0м.-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;									
			м	18	439		7902		7902	–	–

				–		–		–	–	
34 2301-0101-0120	Импульсивная трубка для регулятора давления (РДГ), DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;									
		м	4,5	372		1674		1674	–	–
				–		–		–	–	
35 2301-0101-0120	Импульсивная трубка для КПС, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;									
		м	12	372		4464		4464	–	–
				–		–		–	–	
36 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром (отводы Ду25мм -4шт.) Установка НР = 99 % К=3,000;									
		т фасонных частей	0,00156	1024131,42	510723,98	1598	797	29	994	–
				494691,4	148617,58	772	232	–	–	
37 2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=3,000;									
		шт.	12	148		1776		1776	–	–
				–		–		–	–	
38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
		м2	1,56	89,49	2,4	140	4	67	48	–
				44,34	0,26	69	–	–	–	
39 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;									
		м2	3,12	81,25	1,7	254	5	167	57	–

				25,92	0,26	81	1	–	–	
	Итого по разделу 3					**156 924**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 317				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 329				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 462				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 036				
	- накладные расходы, тенге					53 617				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 826				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 623				
	Раздел 4 Ковер для футляра выхода из земли -7шт. (Альбом 2 ГСН лист 18)									
40 1109-0701-0107	**Конструкции массой до 0,5 т (ковер для футляра выхода из земли). Сборка НР = 69 % К=7,000;**									
		т конструкций	**0,00924**	338942,69	122488,1	3132	1132	93	1443	–
				206402	19951,1	1907	184	–	–	
41 2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=7,000;**									
		м	**0,35**	1074		376		376	–	–
				–		–		–	–	
42 2105-0103-0111	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 К=7,000;**									
		т	**0,00133**	1415859		1883		1883	–	–
				–		–		–	–	
43 2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=7,000;**									
		т	**0,00525**	633849		3328		3328	–	–
				–		–		–	–	

44 2301-0101-0102	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=7,000;**							
		м	5,6	350	1960	1960	–	–
				–	–	–	–	
45 2306-1601-0501	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 К=7,000;**							
		1000 м	0,007	53081	372	372	–	–
				–	–	–	–	

Итого по разделу 4	**13 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 907
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 012
- накладные расходы, тенге	1 443
в т.ч. зарплата, тенге	130
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 000

Итого по смете	**2 266 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	282 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 421 734
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	299 282
в т.ч. зарплата, тенге	26 936
- сметная прибыль (8 %), тенге	167 877

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	2 266 353	-		2 266 353			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	52 126			52 126			
		Итого:	Тенге	2 318 479	-		2 318 479			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	47 993			47 993			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			142 786	142 786			
		Итого	Тенге	2 366 472	-	142 786	2 509 258			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				47 329			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г.	Тенге				2 556 587			
		НДС 12%	Тенге				306 790,45			
		ВСЕГО:	Тенге				2 863 377,52			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №35

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-7-3 Переход газопровода среднего давления №1 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Переход через автодорогу									
1	1101-0101-0308	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0535**	462037,52	150008,08	24719	8025	334	18493	46669

				305786	43355,12	16360	2320	–	3457	
3 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)	м	54,035	5178		279793		279793	–	302176
				–		–		–	22383	
4 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
				–		–		–	207	
5 1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %	стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
				1529	–	3058	–	–	416	
6 1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0535	1283717,71	1093681,58	68679	58512	498	18183	93811

				180729	192744,1	9669	10312	–	6949	
7	1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	53,5	6301,08	5511,12	337108	294845	375	95499	467216
					782,96	1020,12	41888	54576	–	34609	
8	2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)	м	54,57	12588		686927		686927	–	741881
					–		–		–	54954	
9	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
					9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
					–	12,75	–	1721	–	476	

Итого по разделу 1	**1 738 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	389 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	989 463

	- накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					149 145 13 423 128 742				
	Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.									
11	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
					3512,68	777,27	3513	777	–	834	
12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	

17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627		1627	–
					–		–		–	130
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8305		8305		8305	–
					–		–		–	664

		Итого по разделу 2					95 610			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 559			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 113			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649			
		- накладные расходы, тенге					13 207			
		в т.ч. зарплата, тенге					1 189			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082			

Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16

19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
					1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20	1111-0101-1303	Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
					271,94	50,61	326	61	–	119	
21	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
					–		–		–	197	

22 1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24 2306-1710-2567	Скоба с резьбой М-10	шт.	2	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	
25 2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0017	1415859		2407		2407	–	2600
				–		–		–	193	
26 2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00197	238587		470		470	–	508
				–		–		–	38	
27 2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0021	1415859		2973		2973	–	3211

–	–	–	238

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**1 883 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 654
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	405 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 073 826
- накладные расходы, тенге	167 377
в т.ч. зарплата, тенге	15 064
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 534

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**1 883 717**	**-**		**1 883 717**			
		Временные здания и сооружения-2,3%	**Тенге**	**43 325**			**43 325**			
		Итого:	**Тенге**	**1 927 042**	**-**		**1 927 042**			
		Зимнее удорожание-2,07%	**Тенге**	**39 890**			**39 890**			

		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			82 271	82 271			
		Итого	Тенге	1 966 932	-	82 271	2 049 203			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				39 339			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				2 088 542			
		НДС 12%	Тенге				250 625,03			
		ВСЕГО:	Тенге				2 339 166,95			

Заказчик:

КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:

ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Ағымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №36

за **апрель 2023** (месяц, год) на **№6-7-4 Переход газопровода среднего давления №2 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентар	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	**1101-0101-0308**	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,034**	462037,5	150008,08	15709	5100	212	11752	29658
					305786	43355,12	10397	1474	–	2197	

3	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)								
			м	34,34	5178		177813		177813	–	192038
					–		–		–	14225	
4	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)								
			м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
					–		–		–	207	
5	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %								
			стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
					1529	–	3058	–	–	416	
6	1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %								
			км трубопровода	0,034	1283717,71	1093681,58	43646	37185	316	11555	59617
					180729	192744,1	6145	6553	–	4416	
7	1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %								
			м	34	6301,08	5511,12	214237	187378	238	60692	296923

				782,96	1020,12	26621	34684	–	21994	
8	2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)								
			м	34,68	12588		436552		436552	–	471476
					–		–		–	34924	
9	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
					9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
					–	12,75	–	1721	–	476	
		Итого по разделу 1					1 135 991				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 880				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					257 329				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 426				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					636 667				
		- накладные расходы, тенге					100 969				
		в т.ч. зарплата, тенге					9 087				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					84 146				
	Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.										
11	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
					3512,68	777,27	3513	777	–	834	

12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %									
			шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	

Итого по разделу 2	95 610
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 113

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649				
	- накладные расходы, тенге					13 207				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082				
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16									
19 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,36**	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20 1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**1,2**	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21 2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	**т**	**0,015**	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22 1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,02842**	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1**	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24 2306-1710-2567	**Скоба с резьбой М-10**	**шт.**	**2**	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	

25	2105-0103-0112	**Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77**						
			т	**0,0017**	1415859	2407	2407	–	2600
					–	–	–	193	
26	2105-0301-3002	**Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**						
			т	**0,00197**	238587	470	470	–	508
					–	–	–	38	
27	2105-0103-0114	**Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77**						
			т	**0,0021**	1415859	2973	2973	–	3211
					–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**1 281 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	721 030
- накладные расходы, тенге	119 201
в т.ч. зарплата, тенге	10 728

		- сметная прибыль (8 %), тенге					94 938			
№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	1 281 676	-		1 281 676			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	29 479			29 479			
		Итого:	Тенге	1 311 155	-		1 311 155			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	27 141			27 141			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			59 181	59 181			
		Итого	Тенге	1 338 295	-	59 181	1 397 476			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				26 766			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				1 424 242			
		НДС 12%	Тенге				170 909,08			
		ВСЕГО:	Тенге				1 595 151,44			

Заказчик:

КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:

ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №37

за **апрель 2023** (месяц, год) на **№6-7-5 Переход газопровода среднего давления №3 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	1101-0101-0308	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0075**	462037,52	150008,08	3465	1125	47	2592	6542
					305786	43355,12	2293	325	–	485	

3	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)	м	7,575	5178		39223		39223	–	42361
					–		–		–	3138	
4	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
					–		–		–	207	
5	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %	стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
					1529	–	3058	–	–	416	
6	1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0075	1283717,71	1093681,58	9628	8203	70	2549	13151
					180729	192744,1	1355	1446	–	974	
7	1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	7,5	6301,08	5511,12	47258	41333	53	13388	65498

				782,96	1020,12	5872	7651	–	4852	
8 2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)									
		м	7,65	12588		96298		96298	–	104002
				–		–		–	7704	
9 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %									
		футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
				9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10 1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
				–	12,75	–	1721	–	476	
	Итого по разделу 1					317 833				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 237				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					78 327				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 137				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 227				
	- накладные расходы, тенге					35 499				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 195				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 543				
Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.										
11 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %									
		шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
				3512,68	777,27	3513	777	–	834	

12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %									
			шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	

Итого по разделу 2	95 610
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 113

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649			
	- накладные расходы, тенге					13 207			
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082			
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16								
19 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20 1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21 2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22 1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24 2306-1710-2567	**Скоба с резьбой М-10**	шт.	2	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	

25 2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77							
		т	0,0017	1415859	2407	2407	–	2600
				–	–	–	193	
26 2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014							
		т	0,00197	238587	470	470	–	508
				–	–	–	38	
27 2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77							
		т	0,0021	1415859	2973	2973	–	3211
				–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**463 518**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 590
- накладные расходы, тенге	53 731
в т.ч. зарплата, тенге	4 836

- сметная прибыль (8 %), тенге 34 335

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	463 518	-		463 518			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	10 661			10 661			
		Итого:	Тенге	474 179	-		474 179			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	9 816			9 816			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			27 801	27 801			
		Итого	Тенге	483 994	-	27 801	511 795			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				9 680			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				521 475			
		НДС 12%	Тенге				62 577,04			
		ВСЕГО:	Тенге				584 052,34			

Заказчик:

КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140002573

Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:

ТОО "AKBARS STROY Ltd"

БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:

ТОО «Altimus LTD»

БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Э.**

Авторский надзор:

ТОО "ДосСтройПроект"

БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №38

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-7-6 Переход газопровода среднего давления №4 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	1101-0101-0308	Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %	м3 грунта	135	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	462037,52	150008,08	4158	1350	56	3111	7851
					305786	43355,12	2752	390	–	582	
3	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)	м	9,09	5178		47068		47068	–	50833

				–		–		–	3765	
4 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
				–		–		–	207	
5 1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %									
		стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
				1529	–	3058	–	–	416	
6 1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %									
		км трубопровода	0,009	1283717,71	1093681,58	11553	9843	84	3059	15781
				180729	192744,1	1627	1735	–	1169	
7 1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	9	6301,08	5511,12	56710	49600	63	16066	78598
				782,96	1020,12	7047	9181	–	5822	
8 2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)	м	9,18	12588		115558		115558	–	124803
				–		–		–	9245	
9 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
				9548,05	66,2	9548	66	–	3284	

10 1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
				–	12,75	–	1721	–	476	
	Итого по разделу 1					**364 145**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 143				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 459				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 021				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					184 365				
	- накладные расходы, тенге					39 206				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 529				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					26 973				
Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.										
11 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
				3512,68	777,27	3513	777	–	834	
12 2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	221		442		442	–	477
				–		–		–	35	
13 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
				1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14 2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
				–		–		–	3075	
15 2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
				–		–		–	238	

16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332	332	–	359
					–		–	–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627	1627	–	1757
					–		–	–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8305		8305	8305	–	8969
					–		–	–	664	

Итого по разделу 2	**95 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 113
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 649
- накладные расходы, тенге	13 207
в т.ч. зарплата, тенге	1 189
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 082

Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16

19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
					1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20	1111-0101-1303	Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
					271,94	50,61	326	61	–	119	
21	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
					–		–		–	197	
22	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
					199992	12737,18	5684	362	–	1017	

23	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4238	4238	4238	–	4577
					–	–	–	339	
24	2306-1710-2567	Скоба с резьбой М-10	шт.	2	390	780	780	–	842
					–	–	–	62	
25	2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0017	1415859	2407	2407	–	2600
					–	–	–	193	
26	2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00197	238587	470	470	–	508
					–	–	–	38	
27	2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0021	1415859	2973	2973	–	3211
					–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710
Итого по смете	**509 830**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	268 728
- накладные расходы, тенге	57 438
в т.ч. зарплата, тенге	5 170
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 765

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	509 830	-		509 830
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	11 726			11 726
		Итого:	Тенге	521 556	-		521 556
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	10 796			10 796
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			29 578	29 578
		Итого	Тенге	532 352	-	29 578	561 930
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				10 647
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				572 577
		НДС 12%	Тенге				68 709,28
		ВСЕГО:	Тенге				641 286,63

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Э.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №39

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-7-7 Переход газопровода среднего давления №5 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Переход через автодорогу									
1	1101-0101-0308	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	м3 грунта	135	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	0,017	462037,52	150008,08	7855	2550	106	5876	14829
					305786	43355,12	5198	737	–	1098	
3	2301-0502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)**	м	17,17	5178		88906		88906	–	96018
					–		–		–	7112	

4	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
					–		–		–	207	
5	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %	стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
					1529	–	3058	–	–	416	
6	1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,017	1283717,71	1093681,58	21823	18593	158	5778	29809
					180729	192744,1	3072	3277	–	2208	
7	1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	17	6301,08	5511,12	107118	93689	119	30345	148460
					782,96	1020,12	13310	17342	–	10997	
8	2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)	м	17,34	12588		218276		218276	–	235738
					–		–		–	17462	
9	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
					9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
					–	12,75	–	1721	–	476	
		Итого по разделу 1					611 133				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 297				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 498				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 071				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					329 101				
	- накладные расходы, тенге					58 969				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 307				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					45 267				
	Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.									
11	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
					3512,68	777,27	3513	777	–	834	
12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	

18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	
		Итого по разделу 2					**95 610**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 559				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 113				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649				
		- накладные расходы, тенге					13 207				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082				
		Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16									
19	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
					1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20	1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
					271,94	50,61	326	61	–	119	
21	2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
					–		–		–	197	
22	1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
					199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23	2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	4238		4238		4238	–	4577

				–	–	–	339	
24 2306-1710-2567	Скоба с резьбой М-10	шт.	2	390	780	780	–	842
				–	–	–	62	
25 2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0017	1415859	2407	2407	–	2600
				–	–	–	193	
26 2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00197	238587	470	470	–	508
				–	–	–	38	
27 2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0021	1415859	2973	2973	–	3211
				–	–	–	238	
	Итого по разделу 3				**50 075**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 461			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 165			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				509			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 714			
	- накладные расходы, тенге				5 025			
	в т.ч. зарплата, тенге				452			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				3 710			
	Итого по смете				**756 818**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				51 317			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				158 776			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 361			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				413 464			
	- накладные расходы, тенге				77 201			
	в т.ч. зарплата, тенге				6 948			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				56 059			

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	756 818	-		756 818			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	17 407			17 407			
		Итого:	Тенге	774 225	-		774 225			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	16 026			16 026			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			39 050	39 050			
		Итого	Тенге	790 251	-	39 050	829 301			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				15 805			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				845 106			
		НДС 12%	Тенге				101 412,76			
		ВСЕГО:	Тенге				946 519,05			

Заказчик:

КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №40

за апрель 2023 (месяц, год) на №6-7-8 Переход газопровода среднего давления №6 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	1101-0101-0308	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,01**	462037,52	150008,08	4620	1500	62	3457	8723
					305786	43355,12	3058	434	–	646	

3 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)									
		м	10,1	5178		52298		52298	–	56482
				–		–		–	4184	
4 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)									
		м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
				–		–		–	207	
5 1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %									
		стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
				1529	–	3058	–	–	416	
6 1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %									
		км трубопровода	0,01	1283717,71	1093681,58	12837	10937	93	3398	17534
				180729	192744,1	1807	1927	–	1299	
7 1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %									
		м	10	6301,08	5511,12	63011	55111	70	17851	87331

				782,96	1020,12	7830	10201	–	6469	
8	2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)								
			м	10,2	12588		128398		128398	–	138670
					–		–		–	10272	
9	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %								
			футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
					9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
					–	12,75	–	1721	–	476	

Итого по разделу 1	**395 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	202 457
- накладные расходы, тенге	41 676
в т.ч. зарплата, тенге	3 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 260

Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.

11	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %									
			шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
					3512,68	777,27	3513	777	–	834	

12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %									
			шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	

Итого по разделу 2	95 610
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 113

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649				
	- накладные расходы, тенге					13 207				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082				
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16									
19 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20 1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21 2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22 1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24 2306-1710-2567	**Скоба с резьбой М-10**	шт.	2	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	

25 2105-0103-0112	**Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77**							
		т	**0,0017**	1415859	2407	2407	–	2600
				–	–	–	193	
26 2105-0301-3002	**Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**							
		т	**0,00197**	238587	470	470	–	508
				–	–	–	38	
27 2105-0103-0114	**Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77**							
		т	**0,0021**	1415859	2973	2973	–	3211
				–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**540 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	286 820
- накладные расходы, тенге	59 908
в т.ч. зарплата, тенге	5 392
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 052

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	540 704	-		540 704			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	12 436			12 436			
		Итого:	Тенге	553 140	-		553 140			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	11 450			11 450			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			30 762	30 762			
		Итого	Тенге	564 590	-	30 762	595 352			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				11 292			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				606 644			
		НДС 12%	Тенге				72 797,28			
		ВСЕГО:	Тенге				679 441,28			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение № 43/03 от 10 апреля 2023г.

Акт выполненных работ №41

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-7-9 Переход газопровода среднего давления №7 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	1101-0101-0308	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,06**	462037,52	150008,08	27722	9000	375	20739	52338
					305786	43355,12	18347	2601	–	3877	

3 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)									
		м	60,6	5178		313787		313787	–	338890
				–		–		–	25103	
4 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)									
		м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
				–		–		–	207	
5 1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %									
		стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
				1529	–	3058	–	–	416	
6 1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %									
		км трубопровода	0,06	1283717,71	1093681,58	77023	65621	558	20392	105208
				180729	192744,1	10844	11565	–	7793	
7 1122-1401-0603	Футляр - Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %									
		м	60	6301,08	5511,12	378065	330667	420	107103	523981

				782,96	1020,12	46978	61207	–	38813	
8 2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)									
		м	61,2	12588		770386		770386	–	832017
				–		–		–	61631	
9 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %									
		футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
				9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10 1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
				–	12,75	–	1721	–	476	
	Итого по разделу 1					1 938 713				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 886				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					432 954				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					82 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 107 062				
	- накладные расходы, тенге					165 204				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 868				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					143 607				
Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.										
11 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
				3512,68	777,27	3513	777	–	834	

12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходник и и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	

Итого по разделу 2	95 610
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 113

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649				
	- накладные расходы, тенге					13 207				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082				
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16									
19 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20 1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21 2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22 1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24 2306-1710-2567	**Скоба с резьбой М-10**	шт.	2	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	

25	2105-0103-0112	**Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77**						
			т	**0,0017**	1415859	2407	2407	–	2600
					–	–	–	193	
26	2105-0301-3002	**Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**						
			т	**0,00197**	238587	470	470	–	508
					–	–	–	38	
27	2105-0103-0114	**Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77**						
			т	**0,0021**	1415859	2973	2973	–	3211
					–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**2 084 398**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	449 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 191 425
- накладные расходы, тенге	183 436
в т.ч. зарплата, тенге	16 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 399

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	2 084 398	-		2 084 398			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	47 941			47 941			
		Итого:	Тенге	2 132 339	-		2 132 339			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	44 139			44 139			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			89 968	89 968			
		Итого	Тенге	2 176 479	-	89 968	2 266 447			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				43 530			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				2 309 976			
		НДС 12%	Тенге				277 197,14			
		ВСЕГО:	Тенге				2 587 173,28			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №42

за апрель 2023 (месяц, год) на №6-7-10 Переход газопровода среднего давления №8 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	1101-0101-0308	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,01**	462037,52	150008,08	4620	1500	62	3457	8723
					305786	43355,12	3058	434	–	646	

3	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)								
			м	10,1	5178		52298		52298	–	56482
					–		–		–	4184	
4	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)								
			м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
					–		–		–	207	
5	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %								
			стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
					1529	–	3058	–	–	416	
6	1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %								
			км трубопровода	0,01	1283717,71	1093681,58	12837	10937	93	3398	17534
					180729	192744,1	1807	1927	–	1299	

7 1122-1401-0603	**Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**									
		м	**10**	6301,08	5511,12	63011	55111	70	17851	87331
				782,96	1020,12	7830	10201	–	6469	
8 2301-0502-0821	**Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)**									
		м	**10,2**	12588		128398		128398	–	138670
				–		–		–	10272	
9 1122-1401-0401	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %**									
		футляр	**1**	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
				9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10 1101-0104-0402	**Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**									
		м3 грунта	**135**	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
				–	12,75	–	1721	–	476	

Итого по разделу 1	**395 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	202 457
- накладные расходы, тенге	41 676
в т.ч. зарплата, тенге	3 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 260

Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.

11	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
					3512,68	777,27	3513	777	–	834	
12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8305		8305		8305	–	8969

				–		–		–	664	
	Итого по разделу 2					95 610				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 559				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 113				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649				
	- накладные расходы, тенге					13 207				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082				
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16									
19 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20 1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21 2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22 1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	

24 2306-1710-2567	Скоба с резьбой М-10	шт.	2	390	780	780	–	842
				–	–	–	62	
25 2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0017	1415859	2407	2407	–	2600
				–	–	–	193	
26 2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00197	238587	470	470	–	508
				–	–	–	38	
27 2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0021	1415859	2973	2973	–	3211
				–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**540 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	286 820
- накладные расходы, тенге	59 908
в т.ч. зарплата, тенге	5 392
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 052

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	540 704	-		540 704			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	12 436			12 436			
		Итого:	Тенге	553 140	-		553 140			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	11 450			11 450			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			30 762	30 762			
		Итого	Тенге	564 590	-	30 762	595 352			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				11 292			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				606 644			
		НДС 12%	Тенге				72 797,28			
		ВСЕГО:	Тенге				679 441,28			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №43

за апрель 2023 (месяц, год) на №6-1-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-1

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ковер (выход из земли) -169шт. (Альбом 3 ГСН лист 20)									
15	1109-0701-0107	Конструкции массой до 0,5 т (ковер для футляра выхода из земли). Сборка НР = 69 % К=169,000;	т конструкций	0,22308	338942,69	122488,1	75611	27325	2243	34842	119289
					206402	19951,1	46044	4451	–	8836	
16	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=169,000;	м	8,45	1074		9075		9075	–	9801
					–		–		–	726	
17	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 К=169,000;	т	0,03211	1415859		45463		45463	–	49100
					–		–		–	3637	

18 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=169,000;	т	0,00169	633849		1071		1071	–	1157
				–		–		–	86	
19 2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 С К=1,004) К=169,000;	м	135,7408	350		47509		47509	–	51310
				–		–		–	3801	
20 2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 К=169,000;	1000 м	0,169	53081		8971		8971	–	9689
				–		–		–	718	
	Итого по разделу 2					240 346				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 044				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 325				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 451				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 332				
	- накладные расходы, тенге					34 842				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 136				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 804				
Раздел 3 Выход из земли -169шт. (ТХ-ГСН лист 9)										
21 1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=169,000;	шт.	169	2200,1	113,24	371817	19138	50340	300678	726295
				1788,99	26,48	302339	4475	–	53800	
22 2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=169,000;	шт.	169	12764		2157116		2157116	–	2329685
				–		–		–	172569	
23 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=169,000;	шт.	338	1091		368758		368758	–	398259
				–		–		–	29501	
24 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (дл.4,4м. -169шт.) НР = 99 % К=169,000;	км трубопровода	0,7436	445090,02	69003,26	330969	51311	6492	288783	669332
				367356	24924,76	273166	18534	–	49580	

25	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) К=169,000;	м	743,6	1241		922808		922808	–	996633
					–		–		–	73825	
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы, заглушки) Установка НР = 99 % К=169,000;	т фасонных частей	0,17745	1024131,42	510723,98	181732	90628	3321	113013	318325
					494691,4	148617,58	87783	26372	–	23580	
27	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=169,000;	шт.	169	699		118131		118131	–	127581
					–		–		–	9450	
28	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=169,000;	шт.	169	415		70135		70135	–	75746
					–		–		–	5611	
29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	113,4	89,49	2,4	10148	272	4848	3489	14728
					44,34	0,26	5028	29	–	1091	
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	226,8	81,25	1,7	18428	386	12163	4097	24327
					25,92	0,26	5879	59	–	1802	
31	1122-0301-0105	Футляр для выхода из земли дл.0,8м.-169шт. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=169,000;	км трубопровода	0,1352	799228,28	236606,04	108056	31989	5395	80785	203948
					522720	80834	70672	10929	–	15107	
32	2301-0201-0218	Футляры дл.0,8м. -169шт. - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=169,000;	м	135,2	4238		572978		572978	–	618816
					–		–		–	45838	

33 1122-0601-0305	Футляры дл.0,8м. -169шт.-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=169,000;	км трубопровода	0,1352	2324177,73	211309,78	314229	28569	241288	48984	392270
				328192	37772,8	44372	5107	–	29057	
34 1116-1201-0103	Сальники. Заделка концов футляров НР = 98 % К=169,000;	сальник	169	3663,17	–	619076	–	–	606694	1323832
				3663,17	–	619076	–	–	98062	
35 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 К=169,000;	т	0,169	1863667		314960		314960	–	340157
				–		–		–	25197	

Итого по разделу 3	**8 559 934**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 408 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 293
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 848 733
- накладные расходы, тенге	1 446 523
в т.ч. зарплата, тенге	130 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	634 070

Итого по смете	**8 800 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 454 359**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**249 618**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**69 956**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**4 963 065**
- накладные расходы, тенге	**1 481 365**
в т.ч. зарплата, тенге	**133 323**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**651 874**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	8 800 280	-		8 800 280			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	202 406			202 406			
		Итого:	Тенге	9 002 686	-		9 002 686			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	186 356			186 356			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			714 267	714 267			
		Итого	Тенге	9 189 042	-	714 267	9 903 309			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				183 781			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				10 087 090			
		НДС 12%	Тенге				1 210 450,79			
		ВСЕГО:	Тенге				11 297 540,68			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.Э.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №44

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-1-3 Переход газопровода среднего давления №1 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления**
КВАРТАЛ-1

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	**1101-0101-0308**	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	**м3 грунта**	**135**	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,02**	462037,52	150008,08	9241	3000	125	6913	17446
					305786	43355,12	6116	867	–	1292	

3 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)									
		м	20,2	5178		104596		104596	–	112964
				–		–		–	8368	
4 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)									
		м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
				–		–		–	207	
5 1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %									
		стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
				1529	–	3058	–	–	416	
6 1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %									
		км трубопровода	0,02	1283717,71	1093681,58	25674	21874	186	6798	35070
				180729	192744,1	3615	3855	–	2598	
7 1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %									
		м	20	6301,08	5511,12	126022	110222	140	35700	174660

				782,96	1020,12	15659	20402	–	12938	
8 2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)									
		м	20,4	12588		256795		256795	–	277339
				–		–		–	20544	
9 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %									
		футляр	1	13769,28	3218,13	13769	3218	1003	9518	25150
				9548,05	66,2	9548	66	–	1863	
10 1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
				–	12,75	–	1721	–	476	
	Итого по разделу 1					684 571				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 107				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					162 762				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 839				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					365 612				
	- накладные расходы, тенге					66 381				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 974				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					50 709				
Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.										
11 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %									
		шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
				3512,68	777,27	3513	777	–	834	

12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %									
			шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007									
			шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	

Итого по разделу 2	95 610
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 113

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649				
	- накладные расходы, тенге					13 207				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082				
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16									
19	1106-0101-0101 **Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20	1111-0101-1303 **Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21	2113-0104-0503 **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22	1109-0701-0115 **Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23	2301-0201-0218 **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24	2306-1710-2567 **Скоба с резьбой М-10**	шт.	2	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	

25	2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77						
			т	0,0017	1415859	2407	2407	–	2600
					–	–	–	193	
26	2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,00197	238587	470	470	–	508
					–	–	–	38	
27	2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77						
			т	0,0021	1415859	2973	2973	–	3211
					–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**830 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 040
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 975
- накладные расходы, тенге	84 613
в т.ч. зарплата, тенге	7 615
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 501

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	830 256	-		830 256			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	19 096			19 096			
		Итого:	Тенге	849 352	-		849 352			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	17 582			17 582			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			42 603	42 603			
		Итого	Тенге	866 933	-	42 603	909 536			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				17 339			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				926 875			
		НДС 12%	Тенге				111 225,02			
		ВСЕГО:	Тенге				1 038 100,16			

Заказчик:

КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:

ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.Э.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутрикварталных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №45

за апрель 2023 (месяц, год) на №6-2-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-2

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ковер (выход из земли) -192шт. (Альбом 3 лист 20)									
16	1109-0701-0107	**Конструкции массой до 0,5 т (ковер для футляра выхода из земли). Сборка НР = 69 % К=192.000:**	**т конструкций**	**0,25536**	338942,69	122488,1	86552	31279	2567	39883	136550
					206402	19951,1	52707	5095	–	10115	
17	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=192.000:**	**м**	**9,6**	1074		10310		10310	–	11135
					–		–		–	825	
18	2105-0103-0111	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 К=192.000:**	**т**	**0,03648**	1415859		51651		51651	–	55783

				–		–		–	4132	
19 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=192,000;	т	0,00192	633849		1217		1217	–	1314
				–		–		–	97	
20 2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=192,000;	м	153,6	350		53760		53760	–	58061
				–		–		–	4301	
21 2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 К=192,000;	1000 м	0,192	53081		10192		10192	–	11007
				–		–		–	815	
	Итого по разделу 2					273 850				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 707				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 279				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 095				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					129 697				
	- накладные расходы, тенге					39 883				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 589				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 285				
Раздел 3 Выход из земли -192шт. (Альбом 3 лист 9)										
22 1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=192,000;	шт.	192	2200,1	113,24	422419	21742	57191	341599	825139
				1788,99	26,48	343486	5084	–	61121	
23 2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=192,000;	шт.	192	12764		2450688		2450688	–	2646743
				–		–		–	196055	
24 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=192,000;	шт.	384	1091		418944		418944	–	452460
				–		–		–	33516	

25 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (дл.4,4м. -192шт.) НР = 99 % К=192,000;	км трубопровода	0,8448	445090,02	69003,26	376012	58294	7376	328084	760424
				367356	24924,76	310342	21056	–	56328	
26 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) К=192,000;	м	844,8	1241		1048397		1048397	–	1132269
				–		–		–	83872	
27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы, заглушки) Установка НР = 99 % К=192,000;	т фасонных частей	0,2016	1024131,42	510723,98	206465	102962	3773	128394	361648
				494691,4	148617,58	99730	29961	–	26789	
28 2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=192,000;	шт.	192	699		134208		134208	–	144945
				–		–		–	10737	
29 2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=192,000;	шт.	192	415		79680		79680	–	86054
				–		–		–	6374	
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	113,4	89,49	2,4	10148	272	4848	3489	14728
				44,34	0,26	5028	29	–	1091	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	226,8	81,25	1,7	18428	386	12163	4097	24327
				25,92	0,26	5879	59	–	1802	
32 1122-0301-0105	Футляр для выхода из земли дл.0,8м.-192шт. - Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=192,000;	км трубопровода	0,1536	799228,28	236606,04	122761	36343	6129	91779	231703
				522720	80834	80290	12416	–	17163	

33 2301-0201-0218	Футляры дл.0,8м. -192шт. - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=192,000;	м	153,6	4238		650957		650957	–	703034
				–		–		–	52077	
34 1122-0601-0305	Футляры дл.0,8м. -192шт.-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=192,000;	км трубопровода	0,1536	2324177,73	211309,78	356994	32457	274126	55650	445655
				328192	37772,8	50410	5802	–	33011	
35 1116-1201-0103	Сальники. Заделка концов футлярв НР = 98 % К=192,000;	сальник	192	3663,17	–	703329	–	–	689262	1503998
				3663,17	–	703329	–	–	111407	
36 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 К=192,000;	т	0,192	1863667		357824		357824	–	386450
				–		–		–	28626	

Итого по разделу 3	**9 719 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 598 494
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 506 304
- накладные расходы, тенге	1 642 354
в т.ч. зарплата, тенге	147 812
- сметная прибыль (8 %), тенге	719 969

Итого по смете	**9 993 427**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 651 201**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**283 735**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**79 502**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**5 636 001**
- накладные расходы, тенге	**1 682 237**
в т.ч. зарплата, тенге	**151 401**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**740 254**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	9 993 427	-		9 993 427			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	229 849			229 849			
		Итого:	Тенге	10 223 276	-		10 223 276			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	211 622			211 622			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			810 988	810 988			
		Итого	Тенге	10 434 898	-	810 988	11 245 886			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				208 698			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				11 454 584			
		НДС 12%	Тенге				1 374 550,03			
		ВСЕГО:	Тенге				12 829 133,61			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №46

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-3-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ковер (выход из земли) -220шт. (Альбом 3 лист ГСН-20)									
13	1109-0701-0107	**Конструкции массой до 0,5 т (ковер для футляра выхода из земли). Сборка НР = 69 % К=220,000;**	т конструкций	0,2904	338942,69	122488,1	98429	35571	2919	45356	155288
					206402	19951,1	59939	5794	–	11503	
14	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=220,000;**	м	11	1074		11814		11814	–	12759
					–		–		–	945	

15	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 К=220,000;								
			т	0,0418	1415859		59183		59183	–	63918
					–		–		–	4735	
16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=220,000;								
			т	0,0022	633849		1394		1394	–	1506
					–		–		–	112	
17	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=220,000;								
			м	176	350		61600		61600	–	66528
					–		–		–	4928	
18	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 К=220,000;								
			1000 м	0,22	53081		11678		11678	–	12612
					–		–		–	934	

Итого по разделу 2	**312 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	148 588
- накладные расходы, тенге	45 356
в т.ч. зарплата, тенге	4 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 157

<u>Раздел 3 Выход из земли -220шт. (ТХ-ГСН лист 9)</u>

19	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=220,000;									
			шт.	220	2200,1	113,24	484022	24913	65531	391416	945473
					1788,99	26,48	393578	5826	–	70035	

20	2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=220,000;								
			шт.	220	12764		2808080		2808080	–	3032726
					–		–		–	224646	
21	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=220,000;								
			шт.	440	1091		480040		480040	–	518443
					–		–		–	38403	
22	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (дл.4,4м. -220шт.) НР = 99 % К=220,000;								
			км трубопровода	0,968	445090,02	69003,26	430847	66795	8451	375931	871320
					367356	24924,76	355601	24127	–	64542	
23	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) К=220,000;								
			м	971,872	1241		1206093		1206093	–	1302580
					–		–		–	96487	
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы, заглушки) Установка НР = 99 % К=220,000;								
			т фасонных частей	0,231	1024131,42	510723,98	236574	117977	4323	147119	414388
					494691,4	148617,58	114274	34331	–	30695	

25	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=220,000;								
			шт.	220	699		153780		153780	–	166082
					–		–		–	12302	
26	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=220,000;								
			шт.	220	415		91300		91300	–	98604
					–		–		–	7304	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %								
			м2	131,3	89,49	2,4	11750	315	5613	4041	17054
					44,34	0,26	5822	34	–	1263	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;								
			м2	262,6	81,25	1,7	21336	446	14083	4744	28166
					25,92	0,26	6807	68	–	2086	
29	1122-0301-0105	Футляр для выхода из земли дл.0,8м.-220шт. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=220,000;								
			км трубопровода	0,176	799228,28	236606,04	140664	41643	7023	105164	265494
					522720	80834	91999	14227	–	19666	
30	2301-0201-0218	Футляры дл.0,8м. -220шт. - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=220,000;								
			м	176	4238		745888		745888	–	805559

				–		–		–	59671	
31 1122-0601-0305	**Футляры дл.0,8м. -220шт.-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=220,000;**									
		км трубопровода	**0,176**	2324177,73	211309,78	409055	37191	314103	63766	510647
				328192	37772,8	57762	6648	–	37826	
32 1116-1201-0103	**Сальники. Заделка концов футлярв НР = 98 % К=220,000;**									
		сальник	**220**	3663,17	–	805897	–	–	789779	1723330
				3663,17	–	805897	–	–	127654	
33 2113-0804-0301	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 К=220,000;**									
		т	**0,22**	1863667		410007		410007	–	442808
				–		–		–	32801	

Итого по разделу 3	**11 142 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 831 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	289 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 314 315
- накладные расходы, тенге	1 881 960
в т.ч. зарплата, тенге	169 376
- сметная прибыль (8 %), тенге	825 381

Итого по смете	**11 455 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 891 679**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**324 851**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**91 055**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**6 462 903**
- накладные расходы, тенге	**1 927 316**
в т.ч. зарплата, тенге	**173 458**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**848 538**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	11 455 285	-		11 455 285			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	263 472			263 472			
		Итого:	Тенге	11 718 757	-		11 718 757			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	242 578			242 578			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			929 091	929 091			
		Итого	Тенге	11 961 335	-	929 091	12 890 426			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				239 227			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				13 129 653			
		НДС 12%	Тенге				1 575 558,30			
		ВСЕГО:	Тенге				14 705 210,81			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай Є.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**

Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №47

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-3-4 Переход газопровода низкого давления №3 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Переход через автодорогу									
1	1101-0101-0308	**Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %**	м3 грунта	135	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	0,01	462037,52	150008,08	4620	1500	62	3457	8723
					305786	43355,12	3058	434	–	646	

3	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (ск=1,01)								
			м	10,1	5178		52298		52298	–	56482
					–		–		–	4184	
4	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)								
			м	0,5	5178		2589		2589	–	2796
					–		–		–	207	
5	1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %								
			стык	2	1668,87	51	3338	102	178	1865	5619
					1529	–	3058	–	–	416	
6	1125-0210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм НР = 91 %								
			км трубопровода	0,01	1283717,71	1093681,58	12837	10937	93	3398	17534
					180729	192744,1	1807	1927	–	1299	

7 1122-1401-0603	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %									
		м	10	6301,08	5511,12	63011	55111	70	17851	87331
				782,96	1020,12	7830	10201	–	6469	
8 2301-0502-0821	Футляр -1шт.-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,02)									
		м	10,2	12588		128398		128398	–	138670
				–		–		–	10272	
9 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %									
		футляр	1	31535,32	3218,13	31535	3218	18769	9518	44337
				9548,05	66,2	9548	66	–	3284	
10 1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
				–	12,75	–	1721	–	476	

Итого по разделу 1	**395 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	202 457
- накладные расходы, тенге	41 676
в т.ч. зарплата, тенге	3 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 260

Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.

11 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %									
		шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258

				3512,68	777,27	3513	777	–	834	
12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %									
			шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	
	Итого по разделу 2						95 610				

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 559				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 113				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				52 649				
	- накладные расходы, тенге				13 207				
	в т.ч. зарплата, тенге				1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				7 082				
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16								
19 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,36**	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20 1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**1,2**	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21 2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	**т**	**0,015**	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22 1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,02842**	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1**	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24 2306-1710-2567	**Скоба с резьбой М-10**	**шт.**	**2**	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	

25	2105-0103-0112	**Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77**						
			т	**0,0017**	1415859	2407	2407	–	2600
					–	–	–	193	
26	2105-0301-3002	**Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**						
			т	**0,00197**	238587	470	470	–	508
					–	–	–	38	
27	2105-0103-0114	**Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77**						
			т	**0,0021**	1415859	2973	2973	–	3211
					–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710
Итого по смете	**540 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	286 820
- накладные расходы, тенге	59 908
в т.ч. зарплата, тенге	5 392
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 052

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	540 704	-		540 704			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	12 436			12 436			
		Итого:	Тенге	553 140	-		553 140			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	11 450			11 450			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			30 762	30 762			
		Итого	Тенге	564 590	-	30 762	595 352			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				11 292			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				606 644			
		НДС 12%	Тенге				72 797,28			
		ВСЕГО:	Тенге				679 441,28			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Ағымжай С.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №48

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-3-5 Переход газопровода низкого давления №4 через автодорогу методом ГНБ. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-3**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Переход через автодорогу										
1	1101-0101-0308	Устройство раборчего и приемного котлованов НР = 72 %	м3 грунта	135	153,64	145,41	20741	19630	–	4348	27096
					8,23	36,5	1111	4928	–	2007	
2	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0345	310337,34	83723,62	10707	2888	37	8510	20754
					225540	23632,1	7781	815	–	1537	

3	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,84	796		27733		27733	–	29952
					–		–		–	2219	
4	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас)	м	0,5	796		398		398	–	430
					–		–		–	32	
5	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	2	671,41	20,4	1343	41	79	746	2256
					611,6	–	1223	–	–	167	
6	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 63 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0345	937710,09	793439,45	32351	27374	289	8672	44305
					135897	140358,6	4688	4842	–	3282	

7 1122-1401-0601	Футляр -Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %									
		м	34,5	2623,34	2092,86	90505	72204	161	39079	139951
				525,8	618,38	18140	21334	–	10367	
8 2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 С К=1,02									
		м	35,19	2409		84773		84773	–	91555
				–		–		–	6782	
9 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %									
		футляр	1	13769,28	3218,13	13769	3218	1003	9518	25150
				9548,05	66,2	9548	66	–	1863	
10 1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	135	34,93	34,93	4716	4716	–	1239	6431
				–	12,75	–	1721	–	476	

Итого по разделу 1	387 880
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	114 473
- накладные расходы, тенге	72 112
в т.ч. зарплата, тенге	6 490
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 732

Раздел 2 Контрольная трубка -1шт.

11	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6176,59	2129,94	6177	2130	534	4247	11258
					3512,68	777,27	3513	777	–	834	
12	2301-0502-0804	Контрольная трубка-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
13	1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка,муфты,переходы,переходники и кран шаровый. Установка НР = 99 %	шт.	6	2838,22	1830,54	17029	10983	–	8960	28068
					1007,68	500,61	6046	3004	–	2079	
14	2900-0001-0000 (пл) ТОО Polimod п.22	Патрубок-накладка Ду 250-63мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	38437		38437		38437	–	41512
					–		–		–	3075	
15	2900-0003-0000 (пл)ТОО Polimod п.45	Муфта ПЭ Ду 32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	2	1486		2972		2972	–	3210
					–		–		–	238	
16	2900-0004-0000 (пл)ТОО Polimod п.36	Переход ПЭ-ПЭ Ду 63-32мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	332		332		332	–	359
					–		–		–	27	
17	2900-0005-0000 (пл)ТОО Polimod п.39	Переходник ПЭ-сталь Ду 32-25мм ГОСТ Р 52779-2007	шт	1	1627		1627		1627	–	1757
					–		–		–	130	
18	2304-0904-2756	Кран шаровый стальной приварной рабочая среда: газ, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8305		8305		8305	–	8969
					–		–		–	664	

	Итого по разделу 2					95 610				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 559				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 113				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 781				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 649				
	- накладные расходы, тенге					13 207				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 082				
	Раздел 3 Ковер для контрольной трубки -1шт. Альбом ГСН лист16									
19 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**									
		м3	0,36	50959,04	1092,54	18345	393	17501	489	20341
				1251,45	240,04	451	86	–	1507	
20 1111-0101-1303	**Подготовка из щебня с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**									
		м2 покрытия	1,2	935,99	150,48	1123	181	616	364	1606
				271,94	50,61	326	61	–	119	
21 2113-0104-0503	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**									
		т	0,015	164031		2460		2460	–	2657
				–		–		–	197	
22 1109-0701-0115	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-1шт.). Сборка НР = 69 %**									
		т конструкций	0,02842	300629,21	91172,68	8544	2591	269	4172	13733
				199992	12737,18	5684	362	–	1017	
23 2301-0201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		м	1	4238		4238		4238	–	4577
				–		–		–	339	
24 2306-1710-2567	**Скоба с резьбой М-10**									
		шт.	2	390		780		780	–	842
				–		–		–	62	

25	2105-0103-0112	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77						
			т	0,0017	1415859	2407	2407	–	2600
					–	–	–	193	
26	2105-0301-3002	Опорное кольцо-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,00197	238587	470	470	–	508
					–	–	–	38	
27	2105-0103-0114	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77						
			т	0,0021	1415859	2973	2973	–	3211
					–	–	–	238	

Итого по разделу 3	**50 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 714
- накладные расходы, тенге	5 025
в т.ч. зарплата, тенге	452
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 710

Итого по смете	**533 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	198 836
- накладные расходы, тенге	90 344
в т.ч. зарплата, тенге	8 131
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 524

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	533 565	-		533 565			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	12 272			12 272			
		Итого:	Тенге	545 837	-		545 837			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	11 299			11 299			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			45 088	45 088			
		Итого	Тенге	557 136	-	45 088	602 224			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				11 143			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				613 367			
		НДС 12%	Тенге				73 603,98			
		ВСЕГО:	Тенге				686 970,52			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Э.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

Приложение 2 к НДОССС в РК

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №49

за апрель 2023 (месяц, год) на №6-4-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-4

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ковер (выход из земли) -81шт. (Альбом 3 ГСН лист 20)									
18	1109-0701-0107	**Конструкции массой до 0,5 т (ковер для футляра выхода из земли). Сборка НР = 69 % К=81,000;**	**т конструкций**	**0,10692**	338942,69	122488,1	36240	13096	1075	16699	57174
					206402	19951,1	22069	2133	–	4235	
19	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=81,000;**	**м**	**4,05**	1074		4350		4350	–	4698
					–		–		–	348	

20	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 К=81,000;								
			т	0,01539	1415859		21790		21790	–	23533
					–		–		–	1743	
21	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=81,000;								
			т	0,00081	633849		513		513	–	554
					–		–		–	41	
22	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=81,000;								
			м	64,8	350		22680		22680	–	24494
					–		–		–	1814	
23	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 К=81,000;								
			1000 м	0,081	53081		4300		4300	–	4644
					–		–		–	344	

Итого по разделу 2	**115 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 708
- накладные расходы, тенге	16 699
в т.ч. зарплата, тенге	1 503
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 525

Раздел 3 Выход из земли -81шт. (ТХ-ГСН лист 9)

24	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=81,000;									
			шт.	81	2200,1	113,24	178208	9172	24127	144112	348106
					1788,99	26,48	144908	2145	–	25786	

25	2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=81,000;								
			шт.	81	12764		1033884		1033884	–	1116595
					–		–		–	82711	
26	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=81,000;								
			шт.	162	1091		176742		176742	–	190881
					–		–		–	14139	
27	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (дл.4,4м. -220шт.) НР = 99 % К=81,000;	км трубопровода	0,3564	445090,02	69003,26	158630	24593	3112	138411	320804
					367356	24924,76	130926	8883	–	23763	
28	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) К=81,000;								
			м	356,4	1241		442292		442292	–	477675
					–		–		–	35383	
29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы, заглушки) Установка НР = 99 % К=81,000;								
			т фасонных частей	0,08505	1024131,42	510723,98	87102	43437	1592	54167	152571
					494691,4	148617,58	42074	12640	–	11302	

30	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=81,000;								
			шт.	81	699		56619		56619	–	61149
					–		–		–	4530	
31	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=81,000;								
			шт.	81	415		33615		33615	–	36304
					–		–		–	2689	
32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %								
			м2	48,6	89,49	2,4	4349	117	2078	1496	6313
					44,34	0,26	2155	13	–	468	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;								
			м2	97,2	81,25	1,7	7898	165	5213	1755	10425
					25,92	0,26	2519	25	–	772	
34	1122-0301-0105	Футляр для выхода из земли-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=81,000;								
			км трубопровода	0,0648	805296,28	238066,04	52183	15427	2884	38719	98174
					522720	80834	33872	5238	–	7272	
35	2301-0201-0218	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=81,000;								
			м	64,8	4100		265680		265680	–	286934

				–		–		–	21254	
36 1122-0601-0305	Футляр-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=81,000;									
		км трубопровода	0,0648	2324177,73	211309,78	150607	13693	115647	23478	188012
				328192	37772,8	21267	2448	–	13927	
37 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 % К=81,000;									
		сальник	81	3663,17	–	296717	–	–	290783	634500
				3663,17	–	296717	–	–	47000	
38 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 К=81,000;									
		т	0,081	1863667		150957		150957	–	163034
				–		–		–	12077	

Итого по разделу 3	**4 091 477**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	674 438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 314 442
- накладные расходы, тенге	692 921
в т.ч. зарплата, тенге	62 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	303 073

Итого по смете	**4 206 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**696 507**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**119 700**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**33 525**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2 369 150**
- накладные расходы, тенге	**709 620**
в т.ч. зарплата, тенге	**63 866**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**311 598**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	4 206 574	-		4 206 574			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	96 751			96 751			
		Итого:	Тенге	4 303 325	-		4 303 325			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	89 079			89 079			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			342 086	342 086			
		Итого	Тенге	4 392 404	-	342 086	4 734 490			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				87 848			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				4 822 338			
		НДС 12%	Тенге				578 680,57			
		ВСЕГО:	Тенге				5 401 018,69			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжан С.Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №50

за **апрель 2023 (месяц, год) на №6-5-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-5**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ковер (выход из земли) -148шт. (Альбом 3 ГСН лист20)									
17	1109-0701-0107	**Конструкции массой до 0,5 т (ковер для футляра выхода из земли). Сборка НР = 69 % К=148.000:**	**т конструкций**	**0,19536**	338942,69	122488,1	66216	23929	1964	30512	104466
					206402	19951,1	40323	3898	–	7738	
18	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=148.000:**	**м**	**7,4**	1074		7948		7948	–	8584
					–		–		–	636	

19	2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 К=148,000;								
			т	0,02812	1415859		39814		39814	–	42999
					–		–		–	3185	
20	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=148,000;								
			т	0,00148	633849		938		938	–	1013
					–		–		–	75	
21	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 (с К=1,0041) К=148,000;								
			м	118,8736	350		41606		41606	–	44934
					–		–		–	3328	
22	2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 К=148,000;								
			1000 м	0,148	53081		7856		7856	–	8484
					–		–		–	628	
		Итого по разделу 2					210 480				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 323				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 929				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 898				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					100 126				
		- накладные расходы, тенге					30 512				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 746				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 590				

Раздел 3 Выход из земли -148шт. (ТХ-ГСН лист 9)

23	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=148,000;									
			шт.	148	2200,1	113,24	325615	16760	44085	263316	636046
					1788,99	26,48	264771	3919	–	47115	

24	2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=148,000;								
			шт.	148	12764		1889072		1889072	–	2040198
					–		–		–	151126	
25	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=148,000;								
			шт.	296	1091		322936		322936	–	348771
					–		–		–	25835	
26	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (дл.4,4м. -148шт.) НР = 99 % К=148,000;								
			км трубопровода	0,6512	445090,02	69003,26	289843	44935	5685	252898	586160
					367356	24924,76	239222	16231	–	43419	
27	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) К=148,000;								
			м	651,2	1241		808139		808139	–	872790
					–		–		–	64651	
28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы, заглушки) Установка НР = 99 % К=148,000;								
			т фасонных частей	0,1554	1024131,42	510723,98	159150	79367	2908	98970	278770
					494691,4	148617,58	76875	23095	–	20650	
29	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=148,000;								
			шт.	148	699		103452		103452	–	111728

				–		–		–	8276	
30 2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=148,000;									
		шт.	148	415		61420		61420	–	66334
				–		–		–	4914	
31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=148,000;									
		м2	146,52	89,49	2,4	13112	352	6264	4509	19031
				44,34	0,26	6497	38	–	1410	
32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=148,000;									
		м2	293,04	81,25	1,7	23810	498	15716	5294	31432
				25,92	0,26	7596	76	–	2328	
33 1122-0301-0105	Футляр для выхода из земли дл.0,8м.-148шт. - Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=148,000;									
		км трубопровода	0,1184	799228,28	236606,04	94629	28014	4724	70746	178605
				522720	80834	61890	9571	–	13230	
34 2301-0201-0218	Футляры дл.0,8м. -148шт. - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=148,000;									
		м	118,4	4238		501779		501779	–	541921
				–		–		–	40142	

35 1122-0601-0305	Футляры дл.0,8м. -148шт.-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=148,000;									
		км трубопровода	0,1184	2324177,73	211309,78	275183	25019	211306	42897	343526
				328192	37772,8	38858	4472	–	25446	
36 1116-1201-0103	Сальники. Заделка концов футлярв НР = 98 % К=148,000;									
		сальник	148	3663,17	–	542149	–	–	531306	1159331
				3663,17	–	542149	–	–	85876	
37 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 К=148,000;									
		т	0,148	1863667		275823		275823	–	297889
				–		–		–	22066	

Итого по разделу 3	**7 512 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 237 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 253 309
- накладные расходы, тенге	1 269 936
в т.ч. зарплата, тенге	114 294
- сметная прибыль (8 %), тенге	556 484

Итого по смете	**7 723 012**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 278 181**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**218 874**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**61 300**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**4 353 435**
- накладные расходы, тенге	**1 300 448**
в т.ч. зарплата, тенге	**117 040**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**572 074**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	7 723 012	-		7 723 012			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	177 629			177 629			
		Итого:	Тенге	7 900 641	-		7 900 641			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	163 543			163 543			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			627 607	627 607			
		Итого	Тенге	8 064 185	-	627 607	8 691 792			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				161 284			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				8 853 075			
		НДС 12%	Тенге				1 062 369,03			
		ВСЕГО:	Тенге				9 915 444,27			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.Э.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №51

за **апрель 2023** (месяц, год) на **№6-6-1 Надземный газопровод низкого давления. Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления КВАРТАЛ-6**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Ковер (выход из земли) -198шт. (Альбом 3 ГСН лист 20)									
16	**1109-0701-0107**	**Конструкции массой до 0,5 т (ковер для выхода из земли). Сборка НР = 69 % К=198,000;**	**т конструкций**	**0,26334**	338942,69	122488,1	89257	32256	2647	41130	140818
					206402	19951,1	54354	5254	–	10431	
17	**2301-0201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=198,000;**	**м**	**9,9**	1074		10633		10633	–	11484
					–		–		–	851	

18 2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 К=198,000;									
		т	0,03762	1415859		53265		53265	–	57526
				–		–		–	4261	
19 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=198,000;									
		т	0,00198	633849		1255		1255	–	1355
				–		–		–	100	
20 2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 (с К=1,04) К=198,000;									
		м	159,0336	350		55662		55662	–	60115
				–		–		–	4453	
21 2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2 К=198,000;									
		1000 м	0,198	53081		10510		10510	–	11351
				–		–		–	841	
	Итого по разделу 2					282 649				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 354				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 256				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 254				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					133 972				
	- накладные расходы, тенге					41 130				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 702				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 937				
Раздел 3 Выход из земли -198шт. (ТХ-ГСН лист 9)										
22 1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % К=198,000;									
		шт.	198	2200,1	113,24	435620	22422	58978	352274	850926
				1788,99	26,48	354220	5243	–	63032	

23	2304-0902-3806	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 К=198,000;								
			шт.	198	12764		2527272		2527272	–	2729454
					–		–		–	202182	
24	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=198,000;								
			шт.	396	1091		432036		432036	–	466599
					–		–		–	34563	
25	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (дл.4,4м. -148шт.) НР = 99 % К=198,000;								
			км трубопровода	0,8712	445090,02	69003,26	387762	60116	7606	338337	784187
					367356	24924,76	320041	21714	–	58088	
26	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004) К=198,000;								
			м	871,2	1241		1081159		1081159	–	1167652
					–		–		–	86493	
27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (отводы, заглушки) Установка НР = 99 % К=198,000;								
			т фасонных частей	0,2079	1024131,42	510723,98	212917	106180	3891	132407	372950
					494691,4	148617,58	102846	30898	–	27626	
28	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=198,000;								
			шт.	198	699		138402		138402	–	149474

				–		–		–	11072	
29 2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) К=198,000;									
		шт.	198	415		82170		82170	–	88744
				–		–		–	6574	
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=198,000;									
		м2	196,02	89,49	2,4	17542	470	8380	6033	25461
				44,34	0,26	8692	51	–	1886	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=198,000;									
		м2	392,04	81,25	1,7	31853	666	21025	7082	42050
				25,92	0,26	10162	102	–	3115	
32 1122-0301-0105	Футляр для выхода из земли дл.0,8м.-198шт. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=198,000;									
		км трубопровода	0,1584	799228,28	236606,04	126598	37478	6321	94647	238945
				522720	80834	82799	12804	–	17700	
33 2301-0201-0218	Футляры дл.0,8м. -198шт. - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=198,000;									
		м	158,4	4238		671299		671299	–	725003
				–		–		–	53704	

34 1122-0601-0305	Футляры дл.0,8м. -198шт.-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=198,000;									
		км трубопровода	0,1584	2324177,73	211309,78	368150	33471	282693	57389	459582
				328192	37772,8	51986	5983	–	34043	
35 1116-1201-0103	Сальники. Заделка концов футлярв НР = 98 % К=198,000;									
		сальник	198	3663,17	–	725308	–	–	710802	1550999
				3663,17	–	725308	–	–	114889	
36 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 К=198,000;									
		т	0,198	1863667		369006		369006	–	398526
				–		–		–	29520	

Итого по разделу 3	**10 050 552**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 656 054
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 690 238
- накладные расходы, тенге	1 698 971
в т.ч. зарплата, тенге	152 907
- сметная прибыль (8 %), тенге	744 487

Итого по смете	**10 333 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 710 408**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**293 059**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**82 049**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**5 824 210**
- накладные расходы, тенге	**1 740 101**
в т.ч. зарплата, тенге	**156 609**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**765 424**

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	10 333 201	-		10 333 201			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	237 664			237 664			
		Итого:	Тенге	10 570 865	-		10 570 865			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	218 817			218 817			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			839 841	839 841			
		Итого	Тенге	10 789 682	-	839 841	11 629 523			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				215 794			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				11 845 316			
		НДС 12%	Тенге				1 421 437,94			
		ВСЕГО:	Тенге				13 266 754,09			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Ағымжан С.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309
Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Кызылординская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в н.п. Акай Кармакшинского района Кызылординской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 25 июля 2022г.**
Дополнительное соглашение **№ 43/03 от 10 апреля 2023г.**

Акт выполненных работ №52

за апрель 2023 (месяц, год) на №2-1-2 Ограждения ГРПШ. Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ГРПШ 16-2В-У1 разм.12х6м Н=1,6м. -1шт. (Альбом 4-АС лист 3,4)									
		1.1 Площадка под ограждение (Альбом 99-2020-АС лист 3)									
1	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**11,6**	17094,05	1717,19	198291	19919	140149	43870	–
					3295,08	728,2	38223	8447	–	–	
		1.2 Ограждение (Альбом 99-2020-АС лист 4)									
2	1101-0205-0406	**Ямы для стоек и столбов-13шт. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**7,8**	1427,58	–	11135	–	–	8017	–
					1427,58	–	11135	–	–	–	
3	1106-0101-0113	**Фундаменты под стойки бетонные - 13шт.. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,65**	27437,4	1147,87	17834	746	13559	3368	–

				5429,2	265,02	3529	172	–	–	
4	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -13шт.. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,091	12589,35	1727,1	1146	157	910	136	–
					864,45	735,6	79	67	–	–	
5	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,83195	114804,33	1537,18	95511	1279	9819	58520	–
					101464,5	478,48	84413	398	–	–	
6	2301-0201-0162	Стойки дл.2,3м.-13шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,9	1904		56930		56930	–	–
					–		–		–	–	
7	2105-0106-2403	для стоек 13шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0065	276284		1796		1796	–	–
					–		–		–	–	
8	2301-0201-0112	Стойки 13шт. дл.0,06м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,12	372		1161		1161	–	–
					–		–		–	–	
9	2105-0201-0502	Панель ПО1 дл.3,0м. 11шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4235	273111		115663		115663	–	–
					–		–		–	–	
10	2105-0301-3002	Панель ПО1-11шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	238587		2519		2519	–	–
					–		–		–	–	
11	2105-0301-3001	Панель ПО1- 11шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0209	241270		5043		5043	–	–
					–		–		–	–	
12	2105-0106-2402	Панель ПО1-11шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	287590		1294		1294	–	–

				–	–	–	–	
13	2105-0308-0126	Панель ПО1-11шт. -Сетка Рабица	м2	47,3	337	15940	15940	–	–
					–	–	–	–	
14	2105-0201-0502	Панель ПО2 дл.2,0м -1шт.--Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0253	273111	6910	6910	–	–
					–	–	–	–	
15	2105-0301-3002	Панель ПО2-1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	238587	229	229	–	–
					–	–	–	–	
16	2105-0301-3001	Панель ПО2- 1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	241270	347	347	–	–
					–	–	–	–	
17	2105-0106-2402	Панель ПО2-1шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00023	287590	66	66	–	–
					–	–	–	–	
18	2105-0308-0126	Панель ПО2-1шт. -Сетка Рабица	м2	2,8	337	944	944	–	–
					–	–	–	–	
19	2105-0201-0502	Калитка ПК1 дл.1,0м. -1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0179	273111	4889	4889	–	–
					–	–	–	–	
20	2105-0301-3002	Калитка ПК1-1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	238587	115	115	–	–
					–	–	–	–	
21	2105-0301-3001	Калитка ПК1- 1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	241270	241	241	–	–
					–	–	–	–	

22	2105-0106-2402	Калитка ПК1-1шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00018	287590		52		52	–	–
					–		–		–	–	
23	2105-0308-0126	Калитка ПК1-1шт. -Сетка Рабица	м2	1,3	337		438		438	–	–
					–		–		–	–	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	89,49	2,4	1790	48	855	615	–
					44,34	0,26	887	5	–	–	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	40	81,25	1,7	3250	68	2145	722	–
					25,92	0,26	1037	10	–	–	
26	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1960		1960		1960	–	–
					–		–		–	–	
	1.3 Рама под ГРПШ (Альбом 99-2020-АС лист 5)										
27	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов-6шт. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,36	1427,58	–	514	–	–	370	–
					1427,58	–	514	–	–	–	
28	1106-0101-0113	Фундаменты под стойки бетонные -6шт.. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	27437,4	1147,87	8231	344	6258	1555	–
					5429,2	265,02	1629	80	–	–	
29	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -6шт.. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,043	12589,35	1727,1	541	74	430	64	–
					864,45	735,6	37	32	–	–	
30	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (Рама под ГРПШ.). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,2657	175316,55	11000,02	46582	2923	1444	29627	–
					158880	2719,66	42214	723	–	–	

31	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2574	273111		70299		70299	–	–
					–		–		–	–	
32	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	276284		2321		2321	–	–
					–		–		–	–	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,98	89,49	2,4	714	19	341	246	–
					44,34	0,26	354	2	–	–	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	15,96	81,25	1,7	1297	27	856	288	–
					25,92	0,26	414	4	–	–	
	1.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт. (Альбом 145.04-0-ГСН.ОГР-И лист 18)										
35	1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	4	2637,97	–	10552	–	3603	6323	–
					1737,12	–	6948	–	–	–	
36	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0136	279795		3805		3805	–	–
					–		–		–	–	
37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,2	89,49	2,4	376	10	180	129	–
					44,34	0,26	186	1	–	–	
38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	8,4	81,25	1,7	683	14	450	152	–
					25,92	0,26	218	2	–	–	
	Итого по разделу 1						913 044				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	473 961
- накладные расходы, тенге	154 002
в т.ч. зарплата, тенге	13 860
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 633

Раздел 2 ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-100 разм.9х4м Н=1,6м. -1шт. (Альбом 4 АС лист 6,7)

2.1 Площадка под ограждение (Альбом 99-2020-АС лист 6)

39	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	17094,05	1717,19	102564	10303	72491	22691	–
					3295,08	728,2	19770	4369	–	–	

2.2 Ограждение (Альбом 99-2020-АС лист 7)

40	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов-11шт.. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,6	1427,58	–	9422	–	–	6784	–
					1427,58	–	9422	–	–	–	
41	1106-0101-0113	Фундаменты под стойки бетонные -11шт. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	27437,4	1147,87	15091	631	11473	2850	–
					5429,2	265,02	2986	146	–	–	
42	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -11шт. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,077	12589,35	1727,1	969	133	770	115	–
					864,45	735,6	67	57	–	–	
43	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,62985	114804,33	1537,18	72310	968	7434	44304	–
					101464,5	478,48	63907	301	–	–	
44	2301-0201-0162	Стойки дл.2,3м.-11шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,3	1904		48171		48171	–	–
					–		–		–	–	
45	2105-0106-2403	для стоек 11шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0055	276284		1520		1520	–	–
					–		–		–	–	

46	2301-0201-0112	Стойки 11шт.дл.0,06м. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,64	372	982	982	–
					–	–	–	–
47	2105-0201-0502	Панель ПО1 дл.10,2м. 5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1925	273111	52574	52574	–
					–	–	–	–
48	2105-0301-3002	Панель ПО1-5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	238587	1145	1145	–
					–	–	–	–
49	2105-0301-3001	Панель ПО1- 5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	241270	2292	2292	–
					–	–	–	–
50	2105-0106-2402	Панель ПО1-5шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00184	287590	529	529	–
					–	–	–	–
51	2105-0308-0126	Панель ПО1-5шт. -Сетка Рабица	м2	21,5	337	7246	7246	–
					–	–	–	–
52	2105-0201-0502	Панель ПО2 дл.6,7м -5шт.--Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1265	273111	34549	34549	–
					–	–	–	–
53	2105-0301-3002	Панель ПО2-5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	238587	1145	1145	–
					–	–	–	–
54	2105-0301-3001	Панель ПО2- 5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	241270	1737	1737	–
					–	–	–	–

55	2105-0106-2402	Панель ПО2-5шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00115	287590		331		331	–	–
					–		–		–	–	
56	2105-0308-0126	Панель ПО2-5шт. -Сетка Рабица	м2	14	337		4718		4718	–	–
					–		–		–	–	
57	2105-0201-0502	Калитка ПК1 дл.1,0м. -1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0179	273111		4889		4889	–	–
					–		–		–	–	
58	2105-0301-3002	Калитка ПК1-1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048	238587		115		115	–	–
					–		–		–	–	
59	2105-0301-3001	Калитка ПК1- 1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	241270		241		241	–	–
					–		–		–	–	
60	2105-0106-2402	Калитка ПК1-1шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00018	287590		52		52	–	–
					–		–		–	–	
61	2105-0308-0126	Калитка ПК1-1шт. -Сетка Рабица	м2	1,3	337		438		438	–	–
					–		–		–	–	
62	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,1	89,49	2,4	2515	67	1201	865	–
					44,34	0,26	1246	7	–	–	
63	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	56,2	81,25	1,7	4566	96	3014	1016	–
					25,92	0,26	1457	15	–	–	
64	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1960		1960		1960	–	–

	2.3 Рама под ГРПШ (Альбом 99-2020-АС лист 8)			–		–		–	–	
65	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов-4. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,24	1427,58	–	343	–	–	247	–
					1427,58	–	343	–	–	–	
66	1106-0101-0113	Фундаменты под стойки бетонные -4шт.. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	27437,4	1147,87	5487	230	4172	1036	–
					5429,2	265,02	1086	53	–	–	
67	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -4шт. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,028	12589,35	1727,1	353	48	280	42	–
					864,45	735,6	24	21	–	–	
68	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (Рама под ГРПШ.). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,1343	175316,55	11000,02	23545	1477	730	14975	–
					158880	2719,66	21338	365	–	–	
69	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1287	273111		35149		35149	–	–
					–		–		–	–	
70	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0056	276284		1547		1547	–	–
					–		–		–	–	
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,02	89,49	2,4	360	10	172	124	–
					44,34	0,26	178	1	–	–	
72	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	8,04	81,25	1,7	653	14	431	145	–
					25,92	0,26	208	2	–	–	
	2.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт. (Альбом 145.04-0-ГСН.ОГР-И лист 18)										

73	1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	4	2637,97	–	10552	–	3603	6323	–
					1737,12	–	6948	–	–	–	
74	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0136	279795		3805		3805	–	–
					–		–		–	–	
75	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,2	89,49	2,4	376	10	180	129	–
					44,34	0,26	186	1	–	–	
76	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	8,4	81,25	1,7	683	14	450	152	–
					25,92	0,26	218	2	–	–	

Итого по разделу 2	**601 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 340
- материалы, изделия и конструкции, тенге	311 536
- накладные расходы, тенге	101 798
в т.ч. зарплата, тенге	9 162
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 538

Раздел 3 ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-160 разм.9х4м Н=1,6м. -2шт. (Альбом 4АС лист 9,7)

3.1 Площадка под ограждение -2шт. (Альбом 99-2020-АС лист 9)

77	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	12	17094,05	1717,19	205129	20606	144981	45382	–
					3295,08	728,2	39541	8738	–	–	

3.2 Ограждение -2шт. (Альбом 99-2020-АС лист 7)

78	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1,2	1427,58	–	1713	–	–	1233	–

				1427,58	–	1713	–	–	–		
79	1106-0101-0113	Фундаменты под стойки бетонные - по11шт.на каждый ГРПШ Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	27437,4	1147,87	30181	1263	22946	5700	–
					5429,2	265,02	5972	292	–	–	
80	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -по11шт. на каждый ГРПШ Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,154	12589,35	1727,1	1939	266	1540	229	–
					864,45	735,6	133	113	–	–	
81	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,2597	114804,33	1537,18	144619	1936	14868	88608	–
					101464,5	478,48	127815	603	–	–	
82	2301-0201-0162	Стойки дл.2,3м.-по11шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	50,6	1904		96342		96342	–	–
					–		–		–	–	
83	2105-0106-2403	для стоек по11шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,011	276284		3039		3039	–	–
					–		–		–	–	
84	2301-0201-0112	Стойки по11шт.дл.0,06м. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	5,28	372		1964		1964	–	–
					–		–		–	–	
85	2105-0201-0502	Панель ПО1 дл.10,2м.по 5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,385	273111		105148		105148	–	–
					–		–		–	–	
86	2105-0301-3002	Панель ПО1-по 5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0096	238587		2290		2290	–	–
					–		–		–	–	

87	2105-0301-3001	Панель ПО1- по5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,019	241270	4584	4584	–	–
					–	–	–	–	
88	2105-0106-2402	Панель ПО1-по5шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00368	287590	1058	1058	–	–
					–	–	–	–	
89	2105-0308-0126	Панель ПО1-по 5шт. -Сетка Рабица К=2,000;	м2	43	337	14491	14491	–	–
					–	–	–	–	
90	2105-0201-0502	Панель ПО2 дл.6,7м -по 5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,253	273111	69097	69097	–	–
					–	–	–	–	
91	2105-0301-3002	Панель ПО2-по5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0096	238587	2290	2290	–	–
					–	–	–	–	
92	2105-0301-3001	Панель ПО2- по5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0144	241270	3474	3474	–	–
					–	–	–	–	
93	2105-0106-2402	Панель ПО2-по5шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0023	287590	661	661	–	–
					–	–	–	–	
94	2105-0308-0126	Панель ПО2-по5шт. -Сетка Рабица К=2,000;	м2	28	337	9436	9436	–	–
					–	–	–	–	

95	2105-0201-0502	Калитка ПК1 дл.1,0м. -по1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0358	273111		9777		9777	–	–
					–		–		–	–	
96	2105-0301-3002	Калитка ПК1-по1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00096	238587		229		229	–	–
					–		–		–	–	
97	2105-0301-3001	Калитка ПК1- по1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,002	241270		483		483	–	–
					–		–		–	–	
98	2105-0106-2402	Калитка ПК1-по1шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00036	287590		104		104	–	–
					–		–		–	–	
99	2105-0308-0126	Калитка ПК1-по1шт. -Сетка Рабица К=2,000;	м2	2,6	337		876		876	–	–
					–		–		–	–	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	56,2	89,49	2,4	5029	135	2403	1730	–
					44,34	0,26	2492	15	–	–	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	112,4	81,25	1,7	9133	191	6028	2030	–
					25,92	0,26	2913	29	–	–	
102	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1960		3920		3920	–	–
					–		–		–	–	

3.3 Рама под ГРПШ -2шт. (Альбом 99-2020-АС лист 10)

103	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	яма	8	663,98	542,54	5312	4340	–	2257	–
					121,44	270,41	972	2163	–	–	
104	1106-0101-0113	Фундаменты под стойки бетонные -по4шт.. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,4	27437,4	1147,87	10975	459	8344	2073	–
					5429,2	265,02	2172	106	–	–	
105	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -по4шт. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,056	12589,35	1727,1	705	97	560	83	–
					864,45	735,6	48	41	–	–	
106	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (Рама под ГРПШ.). Сборка НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,271	175316,55	11000,02	47511	2981	1473	30217	–
					158880	2719,66	43056	737	–	–	
107	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,2598	273111		70954		70954	–	–
					–		–		–	–	
108	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0112	276284		3094		3094	–	–
					–		–		–	–	
109	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,13	89,49	2,4	728	20	348	250	–
					44,34	0,26	360	2	–	–	
110	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	16,26	81,25	1,7	1321	28	872	293	–
					25,92	0,26	421	4	–	–	

3.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" - по 4шт.на каждый ГРПШ (Альбом 145.04-0-ГСН.ОГР-И лист 18)

111	1125-0129-0501	Установка опознавательного знака по 4шт. НР = 91 % К=2,000;	знак	8	2637,97	–	21104	–	7207	12646	–

				1737,12	–	13897	–	–	–	
112	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=2,000;	т	0,0272	279795		7610		7610	–	–
					–		–		–	–	
113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,4	89,49	2,4	752	20	359	258	–
					44,34	0,26	372	2	–	–	
114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	16,8	81,25	1,7	1365	29	901	303	–
					25,92	0,26	435	4	–	–	

Итого по разделу 3	**1 179 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 371
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	623 751
- накладные расходы, тенге	193 292
в т.ч. зарплата, тенге	17 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 338

Раздел 4 ГРПШ 13-2Н-У1 с узлом учета газа "RABO" G-250 разм.9х4м Н=1,6м. -3шт. (Альбом 4-АС лист 11,7)

4.1 Площадка под ограждение -3шт. (Альбом 99-2020-АС лист 11)

115	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	18	17094,05	1717,19	307693	30909	217472	68074	–
					3295,08	728,2	59311	13108	–	–	

4.2 Ограждение -3шт. (Альбом 99-2020-АС лист 7)

116	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбо3. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1,8	1427,58	–	2570	–	–	1850	–
					1427,58	–	2570	–	–	–	

117	1106-0101-0113	Фундаменты под стойки бетонные - по11шт.на каждый ГРПШ Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	27437,4	1147,87	45272	1894	34420	8549	–
					5429,2	265,02	8958	437	–	–	
118	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -по11шт. на каждый ГРПШ Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	0,231	12589,35	1727,1	2908	399	2309	344	–
					864,45	735,6	200	170	–	–	
119	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	1,88955	114804,33	1537,18	216929	2905	22302	132912	–
					101464,5	478,48	191722	904	–	–	
120	2301-0201-0162	Стойки дл.2,3м.-по11шт.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	75,9	1904		144514		144514	–	–
					–		–		–	–	
121	2105-0106-2403	для стоек по11шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,0165	276284		4559		4559	–	–
					–		–		–	–	
122	2301-0201-0112	Стойки по11шт.дл.0,06м. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=3,000;	м	7,92	372		2946		2946	–	–
					–		–		–	–	
123	2105-0201-0502	Панель ПО1 дл.10,2м.по 5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,5775	273111		157722		157722	–	–
					–		–		–	–	
124	2105-0301-3002	Панель ПО1-по 5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0144	238587		3436		3436	–	–
					–		–		–	–	

125	2105-0301-3001	Панель ПО1- по5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0285	241270	6876	6876	–	–
					–	–	–	–	
126	2105-0106-2402	Панель ПО1-по5шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,00552	287590	1587	1587	–	–
					–	–	–	–	
127	2105-0308-0126	Панель ПО1-по 5шт. -Сетка Рабица К=3,000;	м2	64,5	337	21737	21737	–	–
					–	–	–	–	
128	2105-0201-0502	Панель ПО2 дл.6,7м -по 5шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,3795	273111	103646	103646	–	–
					–	–	–	–	
129	2105-0301-3002	Панель ПО2-по5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0144	238587	3436	3436	–	–
					–	–	–	–	
130	2105-0301-3001	Панель ПО2- по5шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0216	241270	5211	5211	–	–
					–	–	–	–	
131	2105-0106-2402	Панель ПО2-по5шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,00345	287590	992	992	–	–
					–	–	–	–	
132	2105-0308-0126	Панель ПО2-по5шт. -Сетка Рабица К=3,000;	м2	42	337	14154	14154	–	–
					–	–	–	–	

133	2105-0201-0502	Калитка ПК1 дл.1,0м. -по1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,0537	273111		14666		14666	–	–
					–		–		–	–	
134	2105-0301-3002	Калитка ПК1-по1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00144	238587		344		344	–	–
					–		–		–	–	
135	2105-0301-3001	Калитка ПК1- по1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,003	241270		724		724	–	–
					–		–		–	–	
136	2105-0106-2402	Калитка ПК1-по1шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,00054	287590		155		155	–	–
					–		–		–	–	
137	2105-0308-0126	Калитка ПК1-по1шт. -Сетка Рабица К=3,000;	м2	3,9	337		1314		1314	–	–
					–		–		–	–	
138	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	84,3	89,49	2,4	7544	202	3604	2594	–
					44,34	0,26	3738	22	–	–	
139	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	168,6	81,25	1,7	13699	287	9042	3046	–
					25,92	0,26	4370	44	–	–	
140	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 К=3,000;	шт.	3	1960		5880		5880	–	–
					–		–		–	–	

4.3 Рама под ГРПШ -3шт. (Альбом 99-2020-АС лист 12)

141	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	яма	12	663,98	542,54	7968	6510	–	3385	–
					121,44	270,41	1457	3245	–	–	
142	1106-0101-0113	Фундаменты под стойки бетонные -по4шт.. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,6	27437,4	1147,87	16462	689	12516	3109	–
					5429,2	265,02	3258	159	–	–	
143	1108-0101-0202	Основание щебеночное под стойки -по4шт. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	0,084	12589,35	1727,1	1058	145	840	126	–
					864,45	735,6	73	62	–	–	
144	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (Рама под ГРПШ.). Сборка НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,41385	175316,55	11000,02	72555	4552	2250	46146	–
					158880	2719,66	65752	1126	–	–	
145	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,39705	273111		108439		108439	–	–
					–		–		–	–	
146	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,0168	276284		4642		4642	–	–
					–		–		–	–	
147	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,42	89,49	2,4	1111	30	531	382	–
					44,34	0,26	551	3	–	–	
148	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	24,84	81,25	1,7	2018	42	1332	449	–
					25,92	0,26	644	6	–	–	

4.4 Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" - по 4шт.на каждый ГРПШ (Альбом 145.04-0-ГСН.ОГР-И лист 18)

149	1125-0129-0501	Установка опознавательного знака по 4шт. НР = 91 % К=3,000;	знак	12	2637,97	–	31656	–	10810	18969	–

				1737,12	–	20845	–	–	–	
150	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 К=3,000;	т	0,0408	279795		11416		11416	–	–
					–		–		–	–	
151	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,6	89,49	2,4	1128	30	539	388	–
					44,34	0,26	559	3	–	–	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	25,2	81,25	1,7	2048	43	1351	455	–
					25,92	0,26	653	7	–	–	

Итого по разделу 4	**1 773 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	937 714
- накладные расходы, тенге	290 778
в т.ч. зарплата, тенге	26 170
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 343

Итого по смете	**4 466 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	928 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 346 962
- накладные расходы, тенге	739 870
в т.ч. зарплата, тенге	66 588
- сметная прибыль (8 %), тенге	330 852

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	4 466 507	-		4 466 507			
		Временные здания и сооружения-2,3%	Тенге	102 730			102 730			
		Итого:	Тенге	4 569 237	-		4 569 237			
		Зимнее удорожание-2,07%	Тенге	94 583			94 583			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	Тенге			449 074	449 074			
		Итого	Тенге	4 663 820	-	449 074	5 112 894			
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге				93 276			
		ИТОГО в текущих ценах 2021г. (100%):	Тенге				5 206 170			
		НДС 12%	Тенге				624 740,43			
		ВСЕГО:	Тенге				5 830 910,69			

Заказчик:
КГУ "Кармакшинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140002573
Руководитель _____ **Ефенов Р.С.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Атымжай С.Ә.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "ДосСтройПроект"
БИН/ИИН: 110440011309

Эксперт авторского надзора _____ **Нурмаханов Д.К.**