79540

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Стройка: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанаауыл-2" г.Актобе"**

Договор подряда (контракт) Доп.согл.№210556/01 от 31.12.2021г, доп.согл. №210556/02 от 22.02.2022г к Договору№210556/00 от 29.12.2021г

Акт выполненных работ №4
за октябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2020г.

№ п/п	№ поз. по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1. Сети КЛ-10кВ										
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3800		763,58	462,53	2901604	1757614	173622	1150488	4376259
							255,36	165,14	970368	627532		324167	
2	2	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3800		944,52	576,27	3589176	2189826	173622	1444882	5436782
							322,56	205,54	1225728	781052		402725	
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7600		485,83	405,19	3692308	3079444	--	1332487	5426778
							80,64	162,87	612864	1237812		401984	
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели в два кабеля	м кабеля	3826		485,83	405,19	1858786	1550257	--	670802	2731955
							80,64	162,87	308529	623141		202367	
5	6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	7600		424,93	344,29	3229468	2616604	--	1198532	4782240
							80,64	138,39	612864	1051764		354240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,798	148655,32	--	267282	--	3039	200825	505555
						146965,00	--	264243	--		37449	
7	10	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1254	1318,89	762,87	1653888	956639	56806	699398	2541549
						510,72	263,91	640443	330943		188263	
8	11	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	544	1611,66	948,12	876743	515777	24643	371736	1348357
						618,24	330,84	336323	179977		99878	
9	12	1308-0201-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	269	1104,97	613,87	297237	165131	12799	126471	457605
						443,52	209,47	119307	56347		33897	
10	13	1308-0201-0807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	100	1428,76	816,70	142876	81670	4758	60901	220079
						564,48	281,37	56448	28137		16302	
11	14	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	36167,63	28047,75	217006	168287	335	77928	318528
						8064,00	9974,82	48384	59849		23595	
12	15	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	52270,70	40118,82	104541	80238	111	37957	153898
						12096,00	14262,84	24192	28526		11400	
13	16	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	14266,96	162,40	85602	975	12051	52537	149190
						12096,00	65,28	72576	392		11051	
14	17	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	21173,26	243,60	423465	4872	96033	233653	709688
						16128,00	97,92	322560	1958		52569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				19339982	13167334	557819	7658597	29158463
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5614829	5007430	--	2159887	
		Материалы		Тенге				19072700				
		Всего заработная плата		Тенге				554781				
			Накладные расходы	Тенге					10358016			
			Сметная прибыль	Тенге				7457772				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2122438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28652910				7254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					10358016			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				267282				
		Материалы		Тенге				3039				
		Всего заработная плата		Тенге					264243			
			Накладные расходы	Тенге				200825				
			Сметная прибыль	Тенге				37449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					264243			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29158466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7493
			Сметная заработная плата	Тенге					10622259			
			РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
15	25	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3101,74	260,34	246,59	807507	764858	--	166623	1052060
						13,75	60,86	42649	188772		77930	
16	26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	857	35,22	35,22	30184	30184	--	7984	41222
						--	12,94	--	11090		3053	
17	27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	33	1248,72	--	41208	--	--	29670	76548
						1248,72	--	41208	--		5670	
18	28	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	857	192,49	90,84	164964	77850	--	88638	273890
						101,65	42,00	87114	35994		20288	
19	29	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	601,44	275,41	265,08	165643	159430	54	35695	217445
						10,24	72,19	6159	43418		16107	
20	30	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	998,3904	54,00	--	53913	--		--	58226
						--	--	--	--		4313	
21	31	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	601,44	21,05	17,83	12660	10724	53	4404	18429
						3,13	7,04	1883	4234		1365	
22	32	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	601,44	1725,00	--	1037484	--	1037484	--	1120483
						--	--	--	--		82999	
23	34	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Железобетонная плита для защиты кабеля связи.Укладка**	шт. сборных конструкций	1	3629,93	1401,86	3630	1401	339	2752	6892
						1889,55	442,50	1890	442		511	
24	35	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Стоимость железобетонной плиты**	м3	1,18	69373,00	--	81860	--	81860	--	88409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	36	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	--	--	--	--		6549	
						2693,28	--	15082	--	--	10859	28017
						2693,28	--	15082	--		2075	
26	37	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,6	1248,72	--	6993	--	--	5035	12990
						1248,72	--	6993	--		962	
27	38	ТПРАЙСЛИСТ	Маркер шаровый	шт	2	7240,18	--	14480	--	14480	--	15638
						--	--	--	--		1158	
28	39	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1814,35	868,93	3629	1738	477	2316	6420
						707,20	364,80	1414	730		476	
29	40	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость железобетонного замерного столбика	шт	2	3278,57	--	6557	--	6557	--	7082
						--	--	--	--		525	
30	41	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лоток бетонный.Укладка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,084	20699,90	7903,98	1739	664	239	1288	3269
						9954,10	3039,79	836	255		242	
31	42	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость бетонного лотка	м3	0,084	51186,00	--	4300	--	4300	--	4644
						--	--	--	--		344	
32	43	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плита.Укладка	шт. сборных конструкций	3	3511,78	1283,71	10535	3852	1014	8063	20086
						1889,55	388,18	5669	1165		1488	
33	44	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость плиты	м3	0,0504	54232,00	--	2733	--	2733	--	2952
						--	--	--	--		219	
34	45	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под бетонный лоток	м3 грунта	1,2	2693,28	--	3232	--	--	2327	6004
						2693,28	--	3232	--		445	
35	46	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,2	1248,72	--	1498	--	--	1079	2783
						1248,72	--	1498	--		206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2469831	1050701	1149590	366733	3063489
			Стоимость монтажных работ	Тенге				215627	286100	--	226925	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21037				
			Сметная прибыль	Тенге				21037				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1683				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22720				
			Материалы	Тенге				2448794				
			Всего заработная плата	Тенге				2178				
									501727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Местные материалы			Тенге				1126377				
	Транспортные расходы			Тенге				53913				
			Накладные расходы	Тенге				366733				
			Сметная прибыль	Тенге				225242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3040769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					501727			398
			Сметная заработная плата	Тенге				3063489				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					501727			398
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								32221955
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5830456				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14218035			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5293530			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1707412		
			- Перевозка грузов	Тенге				53913				
			- Накладные расходы	Тенге							8025330	
			- Сметная прибыль	Тенге							2386812	

По лок.смете №2-2. Сети ВЛИ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

36	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	600	7365,44	3120,62	4419264	1872372	400608	2466288	7436396
						3577,14	1560,96	2146284	936576		550844	
37	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	124	14871,90	7213,60	1844116	894486	82793	1051542	3127310
						6990,62	3609,60	866837	447590		231653	
38	3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	57	22801,10	11612,42	1299663	661908	38058	744778	2207996
						10521,00	5811,84	599697	331275		163555	
39	5	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-2а**	шт.	141	26445,00	--	3728745	--	3728745	--	4027045
						--	--	--	--		298300	
40	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1142,203	876,17	19,84	1000764	22662	657497	301020	1405927
						280,69	2,69	320605	3073		104143	
41	7	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты П-3и.Установка**	шт. сборных конструкций	419	7283,77	1293,72	3051900	542068	1718111	1126155	4512300
						1889,55	388,18	791721	162647		334244	
42	9	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод МГ 16.Прокладка**	м кабеля	784	736,24	420,28	577212	329500	100195	186103	824381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	11	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	22,5	188,16	141,53	147517	110960		61065	
						36031,22	14528,88	810702	326900	28454	471691	1384985
44	14	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	4,25	20237,70	5967,36	455348	134266		102591	
						709915,73	16665,60	3017142	70829	2649289	231236	3508248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		69888,00	5679,36	297024	24137		259870	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				19749508	4720725	9403750	6578813	28434588
		Материалы		Тенге				5625033	2150524	--	2106265	
		Всего заработная плата		Тенге				3594354				
			Накладные расходы	Тенге				2749484				
			Сметная прибыль	Тенге					579638			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				417339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				320935				
			Сметная заработная плата	Тенге				4332628				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					579638			424
		Материалы		Тенге				16155154				
		Всего заработная плата		Тенге				2925520				
		Местные материалы		Тенге					7195919			
			Накладные расходы	Тенге				3728745				
			Сметная прибыль	Тенге				6161474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1785330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24101958				
			Сметная заработная плата	Тенге								5498
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7195919			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28434586				
			Сметная заработная плата	Тенге								5922
									7775557			

РАЗДЕЛ 2.Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	57	1387,42	156,35	79083	8912	18221	39279	127831
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		911,40	45,70	51950	2605		9469	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				79083	8912	18221	39279	127831
		Материалы		Тенге				51950	2605	--	9469	
		Всего заработная плата		Тенге				79083				
			Накладные расходы	Тенге				18221				
			Сметная прибыль	Тенге					54555			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9469				
			Сметная заработная плата	Тенге				127831				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					54555			42
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127831				
												42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					54555			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2:	**Тенге**								**28562417**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5676983				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4729637			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2153129			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9421970		
			- Накладные расходы	Тенге							6618092	
			- Сметная прибыль	Тенге							2115734	

По лок.смете №2-4. Распределительный пункт,трансформаторные подстанции и низковольтные комплектные устройства

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

46	1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформаторно-распределительный пункт.Монтаж**	**шт.**	**1**	53587,41 44352,00	8155,62 2935,68	53587 44352	8156 2936	1079	34047 7011	94645
47	2	прайслист	**Трансформаторно-распределительный пункт ТРП-10/0,4кВ 2х400кВ**	**комплект**	**1**	85523035,71 --	-- --	85523036 --	-- --	85523036	--	85523036
48	4	5108-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	**шт.**	**1**	2196876,00 --	-- --	2196876 --	-- --	2196876	--	2196876
49	5	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	1529166,00 --	-- --	1529166 --	-- --	1529166	--	1529166
50	6	5108-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	**шт.**	**4**	1738161,00 --	-- --	6952644 --	-- --	6952644	--	6952644
51	7	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**4**	1131566,00 --	-- --	4526264 --	-- --	4526264	--	4526264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	8	5108-0102-0103 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	3	1706778,00	--	5120334	--	--	--	5120334
						--	--	--	--	5120334	--	
53	9	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	871593,00	--	2614779	--	--	--	2614779
						--	--	--	--	2614779	--	
54	10	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	3	1703295,00	--	5109885	--	--	--	5109885
						--	--	--	--	5109885	--	
55	11	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	685149,00	--	2055447	--	--	--	2055447
						--	--	--	--	2055447	--	
56	13	прайслист	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-292,на напряжение 10кВ	комплект	2	2891428,57	--	5782857	--	--	--	5782857
						--	--	--	--	5782857	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121464875	8156	1079	34047	121505933
			Стоимость оборудования	Тенге				44352	2936	121411288	7011	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				121411288				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				121411288				
			Материалы	Тенге				53587				
			Всего заработная плата	Тенге				1080				
			Накладные расходы	Тенге					47288			
			Сметная прибыль	Тенге				34047				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94645				
			Сметная заработная плата	Тенге								35
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47288			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121505933				
			Сметная заработная плата	Тенге								35
									47288			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-4:	Тенге								121505933
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8156			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2936			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1080		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						121411288		
			- Накладные расходы	Тенге							34047	
			- Сметная прибыль	Тенге							7011	
			По лок.смете №2-5-1. Расширение РП-10кВ "Красносельское-2"									
			РАЗДЕЛ 8.Кровля									
57	54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,72	732,67	26,20	15914	569	10962	4116	21632
						201,81	4,17	4383	91		1602	
58	55	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону 100-250мм)	м3 утеплителя	3,801	11955,55	1726,14	45443	6561	29179	10525	60445
						2552,82	456,96	9703	1737		4477	
59	56	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,72	394,33	102,39	8565	2224	1369	5095	14753
						228,91	26,07	4972	566		1093	
60	57	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,332316	13330,00	--	4430	--	4430	--	4784
						--	--	--	--		354	
61	58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	325,8	2,36	1,51	769	492	--	375	1235
						0,85	0,40	277	130		91	
62	59	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,332316	13330,00	--	4430	--	4430	--	4784
						--	--	--	--		354	
63	60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой	т	0,026064	15251,96	1405,00	398	37	1	342	799
						13815,60	602,88	360	16		59	
64	61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026064	297042,00	--	7742	--	7742	--	8361
						--	--	--	--		619	
65	62	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	23,28	358,32	14,69	8342	342	4633	3207	12473
						144,61	5,14	3367	120		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	63	2110-0403-0503 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,8 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	26,772	446,00 --	-- --	11940 --	-- --	11940 --	-- 955	12895
67	64	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	26,772	479,00 --	-- --	12824 --	-- --	12824 --	-- 1026	13850
68	65	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	21,52	594,35 317,03	16,16 4,91	12790 6822	348 106	5620	6374 1533	20697
69	66	2110-0403-0503 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,8 (ТПП) ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	13,988	446,00 --	-- --	6239 --	-- --	6239 --	-- 499	6738
70	67	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	18,292	479,00 --	-- --	8762 --	-- --	8762 --	-- 701	9463
71	68	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01334	76542,62 61829,60	6394,26 1384,32	1021 825	85 18	111	995 161	2177
72	69	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01334	277824,00 --	-- --	3706 --	-- --	3706 --	-- 296	4002
73	70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,38	3036,43 1093,50	13,98 3,63	16336 5883	76 20	10377	5430 1741	23508
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				169651	10734	122325	36459	222596
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36592	2804	--	16485	
		Материалы		Тенге				169651 62252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					39396			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51213				
		Местные материалы		Тенге				8860				
			Накладные расходы	Тенге				36459				
			Сметная прибыль	Тенге				16485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					39396			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				222595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					39396			

РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка

74	81	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	21	385,18	2,41	8089	51	309	6204	15436
						368,03	1,24	7729	26		1143	
75	82	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	21	315,53	2,69	6626	57	2646	3160	10569
						186,80	1,32	3923	28		783	
76	83	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,4	1142,08	73,91	51850	3355	12050	31330	89834
						802,75	59,85	36445	2717		6654	
77	84	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканевая с квадратными ячейками 5х5 из стали диаметром 1,6мм**	м2	1,25758	862,00	--	1084	--	1084	--	1171
						--	--	--	--		87	
78	85	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	45,4	284,76	2,41	12928	109	5219	6123	20575
						167,39	1,19	7600	54		1524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				80577	3572	21308	46817	137585
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				55697	2825	--	10191	
		Материалы		Тенге				80577				
		Всего заработная плата		Тенге				20226				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					58522			
			Накладные расходы	Тенге				1084				
			Сметная прибыль	Тенге				46817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137585				
			Сметная заработная плата	Тенге								47
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					58522			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				137585				
			Сметная заработная плата	Тенге								47
									58522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка									
79	97	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55**	**1182,84**	**31,17**	**65056**	**1714**	**18177**	**37320**	**110566**
						821,18	**27,00**	**45165**	**1485**		**8190**	
80	98	**1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55**	**623,10**	**3,05**	**34270**	**167**	**27598**	**5269**	**42702**
						118,27	**1,48**	**6505**	**81**		**3163**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		**Тенге**				**99326**	**1881**	**45775**	**42589**	**153268**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51670**	**1566**	--	**11353**	
		Материалы		Тенге				**99326**				
		Всего заработная плата		Тенге				**45775**				
			Накладные расходы	Тенге					**53236**			
			Сметная прибыль	Тенге				**42589**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11353**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**153268**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**40**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**53236**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**153268**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**40**
									53236			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-5-1:		**Тенге**								**513448**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**143959**				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**16187**			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**7195**			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**189410**		
		- Накладные расходы		Тенге							**125865**	
		- Сметная прибыль		Тенге							**38029**	
			По лок.смете №2-3. Установка светильников на опоры 0,4кв									
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
81	4	**2307-0103-1053 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**817**	**41525,00**	--	**33925925**	--	**33925925**	--	**36639999**
			СП - 8%			--	--	--	--		**2714074**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**33925925**	--	**33925925**	--	**36639999**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	**2714074**	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33925925**				
			Сметная прибыль	Тенге				**33925925**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2714074**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**36639999**				
								36639999				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-3:		**Тенге**								**36639999**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33925925		
			- Сметная прибыль	Тенге							2714074	

ВСЕГО по акту:		**219 443 752**
в т.ч. оборудование		121 411 288
Временные здания и сооружения	2,4%	2 352 779
Итого с временными		221 796 531
Зимние удорожания	2,74%	2 750 556
Итого с зимними удорожаниями		224 547 087
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 062 716
Итого с непредвиденными работами и затратами		**226 609 803**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100%, К=1,050036		237 948 451
Итого:		237 948 451
Итого с К=0,95		**226 051 028,45**
НДС	12%	27 126 123,41
Итого с НДС		**253 177 151,86**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Ташкиев Ә.К.**

Технический надзор: ТОО "Отес Актобе"

Эксперт _____ **Саркулов С.Х.**

Авторский надзор: ПК "Актюбгражданпроект"

Эксперт _____ **Абдрахманова Э.Р.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd"

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**