Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Стройка: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанааулы-2" г.Актобе"**

Договор подряда (контракт) №210556/00 от 2021-12-29

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2020г.

№ п/п	№ поз. по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1. Сети КЛ-10кВ										
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	2	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2000		944,52	576,27	1889040	1152540	91380	760464	2861464
							322,56	205,54	645120	411080		211960	
2	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2000		485,83	405,19	971660	810380	--	350654	1428100
							80,64	162,87	161280	325740		105785	
3	6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2000		424,93	344,29	849860	688580	--	315403	1258484
							80,64	138,39	161280	276780		93221	
4	17	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10		21173,26	243,60	211733	2436	48017	116827	354844
							16128,00	97,92	161280	979		26285	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3922293	2653936	139397	1543348	5902892
			Стоимость монтажных работ	Тенге					1128960	1014579	--	437251	
			Материалы	Тенге					3922293				
			Всего заработная плата	Тенге					139397				
			Накладные расходы	Тенге						2143539			
			Сметная прибыль	Тенге					1543348				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					437251				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					5902892				
				чел.-ч									1502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					2143539			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5902892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1502
			Сметная заработная плата	Тенге					2143539			
			РАЗДЕЛ 2.Материалы									
5	18	2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	км	11,145	5430844,00	--	60526756	--	60526756	--	65368897
						--	--	--	--		4842141	
6	19	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	км	6,351	8080550,00	--	51319573	--	51319573	--	55425139
						--	--	--	--		4105566	
7	20	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	28	13415,00	--	375620	--	375620	--	405670
						--	--	--	--		30050	
8	21	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	16410,00	--	65640	--	65640	--	70891
						--	--	--	--		5251	
9	22	2306-1703-1008 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86**	шт.	16	19224,00	--	307584	--	307584	--	332191
						--	--	--	--		24607	
10	24	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1798	1359,00	--	2443482	--	2443482	--	2638961
						--	--	--	--		195479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				115038655	--	115038655	--	124241749
								--	--	--	9203094	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				112595173				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112595173				
			Сметная прибыль	Тенге				9007615				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				121602788				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2443482				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2443482				
			Сметная прибыль	Тенге				195479				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2638961				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				124241749				
			РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
11	26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	245	35,22	35,22	8629	8629	--	2283	11785
						--	12,94	--	3170		873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,5	1248,72	--	11863	--	--	8541	22037
						1248,72	--	11863	--		1632	
13	28	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	245	192,49	90,84	47160	22256	--	25340	78300
						101,65	42,00	24904	10290		5800	
14	29	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	601,44	275,41	265,08	165643	159430	54	35695	217445
						10,24	72,19	6159	43418		16107	
15	30	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	998,3904	54,00	--	53913	--		--	58226
						--	--	--	--		4313	
16	31	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	601,44	21,05	17,83	12660	10724	53	4404	18429
						3,13	7,04	1883	4234		1365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				299868	201039	107	76263	406222
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				44809	61112	--	30090	
			Материалы	Тенге				299868				
			Всего заработная плата	Тенге				108				
			Транспортные расходы	Тенге					105921			
			Накладные расходы	Тенге				53913				
			Сметная прибыль	Тенге				76263				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				406221				
			Сметная заработная плата	Тенге								88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					105921			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				406221				
			Сметная заработная плата	Тенге								88
									105921			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1:	Тенге								130550862
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1173769				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2854975			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1075691			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115178160		
			- Перевозка грузов	Тенге				53913				
			- Накладные расходы	Тенге							1619611	
			- Сметная прибыль	Тенге							9670435	

По лок.смете №2-2. Сети ВЛИ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

17	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	300	7365,44	3120,62	2209632	936186	200304	1233144	3718198
						3577,14	1560,96	1073142	468288		275422	
18	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	50	14871,90	7213,60	743595	360680	33384	424009	1261012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						6990,62	3609,60	349531	180480		93408	
19	4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ105-5**	шт.	113	35719,00	--	4036247	--	4036247	--	4359147
						--	--	--	--		322900	
20	5	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-2а**	шт.	400	26445,00	--	10578000	--	10578000	--	11424240
						--	--	--	--		846240	
21	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	692	876,17	19,84	606310	13729	398344	182372	851777
						280,69	2,69	194237	1861		63095	
22	7	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты П-3и.Установка**	шт. сборных конструкций	100	7283,77	1293,72	728377	129372	410050	268772	1076921
						1889,55	388,18	188955	38818		79772	
23	9	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод МГ 16.Прокладка**	м кабеля	254	736,24	420,28	187005	106751	32461	60294	267083
						188,16	141,53	47793	35949		19784	
24	10	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	1,587	605014,00	--	960157	--	960157	--	1036970
						--	--	--	--		76813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				20049323	1546718	16648947	2168591	23995348
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1853658	725396	--	1777434	
			Материалы	Тенге				1147162				
			Всего заработная плата	Тенге				32461				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					83742			
			Накладные расходы	Тенге				960157				
			Сметная прибыль	Тенге				60294				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				96597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1304053				
			Сметная заработная плата	Тенге								61
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					83742			
			Материалы	Тенге				18902161				
			Всего заработная плата	Тенге				1042081				
			Местные материалы	Тенге					2495312			
			Накладные расходы	Тенге				14614247				
			Сметная прибыль	Тенге				2108297				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1680837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22691295				
			Сметная заработная плата	Тенге								1905
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2495312			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23995348				
			Сметная заработная плата	Тенге								1966
									2579054			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2:	**Тенге**								23995348
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1853658				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1546718			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					725396			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16648946		
			- Накладные расходы	Тенге							2168591	
			- Сметная прибыль	Тенге							1777434	

ВСЕГО по акту:		**154 546 210**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	2,4%	3 709 109
Итого с временными		158 255 319
Зимние удорожания	2,74%	4 336 196
Итого с зимними удорожаниями		162 591 515
Непредвиденные работы и затраты	2%	3 251 830
Итого с непредвиденными работами и затратами		**165 843 345**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100%, К=1,050036		174 141 483
Итого:		174 141 483
Итого с К=0,95		**165 434 408,85**
НДС	12%	19 852 129,06
Итого с НДС		**185 286 537,91**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Ганкиев Ә.К.**

Технический надзор: ТОО "Отес Актобе"

Эксперт _____ **Саркулов С.Х.**

Авторский надзор: ПК "Актюбгражданпроект"

Эксперт _____ **Абдрахманова Э.Р.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd"

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**