Заказчик ТОО "Элитстрой Алматы"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование строительства и его адрес: АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ,РАСПОЛОЖЕННАЯ СЕВЕРНЕЕ ПР.РЫСКУЛОВА , ЗАПАДНЕЕ УЛ.МОМЫШУЛЫ В АЛАТАУССКОМ РАЙОНЕ г.АЛМАТЫ

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Пятно 15

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Холодное и горячее водоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	683,1	409,13	7,90	279477	5396	205214	1,29	881
		м		231,75	2,95	158308	2015	128	0,01	10
2	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	372,9	404,02	5,28	150646	1969	90933	1,05	392
		м		188,55	1,98	70304	738	128	0,01	4
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	14,6	329,67	4,19	4802	61	1145	0,34	5
		м		59,85	1,58	872	23	128	0,01	--
4	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8,7	362,67	4,19	3169	37	687	0,34	3
		м		59,85	1,58	523	14	128	0,01	--
5	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	107,8	471,67	4,19	50837	452	8475	0,34	36
		м		59,85	1,58	6451	170	128	0,01	1
6	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	16,0	693,07	10,34	11104	166	1657	0,43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		76,95	3,87	1233	62	128	0,02	--
7	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	43,7	965,42	12,21	42184	534	5453	0,56	24
		м		92,93	4,57	4061	200	128	0,02	1
8	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	759	473,47	39,24	359364	29783	262310	1,47	1116
		1шт		254,25	15,75	192976	11954	128	0,07	53
9	С130904-1157 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	590	296,00	--	174640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	132	430,00	--	56760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-1159 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	28	704,00	--	19712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-1160 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	9	1096,00	--	9864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130903-1228 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	28	910,00	--	25480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		1шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1201296	39496			2505
			Тенге			441845	15617			71
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1201296				
	Материалы -		Тенге			433499				
	Всего заработная плата -		Тенге				457463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286456				
		Накладные расходы -	Тенге			585552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87833			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1786848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2869
		Сметная заработная плата -	Тенге				545295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1786848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2869
		Сметная заработная плата -	Тенге				545295			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	683,1	409,13	7,90	279477	5396	205214	1,29	881
		м		231,75	2,95	158308	2015	128	0,01	10
16	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	372,9	404,02	5,28	150646	1969	90933	1,05	392
		м		188,55	1,98	70304	738	128	0,01	4
17	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	80,1	329,67	4,19	26409	336	6299	0,34	27
		м		59,85	1,58	4794	127	128	0,01	1
18	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	448,6	364,67	4,19	163592	1880	35274	0,34	151
		м		59,85	1,58	26849	709	128	0,01	3
19	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	150,0	362,67	4,19	54408	629	11796	0,34	51
		м		59,85	1,58	8979	237	128	0,01	1
20	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	123,8	471,67	4,19	58394	519	9735	0,34	42
		м		59,85	1,58	7410	196	128	0,01	1
21	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	16,0	596,67	4,19	9560	67	1260	0,34	5
		м		59,85	1,58	959	25	128	0,01	--
22	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	16,0	693,07	10,34	11104	166	1657	0,43	7
		м		76,95	3,87	1233	62	128	0,02	--
23	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	521	473,47	39,24	246678	20444	180058	1,47	766
		1шт		254,25	15,75	132464	8206	128	0,07	36
24	С130904-1157 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	320	296,00	--	94720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	166	430,00	--	71380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130904-1159 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	32	704,00	--	22528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-1160 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	3	1096,00	--	3288	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		1шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
29	С130903-1228 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	28	910,00	--	25480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1230920	32503			2363
			Тенге			418418	12755			58
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1230920				
	Материалы -		Тенге			562602				
	Всего заработная плата -		Тенге				431174			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			217396				
		Накладные расходы -	Тенге			551902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82785			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1782822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2697
		Сметная заработная плата -	Тенге				513959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1782822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2697
		Сметная заработная плата -	Тенге				513959			
		РАЗДЕЛ 3.Канализаия								
30	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	291,3	620,54	0,64	180763	186	39691	0,58	170
		м		106,20	0,25	30936	73	128	--	--
31	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	43,7	1218,62	10,58	53248	462	8275	0,77	34
		м		144,00	3,96	6292	173	128	0,02	1
32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	211,2	748,88	1,43	158158	302	27822	0,56	118
		м		102,38	0,54	21622	114	128	--	1
33	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3350	17355,77	2191,29	5814	734	3816	73,60	25
		т		12555,00	101,25	4206	34	90	0,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			397983	1685			347
			Тенге			63056	394			2
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5814				
	Материалы -		Тенге			874				
	Всего заработная плата -		Тенге				4240			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4812			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			392169				
	Материалы -		Тенге			332368				
	Всего заработная плата -		Тенге				59210			
		Накладные расходы -	Тенге			75789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11368			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			467957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				70578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			477587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				75390			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление								
34	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	52,968	1744,78	19,17	92418	1015	7291	0,61	32
		1кВт		100,35	7,19	5315	381	128	0,04	2
35	С131204-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	2896	574,00	--	1662304	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	338	62,81	--	21228	--	10026	0,12	42
		комплект		23,18	--	7833	--	128	--	--
37	Е0116-15-1	Установка кранов запорных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	676	473,47	39,24	320066	26526	233626	1,47	994
		1шт		254,25	15,75	171873	10647	128	0,07	47
38	С130903-204 Изм. и доп.вып.19	Кран запорный радиаторный гловой DN 15	338	1908,00	--	644904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Кран запорный радиаторный угловой, DN 15	338	868,00	--	293384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	185	439,78	12,19	81348	2255	70337	1,64	303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		292,50	4,57	54105	845	128	0,02	4
41	СПРАЙС лист ТОО "SEHA"	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "FIRAT KOMPOZIT BORU" д-20мм	166,293	144,40	--	24013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	175	336,95	7,90	58892	1381	52507	1,29	225
		м		231,75	2,95	40505	516	128	0,01	3
43	СПРАЙС лист ТОО "SEHA"	Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном "FIRAT KOMPOZIT BORU" д-25мм	162,371	211,34	--	34315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	4,4	310,32	5,28	1356	23	1066	1,05	5
		м		188,55	1,98	824	9	128	0,01	--
45	СПРАЙС лист ТОО "SEHA"	Трубы полипропиленовые "FIRAT" д-32мм	4,099	194,01	--	795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12	343,48	3,96	4002	46	801	0,30	3
		м		52,20	1,49	608	17	128	0,01	--
47	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	623,70	14,12	6359	144	1379	0,55	6
		м		100,35	5,29	1023	54	128	0,03	--
48	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	935,75	20,80	6815	151	1289	0,73	5
		м		130,50	7,79	950	57	128	0,04	--
49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	32	10,99	--	352	--	438	0,05	2
		м		10,69	--	343	--	128	--	--
50	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	11,13	--	113	--	140	0,05	1
		м		10,69	--	109	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3252664	31542			1618
			Тенге			283489	12525			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59123				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59123				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3193541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			277914				
	Всего заработная плата -		Тенге				296015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2600592				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			413				
		Накладные расходы -	Тенге			378899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56835			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3572440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1864
		Сметная заработная плата -	Тенге				352850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3631563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1864
		Сметная заработная плата -	Тенге				352850			
		РАЗДЕЛ 5.Электроснабжение								
51	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1369,1	27,70	2,10	37924	2875	26273	0,10	137
		м		19,70	0,50	26971	685	95	--	4
52	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	582,6	38,10	3,20	22197	1864	16327	0,15	87
		м		28,80	0,70	16779	408	95	--	2
53	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	14,6	60,40	15,60	880	227	588	0,24	3
		м		38,70	3,80	564	55	95	0,02	--
54	С151601-8753 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,0149	2199394,00	--	32675	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-942Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50-1 ГОСТ 16442-80	0,594	237721,00	--	141266	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0891	228701,00	--	20386	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0371	158694,00	--	5894	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-1247Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0446	317272,00	--	14140	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2109	53775,00	--	11341	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1180Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,463	27789,00	--	12879	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,328	79000,00	--	25935	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,223	74900,00	--	16691	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-405-2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	509,775	67,00	3,50	34155	1784	29493	0,35	178
		м		60,10	0,80	30637	408	95	--	2
64	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5251	25484,00	--	13381	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	12	2815,00	1781,00	33780	21372	15983	6,00	72
		шт		1008,00	393,99	12096	4728	95	2,29	27
66	СПРАЙС лист	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1кВ, сечение до 185мм2	12	6115,85	--	73390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	84	2300,70	1439,00	193259	120876	92648	5,00	420
		шт		844,00	317,00	70896	26628	95	1,84	154
68	СПРАЙС лист	Муфта концевая для 4-х жильного кабеля сечением 4х150 ЕРКТ 0031-L12 RAYCHEM	84	6115,85	--	513731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-572-7	Монтаж вводно распределительного устройства ВРУ	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1
70	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	75-6-51	Распределительная панель, типа ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100	1	109700,00	--	109700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-155-1	Устройство вводов	2	373,80	--	748	--	150	--	--
		проход		78,80	--	158	--	95	--	--
73	Ц0108-572-7	Монтаж щита АВР	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
74	75-6-108	Щит с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	1	223200,00	--	223200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-572-9	Монтаж щитов этажных ЩЭ-1,ЩЭ-2	37	2284,00	123,00	84508	4551	15125	2,00	74
		шт		401,00	29,30	14837	1084	95	0,17	6
76	75-6-65	Щит учета ЩЭ-4-1-36 УХЛ4 с однофазными выключателями нагрузки ВН-32 2Р 50А/4шт/, электронным однофазнм счетчиком прямого включения 10(60)А на вводе "Орман" СОЭ711 PLC TX IP PII SAiMAn/4шт/,комплектно с DIN рейками,шинами рейтрали и земли IEK	12	79200,00	--	950400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	75-6-64	Щит учета ЩЭ-3-1-36 УХЛ3 с однофазными выключателями нагрузки ВН-32 2Р 50А/3шт/, электронным однофазнм счетчиком прямого включения 10(60)А на вводе "Орман" СОЭ711 PLC TX IP PII SAiMAn/3шт/,комплектно с DIN рейками,шинами рейтрали и земли IEK	25	66800,00	--	1670000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4375135	154273			984
			Тенге			174828	34164			198
	Стоимость оборудования -		Тенге			3075600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3075600				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			712413				
	Материалы -		Тенге			88723				
	Всего заработная плата -		Тенге				208992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294589				
		Накладные расходы -	Тенге			198543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29781			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			910956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				238774			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			587122				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			587122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			587122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4573678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				238774			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			10457998	259498			7816
			Тенге			1381637	75456			386
	Стоимость оборудования -		Тенге			3075600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3075600				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			712413				
	Материалы -		Тенге			88723				
	Всего заработная плата -		Тенге				208992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294589				
		Накладные расходы -	Тенге			198543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29781			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			910956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				238774			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646245				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			646245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646245				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5814				
	Материалы -		Тенге			874				
	Всего заработная плата -		Тенге				4240			
		Накладные расходы -	Тенге			3816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4812			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6017925				
	Материалы -		Тенге			1606384				
	Всего заработная плата -		Тенге				1243861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3104444				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			413				
		Накладные расходы -	Тенге			1592142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							796
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238821			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7610067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7791
		Сметная заработная плата -	Тенге				1482682			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			12252498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9099
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726268			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			10457998	259498			7816
			Тенге			1381637	75456			386
	Стоимость оборудования -		Тенге			3075600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3075600				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			712413				
	Материалы -		Тенге			88723				
	Всего заработная плата -		Тенге				208992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294589				
		Накладные расходы -	Тенге			198543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29781			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			910956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				238774			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646245				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			646245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646245				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5814				
	Материалы -		Тенге			874				
	Всего заработная плата -		Тенге				4240			
		Накладные расходы -	Тенге			3816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4812			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6017925				
	Материалы -		Тенге			1606384				
	Всего заработная плата -		Тенге				1243861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3104444				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			413				
		Накладные расходы -	Тенге			1592142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							796
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238821			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7610067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7791
		Сметная заработная плата -	Тенге				1482682			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			12252498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9099
		Сметная заработная плата -	Тенге				1726268			
		Итого с временными, 1,2 %				12362621				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				12487996				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12525645				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12620146				
		ИТОГО:				12620146				
		Сметная заработная плата				1726268				
		Нормативная трудоемкость				9099				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				32275013				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				645500				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32920513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3950462				
		Итого с НДС				36870975				
		Всего:				36870975				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)