Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Переустройство сетей 10кВ и 0,4кВ

Сметная стоимость	**1074,299**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	303	чел.-ч
Сметная заработная плата	55,084	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия10кВ										
23	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	49,6	194,18	--	9631	--	10883	1,25	62		
		м3		194,18	--	9631	--	113	--	--		
24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30	122,18	--	3665	--	4142	0,89	27		
		м3		122,18	--	3665	--	113	--	--		
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	138	36,70	27,80	5065	3836	2058	0,06	8		
		м		8,80	6,90	1214	952	95	0,04	6		
26	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	42,71	11,20	7,90	478	337	215	0,02	1		
		м		3,30	2,00	141	85	95	0,01	--		
27	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	138	32,40	23,70	4471	3271	1901	0,06	8		
		м		8,60	5,90	1187	814	95	0,03	5		
28	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	42,7	18,80	14,20	803	606	325	0,03	1		
		м		4,50	3,50	192	149	95	0,02	1		
29	С143008-92	Песок природный	15	990,00	--	14850	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
30	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,15	9004,00	--	10355	--	--	--	--		
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	138	44,00	10,60	6072	1463	4103	0,18	25
		м		29,00	2,30	4002	317	95	0,01	2
38	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,60	2056,00	6745	4112	3300	6,00	12
		шт		1280,00	457,01	2560	914	95	2,65	5
40	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,138	1194200,00	--	164800	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ,3КВТп-10-70/120	2	7080,00	--	14160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241095	13626			144
			Тенге			22593	3233			19
Стоимость монтажных работ -			Тенге			202594				
Материалы -			Тенге			712				
Всего заработная плата -			Тенге				12529			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			178960				
		Накладные расходы -	Тенге			11903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12870				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			227366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14314			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38501				
Всего заработная плата -			Тенге				13297			
Местные материалы -			Тенге			25205				
		Накладные расходы -	Тенге			15025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3212				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			56738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				15551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			284104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				29865			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных опор сети массой до 1,5 т	7	1074,00	815,25	7518	5707	3489	1,54	11
		опора		258,75	216,00	1811	1512	105	0,75	5
46	Е0133-116-4 т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1.1 к=0,4;0,4;0,4	Демонтаж линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	646,86	92,46	1294	185	1236	2,97	6
		шт		554,40	34,20	1109	68	105	0,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8812	5892			17
			Тенге			2920	1580			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1294				
	Всего заработная плата -		Тенге				1177			
		Накладные расходы -	Тенге			1236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1363			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7518				
	Всего заработная плата -		Тенге				3323			
		Накладные расходы -	Тенге			3489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				523			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5209			
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ВЛ-10кВ								
53	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
58	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,68	64306,00	--	43728	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную								
			3	1725,14	231,14	5175	693	4635	7,42	22
		шт		1386,00	85,50	4158	257	105	0,42	1
62	Ц0108-57-1	Привод к разъединителю								
			3	943,80	3,80	2831	11	2161	4,00	12
		шт		756,00	2,30	2268	7	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			73475	13701			77
			Тенге			13433	3884			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8007				
	Материалы -		Тенге			876				
	Всего заработная плата -		Тенге				6689			
		Накладные расходы -	Тенге			6796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			888				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7709			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65468				
	Материалы -		Тенге			1737				
	Всего заработная плата -		Тенге				10628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43728				
		Накладные расходы -	Тенге			11159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1674			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			96916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				20010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ								
70	прайс ТОО"ИНВОЛЬТ"	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	2	13964,97	--	27930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	14	16400,00	--	229600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, тип ТМ73	6	5320,00	--	31920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, тип ТМs60а	5	5320,00	--	26600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151804-1620 Изм. и доп. вып. 20	Зажим плашечный SL37.2	65	384,00	--	24960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Кожух защитный к зажиму SP15	65	142,00	--	9230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151804-1248 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор штыревой SDI37	33	3299,00	--	108867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-1664 Изм. и доп. вып. 20	Вязка спиральная SO115.5073	21	5734,00	--	120414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор натяжной SDI90.150	3	3470,00	--	10410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	9	157,00	--	1413	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С151804-2577 Изм. и доп. вып. 20	Зажим натяжной SO 255	3	3032,00	--	9096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий для переносного заземления SL30	12	3470,00	--	41640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			642080	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			384550				
	Местные материалы -		Тенге			229600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			650999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			678929				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			965462	33219			237
			Тенге			38946	8698			41
	Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			211894				
	Материалы -		Тенге			1588				
	Всего заработная плата -		Тенге				20396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178960				
		Накладные расходы -	Тенге			19935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			245739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				23386			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725638				
	Материалы -		Тенге			1737				
	Всего заработная плата -		Тенге				27248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			428278				
	Местные материалы -		Тенге			254805				
		Накладные расходы -	Тенге			29674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				31699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1074299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				55084			
		итого, по форме	Тенге			**1 074 299**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			12 892				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			161 145				
		ИТОГО:	Тенге			1 248 335				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			17 976				
		Выслуга лет 1%	Тенге			12 483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 993				
		Итого:	Тенге			1 283 788				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			3 283 185				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			65 664				
		ИТОГО:	Тенге			3 348 848				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			412 115				
		ИТОГО:	Тенге			2 936 733				
		НДС (12%)	Тенге			352 408				
		ИТОГО:	Тенге			3 289 141				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			442				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**3 288 699**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			352 361				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапайнжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Монтаж наружного освещения

Сметная стоимость	**1648,75**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	969	чел.-ч
Сметная заработная плата	175,872	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
27	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	65	167,40	--	10881	--	12296	1,18	77
		м3		167,40	--	10881	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	--	977	--	1105	0,89	7
		м3		122,18	--	977	--	113	--	--
30	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	40	5990,40	95,97	239616	3839	33936	4,90	196
		м3		771,75	36,25	30870	1450	105	0,18	7
31	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	24	86,53	--	2077	--	2347	0,54	13
		м3		86,53	--	2077	--	113	--	--
32	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	43,2	40,50	40,50	1750	1750	350	--	--
		т		--	8,10	--	350	100	0,17	7
33	Е0133-204-1	Установка металлической опоры Н=9м/НФГ-9/	40	4400,56	1831,40	176022	73256	109316	12,00	480
		опора		1977,75	625,01	79110	25000	105	2,34	94
37	С12021-263	Опора металлическая НФГ-9	8,92	107900,00	--	962468	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1394864	78844			781
			Тенге			124988	26800			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256374				
		Материалы -	Тенге			38566				
		Всего заработная плата -	Тенге				47678			
		Местные материалы -	Тенге			166342				
		Накладные расходы -	Тенге			51245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			326076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				55365			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1138490				
		Материалы -	Тенге			6255				
		Всего заработная плата -	Тенге				104110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			962468				
		Местные материалы -	Тенге			17401				
		Накладные расходы -	Тенге			109316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74868				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1322675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				120508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1648750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				175872			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1394864	78844			781
			Тенге			124988	26800			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256374				
		Материалы -	Тенге			38566				
		Всего заработная плата -	Тенге				47678			
		Местные материалы -	Тенге			166342				
		Накладные расходы -	Тенге			51245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			326076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				55365			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1138490				
		Материалы -	Тенге			6255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				104110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			962468				
	Местные материалы -		Тенге			17401				
		Накладные расходы -	Тенге			109316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74868				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1322675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				120508			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1648750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				175872			
		итого, по форме	Тенге			**1 648 750**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			19 785				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			247 313				
		ИТОГО:	Тенге			1 915 848				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			27 588				
		Выслуга лет 1%	Тенге			19 158				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 663				
		Итого:	Тенге			1 970 258				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			5 038 775				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			100 775				
		ИТОГО:	Тенге			5 139 550				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			632 482				
		ИТОГО:	Тенге			4 507 069				
		НДС (12%)	Тенге			540 848				
		ИТОГО:	Тенге			5 047 917				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			679				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**5 047 238**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			540 775				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Сметная стоимость	**25377,996**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1976	чел.-ч
Сметная заработная плата	406,276	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
		Демонтаж бордюров								
1	Е0127-20-1	Демонтаж бетонных бортовых камней	232,2	122,85	--	28526	--	37939	0,77	178
		м		122,85	--	28526	--	133	--	--
2	С01031-А11-11	Погрузка разобранных материалов	47,88	152,80	--	7316	--	5121	2,25	108
		т		106,96	--	5121	--	100	--	--
3	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	47,88	176,40	176,40	8446	8446	1689	--	--
		т		--	35,28	--	1689	100	0,74	35
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
4	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	8,1756	39376,59	339,59	321927	2776	1533	0,58	5
		т		--	140,94	--	1152	133	0,58	5
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	27252	397,18	15,35	10824044	418358	398697	0,03	916
		м2		5,94	5,06	161877	137895	133	0,02	481
6	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 9 см/	272520	45,14	--	12302643	--	3625	--	25
		м2		0,01	--	2725	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23492902	429581			1231
			Тенге			198249	140737			521
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23492902				
		Материалы -	Тенге			409900				
		Всего заработная плата -	Тенге				338986			
		Местные материалы -	Тенге			22452977				
		Транспортные расходы -	Тенге			7316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			448604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1436490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25377996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1976
		Сметная заработная плата -	Тенге				406276			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25377996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1976
		Сметная заработная плата -	Тенге				406276			
		итого, по форме	Тенге			**25 377 996**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			304 536				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			3 806 699				
		ИТОГО:	Тенге			29 489 231				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			424 645				
		Выслуга лет 1%	Тенге			294 892				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			117 957				
		Итого:	Тенге			30 326 726				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			77 558 155				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 551 163				
		ИТОГО:	Тенге			79 109 318				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			9 735 327				
		ИТОГО:	Тенге			69 373 991				
		НДС (12%)	Тенге			8 324 879				
		ИТОГО:	Тенге			77 698 870				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			10 451				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**77 688 420**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			8 323 759				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 5-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Линейные сооружения (сети связи)

Сметная стоимость	**800,111**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	590	чел.-ч
Сметная заработная плата	82,946	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
136	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	69,04	389,25	--	26874	--	30367	2,48	171
		м3		389,25	--	26874	--	113	--	--
137	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	91,75	38,62	37,22	3543	3415	1128	0,01	1
		м3		1,40	11,27	128	1034	97	0,04	4
138	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,539	134,10	--	2620	--	2961	0,97	19
		м3		134,10	--	2620	--	113	--	--
139	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,021	6,48	6,48	149	149	47	--	--
		м3		--	2,10	--	48	97	0,01	--
140	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	212,87	176,40	--	37550	--	7510	0,74	158
		т		35,28	--	7510	--	100	--	--
141	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0805	21603,38	--	1739	--	1841	133,00	11
		кан.-км		20790,00	--	1674	--	110	--	--
142	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,57	20163,38	--	11493	--	12132	124,00	71
		кан.-км		19350,00	--	11030	--	110	--	--
143	Е0134-103-2 т.ч. п-3.7 К=1,2	Докладка трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,118	24033,38	--	2836	--	3014	148,80	18
		кан.-км		23220,00	--	2740	--	110	--	--
144	СПРАЙС лист	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн	768,5	291,87	--	224300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	4	4696,89	653,59	18788	2614	7719	9,25	37
		колодец		1588,50	165,83	6354	663	110	0,67	3
150	Е0134-105-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 вблизи	5	5145,30	784,30	25727	3922	11579	11,10	56
		колодец		1906,20	198,99	9531	995	110	0,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	8,91	24400,00	--	217404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	9	11500,00	--	103500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			676523	10100			540
			Тенге			68461	2741			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			224300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13458				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			237758				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348723				
		Материалы -	Тенге			21507				
		Всего заработная плата -	Тенге				71202			
		Местные материалы -	Тенге			218615				
		Транспортные расходы -	Тенге			37550				
		Накладные расходы -	Тенге			78298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				82946			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6210				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			800111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				82946			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			676523	10100			540
			Тенге			68461	2741			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			224300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13458				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			237758				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348723				
		Материалы -	Тенге			21507				
		Всего заработная плата -	Тенге				71202			
		Местные материалы -	Тенге			218615				
		Транспортные расходы -	Тенге			37550				
		Накладные расходы -	Тенге			78298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25621				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			452642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				82946			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			103500				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			103500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6210				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			109710				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			800111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				82946			
		итого, по форме	Тенге			**800 111**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			9 601				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			120 017				
		ИТОГО:	Тенге			929 729				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			13 388				
		Выслуга лет 1%	Тенге			9 297				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 719				
		Итого:	Тенге			956 133				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 445 234				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			48 905				
		ИТОГО:	Тенге			2 494 138				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			306 933				
		ИТОГО:	Тенге			2 187 206				
		НДС (12%)	Тенге			262 465				
		ИТОГО:	Тенге			2 449 670				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			329				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**2 449 341**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			262 429				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подготовительныеработы

Сметная стоимость	**474,663**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	170	чел.-ч
Сметная заработная плата	35,256	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	2000	202,84	196,64	405688	393288	38277	0,03	70
		м2		6,04	8,35	12080	16700	133	0,03	67
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 1 км, класс груза 1	180	17,73	17,73	3191	3191	638	--	--
		т		--	3,55	--	638	100	0,07	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			408880	396480			70
			Тенге			12080	17338			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408880				
	Всего заработная плата -		Тенге				29418			
	Местные материалы -		Тенге			320				
		Накладные расходы -	Тенге			38916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5837			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			474663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				35256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			474663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				35256			

итого, по форме	Тенге	**474 663**
Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге	5 696
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге	71 199
ИТОГО:	Тенге	551 558
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге	7 942
Выслуга лет 1%	Тенге	5 516
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2 206
Итого:	Тенге	567 223
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге	1 450 626
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	29 013
ИТОГО:	Тенге	1 479 639
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге	182 087
ИТОГО:	Тенге	1 297 552
НДС (12%)	Тенге	155 706
ИТОГО:	Тенге	1 453 258
Тендерная скидка 0,0135%	Тенге	195
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге	**1 453 063**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	155 685

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Май месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Переустройство сетей 10кВ и 0,4кВ

на Переустройство сетей 10кВ и 0,4кВ

Основание: 2014-024-2-ЭС.С

Сметная стоимость	-57,111	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-36	чел.-ч
Сметная заработная плата	1,565	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400/10-0,4кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия10кВ								
1	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	18	194,18	--	3495	--	3950	1,25	23
		м3		194,18	--	3495	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13	122,18	--	1588	--	1795	0,89	12
		м3		122,18	--	1588	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	130	36,70	27,80	4771	3614	1939	0,06	8
		м		8,80	6,90	1144	897	95	0,04	5
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	40	11,20	7,90	448	316	201	0,02	1
		м		3,30	2,00	132	80	95	0,01	--
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	130	32,40	23,70	4212	3081	1791	0,06	8
		м		8,60	5,90	1118	767	95	0,03	4
6	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	40	18,80	14,20	752	568	304	0,03	1
		м		4,50	3,50	180	140	95	0,02	1
7	С143008-92	Песок природный	2	990,00	--	1980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,2	9004,00	--	1801	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	130	44,00	10,60	5720	1378	3866	0,18	23
		м		29,00	2,30	3770	299	95	0,01	2
10	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	6	3372,60	2056,00	20236	12336	9901	6,00	36
		шт		1280,00	457,01	7680	2742	95	2,65	16
11	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,13	1194200,00	--	155246	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ,3КВТп-10-70/120	6	7080,00	--	42480	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1 типа 4КВТп-1-35/50	2	7080,00	--	14160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			256889	21293			111
			Тенге			19108	4925			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			248025				
	Материалы -		Тенге			822				
	Всего заработная плата -		Тенге				18949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211886				
		Накладные расходы -	Тенге			18002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15962				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			281988				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				21649			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8864				
	Всего заработная плата -		Тенге				5084			
	Местные материалы -		Тенге			3781				
		Накладные расходы -	Тенге			5744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел -ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			297473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27595			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных опор сети массой до 1,5 т	1	1074,00	815,25	1074	815	498	1,54	2
		опора		258,75	216,00	259	216	105	0,75	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1074	815			2
			Тенге			259	216			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1074				
	Всего заработная плата -		Тенге				475			
		Накладные расходы -	Тенге			498				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				550			
		РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ								
15	прайс ТОО"ИНВОЛЬТ"	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	2	13964,97	--	27930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Восстановление асфальтового покрытия								
16	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	30,5	-408,11	-169,61	-12447	-5173	-9840	-1,55	-47
		м3		-238,50	-4,07	-7274	-124	133	-0,01	--
17	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	305	-110,13	-12,65	-33590	-3858	-2918	-0,02	-7
		м2		-3,56	-3,63	-1086	-1108	133	-0,01	-4
18	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	305	-95,51	-11,84	-29131	-3612	-3499	-0,04	-11
		м2		-5,51	-3,11	-1681	-950	133	-0,01	-3
19	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	305	-383,77	-15,35	-117050	-4682	-4462	-0,03	-10
		м2		-5,94	-5,06	-1812	-1543	133	-0,02	-5
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	305	-421,55	-15,35	-128572	-4682	-4462	-0,03	-10
		м2		-5,94	-5,06	-1812	-1543	133	-0,02	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54,9	-27,10	-27,10	-1488	-1488	-1041	--	--
		т		--	-18,97	--	-1041	100	-0,40	-22
22	Е010333-А34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1	54,9	-211,50	-211,50	-11611	-11611	-2322	--	--
		т		--	-42,30	--	-2322	100	-0,89	-49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-305960	-35107			-86
			Тенге			-13664	-8633			-89
	Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-333890				
	Материалы -		Тенге			-1970				
	Всего заработная плата -		Тенге				-22297			
	Местные материалы -		Тенге			-283149				
		Накладные расходы -	Тенге			-28545				-14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-4282			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-21746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-384181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							-190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-26579			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-356251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							-190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-26579			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-47997	-12998			27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5702	-3492			-60
	Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27930				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			248025				
	Материалы -		Тенге			822				
	Всего заработная плата -		Тенге				18949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211886				
		Накладные расходы -	Тенге			18002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15962				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			281988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				21649			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-323952				
	Материалы -		Тенге			-1970				
	Всего заработная плата -		Тенге				-16739			
	Местные материалы -		Тенге			-279369				
		Накладные расходы -	Тенге			-22302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-20775				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-367029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-150
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-57111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-36
		Сметная заработная плата -	Тенге				1565			

итого, по форме	Тенге	**-57 111**
Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге	-685
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге	-8 567
ИТОГО:	Тенге	-66 363
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге	-956
Выслуга лет 1%	Тенге	-664
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	-265
Итого:	Тенге	-68 248
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге	-174 538
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	-3 491
ИТОГО:	Тенге	-178 029
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге	-21 909
ИТОГО:	Тенге	-156 120
НДС (12%)	Тенге	-18 734
ИТОГО:	Тенге	-174 855
Тендерная скидка 0,0135%	Тенге	-234
ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге	**-174 620**
В том числе НДС 12,00%	Тенге	-18 709

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Сметная стоимость	**23011,285**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2209	чел.-ч
Сметная заработная плата	467,591	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
		Монтаж бордюров								
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых гранитных камней	666	435,64	6,63	290137	4416	97823	0,70	465
		м		108,68	1,76	72381	1170	133	0,01	4
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
2	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	8,577	39376,59	339,59	337733	2913	1608	0,58	5
		т		--	140,94	--	1209	133	0,58	5
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	28590	580,94	15,35	16609002	438898	418272	0,03	961
		м2		5,94	5,06	169825	144665	133	0,02	505
4	Е0127-54-3 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до	57180	69,14	--	3953425	--	760	--	5
		м2		0,01	--	572	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21190297	446227			1436
			Тенге			242777	147044			514
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21190297				
		Материалы -	Тенге			440192				
		Всего заработная плата -	Тенге				389822			
		Местные материалы -	Тенге			20061101				
		Накладные расходы -	Тенге			518463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1302526				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23011285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2209
		Сметная заработная плата -	Тенге				467591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23011285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2209
		Сметная заработная плата -	Тенге				467591			
		итого, по форме	Тенге			**23 011 285**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			276 135				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			3 451 693				
		ИТОГО:	Тенге			26 739 113				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			385 043				
		Выслуга лет 1%	Тенге			267 391				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			106 956				
		Итого:	Тенге			27 498 504				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			70 325 206				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 406 504				
		ИТОГО:	Тенге			71 731 710				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			8 827 426				
		ИТОГО:	Тенге			62 904 285				
		НДС (12%)	Тенге			7 548 514				
		ИТОГО:	Тенге			70 452 799				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			9 476				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**70 443 323**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			7 547 499				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Август месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Арычная сеть

Сметная стоимость	**4931,403**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2928	чел.-ч
Сметная заработная плата	510,734	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м								
7	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	229,8	1224,87	38,67	281475	8886	81342	1,99	457
		м3		310,50	14,24	71353	3272	109	0,07	16
8	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	53,58	6589,26	3701,25	353053	198313	171838	11,80	632
		м3		1980,00	962,33	106088	51561	109	3,29	176
9	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	282	2870,00	--	809340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0130-54-1	Установка смотровых блоков	22,2	6589,26	3701,25	146282	82168	71198	11,80	262
		м3		1980,00	962,33	43956	21364	109	3,29	73
12	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	60	11700,00	--	702000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-2-9	Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового блока	0,6	6205,70	--	3723	--	418	3,66	2
		м3		567,00	--	340	--	123	--	--
15	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	70	12400,00	--	868000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки								
			70	2270,00	--	158900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
25	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	229,8	56,25	52,36	12927	12033	5184	0,03	6
		м3		3,89	19,37	894	4450	97	0,08	18
26	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	25,5	262,72	--	6699	--	7570	1,85	47
		м3		262,72	--	6699	--	113	--	--
27	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	446,775	176,40	176,40	78811	78811	15762	--	--
		т		--	35,28	--	15762	100	0,74	331
28	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС толщ. 10 см под арычные блоки	42,56	1224,87	38,67	52130	1646	15065	1,99	85
		м3		310,50	14,24	13215	606	109	0,07	3
29	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-3-1	266	593,06	351,18	157754	93414	116694	1,56	415
		м		240,75	89,10	64040	23701	133	0,36	96
30	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арычные лотки водопропускные	266	1880,00	--	500080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС под монолитный бетон	18,62	1224,87	38,67	22807	720	6591	1,99	37
		м3		310,50	14,24	5782	265	109	0,07	1
33	Е0101-166-3	Обратная засыпка пазух грунтом вручную	18,6	167,18	--	3110	--	3514	1,21	23
		м3		167,18	--	3110	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4157091	475991			1966
			Тенге			315476	120982			714
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4157091				
	Материалы -		Тенге			69144				
	Всего заработная плата -		Тенге				436458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			868000				
	Местные материалы -		Тенге			2428480				
		Накладные расходы -	Тенге			495177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4931403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2928
		Сметная заработная плата -	Тенге				510734			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4931403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2928
		Сметная заработная плата -	Тенге				510734			
		итого, по форме	Тенге			**4 931 403**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			59 177				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			739 710				
		ИТОГО:	Тенге			5 730 290				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			82 516				
		Выслуга лет 1%	Тенге			57 303				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22 921				
		Итого:	Тенге			5 893 031				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			15 070 950				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			301 419				
		ИТОГО:	Тенге			15 372 369				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 891 750				
		ИТОГО:	Тенге			13 480 620				
		НДС (12%)	Тенге			1 617 674				
		ИТОГО:	Тенге			15 098 294				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			2 031				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**15 096 263**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 617 457				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Май месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Ремонт и устройство новых тротуаров

Основание:

Сметная стоимость	2888,715	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2554	чел.-ч
Сметная заработная плата	436,287	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную								
			61,98	218,93	--	13569	--	15333	1,54	95
		м3		218,93	--	13569	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			61,98	112,50	--	6973	--	6087	0,83	51
		м3		112,50	--	6973	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км								
			108,465	176,40	176,40	19133	19133	3827	--	--
		т		--	35,28	--	3827	100	0,74	80
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС								
			20,66	1224,87	38,67	25306	799	7313	1,99	41
		м3		310,50	14,24	6415	294	109	0,07	1
5	Е0127-34-2 Изм. и доп вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)								
			1033	433,14	6,63	447434	6850	151728	0,70	721
		м		108,68	1,76	112266	1815	133	0,01	6
6	С143003-9 Изм. и доп вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8								
			9,582	-26700,00	--	255839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	2551	160,27	12,52	408847	31937	143931	0,24	620
		м2		38,03	4,39	97015	11204	133	0,02	45
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	2551	30,84	--	78673	--	8448	0,02	41
		м2		2,49	--	6352	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	2584	358,75	--	927000	--	85059	0,14	372
		м2		24,75	--	63954	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+до 5 см)	2584	223,56	--	577669	--	54713	0,09	240
		м2		15,92	--	41137	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2248765	58719			2182
			Тенге			347681	17140			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2248765				
	Материалы -		Тенге			357718				
	Всего заработная плата -		Тенге				364821			
	Местные материалы -		Тенге			1484647				
		Накладные расходы -	Тенге			476438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2888715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2554
		Сметная заработная плата -	Тенге				436287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2888715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2554
		Сметная заработная плата -	Тенге				436287			
		итого, по форме	Тенге			**2 888 715**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			34 665				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			433 307				
		ИТОГО	Тенге			3 356 687				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			48 336				
		Выслуга лет 1%	Тенге			33 567				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 427				
		Итого	Тенге			3 452 017				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			8 828 254				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			176 565				
		ИТОГО	Тенге			9 004 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 108 148				
		ИТОГО:	Тенге			7 896 671				
		НДС (12%)	Тенге			947 601				
		ИТОГО:	Тенге			8 844 272				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			11 852				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**8 832 419**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			946 331				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО <<Сапаинжиниринг>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 1-ОЗ.1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Май месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС, САНИТАРНАЯ РУБКА И ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Основание:

Сметная стоимость	62,145	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	206	чел.-ч
Сметная заработная плата	19,319	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Вынужденный снос деревьев										
1	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 7 9 кВт (108 л.с.),с перемещением пней до 5 м,диаметр пней до 32 см	292	34,53	34,53	10083	10083	2352	--	--		
		пень		--	11,51	--	3360	70	0,04	11		
2	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 7 9 кВт (108 л.с.),с перемещением пней до 5 м,диаметр пней свыше 32 см	152	56,02	56,02	8515	8515	1986	--	--		
		пень		--	18,67	--	2837	70	0,06	9		
3	Е01031-А19-1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	44,4	148,60	148,60	6598	6598	5938	0,62	28		
		т		29,72	104,02	1320	4618	100	2,18	97		
4	Е010333-А50-1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных,перевозимых автомоби лями-самосвалами/,расстояние перевозки 50 км,класс груза 1	44,4	240,93	240,93	10697	10697	2139	--	--		
		т		--	48,19	--	2139	100	1,01	45		
5	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л.с.)	444	18,70	18,70	8302	8302	2016	--	--		
		яма		--	6,49	--	2880	70	0,02	9		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44196	44196			28		
			Тенге			1320	15835			171		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44196						
		Всего заработная плата -	Тенге				17155					
		Транспортные расходы -	Тенге			6598						
		Накладные расходы -	Тенге			14432						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				19319			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				19319			
		итого, по форме	Тенге			62 145				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			746				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			9 322				
		ИТОГО:	Тенге			72 212				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			1 040				
		Выслуга лет 1%	Тенге			722				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			289				
		Итого:	Тенге			74 263				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			189 922				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			3 798				
		ИТОГО:	Тенге			193 721				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			23 840				
		ИТОГО:	Тенге			169 881				
		НДС (12%)	Тенге			20 386				
		ИТОГО:	Тенге			190 267				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			255				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			190 012				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			20 358				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО <<Балгаинжиниринг>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.