Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

МОСТ ЧЕРЕЗ Р.КАРГАЛЫ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	**2582,628**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5994	чел.-ч
Сметная заработная плата	695,78	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРЫ								
1	Е0130-83-1	Окраска ж/б опор мостов перхлорвиниловыми красками	217,3	90,66	4,71	19700	1023	7499	0,16	35
		м2		29,93	1,73	6504	376	109	0,01	2
2	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б опор мостов перхлорвиниловыми красками	217,3	106,01	14,71	23036	3196	10078	0,21	45
		м2		37,13	5,42	8068	1178	109	0,03	6
3	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1050	343,74	343,74	360927	360927	225954	--	--
		м3		--	221,85	--	232943	97	1,02	1071
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			403663	365147			79
			Тенге			14572	234496			1079
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403663				
		Материалы -	Тенге			23944				
		Всего заработная плата -	Тенге				249068			
		Накладные расходы -	Тенге			243531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38832				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			686026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1279
		Сметная заработная плата -	Тенге				285598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			686026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1279
		Сметная заработная плата -	Тенге				285598			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
4	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27	404,15	--	10912	--	889	0,14	4
		м2		24,75	--	668	--	133	--	--
5	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (до 5 см)	108	63,51	--	6859	--	572	0,02	3
		м2		3,98	--	430	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17771	--			6
			Тенге			1098	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17771				
	Материалы -		Тенге			625				
	Всего заработная плата -		Тенге				1098			
	Местные материалы -		Тенге			16048				
		Накладные расходы -	Тенге			1460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1317			
		РАЗДЕЛ 3.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ПОДХОДАМИ								
6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,6	404.15	--	13175	--	1073	0.14	5
		м2		24.75	--	807	--	133	--	--
7	Е0127-55-2 Изм и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (до 5 см)	130.4	63.51	--	8282	--	690	0.02	3
		м2		3.98	--	519	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21457	--			8
			Тенге			1326	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			755				
	Всего заработная плата -		Тенге				1326			
	Местные материалы -		Тенге			19376				
		Накладные расходы -	Тенге			1763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1590			
		РАЗДЕЛ 4.РУСЛО РЕКИ								
8	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	72,72	432,86	0,86	31478	63	30495	2,81	204
		м3		432,00	0,32	31415	23	97	--	--
9	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	72,922	620,00	--	45212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21	50,82	48,38	1067	1016	335	0,02	--
		м3		2,39	14,07	50	295	97	0,05	1
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	34,65	196,00	196,00	6791	6791	1358	--	--
		т		--	39,20	--	1358	100	0,82	29
12	Е0109-36-3	Установка габионов	33	118,57	4,28	3913	141	2454	0,48	16
		м2		81,00	1,62	2673	53	90	0,01	--
13	СПрайс-лист "MACCAFERRI"	СТОИМОСТЬ ГАБИОНОВ 2,0х1,0х0,5м	16,5	2030,51	--	33503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-156-1	Заполнение габионов камнем	16,5	432,86	0,86	7142	14	6919	2,81	46
		м3		432,00	0,32	7128	5	97	--	--
15	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	16,665	620,00	--	10332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,125	167,18	--	690	--	779	1,21	5
		м3		167,18	--	690	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			140128	8025			272
			Тенге			41956	1736			30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136215				
	Всего заработная плата -		Тенге				40965			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33503				
	Местные материалы -		Тенге			55545				
		Накладные расходы -	Тенге			39887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				46948			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3913				
	Материалы -		Тенге			1099				
	Всего заработная плата -		Тенге				2726			
		Накладные расходы -	Тенге			2454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			193418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				50043			
		РАЗДЕЛ 5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	80,64	408,11	169,61	32910	13678	26016	1,55	125
		м3		238,50	4,07	19233	328	133	0,01	1
18	Е0101-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	1584,4	29,26	29,26	46363	46363	14601	--	--
		м3		--	9,50	--	15052	97	0,04	58
19	Е0101-24-12 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 40 м)	4753,2	12,78	12,78	60755	60755	19134	--	--
		м3		--	4,15	--	19725	97	0,02	76
20	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2693,5	50,82	48,38	136895	130313	43002	0,02	45
		м3		2,39	14,07	6437	37894	97	0,05	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-8-15 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	Демонтаж стальной водопровопропускной трубы диам. 820 мм								
		км	0,0952	480806,23	276915,16	45773	26362	35785	973,20	93
				184545,00	104606,77	17569	9959	130	510,90	49
22	Е0130-6-1 к=0,8	Разборка входного портала из блоков ФБС24.6.5								
		м3	2,72	1056,60	738,00	2874	2007	1513	1,95	5
				318,60	191,88	867	522	109	0,66	2
23	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	2915,3	27,10	27,10	79005	79005	55303	--	--
				--	18,97	--	55303	100	0,40	1166
24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	2915,3	196,00	196,00	571399	571399	114280	--	--
				--	39,20	--	114280	100	0,82	2400
25	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения								
		т	1,004	17298,09	124,87	17367	125	11794	61,00	61
				10732,50	45,00	10775	45	109	0,22	--
26	С12021-96	Стоимость перильного ограждения								
		т	1,004	177400,00	--	178110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-84-1	Окраска перильного ограждения								
		т	1,004	879,75	--	883	--	963	4,80	5
				879,75	--	883	--	109	--	--
28	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0.38	50291,00	--	19111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-3046 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Профнастил с полимерным покрытием								
		м2	54	935,00	--	50490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1241934	930008			334
			Тенге			55764	253109			3881
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1046457				
	Материалы -		Тенге			1842				
	Всего заработная плата -		Тенге				298052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69601				
	Местные материалы -		Тенге			144				
		Накладные расходы -	Тенге			310597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46590			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81423				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1438477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4308
		Сметная заработная плата -	Тенге				344642			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			195477				
	Материалы -		Тенге			6466				
	Всего заработная плата -		Тенге				10821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178110				
		Накладные расходы -	Тенге			11794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1658185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4375
		Сметная заработная плата -	Тенге				357232			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1824954	1303180			699
			Тенге			114716	489341			4989
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1625564				
	Материалы -		Тенге			27166				
	Всего заработная плата -		Тенге				590510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103104				
	Местные материалы -		Тенге			91113				
		Накладные расходы -	Тенге			597239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2356172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5909
		Сметная заработная плата -	Тенге				680096			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			199390				
	Материалы -		Тенге			7565				
	Всего заработная плата -		Тенге				13547			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178110				
		Накладные расходы -	Тенге			14248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12818				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			226456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15684			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2582628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5994
		Сметная заработная плата -	Тенге				695780			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого, по форме	Тенге			**2 582 628**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			30 992				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			387 394				
		ИТОГО:	Тенге			3 001 014				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			43 215				
		Выслуга лет 1%	Тенге			30 010				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12 004				
		Итого:	Тенге			3 086 243				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			7 892 816				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			157 856				
		ИТОГО:	Тенге			8 050 673				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			990 729				
		ИТОГО:	Тенге			7 059 943				
		НДС (12%)	Тенге			847 193				
		ИТОГО:	Тенге			7 907 136				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			10 596				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**7 896 540**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			846 058				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-4

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство велодорожек

Основание:

Сметная стоимость	**581,867**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	449	чел.-ч
Сметная заработная плата	74,503	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	16,56	218,93	--	3625	--	4097	1,54	26
		м3		218,93	--	3625	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	16,56	112,50	--	1863	--	1626	0,83	14
		м3		112,50	--	1863	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	28,98	176,40	176,40	5112	5112	1022	--	--
		т		--	35,28	--	1022	100	0,74	21
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	5,52	1224,87	38,67	6761	213	1954	1,99	11
		м3		310,50	14,24	1714	79	109	0,07	--
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	276	433,14	6,63	119547	1830	40539	0,70	193
		м		108,68	1,76	29996	485	133	0,01	2
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	4,416	26700,00	--	117907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	276	160,27	12,52	44234	3455	15572	0,24	67
		м2		38,03	4,39	10496	1212	133	0,02	5
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	276	30,84	--	8512	--	914	0,02	4
		м2		2,49	--	687	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	276	358,75	--	99014	--	9085	0,14	40
		м2		24,75	--	6831	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 к=4	(+до 5 см)	276	223,56	--	61701	--	5844	0,09	26
		м2		15,92	--	4394	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			468277	10611			380
			Тенге			59607	2798			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468277				
	Материалы -		Тенге			41693				
	Всего заработная плата -		Тенге				62405			
	Местные материалы -		Тенге			356367				
		Накладные расходы -	Тенге			80654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			581867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				74503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			581867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				74503			
		итого, по форме	Тенге			**581 867**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			6 982				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15	Тенге			87 280				
		ИТОГО:	Тенге			676 129				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			9 736				
		Выслуга лет 1%	Тенге			6 761				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 705				
		Итого:	Тенге			695 332				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			1 778 254				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			35 565				
		ИТОГО:	Тенге			1 813 819				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			223 212				
		ИТОГО:	Тенге			1 590 608				
		НДС (12%)	Тенге			190 873				
		ИТОГО:	Тенге			1 781 481				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			2 387				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**1 779 093**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			190 617				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Ремонт и устройство новых тротуаров

Основание:

Сметная стоимость	1132,049	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	875	чел.-ч
Сметная заработная плата	145,268	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	32,7	218,93	--	7159	--	8090	1,54	50
		м3		218,93	--	7159	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	32,7	112,50	--	3679	--	3212	0,83	27
		м3		112,50	--	3679	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	57,225	176,40	176,40	10094	10094	2019	--	--
		т		--	35,28	--	2019	100	0,74	42
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	10,9	1224,87	38,67	13351	422	3858	1,99	22
		м3		310,50	14,24	3384	155	109	0,07	1
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	545	433,14	6,63	236062	3614	80050	0,70	380
		м		108,68	1,76	59231	957	133	0,01	3
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	8,72	26700,00	--	232824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	527	160,27	12,52	84462	6598	29734	0,24	128
		м2		38,03	4,39	20042	2315	133	0,02	9
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	527	30,84	--	16253	--	1745	0,02	9
		м2		2,49	--	1312	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	527	358,75	--	189059	--	17348	0,14	76
		м2		24,75	--	13043	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	(+до 5 см)	527	223,56	--	117814	--	11158	0,09	49
		м2		15,92	--	8390	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			910757	20727			741
			Тенге			116240	5446			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			910757				
	Материалы -		Тенге			79945				
	Всего заработная плата -		Тенге				121686			
	Местные материалы -		Тенге			693844				
		Накладные расходы -	Тенге			157214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1132049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							875
		Сметная заработная плата -	Тенге				145268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1132049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							875
		Сметная заработная плата -	Тенге				145268			
		итого, по форме	Тенге			**1 132 049**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			13 585				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15	Тенге			169 807				
		ИТОГО:	Тенге			1 315 441				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			18 942				
		Выслуга лет 1%	Тенге			13 154				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 262				
		Итого:	Тенге			1 352 799				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			3 459 676				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			69 194				
		ИТОГО:	Тенге			3 528 869				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			434 269				
		ИТОГО:	Тенге			3 094 600				
		НДС (12%)	Тенге			371 352				
		ИТОГО:	Тенге			3 465 952				
		Гендерная скидка 0,0135%	Тенге			4 645				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**3 461 308**				
		В том числе НДС 12,0%	Тенге			370 854				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подготовительные работы (дорога)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	508,996	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1242	чел.-ч
Сметная заработная плата	171,433	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5 м - 250 пм								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	182,25	32,23	30,77	5874	5608	1726	0,01	2
		м3		1,42	8,34	259	1521	97	0,03	5
2	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную	20,25	353,25	--	7153	--	8083	2,33	47
		м3		353,25	--	7153	--	113	--	--
3	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	20,25	112,50	--	2278	--	1989	0,83	17
		м3		112,50	--	2278	--	87,3	--	--
4	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка непригодного грунта,расстояние перевозки 30 км, класс груза	354,375	176,40	176,40	62512	62512	12502	--	--
		т		--	35,28	--	12502	100	0,74	263
5	Е0130-54-1 к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	47,5	4545,00	2961,00	215888	140648	121871	9,44	448
		м3		1584,00	769,86	75240	36568	109	2,63	125
6	С01031-А11-11	Погрузка разобранных материалов, при автомобильных перевозках на расстояние до 30 км	85,5	152,80	--	13064	--	9145	2,25	192
		т		106,96	--	9145	--	100	--	--
7	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	85,5	176,40	176,40	15082	15082	3016	--	--
		т		--	35,28	--	3016	100	0.74	63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			321852	223849			706
			Тенге			94075	53608			456
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321852				
	Всего заработная плата -		Тенге				147683			
	Местные материалы -		Тенге			215895				
	Транспортные расходы -		Тенге			13064				
		Накладные расходы -	Тенге			158333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			508996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1242
		Сметная заработная плата -	Тенге				171433			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			508996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1242
		Сметная заработная плата -	Тенге				171433			
		итого, по форме	Тенге			508 996				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			6 108				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			76 349				
		ИТОГО:	Тенге			591 453				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			8 517				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5 915				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 366				
		Итого:	Тенге			608 251				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			1 555 552				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			31 111				
		ИТОГО:	Тенге			1 586 663				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			195 257				
		ИТОГО:	Тенге			1 391 406				
		НДС (12%)	Тенге			166 969				
		ИТОГО:	Тенге			1 558 374				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			2 088				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**1 556 286**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			166 745				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Арычная сеть

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**1077,742**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1016	чел.-ч
Сметная заработная плата	141,292	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-1,5м								
1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	18,4	56,25	52,36	1035	963	415	0,03	--
		м3		3,89	19,37	72	356	97	0,08	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4	262,72	--	1051	--	1187	1,85	7
		м3		262,72	--	1051	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	39,2	176,40	176,40	6915	6915	1383	--	--
		т		--	35,28	--	1383	100	0,74	29
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	1,2	1224,87	38,67	1470	46	425	1,99	2
		м3		310,50	14,24	373	17	109	0,07	--
5	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,76	6589,26	3701,25	5008	2813	2437	11,80	9
		м3		1980,00	962,33	1505	731	109	3,29	3
6	С143019-50	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые Dy 1500 мм, прочность труб вторая	4	13700,00	--	54800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной Лайвор - = 0,0075 Дитумкров = 0,0045	12	318,03	13,70	3816	164	1411	0,61	7
		м2		102,83	5,04	1234	60	109	0,02	--
8	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную ГПС	8,3	167,18	--	1388	--	1568	1,21	10
		м3		167,18	--	1388	--	113	--	--
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	10,292	630,00	--	6484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-1,0м								
10	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	158,7	56,25	52,36	8927	8310	3580	0,03	4
		м3		3,89	19,37	617	3073	97	0,08	12
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	45	262,72	--	11822	--	13359	1,85	83
		м3		262,72	--	11822	--	113	--	--
12	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	356,475	176,40	176,40	62882	62882	12576	--	--
		т		--	35,28	--	12576	100	0,74	264
13	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	10,35	1224,87	38,67	12677	400	3664	1,99	21
		м3		310,50	14,24	3214	147	109	0,07	1
14	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	8,55	6589,26	3701,25	56338	31646	27421	11,80	101
		м3		1980,00	962,33	16929	8228	109	3,29	28
15	С143019-43	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	45	7030,00	--	316350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	90	318,03	13,70	28622	1233	10582	0,61	54
		м2		102,83	5,04	9255	454	109	0,02	2
17	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную ГПС	90,74	167,18	--	15170	--	17142	1,21	110
		м3		167,18	--	15170	--	113	--	--
18	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	112,5176	630,00	--	70886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПРИЕМНОГО ПРИЯМКОВ (3шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	15,6	56,25	52,36	878	817	352	0,03	--
		м3		3,89	19,37	61	302	97	0,08	1
20	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,25	262,72	--	591	--	668	1,85	4
		м3		262,72	--	591	--	113	--	--
21	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	31,2375	176,40	176,40	5510	5510	1102	--	--
		т		--	35,28	--	1102	100	0,74	23
22	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС толщ. 10 см под днище сооружения приямка	0,9	1224,87	38,67	1102	35	319	1,99	2
		м3		310,50	14,24	279	13	109	0,07	--
23	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине 200 мм	12	7999,25	954,99	95991	11460	21933	6,51	78
		м3		1075,50	330,44	12906	3965	130	1,34	16
24	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,514	8299,96	--	12566	--	13293	48,40	73
		т		8055,00	--	12195	--	109	--	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,512	65900,00	--	99641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			881921	133195			567
			Тенге			88661	32409			381
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881921				
	Материалы -		Тенге			41433				
	Всего заработная плата -		Тенге				121070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99641				
	Местные материалы -		Тенге			518992				
		Накладные расходы -	Тенге			134817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61004				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1077742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				141292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1077742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				141292			
		итого, по форме	Тенге			**1 077 742**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			12 933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			161 661				
		ИТОГО:	Тенге			1 252 336				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			18 034				
		Выслуга лет 1%	Тенге			12 523				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 009				
		Итого:	Тенге			1 287 903				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			3 293 707				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			65 874				
		ИТОГО:	Тенге			3 359 581				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			413 436				
		ИТОГО:	Тенге			2 946 145				
		НДС (12%)	Тенге			353 537				
		ИТОГО:	Тенге			3 299 683				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			4 422				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**3 295 261**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			353 064				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

_____

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

_____

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

_____ Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-7

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подпорные стены

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	170,911	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	90	чел.-ч
Сметная заработная плата	16,934	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение										
1	Е0130-73-1	Установка металлического ограждения	1,29	17298,09	124,87	22315	161	15154	61,00	79		
		т		10732,50	45,00	13845	58	109	0,22	--		
2	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	24	320,00	--	7680	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,608	50291,00	--	30577	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	С11011-3046 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Профнастил с полимерным покрытием	90	935,00	--	84150	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0130-84-1	Окраска ограждения	0,74	879,75	--	651	--	710	4,80	4		
		1кг ; расть - 1		879,75	--	651	--	109	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145372	161			82		
			Тенге			14496	58			--		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115378						
		Всего заработная плата -	Тенге				651					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114727				
		Накладные расходы -	Тенге			710				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				757			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22315				
		Материалы -	Тенге			8309				
		Всего заработная плата -	Тенге				13903			
		Накладные расходы -	Тенге			15154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2248				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16176			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7680				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			170911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16934			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			145372	161			82
			Тенге			14496	58			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115378				
		Всего заработная плата -	Тенге				651			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114727				
		Накладные расходы -	Тенге			710				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				757			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22315				
		Материалы -	Тенге			8309				
		Всего заработная плата -	Тенге				13903			
		Накладные расходы -	Тенге			15154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2248				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16176			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7680				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8141				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			170911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16934			

итого, по форме		Тенге		**170 911**
Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8		Тенге		2 051
Возврат материалов от временных зданий и сооружений %	15	Тенге		25 637
ИТОГО:		Тенге		198 599
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9		Тенге		2 860
Выслуга лет 1%		Тенге		1 986
Дополнительные отпуска 0,4%		Тенге		794
Итого:		Тенге		204 239
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557		Тенге		522 324
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге		10 446
ИТОГО:		Тенге		532 771
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		Тенге		65 564
ИТОГО:		Тенге		467 207
НДС (12%)		Тенге		56 065
ИТОГО:		Тенге		523 272
Тендерная скидка 0,0135%		Тенге		701
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		Тенге		**522 571**
В том числе НДС 12,0% :		Тенге		55 990

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до пос."Таусамал"

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	436,792	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	970	чел.-ч
Сметная заработная плата	108,994	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж упорных плит								
1	Е0127-64-1	Демонтаж укрепительных полос из сборных железобетонных плит	67,5	3589,14	1023,15	242267	69062	90245	4,94	333
		м3		738,00	267,24	49815	18039	133	1,10	74
2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	168,75	152,80	152,80	25785	25785	18050	--	--
		т		--	106,96	--	18050	100	2,25	380
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	168,75	176,40	176,40	29768	29768	5954	--	--
		т		--	35,28	--	5954	100	0,74	125
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			297819	124615			333
			Тенге			49815	42042			579
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297819				
	Материалы -		Тенге			75573				
	Всего заработная плата -		Тенге				91857			
	Местные материалы -		Тенге			47816				
		Накладные расходы -	Тенге			114248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24724				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				108994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				108994			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			297819	124615			333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			49815	42042			579
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297819				
	Материалы -		Тенге			75573				
	Всего заработная плата -		Тенге				91857			
	Местные материалы -		Тенге			47816				
		Накладные расходы -	Тенге			114248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				108994			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			436792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				108994			
		итого, по форме	Тенге			**436 792**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			5 242				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15	Тенге			65 519				
		ИТОГО:	Тенге			507 552				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			7 309				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5 076				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 030				
		Итого:	Тенге			521 967				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			1 334 888				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			26 698				
		ИТОГО:	Тенге			1 361 586				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			167 559				
		ИТОГО:	Тенге			1 194 027				
		НДС (12%)	Тенге			143 283				
		ИТОГО:	Тенге			1 337 310				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 792				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**1 335 518**				
		В том числе НДС 12,0%	Тенге			143 091				

Заказчик:
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 5-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Апрель месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Строительно-монтажные работа

Основание:

Сметная стоимость	**881,482**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	304	чел.-ч
Сметная заработная плата	50,599	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление а/бетонных покрытий										
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,24	408,11	169,61	3771	1567	2981	1,55	14		
		м3		238,50	4,07	2204	38	133	0,01	--		
2	С01031-А26-1	Погрузка разобранного а/б покрытия при автомобильных перевозках	17,556	27,10	--	476	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17,556	176,40	--	3097	--	619	0,74	13		
		т		35,28	--	619	--	100	--	--		
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	154	268,24	33,28	41309	5125	3582	0,04	6		
		10-20 - 0,015 40-20 - 0,189 м2		6,00	11,49	924	1769	133	0,05	7		
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	154	119,44	17,83	18394	2745	2613	0,05	8		
		м2		7,69	5,07	1185	780	133	0,02	3		
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	308	507,74	15,35	156385	4728	4993	0,04	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,13	5,06	2195	1558	133	0,02	7
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	308	120,80	--	37207	--	10	--	--
		м2		0,02	--	7	--	133	--	--
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ 0,0925+ (0,0116 ×)	308	503,75	15,35	155155	4728	4993	0,04	12
		м2		7,13	5,06	2195	1558	133	0,02	7
9	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	308	120,80	--	37207	--	10	--	--
		м2		0,02	--	7	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			453001	18894			66
			Тенге			9337	5704			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			453001				
	Материалы -		Тенге			2002				
	Всего заработная плата -		Тенге				15041			
	Местные материалы -		Тенге			419814				
	Транспортные расходы -		Тенге			3097				
		Накладные расходы -	Тенге			19800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			501170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			501170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18011			

РАЗДЕЛ 2.Восстановления тротуаров

10	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	19,5	408,11	169,61	7958	3307	6291	1,55	30
		м3		238,50	4,07	4651	79	133	0,01	--
11	С01031-А26-1	Погрузка разобранного а/б покрытия при автомобильных перевозках	37,05	27,10	--	1004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е010333-А50-1	Перевозка разобранного а/б покрытия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	37,05	240,93	240,93	8926	8926	1785	--	--
		т		--	48,19	--	1785	100	1,01	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	650	410,38	--	266749	--	22466	0,15	98
		м2		25,99	--	16892	--	133	--	--
14	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	325	118,48	17,83	38505	5793	5100	0,04	14
		м2		6,73	5,07	2187	1647	133	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			323143	18027			143
			Тенге			23730	3512			44
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			323143				
Материалы -			Тенге			15054				
Всего заработная плата -			Тенге				27242			
Местные материалы -			Тенге			265328				
		Накладные расходы -	Тенге			35642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21527				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			380313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				32588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			380313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				32588			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			776144	36921			209
			Тенге			33067	9216			68
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			776144				
Материалы -			Тенге			17056				
Всего заработная плата -			Тенге				42283			
Местные материалы -			Тенге			685142				
Транспортные расходы -			Тенге			3097				
		Накладные расходы -	Тенге			55443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49895				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			881482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				50599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			881482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				50599			
		итого, по форме	Тенге			881 482				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			10 578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			132 222				
		ИТОГО:	Тенге			1 024 282				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			14 750				
		Выслуга лет 1%	Тенге			10 243				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 097				
		Итого:	Тенге			1 053 372				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 693 913				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			53 878				
		ИТОГО:	Тенге			2 747 791				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			338 148				
		ИТОГО:	Тенге			2 409 644				
		НДС (12%)	Тенге			289 157				
		ИТОГО:	Тенге			2 698 801				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			3 617				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 695 184				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			288 770				

Заказчик:
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Даулет - Дорстрой»
Зам. Директора ТОО «Даулет - Дорстрой»

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО « Сапаинжиниринг »