Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Декабрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Ремонт и устройство новых тротуаров

Основание:

Сметная стоимость	841,967	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	677	чел.-ч
Сметная заработная плата	110,993	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	28,76448	218,93	--	6297	--	7116	1,54	44
		м3		218,93	--	6297	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	28,76448	112,50	--	3236	--	2825	0,83	24
		м3		112,50	--	3236	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	50,33784	176,40	176,40	8880	8880	1776	--	--
		т		--	35,28	--	1776	100	0,74	37
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	9,588	1224,87	38,67	11744	371	3394	1,99	19
		м3		310,50	14,24	2977	137	109	0,07	1
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	479,408	433,14	6,63	207651	3179	70416	0,70	335
		м		108,68	1,76	52102	842	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8								
			7,670528	26700,00	--	204803	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	300	160,27	12,52	48081	3756	16926	0,24	73
		м2		38,03	4,39	11409	1318	133	0,02	5
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	300	30,84	--	9252	--	994	0,02	5
		м2		2,49	--	747	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	300	358,75	--	107624	--	9875	0,14	43
		м2		24,75	--	7425	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+ до 5 см)	300	223,56	--	67067	--	6352	0,09	28
		м2		15,92	--	4776	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			674635	16185			571
			Тенге			88970	4072			46
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			674635				
Материалы -			Тенге			48673				
Всего заработная плата -			Тенге				93042			
Местные материалы -			Тенге			520807				
		Накладные расходы -	Тенге			119674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47659				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			841967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				110993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			841967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				110993			
		итого, по форме	Тенге			841 967				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			10 104				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			126 295				
		ИТОГО:	Тенге			978 365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			14 088				
		Выслуга лет 1%	Тенге			9 784				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 913				
		Итого:	Тенге			1 006 151				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 573 150				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			51 463				
		ИТОГО:	Тенге			2 624 613				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			322 989				
		ИТОГО:	Тенге			2 301 624				
		НДС (12%)	Тенге			276 195				
		ИТОГО:	Тенге			2 577 819				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			3 455				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			2 574 364,06				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			275 825				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-5

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Декабрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство посадочных площадок

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	1069,105	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1212	чел.-ч
Сметная заработная плата	223,047	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Устройство посадочных площадок										
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых камней марки БР 100.30.18	26	-435,64	-6,63	-11327	-172	-3819	-0,70	-18		
		м		-108,68	-1,76	-2826	-46	133	-0,01	--		
2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	1,404	-26700,00	--	-37487	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0127-56-1	Устройство оснований из ГПС толщиной 12 см	250	160,27	12,52	40067	3130	14105	0,24	61		
		м2		38,03	4,39	9508	1098	133	0,02	4		
4	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	250	30,84	--	7710	--	828	0,02	4		
		м2		2,49	--	623	--	133	--	--		
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 5 см	12,5	1178,76	68,13	14735	852	568	0,14	2		
		м3		21,38	12,76	267	160	133	0,04	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	250	121,23	49,85	30308	12463	28821	0,46	115
		м2		69,08	17,60	17270	4400	133	0,09	21
7	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	250	612,00	--	153000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197006	16272			163
			Тенге			24842	5612			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197006				
	Материалы -		Тенге			-456				
	Всего заработная плата -		Тенге				30453			
	Местные материалы -		Тенге			156349				
		Накладные расходы -	Тенге			40503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				36529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			251759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				36529			
		РАЗДЕЛ 2. Остановочные павильоны								
8	У1-36-5	Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	10	56288,76	2942,42	562888	29424	131704	77,00	770
		павильон		13201,34	1432,42	132013	14324	90	5,30	53
9	У1-36-6	Павильон на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы	10	5950,51	798,31	59505	7983	16984	9,20	92
		павильон		1511,40	276,36	15114	2764	95	1,30	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			622393	37407			862
			Тенге			147127	17088			66
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59505				
	Материалы -		Тенге			36408				
	Всего заработная плата -		Тенге				17878			
		Накладные расходы -	Тенге			16984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4589				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20425			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			562888				
	Материалы -		Тенге			401450				
	Всего заработная плата -		Тенге				146338			
		Накладные расходы -	Тенге			131704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41675				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							889
		Сметная заработная плата -	Тенге				166093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			817345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1002
		Сметная заработная плата -	Тенге				186518			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			819399	53679			1025
			Тенге			171969	22700			92
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59505				
	Материалы -		Тенге			36408				
	Всего заработная плата -		Тенге				17878			
		Накладные расходы -	Тенге			16984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4589				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				20425			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197006				
	Материалы -		Тенге			-456				
	Всего заработная плата -		Тенге				30453			
	Местные материалы -		Тенге			156349				
		Накладные расходы -	Тенге			40503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				36529			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			562888				
	Материалы -		Тенге			401450				
	Всего заработная плата -		Тенге				146338			
		Накладные расходы -	Тенге			131704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			736267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							889
		Сметная заработная плата -	Тенге				166093			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1069105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1212
		Сметная заработная плата -	Тенге				223047			

итого, по форме	Тенге		1 069 105
Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге		12 829
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге		160 366
ИТОГО:	Тенге		1 242 300
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге		17 889
Выслуга лет 1%	Тенге		12 423
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		4 969
Итого:	Тенге		1 277 581
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге		3 267 311
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге		65 346
ИТОГО:	Тенге		3 332 657
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге		410 122
ИТОГО:	Тенге		2 922 535
НДС (12%)	Тенге		350 704
ИТОГО:	Тенге		3 273 239
Тендерная скидка 0,0135%	Тенге		4 387
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге		3 268 853
В том числе НДС 12,0% :	Тенге		350 234

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

_____

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

_____

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.