Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до пос."Таусамал"

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**3028,73**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	317	чел.-ч
Сметная заработная плата	64,543	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
		Монтаж бордюров								
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых гранитных камней	154	435,64	6,63	67089	1021	22620	0,70	107
		м		108,68	1,76	16737	271	133	0,01	1
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
15	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,693	39376,59	339,59	27288	235	130	0,58	--
		т		--	140,94	--	98	133	0,58	--
16	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2310	397,18	15,35	917494	35462	33795	0,03	78
		м2		5,94	5,06	13721	11689	133	0,02	41
17	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 9 см/	23100	45,14	--	1042826	--	307	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,01	--	231	--	133	--	--
18	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,3	39376,59	339,59	11813	102	56	0,58	--
		т		--	140,94	--	42	133	0,58	--
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1000	580,94	15,35	580937	15351	14630	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5940	5060	133	0,02	18
20	Е0127-54-3 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5 см/	2000	69,14	--	138280	--	27	--	--
		м2		0,01	--	20	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2785727	52172			222
			Тенге			36649	17159			60
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2785727				
Материалы -			Тенге			52586				
Всего заработная плата -			Тенге				53808			
Местные материалы -			Тенге			2644321				
		Накладные расходы -	Тенге			71565				36
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10735			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			171438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3028730				317
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64543			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3028730				317
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64543			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		итого, по форме	Тенге			**3 028 730**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			36 345				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			454 310				
		ИТОГО:	Тенге			3 519 384				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			50 679				
		Выслуга лет 1%	Тенге			35 194				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14 078				
		Итого:	Тенге			3 619 335				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			9 256 157				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			185 123				
		ИТОГО:	Тенге			9 441 280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 161 860				
		ИТОГО:	Тенге			8 279 420				
		НДС (12%)	Тенге			993 530				
		ИТОГО:	Тенге			9 272 950				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			12 427				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**9 260 524**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			992 199				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Арычная сеть

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**2043,801**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3096	чел.-ч
Сметная заработная плата	331,239	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных над трубами м3	175,57	408,11 238,50	169,61 4,07	71652 41873	29779 715	56642 133	1,55 0,01	272 2
2	С01031-А11-11	Погрузка строительного мусора, при автомобильных перевозках т	316,026	152,80 106,96	– –	48289 33802	– –	33802 100	2,25 –	710 –
3	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора, автомобилями-самосвалами до30 км т	316,026	176,40 –	176,40 35,28	55747 –	55747 11149	11149 100	– 0,74	– 234
4	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	436,17	56,25 3,89	52,36 19,37	24535 1697	22838 8447	9839 97	0,03 0,08	12 34
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	56,45	262,72 262,72	– –	14830 14830	– –	16758 113	1,85 –	104 –
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км т	862,085	176,40 –	176,40 35,28	152072 –	152072 30414	30414 100	– 0,74	– 639
7	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС м3	3,87	1224,87 310,50	38,67 14,24	4740 1202	150 55	1370 109	1,99 0,07	8 –
8	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	1,9	6589,26	3701,25	12520	7032	6094	11,80	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1980,00	962,33	3762	1828	109	3,29	6
9	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	10	2870,00	--	28700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0130-54-1	Установка смотровых блоков	18,13	6589,26	3701,25	119463	67104	58145	11,80	214
		м3		1980,00	962,33	35897	17447	109	3,29	60
12	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	49	11700,00	--	573300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
25	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	142,55	56,25	52,36	8019	7464	3216	0,03	4
		м3		3,89	19,37	555	2761	97	0,08	11
26	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	15,84	262,72	--	4161	--	4702	1,85	29
		м3		262,72	--	4161	--	113	--	--
27	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	277,1825	176,40	176,40	48895	48895	9779	--	--
		т		--	35,28	--	9779	100	0,74	205
28	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС толщ. 10 см под арычные блоки	24,6	1224,87	38,67	30132	951	8708	1,99	49
		м3		310,50	14,24	7638	350	109	0,07	2
29	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-3-1	165	593,06	351,18	97855	57945	72386	1,56	257
		м		240,75	89,10	39724	14702	133	0,36	59
30	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арычные лотки водопропускные	165	1880,00	--	310200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1605110	449977			1682
			Тенге			185142	97647			1253
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1605110				
		Материалы -	Тенге			18374				
		Всего заработная плата -	Тенге				282789			
		Местные материалы -	Тенге			937131				
		Транспортные расходы -	Тенге			48289				
		Накладные расходы -	Тенге			323004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115687				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2043801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3096
		Сметная заработная плата -	Тенге				331239			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2043801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3096
		Сметная заработная плата -	Тенге				331239			
		итого, по форме	Тенге			**2 043 801**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			24 526				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			306 570				
		ИТОГО:	Тенге			2 374 897				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			34 199				
		Выслуга лет 1%	Тенге			23 749				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 500				
		Итого:	Тенге			2 442 344				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			6 246 097				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			124 922				
		ИТОГО:	Тенге			6 371 019				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			784 028				
		ИТОГО:	Тенге			5 586 991				
		НДС (12%)	Тенге			670 439				
		ИТОГО:	Тенге			6 257 430				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			8 386				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**6 249 044**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			669 540				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 6-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)
ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Сметная стоимость	**485,144**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	694	чел.-ч
Сметная заработная плата	144,071	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1								
		Земляные работы под траншею В1								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	347,5699065	27,84	26,18	9675	9098	2987	0,01	4
		м3		1,66	7,20	577	2503	97	0,03	9
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,7495847	262,72	--	2824	--	3191	1,85	20
		м3		262,72	--	2824	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	6,1788847	39,73	37,82	245	234	77	0,01	--
		м3		1,87	11,00	12	68	97	0,04	--
4	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	10,5041041	139,80	139,80	1468	1468	294	--	--
		т		--	27,96	--	294	100	0,59	6
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6,1788847	3,77	3,24	23	20	10	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56,4618653	134,10	--	7572	--	8556	0,97	55
		м3		134,10	--	7572	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении до 5 м	295,6787412	6,48	6,48	1916	1916	603	--	--
		м3		--	2,10	--	622	97	0,01	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	295,6787412	21,55	4,52	6371	1335	4884	0,11	32
		м3		17,03	--	5035	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,16675	1395,20	152,52	8604	941	1690	1,02	6
		м3		153,68	57,15	948	352	130	0,28	2
		Трубопровод								
10	Е0122-46-21 Изм. и доп. вып. 15	Продавливание грунта стальными трубами диам. 530 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	47	1912,23	1150,12	89875	54056	77946	3,62	170
		м		657,00	618,71	30879	29079	130	2,00	94
11	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	47	507,16	0,83	23837	39	10770	1,00	47
		м		175,95	0,32	8270	15	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
13	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,07195	243707,18	102058,18	17535	7343	14402	615,00	44
		км		115425,00	38553,75	8305	2774	130	188,29	14
14	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0036	64249,36	8122,48	231	29	229	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	165	11	130	14,99	--
15	Е0122-14-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0036	213990,47	29727,34	770	107	219	204,00	1
		км		35550,00	11229,75	128	40	130	54,85	--
16	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,11895	921995,77	138575,59	109671	16484	16410	313,00	37
		км		53775,00	52348,50	6397	6227	130	255,67	30
17	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	4	3743,20	537,62	14973	2150	6950	5,59	22
		врезка		1134,00	202,50	4536	810	130	0,99	4
		Колодцы								
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,3	Опуск люков до проектной отметки	0,05	2310,52	1879,87	116	94	63	2,66	--
		м3		430,65	538,43	22	27	130	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			304943	96433			456
			Тенге			78312	42848			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304943				
	Материалы -		Тенге			123411				
	Всего заработная плата -		Тенге				121160			
	Местные материалы -		Тенге			6786				
		Накладные расходы -	Тенге			152740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			485144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				144071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			485144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				144071			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			304943	96433			456
			Тенге			78312	42848			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304943				
	Материалы -		Тенге			123411				
	Всего заработная плата -		Тенге				121160			
	Местные материалы -		Тенге			6786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			152740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			485144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				144071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			485144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				144071			
		итого, по форме	Тенге			**485 144**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			5 822				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			72 772				
		ИТОГО:	Тенге			563 737				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			8 118				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5 637				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 255				
		Итого:	Тенге			579 747				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			1 482 657				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			29 653				
		ИТОГО:	Тенге			1 512 311				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			186 107				
		ИТОГО:	Тенге			1 326 203				
		НДС (12%)	Тенге			159 144				
		ИТОГО:	Тенге			1 485 347				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 991				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**1 483 357**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			158 931				

Заказчик:
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 5-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Линейные сооружения (сети связи)

Основание:

Сметная стоимость **4275,607** тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС								
1	СПРАЙС лист	Кабель опт. брон. 8 одномод. волокон ИКСЛ-М4П-А8-2,5	5847	46,78	--	273538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	СПРАЙС лист	Кабель опт. брон. 12 одномод. волокон ИКСЛ-М4П-А12-2,5	1248	49,92	--	62306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС лист	Кабель опт. брон. 4 одномод. волокон ИКСЛ-М4П-А4-2,5	1184	43,64	--	51670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС лист	Кабель опт. брон. 16 одномод. волокон ИКСЛ-М4П-А16-2,5	6630	53,07	--	351833	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС лист	Кабель опт. брон. 32 одномод. волокон ИКСЛ-М4П-А32-2,5	3858	77,51	--	299017	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС лист	Кабель опт. брон. 48 одномод. волокон ИКСЛ-М4П-А48-2,5	2903	94,26	--	273647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПРАЙС лист	Муфта на 8 волокон	7	9216,88	--	64518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПРАЙС лист	Муфта на 12 волокон	3	9600,92	--	28803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПРАЙС лист	Муфта на 16 волокон	9	9810,39	--	88294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС лист	Муфта на 48 волокон (для 32 волокон)	5	11688,68	--	58443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1552070	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1552070				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1552070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1645194				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1645194				
		РАЗДЕЛ 2.Междугородные симметричные кабели								
11	С151606-2	Кабели дальней связи высокочастотные, марка МКСАШП, число четверок 7, диаметр жилы 1,2 мм	1,706	793500,00	--	1353711	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС лист	Муфта МС 70х270	6	2586,29	--	15518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС лист	Термоусадочочная трубка ТУТ 28/12	3	80,30	--	241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1369470	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1369470				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1369470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82168				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1451638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1451638				
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
14	СПРАЙС лист	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	61	32,12	--	1959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,761	61333,00	--	46674	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151606-529 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 км	0,389	103129,00	--	40117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С151606-530 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 км	0,168	145829,00	--	24499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С151606-531 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 км	0,538	223247,00	--	120107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С151606-532 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 км	0,168	424645,00	--	71340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С151604-89 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 200х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,281	757279,00	--	212795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С151604-90 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 300х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,036	1099175,00	--	39570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С151604-93 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 600х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,079	2124763,00	--	167856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС лист	Кабель МКППэпТ 1х2х0,4 м	275	17,97	--	4943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС лист	Ящик ЯКГМ 10х2 шт	4	2967,56	--	11870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС лист	Муфта компр.прям. на 10 пар (арм)-1э шт	11	2538,83	--	27927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС лист	Муфта компр.прям. на 20 пар (арм)-1э шт	5	2538,83	--	12694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС лист	Муфта компр.прям. на 30 пар (арм)-1э шт	2	2642,17	--	5284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС лист	Муфта компр.прям. на 50 пар (арм)-1э шт	7	2905,41	--	20338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС лист	Муфта компр.прям. на 10 пар (7/13) шт	2	1289,32	--	2579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС лист	Муфта компр.прям. на 100 пар (арм)-1э	2	3674,18	--	7348	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СПРАЙС лист	Муфта XAGA 1000-100/25-260	6	7696,10	--	46177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС лист	Муфта XAGA 1000-100/25-460	6	11742,79	--	70457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС лист	Муфта компр.разв. на 20 пар (арм)-1э	1	2603,07	--	2603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС лист	Муфта компр. разв. на 50 пар(13/25Е) S10эп	1	2509,51	--	2510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС лист	Муфта компр.разв. на 50 пар (арм)-1э	1	3011,55	--	3012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС лист	Модуль 25-ти парный	168	331,67	--	55720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС лист	Жидкость для смывки геля	6	1786,82	--	10721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1009101	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1009101				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1009101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60546				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1069647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1069647				
		РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛС								
38	СПРАЙС лист	Стоимость опоры, подпоры выс. 7,5 м	8	2688,26	--	21506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С143019-60 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2	12	5190,00	--	62280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,078	154400,00	--	12043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СПРАЙС лист	Изолятор 3 SM-30	60	118,70	--	7122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			102951	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7122				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7549				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83786				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21506				
		Местные материалы -	Тенге			62280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88813				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12043				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			109128				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4033592	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3937763				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3937763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236266				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4174028				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83786				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21506				
		Местные материалы -	Тенге			62280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88813				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12043				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12766				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4275607				
		итого, по форме	Тенге			**4 275 607**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			51 307				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			7 696				
		ИТОГО:	Тенге			4 326 914				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			62 308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%	Тенге			43 269				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			17 308				
		Итого:	Тенге			4 449 799				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			11 380 001				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			227 600				
		ИТОГО:	Тенге			11 607 601				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			19 682				
		ИТОГО:	Тенге			11 587 919				
		НДС (12%)	Тенге			1 390 550				
		ИТОГО:	Тенге			12 978 469				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 746				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**12 976 724**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 390 363				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-3-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул.Жандосова-ул.Шаймерденова

Основание:

Сметная стоимость	**408,456**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	869	чел.-ч
Сметная заработная плата	150,757	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	13,225	5125,64	3365,10	67787	44503	38391	10,74	142		
		м3		1760,54	1311,29	23283	17342	94,5	7,20	95		
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	31,74	27,10	--	860	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	31,74	176,40	176,40	5599	5599	1120	--	--		
		т		--	35,28	--	1120	100	0,74	24		
4	Е0109-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж опор Д-325мм,L-11м(1шт)	0,71	3877,38	2207,86	2753	1568	1217	7,74	5		
		т		1307,83	596,15	929	423	90	2,26	2		
5	Е0109-24-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж консоли К2-2-8м(1шт),арки А2-4-24м (1шт)	3,503	11773,84	3885,63	41244	13611	26993	46,78	164		
		т		7526,52	1035,42	26365	3627	90	3,68	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0109-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж светофорных стоек (шт4)	0,4782	3877,38	2207,86	1854	1056	819	7,74	4
		т		1307,83	596,15	625	285	90	2,26	1
7	Ц0108-543-2 К-0,3	Демонтаж светофоров,устанавливаемый на конструкциях	14	159,22	13,91	2229	195	1945	0,83	12
		шт		145,31	0,95	2034	13	95	0,01	--
8	Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж экранов и креплений светофоров	0,054	15759,24	5300,09	851	286	498	53,99	3
		т		10097,46	148,45	545	8	90	0,64	--
9	Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж основания под оборудование	0,0605	15759,24	5300,09	953	321	558	53,99	3
		т		10097,46	148,45	611	9	90	0,64	--
10	Ц0108-572-7К-0,3	Демонтаж дорожного контроллера	1	1136,69	99,77	1137	100	270	1,66	2
		шт		260,82	23,31	261	23	95	0,14	--
11	Е0109-61-12 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж приямка	0,2336	15759,24	5300,09	3681	1238	2154	53,99	13
		т		10097,46	148,45	2359	35	90	0,64	--
12	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж дорожных знаков со стойками	2	608,10	141,22	1216	282	1188	2,65	5
		шт		419,18	27,26	838	55	133	0,11	--
13	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж панно	12,932	799,03	27,86	10333	360	9048	4,12	53
		м2		767,56	9,80	9926	127	90	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках								
		т	5,26886	234,30	--	1234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С01031-А27-1	Погрузка оборудования								
		т	0,298	134,30	--	40	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С01031-А27-2	Разгрузка оборудования								
		т	0,298	104,30	--	31	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1								
		т	5,56686	125,82	--	700	--	140	0,53	3
				25,16	--	140	--	100	--	--
				Демонтаж кабеля						
18	Ц0110-890-1 К-0,3	Демонтаж кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг								
		км	0,325	12258,54	4769,28	3984	1550	3027	47,20	15
				7489,26	978,27	2434	318	110	5,67	2
19	Ц0108-148-1 К-0,3	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах								
		м	322	9,03	0,87	2906	280	2558	0,04	13
				8,16	0,21	2626	67	95	--	--
20	С01031-А37-1	Погрузка демонтируемого кабеля на а/транспорт								
		т	0,142639	122,80	--	18	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1								
		т	0,142639	125,82	--	18	--	4	0,53	--
				25,16	--	4	--	100	--	--
				Демонтаж колодца кабельной канализации(шт2)						
22	Е0101-163-3К-0,8п3.185	Разработка грунта 3 группы без крепления вокруг колодца								
		м3	4,332	616,03	--	2669	--	3016	3,72	16
				616,03	--	2669	--	113	--	--
23	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки								
		м3	2	77,63	72,26	155	145	62	0,04	--
				5,37	26,72	11	53	97	0,11	--
24	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	3,5	164,43	164,43	576	576	115	--	--
				--	32,89	--	115	100	0,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	6,332	185,06	--	1172	--	1324	1,34	8
				185,06	--	1172	--	113	--	--
26	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
		м3	1,174	3804,53	1911,72	4467	2244	3981	11,48	13
				1892,81	715,95	2222	841	130	3,50	4
27	Е01030-А11-1	Погрузка демонтируемых изделий								
		т	2,8176	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1								
		т	2,8176	120,15	120,15	339	339	68	--	--
				--	24,03	--	68	100	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158805	74252			476
			Тенге			79054	24528			146
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10256				
	Материалы -		Тенге			776				
	Всего заработная плата -		Тенге				7777			
		Накладные расходы -	Тенге			7801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8947			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86880				
	Материалы -		Тенге			95				
	Всего заработная плата -		Тенге				49931			
	Транспортные расходы -		Тенге			718				
		Накладные расходы -	Тенге			49408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				57342			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1869				
		Всего заработная плата -	Тенге				45874			
		Накладные расходы -	Тенге			41287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6177				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				52067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			272738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата -	Тенге				118356			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации								
72	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	32	537,17	--	17189	--	19424	3,42	110
		м3		537,17	--	17189	--	113	--	--
73	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	32	230,71	--	7383	--	8342	1,67	53
		м3		230,71	--	7383	--	113	--	--
74	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,037	629503,58	--	23292	--	1168	183,54	7
		кан.-км		28690,20	--	1062	--	110	--	--
75	Е0134-103-2 К-2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,078	627516,38	--	48946	--	2291	171,12	13
		кан.-км		26703,00	--	2083	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96810	--			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27716	--			--
		Материалы -	Тенге			96810				
		Всего заработная плата -	Тенге			69094				
		Накладные расходы -	Тенге				27716			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			31225				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4684			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			135717				
		Сметная заработная плата -	Тенге							199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32400			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			135717				
		Сметная заработная плата -	Тенге							199
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			255615	74252			659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			106770	24528			146
		Материалы -	Тенге			10256				
		Всего заработная плата -	Тенге			776				
		Накладные расходы -	Тенге				7777			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7801				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1170			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19140				
		Сметная заработная плата -	Тенге							48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8947			
		Материалы -	Тенге			183689				
		Всего заработная плата -	Тенге			69189				
		Транспортные расходы -	Тенге				77648			
		Накладные расходы -	Тенге			718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			80633				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							40
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12095			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			280182				
		Сметная заработная плата -	Тенге							539
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				89743			
		Материалы -	Тенге			61670				
		Всего заработная плата -	Тенге			1869				
		Накладные расходы -	Тенге				45874			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			41287				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							21
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6193			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			109134				
		Сметная заработная плата -	Тенге							282
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				52067			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			408456				
		Сметная заработная плата -	Тенге							869
		итого, по форме	Тенге				150757			
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			**408 456**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			4 901				
		ИТОГО:	Тенге			61 268				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			474 626				
		Выслуга лет 1%	Тенге			6 835				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 746				
						1 899				

7

29470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			488 105				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			1 248 290				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			24 966				
		ИТОГО:	Тенге			1 273 256				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			156 689				
		ИТОГО:	Тенге			1 116 567				
		НДС (12%)	Тенге			133 988				
		ИТОГО:	Тенге			1 250 555				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 676				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**1 248 879**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			133 808				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Переустройство сетей 10кВ и 0,4кВ

Основание: 2014-024-2-ЭС.С

Сметная стоимость	**1709,285**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	358	чел.-ч
Сметная заработная плата	62,694	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400/10-0,4кВ										
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтаж										
10	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4		
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2		
11	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9		
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3		
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	--		
		м3		17,03	--	17	--	97	--	--		
14	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1219,27	100,89	1219	101	191	0,85	1		
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	–		
15	Е0107-1-1	Укладка приставок ПТ33-3	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1		
		шт		104,85	67,51	105	68	140	0,25	–		
16	Е0133-30-11	Установка стальных приставок	0,01	9860,06	6935,06	99	69	50	17,10	–		
		1т		2925,00	1837,44	29	18	105	6,38	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	1	4640,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01	154400,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления								
19	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3,6	28,89	27,85	104	100	33	0,01	--
		м3		1,04	8,44	4	30	97	0,03	--
20	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3,6	5,55	5,55	20	20	6	--	--
		м3		--	1,80	--	6	97	0,01	--
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
22	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	3
		м		27,50	0,30	495	5	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17486	5609			20
			Тенге			3546	1554			6
Стоимость монтажных работ -			Тенге			9536				
Материалы -			Тенге			1152				
Всего заработная плата -			Тенге				4660			
		Накладные расходы -	Тенге			4796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			860				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			15192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5379			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6307				
Материалы -			Тенге			6				
Всего заработная плата -			Тенге				392			
Местные материалы -			Тенге			5629				
		Накладные расходы -	Тенге			488				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				465			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1643				
	Всего заработная плата -		Тенге				48			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1544				
		Накладные расходы -	Тенге			50				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1794				
		Сметная заработная плата -	Тенге				55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5900			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия10кВ								
23	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	56,2	194,18	--	10913	--	12332	1,25	70
		м3		194,18	--	10913	--	113	--	--
24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,4	122,18	--	3959	--	4473	0,89	29
		м3		122,18	--	3959	--	113	--	--
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	192	36,70	27,80	7046	5338	2864	0,06	12
		м		8,80	6,90	1690	1325	95	0,04	8
26	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	59,4	11,20	7,90	665	469	299	0,02	1
		м		3,30	2,00	196	119	95	0,01	1
27	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	192	32,40	23,70	6221	4550	2645	0,06	12
		м		8,60	5,90	1651	1133	95	0,03	7
28	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	59,4	18,80	14,20	1117	843	451	0,03	2
		м		4,50	3,50	267	208	95	0,02	1
29	С143008-92	Песок природный	18,74	990,00	--	18553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,8	9004,00	--	16207	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	192	44,00	10,60	8448	2035	5709	0,18	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		29,00	2,30	5568	442	95	0,01	3
32	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	60	60,40	15,60	3624	936	2423	0,24	14
		м		38,70	3,80	2322	228	95	0,02	1
34	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,37	21603,38	--	7993	--	8462	133,00	49
		кан.-км		20790,00	--	7692	--	110	--	--
35	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 150 мм	37,2	12100,00	--	450120	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	1	3372,60	2056,00	3373	2056	1650	6,00	6
		шт		1280,00	457,01	1280	457	95	2,65	3
40	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,19	1194200,00	--	226898	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1 типа 4КВТп-1-35/50	1	7080,00	--	7080	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			772216	16228			229
			Тенге			35538	3911			23
Стоимость монтажных работ -			Тенге			714592				
Материалы -			Тенге			1292				
Всего заработная плата -			Тенге				16885			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			684098				
		Накладные расходы -	Тенге			16041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43838				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			774471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				19291			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57625				
Материалы -			Тенге			301				
Всего заработная плата -			Тенге				22564			
Местные материалы -			Тенге			34760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			25266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4973				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				26354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			862335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				45645			
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ВЛ-10кВ								
53	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
58	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	1,88	64306,00	--	120895	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	4	1725,14	231,14	6901	925	6180	7,42	30
		шт		1386,00	85,50	5544	342	105	0,42	2
62	Ц0108-57-1	Привод к разъединителю	4	943,80	3,80	3775	15	2882	4,00	16
		шт		756,00	2,30	3024	9	95	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133105	1818			49
			Тенге			9074	598			3
Стоимость монтажных работ -			Тенге			10676				
Материалы -			Тенге			1168				
Всего заработная плата -			Тенге				8919			
		Накладные расходы -	Тенге			9062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1184				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			20922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10278			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			122429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			150				
	Всего заработная плата -		Тенге				753			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120895				
		Накладные расходы -	Тенге			790				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			151535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11150			
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ								
70	прайс ТОО"ИНВОЛЬТ"	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	4	13964,97	--	55860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	16400,00	--	98400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151804-1248 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор штыревой SDI37	13	3299,00	--	42887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-1664 Изм. и доп. вып. 20	Вязка спиральная SO115.5073	55	5370,58	--	295382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор натяжной SDI90.150	15	3470,00	--	52050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151804-2577 Изм. и доп. вып. 20	Зажим натяжной SO 255	18	3032,00	--	54576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, тип ТМ96и	4	5320,00	--	21280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Воздушная линия ВЛ-10/0,4кВ								
115	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, тип ТМ6	3	5320,00	--	15960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			636395	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			55860				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			55860				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580535				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482135				
	Местные материалы -		Тенге			98400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			671227				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1559202	23655			298
			Тенге			48158	6062			32
	Стоимость оборудования -		Тенге			55860				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			55860				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			734804				
	Материалы -		Тенге			3612				
	Всего заработная плата -		Тенге				30464			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			684098				
		Накладные расходы -	Тенге			29898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45882				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			810584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				34949			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			766896				
	Материалы -		Тенге			456				
	Всего заработная плата -		Тенге				23709			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			603030				
	Местные материалы -		Тенге			138789				
		Накладные расходы -	Тенге			26545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			841047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				27690			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1643				
	Всего заработная плата -		Тенге				48			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1544				
		Накладные расходы -	Тенге			50				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				55			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1709285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				62694			
		итого, по форме	Тенге			**1 709 285**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			20 511				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			3 077				
		ИТОГО:	Тенге			1 729 796				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			24 909				
		Выслуга лет 1%	Тенге			17 298				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 919				
		Итого:	Тенге			1 778 923				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			4 549 451				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			90 989				
		ИТОГО:	Тенге			4 640 440				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			7 868				
		ИТОГО:	Тенге			4 632 572				
		НДС (12%)	Тенге			555 909				
		ИТОГО:	Тенге			5 188 480				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			698				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 187 783**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			555 834				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Монтаж наружного освещения

Сметная заработная плата **1490,953** тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
33	Е0133-204-1	Установка металлической опоры Н=9м/НФГ-9/	8	4400,56	1831,40	35204	14651	21863	12,00	96
		опора		1977,75	625,01	15822	5000	105	2,34	19
35	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	7	2143,44	1530,15	15004	10711	5409	2,73	19
		шт		492,76	320,67	3449	2245	95	1,86	13
36	С12021-263	Опора металлическая НФГ-9	8,93	107900,00	--	963547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	7	1745,38	1411,25	12218	9879	4210	2,01	14
		шт		333,00	239,85	2331	1679	105	0,81	6
40	С151703-11	Светильники уличные консольные мощностью 250Вт,в комплекте с ПРА для установки на кронштейн ЖКУ15-250-105	7	11600,00	--	81200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151706-95	Лампы натриевые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДнаТ-250-ХЛ1	7	1130,00	--	7910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,85	69895,00	--	129306	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
49	С151804-2303 Изм. и доп. вып. 20	Крюк бандажный SOT-29	34	631,00	--	21454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-333	Бандажная лента СОТ37	0,32	214000,00	--	68480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151803-68	Скрепа СОТ36	180	45,00	--	8100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-1733 Изм. и доп. вып. 20	Зажим поддерживающий SO-130	11	1479,00	--	16269	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-2482 Изм. и доп. вып. 20	Зажим анкерный SO-158.1	9	500,00	--	4500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С151804-2370 Изм. и доп. вып. 20	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	100	877,00	--	87700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1450892	35241			129
			Тенге			21602	8924			37
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			322217				
	Материалы -		Тенге			852				
	Всего заработная плата -		Тенге				9704			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294996				
		Накладные расходы -	Тенге			9620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			351747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11147			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129923				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137718				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			998751				
	Материалы -		Тенге			1251				
	Всего заработная плата -		Тенге				20822			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			963547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3480				
		Накладные расходы -	Тенге			21863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61237				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1081852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1571317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				35248			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
61	Ц0108-356-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 16	0,2	3537,91	2594,91	708	519	283	5,00	1
		км		943,00	544,39	189	109	95	3,16	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			708	519			1
			Тенге			189	109			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			708				
	Всего заработная плата -		Тенге				297			
		Накладные расходы -	Тенге			283				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				340			
		РАЗДЕЛ 3. За минусом за сентябрь месяц								
27	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	6	-167,40	--	-1004	--	-1135	-1,18	-7
		м3		-167,40	--	-1004	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием	2,1	-134,10	--	-282	--	-318	-0,97	-2
		м3		-134,10	--	-282	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,1	-122,18	--	-257	--	-290	-0,89	-2
		м3		-122,18	--	-257	--	113	--	--
30	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10,5	-5990,40	-95,97	-62899	-1008	-8908	-4,90	-51
		м3		-771,75	-36,25	-8103	-381	105	-0,18	-2
31	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	6,3	-86,53	--	-545	--	-616	-0,54	-3
		м3		-86,53	--	-545	--	113	--	--
32	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11,34	-40,50	-40,50	-459	-459	-92	--	--
		т		--	-8,10	--	-92	100	-0,17	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-65446	-1467			-66
			Тенге			-10191	-472			-4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-65446				
	Материалы -		Тенге			-10123				
	Всего заработная плата -		Тенге				-10664			
	Местные материалы -		Тенге			-43665				
		Накладные расходы -	Тенге			-11359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-81414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-75
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-81414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-75
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12367			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1386153	34293			64
			Тенге			11600	8560			34
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			322925				
	Материалы -		Тенге			852				
	Всего заработная плата -		Тенге				10001			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294996				
		Накладные расходы -	Тенге			9902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19970				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			352797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11487			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64477				
	Материалы -		Тенге			-10123				
	Всего заработная плата -		Тенге				-10664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129923				
	Местные материалы -		Тенге			-43665				
		Накладные расходы -	Тенге			-11359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-75
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12367			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			998751				
	Материалы -		Тенге			1251				
	Всего заработная плата -		Тенге				20822			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			963547				
	Местные материалы -		Тенге			3480				
		Накладные расходы -	Тенге			21863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61237				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1081852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24102			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1490953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				23221			
		итого, по форме	Тенге			**1 490 953**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			17 891				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			2 684				
		ИТОГО:	Тенге			1 508 844				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			21 727				
		Выслуга лет 1%	Тенге			15 088				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 035				
		Итого:	Тенге			1 551 696				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			3 968 336				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			79 367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			4 047 703				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			6 863				
		ИТОГО:	Тенге			4 040 840				
		НДС (12%)	Тенге			484 901				
		ИТОГО:	Тенге			4 525 741				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			609				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**4 525 132**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			484 836				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>