Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до пос."Таусамал"

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	3642,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	336	чел.-ч
Сметная заработная плата	69,031	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ										
		Монтаж бордюров										
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых гранитных камней	152	435,64	6,63	66217	1008	22326	0,70	106		
		м		108,68	1,76	16519	267	133	0,01	1		
2	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, марка 1ГП	108	4770,00	--	515160	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
3	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,204	39376,59	339,59	8033	69	38	0,58	--		
		т		--	140,94	--	29	133	0,58	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			680	397,18	15,35	270085	10439	9948	0,03	23
		м2		5,94	5,06	4039	3441	133	0,02	12
5	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 9 см/								
			6800	45,14	–	306979	–	90	–	1
		м2		0,01	–	68	–	133	–	–
6	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,9	39376,59	339,59	35439	306	169	0,58	1
		т		–	140,94	–	127	133	0,58	1
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			3000	580,94	15,35	1742812	46054	43890	0,03	101
		м2		5,94	5,06	17820	15180	133	0,02	53
8	Е0127-54-3 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5 см/								
			6000	69,14	–	414840	–	80	–	1
		м2		0,01	–	60	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3359566	57876			232
			Тенге			38507	19043			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3359566				
	Материалы -		Тенге			57954				
	Всего заработная плата -		Тенге				57550			
	Местные материалы -		Тенге			3205229				
		Накладные расходы -	Тенге			76541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3642273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				69031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3642273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				69031			
		итого, по форме	Тенге			**3 642 273**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			43 707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			546 341				
		ИТОГО:	Тенге			4 232 321				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			60 945				
		Выслуга лет 1%	Тенге			42 323				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			16 929				
		Итого:	Тенге			4 352 519				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			11 131 217				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			222 624				
		ИТОГО:	Тенге			11 353 841				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 397 223				
		ИТОГО:	Тенге			9 956 618				
		НДС (12%)	Тенге			1 194 794				
		ИТОГО:	Тенге			11 151 412				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			14 944				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**11 136 468**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 193 193				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-4

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство велодорожек

Основание:

Сметная стоимость	1495,313	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1075	чел.-ч
Сметная заработная плата	182,491	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную м3	29,04	218,93 218,93	– –	6358 6358	– –	7184 113	1,54 –	45 –
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы м3	29,04	112,50 112,50	– –	3267 3267	– –	2852 87,3	0,83 –	24 –
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км т	50,82	176,40 –	176,40 35,28	8965 –	8965 1793	1793 100	– 0,74	– 38
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС м3	9,68	1224,87 310,50	38,67 14,24	11857 3006	374 138	3426 109	1,99 0,07	19 1
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы) м	484	433,14 108,68	6,63 1,76	209640 52601	3209 850	71090 133	0,70 0,01	338 3
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	7,744	26700,00 –	– –	206765 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	484	160,27	12,52	77570	6059	27308	0,24	118
		м2		38,03	4,39	18407	2126	133	0,02	9
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	484	30,84	--	14927	--	1603	0,02	8
		м2		2,49	--	1205	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	484	358,75	--	173633	--	15932	0,14	70
		м2		24,75	--	11979	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+ до 5 см)	484	223,56	--	108201	--	10248	0,09	45
		м2		15,92	--	7705	--	133	--	--
		Устройство разделительной полосы между тротуаром и велодорожкой								
11	Е0127-56-1	Устройство оснований из ГПС толщиной 12 см	505	160,27	12,52	80936	6322	28493	0,24	123
		м2		38,03	4,39	19205	2218	133	0,02	9
12	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	505	30,84	--	15574	--	1672	0,02	8
		м2		2,49	--	1257	--	133	--	--
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	505	358,75	--	181167	--	16623	0,14	73
		м2		24,75	--	12499	--	133	--	--
14	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+ до 5 см)	505	223,56	--	112896	--	10693	0,09	47
		м2		15,92	--	8040	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1211755	24930			916
			Тенге			145528	7125			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1211755				
		Материалы -	Тенге			84597				
		Всего заработная плата -	Тенге				152653			
		Местные материалы -	Тенге			956700				
		Накладные расходы -	Тенге			198918				99
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				29838			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			84640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1495313				1075
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				182491			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1495313				1075
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							182491			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1 495 313				
		итого, по форме	Тенге			17 944				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			224 297				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			1 737 554				
		ИТОГО:	Тенге			25 021				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			17 376				
		Выслуга лет 1%	Тенге			6 950				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 786 900				
		Итого:	Тенге			4 569 853				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			91 397				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			4 661 250				
		ИТОГО:	Тенге			573 621				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			4 087 629				
		ИТОГО:	Тенге			490 515				
		НДС (12%)	Тенге			4 578 144				
		ИТОГО:	Тенге			6 135				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			4 572 009				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			489 858				
		В том числе НДС 12,0% :								

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-5

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство посадочных площадок

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	6138,479	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2234	чел.-ч
Сметная заработная плата	405,408	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство посадочных площадок								
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых камней марки БР 100.30.18	286	435,64	6,63	124593	1896	42008	0,70	200
		м		108,68	1,76	31082	502	133	0,01	2
2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	15,444	26700,00	--	412355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-56-1	Устройство оснований из ГПС толщиной 12 см	330	160,27	12,52	52889	4131	18619	0,24	80
		м2		38,03	4,39	12550	1449	133	0,02	6
4	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	330	30,84	--	10177	--	1093	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,49	--	822	--	133	--	--
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 5 см	16,5	1178,76	68,13	19450	1124	749	0,14	2
		м3		21,38	12,76	353	211	133	0,04	1
6	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	330	612,00	--	201960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			821424	7152			288
			Тенге			44807	2162			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			821424				
		Материалы -	Тенге			5348				
		Всего заработная плата -	Тенге				46969			
		Местные материалы -	Тенге			764117				
		Накладные расходы -	Тенге			62469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			936926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				56340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			936926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				56340			
		РАЗДЕЛ 2. Остановочные павильоны								
7	У1-36-4	Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы	11	409385,90	9786,50	4503245	107652	403880	141,00	1551
		павильон		23265,00	2961,00	255915	32571	140	14,00	154
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4503245	107652			1551
			Тенге			255915	32571			154
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4503245				
		Материалы -	Тенге			4139678				
		Всего заработная плата -	Тенге				288486			
		Накладные расходы -	Тенге			403880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5201553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1907
		Сметная заработная плата -	Тенге				349068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5201553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1907
		Сметная заработная плата -	Тенге				349068			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5324669	114803			1839
			Тенге			300722	34733			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5324669				
	Материалы -		Тенге			4145027				
	Всего заработная плата -		Тенге				335455			
	Местные материалы -		Тенге			764117				
		Накладные расходы -	Тенге			466349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6138479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				405408			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6138479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				405408			
		итого, по форме	Тенге			6 138 479				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			73 662				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			920 772				
		ИТОГО:	Тенге			7 132 913				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			102 714				
		Выслуга лет 1%	Тенге			71 329				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			28 532				
		Итого:	Тенге			7 335 487				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. K=2,557	Тенге			18 759 917				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			375 198				
		ИТОГО:	Тенге			19 135 116				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			2 354 800				
		ИТОГО:	Тенге			16 780 316				
		НДС (12%)	Тенге			2 013 638				
		ИТОГО:	Тенге			18 793 954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			25 186				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			18 768 768				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 010 939				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-7

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подпорные стены

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	7644,284	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8632	чел.-ч
Сметная заработная плата	1463,257	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Подпорная стенка с лестничным сходом ПК1+00										
		Земляные работы										
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	616,2	129,77	125,82	79964	77527	13264	0,02	14		
		м3		3,80	18,39	2344	11330	97	0,07	40		
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную после разработки его механизированным способом	61,6	467,10	--	28773	--	32514	2,98	183		
		м3		467,10	--	28773	--	113	--	--		
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	61,6	134,78	--	8302	--	9382	0,83	51		
		м3		134,78	--	8302	--	113	--	--		
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1220,04	176,40	176,40	215215	215215	43043	--	--		
		т		--	35,28	--	43043	100	0,74	904		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	677,8	3,77	3,24	2553	2199	1052	–	2
		м3		0,48	1,12	325	759	97	–	3
6	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	237	1,82	1,82	431	431	94	–	–
		м2		–	0,41	–	96	97	–	–
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками(дно)	237	25,65	5,38	6078	1274	4660	0,13	31
		м3		20,27	–	4804	–	97	–	–
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	237	29,85	27,73	7075	6572	1831	0,01	3
		м3		1,62	6,35	384	1504	97	0,03	7
		Подпорная стенка с лестничным сходом ПК1+00								
9	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	21,5	2031,07	38,67	43668	831	7610	1,99	43
		м3		310,50	14,24	6676	306	109	0,07	1
10	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 7см	15,06	6380,52	532,08	96091	8013	9293	2,55	38
		м3		434,25	131,85	6540	1986	109	0,43	7
11	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В25,F200	116,86	17083,30	6949,73	1996354	812145	531778	14,90	1741
		м3		2430,00	1744,82	283970	203900	109	5,99	700
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	7,56	8299,96	–	62748	–	66376	48,40	366
		т		8055,00	–	60896	–	109	–	–
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,76	71100,00	–	196236	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7	68800,00	–	116960	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,1	64400,00	–	199640	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0039	18837,97	11119,34	73	43	48	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	29	16	105	20,52	--
17	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0039	63800,00	--	249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,0039	40200,00	--	157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	582	318,03	13,70	185092	7973	68431	0,61	352
		м2		102,83	5,04	59847	2933	109	0,02	14
20	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных стыков	24,75	791,17	53,10	19581	1314	10786	2,19	54
		м		380,25	19,55	9411	484	109	0,10	2
21	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,23	14000,00	--	3220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в слой	17,51	344,01	20,67	6024	362	3151	0,91	16
		м2		157,50	7,61	2758	133	109	0,31	5
23	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	17,51	474,81	--	8314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
24	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	499	167,18	--	83423	--	94268	1,21	604
		м3		167,18	--	83423	--	113	--	--
25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками	499	25,65	5,38	12797	2683	9811	0,13	64
		м3		20,27	--	10115	--	97	--	--
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	499	29,85	27,73	14896	13838	3855	0,01	6
		м3		1,62	6,35	808	3166	97	0,03	14
27	С143008-109	Смеси песчано-гравийные	499	692,00	--	345308	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0130-83-1	Окраска подпорных стенок монолитных перхлорвиниловыми красками	120	90,66	4,71	10879	565	4141	0,16	19
		м2		29,93	1,73	3592	208	109	0,01	1
29	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски подпорных стенок монолитных перхлорвиниловыми красками	120	106,01	14,71	12721	1765	5566	0,21	25
		м2		37,13	5,42	4456	650	109	0,03	3
30	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	1,209	17298,09	124,87	20913	151	14203	61,00	74
		т		10732,50	45,00	12976	54	109	0,22	–
31	С12021-96	Стоимость перильного ограждения	1,209	177400,00	–	214477	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0130-84-1	Окраска перильного ограждения	1,209	879,75	–	1064	–	1159	4,80	6
		т		879,75	–	1064	–	109	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3999277	1152904			3693
			Тенге			591492	270569			1702
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3763887				
		Материалы -	Тенге			363866				
		Всего заработная плата -	Тенге				849031			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			524776				
		Местные материалы -	Тенге			1143976				
		Накладные расходы -	Тенге			922112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4967159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5782
		Сметная заработная плата -	Тенге				987348			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			235390				
		Материалы -	Тенге			7787				
		Всего заработная плата -	Тенге				13030			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214477				
		Накладные расходы -	Тенге			14203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14976				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			264568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				15160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5231727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5863
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002508			
		РАЗДЕЛ 2. Подпорная стенка ПК 0+52								
		Земляные работы								
33	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	148	129,77	125,82	19206	18621	3186	0,02	3
		м3		3,80	18,39	563	2721	97	0,07	10
34	Е0101-164-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную после разработки его механизированным способом	14,8	467,10	--	6913	--	7812	2,98	44
		м3		467,10	--	6913	--	113	--	--
35	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	14,8	134,78	--	1995	--	2254	0,83	12
		м3		134,78	--	1995	--	113	--	--
36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	293,04	176,40	176,40	51692	51692	10338	--	--
		т		--	35,28	--	10338	100	0,74	217
37	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	162,8	3,77	3,24	613	528	253	--	1
		м3		0,48	1,12	78	182	97	--	1
38	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	74	1,82	1,82	135	135	29	--	--
		м2		--	0,41	--	30	97	--	--
39	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками(дно)	74	25,65	5,38	1898	398	1455	0,13	10
		м3		20,27	--	1500	--	97	--	--
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	74	29,85	27,73	2209	2052	572	0,01	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,62	6,35	120	470	97	0,03	2
		Подпорная стенка ПК 0+52									
41	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки		14,56	2031,07	38,67	29572	563	5154	1,99	29
			м3		310,50	14,24	4521	207	109	0,07	1
42	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В25,F200		21,83	17083,30	6949,73	372928	151713	99339	14,90	325
			м3		2430,00	1744,82	53047	38089	109	5,99	131
43	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах		2,006	8299,96	--	16650	–	17613	48,40	97
			т		8055,00	--	16158	–	109	–	–
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		0,036	52102,00	--	1876	–	–	–	–
			т		–	--	--	–	–	–	–
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		1,97	68800,00	--	135536	–	–	–	–
			т		–	--	--	–	–	–	–
46	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		0,0039	18837,97	11119,34	73	43	48	42,50	–
			1т		7560,00	4200,75	29	16	105	20,52	–
47	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,0039	63800,00	--	249	–	–	–	–
			т		–	--	--	–	–	–	–
48	С12041-132	Металлизация закладных изделий		0,0039	40200,00	--	157	–	–	–	–
			т		–	--	--	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ									
49	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		140,6	318,03	13,70	44715	1926	16532	0,61	85
			м2		102,83	5,04	14458	709	109	0,02	3
50	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных стыков		3,3	791,17	53,10	2611	175	1438	2,19	7
			м		380,25	19,55	1255	65	109	0,10	–
51	С11031-91	Пенопласт ФРП-1		0,02	14000,00	--	280	–	–	–	–
			м3		–	--	–	–	–	–	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	126,7	167,18	--	21182	--	23935	1,21	153
		м3		167,18	--	21182	--	113	--	--
53	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками	126,7	25,65	5,38	3249	681	2491	0,13	16
		м3		20,27	--	2568	--	97	--	--
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	126,7	29,85	27,73	3782	3514	979	0,01	2
		м3		1,62	6,35	205	804	97	0,03	4
55	С143008-109	Смеси песчано-гравийные	126,7	692,00	--	87676	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
56	Е0130-83-1	Окраска подпорных стенок монолитных перхлорвиниловыми красками	60,8	90,66	4,71	5512	286	2098	0,16	10
		м2		29,93	1,73	1820	105	109	0,01	1
57	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски подпорных стенок монолитных перхлорвиниловыми красками	60,8	106,01	14,71	6445	894	2820	0,21	12
		м2		37,13	5,42	2258	330	109	0,03	2
58	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	0,54	17298,09	124,87	9341	67	6344	61,00	33
		т		10732,50	45,00	5796	24	109	0,22	--
59	С12021-96	Стоимость перильного ограждения	0,54	177400,00	--	95796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0130-84-1	Окраска перильного ограждения	0,54	879,75	--	475	--	518	4,80	3
		т		879,75	--	475	--	109	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			922767	233289			843
			Тенге			134940	54091			371
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			817630				
	Материалы -		Тенге			74976				
	Всего заработная плата -		Тенге				183211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138097				
	Местные материалы -		Тенге			242190				
		Накладные расходы -	Тенге			198863				99
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				29829			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			60990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1077482				1281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				213041			
		Сметная заработная плата -	Тенге			105137				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3478				
	Материалы -		Тенге				5820			
	Всего заработная плата -		Тенге			95796				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6344				
		Накладные расходы -	Тенге							3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				952			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6771			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1195651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							1317
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				219812			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. Подпорная стенка ПК6+38								
		Земляные работы								
61	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	172	129,77	125,82	22320	21640	3702	0,02	4
		м3		3,80	18,39	654	3163	97	0,07	11
62	Е0101-164-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную после разработки его механизированным способом	17,2	467,10	--	8034	--	9079	2,98	51
		м3		467,10	--	8034	--	113	--	--
63	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	17,2	134,78	--	2318	--	2620	0,83	14
		м3		134,78	--	2318	--	113	--	--
64	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	340,56	176,40	176,40	60075	60075	12015	--	--
		т		--	35,28	--	12015	100	0,74	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	189,2	3,77	3,24	713	614	294	–	1
		м3		0,48	1,12	91	212	97	–	1
66	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	86	1,82	1,82	156	156	34	–	–
		м2		–	0,41	–	35	97	–	–
67	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками(дно)	86	25,65	5,38	2206	462	1691	0,13	11
		м3		20,27	–	1743	–	97	–	–
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	86	29,85	27,73	2567	2385	664	0,01	1
		м3		1,62	6,35	139	546	97	0,03	2
		Подпорная стенка ПК 6+38								
69	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	14,96	2031,07	38,67	30385	579	5295	1,99	30
		м3		310,50	14,24	4645	213	109	0,07	1
70	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В25,F200	25,8	17083,30	6949,73	440749	179303	117404	14,90	384
		м3		2430,00	1744,82	62694	45016	109	5,99	155
71	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,012	8299,96	–	16700	–	17665	48,40	97
		т		8055,00	–	16207	–	109	–	–
72	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,042	52102,00	–	2188	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,79	71100,00	–	56169	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,18	68800,00	–	81184	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,047	18837,97	11119,34	885	523	580	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	355	197	105	20,52	1
76	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,047	63800,00	–	2999	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,047	40200,00	--	1889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
78	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	162,8	318,03	13,70	51775	2230	19142	0,61	98
		м2		102,83	5,04	16741	821	109	0,02	4
79	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных стыков	7	791,17	53,10	5538	372	3050	2,19	15
		м		380,25	19,55	2662	137	109	0,10	1
80	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,042	14000,00	--	588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
81	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	146,2	167,18	--	24442	--	27619	1,21	177
		м3		167,18	--	24442	--	113	--	--
82	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	146,2	25,65	5,38	3749	786	2875	0,13	19
		м3		20,27	--	2963	--	97	--	--
83	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	146,2	29,85	27,73	4364	4054	1130	0,01	2
		м3		1,62	6,35	237	928	97	0,03	4
84	С143008-109	Смеси песчано-гравийные	146,2	692,00	--	101170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			923164	273179			907
			Тенге			143926	63282			432
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			923164				
Материалы -			Тенге			81160				
Всего заработная плата -			Тенге				207207			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			145017				
Местные материалы -			Тенге			279883				
		Накладные расходы -	Тенге			224859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68881				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1216905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				240936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1216905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				240936			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5845208	1659372			5443
			Тенге			870358	387942			2505
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5504681				
	Материалы -		Тенге			520001				
	Всего заработная плата -		Тенге				1239450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			807890				
	Местные материалы -		Тенге			1666049				
		Накладные расходы -	Тенге			1345834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7261546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8514
		Сметная заработная плата -	Тенге				1441325			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			340527				
	Материалы -		Тенге			11265				
	Всего заработная плата -		Тенге				18850			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310273				
		Накладные расходы -	Тенге			20546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21664				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			382738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				21932			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7644284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8632
		Сметная заработная плата -	Тенге				1463257			
		итого, по форме	Тенге			7 644 284				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			91 731				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			1 146 643				
		ИТОГО:	Тенге			8 882 658				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			127 910				
		Выслуга лет 1%	Тенге			88 827				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			35 531				
		Итого:	Тенге			9 134 925				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			23 361 835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			467 237				
		ИТОГО:	Тенге			23 829 072				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			2 932 446				
		ИТОГО:	Тенге			20 896 626				
		НДС (12%)	Тенге			2 507 595				
		ИТОГО:	Тенге			23 404 221				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			31 364				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			23 372 857				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 504 235				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Монтаж наружного освещения

Основание: 2014-024-ЭН.С

Сметная стоимость	1391,184	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	955	чел.-ч
Сметная заработная плата	166,845	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
1	Е0133-204-1	Установка металлической опоры Н=9м/НФГ-9/	30	4400,56	1831,40	132017	54942	81987	12,00	360
		опора		1977,75	625,01	59333	18750	105	2,34	70
2	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	32	2143,44	1530,15	68590	48965	24728	2,73	87
		шт		492,76	320,67	15768	10261	95	1,86	60
3	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески одного светильника на опорах окрашенные1К1-1,5-1,5-Ф3	0,86	113800,00	–	97868	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами светодиоными	32	1745,38	1411,25	55852	45160	19248	2,01	64
		шт		333,00	239,85	10656	7675	105	0,81	26
5	С151703-11	Светильники уличные консольные мощностью 250Вт,в комплекте с ПРА для установки на кронштейн ЖКУ15-250-105	32	11600,00	–	371200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С151706-95	Лампы натриевые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип ДнаТ-250-ХЛ1	32	1130,00	–	36160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	36	294,40	152,00	10598	5472	5619	0,78	28
		м		124,00	40,30	4464	1451	95	0,23	8
8	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	36	333,00	–	11988	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,61	69895,00	–	42636	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
10	С151804-2303 Изм. и доп. вып. 20	Крюк бандажный SOT-29	47	631,00	–	29657	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С11011-333	Бандажная лента СОТ37	0,109	214000,00	–	23326	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
12	С151803-68	Скрепа СОТ36	150	45,00	–	6750	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С151804-1733 Изм. и доп. вып. 20	Зажим поддерживающий SO-130	44	1479,00	–	65076	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	С151804-2482 Изм. и доп. вып. 20	Зажим анкерный SO-158.1	10	500,00	–	5000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	С151804-2370 Изм. и доп. вып. 20	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	194	877,00	–	170138	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1126856	154539			540
			Тенге			90221	38138			164
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			615113				
		Материалы -	Тенге			4556				
		Всего заработная плата -	Тенге				50276			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			480072				
		Накладные расходы -	Тенге			49595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39882				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			704590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				57715			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367739				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			389803				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132017				
		Материалы -	Тенге			4691				
		Всего заработная плата -	Тенге				78083			
		Местные материалы -	Тенге			13051				
		Накладные расходы -	Тенге			81987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12840				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			226844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				90381			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11988				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1333945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							770
		Сметная заработная плата -	Тенге				148096			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор уличного освещения массой до 1 т	7	716,75	543,50	5017	3805	2332	1,03	7
		опора		173,25	144,00	1213	1008	105	0,50	4
17	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	7	1427,03	1071,11	9989	7498	3459	1,64	11
		шт		295,66	224,47	2070	1571	95	1,30	9
18	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами светодиодными	7	872,13	705,63	6105	4939	2105	1,01	7
		шт		166,50	119,93	1166	839	105	0,41	3
19	Ц0108-356-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 16	1,8	3537,91	2594,91	6368	4671	2543	5,00	9
		км		943,00	544,39	1697	980	95	3,16	6
20	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	12,73	234,30	234,30	2983	2983	2088	--	--
		т		--	164,01	--	2088	100	3,44	44
21	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	2,75	234,30	234,30	644	644	451	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	164,01	–	451	100	3,44	9
22	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
			15,48	232,80	232,80	3604	3604	2523	–	–
		т		–	162,96	–	2523	100	3,42	53
23	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках								
			0,86	122,80	122,80	106	106	74	–	–
		т		–	85,96	–	74	100	1,81	2
24	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках								
			0,86	102,80	102,80	88	88	62	–	–
		т		–	71,96	–	62	100	1,51	1
25	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			16,34	176,40	176,40	2882	2882	576	–	–
		т		–	35,28	–	576	100	0,74	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37787	31220			35
			Тенге			6145	10172			142
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22462				
		Материалы -	Тенге			422				
		Всего заработная плата -	Тенге				8323			
		Накладные расходы -	Тенге			8107				4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1216			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32404				49
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9539			
		Сметная заработная плата -	Тенге			10307				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5774			
		Всего заработная плата -	Тенге			5774				3
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				866			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			965				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17046				124
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6640			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5017				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2221			
		Всего заработная плата -	Тенге			2332				1
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				350			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7790				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2571			12
		Сметная заработная плата -	Тенге			57240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18750			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1164643	185758			574
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			96366	48310			306
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			637575				
		Материалы -	Тенге			4977				
		Всего заработная плата -	Тенге				58599			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			480072				
		Накладные расходы -	Тенге			57703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41717				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			736994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				67254			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378046				
		Всего заработная плата -	Тенге				5774			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367739				
		Накладные расходы -	Тенге			5774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				6640			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			137034				
		Материалы -	Тенге			4691				
		Всего заработная плата -	Тенге				80304			
		Местные материалы -	Тенге			13051				
		Накладные расходы -	Тенге			84319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13281				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			234634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				92951			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11988				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1391184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				955			
		Сметная заработная плата -	Тенге				166845			
		итого, по форме	Тенге			**1 391 184**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			16 694				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			208 678				
		ИТОГО:	Тенге			1 616 556				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			23 278				
		Выслуга лет 1%	Тенге			16 166				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 466				
		Итого:	Тенге			1 662 466				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			4 251 623				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			85 032				
		ИТОГО:	Тенге			4 336 655				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			533 676				
		ИТОГО:	Тенге			3 802 979				
		НДС (12%)	Тенге			456 357				
		ИТОГО:	Тенге			4 259 337				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			5 708				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**4 253 628**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			455 746				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 7-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство газона

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	11839,814	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16435	чел.-ч
Сметная заработная плата	2534,423	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА НА ОТКОСАХ НАСЫПИ										
1	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	2500	14,63	--	36575	--	47182	0,10	255		
		м2		14,63	--	36575	--	129	--	--		
2	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2500	12,15	--	30375	--	39184	0,07	185		
		м2		12,15	--	30375	--	129	--	--		
3	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	2500	5,63	--	14075	--	18157	0,04	98		
		м2		5,63	--	14075	--	129	--	--		
4	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	375	300,38	--	112643	--	145309	2,09	782		
		м3		300,38	--	112643	--	129	--	--		
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	600	176,40	176,40	105840	105840	21168	--	--		
		т		--	35,28	--	21168	100	0,74	445		
6	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	2500	58,28	--	145700	--	187953	0,40	1000		
		м2		58,28	--	145700	--	129	--	--		
7	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	2500	85,00	--	212500	--	240908	0,54	1360		
		м2		74,70	--	186750	--	129	--	--		
8	С143012-4	Дерн	2500	943,00	--	2357500	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
9	Е0147-30-1	Одерновка газонов в ленту (4500 м2)	2250	51,01	--	114773	--	106057	0,26	585		
		м		36,54	--	82215	--	129	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	3000	317,00	251,75	951001	755251	475430	0,49	1470
		м3		65,25	57,60	195750	172800	129	0,26	768
		УСТРОЙСТВО ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ								
11	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (корыто)	312,5	9,24	9,24	2889	2889	910	--	--
		м3		--	3,00	--	938	97	0,01	4
12	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	312,5	127,08	122,66	39714	38331	7525	0,03	8
		м3		4,30	20,53	1343	6415	97	0,07	23
13	Е010333-А30-1	Перевозка непригодного грунта на расстояние до 30 км	578,125	176,40	176,40	101981	101981	20396	--	--
		т		--	35,28	--	20396	100	0,74	428
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	312,5	3,77	3,24	1177	1014	485	--	1
		м3		0,48	1,12	150	350	97	--	1
15	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	2500	14,63	--	36575	--	47182	0,10	255
		м2		14,63	--	36575	--	129	--	--
16	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2500	12,15	--	30375	--	39184	0,07	185
		м2		12,15	--	30375	--	129	--	--
17	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	2500	5,63	--	14075	--	18157	0,04	98
		м2		5,63	--	14075	--	129	--	--
18	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	375	300,38	--	112643	--	145309	2,09	782
		м3		300,38	--	112643	--	129	--	--
19	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	600	176,40	176,40	105840	105840	21168	--	--
		т		--	35,28	--	21168	100	0,74	445
20	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	2500	58,28	--	145700	--	187953	0,40	1000
		м2		58,28	--	145700	--	129	--	--
21	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	2500	85,00	--	212500	--	240908	0,54	1360
		м2		74,70	--	186750	--	129	--	--
22	С143012-4	Дерн	2500	943,00	--	2357500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0147-30-1	Одерновка газонов в ленту (10000 м2)	5000	51,01	--	255050	--	235683	0,26	1299
		м		36,54	--	182700	--	129	--	--
24	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	3000	317,00	251,75	951001	755251	475430	0,49	1470
		м3		65,25	57,60	195750	172800	129	0,26	768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8448001	1866398			12193
			Тенге			1710143	416035			2881
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8448001				
	Материалы -		Тенге			61408				
	Всего заработная плата -		Тенге				2126178			
	Местные материалы -		Тенге			4810054				
		Накладные расходы -	Тенге			2721635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				408245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11839814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16435
		Сметная заработная плата -	Тенге				2534423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11839814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16435
		Сметная заработная плата -	Тенге				2534423			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8448001	1866398			12193
			Тенге			1710143	416035			2881
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8448001				
	Материалы -		Тенге			61408				
	Всего заработная плата -		Тенге				2126178			
	Местные материалы -		Тенге			4810054				
		Накладные расходы -	Тенге			2721635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				408245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11839814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16435
		Сметная заработная плата -	Тенге				2534423			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11839814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16435
		Сметная заработная плата -	Тенге				2534423			
		итого, по форме	Тенге			11 839 814				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			142 078				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			1 775 972				
		ИТОГО:	Тенге			13 757 864				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			198 113				
		Выслуга лет 1%	Тенге			137 579				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			55 031				
		Итого:	Тенге			14 148 587				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			36 183 871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			723 677				
		ИТОГО:	Тенге			36 907 548				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			4 541 905				
		ИТОГО:	Тенге			32 365 643				
		НДС (12%)	Тенге			3 883 877				
		ИТОГО:	Тенге			36 249 520				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			48 579				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			36 200 941				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3 878 672				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 7-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство газона (Компенсационная посадка)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	2434,956	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3103	чел.-ч
Сметная заработная плата	500,567	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Компенсационная посадка лиственных и хвойных деревьев								
1	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную,с добавлением растительной земли до 100%,размеры 0,8х0,6м	206	1851,53	--	381415	--	195460	5,11	1052
		яма		735,53	--	151519	--	129	--	--
2	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	77,6208	300,38	--	23316	--	30077	2,09	162
		м3		300,38	--	23316	--	129	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	124,19328	176,40	176,40	21908	21908	4382	--	--
		т		--	35,28	--	4382	100	0,74	92
4	Е0147-9-4	Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6м	206	542,76	190,70	111809	39285	95451	1,80	371
		шт		312,30	46,89	64334	9659	129	0,20	40
5	С143012-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	206	4860,00	--	1001160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	247,2	322,00	251,75	79598	62233	39175	0,49	121
		м3		65,25	57,60	16130	14239	129	0,26	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками скомом земли размером 0,8х0,6 м в течение двух лет	412	334,82	--	137946	--	175431	2,14	882
		шт		330,08	--	135993	--	129	0,12	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1757152	123425			2588
			Тенге			391291	28280			245
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1757152				
	Материалы -		Тенге			10143				
	Всего заработная плата -		Тенге				419571			
	Местные материалы -		Тенге			1232292				
		Накладные расходы -	Тенге			539976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2434956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3103
		Сметная заработная плата -	Тенге				500567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2434956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3103
		Сметная заработная плата -	Тенге				500567			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1757152	123425			2588
			Тенге			391291	28280			245
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1757152				
	Материалы -		Тенге			10143				
	Всего заработная плата -		Тенге				419571			
	Местные материалы -		Тенге			1232292				
		Накладные расходы -	Тенге			539976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2434956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3103
		Сметная заработная плата -	Тенге				500567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2434956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3103
		Сметная заработная плата -	Тенге				500567			
		итого, по форме	Тенге			2 434 956				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			29 219				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			365 243				
		ИТОГО:	Тенге			2 829 419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			40 744				
		Выслуга лет 1%	Тенге			28 294				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 318				
		Итого:	Тенге			2 909 774				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			7 441 513				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			148 830				
		ИТОГО:	Тенге			7 590 344				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			934 081				
		ИТОГО:	Тенге			6 656 263				
		НДС (12%)	Тенге			798 752				
		ИТОГО:	Тенге			7 455 015				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			9 991				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			7 445 024				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			797 681				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапанжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Переустройство сетей 10кВ и 0,4кВ

Основание: 2014-024-2-ЭС.С

Сметная стоимость	1683,112	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	691	чел.-ч
Сметная заработная плата	96,128	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия10кВ								
23	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	32	194,18	--	6214	--	7022	1,25	40
		м3		194,18	--	6214	--	113	--	--
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	115	36,70	27,80	4221	3197	1715	0,06	7
		м		8,80	6,90	1012	793	95	0,04	5
26	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	115	11,20	7,90	1288	909	579	0,02	2
		м		3,30	2,00	380	230	95	0,01	1
27	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	115	32,40	23,70	3726	2726	1584	0,06	7
		м		8,60	5,90	989	679	95	0,03	4
28	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	28	18,80	14,20	526	398	213	0,03	1
		м		4,50	3,50	126	98	95	0,02	1
29	С143008-92	Песок природный	11,5	990,00	--	11385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,92	9004,00	--	8284	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	115	44,00	10,60	5060	1219	3420	0,18	21
		м		29,00	2,30	3335	264	95	0,01	2
33	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30	60,40	15,60	1812	468	1211	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		38,70	3,80	1161	114	95	0,02	1
40	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,12	1194200,00	–	143304	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185819	8916			85
			Тенге			13216	2179			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			159937				
	Материалы -		Тенге			715				
	Всего заработная плата -		Тенге				9181			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143304				
		Накладные расходы -	Тенге			8722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			178778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10489			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25882				
	Всего заработная плата -		Тенге				6214			
	Местные материалы -		Тенге			19669				
		Накладные расходы -	Тенге			7022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			213657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				17756			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	7,98	221,40	221,40	1767	1767	2473	3,25	26
		т		154,98	154,98	1237	1237	100	3,25	26
49	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,98	140,00	140,00	1117	1117	1564	2,06	16
		т		98,00	98,00	782	782	100	2,06	16
50	Е01031-А37-1	Погрузка демонтируемых материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	5,88	122,80	122,80	722	722	1011	1,81	11
		т		85,96	85,96	505	505	100	1,81	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е01031-А37-2	Разгрузка демонтируемых материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	5,88	102,80	102,80	604	604	846	1,51	9
		т		71,96	71,96	423	423	100	1,51	9
52	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	13,86	164,43	164,43	2279	2279	456	--	--
		т		--	32,89	--	456	100	0,69	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6489	6489			62
			Тенге			2947	3403			71
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6489				
Всего заработная плата -			Тенге				6350			
Транспортные расходы -			Тенге			4211				
		Накладные расходы -	Тенге			6350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				953			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			770				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				7303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				7303			
		РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ								
74	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорная из тяжелого бетона класса В25, круглая-П3и	0,1	29600,00	--	2960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С11071-25 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ52	8	1970,00	--	15760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С12021-41	Конструкции стальные опор/крепление подкоса,проводник заземляющий, гайки/	0,155	147100,00	--	22801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	27	157,00	--	4239	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С151804-2025 Изм. и доп. вып. 20	Скоба для переносного заземления PSS 924	12	1546,00	--	18552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн КМ1								
			23	1680,00	--	38640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А								
			138	318,00	--	43884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА1								
			23	1680,00	--	38640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА2								
			23	1680,00	--	38640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вал привода РА3								
			54	1680,00	--	90720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА5								
			122	540,00	--	65880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7								
			69	1680,00	--	115920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8								
			23	1680,00	--	38640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х62И								
			4	1680,00	--	6720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С151804-2573 Изм. и доп. вып. 20	Упор УП50	4	1967,00	–	7868	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
102	С151804-1559 Изм. и доп. вып. 20	Кабельный наконечник SAL2.27	72	1073,00	–	77256	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
103	С11011-333	Бандажная лента СОТ37	0,0408	214000,00	–	8731	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
104	С151803-68	Скрепа СОТ36	24	45,00	–	1080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	С151804-1620 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий SLW25.2	27	724,78	–	19569	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
110	Ц0108-66-1	Монтаж искрового промежутка	29	655,50	60,50	19010	1755	13210	3,00	87
		компл		466,00	13,50	13514	391	95	0,08	2
111	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА5а	24	540,00	–	12960	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	С11071-25 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок ОГs55	5	1970,00	–	9850	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
113	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок ОГs59	3	2380,00	–	7140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	С151804-1620 Изм. и доп. вып. 20	Зажим прокалывающий SL37.2	132	384,00	–	50688	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
116	С11041-87	Сталь угловая 80х80 мм /ГОСТ 8509-86/	0,12	44300,00	–	5316	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Воздушная линия ВЛ-10/0,4кВ								
117	С11071-25 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ2	3	1970,00	–	5910	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С11071-37 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ5								
			3	1950,00	--	5850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1								
			3	1680,00	--	5040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С11071-37 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжка Г1								
			6	1950,00	--	11700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые ШФ10-Г								
			3	471,00	--	1413	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			3	13,00	--	39	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ70В								
			18	893,00	--	16074	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16								
			9	265,00	--	2385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1								
			9	142,00	--	1278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НЗ-2								
			9	423,00	--	3807	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный ПС-2								
			0,02	7100,00	--	142	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2								
			3	132,00	--	396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А1А								
			9	318,00	--	2862	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	18	332,00	–	5976	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
134	С11011-661	Крепление провода	0,016	114,00	–	2	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
135	С11071-25 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ2	2	1970,00	–	3940	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
136	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн У1	1	2380,00	–	2380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
137	С11071-37 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжка Г1	2	1950,00	–	3900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
138	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА1	3	1680,00	–	5040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
139	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА2	3	1680,00	–	5040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
140	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА3	6	1680,00	–	10080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
141	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн РА4	6	540,00	–	3240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн Р2								
		шт	9	540,00	–	4860	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
143	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн КМ1								
		шт	2	1680,00	–	3360	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
144	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	0,017	59200,00	–	1006	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
145	С151804-1558 Изм. и доп. вып. 20	Скоба КМ3								
		шт.	9	604,00	–	5436	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
145	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х7								
		шт	15	1680,00	–	25200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
146	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х8								
		шт	12	1680,00	–	20160	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
147	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,001	50642,00	–	51	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
148	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы ШФ 20-Г								
		шт.	6	471,00	–	2826	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
149	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	6	13,00	–	78	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
150	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	9	49,00	–	441	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
151	Ц0108-164-10	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2								
			1	10539,90	7791,00	10540	7791	4179	13,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2678,00	1721,03	2678	1721	95	9,98	10
152	С151610-14	Муфты мачтовая концевые КМ4	1	4580,00	–	4580	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
153	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А1А	9	318,00	–	2862	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
154	С151804-1333 Изм. и доп. вып. 20	Наконечник-7-8	6	13,00	–	78	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Заземление опор								
155	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	28	194,18	–	5437	–	6144	1,25	35
		м3		194,18	–	5437	–	113	–	–
156	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	28	122,18	–	3421	–	3866	0,89	25
		м3		122,18	–	3421	–	113	–	–
157	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	16	394,38	41,12	6310	658	1928	0,67	11
		шт		105,75	9,00	1692	144	105	0,04	1
158	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	280	51,70	2,80	14476	784	7395	0,16	45
		м		27,50	0,30	7700	84	95	–	–
159	Ц0108-545-1	Монтаж зажимов для подключения переносного заземления	4	843,50	19,50	3374	78	1829	3,00	12
		шт		479,00	2,30	1916	9	95	0,01	–
		Восстановление асфальтового покрытия								
160	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	30,5	408,11	169,61	12447	5173	9840	1,55	47
		м3		238,50	4,07	7274	124	133	0,01	–
161	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	305	110,13	12,65	33590	3858	2918	0,02	7
		м2		3,56	3,63	1086	1108	133	0,01	4
162	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	305	95,51	11,84	29131	3612	3499	0,04	11
		м2		5,51	3,11	1681	950	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			305	383,77	15,35	117050	4682	4462	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1812	1543	133	0,02	5
164	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			305	421,55	15,35	128572	4682	4462	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1812	1543	133	0,02	5
165	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			54,9	27,10	27,10	1488	1488	1041	--	--
		т		--	18,97	--	1041	100	0,40	22
166	Е010333-А34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1								
			54,9	211,50	211,50	11611	11611	2322	--	--
		т		--	42,30	--	2322	100	0,89	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1306344	46172			313
			Тенге			50022	10983			103
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			67107				
	Материалы -		Тенге			11184				
	Всего заработная плата -		Тенге				28014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19707				
		Накладные расходы -	Тенге			26613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			99343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32006			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1216436				
	Материалы -		Тенге			5930				
	Всего заработная плата -		Тенге				32991			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			864418				
	Местные материалы -		Тенге			286109				
		Накладные расходы -	Тенге			40482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				39063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22801				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1368				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1455845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				71069			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1498652	61577			460
			Тенге			66186	16564			187
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			227044				
		Материалы -	Тенге			11899				
		Всего заработная плата -	Тенге				37195			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163011				
		Накладные расходы -	Тенге			35335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15743				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			278121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				42495			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248808				
		Материалы -	Тенге			5930				
		Всего заработная плата -	Тенге				45555			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			864418				
		Местные материалы -	Тенге			305778				
		Транспортные расходы -	Тенге			4211				
		Накладные расходы -	Тенге			53854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1380822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				53633			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22801				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1368				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24169				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1683112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				96128			
		итого, по форме	Тенге			1 683 112				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			20 197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			252 467				
		ИТОГО:	Тенге			1 955 776				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			28 163				
		Выслуга лет 1%	Тенге			19 558				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 823				
		Итого:	Тенге			2 011 320				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			5 143 789				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			102 876				
		ИТОГО:	Тенге			5 246 665				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			645 663				
		ИТОГО:	Тенге			4 601 001				
		НДС (12%)	Тенге			552 120				
		ИТОГО:	Тенге			5 153 122				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			6 906				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			5 146 216				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			551 380				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

МОСТ ЧЕРЕЗ Р.КАРГАЛЫ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	2598,309	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1696	чел.-ч
Сметная заработная плата	293,6	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
1	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	147,6	519,01	13,29	76606	1961	1537	0,04	6
		м2		6,51	1,32	961	195	133	–	1
2	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	590,4	60,10	0,54	35480	321	43	–	–
		м2		0,02	0,04	12	21	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			147,6	600,15	13,29	88583	1961	1537	0,04	6
		м2		6,51	1,32	961	195	133	--	1
4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 5 см)								
			295,2	70,26	0,54	20741	160	22	--	--
		м2		0,02	0,04	6	10	133	--	--
5	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения								
			1,004	17298,09	124,87	17367	125	11794	61,00	61
		т		10732,50	45,00	10775	45	109	0,22	--
6	С12021-96	Стоимость перильного ограждения								
			1,004	177400,00	--	178110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-84-1	Окраска перильного ограждения								
			1,004	879,75	--	883	--	963	4,80	5
		т		879,75	--	883	--	109	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			417769	4529			77
			Тенге			13598	466			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222292				
	Материалы -		Тенге			7067				
	Всего заработная плата -		Тенге				3243			
	Местные материалы -		Тенге			207999				
		Накладные расходы -	Тенге			4102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			195477				
	Материалы -		Тенге			6466				
	Всего заработная плата -		Тенге				10821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178110				
		Накладные расходы -	Тенге			11794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			459685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16449			
		РАЗДЕЛ 2.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ПОДХОДАМИ								
8	Е0130-35-2	Укладка переходных монолитных плит, длиной до 6 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	63,5	2349,76	536,68	149210	34079	60796	4,39	279
		м3		744,75	133,61	47292	8484	109	0,49	31
9	Е0130-10-1	Заделка зазоров между блоками переходных плит монолитным бетоном В30, F200, W6	0,8	985,54	690,89	788	553	433	1,60	1
		м3		285,75	210,53	229	168	109	0,87	1
10	С143002-9 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,8	5854,00	–	4683	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=прим.	Устройство подготовительного слоя из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	195,6	399,28	13,29	78100	2599	2037	0,04	7
		м2		6,51	1,32	1273	258	133	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=31	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 12 см)								
			6063,6	44,91	0,54	272311	3294	444	–	1
		м2		0,02	0,04	121	213	133	–	1
13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=прим.	Устройство подготовительного слоя из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			195,6	399,28	13,29	78100	2599	2037	0,04	7
		м2		6,51	1,32	1273	258	133	–	1
14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=31	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 7 см)								
			1447,44	44,91	0,54	65003	786	106	–	–
		м2		0,02	0,04	29	51	133	–	–
15	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			195,6	620,44	13,29	121358	2599	2037	0,04	7
		м2		6,51	1,32	1273	258	133	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 5 см)								
			391,2	72,80	0,54	28479	212	29	–	–
		м2		0,02	0,04	8	14	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			798033	46721			303
			Тенге			51498	9705			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			798033				
	Материалы -		Тенге			81894				
	Всего заработная плата -		Тенге				61203			
	Местные материалы -		Тенге			617919				
		Накладные расходы -	Тенге			67918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			917909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				71391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			917909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				71391			
		РАЗДЕЛ 3. Подпорная стенка на русле реки Каргалы								
		Землянные работы								
17	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			123,7	129,77	125,82	16052	15563	2663	0,02	3
		м3		3,80	18,39	471	2274	97	0,07	8
18	Е0101-164-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную после разработки его механизированным способом								
			12,3	467,10	–	5745	–	6492	2,98	37
		м3		467,10	–	5745	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3								
			12,3	134,78	--	1658	--	1873	0,83	10
		м3		134,78	--	1658	--	113	--	--
20	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			244,8	176,40	176,40	43183	43183	8637	--	--
		т		--	35,28	--	8637	100	0,74	181
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			136	3,77	3,24	512	441	211	--	--
		м3		0,48	1,12	65	152	97	--	1
22	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом								
			48	1,82	1,82	87	87	19	--	--
		м2		--	0,41	--	20	97	--	--
23	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками(дно)								
			48	25,65	5,38	1231	258	944	0,13	6
		м3		20,27	--	973	--	97	--	--
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)								
			48	29,85	27,73	1433	1331	371	0,01	1
		м3		1,62	6,35	78	305	97	0,03	1
		Подпорная стенка на русле реки Каргалы								
25	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			3,11	2031,07	38,67	6317	120	1101	1,99	6
		м3		310,50	14,24	966	44	109	0,07	--
26	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В25,F200								
			16,33	16989,70	6949,73	277442	113489	74311	14,90	243
		м3		2430,00	1744,82	39682	28493	109	5,99	98
27	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			6,81	8299,96	--	56523	--	59791	48,40	330
		т		8055,00	--	54855	--	109	--	--
28	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			2	71100,00	--	142200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,7	68800,00	--	116960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,11	50900,00	--	158299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	103,2	318,03	13,70	32820	1414	12134	0,61	62
		м2		102,83	5,04	10612	520	109	0,02	3
32	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных стыков	1	791,17	53,10	791	53	436	2,19	2
		м		380,25	19,55	380	20	109	0,10	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	107,37	167,18	--	17950	--	20284	1,21	130
		м3		167,18	--	17950	--	113	--	--
34	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками	107,37	25,65	5,38	2754	577	2111	0,13	14
		м3		20,27	--	2176	--	97	--	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	107,3	29,85	27,73	3203	2976	829	0,01	1
		м3		1,62	6,35	174	681	97	0,03	3
36	С143008-109	Смеси песчано-гравийные	107,3	692,00	--	74252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			959412	179493			846
			Тенге			135784	41145			295
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			959412				
Материалы -			Тенге			51520				
Всего заработная плата -			Тенге				176930			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			417459				
Местные материалы -			Тенге			175156				
		Накладные расходы -	Тенге			192206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69097				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1220715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				205760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1220715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1237
		Сметная заработная плата -	Тенге				205760			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2175215	230743			1226
			Тенге			200881	51316			332
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1979738				
	Материалы -		Тенге			140481				
	Всего заработная плата -		Тенге				241376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417459				
	Местные материалы -		Тенге			1001074				
		Накладные расходы -	Тенге			264226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2378602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1629
		Сметная заработная плата -	Тенге				281010			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			195477				
	Материалы -		Тенге			6466				
	Всего заработная плата -		Тенге				10821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178110				
		Накладные расходы -	Тенге			11794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12590			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2598309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1696
		Сметная заработная плата -	Тенге				293600			
		итого, по форме	Тенге			**2 598 309**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			31 180				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			389 746				
		ИТОГО:	Тенге			3 019 235				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			43 477				
		Выслуга лет 1%	Тенге			30 192				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12 077				
		Итого:	Тенге			3 104 981				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			7 940 739				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			158 815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			8 099 554				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			996 745				
		ИТОГО:	Тенге			7 102 809				
		НДС (12%)	Тенге			852 337				
		ИТОГО:	Тенге			7 955 146				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			10 661				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**7 944 486**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			851 195				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Санаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Ноябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Ремонт и устройство новых тротуаров

Основание:

Сметная стоимость	1780,736	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1425	чел.-ч
Сметная заработная плата	233,993	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	59,7	218,93	--	13070	--	14769	1,54	92
		м3		218,93	--	13070	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	59,7	112,50	--	6716	--	5863	0,83	50
		м3		112,50	--	6716	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	104,475	176,40	176,40	18429	18429	3686	--	--
		т		--	35,28	--	3686	100	0,74	77
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	19,9	1224,87	38,67	24375	770	7044	1,99	40
		м3		310,50	14,24	6179	283	109	0,07	1
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	995	433,14	6,63	430975	6598	146147	0,70	695
		м		108,68	1,76	108137	1748	133	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8								
			15,92	26700,00	–	425064	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	658	160,27	12,52	105457	8238	37125	0,24	160
		м2		38,03	4,39	25024	2890	133	0,02	12
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	658	30,84	–	20293	–	2179	0,02	11
		м2		2,49	–	1638	–	133	–	–
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	658	358,75	–	236055	–	21660	0,14	95
		м2		24,75	–	16286	–	133	–	–
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+ до 5 см)	658	223,56	–	147100	–	13932	0,09	61
		м2		15,92	–	10475	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1427534	34034			1202
			Тенге			187525	8607			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1427534				
	Материалы -		Тенге			105699				
	Всего заработная плата -		Тенге				196132			
	Местные материалы -		Тенге			1100276				
		Накладные расходы -	Тенге			252405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1780736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1425
		Сметная заработная плата -	Тенге				233993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1780736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1425
		Сметная заработная плата -	Тенге				233993			
		итого, по форме	Тенге			1 780 736				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			21 369				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			267 110				
		ИТОГО:	Тенге			2 069 215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			29 797				
		Выслуга лет 1%	Тенге			20 692				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 277				
		Итого:	Тенге			2 127 981				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			5 442 140				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			108 843				
		ИТОГО:	Тенге			5 550 982				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			683 113				
		ИТОГО:	Тенге			4 867 869				
		НДС (12%)	Тенге			584 144				
		ИТОГО:	Тенге			5 452 013				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			7 306				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			5 444 707				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			583 361				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапайжиниринг >>