Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за март месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подготовительные работы (дорога)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	203,601	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	497	чел.-ч
Сметная заработная плата	68,574	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5 м - 250 пм								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	72,9	32,23	30,77	2350	2243	691	0,01	1
		м3		1,42	8,34	104	608	97	0,03	2
2	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную	8,1	353,25	--	2861	--	3233	2,33	19
		м3		353,25	--	2861	--	113	--	--
3	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	8,1	112,50	--	911	--	796	0,83	7
		м3		112,50	--	911	--	87,3	--	--
4	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка непригодного грунта,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	141,76	176,40	176,40	25006	25006	5001	--	--
		т		--	35,28	--	5001	100	0,74	105
5	Е0130-54-1 к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	19	4545,00	2961,00	86355	56259	48748	9,44	179
		м3		1584,00	769,86	30096	14627	109	2,63	50
6	С01031-А11-11	Погрузка разобранных материалов, при автомобильных перевозках на расстояние до 30 км	34,2	152,80	--	5226	--	3658	2,25	77
		т		106,96	--	3658	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	34,2	176,40	176,40	6033	6033	1207	--	--
		т		--	35,28	--	1207	100	0,74	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			128742	89541			282
			Тенге			37630	21444			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128742				
	Всего заработная плата -		Тенге				59074			
	Местные материалы -		Тенге			86358				
	Транспортные расходы -		Тенге			5226				
		Накладные расходы -	Тенге			63334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				68574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			203601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				68574			
		итого, по форме	Тенге			203 601				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			2 443				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			30 540				
		ИТОГО:	Тенге			236 584				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			3 407				
		Выслуга лет 1%	Тенге			2 366				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			946				
		Итого:	Тенге			243 303				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			622 229				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			12 445				
		ИТОГО:	Тенге			634 673				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			78 104				
		ИТОГО:	Тенге			556 569				
		НДС (12%)	Тенге			66 788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			623 358				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			835				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			622 522				
		В том числе НДС 12,0%	Тенге			66 699				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за март месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Основание: Ведомость объемовработ

Сметная стоимость	4340,011	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13372	чел.-ч
Сметная заработная плата	841,26	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5980,17	29,61	28,58	177060	170883	61213	0,01	41		
		м3		0,99	9,56	5920	57185	97	0,04	209		
2	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на расстояние до 30 км (в отвал)	10465,2975	176,40	176,40	1846078	1846078	369216	--	--		
		т		--	35,28	--	369216	100	0,74	7754		
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (в насыпь)	3618	29,61	28,58	107121	103384	37034	0,01	25		
		м3		0,99	9,56	3582	34597	97	0,04	127		
4	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на расстояние до 30 км (в насыпь)	6331,5	176,40	176,40	1116877	1116877	223375	--	--		
		т		--	35,28	--	223375	100	0,74	4691		
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3618	12,51	12,51	45253	45253	15024	--	--		
		м3		--	4,28	--	15488	97	0,01	51		
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов)	3618	6,36	6,36	22992	22992	6712	--	--		
		м3		--	1,91	--	6919	97	0,01	23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	3618	14,12	12,00	51077	43407	15319	0,01	44
		м3		1,62	2,75	5861	9931	97	0,01	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3366458	3348875			110
			Тенге			15363	716713			12898
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3366458				
	Всего заработная плата -		Тенге				732076			
	Местные материалы -		Тенге			2220				
		Накладные расходы -	Тенге			727892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4340011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13372
		Сметная заработная плата -	Тенге				841260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4340011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13372
		Сметная заработная плата -	Тенге				841260			
		итого, по форме	Тенге			4 340 011				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			52 080				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			651 002				
		ИТОГО:	Тенге			5 043 093				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			72 621				
		Выслуга лет 1%	Тенге			50 431				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 172				
		Итого:	Тенге			5 186 317				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			13 263 586				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			265 272				
		ИТОГО:	Тенге			13 528 858				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 664 884				
		ИТОГО:	Тенге			11 863 974				
		НДС (12%)	Тенге			1 423 677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			13 287 651				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			17 807				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			13 269 844				
		В том числе НДС 12,0%	Тенге			1 421 769				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-7

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Март месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подпорные стены

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	894,021	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1044	чел.-ч
Сметная заработная плата	176,53	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подпорная стенка ПК 19+52								
		Землянные работы								
1	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	124,8	129,77	125,82	16195	15702	2686	0,02	3
		м3		3,80	18,39	475	2295	97	0,07	8
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.184 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную после разработки его механизированным способом	12,4	467,10	--	5792	--	6545	2,98	37
		м3		467,10	--	5792	--	113	--	--
3	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	12,4	134,78	--	1671	--	1889	0,83	10
		м3		134,78	--	1671	--	113	--	--
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	246,96	176,40	176,40	43564	43564	8713	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	35,28	--	8713	100	0,74	183
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	137,2	3,77	3,24	517	445	213	--	--
		м3		0,48	1,12	66	154	97	--	1
6	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	48	1,82	1,82	87	87	19	--	--
		м2		--	0,41	--	20	97	--	--
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2,3 группы пневматическими трамбовками(дно)	48	25,65	5,38	1231	258	944	0,13	6
		м3		20,27	--	973	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	48	29,85	27,73	1433	1331	371	0,01	1
		м3		1,62	6,35	78	305	97	0,03	1
		Подпорная стенка ПК 19+52								
9	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	8,16	2031,07	38,67	16574	316	2888	1,99	16
		м3		310,50	14,24	2534	116	109	0,07	1
10	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В25,F200	20,88	17083,30	6949,73	356699	145110	95016	14,90	311
		м3		2430,00	1744,82	50738	36432	109	5,99	125
11	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,24	8299,96	--	18592	--	19667	48,40	108
		т		8055,00	--	18043	--	109	--	--
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,039	52102,00	--	2032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,85	68800,00	--	127280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
14	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной битум 0,0045 р-р -0,0045	103,2	318,03	13,70	32820	1414	12134	0,61	62
		м2		102,83	5,04	10612	520	109	0,02	3
15	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных стыков	3,3	791,17	53,10	2611	175	1438	2,19	7
		м		380,25	19,55	1255	65	109	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,02	14000,00	--	280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
17	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	56,16	167,18	--	9389	--	10609	1,21	68
		м3		167,18	--	9389	--	113	--	--
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	56,16	25,65	5,38	1440	302	1104	0,13	7
		м3		20,27	--	1138	--	97	--	--
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	56,16	29,85	27,73	1676	1557	434	0,01	1
		м3		1,62	6,35	91	356	97	0,03	2
20	С143008-109	Смеси песчано-гравийные	56,16	692,00	--	38863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			678747	210261			639
			Тенге			102855	48974			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678747				
	Материалы -		Тенге			60225				
	Всего заработная плата -		Тенге				151829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129592				
	Местные материалы -		Тенге			175813				
		Накладные расходы -	Тенге			164670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			894021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1044
		Сметная заработная плата -	Тенге				176530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			894021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1044
		Сметная заработная плата -	Тенге				176530			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			678747	210261			639
			Тенге			102855	48974			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678747				
	Материалы -		Тенге			60225				
	Всего заработная плата -		Тенге				151829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			129592				
	Местные материалы -		Тенге			175813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			164670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			894021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1044
		Сметная заработная плата -	Тенге				176530			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			894021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1044
		Сметная заработная плата -	Тенге				176530			

итого, по форме		Тенге	894 021
Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8		Тенге	10 728
Возврат материалов от временных зданий и сооружений %	15	Тенге	134 103
ИТОГО:		Тенге	1 038 852
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9		Тенге	14 959
Выслуга лет 1%		Тенге	10 389
Дополнительные отпуска 0,4%		Тенге	4 155
Итого:		Тенге	1 068 356
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557		Тенге	2 732 234
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге	54 645
ИТОГО:		Тенге	2 786 879
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		Тенге	342 958
ИТОГО:		Тенге	2 443 921
НДС (12%)		Тенге	293 270
ИТОГО:		Тенге	2 737 191
Тендерная скидка 0,0135%		Тенге	3 668
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		Тенге	2 733 523
В том числе НДС 12,0% :		Тенге	292 877

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапайнжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Март месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Ремонт и устройство новых тротуаров

на Ремонт и устройство новых тротуаров

Основание:

Сметная стоимость	860,715	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	69	чел.-ч
Сметная заработная плата	10,873	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	3,9	218,93	--	854	--	965	1,54	6		
		м3		218,93	--	854	--	113	--	--		
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	3,9	112,50	--	439	--	383	0,83	3		
		м3		112,50	--	439	--	87,3	--	--		
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	6,825	176,40	176,40	1204	1204	241	--	--		
		т		--	35,28	--	241	100	0,74	5		
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	1,3	1224,87	38,67	1592	50	460	1,99	3		
		м3		310,50	14,24	404	19	109	0,07	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)								
			2561	433,14	6,63	1109273	16981	376162	0,70	1788
		м		108,68	1,76	278329	4499	133	0,01	16
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)								
			2496	-136,51	-6,63	-340731	-16550	-366615	-0,70	-1742
		м		-108,68	-1,76	-271265	-4385	133	-0,01	-15
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8								
			1,04	26700,00	--	27768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			800399	1685			57
			Тенге			8760	373			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800399				
	Материалы -		Тенге			1216				
	Всего заработная плата -		Тенге				9134			
	Местные материалы -		Тенге			788738				
		Накладные расходы -	Тенге			11596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			860715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			860715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10873			
		итого, по форме	Тенге			860 715				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			10 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			129 107				
		ИТОГО:	Тенге			1 000 151				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			14 402				
		Выслуга лет 1%	Тенге			10 002				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 001				
		Итого:	Тенге			1 028 555				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 630 447				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			52 609				
		ИТОГО:	Тенге			2 683 056				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			330 181				
		ИТОГО:	Тенге			2 352 874				
		НДС (12%)	Тенге			282 345				
		ИТОГО:	Тенге			2 635 219				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			3 532				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 631 688				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			281 967				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

_____

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

_____

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

_____ Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-4

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Март месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство велодорожек

Основание:

Сметная стоимость 709,349 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	2256	433,14	6,63	977165	14959	331363	0,70	1575
		м		108,68	1,76	245182	3963	133	0,01	14
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	2256	-136,51	-6,63	-307969	-14959	-331363	-0,70	-1575
		м		-108,68	-1,76	-245182	-3963	133	-0,01	-14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			669197	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			669197				
	Местные материалы -		Тенге			669197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			709349				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			709349				
		итого, по форме	Тенге			709 349				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			8 512				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			106 402				
		ИТОГО:	Тенге			824 264				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			11 869				
		Выслуга лет 1%	Тенге			8 243				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 297				
		Итого:	Тенге			847 673				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 167 854				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			43 357				
		ИТОГО:	Тенге			2 211 211				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			272 115				
		ИТОГО:	Тенге			1 939 096				
		НДС (12%)	Тенге			232 692				
		ИТОГО:	Тенге			2 171 788				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			2 910				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 168 877				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			232 380				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 7-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за МАРТ месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство газона

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**6309,514**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11506	чел.-ч
Сметная заработная плата	1697,208	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА НА ОТКОСАХ НАСЫПИ								
1	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	2000	14,63	--	29260	--	37745	0,10	204
		м2		14,63	--	29260	--	129	--	--
2	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2000	12,15	--	24300	--	31347	0,07	148
		м2		12,15	--	24300	--	129	--	--
3	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	2000	5,63	--	11260	--	14525	0,04	78
		м2		5,63	--	11260	--	129	--	--
4	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	300	300,38	--	90114	--	116247	2,09	626
		м3		300,38	--	90114	--	129	--	--
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	480	176,40	176,40	84672	84672	16934	--	--
		т		--	35,28	--	16934	100	0,74	356
6	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	2000	58,28	--	116560	--	150362	0,40	800
		м2		58,28	--	116560	--	129	--	--
7	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	2000	85,00	--	170000	--	192726	0,54	1088
		м2		74,70	--	149400	--	129	--	--
8	С143012-4	Дерн	2000	943,00	--	1886000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	2400	317,00	251,75	760801	604201	380344	0,49	1176
		м3		65,25	57,60	156600	138240	129	0,26	614
		УСТРОЙСТВО ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ								
10	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (корыто)	375	9,24	9,24	3467	3467	1092	--	--
		м3		--	3,00	--	1126	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамитипа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
	т.ч. п-3.66 К=1,2		375	127,08	122,66	47657	45998	9030	0,03	10
		м3		4,30	20,53	1611	7698	97	0,07	27
12	Е010333-А30-1	Перевозка непригодногогрунта на расстояние до 30 км	693,75	176,40	176,40	122378	122378	24476	--	--
		т		--	35,28	--	24476	100	0,74	514
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	375	3,77	3,24	1413	1217	582	--	1
		м3		0,48	1,12	180	420	97	--	1
14	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	3000	14,63	--	43890	--	56618	0,10	306
		м2		14,63	--	43890	--	129	--	--
15	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	3000	12,15	--	36450	--	47021	0,07	222
		м2		12,15	--	36450	--	129	--	--
16	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	3000	5,63	--	16890	--	21788	0,04	117
		м2		5,63	--	16890	--	129	--	--
17	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	450	300,38	--	135171	--	174371	2,09	939
		м3		300,38	--	135171	--	129	--	--
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	720	176,40	176,40	127008	127008	25402	--	--
		т		--	35,28	--	25402	100	0,74	533
19	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	3000	58,28	--	174840	--	225544	0,40	1200
		м2		58,28	--	174840	--	129	--	--
20	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	3000	85,00	--	255000	--	289089	0,54	1632
		м2		74,70	--	224100	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4137130	988939			8548
			Тенге			1210626	214295			2050
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4137130				
	Всего заработная плата -		Тенге				1424921			
	Местные материалы -		Тенге			1937564				
		Накладные расходы -	Тенге			1815242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6309514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11506
		Сметная заработная плата -	Тенге				1697208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6309514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11506
		Сметная заработная плата -	Тенге				1697208			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4137130	988939			8548
			Тенге			1210626	214295			2050
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4137130				
	Всего заработная плата -		Тенге				1424921			
	Местные материалы -		Тенге			1937564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1815242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6309514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11506
		Сметная заработная плата -	Тенге				1697208			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6309514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11506
		Сметная заработная плата -	Тенге				1697208			
		итого, по форме	Тенге			**6 309 514**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			75 714				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			946 427				
		ИТОГО:	Тенге			7 331 655				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			105 576				
		Выслуга лет 1%	Тенге			73 317				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			29 327				
		Итого:	Тенге			7 539 874				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			19 282 620				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			385 652				
		ИТОГО:	Тенге			19 668 273				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			2 420 411				
		ИТОГО:	Тенге			17 247 862				
		НДС (12%)	Тенге			2 069 743				
		ИТОГО:	Тенге			19 317 605				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			25 888				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**19 291 717**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 066 970				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-3-4

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Март месяц 2018 год

ОДД

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	**1560,236**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	487	чел.-ч
Сметная заработная плата	87,164	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
1	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) под фундаменты	14,6	1012,12	33,87	14777	495	4388	1,94	28
		м3		263,25	12,47	3843	182	109	0,06	1
2	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	21,35	1751,02	922,50	37384	19695	14850	2,44	52
		м3		398,25	239,85	8503	5121	109	0,82	18
3	С143023-129 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты фундамента Ф1 /ТП 3.501.1-177.93/	61	12200,00	--	744200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек	4,8	6102,06	532,08	29290	2554	2962	2,55	12
		м3		434,25	131,85	2084	633	109	0,43	2
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	99	747,86	146,19	74038	14473	70373	3,20	317
		шт		506,25	28,22	50119	2793	133	0,11	11
6	С11011-8531 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	37	2663,00	--	98531	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-8586 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	39	4382,00	--	170898	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-8507 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	4033,00	--	32264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	12	2993,00	--	35916	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-8507 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	4033,00	--	12099	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс ТОО "Альмерия"	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА КРЕПЛЕНИЯ ЗНАКОВ	99	233,91	--	23157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс ТОО "Завод дорожных знаков"	СТОИМОСТЬ СТОЕК СКМ 1.30	2	1138,15	--	2276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс ТОО "Завод дорожных знаков"	СТОИМОСТЬ СТОЕК СКМ 2.30	11	1462,83	--	16091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс ТОО "Завод дорожных знаков"	СТОИМОСТЬ СТОЕК СКМ 2.40	37	1829,41	--	67688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс ТОО "Завод дорожных знаков"	СТОИМОСТЬ СТОЕК СКМ 3.30	11	1885,27	--	20738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1379348	37217			409
			Тенге			64549	8729			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379348				
	Материалы -		Тенге			13110				
	Всего заработная плата -		Тенге				73278			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			479659				
	Местные материалы -		Тенге			784813				
		Накладные расходы -	Тенге			92572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1560236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				87164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1560236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				87164			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1379348	37217			409
			Тенге			64549	8729			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379348				
	Материалы -		Тенге			13110				
	Всего заработная плата -		Тенге				73278			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			479659				
	Местные материалы -		Тенге			784813				
		Накладные расходы -	Тенге			92572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1560236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				87164			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1560236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				87164			
		итого, по форме	Тенге			**1 560 236**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			18 723				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			2 808				
		ИТОГО:	Тенге			1 578 959				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			22 737				
		Выслуга лет 1%	Тенге			15 790				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6 316				
		Итого:	Тенге			1 623 801				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			4 152 741				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			83 055				
		ИТОГО:	Тенге			4 235 796				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			7 182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			4 228 613				
		НДС (12%)	Тенге			507 434				
		ИТОГО:	Тенге			4 736 047				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			637				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**4 735 410**				
		В том числе НДС 12,0%	Тенге			507 365				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 5-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за март месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Строительно-монтажные работа

Основание:

Сметная стоимость	**4808,83**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8319	чел.-ч
Сметная заработная плата	1720,356	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС								
1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3К=1,3L/СН РК 8.02-06.2002 отдел 12, раздел 4, пункт 7	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	21590	63,57	23,45	1372498	506286	1066829	0,18	3929
		м кабеля		38,96	5,96	841168	128676	110	0,03	746
2	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=1,1	Сварка 48-ОВ в сущ. оптической муфте ОК-96	1	97764,54	87237,68	97765	87238	19393	38,28	38
		муфта		9261,21	8368,68	9261	8369	110	48,54	49
3	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=1,1	Сварка 48-ОВ в сущ. оптической муфте ОК-48	2	97764,54	87237,68	195529	174475	38786	38,28	77
		муфта		9261,21	8368,68	18522	16737	110	48,54	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=1,1	Сварка 4-х ОВ в сущ. оптической муфте ОК-24								
			1	17382,82	14582,43	17383	14582	3998	9,24	9
		муфта		2235,46	1398,97	2235	1399	110	8,11	8
5	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=1,1	Сварка 4-х ОВ в сущ. оптической муфте ОК-4								
			1	17382,82	14582,43	17383	14582	3998	9,24	9
		муфта		2235,46	1398,97	2235	1399	110	8,11	8
6	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=1,1	Сварка 16-ОВ в сущ. оптической муфте ОК-24								
			1	39311,97	34403,75	39312	34404	8197	17,16	17
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19
7	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка выходных 48-ми волокон из ОРШ								
			2	30401,83	20850,42	60804	41701	32299	41,70	83
		УССЛК		9377,50	5303,68	18755	10607	110	30,76	62
8	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка входных 48-ми волокон в ОРШ								
			1	30401,83	20850,42	30402	20850	16149	41,70	42
		УССЛК		9377,50	5303,68	9378	5304	110	30,76	31
9	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка выходных 8-ми волокон из ОРШ								
			1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806	9,90	10
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
10	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка входных 8-ми волокон в IP DSLAM								
			1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806	9,90	10
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	19,877	24998,00	14190,00	496885	282055	306542	67,00	1332
		км		10690,00	3329,97	212485	66190	110	19,31	384
12	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	7	22500,37	19258,67	157503	134811	34344	10,80	76
		муфта		2612,88	1847,38	18290	12932	110	10,71	75
13	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,20	26
		муфта		3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
14	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	1	32004,81	27799,18	32005	27799	6797	14,52	15
		муфта		3512,87	2666,66	3513	2667	110	15,47	15
15	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	9	35806,94	31276,14	322262	281485	67067	15,60	140
		муфта		3774,16	3000,25	33967	27002	110	17,40	157
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2912262	1680515			5813
			Тенге			1184802	291899			1693
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2912262				
	Материалы -		Тенге			46945				
	Всего заработная плата -		Тенге				1476700			
		Накладные расходы -	Тенге			1624370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							812
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272198				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4808830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8319
		Сметная заработная плата -	Тенге				1720356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4808830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8319
		Сметная заработная плата -	Тенге				1720356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2912262	1680515			5813
			Тенге			1184802	291899			1693
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2912262				
	Материалы -		Тенге			46945				
	Всего заработная плата -		Тенге				1476700			
		Накладные расходы -	Тенге			1624370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							812
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272198				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4808830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8319
		Сметная заработная плата -	Тенге				1720356			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4808830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8319
		Сметная заработная плата -	Тенге				1720356			
		итого, по форме	Тенге			**4 808 830**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			57 706				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			721 325				
		ИТОГО:	Тенге			5 587 860				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			80 465				
		Выслуга лет 1%	Тенге			55 879				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22 351				
		Итого:	Тенге			5 746 556				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			14 696 353				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			293 927				
		ИТОГО:	Тенге			14 990 280				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 844 729				
		ИТОГО:	Тенге			13 145 551				
		НДС (12%)	Тенге			1 577 466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			14 723 017				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			19 731				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			14 703 286				
		В том числе НДС 12,0%	Тенге			1 575 352				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

_____

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

_____

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

_____ Молодцов А.А.