219620

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Май месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подготовительные работы (дорога)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	-203,601	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-497	чел.-ч
Сметная заработная плата	-68,574	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5 м - 250 пм								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	72,9	-32,23	-30,77	-2350	-2243	-691	-0,01	-1
		м3		-1,42	-8,34	-104	-608	97	-0,03	-2
2	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную	8,1	-353,25	--	-2861	--	-3233	-2,33	-19
		м3		-353,25	--	-2861	--	113	--	--
3	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	8,1	-112,50	--	-911	--	-796	-0,83	-7
		м3		-112,50	--	-911	--	87,3	--	--
4	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка непригодного грунта,расстояние перевозки 30 км, класс груза	141,76	-176,40	-176,40	-25006	-25006	-5001	--	--
		т		--	-35,28	--	-5001	100	-0,74	-105
5	Е0130-54-1 к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0.5 м	19	-4545,00	-2961,00	-86355	-56259	-48748	-9,44	-179
		м3		-1584,00	-769,86	-30096	-14627	109	-2,63	-50
6	С01031-А11-11	Погрузка разобранных материалов, при автомобильных перевозках на расстояние до 30 км	34,2	-152,80	--	-5226	--	-3658	-2,25	-77
		т		-106,96	--	-3658	--	100	--	--
7	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	34,2	-176,40	-176,40	-6033	-6033	-1207	--	--
		т		--	-35,28	--	-1207	100	-0,74	-25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-128742	-89541			-282
			Тенге			-37630	-21444			-182

Стоимость общестроительных работ	Тенге	-128742
Всего заработная плата	Тенге	-59074
Местные материалы	Тенге	86358
Транспортные расходы	Тенге	-5226

		3	4	25	6	7	8	9	10	
		Накладные расходы -	Тенге			-63334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-11525				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-203601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-497
		Сметная заработная плата -	Тенге				-68574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-203601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-497
		Сметная заработная плата -	Тенге				-68574			
		итого, по форме	Тенге			**-203 601**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			-2 443				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			-30 540				
		ИТОГО:	Тенге			-236 584				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			-3 407				
		Выслуга лет 1%	Тенге			-2 366				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			-946				
		Итого:	Тенге			-243 303				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			-622 229				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			-12 445				
		ИТОГО:	Тенге			-634 673				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			-78 104				
		ИТОГО:	Тенге			-556 569				
		НДС (12%)	Тенге			-66 788				
		ИТОГО:	Тенге			-623 358				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			-835				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**-622 522**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			-66 699				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сайтинжиниринг >>

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до пос."Таусамал"

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Май месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	1887,922	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	207	чел.-ч
Сметная заработная плата	39,385	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
		Монтаж бордюров								
1	С143003-9 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни цементно-песчаные бортовые БР 100.30.18	5,508	-26700,00	--	-147064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых гранитных камней	169	435,64	6,63	73623	1121	24823	0,70	118
		м		108,68	1,76	18367	297	133	0,01	1
3	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольныетермообработанные, марка	169	4770,00	--	806130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
4	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,165	39376,59	339,59	6497	56	31	0,58	--
		т		--	140,94	--	23	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	550	397,18	15,35	218451	8443	8047	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3267	2783	133	0,02	10
6	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 9 см/	5500	45,14	--	248292	--	73	--	--
		м2		0,01	--	55	--	133	--	--
7	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,2181	39376,59	339,59	8588	74	41	0,58	--
		т		--	140,94	--	31	133	0,58	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	727	580,94	15,35	422342	11161	10636	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4318	3679	133	0,02	13
9	Е0127-54-3 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5 см/	1454	69,14	--	100530	--	19	--	--
		м2		0,01	--	15	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1737389	20855			162
			Тенге			26022	6813			24
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1737389				
Материалы -			Тенге			22310				
Всего заработная плата -			Тенге				32834			
Местные материалы -			Тенге			1668203				
		Накладные расходы -	Тенге			43670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106864				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1887922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				39385			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1887922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				39385			
		итого, по форме	Тенге			**1 887 922**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			22 655				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			283 188				
		ИТОГО:	Тенге			2 193 765				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			31 590				
		Выслуга лет 1%	Тенге			21 938				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			2 256 068				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			5 769 713				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			115 394				
		ИТОГО:	Тенге			5 885 107				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			724 231				
		ИТОГО:	Тенге			5 160 876				
		НДС (12%)	Тенге			619 305				
		ИТОГО:	Тенге			5 780 181				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			7 746				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 772 435**				
		В том числе НДС 12,0%	Тенге			618 475				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-4

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Май месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство велодорожек

Основание:

Сметная стоимость	431,761	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	313	чел.-ч
Сметная заработная плата	64,829	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную								
			21,24	-218,93	--	-4650	--	-5255	-1,54	-33
		м3		-218,93	--	-4650	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			21,24	-112,50	--	-2390	--	-2086	-0,83	-18
		м3		-112,50	--	-2390	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км								
			37,17	-176,40	-176,40	-6557	-6557	-1311	--	--
		т		--	-35,28	--	-1311	100	-0,74	-28
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС								
			26,56	-1224,87	-38,67	-32533	-1027	-9401	-1,99	-53
		м3		-310,50	-14,24	-8247	-378	109	-0,07	-2
5	Е0127-34-2 Изм и доп вып 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)								
			354	-433,14	-6,63	-153332	-2347	-51996	-0,70	-247
		м		-108,68	-1,76	-38473	-622	133	-0,01	-2
6	С143003-9 Изм и доп вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8								
			17,324	26700,00	--	462551	--	--	--	--
		м3		-	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	1223	160,27	12,52	196010	15311	69003	0,24	297
		м2		38,03	4,39	46511	5371	133	0,02	22
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	1223	30,84	--	37717	--	4050	0,02	20
		м2		2,49	--	3045	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	1240	358,75	--	444845	--	40818	0,14	179
		м2		24,75	--	30690	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+до 5 см)	1240	223,56	--	277209	--	26255	0,09	115
		м2		15,92	--	19741	--	133	--	--
		Устройство разделительной полосы между тротуаром и велодорожкой								
11	Е0127-56-1	Устройство оснований изГПС толщиной 12 см	49	160,27	12,52	7853	613	2765	0,24	12
		м2		38,03	4,39	1863	215	133	0,02	1
12	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований из ГПС, на каждый 1 смизменения толщины добавлять (добавить 3 см)	49	30,84	--	1511	--	162	0,02	1
		м2		2,49	--	122	--	133	--	--
13	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	49	358,75	--	17579	--	1613	0,14	7
		м2		24,75	--	1213	--	133	--	--
14	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+до 5 см)	49	223,56	--	10954	--	1038	0,09	5
		м2		15,92	--	780	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			331667	5994			285
			Тенге			50206	3275			-9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331667				
	Материалы -		Тенге			156757				
	Всего заработная плата -		Тенге				53481			
	Местные материалы -		Тенге			118710				
		Накладные расходы -	Тенге			75655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			431761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				64829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			431761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				64829			
		итого, по форме	Тенге			**431 761**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			5 181				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			64 764				
		ИТОГО:	Тенге			501 706				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			7 225				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5 017				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 007				
		Итого:	Тенге			515 955				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			1 319 513				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			26 390				
		ИТОГО:	Тенге			1 345 903				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			165 629				
		ИТОГО:	Тенге			1 180 274				
		НДС (12%)	Тенге			141 633				
		ИТОГО:	Тенге			1 321 907				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 772				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**1 320 135**				
		В том числе НДС 12,00%	Тенге			141 443				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Май месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Арычная сеть

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	7441,958	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4971	чел.-ч
Сметная заработная плата	825,088	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных над трубами	12,03	-408,11	-169,61	-4910	-2040	-3881	-1,55	-19
		м3		-238,50	-4,07	-2869	-49	133	-0,01	--
2	С01031-А11-11	Погрузка строительного мусора, при автомобильных перевозках	21,654	-152,80	--	-3309	--	-2316	-2,25	-49
		т		-106,96	--	-2316	--	100	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора, автомобилями-самосвалами до30 км	21,654	-176,40	-176,40	-3820	-3820	-764	--	--
		т		--	-35,28	--	-764	100	-0,74	-16
4	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	153,59	56,25	52,36	8640	8042	3465	0,03	4
		м3		3,89	19,37	597	2974	97	0,08	12
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180 доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	9,06	262,72	--	2380	--	2690	1,85	17
		м3		262,72	--	2380	--	113	--	--
6	Е010333-А30-1 к=0.9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	284,6375	176,40	176,40	50210	50210	10042	--	--
		т		--	35,28	--	10042	100	0,74	211
7	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	30,29	1224,87	38,67	37101	1171	10722	1,99	60
		м3		310,50	14,24	9405	431	109	0,07	2
8	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0.5 м при высоте насыпи /на железных дорогах, на автомобильных дорогах/ до 0, 0,9 м	14,82	6589,26	3701,25	97653	54853	47530	11,80	175
		м3		1980,00	962,33	29344	14262	109	3,29	49
9	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб	78	2870,00	--	223860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-2-9	Устройство основания из монолитного бетона под смотровой блок толщ	6,18	-6205,70	--	-38351	--	-4310	3,66	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-567,00	--	-3504	--	123	--	--
11	Е0130-54-1	Установка смотровых блоков	3,7	6589,26	3701,25	24380	13695	11866	11,80	44
		м3		1980,00	962,33	7326	3561	109	3,29	12
12	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	10	11700,00	--	117000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-2-9	Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового	1,22	-6205,70	--	-7571	--	-851	-3,66	-4
		м3		-567,00	--	-692	--	123	--	--
14	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	234	278,01	35,42	65053	8288	67761	1,31	307
		шт		209,25	13,50	48965	3159	130	0,07	16
15	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	189	12400,00	--	2343600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	8,39	6205,70	--	52066	--	5851	3,66	31
		м3		567,00	--	4757	--	123	--	--
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	304,48	1085,09	20,67	330387	6294	54797	0,91	277
		бит. крыть 0,0068, расть 0,0075 руб. 0,034 м2		157,50	7,61	47956	2317	109	0,31	94
18	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2218,68	318,03	13,70	705601	30396	260869	0,61	1342
		бит. 0,0045 0,0075 - раствор м2		102,83	5,04	228147	11182	109	0,02	55
19	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную ГПС	318,87	167,18	--	53309	--	60239	1,21	386
		м3		167,18	--	53309	--	113	--	--
20	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	395,3988	630,00	--	249101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки	315	302,09	197,24	95159	62131	76011	0,65	205
		шт		104,85	67,51	33028	21266	140	0,25	79
22	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки	245	2270,00	--	556150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
23	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	210,06	56,25	52,36	11816	10999	4739	0,03	6
		м3		3,89	19,37	817	4068	97	0,08	16
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	23,04	262,72	--	6053	--	6840	1,85	43
		м3		262,72	--	6053	--	113	--	--
25	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	407,925	176,40	176,40	71958	71958	14392	--	--
				--	35,28		14392	100	0,74	302
26	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС толщ. 10 см под арычные блоки	40,68	1224,87	38,67	49828	1573	14399	1,99	81
		м3		310,50	14,24	12631	579	109	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-3-1	243	593,06	351,18	144114	85337	106604	1,56	379
		м		240,75	89,10	58502	21651	133	0,36	87
28	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арычные лотки водопропускные								
			243	1880,00	--	456840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС под монолитный бетон	28,66	1224,87	38,67	35105	1108	10145	1,99	57
		м3		310,50	14,24	8899	408	109	0,07	2
30	Е0111-2-9	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из бетона	34,3	6205,70	--	212856	--	23921	3,66	126
		м3		567,00	--	19448	--	123	--	--
31	Е0101-166-3	Обратная засыпка пазух грунтом вручную	38,4	167,18	--	6420	--	7254	1,21	46
		м3		167,18	--	6420	--	113	--	--
				ВОДОВЫПУСКИ						
32	Е0130-3-1	Устройство основанияиз ГПС	1,49	1224,87	38,67	1825	58	527	1,99	3
		м3		310,50	14,24	463	21	109	0,07	--
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)								
			99,6	136,51	6,63	13596	660	14629	0,70	70
		м		108,68	1,76	10825	175	133	0,01	1
34	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8								
			1,5936	26700,00	--	42549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-33-1	Устройство основания из монолитного бетона для плоских днищ	1,99	10106,59	1343,81	20112	2674	6802	16,06	32
		м3		2792,25	463,29	5557	922	105	1,77	4
				УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ						
36	Е0111-2-9	Устройство лежней из монолитного бетона	3	6205,70	--	18617	--	2092	3,66	11
		м3		567,00	--	1701	--	123	--	--
37	Е0127-64-1	Установка плит ПУ 150 75 15 на арычные лотки	4,59	2469,54	1023,15	11335	4696	6137	4,94	23
		м3		738,00	267,24	3387	1227	133	1,10	5
38	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления ПУ 150 75 15								
			27	5400,00	--	145800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6202514	408283			3629
			Тенге			590534	111824			933
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			6202514				
		Материалы	Тенге			658738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				702358			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2343600				
		Местные материалы -	Тенге			2202352				
		Транспортные расходы -	Тенге			-3309				
		Накладные расходы -	Тенге			818201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			421243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7441958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4971
		Сметная заработная плата -	Тенге				825088			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7441958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4971
		Сметная заработная плата -	Тенге				825088			
		итого, по форме	Тенге			**7 441 958**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			89 303				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			1 116 294				
		ИТОГО:	Тенге			8 647 555				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			124 525				
		Выслуга лет 1%	Тенге			86 476				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			34 590				
		Итого:	Тенге			8 893 146				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			22 743 503				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			454 870				
		ИТОГО:	Тенге			23 198 373				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			2 854 831				
		ИТОГО:	Тенге			20 343 542				
		НДС (12%)	Тенге			2 441 225				
		ИТОГО:	Тенге			22 784 767				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			30 534				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**22 754 233**				
		В том числе НДС	Тенге			2 437 954				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>
Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Молодцов А.А.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>