219700

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Арычная сеть

Сметная стоимость	**1762,721**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1436	чел.-ч
Сметная заработная плата	251,869	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м								
1	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	75,08	1224,87	38,67	91963	2903	26576	1,99	149
		м3		310,50	14,24	23312	1069	109	0,07	5
2	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	36,86	6589,26	3701,25	242880	136428	118215	11,80	435
		м3		1980,00	962,33	72983	35471	109	3,29	121
3	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	194	2870,00	--	556780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-54-1	Установка смотровых блоков	3,33	6589,26	3701,25	21942	12325	10680	11,80	39
		м3		1980,00	962,33	6593	3205	109	3,29	11
5	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	9	11700,00	--	105300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	25	278,01	35,42	6950	886	7239	1,31	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
7	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		шт		209,25	13,50	5231	338	130	0,07	2
		м3	120,09	56,25	52,36	6755	6288	2709	0,03	3
				3,89	19,37	467	2326	97	0,08	9
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом								
		м3	13,34	262,72	--	3505	--	3960	1,85	25
				262,72	--	3505	--	113	--	--
9	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км								
		т	233,5025	176,40	176,40	41190	41190	8238	--	--
				--	35,28	--	8238	100	0,74	173
10	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС толщ. 10 см под арычные блоки								
		м3	22,24	1224,87	38,67	27241	860	7872	1,99	44
				310,50	14,24	6906	317	109	0,07	2
11	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-3-1								
		м	139	593,06	351,18	82435	48814	60979	1,56	217
				240,75	89,10	33464	12385	133	0,36	50
12	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арычные лотки водопропускные								
		м	139	1880,00	--	261320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС под монолитный бетон								
		м3	9,73	1224,87	38,67	11918	376	3444	1,99	19
				310,50	14,24	3021	139	109	0,07	1
		РАЗДЕЛ 1.3а минусом								
14	Е0111-2-9	Устройство основания из монолитного бетона под смотровой блок толщ. 10 см								
		м3	6,18	-6205,70	–	-38351	–	-4310	-3,66	-23
				-567,00	–	-3504	–	123	--	--
15	Е0111-2-9	Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового блока								
		м3	0,65	-6205,70	–	-4034	–	-453	-3,66	-2
				-567,00	–	-369	–	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-42385	--			-25
			Тенге			-3873	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-42385				
		Материалы -	Тенге			-392				
		Всего заработная плата -	Тенге				-3873			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			-38120				
		Накладные расходы -	Тенге			-4763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-714			-2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-49977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4587			-27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-49977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4587			-27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1417795	250070			940
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151610	63486			374
	Материалы -		Тенге			1417795				
	Всего заработная плата -		Тенге			36258				
	Местные материалы -		Тенге				215096			
		Накладные расходы -	Тенге			979857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			245149				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36772			123
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1762721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				251869			1436
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1762721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				251869			1436
		итого, по форме	Тенге			**1 762 721**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			21 153				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			3 173				
		ИТОГО:	Тенге			1 783 874				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			25 688				
		Выслуга лет 1%	Тенге			17 839				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 135				
		Итого:	Тенге			1 834 536				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			4 691 677				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			93 834				
		ИТОГО:	Тенге			4 785 511				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			8 114				
		ИТОГО:	Тенге			4 777 396				
		НДС (12%)	Тенге			573 288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										219700
		ИТОГО:	Тенге			5 350 684				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			720				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 349 964**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			573 210				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-3-4

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

ОДД

Сметная стоимость	**2450,215**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	49	чел.-ч
Сметная заработная плата	10,154	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.РАЗМЕТКА										
1	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части пластиком холодного нанесения с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м	0,4185	4020,79	1144,02	1683	479	622	4,03	2		
		км		701,22	415,68	293	174	133	1,73	1		
2	Спрайс ТОО "Авис-Медиа-Сервис"	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ БЕЛОГО	282,4875	453,86	--	128210	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части пластиком холодного нанесения с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м (двойная)	1,765	4020,79	1144,02	7097	2019	2622	4,03	7		
		км		701,22	415,68	1238	734	133	1,73	3		
4	Спрайс ТОО "Авис-Медиа-Сервис"	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ БЕЛОГО	2546,1	453,86	--	1155577	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-103-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части пластиком холодного нанесения с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:1								
			3,367	3065,95	1144,02	10323	3852	5002	4,03	14
		км		701,22	415,68	2361	1400	133	1,73	6
6	Спрайс ТОО "Авис-Медиа-Сервис"	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ БЕЛОГО								
			1172,7261	453,86	--	532255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-103-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части пластиком холодного нанесения с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1								
			0,699	3533,15	1144,02	2470	800	1038	4,03	3
		км		701,22	415,68	490	291	133	1,73	1
8	Спрайс ТОО "Авис-Медиа-Сервис"	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ БЕЛОГО								
			365,5071	453,86	--	165890	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-103-10 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части пластиком холодного нанесения с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,2 м, шагом 1:1								
			0,307	5789,15	2219,19	1777	681	906	8,06	2
		км		1402,44	815,62	431	250	133	3,39	1
10	Спрайс ТОО "Авис-Медиа-Сервис"	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ БЕЛОГО								
			212,706	453,86	--	96539	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части пластиком холодного нанесения с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м								
			0,36	4020,79	1144,02	1447	412	535	4,03	1
		км		701,22	415,68	252	150	133	1,73	1
12	Спрайс ТОО "Авис-Медиа-Сервис"	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ БЕЛОГО								
			243	453,86	--	110288	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-103-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1								
			0,36	3533,15	1144,02	1272	412	535	4,03	1
		км		701,22	415,68	252	150	133	1,73	1
14	Спрайс ТОО "Авис-Медиа-Сервис"	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ БЕЛОГО								
			188,244	453,86	--	85437	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2300265	8655			31
			Тенге			5318	3147			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2300265				
	Материалы -		Тенге			12097				
	Всего заработная плата -		Тенге				8465			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2274196				
		Накладные расходы -	Тенге			11259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2450215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2450215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10154			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2300265	8655			31
			Тенге			5318	3147			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2300265				
	Материалы -		Тенге			12097				
	Всего заработная плата -		Тенге				8465			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2274196				
		Накладные расходы -	Тенге			11259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2450215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2450215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10154			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого, по форме	Тенге			**2 450 215**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			29 403				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			4 410				
		ИТОГО:	Тенге			2 479 618				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			35 706				
		Выслуга лет 1%	Тенге			24 796				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 918				
		Итого:	Тенге			2 550 039				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			6 521 518				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			130 430				
		ИТОГО:	Тенге			6 651 949				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			11 279				
		ИТОГО:	Тенге			6 640 670				
		НДС (12%)	Тенге			796 880				
		ИТОГО:	Тенге			7 437 550				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 000				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**7 436 550**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			796 773				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С.1-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ Р. КАРГАЛЫ

Сметная стоимость	**1800,373**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	690	чел.-ч
Сметная заработная плата	112,696	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ВЫНОС ВОДООТВОДОВ										
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	83	50,82	48,38	4218	4016	1325	0,02	1		
		м3		2,39	14,07	198	1168	97	0,05	4		
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23	389,25	--	8953	--	10117	2,48	57		
		м3		389,25	--	8953	--	113	--	--		
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	161,85	176,40	176,40	28550	28550	5710	--	--		
		т		--	35,28	--	5710	100	0,74	120		
4	Е0130-3-2	Устройство основания из песка	17,2	1012,12	33,87	17408	583	5169	1,94	33		
		м3		263,25	12,47	4528	214	109	0,06	1		
5	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 130 мм	2	1487,06	318,13	2974	636	1773	2,81	6		
		врезка		562,50	119,25	1125	239	130	0,59	1		
6	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4		
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0,33	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 220 мм с гидравлическим испытанием	0,062	174718,44	71861,81	10833	4455	8880	441,00	27
		км		83025,00	27146,25	5148	1683	130	132,58	8
8	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 220 мм, толщина стенки 8,0 мм	58	2868,00	--	166344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-3273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 130 мм, толщина стенки 5,0 мм	71	951,00	--	67521	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-3256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм	71	704,00	--	49984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	62	282,86	0,37	17537	23	12616	0,90	56
		м		156,38	0,14	9696	9	130	--	--
12	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 130 мм с гидравлическим испытанием	0,04	115636,32	31953,19	4625	1278	4079	360,00	14
		км		66375,00	12071,25	2655	483	130	58,95	2
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,04	70153,47	10674,97	2806	427	2749	270,00	11
		км		48825,00	4032,00	1953	161	130	19,69	1
14	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей песком	49,2	167,18	--	8225	--	9295	1,21	60
		м3		167,18	--	8225	--	113	--	--
15	С143008-92	Песок природный	49,2	990,00	--	48708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 130 мм	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	5
		шт		398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
17	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	15100,00	--	30200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	8500,00	–	17000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			490700	41136			278
			Тенге			44753	10108			140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159651				
		Материалы -	Тенге			12710				
		Всего заработная плата -	Тенге				54861			
		Местные материалы -	Тенге			61051				
		Накладные расходы -	Тенге			65239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				64646			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			331049				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19863				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			589295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				64646			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЪЕЗДНЫЕ ПРОЕЗДЫ								
20	Е0130-6-1	Устройство ограждения проездей части из блоков БО 30.6.8	47,6	1751,02	922,50	83348	43911	33107	2,44	116
		м3		398,25	239,85	18957	11417	109	0,82	39
21	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки БО 30.6.8	47,6	20800,00	–	990080	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0130-83-1	Окраска бетонного ограждения перхлорвиниловыми красками	171	90,66	4,71	15503	805	5901	0,16	27
		м2		29,93	1,73	5118	296	109	0,01	1
23	Е0127-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1096410	46178			175
			Тенге			29137	11995			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1096410				
		Материалы -	Тенге			11934				
		Всего заработная плата -	Тенге				41132			
		Местные материалы -	Тенге			1009160				
		Накладные расходы -	Тенге			46117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1211078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				48050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1211078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				48050			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1587109	87314			453
			Тенге			73890	22102			181
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1256060				
		Материалы -	Тенге			24645				
		Всего заработная плата -	Тенге				95993			
		Местные материалы -	Тенге			1070212				
		Накладные расходы -	Тенге			111355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16703			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1449461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата -	Тенге				112696			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			331049				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331049				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19863				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350912				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1800373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата -	Тенге				112696			
		итого, по форме	Тенге			**1 800 373**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			21 604				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			3 241				
		ИТОГО:	Тенге			1 821 977				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			26 236				
		Выслуга лет 1%	Тенге			18 220				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			1 873 722				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			4 791 892				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			95 838				
		ИТОГО:	Тенге			4 887 730				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			8 288				
		ИТОГО:	Тенге			4 879 442				
		НДС (12%)	Тенге			585 533				
		ИТОГО:	Тенге			5 464 975				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			735				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 464 240**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			585 454				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

2582730

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Л.С. 1-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Монтаж наружного освещения

Сметная стоимость	**3152,241**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1774	чел.-ч
Сметная заработная плата	340,938	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ										
27	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	67	167,40	--	11216	--	12674	1,18	79		
		м3		167,40	--	11216	--	113	--	--		
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием	6,7	134,10	--	898	--	1015	0,97	7		
		м3		134,10	--	898	--	113	--	--		
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,7	122,18	--	819	--	925	0,89	6		
		м3		122,18	--	819	--	113	--	--		
30	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,5	5990,40	95,97	20966	336	2969	4,90	17		
		м3		771,75	36,25	2701	127	105	0,18	1		
31	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	20,1	86,53	--	1739	--	1965	0,54	11		
		м3		86,53	--	1739	--	113	--	--		
32	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,18	40,50	40,50	1465	1465	293	--	--		
		т		--	8,10	--	293	100	0,17	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0133-204-1	Установка металлической опоры Н=9м/НФГ-9/	42	4400,56	1831,40	184824	76919	114782	12,00	504
		опора		1977,75	625,01	83066	26250	105	2,34	98
35	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	81	2143,44	1530,15	173619	123942	62593	2,73	221
		шт		492,76	320,67	39914	25974	95	1,86	151
36	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески одного светильника на опорах окрашенные1К1-1,5-1,5-Ф3	1,78	113800,00	–	202564	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12021-263	Опора металлическая НФГ-9	8,91	107900,00	–	961389	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	81	1745,38	1411,25	141376	114311	48721	2,01	163
		шт		333,00	239,85	26973	19428	105	0,81	66
40	С151703-11	Светильники уличные консольные мощностью 250Вт,в комплекте с ПРА для установки на кронштейн ЖКУ15-250-105	41	11600,00	–	475600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С151706-95	Лампы натриевые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип ДнаТ-250-ХЛ1	81	1130,00	–	91530	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,5	102324,00	–	153486	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
49	С151804-2303 Изм. и доп. вып. 20	Крюк бандажный SOT-29	40	631,00	–	25240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	С151804-1733 Изм. и доп. вып. 20	Зажим поддерживающий SO-130	50	1479,00	–	73950	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2520681	316973			1007
			Тенге			167325	72072			321
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1035610				
		Материалы -	Тенге			9854				
		Всего заработная плата -	Тенге				112289			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			720616				
		Накладные расходы -	Тенге			111314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68815				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1215740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата -	Тенге				128986			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338858				
		Материалы -	Тенге			3374				
		Всего заработная плата -	Тенге				17793			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301754				
		Местные материалы -	Тенге			14555				
		Накладные расходы -	Тенге			19842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				20769			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1146213				
		Материалы -	Тенге			6568				
		Всего заработная плата -	Тенге				109316			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			961389				
		Местные материалы -	Тенге			18271				
		Накладные расходы -	Тенге			114782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75660				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1336654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				126533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2932616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				276288			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
58	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор уличного освещения массой до 1 т	50	716,75	543,50	35838	27175	16656	1,03	52
		опора		173,25	144,00	8663	7200	105	0,50	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	50	1427,03	1071,11	71351	53555	24706	1,64	82
		шт		295,66	224,47	14783	11223	95	1,30	65
60	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	50	872,13	705,63	43606	35281	15037	1,01	50
		шт		166,50	119,93	8325	5996	105	0,41	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150795	116012			184
			Тенге			31770	24420			110
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			114958				
	Материалы -		Тенге			3013				
	Всего заработная плата -		Тенге				40328			
		Накладные расходы -	Тенге			39743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9282				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				46289			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35838				
	Всего заработная плата -		Тенге				15863			
		Накладные расходы -	Тенге			16656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3150				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				18361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			219626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				64650			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2671476	432985			1191
			Тенге			199096	96492			432
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1150568				
	Материалы -		Тенге			12868				
	Всего заработная плата -		Тенге				152616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			720616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			151058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1379723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							893
		Сметная заработная плата -	Тенге				175275			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338858				
	Материалы -		Тенге			3374				
	Всего заработная плата -		Тенге				17793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			301754				
	Местные материалы -		Тенге			14555				
		Накладные расходы -	Тенге			19842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				20769			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1182050				
	Материалы -		Тенге			6568				
	Всего заработная плата -		Тенге				125178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			961389				
	Местные материалы -		Тенге			18271				
		Накладные расходы -	Тенге			131437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1392297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				144894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3152241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1774
		Сметная заработная плата -	Тенге				340938			
		итого, по форме	Тенге			**3 152 241**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8	Тенге			37 827				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			5 674				
		ИТОГО:	Тенге			3 190 068				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			45 937				
		Выслуга лет 1%	Тенге			31 901				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12 760				
		Итого:	Тенге			3 280 666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			8 390 038				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			167 801				
		ИТОГО:	Тенге			8 557 839				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			14 511				
		ИТОГО:	Тенге			8 543 328				
		НДС (12%)	Тенге			1 025 199				
		ИТОГО:	Тенге			9 568 528				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 287				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**9 567 241**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 025 061				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Шлышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Переустройство сетей 10кВ и 0,4кВ

Сметная стоимость	**600,502**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	194	чел.-ч
Сметная заработная плата	39,835	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400/10-0,4кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтаж								
1	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по МОНТАЖНЫМ работам	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	--
		м3		17,03	--	17	--	97	--	--
3	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1219,27	100,89	1219	101	191	0,85	1
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	--
4	Е0107-1-1	Укладка приставок ПТ33-3	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1
		шт		104,85	67,51	105	68	140	0,25	--
5	Е0133-30-11	Установка стальных приставок	0,01	9860,06	6935,06	99	69	50	17,10	--
		1т		2925,00	1837,44	29	18	105	6,38	--
6	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	1	4640,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01	154400,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Контур заземления								
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3,6	28,89	27,85	104	100	33	0,01	--
		м3		1,04	8,44	4	30	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3,6	5,55	5,55	20	20	6	–	–
		м3		–	1,80	–	6	97	0,01	–
10	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	–
11	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	3
		м		27,50	0,30	495	5	95	–	–
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14720	3444			17
			Тенге			2945	988			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6770				
		Материалы -	Тенге			1152				
		Всего заработная плата -	Тенге				3493			
		Накладные расходы -	Тенге			3571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			620				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4029			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6307				
		Материалы -	Тенге			6				
		Всего заработная плата -	Тенге				392			
		Местные материалы -	Тенге			5629				
		Накладные расходы -	Тенге			488				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				465			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1643				
		Всего заработная плата -	Тенге				48			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1544				
		Накладные расходы -	Тенге			50				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1794				
		Сметная заработная плата -	Тенге				55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4549			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-25-1 т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1.1 к=0,4;0,4;0,4	Демонтаж подстанций комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	6108,00	4236,00	6108	4236	2659	10,80	11
		подстанц		1872,00	927,22	1872	927	95	5,38	5
13	Е0133-109-8 т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1.1 к=0,3;0,3;0,3	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,16	4501,76	674,51	720	108	685	21,75	3
		1км		3827,25	248,40	612	40	105	1,21	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6828	4344			14
			Тенге			2484	967			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6828				
	Всего заработная плата -		Тенге				3451			
		Накладные расходы -	Тенге			3344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				502			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3953			
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ВЛ-10кВ								
14	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
		опора		1476,00	878,40	5904	3514	105	3,63	15
15	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,25	35517,87	25993,62	44397	32492	18534	48,00	60
		1км		8550,00	5571,27	10688	6964	105	19,95	25
16	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	1,26	64306,00	--	81026	--	–	–	--
		км		--	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			144769	45241			96
			Тенге			16592	10478			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44397				
		Материалы -	Тенге			1218				
		Всего заработная плата -	Тенге				17652			
		Накладные расходы -	Тенге			18534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3776				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			66707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				20432			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100372				
		Материалы -	Тенге			693				
		Всего заработная плата -	Тенге				9418			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81026				
		Накладные расходы -	Тенге			9888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				31333			
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ								
17	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, тип ТМ73	2	5320,00	–	10640	–	–	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
18	С11071-46 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, тип TMs60a	3	5320,00	–	15960	–	–	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
19	С151804-1248 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор штыревой SDI37	21	3299,00	–	69279	–	–	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
20	С151804-1664 Изм. и доп. вып. 20	Вязка спиральная SO115.5073	45	5734,00	–	258030	–	–	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–
21	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор натяжной SDI90.150	3	3470,00	–	10410	–	–	–	–
		шт		--	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			364319	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364319				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			386178				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			530636	53029			127
			Тенге			22021	12432			49
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57996				
	Материалы -		Тенге			2370				
	Всего заработная плата -		Тенге				24596			
		Накладные расходы -	Тенге			25449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			88451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				28413			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			470998				
	Материалы -		Тенге			699				
	Всего заработная плата -		Тенге				9810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445345				
	Местные материалы -		Тенге			5629				
		Накладные расходы -	Тенге			10377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11366			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1643				
	Всего заработная плата -		Тенге				48			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1544				
		Накладные расходы -	Тенге			50				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1794				
		Сметная заработная плата -	Тенге				55			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			600502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				39835			
		итого, по форме	Тенге			**600 502**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			7 206				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			1 081				
		ИТОГО:	Тенге			607 708				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			8 751				
		Выслуга лет 1%	Тенге			6 077				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 431				
		Итого:	Тенге			624 967				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			1 598 303				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			31 966				
		ИТОГО:	Тенге			1 630 269				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			2 764				
		ИТОГО:	Тенге			1 627 504				
		НДС (12%)	Тенге			195 301				
		ИТОГО:	Тенге			1 822 805				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			245				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**1 822 560**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			195 274				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Мышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>