Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 1-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подготовительные работы

Сметная стоимость	**5607,016**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3924	чел.-ч
Сметная заработная плата	661,902	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	19753,846	202,84	196,64	4006951	3884477	378063	0,03	689
		м2		6,04	8,35	119313	164945	133	0,03	664
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 1 км, класс груза 1	1777,84614	17,73	17,73	31521	31521	6304	--	--
		т		--	3,55	--	6304	100	0,07	132
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ Ж/Б ЛОТКОВ - 804 пм								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	260,5	32,23	30,77	8397	8016	2467	0,01	3
		м3		1,42	8,34	370	2174	97	0,03	7
4	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную	28,9	353,25	--	10209	--	11536	2,33	67
		м3		353,25	--	10209	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	28,9	112,50	--	3251	--	2838	0,83	24
		м3		112,50	--	3251	--	87,3	--	--
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка непригодного грунта,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	506,45	176,40	176,40	89338	89338	17868	--	--
		т		--	35,28	--	17868	100	0,74	375
7	Е0127-8-1 к=0,8	Демонтаж лотков	804	473,54	280,94	380729	225879	282172	1,25	1003
		м		192,60	71,28	154850	57309	133	0,29	232
8	С01031-А11-11	Погрузка разобранных материалов, при автомобильных перевозках на расстояние до 30 км	123,012	152,80	--	18796	--	13157	2,25	276
		т		106,96	--	13157	--	100	--	--
9	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	123,012	176,40	176,40	21699	21699	4340	--	--
		т		--	35,28	--	4340	100	0,74	91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4570892	4260930			2063
			Тенге			301151	252939			1501
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4570892				
	Всего заработная плата -		Тенге				554090			
	Местные материалы -		Тенге			383901				
	Транспортные расходы -		Тенге			18796				
		Накладные расходы -	Тенге			718746				359
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				107812			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			317378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5607016				3924
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				661902			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5607016				3924
		Сметная заработная плата -	Тенге				661902			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5 607 016**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			67 284				
		Сметная заработная плата -	Тенге			10 093				
		итого, по форме	Тенге			5 674 300				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			81 710				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			56 743				
		ИТОГО:	Тенге			22 697				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9								
		Выслуга лет 1%								
		Дополнительные отпуска 0,4%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			5 835 450				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			14 923 694				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			298 474				
		ИТОГО:	Тенге			15 222 167				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			25 811				
		ИТОГО:	Тенге			15 196 356				
		НДС (12%)	Тенге			1 823 563				
		ИТОГО:	Тенге			17 019 919				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			2 289				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**17 017 630**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 823 317				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)
МОСТ ЧЕРЕЗ Р.КАРГАЛЫ

Сметная стоимость	**3197,596**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2576	чел.-ч
Сметная заработная плата	487,11	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
1	Е0130-7-1	Омоноличивание плит пролетного строения, бетон В30, F200, W8	8,1	7505,58	532,08	60795	4310	4998	2,55	21
		м3		434,25	131,85	3517	1068	109	0,43	4
2	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,262	596,00	--	4924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0130-13-1	Продольное объединение блоков УБС 170, бетон В30, F200, W8	34,9	8330,15	937,34	290722	32713	45415	4,88	170
		м3		918,00	275,85	32038	9627	109	1,10	38
4	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	36,296	596,00	--	21632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,451	53600,00	--	24174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,817	52400,00	--	42811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1	18837,97	11119,34	1884	1112	1235	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	756	420	105	20,52	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12021-256	Закладные детали	0,1	154700,00	–	15470	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1	40200,00	–	4020	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0127-34-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях, марка 1ГП	18	5149,24	6,63	92686	119	3721	1,00	18
		м		153,68	1,76	2766	32	133	0,01	--
11	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной эмульсией плиты мостового полотна	181	227,13	13,70	41110	2480	21282	0,61	110
		м2		102,83	5,04	18612	912	109	0,02	4
12	С11011-43	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	0,181	50200,00	–	9086	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			609315	40734			323
			Тенге			57690	12059			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593845				
		Материалы -	Тенге			34459				
		Всего заработная плата -	Тенге				69749			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80091				
		Местные материалы -	Тенге			380871				
		Накладные расходы -	Тенге			76651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				81247			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15470				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			928				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			727124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				81247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ПОДХОДАМИ								
13	Е0101-35-2	Устройство дренирующей засыпки за опорами бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м								
			554	12,61	12,61	6987	6987	2351	--	--
		м3		--	4,38	--	2424	97	0,01	8
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
			554	630,00	--	349020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			554	21,55	4,52	11937	2502	9152	0,11	60
		м3		17,03	--	9435	--	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта								
			554	14,12	12,00	7821	6647	2346	0,01	7
		м3		1,62	2,75	897	1521	97	0,01	7
17	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под концы переходных плит								
			63	2031,07	38,67	127957	2436	22300	1,99	125
		м3		310,50	14,24	19562	897	109	0,07	4
18	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты								
			65	2031,07	38,67	132020	2514	23008	1,99	129
		м3		310,50	14,24	20183	926	109	0,07	5
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			117	318,03	13,70	37209	1603	13757	0,61	71
		м2		102,83	5,04	12031	590	109	0,02	3
20	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,526	8299,96	--	4366	--	4618	48,40	25
		т		8055,00	--	4237	--	109	--	--
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,526	50900,00	--	26773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной эмульсией поверхности перехордных плит								
			132	227,13	13,70	29981	1808	15520	0,61	80
		м2		102,83	5,04	13574	665	109	0,02	3
23	С11011-43	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ								
			0,132	50200,00	--	6626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей, бетон В20, F200, W6								
			4,9	10372,08	1678,21	50823	8223	15871	14,41	71
		м3		2470,50	501,12	12105	2455	109	2,02	10
25	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
			5,096	369,00	--	1880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,303	68200,00	--	20665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной эмульсией поверхности перехордных плит	32,6	227,13	13,70	7404	447	3833	0,61	20
		м2		102,83	5,04	3352	164	109	0,02	1
28	С11011-43	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	0,033	50200,00	--	1657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-34-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях, марка 1ГП	20	5149,24	6,63	102985	133	4135	1,00	20
		м		153,68	1,76	3074	35	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			926112	33299			608
			Тенге			98449	9678			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			926112				
	Материалы -		Тенге			37674				
	Всего заработная плата -		Тенге				108127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55721				
	Местные материалы -		Тенге			700968				
		Накладные расходы -	Тенге			116891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1105582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				125660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1105582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				125660			
		РАЗДЕЛ 3.РУСЛО РЕКИ								
30	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	320	35,29	33,19	11293	10621	3486	0,01	5
		м3		2,10	9,13	672	2921	97	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	12	659,25	--	7911	--	8939	3,56	43
		м3		659,25	--	7911	--	113	--	--
32	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты подпорных стенок	9,6	2031,07	38,67	19498	371	3398	1,99	19
		м3		310,50	14,24	2981	137	109	0,07	1
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,4	4803,67	66,01	30743	422	1483	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
34	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,528	554,00	--	3617	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	39,2	17255,90	6949,73	676431	272429	178382	14,90	584
		м3		2430,00	1744,82	95256	68397	109	5,99	235
36	С143001-59	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	40,768	462,00	--	18835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,039	53600,00	--	2090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,246	52400,00	--	65290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,4	50900,00	--	71260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	81,2	318,03	13,70	25824	1112	9547	0,61	49
		м2		102,83	5,04	8350	409	109	0,02	2
41	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	280	167,18	--	46810	--	52896	1,21	339
		м3		167,18	--	46810	--	113	--	--
42	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 25 см	161,6	219,59	17,83	35485	2881	2467	0,04	7
		м2		6,41	5,07	1036	819	133	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	8,08	432,86	0,86	3498	7	3388	2,81	23
		м3		432,00	0,32	3491	3	97	--	--
44	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	8,1608	620,00	--	5060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1023646	287844			1077
			Тенге			167759	72845			251
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1023646				
		Материалы -	Тенге			91910				
		Всего заработная плата -	Тенге				240605			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138641				
		Местные материалы -	Тенге			337492				
		Накладные расходы -	Тенге			263986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39598			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1364890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1460
		Сметная заработная плата -	Тенге				280203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1364890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1460
		Сметная заработная плата -	Тенге				280203			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2559072	361877			2007
			Тенге			323898	94582			340
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2543602				
		Материалы -	Тенге			164043				
		Всего заработная плата -	Тенге				418480			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274452				
		Местные материалы -	Тенге			1419332				
		Накладные расходы -	Тенге			457528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3181198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2576
		Сметная заработная плата -	Тенге				487110			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15470				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			928				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16398				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3197596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				487110			
		итого, по форме	Тенге			**3 197 596**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			38 371				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			479 639				
		ИТОГО:	Тенге			3 715 607				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			53 505				
		Выслуга лет 1%	Тенге			37 156				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14 862				
		Итого:	Тенге			3 821 130				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			9 772 231				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			195 445				
		ИТОГО:	Тенге			9 967 676				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 226 639				
		ИТОГО:	Тенге			8 741 037				
		НДС (12%)	Тенге			1 048 924				
		ИТОГО:	Тенге			9 789 961				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 317				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**9 788 644**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 048 783				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 5-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Линейные сооружения (сети связи)

Сметная стоимость	**1158,08**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	490	чел.-ч
Сметная заработная плата	78,191	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
136	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,18	389,25	--	7466	--	8436	2,48	48
		м3		389,25	--	7466	--	113	--	--
137	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	123,42	38,62	37,22	4766	4593	1517	0,01	1
		м3		1,40	11,27	173	1391	97	0,04	5
138	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,29	134,10	--	2050	--	2317	0,97	15
		м3		134,10	--	2050	--	113	--	--
139	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	82,29	6,48	6,48	533	533	168	--	--
		м3		--	2,10	--	173	97	0,01	1
140	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	81,04	176,40	--	14295	--	2859	0,74	60
		т		35,28	--	2859	--	100	--	--
142	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,656	20163,38	--	33391	--	35248	124,00	205
		кан.-км		19350,00	--	32044	--	110	--	--
144	СПРАЙС лист	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110	1656	291,87	--	483333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	2102,17	575,55	2102	576	1475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
148	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	10	4696,89	653,59	46969	6536	19298	9,25	93
		колодец		1588,50	165,83	15885	1658	110	0,67	7
150	Е0134-105-3 т.ч. п-3.7 К=1,2	Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 вблизи	1	5145,30	784,30	5145	784	2316	11,10	11
		колодец		1906,20	198,99	1906	199	110	0,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	11,51	24400,00	--	280844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	12	11500,00	--	138000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1018895	13022			440
			Тенге			63578	3568			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			483333				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			483333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			512333				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			397562				
	Материалы -		Тенге			27070				
	Всего заработная плата -		Тенге				67145			
	Местные материалы -		Тенге			282456				
	Транспортные расходы -		Тенге			14295				
		Накладные расходы -	Тенге			73634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				78191			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1158080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				78191			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1018895	13022			440
			Тенге			63578	3568			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			483333				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			483333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			512333				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			397562				
	Материалы -		Тенге			27070				
	Всего заработная плата -		Тенге				67145			
	Местные материалы -		Тенге			282456				
	Транспортные расходы -		Тенге			14295				
		Накладные расходы -	Тенге			73634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				78191			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146280				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1158080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				78191			
		итого, по форме	Тенге			**1 158 080**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			13 897				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			173 712				
		ИТОГО:	Тенге			1 345 689				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			19 378				
		Выслуга лет 1%	Тенге			13 457				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 383				
		Итого:	Тенге			1 383 907				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. K=2,557	Тенге			3 539 229				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			70 785				
		ИТОГО:	Тенге			3 610 014				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			444 254				
		ИТОГО:	Тенге			3 165 759				
		НДС (12%)	Тенге			379 891				
		ИТОГО:	Тенге			3 545 651				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			477				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**3 545 174**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			379 840				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Ремонт и устройство новых тротуаров

Сметная стоимость	**1995,157**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2056	чел.-ч
Сметная заработная плата	339,053	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	70,98	218,93	--	15540	--	17560	1,54	109
		м3		218,93	--	15540	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	70,98	112,50	--	7985	--	6971	0,83	59
		м3		112,50	--	7985	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	124,215	176,40	176,40	21912	21912	4382	--	--
		т		--	35,28	--	4382	100	0,74	92
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	23,66	1224,87	38,67	28980	915	8375	1,99	47
		м3		310,50	14,24	7346	337	109	0,07	2
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	1183	136,51	6,63	161492	7844	173760	0,70	826
		м		108,68	1,76	128568	2078	133	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8								
			18,928	26700,00	--	505378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	742	160,27	12,52	118920	9289	41865	0,24	180
		м2		38,03	4,39	28218	3259	133	0,02	13
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	742	30,84	--	22883	--	2457	0,02	12
		м2		2,49	--	1848	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	742	358,75	--	266190	--	24425	0,14	107
		м2		24,75	--	18365	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+ до 5 см)	742	223,56	--	165879	--	15711	0,09	69
		м2		15,92	--	11813	--	133	--	--
		За минусом за июнь месяц								
11	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	172	1224,87	38,67	210678	6651	60882	1,99	342
		м3		310,50	14,24	53406	2449	109	0,07	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1525836	46611			1751
			Тенге			273089	12506			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1525836				
	Материалы -		Тенге			120333				
	Всего заработная плата -		Тенге				285594			
	Местные материалы -		Тенге			1085803				
		Накладные расходы -	Тенге			356388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1995157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				339053			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1995157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				339053			
		итого, по форме	Тенге			**1 995 157**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			23 942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			299 274				
		ИТОГО:	Тенге			2 318 372				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			33 385				
		Выслуга лет 1%	Тенге			23 184				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 273				
		Итого:	Тенге			2 384 214				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			6 097 436				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			121 949				
		ИТОГО:	Тенге			6 219 384				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			765 368				
		ИТОГО:	Тенге			5 454 016				
		НДС (12%)	Тенге			654 482				
		ИТОГО:	Тенге			6 108 498				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			822				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**6 107 677**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			654 394				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

_____

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

_____

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-4

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство велодорожек

Сметная стоимость	**1522,858**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1577	чел.-ч
Сметная заработная плата	253,547	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	88,2	218,93	--	19310	--	21820	1,54	136
		м3		218,93	--	19310	--	113	--	--
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	88,2	112,50	--	9923	--	8662	0,83	73
		м3		112,50	--	9923	--	87,3	--	--
3	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	154,35	176,40	176,40	27227	27227	5445	--	--
		т		--	35,28	--	5445	100	0,74	114
4	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	29,4	1224,87	38,67	36011	1137	10407	1,99	59
		м3		310,50	14,24	9129	419	109	0,07	2
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик марки БР 100.20.8, в т.ч. пандусы)	1470	136,51	6,63	200671	9747	215915	0,70	1026
		м		108,68	1,76	159760	2582	133	0,01	9
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	23,52	26700,00	--	627984	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	483	160,27	12,52	77410	6047	27251	0,24	117
		м2		38,03	4,39	18368	2121	133	0,02	9
8	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	483	30,84	--	14896	--	1600	0,02	8
		м2		2,49	--	1203	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	483	358,75	--	173274	--	15899	0,14	70
		м2		24,75	--	11954	--	133	--	--
10	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+ до 5 см)	483	223,56	--	107978	--	10227	0,09	45
		м2		15,92	--	7689	--	133	--	--
		За минусом за июнь месяц								
11	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	111	-1224,87	-38,67	-135961	-4292	-39290	-1,99	-221
		м3		-310,50	-14,24	-34466	-1581	109	-0,07	-8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1158723	39866			1312
			Тенге			202870	8987			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1158723				
	Материалы -		Тенге			91419				
	Всего заработная плата -		Тенге				211857			
	Местные материалы -		Тенге			824568				
		Накладные расходы -	Тенге			277936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1522858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1577
		Сметная заработная плата -	Тенге				253547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1522858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1577
		Сметная заработная плата -	Тенге				253547			
		итого, по форме	Тенге			**1 522 858**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			18 274				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			228 429				
		ИТОГО:	Тенге			1 769 561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			25 482				
		Выслуга лет 1%	Тенге			17 696				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 078				
		Итого:	Тенге			1 819 817				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			4 654 034				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			93 081				
		ИТОГО:	Тенге			4 747 115				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			584 188				
		ИТОГО:	Тенге			4 162 927				
		НДС (12%)	Тенге			499 551				
		ИТОГО:	Тенге			4 662 478				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			627				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**4 661 851**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			499 484				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Сметная стоимость	**4335,797**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	928	чел.-ч
Сметная заработная плата	170,958	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ										
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых гранитных камней	878	435,64	6,63	382493	5822	128961	0,70	613		
		м		108,68	1,76	95421	1542	133	0,01	5		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
2	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	1,2267	39376,59	339,59	48303	417	230	0,58	1		
		т		--	140,94	--	173	133	0,58	1		
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4089	397,18	15,35	1624083	62772	59822	0,03	137		
		м2		5,94	5,06	24289	20690	133	0,02	72		
4	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 9 см/	40890	45,14	--	1845938	--	544	--	4		
		м2		0,01	--	409	--	133	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3900817	69010			755		
			Тенге			120119	22406			78		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3900817						
	Материалы -		Тенге			77922						
	Всего заработная плата -		Тенге				142524					
	Местные материалы -		Тенге			3633767						
		Накладные расходы -	Тенге			189557						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4335797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				170958			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4335797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				170958			
		итого, по форме	Тенге			**4 335 797**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			52 030				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			650 370				
		ИТОГО:	Тенге			5 038 196				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			72 550				
		Выслуга лет 1%	Тенге			50 382				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 153				
		Итого:	Тенге			5 181 281				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			13 250 708				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			265 014				
		ИТОГО:	Тенге			13 515 722				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			1 663 268				
		ИТОГО:	Тенге			11 852 454				
		НДС (12%)	Тенге			1 422 295				
		ИТОГО:	Тенге			13 274 749				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			1 785				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**13 272 964**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 422 103				

Заказчик:
КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июль месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Арычная сеть

Сметная стоимость	**7462,396**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8372	чел.-ч
Сметная заработная плата	1212,256	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м									
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных над трубами	81,86	408,11	169,61	33408	13884	26410	1,55	127	
		м3		238,50	4,07	19524	333	133	0,01	1	
2	С01031-А11-11	Погрузка строительного мусора, при автомобильных перевозках	147,348	152,80	--	22515	--	15760	2,25	331	
		т		106,96	--	15760	--	100	--	--	
3	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора, автомобилями-самосвалами до30 км	147,348	176,40	176,40	25992	25992	5198	--	--	
		т		--	35,28	--	5198	100	0,74	109	
4	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	294,6	56,25	52,36	16572	15426	6646	0,03	8	
		м3		3,89	19,37	1146	5705	97	0,08	23	
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	32,75	262,72	--	8604	--	9722	1,85	61	
		м3		262,72	--	8604	--	113	--	--	
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	572,8625	176,40	176,40	101053	101053	20211	--	--	
		т		--	35,28	--	20211	100	0,74	424	
7	Е0130-3-1	Устройство подготовки из ГПС	109,15	1224,87	38,67	133695	4221	38635	1,99	217	
		м3		310,50	14,24	33891	1554	109	0,07	8	
8	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	53,58	6589,26	3701,25	353053	198313	171838	11,80	632	
		м3		1980,00	962,33	106088	51561	109	3,29	176	
9	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	282	2870,00	--	809340	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
10	Е0111-2-9	Устройство основания из монолитного бетона под смотровой блок толщ. 10 см	4,98	6205,70	--	30904	--	3473	3,66	18	
		м3		567,00	--	2824	--	123	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0130-54-1	Установка смотровых блоков	18,5	6589,26	3701,25	121901	68473	59332	11,80	218
		м3		1980,00	962,33	36630	17803	109	3,29	61
12	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	50	11700,00	--	585000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-2-9	Укладка монолитного бетона на стыке круглого звена и смотрового блока	0,5	6205,70	--	3103	--	349	3,66	2
		м3		567,00	--	284	--	123	--	--
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
14	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1118,8	56,25	52,36	62934	58582	25238	0,03	30
		м3		3,89	19,37	4352	21666	97	0,08	87
15	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	124,3	262,72	--	32656	--	36901	1,85	230
		м3		262,72	--	32656	--	113	--	--
16	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	2175,425	176,40	176,40	383745	383745	76749	--	--
		т		--	35,28	--	76749	100	0,74	1612
17	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС толщ. 10 см под арычные блоки	207,2	1224,87	38,67	253793	8012	73342	1,99	412
		м3		310,50	14,24	64336	2951	109	0,07	14
18	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-3-1	1295	593,06	351,18	768013	454778	568117	1,56	2020
		м		240,75	89,10	311771	115385	133	0,36	466
19	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арычные лотки водопропускные	875	1880,00	--	1645000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-3-1	Устройство основания из ГПС под монолитный бетон	90,6	1224,87	38,67	110973	3504	32069	1,99	180
		м3		310,50	14,24	28131	1290	109	0,07	6
21	Е0111-2-9	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из бетона	48,6	6205,70	--	301597	--	33894	3,66	178
		м3		567,00	--	27556	--	123	--	--
22	Е0101-166-3	Обратная засыпка пазух грунтом вручную	90,6	167,18	--	15147	--	17116	1,21	110
		м3		167,18	--	15147	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5818996	1335983			4774
			Тенге			708699	320407			2987
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5818996				
		Материалы -	Тенге			70016				
		Всего заработная плата -	Тенге				1029106			
		Местные материалы -	Тенге			3697544				
		Транспортные расходы -	Тенге			22515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1221000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7462396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8372
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7462396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8372
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212256			
		итого, по форме	Тенге			**7 462 396**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			89 549				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			1 119 359				
		ИТОГО:	Тенге			8 671 304				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			124 867				
		Выслуга лет 1%	Тенге			86 713				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			34 685				
		Итого:	Тенге			8 917 569				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			22 805 964				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			456 119				
		ИТОГО:	Тенге			23 262 083				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			2 862 671				
		ИТОГО:	Тенге			20 399 412				
		НДС (12%)	Тенге			2 447 929				
		ИТОГО:	Тенге			22 847 341				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			3 073				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**22 844 268**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2 447 600				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.