Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-3

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Ремонт и устройство новых тротуаров

Основание:

Сметная стоимость	188,094	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	114	чел.-ч
Сметная заработная плата	20,531	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	200	160,27	12,52	32054	2504	11284	0,24	49
		м2		38,03	4,39	7606	878	133	0,02	4
2	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	200	30,84	--	6168	--	662	0,02	3
		м2		2,49	--	498	--	133	--	--
3	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В толщиной 3 см	200	358,75	--	71749	--	6584	0,14	29
		м2		24,75	--	4950	--	133	--	--
4	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	(+до 5 см)	200	223,56	--	44711	--	4235	0,09	19
		м2		15,92	--	3184	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			154682	2504			99
			Тенге			16238	878			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154682				
		Материалы -	Тенге			26472				
		Всего заработная плата -	Тенге				17116			
		Местные материалы -	Тенге			109468				
		Накладные расходы -	Тенге			22765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10647				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			188094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20531			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			188094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20531			
		итого, по форме	Тенге			188 094				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			2 257				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			28 214				
		ИТОГО:	Тенге			218 565				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			3 147				
		Выслуга лет 1%	Тенге			2 186				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			874				
		Итого:	Тенге			224 772				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			574 837				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			11 497				
		ИТОГО:	Тенге			586 334				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			72 155				
		ИТОГО:	Тенге			514 179				
		НДС (12%)	Тенге			61 701				
		ИТОГО:	Тенге			575 880				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			772				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			575 109				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			61 619				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-5

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2017 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство посадочных площадок

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**81,735**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	100	чел.-ч
Сметная заработная плата	18,652	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Остановочные павильоны										
1	У1-36-5	Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	1	56288,76	2942,42	56289	2942	13170	77,00	77		
		павильон		13201,34	1432,42	13201	1432	90	5,30	5		
2	У1-36-6	Павильон на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы	1	5950,51	798,31	5951	798	1698	9,20	9		
		павильон		1511,40	276,36	1511	276	95	1,30	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62239	3741			86		
			Тенге			14713	1709			7		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5951						
		Материалы -	Тенге			3641						
		Всего заработная плата -	Тенге				1788					
		Накладные расходы -	Тенге			1698						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8108						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11		
		Сметная заработная плата -	Тенге				2043					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56289						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			40145				
	Всего заработная плата -		Тенге				14634			
		Накладные расходы -	Тенге			13170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18652			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62239	3741			86
			Тенге			14713	1709			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5951				
	Материалы -		Тенге			3641				
	Всего заработная плата -		Тенге				1788			
		Накладные расходы -	Тенге			1698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2043			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56289				
	Материалы -		Тенге			40145				
	Всего заработная плата -		Тенге				14634			
		Накладные расходы -	Тенге			13170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			81735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18652			
		итого, по форме	Тенге			81 735				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			981				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			12 260				
		ИТОГО:	Тенге			94 976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			1 368				
		Выслуга лет 1%	Тенге			950				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			380				
		Итого:	Тенге			97 673				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			249 792				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			4 996				
		ИТОГО:	Тенге			254 788				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			31 355				
		ИТОГО:	Тенге			223 433				
		НДС (12%)	Тенге			26 812				
		ИТОГО:	Тенге			250 245				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			335				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			249 910				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			26 776				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-7

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Подпорные стены

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	909,53	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1601	чел.-ч
Сметная заработная плата	332,574	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Подпорная стенка ПК трансформаторная										
1	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,2	2031,07	38,67	2437	46	425	1,99	2		
		м3		310,50	14,24	373	17	109	0,07	--		
2	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В25,F200	3,36	17083,30	6949,73	57400	23351	15290	14,90	50		
		м3		2430,00	1744,82	8165	5863	109	5,99	20		
3	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,44	8299,96	--	3652	--	3863	48,40	21		
		т		8055,00	--	3544	--	109	--	--		
4	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,12	52102,00	--	6252	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,44	68800,00	--	30272	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,026	18837,97	11119,34	490	289	321	42,50	1		
		1т		7560,00	4200,75	197	109	105	20,52	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,026	63800,00	–	1659	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,026	40200,00	–	1045	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной бит-пров = 0,0045 тн. праств - 0,0075 м3	2,4	318,03	13,70	763	33	282	0,61	1
		м2		102,83	5,04	247	12	109	0,02	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3	167,18	–	502	–	567	1,21	4
		м3		167,18	–	502	–	113	–	–
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3	25,65	5,38	77	16	59	0,13	–
		м3		20,27	–	61	–	97	–	–
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	3	29,85	27,73	90	83	23	0,01	–
		м3		1,62	6,35	5	19	97	0,03	–
13	С143008-109	Смеси песчано-гравийные	3	692,00	–	2076	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
14	Е0115-4-5	Облицовка плитняком толщ.40мм	60	4833,31	12,40	289999	744	266785	21,00	1260
		м2		4230,00	4,68	253800	281	105	0,02	1
15	С ЦММ	Стоимость плитняка	60	1190,00	–	71400	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0134-56-1	Устройство каркасов	60	965,08	7,35	57905	441	15332	1,43	86
		м2		229,50	2,81	13770	169	110	0,01	1
17	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,012	49502,00	–	594	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки								
			64,8	502,00	--	32530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			452427	1185			1346
			Тенге			267570	449			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			71400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			71400				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			381027				
		Материалы -	Тенге			68026				
		Всего заработная плата -	Тенге				268019			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33124				
		Местные материалы -	Тенге			11123				
		Накладные расходы -	Тенге			282117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				310337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			774333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				310337			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			559142	25004			1426
			Тенге			280662	6469			23
		Стоимость оборудования -	Тенге			71400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			71400				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487742				
		Материалы -	Тенге			75185				
		Всего заработная плата -	Тенге				287132			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72352				
		Местные материалы -	Тенге			34539				
		Накладные расходы -	Тенге			302947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1601
		Сметная заработная плата -	Тенге				332574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			909530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1601
		Сметная заработная плата -	Тенге				332574			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого, по форме	Тенге			**909 530**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			10 914				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			136 430				
		ИТОГО:	Тенге			1 056 874				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			15 219				
		Выслуга лет 1%	Тенге			10 569				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 227				
		Итого:	Тенге			1 086 889				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 779 631				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			55 593				
		ИТОГО:	Тенге			2 835 224				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			348 907				
		ИТОГО:	Тенге			2 486 316				
		НДС (12%)	Тенге			298 358				
		ИТОГО:	Тенге			2 784 674				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			3 732				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**2 780 943**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			297 958				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 7-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Благоустройство

Основание: Ведомость объемовработ

Сметная стоимость	176,334	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	244	чел.-ч
Сметная заработная плата	43,096	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-49-1	Урна, строительные работы	22	2720,42	80,96	59849	1781	23390	6,00	132
		урна		990,00	22,56	21780	496	105	0,11	2
2	У1-43-9	Скамья, строительные работы	22	3064,08	--	67410	--	15703	4,10	90
		скамья		679,80	--	14956	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			127259	1781			222
			Тенге			36736	496			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127259				
	Материалы -		Тенге			88742				
	Всего заработная плата -		Тенге				37232			
		Накладные расходы -	Тенге			39094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				43096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			176334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				43096			
		итого, по форме	Тенге			**176 334**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			2 116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			26 450				
		ИТОГО:	Тенге			204 900				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			2 951				
		Выслуга лет 1%	Тенге			2 049				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			820				
		Итого:	Тенге			210 719				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			538 898				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			10 778				
		ИТОГО:	Тенге			549 675				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			67 644				
		ИТОГО:	Тенге			482 031				
		НДС (12%)	Тенге			57 844				
		ИТОГО:	Тенге			539 875				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			723				
		ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге			**539 152**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			57 766				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул.Жандосова от ул.Саина до пос."Таусамал"

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство проезжей части с уширением

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**1803,035**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	271	чел.-ч
Сметная заработная плата	51,718	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Монтаж бордюров										
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж дорожных бортовых камней марки БР 100.30.18	214	435,64	6,63	93227	1419	31433	0,70	149		
		м		108,68	1,76	23258	376	133	0,01	1		
2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни цементно-песчаные бортовые БР 100.30.18	11,556	26700,00	--	308545	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
3	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,1746	39376,59	339,59	6875	59	33	0,58	--		
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			582	397,18	15,35	231161	8935	8515	0,03	20
		м2		5,94	5,06	3457	2945	133	0,02	10
5	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 9 см/								
			5820	45,14	--	262738	--	77	--	1
		м2		0,01	--	58	--	133	--	--
6	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом								
			0,3525	39376,59	339,59	13880	120	66	0,58	--
		т		--	140,94	--	50	133	0,58	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			1175	499,79	15,35	587257	18038	17190	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6980	5946	133	0,02	21
8	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			2350	59,55	--	139947	--	31	--	--
		м2		0,01	--	24	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1643631	28570			209
			Тенге			33776	9341			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1643631				
		Материалы -	Тенге			30335				
		Всего заработная плата -	Тенге				43116			
		Местные материалы -	Тенге			1550950				
		Накладные расходы -	Тенге			57345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1803035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				51718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1803035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				51718			
		итого, по форме	Тенге			**1 803 035**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			21 636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			270 455				
		ИТОГО:	Тенге			2 095 127				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			30 170				
		Выслуга лет 1%	Тенге			20 951				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8 381				
		Итого:	Тенге			2 154 628				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			5 510 288				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			110 206				
		ИТОГО:	Тенге			5 620 494				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			691 667				
		ИТОГО:	Тенге			4 928 826				
		НДС (12%)	Тенге			591 459				
		ИТОГО:	Тенге			5 520 285				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			7 398				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 512 888**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			590 667				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 1-ОЗ.1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС, САНИТАРНАЯ РУБКА И ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Основание:

Сметная стоимость	**36968,406**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	26289	чел.-ч
Сметная заработная плата	4564,893	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Пересадка деревьев										
1	Е0147-32-4	Заготовка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	84	1489,92	65,36	125153	5490	75135	3,72	313		
		шт		676,80	16,58	56851	1393	129	0,07	6		
2	Е01031-А19-1	Погрузка выкопанных деревьев при автомобильных перевозках	14,28	148,60	148,60	2122	2122	1910	0,62	9		
		т		29,72	104,02	424	1485	100	2,18	31		
3	Е010333-А15-1	Перевозка деревьев	14,28	97,38	97,38	1391	1391	278	–	–		
		т		–	19,48	–	278	100	0,41	6		
4	Е01031-А19-2	Разгрузка выкопанных деревьев при автомобильных перевозках	14,28	141,40	141,40	2019	2019	1413	–	–		
		т		–	98,98	–	1413	100	2,08	30		
5	Е0147-6-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с круглым комом земли вручную,с добавлением растительной земли до 100%.размеры 0.5х0.4 м	84	673,00	–	56532	–	29526	1,89	159		
		яма		272,48	–	22888	–	129	–	–		
6	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	2,7475	300,38	–	825	–	1065	2,09	6		
		м3		300,38	–	825	–	129	–	–		
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	4,396	176,40	176,40	775	775	155	–	–		
		т		–	35,28	–	155	100	0,74	3		
8	Е0147-9-3	Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	84	423,59	163,33	35581	13719	28243	1,25	105		
		шт		220,50	40,14	18522	3372	129	0,17	14		
9	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	100,8	322,00	251,75	32458	25376	15974	0,49	49		
		м3		65,25	57,60	6577	5806	129	0,26	26		
10	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками скомом земли размером 0,5х0,4 м в течение двух лет	168	334,82	–	56250	–	71535	2,14	360		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		330,08	–	55453	–	129	0,12	20
		Пересадка кустарников								
11	Е0147-32-3	Заготовка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	33	865,17	58,53	28551	1931	13390	1,62	54
		шт		299,70	14,85	9890	490	129	0,06	2
12	Е01031-А19-1	Погрузка выкопанных кустарников при автомобильных перевозках	1,98	148,60	148,60	294	294	265	0,62	1
		т		29,72	104,02	59	206	100	2,18	4
13	Е010333-А15-1	Перевозка кустарников	1,98	97,38	97,38	193	193	39	–	–
		т		–	19,48	–	39	100	0,41	1
14	Е01031-А19-2	Разгрузка выкопанных кустарников при автомобильных перевозках	1,98	141,40	141,40	280	280	196	–	–
		т		–	98,98	–	196	100	2,08	4
15	Е0147-6-10	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную,с добавлением растительной земли до 100%,размеры 0,3 х0,3 м	33	778,07	–	25676	–	8946	1,46	48
		яма		210,15	–	6935	–	129	–	–
16	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	0,2914313	300,38	–	88	–	113	2,09	1
		м3		300,38	–	88	–	129	–	–
17	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	0,46629	176,40	176,40	82	82	16	–	–
		т		–	35,28	–	16	100	0,74	–
18	Е0147-9-2	Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	33	134,25	25,57	4430	844	4876	0,62	20
		шт		108,68	5,85	3586	193	129	0,03	1
19	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	13,2	322,00	251,75	4250	3323	2092	0,49	6
		м3		65,25	57,60	861	760	129	0,26	3
20	Е0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками скомом земли размером 0,3х0,3 м (в течение двух лет)	22	120,48	–	2651	–	3397	0,73	16
		шт		119,70	–	2633	–	129	0,03	1
		Пересадка живой изгороди								
21	Е0147-32-2	Заготовка кустарников живой изгороди с комом земли размером 0,25х0,2 м	315	695,04	–	218938	–	76434	1,05	332
		шт		188,10	–	59252	–	129	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е01031-А19-1	Погрузка выкопанных кустарников при автомобильных перевозках	12,6	148,60	148,60	1872	1872	1685	0,62	8
		т		29,72	104,02	374	1311	100	2,18	27
23	Е010333-А15-1	Перевозка кустарников	12,6	97,38	97,38	1227	1227	245	–	–
		т		–	19,48	–	245	100	0,41	5
24	Е01031-А19-2	Разгрузка выкопанных кустарников при автомобильных перевозках	12,6	141,40	141,40	1782	1782	1247	–	–
		т		–	98,98	–	1247	100	2,08	26
25	Е0147-20-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди	33,6	1767,60	–	59391	–	28243	4,53	152
		1м3		651,60	–	21894	–	129	–	–
26	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	21	66,60	–	1399	–	1804	0,40	8
		м		66,60	–	1399	–	129	–	–
27	Е0147-22-1	При посадке кустарников добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли	26,25	160,60	–	4216	–	5410	1,10	29
		м3		159,75	–	4193	–	129	–	–
28	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	84	322,00	251,75	27048	21147	13312	0,49	41
		м3		65,25	57,60	5481	4838	129	0,26	22
29	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	630	79,30	19,67	49958	12391	52118	0,40	253
		м		59,63	4,50	37567	2835	129	0,02	13
		РАЗДЕЛ 1. Посадка хвойных деревьев и кустарников								
30	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для лиственных и хвойных деревьев с круглым комом земли вручную,с добавлением растительной земли до 100%,размеры 0,8х0,6м	525	1851,53	–	972053	–	498138	5,11	2682
		яма		735,53	–	386153	–	129	–	–
31	Е0147-9-4	Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6м	525	542,76	190,70	284951	100120	243261	1,80	946
		шт		312,30	46,89	163958	24617	129	0,20	102
32	С143012-63	Саженцы деревьев хвойных пород, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0 и более м	525	16200,00	–	8505000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками скомом земли размером 0,8х0,6 м в течение двух лет	1050	334,82	–	351561	–	447093	2,14	2247
		шт		330,08	–	346584	–	129	0,12	126
		Посадка кустарников								
34	Е0147-32-3	Заготовка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	3204,5271	865,17	58,53	2772461	187561	1300299	1,62	5198
		шт		299,70	14,85	960397	47587	129	0,06	192
35	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	316,512	176,40	176,40	55833	55833	11167	–	–
		т		–	35,28	–	11167	100	0,74	234
36	Е0147-6-10	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную,с добавлением растительной земли до 100%,размеры 0,3 х0,3 м	3205	778,07	–	2493346	–	868726	1,46	4679
		яма		210,15	–	673431	–	129	–	–
37	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	84,8999399	300,38	–	25502	–	32898	2,09	177
		м3		300,38	–	25502	–	129	–	–
38	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 30 км, класс груза 1	135,8399038	176,40	176,40	23962	23962	4792	–	–
		т		–	35,28	–	4792	100	0,74	101
39	Е0147-9-2	Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	3205	134,25	25,57	430203	81935	473449	0,62	1974
		шт		108,68	5,85	348268	18746	129	0,03	83
40	С143012-39	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник,пузыреплотник/, с комом размером 0,3х0,3 м	3205	3760,00	–	12049022	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	3845,43252	322,00	251,75	1238231	968089	609411	0,49	1884
		м3		65,25	57,60	250914	221497	129	0,26	984
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29202125	1417499			19786
			Тенге			3155208	328407			1824
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29202125				
	Материалы -		Тенге			1650354				
	Всего заработная плата -		Тенге				3483614			
	Местные материалы -		Тенге			22979064				
		Накладные расходы -	Тенге			4489235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				673385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2021482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35712841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23855
		Сметная заработная плата -	Тенге				4157000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35712841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23855
		Сметная заработная плата -	Тенге				4157000			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29947557	1513759			21756
			Тенге			3470962	354687			2068
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29947557				
	Материалы -		Тенге			1893734				
	Всего заработная плата -		Тенге				3825648			
	Местные материалы -		Тенге			23069959				
	Транспортные расходы -		Тенге			4289				
		Накладные расходы -	Тенге			4928298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2464
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				739245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2092551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36968406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26289
		Сметная заработная плата -	Тенге				4564893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36968406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26289
		Сметная заработная плата -	Тенге				4564893			
		итого, по форме	Тенге			**36 968 406**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			443 621				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			5 545 261				
		ИТОГО:	Тенге			42 957 287				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			618 585				
		Выслуга лет 1%	Тенге			429 573				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			171 829				
		Итого:	Тенге			44 177 274				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			112 979 817				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			2 259 596				
		ИТОГО:	Тенге			115 239 413				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			14 181 557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			101 057 855				
		НДС (12%)	Тенге			12 126 943				
		ИТОГО:	Тенге			113 184 798				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			151 681				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**113 033 117**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			12 110 691				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

_____

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

_____

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

_____ Тилеукеев Б.Н.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 7-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Устройство газона

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	10092,008	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13232	чел.-ч
Сметная заработная плата	2005,207	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (корыто)	562,5	9,24	9,24	5200	5200	1638	--	--
		м3		--	3,00	--	1688	97	0,01	6
2	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамитипа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	562,5	127,08	122,66	71485	68997	13545	0,03	15
		м3		4,30	20,53	2417	11547	97	0,07	41
3	Е010333-А30-1	Перевозка непригодногогрунта на расстояние до 30 км	1040,625	176,40	176,40	183566	183566	36713	--	--
		т		--	35,28	--	36713	100	0,74	771
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	562,5	3,77	3,24	2119	1825	873	--	2
		м3		0,48	1,12	270	630	97	--	2
5	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	4500	14,63	--	65835	--	84927	0,10	459
		м2		14,63	--	65835	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	4500	12,15	--	54675	--	70531	0,07	333
		м2		12,15	--	54675	--	129	--	--
7	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	4500	5,63	--	25335	--	32682	0,04	176
		м2		5,63	--	25335	--	129	--	--
8	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	675	300,38	--	202757	--	261556	2,09	1408
		м3		300,38	--	202757	--	129	--	--
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1080	176,40	176,40	190512	190512	38102	--	--
		т		--	35,28	--	38102	100	0,74	800
10	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов и одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	4500	58,28	--	262260	--	338315	0,40	1800
		м2		58,28	--	262260	--	129	--	--
11	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	4500	85,00	--	382500	--	433634	0,54	2448
		м2		74,70	--	336150	--	129	--	--
12	С143012-4	Дерн	4500	943,00	--	4243500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0147-30-1	Одерновка газонов в ленту (10000 м2)	500	-51,01	--	-25505	--	-23568	-0,26	-130
		м		-36,54	--	-18270	--	129	--	--
14	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 15 км)	5400	317,00	251,75	1711802	1359452	855773	0,49	2646
		м3		65,25	57,60	352350	311040	129	0,26	1382
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7376041	1809552			9157
			Тенге			1283778	399721			3003
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7376041				
	Материалы -		Тенге			-4235				
	Всего заработная плата -		Тенге				1683499			
	Местные материалы -		Тенге			4286946				
		Накладные расходы -	Тенге			2144721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1072
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10092008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2005207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10092008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13232
		Сметная заработная плата -	Тенге				2005207			

итого, по форме	Тенге	**10 092 008**
Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге	121 104
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге	1 513 801
ИТОГО:	Тенге	11 726 913
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге	168 868
Выслуга лет 1%	Тенге	117 269
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	46 908
Итого:	Тенге	12 059 958
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге	30 842 369
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	616 847
ИТОГО:	Тенге	31 459 216
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге	3 871 424
ИТОГО:	Тенге	27 587 792
НДС (12%)	Тенге	3 310 535
ИТОГО:	Тенге	30 898 327
Тендерная скидка 0,0135%	Тенге	41 407
ВСЕГО К ОПАТЕ:	Тенге	**30 856 920**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	3 306 099

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Основание: Ведомость объемовработ

Сметная стоимость	**697,006**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2114	чел.-ч
Сметная заработная плата	136,271	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	575,23	29,61	28,58	17031	16437	5888	0,01	4
		м3		0,99	9,56	569	5501	97	0,04	20
2	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на расстояние до 30 км (в отвал)	1006,6525	176,40	176,40	177574	177574	35515	--	--
		т		--	35,28	--	35515	100	0,74	746
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (в насыпь)	929,527	29,61	28,58	27521	26561	9515	0,01	6
		м3		0,99	9,56	920	8889	97	0,04	33
4	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на расстояние до 30 км (в насыпь)	1626,67225	176,40	176,40	286945	286945	57389	--	--
		т		--	35,28	--	57389	100	0,74	1205
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	929,527	12,51	12,51	11626	11626	3860	--	--
		м3		--	4,28	--	3979	97	0,01	13
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов)	929,527	6,36	6,36	5907	5907	1724	--	--
		м3		--	1,91	--	1778	97	0,01	6

7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	929,527	14,12	12,00	13123	11152	3936	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1506	2552	97	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			539727	536202			22
			Тенге			2996	115601			2034
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539727				
	Всего заработная плата -		Тенге				118597			
	Местные материалы -		Тенге			529				
		Накладные расходы -	Тенге			117826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17674			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			697006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2114
		Сметная заработная плата -	Тенге				136271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			697006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2114
		Сметная заработная плата -	Тенге				136271			
		итого, по форме	Тенге			697 006				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			8 364				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			104 551				
		ИТОГО:	Тенге			809 921				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			11 663				
		Выслуга лет 1%	Тенге			8 099				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 240				
		Итого:	Тенге			832 923				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 130 133				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			42 603				
		ИТОГО:	Тенге			2 172 735				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			267 380				
		ИТОГО:	Тенге			1 905 355				

									11
НДС (12%)	Тенге			228 643					
ИТОГО:	Тенге			2 133 997					
Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			2 860					
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 131 138					
В том числе НДС 12,0% :	Тенге			228 336					

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 4-1-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЕЛКА ТАУСАМАЛ)
ПК 13+25.00-ПК 19+44.00
Переустройство сетей 10кВ и 0,4кВ

Основание: 2014-024-2-ЭС.С

Сметная стоимость	889,428	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	449	чел.-ч
Сметная заработная плата	69,992	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400/10-0,4кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтаж								
1	прайс ТОО"УПК Казэлектромонтаж"	Трансформатор трехфазный типа ТСЛ общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМГ 250кВА 10/0,4	1	321194,32	–	321194	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			325293	1460			12
			Тенге			2192	442			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			321194				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			321194				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4098				
	Материалы -		Тенге			447				
	Всего заработная плата -		Тенге				2633			
		Накладные расходы -	Тенге			2765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			328469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3048			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия10кВ								
3	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	94,9	194,18	–	18428	–	20823	1,25	119
		м3		194,18	–	18428	–	113	–	–
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	31,7	122,18	–	3873	–	4377	0,89	28
		м3		122,18	–	3873	–	113	–	–
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	149	36,70	27,80	5468	4142	2222	0,06	9
		м		8,80	6,90	1311	1028	95	0,04	6
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	46,1	11,20	7,90	516	364	232	0,02	1
		м		3,30	2,00	152	92	95	0,01	1
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	149	32,40	23,70	4828	3531	2052	0,06	9
		м		8,60	5,90	1281	879	95	0,03	5
8	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	46,1	18,80	14,20	867	655	350	0,03	1
		м		4,50	3,50	207	161	95	0,02	1
9	С143008-92	Песок природный	22,35	990,00	–	22127	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,596	9004,00	–	5366	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	171	44,00	10,60	7524	1813	5085	0,18	31
		м		29,00	2,30	4959	393	95	0,01	2
12	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	24	60,40	15,60	1450	374	969	0,24	6
		м		38,70	3,80	929	91	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,048	21603,38	--	1037	--	1098	133,00	6
		кан.-км		20790,00	--	998	--	110	--	--
14	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 150 мм	4,8	12100,00	--	58080	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Восстановление асфальтового покрытия								
15	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	30,5	408,11	169,61	12447	5173	9840	1,55	47
		м3		238,50	4,07	7274	124	133	0,01	--
16	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	305	110,13	12,65	33590	3858	2918	0,02	7
		м2		3,56	3,63	1086	1108	133	0,01	4
17	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	305	95,51	11,84	29131	3612	3499	0,04	11
		м2		5,51	3,11	1681	950	133	0,01	3
18	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	305	383,77	15,35	117050	4682	4462	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1812	1543	133	0,02	5
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	305	421,55	15,35	128572	4682	4462	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1812	1543	133	0,02	5
20	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54,9	27,10	27,10	1488	1488	1041	--	--
		т		--	18,97	--	1041	100	0,40	22
21	Е010333-А34-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1	54,9	211,50	211,50	11611	11611	2322	--	--
		т		--	42,30	--	2322	100	0,89	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			463453	45986			296
			Тенге			45803	11278			105
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			933				
	Всего заработная плата -		Тенге				11485			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58080				
		Накладные расходы -	Тенге			10911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5379				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			95022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13122			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384721				
	Материалы -		Тенге			2009				
	Всего заработная плата -		Тенге				45596			
	Местные материалы -		Тенге			310642				
		Накладные расходы -	Тенге			54842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				53822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			560959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				66944			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			788746	47446			308
			Тенге			47994	11720			107
	Стоимость оборудования -		Тенге			321194				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			321194				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82831				
	Материалы -		Тенге			1380				
	Всего заработная плата -		Тенге				14118			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58080				
		Накладные расходы -	Тенге			13676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2051			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16170			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384721				
	Материалы -		Тенге			2009				
	Всего заработная плата -		Тенге				45596			
	Местные материалы -		Тенге			310642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			54842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26374				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			465937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				53822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			889428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				69992			
		итого, по форме	Тенге			**889 428**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			10 673				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			133 414				
		ИТОГО:	Тенге			1 033 515				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			14 883				
		Выслуга лет 1%	Тенге			10 335				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 134				
		Итого:	Тенге			1 062 867				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 718 197				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			54 364				
		ИТОГО:	Тенге			2 772 561				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			341 196				
		ИТОГО:	Тенге			2 431 365				
		НДС (12%)	Тенге			291 764				
		ИТОГО:	Тенге			2 723 129				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			3 649				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**2 719 479**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			291 373				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-1-6

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

Арычная сеть

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**2138,26**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	945	чел.-ч
Сметная заработная плата	187,837	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5м										
1	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки	673	302,09	197,24	203307	132743	162398	0,65	439		
		шт		104,85	67,51	70564	45434	140	0,25	168		
2	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки	673	2270,00	--	1527710	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ										
3	Е0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-3-1	60	593,06	351,18	35584	21071	26322	1,56	94		
		м		240,75	89,10	14445	5346	133	0,36	22		
4	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-3-1	60	593,06	351,18	35584	21071	26322	1,56	94		
		м		240,75	89,10	14445	5346	133	0,36	22		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1802185	174885			626		
			Тенге			99454	56126			211		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1802185						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				155580			
	Местные материалы -		Тенге			1527710				
		Накладные расходы -	Тенге			215042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2138260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
		Сметная заработная плата -	Тенге				187837			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2138260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
		Сметная заработная плата -	Тенге				187837			
		итого, по форме	Тенге			**2 138 260**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			25 659				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	Тенге			320 739				
		ИТОГО:	Тенге			2 484 658				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			35 779				
		Выслуга лет 1%	Тенге			24 847				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 939				
		Итого:	Тенге			2 555 222				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			6 534 775				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			130 696				
		ИТОГО:	Тенге			6 665 471				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			820 264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			5 845 207				
		НДС (12%)	Тенге			701 425				
		ИТОГО:	Тенге			6 546 631				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			8 773				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**6 537 858**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			700 485				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>

Заказчик: КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2
Л.С. 2-2-1

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за Июнь месяц 2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ул. ЖАНДОСОВА (ОТ ул. САИНА ДО ПОСЁЛКА ТАУСАМАЛ)

МОСТ ЧЕРЕЗ Р.КАРГАЛЫ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сметная стоимость	**681,219**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	652	чел.-ч
Сметная заработная плата	114,491	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	80,64	408,11	169,61	32910	13678	26016	1,55	125
		м3		238,50	4,07	19233	328	133	0,01	1
2	Е0168-5-1	Демонтаж брусчатки с разборкой	131	226,41	--	29660	--	29293	1,22	160
		м2		186,81	--	24472	--	119,7	--	--
3	Е0127-56-1	Устройство оснований из ГПС толщиной 12 см	131	171,06	12,52	22409	1640	7391	0,24	32
		м2		38,03	4,39	4982	575	133	0,02	2
4	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавить 3 см)	131	33,63	--	4406	--	434	0,02	2
		м2		2,49	--	326	--	133	--	--
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 5 см	6,55	1178,76	68,13	7721	446	297	0,14	1
		м3		21,38	12,76	140	84	133	0,04	--
6	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	131	121,23	49,85	15881	6530	15102	0,46	60
		м2		69,08	17,60	9049	2306	133	0,09	11
7	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	1,004	17298,09	124,87	17367	125	11794	61,00	61
		т		10732,50	45,00	10775	45	109	0,22	--
8	С12021-96	Стоимость перильного ограждения	1,004	177400,00	--	178110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-84-1	Окраска перильного ограждения	1,004	879,75	--	883	--	963	4,80	5
		т		879,75	--	883	--	109	--	--
10	Е0107-24-4	Установка металлических оград из сетки высотой до 1,5 м	16,5	1470,37	452,41	24261	7465	13859	2,80	46
		м		477,00	122,96	7871	2029	140	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	320	359,17	--	114933	--	10534	0,14	46
		м2		24,75	--	7920	--	133	--	--
12	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (до 5 см)	1282	55,89	--	71650	--	6786	0,02	30
		м2		3,98	--	5102	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520190	29884			568
			Тенге			90754	5367			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			324713				
		Материалы -	Тенге			14025				
		Всего заработная плата -	Тенге				85300			
		Местные материалы -	Тенге			200950				
		Накладные расходы -	Тенге			110675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата -	Тенге				101901			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			195477				
		Материалы -	Тенге			6466				
		Всего заработная плата -	Тенге				10821			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178110				
		Накладные расходы -	Тенге			11794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12436				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			681219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				114491			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			520190	29884			568
			Тенге			90754	5367			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			324713				
		Материалы -	Тенге			14025				
		Всего заработная плата -	Тенге				85300			
		Местные материалы -	Тенге			200950				
		Накладные расходы -	Тенге			110675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				101901			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			195477				
	Материалы -		Тенге			6466				
	Всего заработная плата -		Тенге				10821			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178110				
		Накладные расходы -	Тенге			11794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12590			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			681219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				114491			
		итого, по форме	Тенге			**681 219**				
		Временные здания и сооружения 1,5%* 0,8	Тенге			8 175				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15	Тенге			102 183				
		ИТОГО:	Тенге			791 576				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%*0,9	Тенге			11 399				
		Выслуга лет 1%	Тенге			7 916				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 166				
		Итого:	Тенге			814 057				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			2 081 886				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			41 638				
		ИТОГО:	Тенге			2 123 523				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге			261 324				
		ИТОГО:	Тенге			1 862 199				
		НДС (12%)	Тенге			223 464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			2 085 663				
		Тендерная скидка 0,0135%	Тенге			2 795				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**2 082 868**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			223 164				

Заказчик:

КГУ <<Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Директор ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Тилеукеев Б.Н.

Технический надзор ТОО << Сапаинжиниринг >>