Счет-фактура №19 от 25 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №18 от 01.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015г

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)", БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Макатский районный отдел строительства", БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева, 1

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в сельском округе Байгетобе Макатского района" за ноябрь м-ц 2015г	работа	1	459 439,47	459 439,47	12%	55 132,74	514 572,21		
Всего по счету:					**459 439,47**		55 132,74	**514 572,21**		

Руководитель: Алдекенов О.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT
ТЭСС-ПРОЕКТ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Макатский районный отдел строительства"** — **060340007375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 01.09.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
19	25.11.2015	01.11.2015	30.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство водопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в сельском округе Байгетобе Макатского района" за ноябрь м-ц 2015г		работа	1	459 439,47	459 439,47	55 132,74	514 572,21
			Итого		x	459 439,47	55 132,74	514 572,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Руководитель _____ / Кенжембаева З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
Договор:
Наименование объекта - Строительство водопроводных линий разъезда №402 ПМС в сельском округе Байгетобе Макатского района

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы -7шт								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	0,2826	14162,17	66,01	4002	19	65	1,35	--
				195,75	24,93	55	7	105	0,12	--
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,2826	132,00	--	37	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пожарные гидранты-3шт								
3	У4-661-1	Гидрант пожарный /ТП 901-9-2/. Строительные работы гидрант	3	23640,00	78,00	70920	234	2757	5,00	15
				825,00	26,00	2475	78	108	0,14	--
4	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм шт	3	17500,00	--	52500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/подставка под пожарный гидрант/ т	0,108	247994,13	49389,75	26783	5334	11433	312,70	34
				62775,00	18657,00	6780	2015	130	91,12	10
		Табличка указатель "Пожарный водоисточник" -3шт								
6	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,189	402,75	--	76	--	86	2,80	1
				402,75	--	76	--	113	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы планировка излишнего грунта м3	0,189	122,18	--	23	--	26	0,89	--
				122,18	--	23	--	113	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки м3	0,06	15284,17	66,01	917	4	14	1,35	--
				195,75	24,93	12	1	105	0,12	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,06	132,00	--	8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стойка металлическая из труб 57х3 мм	5,4	250,00	--	1350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-954	Табличка указатель	3	359,00	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			159938	6029			60
			Тенге			10940	2186			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106088				
	Всего заработная плата -		Тенге				13126			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1077				
		Накладные расходы -	Тенге			16514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2477			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				15603			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53850				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3231				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57081				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			187039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				15603			

ИТОГО:	187 039
Временные здания и сооружения 1,5%	2 806
Итого с временными:	189 845
Зимнее удорожание2,1735%	4 126
Доп.отпуска 0,4%	759
Выслуга лет 1%	1 898
Итого с зимними удорожаниями и затратами на выслугу лет и доп.отпуска:	196 629
Пересчет в текущих ценах	450 430,86
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9 008,62
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	459 439,48
Налог на добавленную стоимость, 12 %	55 132,74
Итого с НДС	514 572,21

Заказчик
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
И.О. Руководитель отдела
_____ Кекильбаева Б.Б.

Подрядчик
ТОО "ТЭСС-ПРОЕКТ"
_____ Алдекенов О.С.

Технадзор
Директор ИП "Костырев Е.К."
_____ Кусаинов А.К.

Счет-фактура №11 от 01 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №18 от 01.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015г

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)", БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Макатский районный отдел строительства", БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева, 1

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в сельском округе Байгетобе Макатского района" за октябрь м-ц 2015г	работа	1	4 306 135,74	4 306 135,74	12%	516 736,29	4 822 872,03		
Всего по счету:					**4 306 135,74**		516 736,29	**4 822 872,03**		

Руководитель: Алдекенов О.С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Макатский районный отдел строительства"** — **060340007375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 01.09.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	01.10.2015	01.10.2015	31.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство водопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в сельском округе Байгетобе Макатского района" за октябрь м-ц 2015г		работа	1	4 306 135,74	4 306 135,74	516 736,29	4 822 872,03
			Итого		x	4 306 135,74	516 736,29	4 822 872,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

новое √

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Наименование объекта - Строительство водопроводных линий разъезда №402 ПМС в сельском округе Байгетобе Макатского района

А К Т
выполненных работ
за октябрь 2015 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котлованы под колодцы 4шт								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48	23,36	22,08	1121	1060	318	0,01	--
		м3		1,28	5,56	61	267	97	0,02	1
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,31	406,76	--	940	--	1062	2,61	6
		м3		406,76	--	940	--	113	--	--
3	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	18,5	483,56	6,82	8946	126	905	0,26	5
		м2		40,73	2,54	754	47	113	0,01	--
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	9,6	343,74	343,74	3300	3300	2066	--	--
		м3		--	221,85	--	2130	97	1,02	10
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,272	134,10	--	1377	--	1557	0,97	10
		м3		134,10	--	1377	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41,088	6,48	6,48	266	266	84	--	--
		м3		--	2,10	--	86	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51,36	21,55	4,52	1107	232	848	0,11	6
		м3		17,03	--	875	--	97	--	--
		Трубопроводы								
8	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм/110 мм	0,228835	70811,26	30144,88	16204	6898	14431	236,00	54
		км		40500,00	8009,55	9268	1833	130	31,06	7
9	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	231,12335	302,00	--	69799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0237	51202,26	20326,01	1213	482	1115	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	731	127	130	20,64	--
11	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,937	113,00	--	2705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,72386	47611,09	17877,09	34464	12941	32370	173,00	125
		км		29700,00	4698,68	21499	3401	130	18,10	13
13	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	731,0885	76,00	--	55563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайсКГП "АтырауСуАрнасы"	Врезка в действующие сети трубопроводов водоснабжения диам. 200 мм	1	119001,07	--	119001	--	--	--	--
		1врезка		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
16	С130804-2721 Изм. и доп.вып.18прим	Седловой отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 355x89, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	18748,00	--	18748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Седловой отвод эл.св, DN 110x63	1	1103,00	--	1103	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-3613 Изм. и доп.вып.18	Седловой отвод эл.св., DN 63x32	1	520,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1103,00	--	1103	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3486 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	598,00	--	1794	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	102,00	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-3282 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	167,00	--	501	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3277 Изм. и доп.вып.18	Адаптер, DN 32	10	218,00	--	2180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	208,00	--	2080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	493,00	--	493	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
27	С130804-1427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3064,00	--	3064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-2832 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	299,00	--	897	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-3459 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	30,00	--	60	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	17	440,21	332,43	7484	5651	4182	0,61	10
		шт		102,38	86,87	1740	1477	130	0,33	6
32	С130804-54	Тройник прямой, d 32 мм	0,2	306,00	--	61	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-60	Тройник прямой, d 110х32 мм	0,4	6190,00	--	2476	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	0,5	6190,00	--	3095	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-57	Тройник прямой, d 63 мм	0,5	1240,00	--	620	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-1427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3064,00	--	3064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
38	С130804-1577 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы -4шт								
39	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,58	50444,03	2104,76	382366	15954	29424	13,90	105
		м3		2362,50	623,48	17908	4726	130	2,48	19
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,58	132,00	--	1001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7,58	876,00	--	6640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-3прим	Люки полиэтиленовые	4	3910,19	--	15641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в стенках колодцев, размер стороны отверстия до 250 мм	9	951,46	638,80	8563	5749	4527	2,01	18
		отверст		312,66	246,28	2814	2217	90	1,35	12
44	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенки колодцев диам. до 200 мм	9	2017,57	1,57	18158	14	4536	2,36	21
		1сальник		393,75	--	3544	--	128	--	--
45	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,12	4772,77	100,89	10118	214	405	0,85	2
		м3		123,75	38,25	262	81	118	0,18	--
46	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	2,12	5652,57	462,96	11983	981	4023	11,00	23
		м3		1935,00	173,25	4102	367	90	0,85	2
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,12	14162,17	66,01	30024	140	491	1,35	3
		м3		195,75	24,93	415	53	105	0,12	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,12	132,00	--	280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Табличка указатель "Пожарный водоисточник" -3шт								
49	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура А-III, d 16 мм (СТОЙКИ ПОД ТАБЛИЧКИ)	0,0054252	50900,00	--	276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Задвижки и краны								
51	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
52	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	10700,00	--	21400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,60	8
		фланец		126,00	--	1764	--	130	--	--
56	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	2553,00	--	35742	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Втулка под фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2553,00	--	15318	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-40-2	Установка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	--	387	--	130	--	--
59	С130804-1860 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 90х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1641,00	--	6564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-1860 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Втулка под фланец компрессионный присоединительный DN 90х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1641,00	--	6564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,011	149300,00	--	1642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-216	Картон строительный прокладочный, марка А	0,084	163300,00	--	13717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
64	С130904-19	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	13	4440,00	--	57720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130804-1855 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 50х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	856,00	--	22256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-1-13	Устройство опор бетонных фундаментов-столбов под трубопроводы и задвижки	0,7	15805,86	95,97	11064	67	594	4,90	3
		м3		771,75	36,25	540	25	105	0,18	--
		Футляр -3шт								
68	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0335	112791,01	60473,38	3778	2026	2938	306,00	10
		км		51300,00	16165,35	1719	542	130	63,72	2
69	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33,835	3059,00	--	103501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	33,5	282,86	0,37	9476	12	6816	0,90	30
		м		156,38	0,14	5239	5	130	--	--
71	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм	3	1320,75	--	3962	--	5151	7,99	24
		футляр		1320,75	--	3962	--	130	0,02	--
72	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомер								
73	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
74	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1069,83	60,08	1070	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
75	С130801-17	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, без обводной линии, d ввода 100 мм, d водомера 80 мм	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
76	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-80	1	18500,00	--	18500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
79	С130804-1860 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 90х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1641,00	--	3282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-1860 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Втулка под фланец компрессионный присоединительный DN 90х3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1641,00	--	3282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
81	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм /диам.32 мм/	0,72385	8097,13	--	5861	--	7559	51,50	37
		км		8032,50	--	5814	--	130	--	--
82	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65 мм	0,0237	8170,63	--	194	--	247	51,50	1
		км		8032,50	--	190	--	130	--	--
83	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,609	8287,75	--	5047	--	6359	51,50	31
		км		8032,50	--	4892	--	130	--	--
84	Е0125-106-5	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 110 мм	3	30059,49	18316,74	90178	54950	52615	60,60	182
		шт		9675,00	4940,16	29025	14820	120	18,04	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1351451	118917			784
			Тенге			130135	34245			136
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			119001				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119001				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7140				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			126141				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			690215				
	Всего заработная плата -		Тенге				154440			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18816				
		Накладные расходы -	Тенге			190678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			933747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							957
		Сметная заработная плата -	Тенге				183042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			542235				
	Всего заработная плата -		Тенге				9940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			510152				
		Накладные расходы -	Тенге			12724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			588256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11849			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1648144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1021
		Сметная заработная плата -	Тенге				194891			

ИТОГО:	1 648 144
Временные здания и сооружения 1,5%	24 722
Итого с временными:	1 672 866
Зимнее удорожание2,1735%	36 360
Доп.отпуска 0,4%	6 691
Выслуга лет 1%	16 729
Итого с зимними удорожаниями и затратами на выслугу лет и доп.отпуска:	1 732 646
Пересчет в текущих ценах	4 221 701,71
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	84 434,03
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4 306 135,74
Налог на добавленную стоимость, 12 %	516 736,29
Итого с НДС	4 822 872,03

Заказчик
ГУ "Макатский районный отдел строительства"

_____ Кадыров А.Б.

Технадзор
Директор ИП "Костырев Е.К."

_____ Кусаинов А.К.

Подрядчик
ТОО "ТЭСС-ПРОЕКТ"

_____ Аидекенов О.С.

Счет-фактура №7 от 11 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №18 от 01.09.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сенябрь месяц 2015г

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)", БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Макатский районный отдел строительства", БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340007375, Республика Казахстан, Атырауская область, п. Макат, К. Сатпаева, 1

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в сельском округе Байгетобе Макатского района" за сентябрь м-ц 2015г	работа	1	4 423 214,29	4 423 214,29	12%	530 785,71	4 954 000,00		
Всего по счету:					**4 423 214,29**		530 785,71	**4 954 000,00**		

Руководитель: Алдекенов О.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Макатский районный отдел строительства"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060340007375**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070840003590**

Договор (контракт) Договор №18 от 01.09.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	**11.09.2015**	**01.09.2015**	**30.09.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство водопроводных линий разъезда №402 (ПМС) в сельском округе Байгетобе Макатского района" за сентябрь м-ц 2015г		работа	1	4 423 214,29	4 423 214,29	530 785,71	4 954 000,00
			Итого		x	4 423 214,29	530 785,71	4 954 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик ГУ "Макатский районный отдел строительства"
Подрядчик ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных линий разъезда №402 ПМС в сельском округе Байгетобе Макатского района

Форма 2В

А К Т
выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2889,01	23,36	22,08	67485	63787	19164	0,01	26
		м3		1,28	5,56	3698	16058	97	0,02	56
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	202,2307	406,76	--	82258	--	92952	2,61	527
		м3		406,76	--	82258	--	113	--	--
3	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	805,7	483,56	6,82	389602	5495	39395	0,26	209
		м2		40,73	2,54	32816	2046	113	0,01	10
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	161,14	343,74	343,74	55390	55390	34676	--	--
		м3		--	221,85	--	35749	97	1,02	164
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	983,1168	134,10	--	131836	--	148975	0,97	956
		м3		134,10	--	131836	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3932,4672	6,48	6,48	25480	25480	8024	--	--
		м3		--	2,10	--	8273	97	0,01	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4915,59	21,55	4,52	105912	22199	81201	0,11	531
		м3		17,03	--	83712	--	97	--	--
8	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3456	0,28	0,28	972	972	306	--	--
		м2		--	0,09	--	316	97	--	1
		Трубопроводы								
9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	115,1	306,20	152,52	35244	17555	31546	1,02	117
		м3		153,68	57,15	17689	6578	130	0,28	32
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115,1	21,55	4,52	2480	520	1901	0,11	12
		м3		17,03	--	1960	--	97	--	--
11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм/110 мм	0,380165	70811,26	30144,88	26920	11460	23974	236,00	90
		км		40500,00	8009,55	15397	3045	130	31,06	12
12	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	383,96665	302,00	--	115958	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1039537	202859			2469
			Тенге			369366	72065			307
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923579				
	Всего заработная плата -		Тенге				441431			
		Накладные расходы -	Тенге			482115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				513748			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115958				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115958				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122915				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1612951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				513748			

ИТОГО: 1 612 951

Временные здания и сооружения 1,5% 24 194

Итого с временными: 1 637 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание2,1735%				35 583				
		Доп.отпуска 0,4%				6 549				
		Выслуга лет 1%				16 371				
		Итого с зимними удорожаниями и затратами на выслугу лет и доп.отпуска:				1 695 649				
		Пересчет в текущих ценах				4 336 484,60				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86 729,69				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 423 214,29				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				530 785,71				
		Итого с НДС				4 954 000				

Заказчик
ГУ "Макатский районный отдел строительства" _____ Кадыров А.Б.

ИП Костыров Е.К.
Технический надзор _____ Кусаинов А.К.

Подрядчик
ТОО "ТЭСС-ПРОЕКТ" _____ Алдекенов О.С.