Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем курылыс"**
Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области**
Договор: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 6 сентября 2022 года**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

	код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№67	06.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**28 927 528,52**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**28 927 528,52**	**9 756 146,36**							**1 170 737,56**	**10 926 883,92**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект _____ **Б. Урманов**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем Курылыс"
Директор _____ **Р. Сейтмуратов**

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем курылыс"

Наименование объекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 6 сентября 2022 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	500	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водопровода									
		Арматура для трубопроводов									
1	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка (указатель пожарного гидранта) НР - 108%; СП - 8%	шт	35,00	868,27 764,52		30389 26758	0 0		28899 4743	64031
2	2401-0201-0101	Знаки дорожные односторонние прямоугольные световозвращающий пленкой (указатель СП - 8%	шт	35	1452,50		50838			4067	54905
1	прайс	Хлораторная установка сатураторного типа ХС10-100	шт	1	406607,14		406607		406607		406607
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**487834**			**28899**	**525543**
							26758		**406607**	**8810**	
		ПРОХОДНАЯ Локальная смета №3-1-2									
		Раздел 1. Трубопроводы холодной воды (В1)									
10	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,14400	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	147475 71236	73545 21401		91710 19135	258320
11	С123-010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 20 мм СП - 8%	шт	2	38		76			6	82
12	Е11-2200101-0107-1122-	Трубопроводы стальные Д 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км	0,0010	2324177,73 328192,00	211309,78 37772,80	2324 328	211 38		362 215	2901
13	Е11-2200101-0107-1122-	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м	10,0000	85,63 83,92	1,10	856 839	11 0		822 134	1813
14	Е11-220501-01031122-	Трубопроводы Д 50-65 мм. Промывка с дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км	0,010	58785,49 57062,00		588 571	1 0		565 92	1245
15	Е11-2200101-	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	0,0120	23947,89 4286,72	1000,66 360,09	287 51	12 4		51 27	365
		Раздел 2. Канализация									
20	Е11-2200101-	Трубопроводы стальные Д 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно- НР - 99%; СП - 8%	км	0,0010	3052587,05 356396,00	238540,22 41295,76	3053 356	239 41		394 276	3722
21	Е11-2200101-	Умывальники одиночные№ Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 99%; СП - 8%	кт	1,0000	2886,75 2581,80	88,35 43,53	2887 2582	88 44		2573 437	5897
22	С123-030103-	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм СП - 8%	шт	1	7391,00		7391			591	7982

23	С123-030103-	Сифон трубный с унифицированным спуском СП - 8%	шт	1	1100,00		1100			88	1188
24	С123-030103-	Смеситель для умывальника СП - 8%	шт	1	6758,00		6758			541	7299
25	Е11-2200101-	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	0,0120	23947,89 4286,72	1000,66 360,09	287 51	12 4		51 27	365
		Отопление Локальная смета №3-1-3									
		Раздел 1. Отопление									
1	1308-0305-1202	Электроконвектор. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт	1,00	2833,71 2750,00	83,71 32,15	2834 2750	84 32		2003 387	5224
2	2305-1002-0204	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0 с терморегулятором СП - 8%	м	1,00000	21812,00		21812			1745	23557
		Раздел 2. Вентиляция									
3	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие номер 150 размер 150*150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	1,00	1692,64 1342,58	31,98 13,90	1693 1343	32 14		1329 242	3264
4	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. Периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	шт	1,00	3843,57 636,95	46,22 13,90	3844 637	46 14		638 359	4840
5	1120-0101-0401	Воздуховоды класса П из оцинк стали толщ 0,5 мм Д до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2	2,25	5117,16 1862,78	52,83 21,17	11514 4191	119 48		4154 1253	16922
6	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100 плитами минераловатными НР - 76%; СП - 8%	м3	0,10	38880,77 25428,65	1763,50 847,36	3888 2543	176 85		1997 471	6356
7	211-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-ф-50 СП - 8%	м3	0	12111		1865			149	2014
		Электроосвещение и электрооборудование Локальная смета №3-1-4									
1	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкций в готовой нише или на НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	4642,94 2967,45	110,97 43,72	4643 2967	111 44		2168 545	7356
2	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 типа ИЭК СП - 8%	шт	1	5780,0		5780			462	6242
3	1308-0303-0601	Автомат одно--х, 3-хполюсный на ток до 25 А. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт	6	2670,79 1304,00	22,32	16025 7824	134 0		5633 1733	23391
4	2307-0204-1320	Выключатель автомвтический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА СП - 8%	шт	1	1368,0		1368			109	1477
5	2307-0204-1320	Выключатель автомвтический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА СП - 8%	шт	3	519,0		1557			125	1682
6	2307-0204-1321	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30МА СП - 8%	шт	2	3597,0		7194			576	7770
7	2308-0505-0512	Источник питания резервируемый 220В 3000 ВА СП - 8%	шт	1	393170,0		393170			31454	424624
8	1121-0401-0104	Светильник для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт	5	1144,79 1092,66	46,15 19,29	5724 5463	231 96		4003 778	10505
9	2307-0106-0104	Светильник уличные светодиодные мощность 30 Вт световой поток 4150 лм СП - 8%	шт	3	57155,0		171465			13717	185182
10	2307-0106-0105	Светильник светодиодные рассеиватель из поликарбоната СП - 8%	шт	2	24174,0		48348			3868	52216
11	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные штепсельные розетки для скрытой проводки. НР - 72%; СП - 8%	шт	6	224,36 190,35	0,19 0,09	1346 1142	1 1		823 174	2342
12	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки СП - 8%	шт	2	393,0		786			63	849
13	2307-0106-0105	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки СП - 8%	шт	4	330,0		1320			106	1426

14	2308-0306-0105	Коробка монтажная СП - 8%	шт	5	58,0		290			23	313
15	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов СП - 8%	шт	10	479,0		4790			383	5173
21	1308-0206-1901	Труба винипластовая Д до 25 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	26	353,22 282,04	14,27 3,54	9184 7333	371 92		5346 1162	15692
22	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ Д 16 мм СП - 8%	м	26	24,0		624			50	674
23	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	м	5	481,02 205,12	20,96 6,11	2405 1026	105 31		760 253	3419
24	1308-0208-0206	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д 16 мм. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт	2	3280,07 897,40	155,50 45,01	6560 1795	311 90		1357 633	8550
		Пожарная сигнализация № 3-1-5									
1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор блок линейный. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	шт	1	2403,26 2337,50	0,19	2403 2338	0 0		1426 306	4135
2	2308-0303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4 СП - 8%	шт	1	23760		23760			1901	25661
3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный тип С-1, СК-1 НР - 72%; СП - 8%	шт	2	2648,00 2648,00		5296 5296	0 0		3813 729	9838
4	2308-0303-0304	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В СП - 8%	шт	2	7981		15962			1277	17239
5	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	шт	2	2636,62 2434,00		5273 4868	0 0		2969 659	8902
6	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк 12-К СП - 8%	шт	2	1928		3856			308	4164
7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический, дымовой НР - 61%; СП - 8%	шт	4	2717,65 2648,00	1,92	10871 10592	8 0		6461 1387	18719
8	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые СП - 8%	шт	4	1653		6612			529	7141
9	1310-0411-0209	Извещатель ПС автоматический, дымовой НР - 61%; СП - 8%	шт	1	2717,65 2648,00	1,92	2718 2648	2 0		1615 347	4681
10	2308-0304-0314	Извещатель пожарные ручные СП - 8%	шт	1	1064		1064			85	1149
11	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт	4	154		616			49	665
12	2308-0306-0311	Оповещатели модели Маяк 12-К СП - 8%	шт	1	19116		19116			1529	20645
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	50,00	323,83 132,40	146,15 45,78	16192 6620	7308 2289		6414 1808	24415
14	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2*0,5 СП - 8%	км	0,035	23748,0		831			66	898
15	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3*1,5 СП - 8%	км	0,015	177803,0		2667			213	2880
16	1308-0206-1901	Труба винипластовая Д до 25 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	46	353,22 282,04	14,27 3,54	16248 12974	656 163		9458 2057	27763
17	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ Д 16 мм СП - 8%	м	46	24,0		1104			88	1192
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**1037698**	**83814**		**158898**	**1292330**
							160364	**24530**		**95728**	
		Электроосвещение (Уборная на 1 очко) Локальная смета № 3-2-2.									
1	1121-0401-	Светильник для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт	1	1144,79	46,15	1145	46		801	2101

	0104	НР - 724%; СП - 8%										
2	2307-0101-0329	Светильник потолочный СП - 8%	шт	1	1092,66 1659,00	19,29	1093 1659	19		156 133	1792
3	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные СП - 8%	шт	1	226,00		226			18	244
4	1121-0401-0104	Выключатели одноклавишные НР - 724%; СП - 8%	шт	1	180,82 170,96	0,19 0,08	181 171	0 0		123 24	328
5	2307-0101-0329	Выключатель кнопочный СП - 8%	шт	1	385,00		385			31	416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3596**	**46**		**924**	**4881**
							1264	**19**		**362**	
		Водонапорная башня емкостью 50 м3 высотой опоры 18 м									
		Технологические трубопроводы Локальная смета №6-2-2									
		Технологические трубопроводы									
1	1312-0101-0210	Трубопроводы на условное давление не более 2,5 Мпа, Д труб наружный 108 мм. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	м	8	2694,63 1390,20	1290,38 347,96	21557 11122	10323 2784		8482 2403	32442
2	1312-0101-0210	Трубопроводы на условное давление не более 2,5 Мпа, Д труб наружный 76 мм. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	м	8	2577,93 1298,84	1270,26 342,85	20623 10391	10162 2743		8011 2291	30925
3	Е11-221301-01011122-	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные Д 100*4,5 мм СП - 8%	м	8	4948,00		39584			3167	42751
4	Е11-221301-01011122-	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные Д 89*4 мм СП - 8%	м	8	2250,00		18000			1440	19440
5	1312-0101-0210	Задвижка стальная блочная низкого давления с э/приводов Д 300 мм НР - 61%; СП - 8%	шт	2	49510,67 35748,00	9539,71 3679,57	99021 71496	19079 7359		48102 11770	158892
6	Е11-221301-01011122-	Задвижки параллельные фланцевые Д 100 мм СП - 8%	шт	1	26234,00		26234			2099	28333
7	Е11-221301-01011122-	Задвижки параллельные фланцевые Д 80 мм СП - 8%	шт	1	18430,00		18430			1474	19904
8	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,0118	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	12085 5837	6028 1754		7515 1568	21168
9	С123-030103-	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-89*3,5 мм СП - 8%	шт	1	4344,00		4344			348	4692
10	С123-030103-	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 89 *4 мм-57*4мм СП - 8%	шт	1	1837,00		1837			147	1984
11	С123-030103-	Переходы приварные из углеродистой стали наруж Д 89 *4 мм-57*4мм СП - 8%	шт	1	746,00		746			60	806
12	С123-030103-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 45 ° наружным Д 108 *4 мм СП - 8%	шт	2	1662,00		3324			266	3590
13	С123-030103-	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные 45 ° наружным Д 89 *4 мм СП - 8%	шт	1	1130,00		1130			90	1220
14	С123-030103-	Вентили пожарные запорные латунные Д 50 мм СП - 8%	шт	2	8196,00		16392			1311	17703
15	С123-030103-	Головки для присоединение рукавов пожарных Д 50 мм СП - 8%	шт	2	839,00		1678			134	1812
16	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам Д 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	шт	3	1070,92 949,20	60,48	3213 2848	182 0		2819 483	6515
17	С123-030103-	Фланцы стальные приварные Д 100 мм СП - 8%	шт	3	2490,00		7470			598	8068
18	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам Д 80 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	шт	3	819,54 727,72	45,36	2459 2183	137 0		2161 370	4990
19	С123-	Фланцы стальные приварные Д 80 мм	шт	3	1963,00		5889				6360

	030103-	СП - 8%									471	
		Автоматика										
20	Е11-220501-01031122-	Конструкции для установкаи приборов масса до 2 кг№ Монтаж оборудовании НР - 99%; СП - 8%	шт	2,0	1456,33 576,00	166,26 79,44	2913 1152	334 159		983 312	4208
21	С123-030103-	Сигнализатор уровня поплавковой с контрбаластом СП - 8%	шт	2	128496,00		256992			20559	277551
22	С123-030103-	Коробки монтажные с клеммными колодками СП - 8%	шт	2	479,00		958			77	1035
23	Е11-220501-01031122-	Провод сечением до 10 мм2 НР - 99%; СП - 8%	км	0,0	75873,07 29233,00	45534,13 16045,05	303 117	182 64		130 35	468
24	С123-030103-	Провод из медной проволки сечением 0,5 мм СП - 8%	1000 м	0	25652,00		1026			82	1108
25	С123-030103-	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Д 15*2,5 мм СП - 8%	м	40	472,00		18880			1510	20390
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**585088**	**46427**	**0**	**78204**	**716356**
							105145	**14862**	**0**	**53063**	**0**
		Насосная станция 2-го подъема Локальная смета №6-4-2										
		Раздел 1 . Ремонтные работы										
12	Е11-150403-0104	Заполнение проемов дверных. Окраска простая НР - 80%; СП - 8%	м2	1,89	501,84 374,40	1,31 0,64	948 708	2 1		567 121	1636
13	Е11-150403-0106	Блоки дверные подготовленные под вторую окраску. Окраска простая НР - 80%; СП - 8%	м2	1,89	163,00 119,81	1,31 0,64	308 226	2 1		182 39	529
23	Е11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 в внутреннних стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	3,57	1414,34 957,22	106,61 49,34	5049 3417	381 176		3234 663	8946
		Подоконный слив										
29	Е11-221301-01011122-	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство НР - 72,8%; СП - 8%	м	1,30	1031,23 289,41	2,12 1,06	1341 376	3 1		272 129	1742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7646**	**388**		**4255**	**12854**
							4728	**180**		**952**	
		Насосная станция 2-го подъема Локальная смета №6-4-3										
		Технологическое оборудование										
1	Ц13-070401-0302	Агрегат насосный лопастной центробежный. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	кт	2,00	103830,50 85461,00	10605,09 3858,00	207661 170922	21210 7716		108969 25330	341961
4	Ц13-070401-0303	Оборудование массой до 0,05 тн. Монтаж в помещений НР - 61%; СП - 8%	кт	4,00	52989,64 37947,20	13598,98 3815,56	211959 151789	54396 15262		101901 25109	338969
5	ТОО Арман су	Установка обеззараживание воды СП - 8%	кт	2	1581250,00		3162500		3162500		3162500
6	ТОО Арман су	Установка обеззараживание воды СП - 8%	кт	2	795142,86		1590286		1590286		1590286
7	Е11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 150 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	5,00	8340,37 1356,16	93,31 30,11	41702 6781	467 151		6793 3880	52374
8	Е11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 100 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	2,00	5333,75 978,02	68,73 24	10668 1956	137 48		1964 1011	13642
9	Е11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 80 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	5,50	4335,68 978,02	68,73 24	23846 5379	378 132		5401 2340	31587
10	С123-010201-	Трубы стальные э/сварные прямошовные Д 76*3,5 СП - 8%	м	0,5	1681		841			67	907
11	Е11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных э/сварных труб Д до 50 мм прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	0,5	2922,62 746	39,35 14,43	1461 373	20 7		373 147	1980
12	Е11-220501-01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	3,0	3008,74 2348,81	190,54 92,68	9026 7046	573 278		7251 1302	17580

13	С123-010201-02522201	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100 для воды корпус из серого чугуна Д 150 СП - 8%	шт	3,0	91319,00		273957			21917	295874
14	Е11-220501-01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	4,0	2051,17 1642,20	81,66 39,72	8205 6569	328 159		6660 1189	16054
16	Е11-220501-01031122-	Задвижки и клапаны обратные чугунные Д 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	6,0	2004,25 1595,28	81,66 39,72	12026 9572	491 238		9712 1739	23477
18	С123-010201-	Краны шаровые из штампованной латуни Д 15 мм СП - 8%	шт	2	2249,00		4498			360	4858
19	Е11-221301-01011122-	Счетчики (водомеры) Д до 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	2	6609,63 2153,76	146,84 26,48	13219 4308	294 53		4273 1399	18891
20	С121-040302-	Счетчики водомеры холодной воды класса СХВ Д 65 мм СП - 8%	шт	1	238291,00		238291			19063	257354
21	С121-040302-	Счетчики водомеры холодной воды класса СХВ Д 50 мм СП - 8%	шт	1	176795,00		176795			14144	190939
22	Е11-221301-01011122-	Фильтр для очистки воды Д 100 мм НР - 98%; СП - 8%	шт	2	2654,92 2115,41	481,40 125,64	5310 4231	963 251		4392 776	10479
23	С121-040302-	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Д 100 мм СП - 8%	шт	2	42915,00		85830			6866	92696
24	Е11-221301-01011122-	Фильтр для очистки воды Д 80 мм НР - 98%; СП - 8%	шт	2,00	2217,82 1790,96	387,70 115,12	4436 3582	775 230		3736 654	8826
25	С121-040302-	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Д 80 мм СП - 8%	шт	2,00	36978,00		73956			5916	79872
26	Е11-220501-01031122-	Манометры. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	2,00	2508,11 311,58		5016 623	0 0		611 450	6077
27	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,04	1364322,42 494691,40	510723,98 148617,58	54573 19788	20430 5945		25475 6404	86452
28	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,25820	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	264431 127729	131870 38373		164441 34310	463182
29	С123-030103-09072303-0103-0010	Тройники приварные бесшовные наружные Д 219*6 мм Д 159 мм*4,5 мм СП - 8%	шт	5	5789,00		28945			2316	31261
30	С123-030103-09072303-0103-0010	Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*5 мм-108 мм*5 мм СП - 8%	шт	3	5789,00		17367			1389	18756
31	С123-030103-09072303-0103-0010	Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*5 мм-108 мм*5 мм СП - 8%	шт	2	5789,00		11578			926	12504
32	С123-030103-09072303-0103-0011	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-57*3,5 мм СП - 8%	шт	2	3014,00		6028			482	6510
33	С123-030103-09072303-0103-0011	Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-57*3,5 мм СП - 8%	шт	4	3014,00		12056			964	13020
34	С123-030103-	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные 90° наружным Д 159*4,5 мм СП - 8%	шт	3	4163,00		12489			999	13488
35	С123-030103-	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные 90° наружным Д 108*4,0 мм СП - 8%	шт	16	1662,00		26592			2127	28719
36	С123-030103-	Отвод крутоизогнутые приварные бесшовные 90° наружным Д 89*4,0 мм СП - 8%	шт	10	1130,00		11300			904	12204
37	С123-030103-	Заглушки фланцевые стальные Д 200 мм СП - 8%	шт	2	7467,00		14934			1195	16129
38	С123-030103-	Заглушки фланцевые стальные Д 150 мм СП - 8%	шт	2	5737,00		11474			918	12392
39	С123-030103-	Заглушки фланцевые стальные Д 100 мм СП - 8%	шт	1	2882,00		2882			231	3113
40	С123-	Фланцы стальные приварные Д 150 мм	шт	6	4233,00		25398				27430

	030103-	СП - 8%									2032	
41	С123-030103-	Фланцы стальные приварные Д 100 мм СП - 8%	шт	10	2490,00		24900				1992	26892
42	С123-030103-	Фланцы стальные приварные Д 80 мм СП - 8%	шт	16	1963,00		31408				2513	33921
43	С123-030103-	Фланцы стальные приварные Д 65 мм СП - 8%	шт	6	1724,00		10344				828	11172
44	Е11-220501-01031122-	Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	тн	0,00026	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	270 131	136 39			168 35	474
45	С123-010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 15 мм СП - 8%	шт	4	27		108				9	117
46	Е11-220501-01031122-	Штуцеры (патрубки) стальные Д 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	4	4433,94 1953,90	2329,45 730,98	17736 7816	9319 2924			10632 2269	30637
47	Е11-221301-01011122-1301-0101	Решетки переплеты, радиаторы, трубы Д менее 550 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2	4,20	890,60 757,76	1,03 0,51	3741 3183	4 2			2548 503	6790
48	Е11-221301-01011122-	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,35	20789,48 1251,45	1092,51 240,04	28066 1689	1475 324			1832 2392	32289
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**6778106**	**243265**			**467133**	**7444635**
							533465	**72133**	**4752786**	**199396**		**0**
		Благоустройство территорий Локальная смета № 7-1										
		Раздел 1. МАФ										
1	8601-0302-0301	Конструкции скамеек с металлическим каркасом поставляемые в готовом виде. Спинка прямолинейная без спинки НР - 72%; СП - 8%	шт	1	45942,00 5600,00	198,00 53,00	45942 5600	198 53		4914 4068		54924
2	1101-0205-0402	Конструкции урн металлические поставляемые в готовом СП - 8%	шт	1	18471,00		18471			1478		19950
3	2308-03070	Щит проитвопожарный в комплекте СП - 8%	шт	1	27476,00		27476			2198		29675
4	2308-0305-0403	Огнетущители воздушно-пенные ХХВп-10 летние СП - 8%	шт	1	10530,00		10530			842		11373
5	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт	7	4826,68 3545,60	808,30 263,37	33787 24819	5658 1844		28796 5007		67589
6	2401-0202	Стойка круглая для металлических знаков СП - 8%	шт	14	2434,00		34076			2726		36803
7	2401-0201-0101	Знаки дорожные односторонние односторонние световозвращающий пленкой СП - 8%	шт	7	9279,00		64953			5196		70150
		Раздел 2. Проволочное ограждение										
17	8601-0605-0202	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками 4,0 м*1,8 м с металлическими стойками НР - 69%; СП - 8%	шт	1	141713,00 23827,00	5211,00 1914,00	141713 23827	5211 1914		30319 13763		185795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**376948**	**11067**	**0**	**64029**		**476260**
							54246	**3811**	**0**	**35279**		**0**
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**9269270**	**384619**	**0**	**798087**		**10460005**
							881243	**115355**	**5159393**	**392638**		
		ИТОГО	**Тенге**									**10460005**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**									**55126**
		Итого:	**Тенге**									**10515131**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**									**48737**
		Итого :	**Тенге**									**10563868,5**
		Непредвиденные затраты- 2 %	**Тенге**									**108089,51**

		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге								10671958,04
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	Тенге								11205940,13
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,865098	Тенге								9756146,36
		НДС (12%)	Тенге								1170737,56
		ИТОГО:	Тенге								10926883,92

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района
Руководитель

О. А. Ахметов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект

Б. Урманов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпарация Алем курылыс"
Директор

Р. Сейтмуратов