Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем курылыс"**
Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области**
Договор: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 6 сентября 2022 года**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№67	06.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из графы 1: дополнительные: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**28 927 528,52**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**13 000 000,00**	**11 607 142,86**							**1 392 857,14**	**13 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект _____ **Б. Урманов**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем Курылыс"
Директор _____ **Р. Сейтмуратов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем курылыс"

Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Екпинди Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №67 от 6 сентября 2022 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние сети водопровода и канализации Локальная смета №3-1-2									
		Раздел 1. Трубопроводы холодной воды (В1)									
1	Е11-010101-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб наружный Д 25 мм НР - 98%; СП - 8%	м	10,00	1523,50 1494,93	17,69 0,16	15235 14949	177 2		14652 2391	32278
2	С121-040302-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения Д 25*2,3 питьевая СП - 8%	м	10,10000	136,00		1374			110	1484
3	Е11-010101-0402	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д до 20 мм НР - 98%; СП - 8%	м	3,00	1689,44 393,23	18,12 7,02	5068 1180	54 21		1177 500	6744
4	Е11-010101-0402	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д до 150 мм НР - 98%; СП - 8%	м	1,00	8340,37 1356,16	93,31 30,11	8340 1356	93 30		1359 776	10474
5	Е11-221301-01011122-	Счетчики (водомеры) Д до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт	1,00	570,37 525,62	27,22 13,24	570 526	27 13		528 88	1186
6	С121-040302-	Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ Д 15 мм СП - 8%	шт	1,00	3194,00		3194			256	3450
7	С121-040302-	Вентили проходные муфтовые Д 15 мм СП - 8%	шт	2,00	835,00		1670			134	1804
8	С121-040302-	Краны водозаборные настенные из латуни для раковин и моек Д 15 мм СП - 8%	шт	1,00	1032,00		1032			83	1115
9	С121-040302-	Муфта полиэтиленовая переходная с наружной резьбой Д 20*15 мм СП - 8%	шт	1,00	112,00		112			9	121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36596**	**352**		**17715**	**58655**
							18011	**66**		**4345**	
		Раздел 2. Канализация									
16	Е11-010101-0402	Трубопроводы канализации из нполиэтиленовых труб Д до 50 мм НР - 98%; СП - 8%	м	6,00	806,71 803,00	1,37 0,45	4840 4818	8 3		4724 765	10329
17	С121-040302-	Труба полиэтиленовая для системы внутренней канализации Д 50*3 СП - 8%	м	6,00000	306,00		1836			147	1983
18	Е11-010101-0402	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб Д до 200 мм НР - 98%; СП - 8%	м	1,00	12707,84 2164,64	139,07 31,25	12708 2165	139 31		2152 1189	16049
19	С123-030103-	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17 Д 50 мм СП - 8%	шт	3	363,00		1089			87	1176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20473**	**147**		**6876**	**29536**
							6983	**34**		**2188**	
		Электроосвещение и электрооборудование Локальная смета №3-1-4									

		Раздел 1. Демонтажные работы									
25	1133-0204-0101 РСНБ	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные. Демонтаж провода АН-25 НР - 80%; СП - 8%	км	0,05	23188,52 13952,26	9236,26 4114,99	1159 698	462 206		723 151	2032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1159**	**462**		**723**	**2032**
							698	**206**		**151**	
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**58228**	**961**		**25314**	**90223**
							25691	**306**		**6683**	
		Уборная на 1 очко Локальная смета № 3-2-1.									
		Кровля									
1	Е11-060801-0102	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,07	97544,94 23249,20	1416,50 574,93	6828 1627	99 40		1501 666	8995
2	Е11-060801-0103	Конструкции деревянные огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3	0,07	8183,62 2165,76	41,66 18,16	573 152	3 1		138 57	767
3	Е11-060801-0104	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Устройство по деревянной обрешетке с устройством НР - 92%; СП - 8%	м2	7,75	1968,34 479,12	76,10 23,92	15255 3713	590 185		3587 1507	20349
4	С121-040302-	Бруски обрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ до 50 мм СП - 8%	м3	0,041	55207		2263			181	2444
5	С121-040302-	Бруски обрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ 44 мм СП - 8%	м3	0,012	25040		300			24	324
6	С121-040302-	Бруски обрезные из хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, толщ до 150 мм СП - 8%	м3	0,037	25040		926			74	1000
7	Е11-060801-0104	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2	7,75	307,54 33,41	2,67 1,18	2383 259	21 9		241 210	2834
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**28530**	**713**		**5466**	**36712**
							5751	**236**		**2720**	
		Насосная станция 2-го подъема Локальная смета №6-4-2									
		Раздел 1 . Ремонтные работы									
3	1312-0101-0215	Стены, столбы, пилястры. Облицовка гладкая без установки плитки НР - 80%; СП - 8%	м2	31,40	3315,54 1457,74	34,08 16,57	104108 45773	1070 520		37035 11291	152434
		Наружная отделка									
4	1312-0101-0212	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройство каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2	262,66	3362,84 1423,70	34,57 16,26	883285 373950	9080 4271		302576 94869	1280730
5	1312-0101-0213	Фасад. Отделка декоративной штукатурки НР - 72%; СП - 8%	м2	262,66	1083,50 736,72	4,65 2,14	284592 193507	1221 562		155255 35188	475036
		Технологическое оборудование Локальная смета №6-4-3									
2	Прайс ТОО Grundfos	Насос скважинный Hudro MRC-E2 CRE 32-2 45 м/3 Н-28 м насос в сборе+кабель+комплект для СП - 8%	шт	1	7076839,55		7076840		7076840		7076840
3	Прайс ТОО Grundfos	Насос скважинный Hudro MRC-E2 CME 15-2 45 м3/час Н-28 м насос в сборе+кабель+комплект для СП - 8%	шт	1	3584433,34		3584433		3584433		3584433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**11933258**	**11372**		**494866**	**12569473**
							613230	**5353**	**10661273**	**141348**	
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**12020016**	**13045**		**525647**	**12696408**
							644672	**5895**	**10661273**	**150751**	
		ИТОГО	**Тенге**								**12696408**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**								**21165**
		Итого:	**Тенге**								**12717573**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**								**18712**
		Итого :	**Тенге**								**12736285,7**

		Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								**41500,26**
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге								12777785,95
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	Тенге								13417135,25
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,865098	Тенге								11607142,86
		НДС (12%)	Тенге								1392857,14
		ИТОГО:	Тенге								**13000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района
Руководитель _____ **О. А. Ахметов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект
_____ **Б. Урманов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпарация Алем курылыс"
Директор _____ **Р. Сейтмуратов**