Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №18 от 06 сентября 2021 г.

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2020 таб.1601-0204-20 п.9	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений продолжением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м. III категория сложности	км хода	0,2	147668	0	29534	0	0	0	29534	
						0	0	0	0		0		
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2020 таб.1601-0204-20 п.10	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений продолжением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, 200 м: I категория сложности	км хода	0,2	38196	0	7639	0	0	0	7639	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									37173	
			Раздел: 2. Земляные работы										
3	3	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4134,0915	227,1	227,1	938852	938852	0	114121	1137211	
						0	38,34	0	158501		84238		
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленой с откосами	м3 грунта	127,8585	2239,78	0	286374	0	0	206190	531969	
						2239,78	0	286374	0		39405		
5	5	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	852,39	973,94	0	830177	0	0	597727	1542136	
						973,94	0	830177	0		114232		
6	6	Е11-010104-0405	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3409,56	19,24	19,24	65600	65600	0	19983	92430	
						0	8,14	0	27754		6847		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3409,56	175,67	80,74	598957	275288	0	329642	1002887	
						94,93	39,35	323670	134166		74288		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									4306633	
			Раздел: 3. Фундаменты АС 11										
8	8	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	233	3554,98	2344,59	828310	546290	0	507270	1442426	
						1210,39	634,63	282021	147869		106846		
9	9	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	2131,42	1336,8	38366	24062	0	24563	67963	
						794,62	361,84	14303	6513		5034		
10	10	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	215	1571,69	1049,39	337913	225619	0	204571	585883	
						522,3	284,05	112294	61071		43399		
11	11	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	392	1521,5	1070,19	596428	419515	0	342752	1014314	
						451,31	289,68	176914	113555		75134		
12	12	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	3471,72	1363,38	41661	16361	0	35987	83860	
						2108,34	433,08	25300	5197		6212		
13	13	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	1125,23	0,78	1125	1	0	1237	2551	
						1124,45	0	1124	0		189		
14	14	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,4	10257,8	3027,11	137455	40563	0	100122	256583	
						7230,69	803,46	96891	10766		19006		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	11,2	5356,97	1366,73	59998	15308	0	44263	112602	
						3990,24	352,66	44691	3950		8341		
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1596,704	333,44	20,53	532405	32780	0	469106	1081632	
						312,91	3	499625	4790		80121		
17	17	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	116,832	251,7	6,96	29407	813	0	26812	60717	
						244,74	2,03	28593	237		4498		
			Итого по разделу: 3. Фундаменты АС-11									**4708531**	
			Раздел: 4. Монолитная фундаментная плита АС-16										
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	76,6	2570,39	1152,89	196892	88312	0	117752	339816	
						1417,5	271,77	108580	20818		25172		
19	19	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	458,8	4024,73	1778,28	1846546	815875	0	1120658	3204580	
						2246,45	437,71	1030671	200821		237376		
			Итого по разделу: 4. Монолитная фундаментная плита АС-16									**3544396**	
			Раздел: 5. Перемычки подвала АС4										
20	20	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	445,46	252,73	25837	14658	0	17284	46571	
						192,73	59,81	11178	3469		3450		
21	21	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0607	77396,98	2441,38	4698	148	0	4277	9693	
						74955,6	809,46	4550	49		718		
			Итого по разделу: 5. Перемычки подвала АС4									**56264**	
			ИТОГО:					7434174	3520045		4284317	12652997	
								3876956	809526		934506		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		113 542					
			Итого с временными									12 766 539	
			Зимние удорожания			1,7 %		216 399					
			Итого с зимними удорожаниями									12 982 939	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		258 915					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 241 854	
			НДС			12 %		1 589 022					
			Итого с НДС									14 830 876	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдулин Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Алмат Муратович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Айткужинов А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Некрасов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ерденов Б.Б.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ72VJE00024703
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.