Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **06.09.2021**

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Перемычки этажей АС25										
1	30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		95	445,46	252,73	42319	24009		28310	76 279	
				от. сборных конструкций		192,73	59,81	18309	5682		5650		
2	31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		10	2428,29	1368,14	24283	13681		16330	43 862	
				шт. сборных конструкций		1060,15	323,78	10601	3238		3249		
3	33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,78	289678,50	15128,50	225949	11800		254172	518 531	
				т стальных элементов		274550,00	1603,93	214149	1251		38410		
4	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		22,6	52,93	2,72	1196	61		788	2 143	
				м2		50,21	0,30	1135	7		159		
5	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		22,6	62,55	3,85	1414	87		925	2 525	
				м2		58,70	0,60	1327	14		187		
6	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство		0,38	21423,21	4655,21	8141	1769		6148	15 432	
				м3		16768,00	1011,90	6372	385		1143		
			Итого по разделу 6: Перемычки этажей АС25					303301	51408	0	306673	658 772	
								251893	10576	0	48798		
			Раздел 7: Стены										
7	42	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м		271	11683,94	2216,90	3166348	600780		2518206	6 139 318	
				м3 кладки		9467,04	524,65	2565568	142180		454764		
8	44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		4,94	77396,98	2441,38	382341	12060		348080	788 855	
				т металлических изделий		74955,60	809,46	370281	3999		58434		
			Итого по разделу 7: Стены					3548689	612840	0	2866285	6 928 172	
								3035849	146179	0	513198		
			Раздел 9: Плиты перекрытия										
9	95	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		144	3471,72	1363,38	499928	196327		431838	1 006 307	
				шт. сборных конструкций		2108,34	433,08	303601	62364		74541		
10	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,28	2570,39	1151,89	720	323		430	1 242	
				м3		1417,50	271,77	397	76		92		
11	98	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,234	289678,50	15128,50	67785	3540		76252	155 559	
				т стальных элементов		274550,00	1603,93	64245	375		11523		
			Монолитные участки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	100	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,98	16197,88	5035,63	80665	25077		55522	147 082	
						11162,25	1089,33	55588	5425		10895		
			Опорная подушка ПО1										
13	103	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12	16197,88	5035,63	1944	604		1338	3 544	
						11162,25	1089,33	1339	131		263		
14	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04	81379,96	1455,96	3255	58		2932	6 683	
						79924,00	636,09	3197	25		495		
			Балка Б-1										
15	105	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,3	55159,10	28850,75	71707	37506		29577	109 387	
						26308,35	6664,98	34201	8665		8103		
16	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,7	52,93	2,72	1995	103		1314	3 574	
						50,21	0,30	1893	11		265		
17	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,7	62,55	3,85	2358	145		1543	4 213	
						58,70	0,60	2213	23		312		
			Итого по разделу 9: Плиты перекрытия					730 357	263 684		600 745	1 437 590	
								466 673	77 095		106 488		
			ИТОГО по акту					4 582 347	927 932		3 773 704	9 024 535	
								3 654 415	233 849		668 484		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			81 221					
			Итого с временными									9 105 756	
			Зимние удорожания	%	1,70			154 798					
			Итого с зимними удорожаниями									9 260 554	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			185 211					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 445 765	
			НДС	%	12,00			1 133 492					
			Итого с НДС									10 579 257	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Абдулин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Алмат Муратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Айткужинов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Некрасов Ю.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Некрасов
Аттестат эксперта технадзора ГУ
"Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ72VJE00024703
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.