Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **06.09.2021**

Акт выполненных работ №4

за **Январь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Перемычки этажей АС25										
1	30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	109	445,46 192,73	252,73 59,81	48 555 21 008	27 548 6 519		32 482 6 483	87 520	
2	31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	10	2428,29 1060,15	1368,14 323,78	24 283 10 601	13 681 3 238		16 330 3 249	43 862	
3	33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,884	289678,50 274550,00	15128,50 1603,93	256 076 242 702	13 374 1 418		288 062 43 531	587 669	
4	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,65	52,93 50,21	2,72 0,30	1 358 1 288	70 8		894 180	2 432	
5	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	25,65	62,55 58,70	3,85 0,60	1 604 1 506	99 15		1 050 212	2 866	
6	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,38	21423,21 16768,00	4655,21 1011,90	8 141 6 372	1 769 385		6 148 1 143	15 432	
			Итого по разделу 6: Перемычки этажей АС25					340 017 283 477	56 540 11 582	-	344 966 54 799	739 781	
			Раздел 7: Стены										
7	42	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	231,8	11683,94 9467,04	2216,90 524,65	2 708 337 2 194 460	513 877 121 614		2 153 949 388 983	5 251 269	
8	44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	5,2	77396,98 74955,60	2441,38 809,46	402 464 389 769	12 695 4 209		366 400 61 509	830 373	
9	50	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	103	9887,14 6860,03	3027,11 803,46	1 018 375 706 583	311 792 82 756		734 086 140 197	1 892 658	
			Итого по разделу 7: Стены					4 129 177 3 290 812	838 365 208 579	-	3 254 434 590 689	7 974 300	
			Раздел 8: Лестничная клетка АС-27										
10	52	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	8	7838,17 3950,76	3887,41 922,63	62 705 31 606	31 099 7 381		46 005 8 697	117 407	
11	54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	57,6	1547,22 1488,24	58,98 25,83	89 120 85 723	3 397 1 488		102 908 15 362	207 390	
12	56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0132	289678,50 274550,00	15128,50 1603,93	3 824 3 624	200 21		4 301 650	8 775	
13	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,22	52,93 50,21	2,72 0,30	647 614	33 4		426 86	1 159	
14	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,22	62,55 58,70	3,85 0,60	764 717	47 7		500 101	1 366	
15	61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,144	21893,43	1925,43	3 153	277		2 679	6 298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		19968,00	473,28	2 876	68		467		
			Итого по разделу 8: Лестничная клетка АС-27					160 213	35 054	-	156 819	342 394	
								125 159	8 969	-	25 362		
			Раздел 9: Плиты перекрытия										
16	95	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	72	3471,72	1363,38	249 964	98 163		215 919	503 154	
						2108,34	433,08	151 800	31 182		37 271		
17	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,28	2570,39	1152,89	720	323		430	1 242	
						1417,50	271,77	397	76		92		
18	98	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,177	289678,50	15128,50	51 273	2 678		57 678	117 667	
						274550,00	1603,93	48 595	284		8 716		
19	100	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,49	16197,88	5035,63	40 333	12 539		27 761	73 541	
						11162,25	1089,33	27 794	2 712		5 447		
20	103	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,06	16197,88	5035,63	972	302		669	1 772	
						11162,25	1089,33	670	65		131		
21	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02	81379,96	1455,96	1 628	29		1 466	3 341	
						79924,00	636,09	1 598	13		247		
22	105	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,65	55159,10	28850,75	35 853	18 753		14 789	54 693	
						26308,35	6664,98	17 100	4 332		4 051		
23	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,9	52,93	2,72	1 000	51		659	1 792	
						50,21	0,30	949	6		133		
24	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	18,9	62,55	3,85	1 182	73		773	2 112	
						58,70	0,60	1 109	11		156		
			Итого по разделу 9: Плиты перекрытия					382 925	132 911	-	320 143	759 313	
								250 014	38 682	-	56 245		
			ИТОГО по акту					5 012 331	1 062 870	-	4 076 362	9 815 789	
								3 949 462	267 813	-	727 095		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			88 342					
			Итого с временными									9 904 131	
			Зимние удорожания	%	1,70			168 370					
			Итого с зимними удорожаниями									10 072 501	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			201 450					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 273 951	
			НДС	%	12,00			1 232 874					
			Итого с НДС									11 506 825	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Абдулин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Алмат Муратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Айткужинов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

эксперт **Некрасов Ю.Ф.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)