Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **06.09.2021**

Акт выполненных работ №5

за **Февраль 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Перемычки этажей АС25										
1	30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	109	445,46	252,73	48 555	27 548		32 482	87 520	
						192,73	59,81	21 008	6 519		6 483		
2	31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	2428,29	1368,14	24 283	13 681		16 330	43 862	
						1060,15	323,78	10 601	3 238		3 249		
3	33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,884	289678,50	15128,50	256 076	13 374		288 062	587 669	
						274550,00	1603,93	242 702	1 418		43 531		
4	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,65	52,93	2,72	1 358	70		894	2 432	
						50,21	0,30	1 288	8		180		
5	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,65	62,55	3,85	1 604	99		1 050	2 866	
						58,70	0,60	1 506	15		212		
6	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,38	21423,21	4655,21	8 141	1 769		6 148	15 432	
						16768,00	1011,90	6 372	385		1 143		
			Итого по разделу 6: Перемычки этажей АС25					340 017	56 540		344 966	739 781	
								283 477	11 582		54 799		
			Раздел 7: Стены										
7	42	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	206	11683,94	2216,90	2 406 892	456 681		1 914 208	4 666 788	
						9467,04	524,65	1 950 210	108 078		345 688		
8	44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,6	77396,98	2441,38	356 026	11 230		324 123	734 561	
						74955,60	809,46	344 796	3 724		54 412		
9	50	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103	9887,14	3027,11	1 018 375	311 792		734 086	1 892 658	
						6860,03	803,46	706 583	82 756		140 197		
			Итого по разделу 7: Стены					3 781 293	779 704		2 972 417	7 294 006	
								3 001 589	194 558		540 297		
			Раздел 8: Лестничная клетка АС-27										
10	52	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	7838,17	3887,41	31 353	15 550		23 002	58 703	
						3959,76	922,63	15 803	3 691		4 348		
11	54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	28,8	1547,22	58,98	44 560	1 699		51 454	103 695	
						1488,24	25,83	42 861	744		7 681		
12	56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0066	289678,50	15128,50	1 912	100		2 151	4 388	
						274550,00	1603,93	1 812	11		325		
13	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,11	52,93	2,72	323	17		213	579	
						50,21	0,30	307	2		43		
14	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,11	62,55	3,85	382	24		250	683	
						58,70	0,60	359	4		51		
15	61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,072	21893,43	1925,43	1 576	139		1 339	3 149	
						19968,00	473,28	1 438	34		233		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 8: Лестничная клетка АС-27					80 106	17 527		78 410	171 197	
								62 580	4 485		12 881		
			Раздел 9: Плиты перекрытия										
16	95	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	72	3471,72 2108,34	1363,38 433,08	249 964 151 800	98 163 31 182		215 919 37 271	503 154	
17	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	2570,39 1417,56	1152,89 271,77	720 397	323 76		430 92	1 242	
18	98	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,117	289678,50 274550,00	15128,50 1603,93	33 892 32 122	1 770 188		38 126 5 761	77 780	
			Монолитные участки										
19	100	1106-0101-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,49	16197,88 11162,25	5035,63 1089,33	40 333 27 794	12 539 2 712		27 761 5 447	73 541	
			Опорная подушка ПО1										
20	103	1106-0101-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,06	16197,88 11162,25	5035,63 1089,33	972 670	302 65		669 131	1 772	
21	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	81379,96 79924,00	1455,96 636,09	1 628 1 598	29 13		1 466 247	3 341	
			Балка Б-1										
22	105	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытий, покрытий и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,65	55159,10 26308,35	28850,75 6664,98	35 853 17 100	18 753 4 332		14 789 4 051	54 693	
23	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,9	52,93 50,21	2,72 0,30	1 000 949	51 6		659 133	1 792	
24	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,9	62,55 58,70	3,85 0,60	1 182 1 109	73 11		773 156	2 112	
			Итого по разделу 9: Плиты перекрытия					365 544	132 003		300 992	719 427	
								333 541	38 585		53 291		
			ИТОГО по акту					4 566 968	985 774		3 696 384	8 924 411	
								3 581 186	249 210		681 067		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			80 320					
			Итого с временными									9 004 731	
			Зимние удорожания	%	1,70			153 080					
			Итого с зимними удорожаниями									9 157 811	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			183 156					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 340 967	
			НДС	%	12,00			1 120 916					
			Итого с НДС									10 461 883	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Абдулин Б.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Алмат Муратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Айткужинов А.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Некрасов Ю.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ72VJE00024703
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.