Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **06.09.2021г.**

Акт выполненных работ №6

за **Февраль 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Перемычки этажей АС25										
1	30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	109	445,46	252,73	48 555	27 548		32 482	87 520	
						192,73	59,81	21 008	6 519		6 483		
2	31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	2428,29	1368,14	24 283	13 681		16 330	43 862	
						1060,15	323,78	10 601	3 238		3 249		
3	33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,884	289678,50	15128,50	256 076	13 374		288 062	587 669	
						274550,00	1603,93	242 702	1 418		43 531		
4	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,65	52,93	2,72	1 358	70		894	2 432	
						50,21	0,30	1 288	8		180		
5	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,65	62,55	3,85	1 604	99		1 050	2 866	
						58,70	0,60	1 506	15		212		
6	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,38	21423,21	4655,21	8 141	1 769		6 148	15 432	
						16768,00	1011,90	6 372	385		1 143		
			Итого по разделу 6: Перемычки этажей АС25					340 017	56 540	-	344 966	739 781	
								283 477	11 582	-	54 799		
			Раздел 7: Стены										
7	42	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	203,7	11683,94	2216,90	2 380 019	451 583		1 892 836	4 614 683	
						9467,04	524,65	1 928 436	106 871		341 828		
8	44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,5	77396,98	2441,38	348 286	10 986		317 077	718 592	
						74955,60	809,46	337 300	3 643		53 229		
9	50	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103	9887,14	3027,11	1 018 375	311 792		734 086	1 892 658	
						6860,03	803,46	706 583	82 756		140 197		
			Итого по разделу 7: Стены					3 746 680	774 361	-	2 943 998	7 225 933	
								2 972 319	193 270	-	535 254		
			Раздел 8: Лестничная клетка АС-27										
10	52	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	7838,17	3887,41	31 353	15 550		23 002	58 703	
					Страниц - 3	3950,76	922,63	15 803	3 691		4 348		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	28,8	1547,22 1488,24	58,98 25,83	44 560 42 861	1 699 744		51 454 7 681	103 695	
12	56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0066	289678,50 274550,00	15128,50 1603,93	1 912 1 812	100 11		2 151 325	4 388	
13	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,11	52,93 50,21	2,72 0,30	323 307	17 2		213 43	579	
14	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,11	62,55 58,70	3,85 0,60	382 359	24 4		250 51	683	
15	61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,072	21893,43 19968,00	1925,43 473,28	1 576 1 438	139 34		1 339 233	3 149	
			Итого по разделу 8: Лестничная клетка АС-27					**80 106** **62 580**	**17 527** **4 485**	**-** **-**	**78 410** **12 681**	**171 197**	
			Раздел 9: Плиты перекрытия										
16	95	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	72	3471,72 2108,34	1363,38 433,08	249 964 151 800	98 163 31 182		215 919 37 271	503 154	
17	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	2570,39 1417,50	1152,89 271,77	720 397	323 76		430 92	1 242	
18	98	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,117	289678,50 274550,00	15128,50 1603,93	33 892 32 122	1 770 188		38 126 5 761	77 780	
			Монолитные участки										
19	100	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,49	16197,88 11162,25	5035,63 1089,33	40 333 27 794	12 539 2 712		27 761 5 447	73 541	
			Опорная подушка ПО1										
20	103	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,06	16197,88 11162,25	5035,63 1089,33	972 670	302 65		669 131	1 772	
21	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	81379,96 79924,00	1455,96 636,09	1 628 1 598	29 13		1 466 247	3 341	
			Балка Б-1										
22	105	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,65	55159,10 26308,35	28850,75 6664,98	35 853 17 100	18 753 4 332		14 789 4 051	54 693	
23	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,9	52,93 50,21	2,72 0,30	1 000 949	51 6		659 133	1 792	
24	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,9	62,55 58,70	3,85 0,60	1 182 1 109	73 11		773 156	2 112	
			Итого по разделу 9: Плиты перекрытия					**365 544** **233 541**	**132 003** **38 585**	**-** **-**	**300 592** **53 291**	**719 427**	
			ИТОГО по акту					**4 532 347** **3 551 916**	**980 431** **247 923**	**-** **-**	**3 667 965** **656 025**	**8 856 337**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	0,90			79 707					
			Итого с временными									8 936 044	
			Зимние удорожания	%	1,70			151 913					
			Итого с зимними удорожаниями									9 087 957	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			181 759					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 269 716	
			НДС	%	12,00			1 112 366					
			Итого с НДС									10 382 082	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

Абдулин Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Алмат Муратович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

Айткужинов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Некрасов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора
Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ72VJE00024703
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.