Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктуры развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул.Набережная 49.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул.Набережная 49.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **06.09.2021**

Акт выполненных работ №7

за **Март 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Перемычки этажей АС25										
1	30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	109	445,46	252,73	48 555	27 548		32 482	87 520	
						192,73	59,81	21 008	6 519		6 483		
2	31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	2428,29	1368,14	24 283	13 681		16 330	43 862	
						1060,15	323,78	10 601	3 238		3 249		
3	33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,884	289678,50	15128,50	256 076	13 374		288 062	587 669	
						274550,00	1603,93	242 702	1 418		43 531		
4	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,65	52,93	2,72	1 358	70		894	2 432	
						50,21	0,30	1 288	8		180		
5	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,65	62,55	3,85	1 604	99		1 050	2 866	
						58,70	0,60	1 506	15		212		
6	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,38	21423,21	4655,21	8 141	1 769		6 148	15 432	
						16768,00	1011,90	6 372	385		1 143		
			Итого по разделу 6: Перемычки этажей АС25					340 017	56 540		344 966	739 781	
								283 477	11 583		84 799		
			Раздел 7: Стены										
7	42	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	197,06	11683,94	2216,90	2 302 437	436 862		1 831 135	4 464 258	
						9467,04	524,65	1 865 575	103 387		330 686		
8	44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены в другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,4	77396,98	2441,38	340 547	10 742		310 031	702 623	
						74955,60	809,46	329 805	3 562		52 046		
9	50	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103	9887,14	3027,11	1 018 375	311 792		734 086	1 892 658	
						6860,03	803,46	706 583	82 756		140 197		
			Итого по разделу 7: Стены					3 661 359	759 397		2 875 251	7 059 540	
								2 901 963	189 705		522 929		
			Раздел 8: Лестничная клетка АС27										
10	52	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	7838,17	3887,41	31 353	15 550		23 002	58 703	
						3950,76	922,63	15 803	3 691		4 348		
11	54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней глядкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	28,8	1547,22	58,98	44 560	1 699		51 454	103 695	
						1488,24	25,83	42 861	744		7 681		
12	56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0066	289678,50	15128,50	1 912	100		2 151	4 388	
						274550,00	1603,93	1 812	11		325		
13	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,11	52,93	2,72	323	17		213	579	
						50,21	0,30	307	2		43		
14	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,11	62,55	3,85	382	24		250	683	
						58,70	0,60	359	4		51		
15	61	1106-0501-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	0,072	21893,43	1925,43	1 576	139		1 339	3 149	
						19968,00	473,28	1 438	34		233		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. зарплата строителей / в т.ч. зарплата машинистов / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 8: Лестничная клетка АС 27					80 106	17 527		78 410	171 197	
								62 580	4 485		12 681		
			Раздел 9: Плиты перекрытия										
16	95	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладки при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		72	3471,72	1363,38	249 964	98 163		215 919	503 154	
				оп. сборных конструкций		2108,34	433,98	151 800	31 182		37 271		
17	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,28	2570,39	1152,89	720	323		430	1 242	
				м3		1417,50	271,77	397	76		92		
18	98	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,117	289678,50	15128,50	33 892	1 770		38 126	77 780	
				т стальных элементов		274550,00	1603,93	32 122	188		5 761		
19	100	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиск в опалубке. Устройство		2,49	16197,88	5035,63	40 333	12 539		27 761	73 541	
				м3		11162,25	1089,33	27 794	2 712		5 447		
20	103	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиск в опалубке. Устройство		0,06	16197,88	5035,63	972	302		669	1 772	
				м3		11162,25	1089,33	670	65		131		
21	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02	51379,96	1455,96	1 628	29		1 466	3 341	
				т		79924,00	636,09	1 598	13		247		
22	105	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытий, покрытий и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,65	55159,10	28850,75	35 853	18 753		14 789	54 693	
				т конструкций		26308,35	6664,98	17 100	4 332		4 051		
23	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,9	52,93	2,72	1 000	51		659	1 792	
				м2		50,21	0,30	949	6		133		
24	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115		18,9	62,55	3,85	1 182	73		773	2 112	
				м2		58,70	0,60	1 109	11		156		
			Итого по разделу 9: Плиты перекрытия					365 544	132 003		300 592	719 427	
								233 541	38 585		53 291		
			ИТОГО по акту					4 447 026	985 467		3 599 218	8 632 244	
								3 481 560	244 358		643 699		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			78 210					
			Итого с временными									8 768 154	
			Зимние удорожания	%	1,70			149 059					
			Итого с зимними удорожаниями									8 917 212	
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			178 344					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 095 556	
			НДС	%	12,00			1 091 467					
			Итого с НДС									10 187 023	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ИП Айткужинов Алмат Муратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Абдулин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель

Айткужинов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Некрасов Ю.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора
Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ72VJE00[illegible]3
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)