Форма по приложению 3-1
к приказу председателя агрентства по статистике Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **06.09.2021**

Акт выполненных работ №9

за **Май 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Перемычки этажей АС25										
1	30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	95	445,46 192,73	252,73 59,81	42 319 18 309	24 009 5 682		28 310 5 650	76 279	
2	31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	2428,29 1060,15	1368,14 323,78	24 283 10 601	13 681 3 238		16 330 3 249	43 862	
3	33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,78	289678,50 274550,00	15128,50 1603,93	225 949 214 149	11 800 1 251		254 172 38 410	518 531	
4	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,6	52,93 50,21	2,72 0,30	1 196 1 135	61 7		788 159	2 143	
5	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,6	62,55 58,70	3,85 0,60	1 414 1 327	87 14		925 187	2 525	
6	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,38	21423,21 16768,00	4655,21 1011,90	8 141 6 372	1 769 385		6 148 1 143	15 432	
			Итого по разделу 6: Перемычки этажей АС25					303 301 251 893	51 408 10 576		306 673 48 798	658 772	
			Раздел 7: Стены										
7	42	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	204,35	11683,94 9467,04	2216,90 524,65	2 387 613 1 934 590	453 024 107 212		1 898 876 342 919	4 629 408	
8	44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,6	77396,98 74955,60	2441,38 809,46	356 026 344 796	11 230 3 724		324 123 54 412	734 561	
9	50	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103	9887,14 6860,03	3027,11 803,46	1 018 375 706 583	311 792 82 756		734 086 140 197	1 892 658	
			Итого по разделу 7: Стены					3 762 015 2 985 969	776 046 193 692		2 957 084 537 528	7 256 627	
			Раздел 8: Лестничная клетка АС 27										
10	52	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	7838,17 3950,76	3887,41 922,63	31 353 15 803	15 550 3 691		23 002 4 348	58 703	
11	54	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	28,8	1547,22 1488,24	58,98 25,83	44 560 42 861	1 699 744		51 454 7 681	103 695	
12	56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,006968	289678,50 274550,00	15128,50 1603,93	2 019 1 913	105 11		2 271 343	4 632	
13	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,081312	52,93 50,21	2,72 0,30	322 305	17 2		212 43	577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,081312	62,55	3,85	380	23		249	680	
						58,70	0,60	357	4		50		
15	61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,072	21893,43	1925,43	1 576	139		1 339	3 149	
						19968,00	473,28	1 438	34		233		
			Итого по разделу 8: Лестничная клетка АС-27					80 210	17 532		78 527	171 436	
								63 677	4 485		12 699		
			Раздел 9: Плиты перекрытия										
16	95	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	72	3471,72	1363,38	249 964	98 163		215 919	503 154	
						2108,34	433,08	151 800	31 182		37 271		
17	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	2570,39	1152,89	720	323		430	1 242	
						1417,50	271,77	397	76		92		
18	98	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,117	289678,50	15128,50	33 892	1 770		38 126	77 780	
						274550,00	1603,93	32 122	188		5 761		
19	100	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,49	16197,88	5035,63	40 333	12 539		27 761	73 541	
						11162,25	1089,33	27 794	2 712		5 447		
20	103	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,06	16197,88	5035,63	972	302		669	1 772	
						11162,25	1089,33	670	65		131		
21	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	81379,96	1455,96	1 628	29		1 466	3 341	
						79924,00	636,09	1 598	13		247		
22	105	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,65	55159,10	28850,75	35 853	18 753		14 789	54 693	
						26308,35	6664,98	17 100	4 332		4 051		
23	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,9	52,93	2,72	1 000	51		659	1 792	
						50,21	0,30	949	6		133		
24	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,9	62,55	3,85	1 182	73		773	2 112	
						58,70	0,60	1 109	11		156		
			Итого по разделу 9: Плиты перекрытия					365 544	132 003		300 592	719 427	
								233 541	38 585		53 291		
			ИТОГО по акту					4 511 070	976 990		1 642 876	8 806 282	
								3 534 080	247 338		652 315		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			79 256					
			Итого с временными									8 885 518	
			Зимние удорожания	%	1,70			151 054					
			Итого с зимними удорожаниями									9 036 572	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			180 732					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 217 304	
			НДС	%	12,00			1 106 076					
			Итого с НДС									10 323 380	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Абдулин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Алмат Муратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Айткужинов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Некрасов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), квалификационный номер, № аттестата, подпись)

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ72VJE00024703
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)