Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Айткужинов Алмат Муратович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многокартирного жилого дома по адресу: г.Костанай, ул. Набережная, 49**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **06.09.2021г.**

Акт выполненных работ №11-1

за **август 2022 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и кализация. (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	250	528,27	23,11	132068,00	5777,00		126040,00	278757,00	
						505,16	9,29	126290,00	2322,00		20649,00		
2	2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	528,27	23,11	42262,00	1849,00		40333,00	89203,00	
						505,16	9,29	40413,00	743,00		6608,00		
3	3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	155,7	528,27	23,11	82252,00	3598,00		78498,00	173610,00	
						505,16	9,29	78653,00	1446,00		12860,00		
4	4	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	70	832,66	54,00	58286,00	3780,00		54920,00	122263,00	
						778,66	21,93	54506,00	1535,00		9057,00		
5	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	485,7	96,52	1,48	46880,00	719,00		45238,00	99487,00	
						95,04	0,00	46161,00	0,00		7369,00		
6	6	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	96,52	1,48	6756,00	104,00		6526,00	14338,00	
						95,04	0,00	6653,00	0,00		1062,00		
7	7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90	52,93	2,72	4764,00	245,00		3137,00	8533,00	
						50,21	0,30	4519,00	27,00		632,00		
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	90	31,28	1,93	2815,00	174,00		1841,00	5029,00	
						29,35	0,30	2642,00	27,00		373,00		
9	12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3907,79	324,99	3908,00	325,00		3576,00	8083,00	
						3582,80	66,39	3583,00	66,00		599,00		
10	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	282	407,93	79,40	115036,00	22396,00		78443,00	268957,00	
						328,53	37,48	92645,00	10569,00		15478,00		
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					494027,00	38961,00	0,00	438546,00	1000260,00	
								455065,00	16735,00	0,00	74687,00		
			Раздел 2: Водомерный узел В1, лист 15										
11	20	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	12249,79	536,79	12250,00	537,00		11609,00	25768,00	
						11713,00	132,78	11713,00	133,00		1909,00		
12	22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	352,82	0,00	353,00	0,00		346,00	755,00	
						352,82	0,00	353,00	0,00		56,00		
13	24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3907,79	324,99	7816,00	650,00		7152,00	16165,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3582,80	66,39	7166,00	133,00		1197,00		
14	27	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	832,66	54,00	1915,00	124,00		1805,00	4018,00	
						778,66	21,93	1791,00	50,00		298,00		
15	28	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	528,27	23,11	211,00	10,00		202,00	446,00	
						505,16	9,29	202,00	4,00		33,00		
16	29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1307,73	186,06	1308,00	186,00		1154,00	2659,00	
						1121,67	56,25	1122,00	56,00		197,00		
17	33	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3907,79	324,99	3908,00	325,00		3576,00	8083,00	
						3582,80	66,39	3583,00	66,00		599,00		
			Итого по разделу 2: Водомерный узел В1, лист 15					27761,00	1832,00	0,00	25844,00	57894,00	
								25930,00	442,00	0,00	4289,00		
			Раздел 3: Водомерный узел В1 (жилая часть) 71шт. лист 18										
18	35	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	71	12249,79	536,79	869735,00	38112,00		824229,00	1829481,00	
						11713,00	132,78	831623,00	9427,00		135517,00		
19	37	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	71	352,82	0,00	25050,00	0,00		24549,00	53567,00	
						352,82	0,00	25050,00	0,00		3968,00		
20	41	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	166,5	528,27	23,11	56261,00	2461,00		53693,00	118750,00	
						505,16	9,29	53800,00	969,00		8796,00		
21	42	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	28,4	528,27	23,11	15003,00	656,00		14318,00	31667,00	
						505,16	9,29	14347,00	264,00		2346,00		
22	43	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	71	1307,73	186,06	92849,00	13211,00		81960,00	188794,00	
						1121,67	56,25	79639,00	3994,00		13985,00		
			Итого по разделу 3: Водомерный узел В1 (жилая часть) 71шт. лист 18					1058898,00	54440,00	0,00	998549,00	2222259,00	
								1004459,00	14674,00	0,00	184612,00		
			Раздел 4: Водопровод Т3, Т4										
23	46	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	463	528,27	23,11	244589,00	10700,00		233427,00	516257,00	
						505,16	9,29	233889,00	4301,00		38241,00		
24	47	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	230	528,27	23,11	121502,00	5316,00		115957,00	256456,00	
						505,16	9,29	116187,00	2137,00		18997,00		
25	48	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	165	528,27	23,11	87165,00	3813,00		83187,00	183980,00	
						505,16	9,29	83351,00	1533,00		13628,00		
26	49	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	689,80	40,73	34490,00	2036,00		32620,00	72479,00	
						649,97	16,64	32454,00	832,00		5369,00		
27	50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	878	96,52	1,48	84745,00	1299,00		81776,00	179843,00	
						95,04	0,00	83445,00	0,00		13322,00		
28	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	91	52,93	2,72	4817,00	247,00		3172,00	8628,00	
						50,21	0,30	4569,00	27,00		639,00		
29	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	91	31,28	1,93	2846,00	175,00		1862,00	5085,00	
						29,35	0,30	2671,00	27,00		377,00		
30	59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	469,1	407,93	79,40	191360,00	37247,00		130498,00	347596,00	
						328,53	37,48	154113,00	17582,00		25748,00		
			Итого по разделу 4: Водопровод Т3, Т4					771514,00	60833,00	0,00	682489,00	1579324,00	
								718679,00	26439,00	0,00	116331,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Водомерный узел 13, лист 14										
31	63	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	12249,79 11713,06	536,79 132,78	12250,00 11713,00	537,00 133,00		11609,00 1909,00	25768,00	
32	65	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	352,82 352,82	0,00 0,00	353,00 353,00	0,00 0,00		346,00 56,00	755,00	
33	69	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	689,86 649,07	46,73 16,64	1724,00 1623,00	102,00 42,00		1631,00 268,00	3623,00	
34	70	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	528,27 505,16	23,11 9,29	211,00 202,00	10,00 4,00		202,00 33,00	446,00	
35	71	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1303,58 1121,67	181,91 48,31	1304,00 1122,00	182,00 48,00		1147,00 196,00	2647,00	
36	74	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2170,03 2025,66	144,37 29,98	2170,00 2026,00	144,00 30,00		2015,00 335,00	4520,00	
			Итого по разделу 5: Водомерный узел 13, лист 14					19012,00 17039,00	975,00 257,00	0,00 0,00	16958,00 2797,00	37759,00	
			Раздел 6: Водомерный узел 14, лист 15										
37	76	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	12249,79 11713,06	536,79 132,78	12250,00 11713,00	537,00 133,00		11609,00 1909,00	25768,00	
38	78	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	352,82 352,82	0,00 0,00	353,00 353,00	0,00 0,00		346,00 56,00	755,00	
39	82	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	528,27 505,16	23,11 9,29	792,00 758,00	35,00 14,00		756,00 124,00	1672,00	
40	83	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	528,27 505,16	23,11 9,29	211,00 202,00	10,00 4,00		202,00 33,00	446,00	
41	84	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1307,73 1121,67	186,06 56,25	1308,00 1122,00	186,00 56,00		1154,00 197,00	2659,00	
			Итого по разделу 6: Водомерный узел 14, лист 15					14914,00 14148,00	768,00 307,00	0,00 0,00	14067,00 2319,00	31300,00	
			Раздел 7: Водомерный узел 13 (жилая часть), лист 17										
42	87	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	12249,79 11713,06	536,79 132,78	12250,00 11713,00	537,00 133,00		11609,00 1909,00	25768,00	
43	89	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	352,82 352,82	0,00 0,00	353,00 353,00	0,00 0,00		346,00 56,00	755,00	
44	93	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	528,27 505,16	23,11 9,29	792,00 758,00	35,00 14,00		756,00 124,00	1672,00	
45	94	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	528,27 505,16	23,11 9,29	211,00 202,00	10,00 4,00		202,00 33,00	446,00	
46	95	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1307,73 1121,67	186,06 56,25	1308,00 1122,00	186,00 56,00		1154,00 197,00	2659,00	
			Итого по разделу 7: Водомерный узел 13 (жилая часть), лист 17					14914,00 14148,00	768,00 307,00	0,00 0,00	14067,00 2319,00	31300,00	
			Раздел 8: Канализация К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	98	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	192	910,77	1,48	174868,00	284,00		171188,00	373740,00	
						909,29	0,51	174584,00	98,00		27684,00		
48	100	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	480	875,51	3,59	420245,00	1723,00		410796,00	897427,00	
						871,92	1,18	418522,00	566,00		66476,00		
49	114	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	155,4	407,93	79,40	63392,00	12338,00		43227,00	115149,00	
						328,53	37,48	51054,00	5824,00		8530,00		
			Итого по разделу 9: Канализация К1					658505,00	14345,00	0,00	625121,00	1386316,00	
								644160,00	6488,00	0,00	102690,00		
			Раздел 9: Канализация К2										
50	116	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	65	875,51	3,59	56908,00	234,00		55616,00	121526,00	
						871,92	1,18	56675,00	77,00		9002,00		
51	120	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00278	1092893,50	532535,10	3038,00	1480,00		2006,00	5448,00	
						560358,46	168343,93	1558,00	468,00		404,00		
52	125	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники, гидрозатвор, патрубок	т фасонных частей	0,036745	1092893,50	532535,10	40158,00	19568,00		26508,00	71999,00	
						560358,46	168343,93	20590,00	6186,00		5333,00		
53	126	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2	41,40	3,03	83,00	6,00		54,00	148,00	
						38,37	0,45	77,00	1,00		11,00		
54	127	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	2	62,55	3,85	125,00	7,00		82,00	224,00	
						58,70	0,60	117,00	1,00		17,00		
			Итого по разделу 9: Канализация К2					100312,00	21295,00	0,00	84206,00	199345,00	
								79017,00	6733,00	0,00	14767,00		
			Раздел 10: Насосы										
55	132	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2170,03	144,37	4340,00	289,00		4029,00	9039,00	
						2025,66	29,98	4051,00	60,00		670,00		
56	135	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	689,80	40,73	10347,00	611,00		9786,00	21744,00	
						649,07	16,64	9736,00	250,00		1611,00		
57	136	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный консольный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	42420,64	1764,64	42421,00	1765,00		25022,00	72838,00	
						40656,00	364,10	40656,00	364,00		5395,00		
			Итого по разделу 10: Насосы					57108,00	2665,00	0,00	39837,00	103621,00	
								54443,00	674,00	0,00	7676,00		
			ИТОГО по акту					3316965,00	196982,00	0,00	2938936,00	6648378,00	
								3020088,00	72856,00	0,00	492477,00		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			49834,40					
			Итого с временными									6698212,40	310320,09
			Зимние удорожания	%	1,70			114039,63					
			Итого с зимними удорожаниями									6812252,03	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			136445,06					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6956698,09	
			НДС	%	12,00			835043,77					
			Итого с НДС									7793741,86	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карген-Сервис 2006"

Принял (Заказчик)

ИП Айткужинов Алмат Муратович

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Абдулин Б.К.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Айткужинов А.М.

М.П.

Некрасов Ю.Ф.
Аттестат эксперта технадзора ГУ
Упр. ГАСК акимата Костанайской области
№ KZ72VJE00024703
№ KZ18VJE00024511
№ KZ88VJE00024512
от 03.04.2017 г.

Некрасов Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)