Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-02-05 Электроосвещения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Низковольтное оборудование										
1	1	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9830,55 8582,16	680,36 293,37	9831 8582	680 293	568	7078 1353	18262	
2	2	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599303		8990		8990	1237	16699	
3	3	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
4	4	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894		229894		229894	
			Отпускная цена			229894		229894					
			Сметная стоимость оборудования					*229894*					
5	5	С123-070503-0802	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 600 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3061		18366		18366	1469	19835	
6	6	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1432,89 1323,27	84 35,56	2866 2647	168 71	51	1906 382	5154	
7	7	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54502		109004		109004	8720	117724	
8	8	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9830,55 8582,16	680,36 293,37	9831 8582	680 293	568	7078 1353	18262	
9	9	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599303		8990		8990	1237	16699	
10	10	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
11	11	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616		146616		146616		146616	
			Отпускная цена			146616		146616					
			Сметная стоимость оборудования					*146616*					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	2810,42	25,13	25294	226	12090	9344	37409	
				шт.		1442	0	12978	0		2771		
13	13	С123-070204-3305	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА		2	13062		26124		26124		28214	
				шт.							2090		
14	14	С123-070204-3304	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25кА		1	13062		13062		13062		14107	
				шт.							1045		
15	15	С123-070204-3301	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 12,5А 25кА		5	13062		65310		65310		70535	
				шт.							5225		
16	16	С123-070204-3303	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА		1	13062		13062		13062		14107	
				шт.							1045		
17	17	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
				шкаф		3282,24	48,36	3282	48		550		
18	18	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017		1	636		636		636		1182	
				шт.							88		
19	19	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,001	257639		258		258		479	
				т							35		
20	20	С123-070201-1015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41		1	4981		4981		4981		5379	
				шт.							398		
21	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2810,42	25,13	22483	201	10746	8306	33252	
				шт.		1442	0	11536	0		2463		
22	22	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	1510		9060		9060		9785	
				шт.							725		
23	23	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010		1	6611		6611		6611		7140	
				шт.							529		
24	24	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1737		1737		1737		1876	
				шт.							139		
25	25	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
				шкаф		3282,24	48,36	3282	48		550		
26	26	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017		1	636		636		636		1182	
				шт.							88		
27	27	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,001	257639		258		258		479	
				т							35		
28	28	С123-070201-1009	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41		1	7326		7326		7326		7912	
				шт.							586		
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	2810,42	25,13	28104	251	13433	10382	41565	
				шт.		1442	0	14420	0		3079		
30	30	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1510		3020		3020		3262	
				шт.							242		
31	31	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014		1	4957		4957		4957		5354	
				шт.							397		
32	32	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		3	3696		11088		11088		11975	
				шт.							887		
33	33	С123-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014		3	4911		14733		14733		15912	
				шт.							1179		
34	34	С123-070204-1516	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1160		1160		1160		1253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	1	3993,6	116,53	3994	116	595	93	7419	
				шкаф		3282,24	48,36	3282	48		2875		
36	36	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	550	1182	
37	37	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	88	479	
38	38	С123-070201-1016	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	7326		7326		7326	35	7912	
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2810,42	25,13	16863	151	8060	586	24939	
						1442	0	8652	0		6229		
40	40	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	1847	1718	
41	41	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	127	1663	
42	42	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	479		1437		1437	123	1552	
43	43	С123-070204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1700		1700		1700	115	1836	
44	44	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	1	3993,6	116,53	3994	116	595	136	7419	
				шкаф		3282,24	48,36	3282	48		2875		
45	45	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	550	1182	
46	46	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	88	479	
47	47	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	35	2338	
48	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2810,42	25,13	19673	176	9403	173	29096	
						1442	0	10094	0		7268		
49	49	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519		1557		1557	2155	1682	
50	50	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	479		1437		1437	125	1552	
51	51	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	115	1876	
52	52	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	1	3993,6	116,53	3994	116	595	139	7419	
				шкаф		3282,24	48,36	3282	48		2875		
53	53	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	550	1182	
54	54	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	88	479	
55	55	С123-070201-1016	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41		1	7326		7326		7326	35	7912	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2810,42	25,13	56208	503	26866	586 20765	83131	
				шт.		1442	0	28840	0		6158		
57	57	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	479		6227		6227	498	6725	
58	58	С123-070204-0607	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	685		685		685	55	740	
59	59	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3597		17985		17985	1439	19424	
60	60	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
61	61	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
62	62	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
63	63	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
64	64	С123-070201-1015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41	шт.	1	4981		4981		4981	398	5379	
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2810,42 1442	25,13 0	36535 18746	327 0	17463	13497 4003	54035	
66	66	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	479		4311		4311	345	4656	
67	67	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3597		10791		10791	863	11654	
68	68	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
69	69	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
70	70	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
71	71	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
72	72	С123-070201-1016	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	7326		7326		7326	586	7912	
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2810,42 1442	25,13 0	42156 21630	377 0	20149	15574 4618	62348	
74	74	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	479		4311		4311	345	4656	
75	75	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3597		17985		17985	1439	19424	
76	76	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1737		1737		1737		1876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	1	3993,6	116,53	3994	116	595	139 / 2875	7419	
				шкаф		3282,24	48,36	3282	48		550		
78	78	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
79	79	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
80	80	С123-070201-1016	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	7326		7326		7326	586	7912	
81	81	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2810,42	25,13	42156	377	20149	15574	62348	
						1442	0	21630	0		4618		
82	82	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	479		4790		4790	383	5173	
83	83	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597		14388		14388	1151	15539	
84	84	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
85	85	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
						3282,24	48,36	3282	48		550		
86	86	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
87	87	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
88	88	С123-070201-1012	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	1832		1832		1832	147	1979	
89	89	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2810,42	25,13	11242	101	5373	4153	16627	
						1442	0	5768	0		1232		
90	90	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	479		1437		1437	115	1552	
91	91	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
92	92	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
						3282,24	48,36	3282	48		550		
93	93	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
94	94	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
95	95	С123-070201-1013	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2638		2638		2638	211	2849	
96	96	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2810,42	25,13	16863	151	8860	6229	24939	
						1442	0	8652	0		1847		
97	97	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		5	479		2395		2395		2587	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	192	1876	
				шт.							139		
99	99	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
						3282,24	48,36	3282	48		550		
100	100	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636		1182	
											88		
101	101	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.001	257639		258		258		479	
											35		
102	102	С123-070201-1012	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	1832		1832		1832		1979	
											147		
103	103	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2810,42	25,13	14052	126	6716	5191	20782	
						1442	0	7210	0		1539		
104	104	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479		1916		1916		2069	
											153		
105	105	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737		1876	
											139		
106	106	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	3	9830,55	680,36	29492	2041	1704	21234	54784	
						8582,16	293,37	25746	880		4058		
107	107	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,045	599303		26969		26969		50097	
											3711		
108	108	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	636		1908		1908		3545	
											263		
109	109	5108-0401-0131 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	131837		131837		131837		131837	
			Отпускная цена			131837		131837					
			Сметная стоимость оборудования					*131837*					
110	110	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5410-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	124202		248404		248404		248404	
			Отпускная цена			124202		248404					
			Сметная стоимость оборудования					*248404*					
111	111	Е11-210502-201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	5	1953,1	82,71	9766	414	589	7031	18141	
						1752,65	35,56	8763	178		1344		
112	112	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	5	11237		56185		56185		60680	
											4495		
113	113	Ц13-080303-1102 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4996,79	25,13	19987	101	7719	8761	31048	
						3042	0	12168	0		2300		
114	114	С123-070209-0201	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	6704		26816		26816		28961	
											2145		
			Итого по разделу: 4. Низковольтное оборудование									2171549	
			Раздел: 5. Светотехническое оборудование										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	121	Е11-210401-501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		86	1178,43	16,07	101345	1382	1131	72968	188258	
				шт.		1149,21	7,11	98832	611		13945		
116	126	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник аварийный ДПА 2101		5	4826,78		24134		24134		26065	
				шт							1931		
117	127	С123-070102-0133	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82		18	12339		222102		222102		239870	
				шт.							17768		
118	128	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник ASM/S 136		42	20035,72		841500		841500		908820	
				шт							67320		
119	130	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник ФБО64-15-001		2	1821,42		3643		3643		3934	
				шт							291		
120	133	С123-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82		18	8569		154242		154242		166581	
				шт.							12339		
121	134	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник аварийный ССА1001		1	4826,78		4827		4827		5213	
				шт							386		
			Итого по разделу: 5. Светотехническое оборудование									**1538741**	
			Раздел: 6. Электроустоновочное оборудование										
122	139	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		174	189,86	0,2	33036	35	85	23786	61368	
				шт.		189,17	0,09	32916	16		4546		
123	140	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые		3,5496	450		1597		1597		2967	
				100 шт.							220		
124	141	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		114	396		45144		45144		48756	
				шт.							3612		
125	142	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		60	303		18180		18180		19634	
				шт.							1454		
126	143	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		159	212,01	0,2	33710	32	188	24271	62619	
				шт.		210,63	0,1	33490	16		4638		
127	144	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм		162,18	32		5190		5190		5605	
				шт.							415		
128	145	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		159	296		47064		47064		50829	
				шт.							3765		
			Итого по разделу: 6. Электроустоновочное оборудование									**251778**	
			Раздел: 7. Кабельные изделия и провода										
129	146	Е11-210202-101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		10	217,38	2,08	2174	21	239	1565	4038	
				м		191,4	0,06	1914	1		299		
130	147	С123-060141-0810	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,0103	1790527		18442		18442		19917	
				км							1475		
131	148	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		7398	136,95	1,30	1013156	9544	118812	729472	1882038	
				м		119,6	0,06	884801	444		139410		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	149	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,57835	206753		946588		946588	75727	1022315	
133	150	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8025	321261		579073		579073	46326	625399	
134	151	С123-060145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,20291	474298		96240		96240	7699	103939	
135	152	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,63654	516979		329078		329078	26326	355404	
136	153	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26162	799298		209112		209112	16729	225841	
137	154	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04223	1155305		48789		48789	3903	52692	
138	155	С123-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09579	1902767		182266		182266	14581	196847	
139	157	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3838	316,31	2,48	1213998	9518	49894	874078	2255122	
						300,83	0,11	1154586	422		167046		
140	158	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3636	29		105444		105444	14509	195873	
141	159	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	240,38	40		9615		9615	1323	17861	
142	160	Е11-210101-203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	113	427,59	3,47	48318	392	3391	34789	89756	
						394,11	0,42	44534	47		6649		
143	161	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	114,13	59		6734		6734	927	12509	
			Итого по разделу: 7. Кабельные изделия и провода									7059551	
			Раздел: 8. Материалы для заземления и молниезащиты										
144	162	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	130	479,38	22,31	62319	2900	29925	21236	90239	
						226,88	6,76	29494	879		6684		
145	163	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	1080	386,1	53,07	416988	57316	129956	165396	628975	
						212,7	16,71	229716	18047		46591		
146	164	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	3318,17	165,61	149318	7452	97198	32160	195996	
						992,6	49,78	44667	2240		14518		
147	165	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	125	518,12	59,79	64765	7474	30704	19143	90621	
						212,7	19,56	26588	2445		6713		
			Итого по разделу: 8. Материалы для заземления и молниезащиты									1005831	
			ИТОГО:					8855914	104394	5140475	2206089	12027451	
			В том числе :					2854284	27411	756751	834872		
			Стоимость оборудования, всего							756751			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		135248					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**12162686**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**153980**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12316666**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**231198**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12547864**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**13175709**	
			НДС			**12 %**		**1581085**					
			Итого с НДС									**14756794**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**737840**				**14018954**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-02-06 Пожарная сигнализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Материалы для заземления и молниезащиты										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		8	59424,67	2,24	475397	18	4483	339045	879597	
				шт.		58862	0	470896	0		65155		
2	3	С ТОО "Ронекс секюрити"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000М		1	42020,36		42020		42020		45382	
				шт							3362		
3	6	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		279	1503,63	0,84	419513	234	10822	294088	778699	
				шт.		1464	0	408456	0		57088		
4	10	С123-080302-0405	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-401		2	40721		81442		81442		87957	
				шт.							6515		
5	11	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		48	834,23	4,4	40043	211	505	28315	73827	
				шт.		819,31	1,46	39327	70		5469		
6	12	С123-080304-0504	Оповещатели модели Соната-Т-100-3/1-Л		48	5761		276528		276528		298650	
				шт.							22122		
7	13	С123-080304-0641	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010		1	1046		1046		1046		1130	
				шт.							84		
8	14	Е11-210401-401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка		15	758,3	16,91	11374	254	98	8190	21129	
				шт.		734,84	7,11	11023	107		1565		
9	17	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		8	3254	0	26032	0	2608	16865	46329	
				шт.		2928	0	23424	0		3432		
10	18	С123-080306-0210	Аккумулятор СР 12-17-S 12В, 17 А/ч		8	6917		55336		55336		59763	
				шт.							4427		
11	19	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		4156	113,55	1,23	471914	5112	44345	339778	876627	
				м		101,65	0,03	422457	125		64935		
			Итого по разделу: 8. Материалы для заземления и молниезащиты									**3161081**	
			ИТОГО:					**1900645**	**5829**	**519233**	**1026281**	**3161080**	
								1375583	**302**		**234154**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**37933**					
			Итого с временными									**3199014**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**43187**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3242201**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**64844**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3307045**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3472516**	
			НДС			**12 %**		**416702**					
			Итого с НДС									**3889218**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**194461**				**3694757**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пандус КЖ-3										
1	1	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		11,16	23704,42	2850,84	264541	31816	172778	190470	491412	
				м3		5371,72	928,72	59948	10365		36401		
2	2	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,99	16932,58	1407,45	67561	5616	55590	48644	125501	
				м3		1592,87	331,78	6356	1324		9296		
3	3	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2418	273377		66103		66103		71391	Казахстан
				т							5288		
4	4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,151032	226611		34226		34226		36964	Казахстан
				т							2738		
5	5	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		2,11	23704,42	2850,84	50016	6016	32667	36012	92910	
				м3		5371,72	928,72	11334	1960		6882		
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,05804	273377		15867		15867		17136	Казахстан
				т							1269		
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,004368	226611		990		990		1069	Казахстан
				т							79		
8	8	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0159	746285,04	1720,84	11866	27	10411	8543	22042	
				т		89778,2	776,55	1427	12		1633		
9	9	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		4,73	23704,42	2850,84	112122	13485	73229	80728	208278	
				м3		5371,72	928,72	25408	4393		15428		
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1025	273377		28021		28021		30263	Казахстан
				т							2242		
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0078	226611		1768		1768		1909	Казахстан
				т							141		
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02385	746285,04	1720,84	17799	42	15617	12815	33063	
				т		89778,2	776,55	2141	19		2449		
13	13	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		1,91	23704,42	2850,84	45275	5445	29570	32598	84103	
				м3		5371,72	928,72	10260	1774		6230		
	13.1	2102-0101-0505	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9387	14250				27625,76			
14	14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,04153	273377		11353		11353		12261	Казахстан
				т							908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00312	226611		707		707	57	764	Казахстан
16	16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02385	746285,04 / 89778,2	1720,84 / 776,55	17799 / 2141	42 / 19	15617	12815 / 2449	33063	
17	17	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,62	23704,42 / 5371,72	2850,84 / 928,72	38401 / 8702	4619 / 1505	25081	27649 / 5284	71334	
18	18	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05265	273377		14393		14393	1151	15544	Казахстан
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	226611		635		635	51	686	Казахстан
20	20	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,008	23704,42 / 5371,72	2850,84 / 928,72	23894 / 5415	2873 / 936	15606	17204 / 3288	44386	
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03276	273377		8956		8956	716	9672	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00179	226611		406		406	32	438	Казахстан
23	23	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,72	23704,42 / 5371,72	2850,84 / 928,72	17067 / 3868	2053 / 669	11147	12288 / 2348	31703	
24	24	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02367	273377		6471		6471	518	6989	Казахстан
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00123	226611		279		279	22	301	Казахстан
26	26	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,61	23704,42 / 5371,72	2850,84 / 928,72	14460 / 3277	1739 / 567	9444	10411 / 1990	26861	
27	27	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01985	273377		5427		5427	434	5861	Казахстан
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	226611		254		254	20	274	Казахстан
29	29	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,46	23704,42 / 5371,72	2850,84 / 928,72	10904 / 2471	1311 / 427	7122	7851 / 1500	20255	
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01521	273377		4158		4158	333	4491	Казахстан
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00078	226611		177		177	14	191	Казахстан
32	32	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,38	23704,42 / 5371,72	2850,84 / 928,72	32712 / 7413	3935 / 1282	21365	23553 / 4501	60766	
33	33	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04576	273377		12510		12510	1001	13511	Казахстан
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00235	226611		533		533	43	576	Казахстан
35	35	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,38	23704,42 / 5371,72	2850,84 / 928,72	9008 / 2041	1083 / 353	5883	6486 / 1239	16733	
36	36	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01248	273377		3412		3412	273	3685	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,000672	226611		152		152		164	Казахстан
				т							12		
38	38	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		3,8	23704,42	2850,84	90077	10833	58831	64855	167327	
				м3		5371,72	928,72	20413	3529		12395		
39	39	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,08125	273377		22212		22212		23989	Казахстан
				т							17771		
40	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,136	962991,04	1720,84	130967	234	89051	94296	243284	
				т		306484,2	776,55	41682	106		18021		
			Итого по разделу: 1. Пандус КЖ-3									**2031150**	
			Раздел: 2. Навес КЖ-7										
41	41	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,793058	112813,04	27645,96	202280	49571	4283	145642	375756	
				т конструкций		82778,15	7958,26	148426	14270		27834		
42	42	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		1,793058	270529		485074		485074		523880	Казахстан
				т							38806		
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		48,412566	103,35	3,06	5003	148	2124	3602	9293	
				м2		56,42	0,37	2731	18		688		
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		48,412566	169,45	4,35	8204	210	4801	5907	15240	
				м2		65,94	0,73	3192	35		1129		
45	45	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		44	5071,93	27,69	223165	1219	184065	160679	414551	
				м2 кровли		860,95	10,9	37882	480		30707		
46	46	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,10655	112813,04	27645,96	12020	2946	255	8655	22329	
				т конструкций		82778,15	7958,26	8820	848		1654		
47	47	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,10655	262707		27991		27991		30230	Казахстан
				т							2239		
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,87685	103,35	3,06	297	9	126	214	552	
				м2		56,42	0,37	162	1		41		
49	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,87685	169,45	4,35	487	12	285	351	905	
				м2		65,94	0,73	190	2		67		
50	50	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,64	1414,92	17,98	10810	138	203	7783	20080	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	10470	38		1487		
51	51	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,11995	322313		38661		38661		41754	
				т							3093		
52	52	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		9,8	945,39	14,97	9265	147	5277	6671	17211	
				м желобов		391,95	4,97	3841	49		1275		
53	53	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,18617	322313		60005		60005		64805	
				т							4800		
			Итого по разделу: 2. Навес КЖ-7									**1536586**	
			Раздел: 3. Закладка сущ. дверных проемов КЖ-8										
54	54	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3		0,72	29410,68	19,2	21176	14	9322	15246	39336	
				м3		16444,12	0	11840	0		2914		
	54 1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,288	24581				7079,33			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00806	360454,5	2889,22	2905	23	2203	2092	5397	
				т металлических изделий		84188,28	988,2	679	8		400		
56	56	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3		0,4	29410,68	19,2	11764	8	5179	8470	21853	
				м3		16444,12	0	6578	0		1619		
57	57	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0033	360454,5	2889,22	1189	9	902	856	2209	
				т металлических изделий		84188,28	988,2	278	3		164		
58	58	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,2549032	232433,99	2192,05	59248	559	5835	42659	110060	
				т металлоконструкций перемычек		207350	980,88	52854	250		8153		
59	59	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		5,2	1175,9	78,84	6115	410	1149	4403	11359	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		876,12	66,36	4556	345		841		
60	60	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,10432	315826		32947		32947		35583	Казахстан
				т							2636		
61	61	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0071832	188520		1354		1354		1462	Казахстан
				т							108		
62	62	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0962	262707		25272		25272		27294	Казахстан
				т							2022		
63	63	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,03912	252877		9893		9893		10684	Казахстан
				т							791		
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00288	226611		653		653		705	Казахстан
				т							52		
65	65	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		5,2	1357		7056		7056		7621	Казахстан
				м2							565		
66	66	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		1,28	26174,4	5018,36	33503	6423	0	24122	62235	
				м3 кладки		21156,04	2347,72	27080	3005		4610		
67	70	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		88,74	858,37	103,71	76172	9203	6915	54844	141497	
				м ограждения		676,74	46,27	60054	4106		10481		
68	71	С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		88,76	697		61866		61866		66815	Казахстан
				м							4949		
69	72	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку		19,6096	339,26	26,51	6653	520	534	4790	12388	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		285,53	13,54	5599	266		915		
			Итого по разделу: 3. Закладка сущ. дверных проемов КЖ-8									556468	
			Раздел: 4. КРОВЛЯ										
70	139	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка		29,2056	111867,18	1846,81	3267148	53937	2349220	2352347	6069055	
				м3 древесины в конструкции		29583,06	794,85	863991	23214		449560		
71	140	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		5,64	26309,41	1723,11	148385	9719	7629	106837	275640	
				м3 древесины в конструкции		23233,68	776,55	131038	4380		20418		
72	141	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		5,922	72321		428285		428285		462548	Казахстан
				м3							34263		
73	142	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отесывание		34,8456	9089,63	75,25	316734	2622	275041	228048	588365	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	39071	1221		43583		
74	143	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1252,9	2933,74	128,5	3675677	160998	434894	2646487	6827937	
				м2 кровли		2458,13	37,96	3079785	47560		505773		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	144	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1385,7074	2116		2932157		2932157	234573	3166730	Казахстан
76	145	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,732	50417		742743		742743	59419	802162	Казахстан
77	146	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1252,9	317,46 42,49	3,49 1,63	397749 53239	4372 2042	340137	286379 54730	738858	
78	147	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,698	102856,83 30636	1359,57 658,8	277508 82656	3668 1777	191184	199806 38185	515499	
79	148	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,698	9089,63 1121,25	75,25 35,04	24524 3025	203 95	21296	17657 3374	45555	
80	152	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,927	102856,83 30636	1359,57 658,8	95348 28400	1261 611	65688	68651 13120	177119	
81	155	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	210,14	995,18 417,93	14,92 4,05	209128 87824	3135 851	118168	150572 28776	388476	
82	162	Е11-100105-9101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	11,1	111867,18 29583,06	1846,81 794,85	1241726 328372	20500 8823	892854	894043 170861	2306630	
83	163	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,857	26309,41 23233,68	1723,11 776,55	48857 43145	3200 1442	2512	35177 6723	90757	
84	164	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,94985	72321		141015		141015	11281	152296	Казахстан
85	165	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,957	9089,63 1121,25	75,25 35,04	117774 14528	975 454	102271	84798 16206	218778	
86	166	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	276,318	2933,74 2458,13	128,5 37,96	810644 679224	35507 10489	95913	583664 111545	1505853	
87	167	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	305,607708	2116		646666		646666	51733	698399	
88	168	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,877	50417		195467		195467	15637	211104	Казахстан
89	169	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	276,318	317,46 42,49	3,49 1,63	87721 11741	964 450	75015	63159 12070	162950	
90	170	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,903	102856,83 30636	1359,57 658,8	298593 88936	3946 1912	205710	214987 41086	554666	
91	173	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,903	9089,63 1121,25	75,25 35,04	26387 3255	219 102	22914	18999 3631	49017	
92	175	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,024	102856,83 30636	1359,57 658,8	105325 31371	1393 675	72562	75834 14493	195652	
93	176	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,024	9089,63 1121,25	75,25 35,04	9308 1148	77 36	8083	6702 1281	17291	
94	177	Е12-190101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками	м2 обработанной поверхности	55,3984	450,8 86,92	0,57 0,29	24974 4815	32 16	20127	17981 3436	46391	
95	178	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54,48	995,18 417,93	14,92 4,05	54218 22769	813 221	30636	39037 7460	100715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	185	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка		6,8811	111867,18	1846,81	769769	12708	553497	554234	1429923	
				м3 древесины в конструкции		29583,06	794,85	203564	5469		105920		
97	186	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,96	26309,41	1723,11	25257	1654	1299	18185	46917	
				м3 древесины в конструкции		23233,68	776,55	22304	745		3475		
98	187	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		1,008	72321		72900		72900		78732	Казахстан
				м3							5832		
99	188	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		7,8411	9089,63	75,25	71273	590	61891	51316	132396	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	8792	275		9807		
100	189	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		219,9	2933,74	128,5	645128	28257	76329	464492	1198390	
				м2 кровли		2458,13	37,96	540542	8347		88770		
101	190	С121-100101-0401	Металлочерепица, т олщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		243,2094	2116		514631		514631		555801	
				м2							41170		
102	191	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		4,458	50417		224759		224759		242740	Казахстан
				м3							17981		
103	192	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		219,9	317,46	3,49	69810	767	59698	50263	129679	
				м2 обработанной поверхности		42,49	1,63	9344	358		9606		
104	193	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,926	102856,83	1359,57	95245	1259	65618	68577	176928	
				м3 древесины в конструкции		30636	658,8	28369	610		13106		
105	194	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,926	9089,63	75,25	8417	69	7309	6060	15635	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	1038	32		1158		
106	198	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,169	102856,83	1359,57	17383	229	11976	12516	32291	
				м3 древесины в конструкции		30636	658,8	5177	111		2392		
107	199	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,169	9089,63	75,25	1536	13	1334	1106	2853	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	189	6		211		
108	200	Е12-190101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками		36,1984	450,8	0,57	16318	20	13151	11749	30312	
				м2 обработанной поверхности		86,92	0,29	3146	10		2245		
109	201	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		39,84	995,18	14,92	39648	594	22403	28547	73651	
				м планки		417,93	4,05	16650	161		5456		
110	208	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка		1,479	111867,18	1846,81	165452	2732	118967	119125	307343	
				м3 древесины в конструкции		29583,06	794,85	43753	1176		22766		
111	209	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,26	26309,41	1723,11	6840	448	352	4925	12706	
				м3 древесины в конструкции		23233,68	776,55	6041	202		941		
112	210	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,273	72321		19744		19744		21323	Казахстан
				м3							1579		
113	211	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,739	9089,63	75,25	15807	131	13726	11381	29363	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	1950	61		2175		
114	212	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		59,08	2933,74	128,5	173325	7592	20507	124794	321969	
				м2 кровли		2458,13	37,96	145226	2243		23850		
115	213	С121-100101-0401	Металлочерепица, т олщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		65,34248	2116		138265		138265		149326	
				м2							11061		
116	214	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		4,42	50417		222843		222843		240670	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							17827		
117	215	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		59,08	317,46	3,49	18756	206	16039	13504	34841	
				м2 обработанной поверхности		42,49	1,63	2510	96		2581		
118	216	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,673	102856,83	1359,57	69223	915	47690	49840	128588	
				м3 древесины в конструкции		30636	658,8	20618	443		9525		
119	217	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,673	9089,63	75,25	6117	51	5312	4404	11363	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	755	24		842		
120	221	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,098	102856,83	1359,57	10080	134	6944	7258	18725	
				м3 древесины в конструкции		30636	658,8	3002	65		1387		
121	222	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,098	9089,63	75,25	891	7	774	641	1655	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	110	3		123		
122	223	Е12-190101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками		21,1456	450,8	0,57	9532	12	7682	6863	17707	
				м2 обработанной поверхности		86,92	0,29	1838	6		1312		
123	224	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20 мм М100. Устройство		32,04	678,78	131,46	21748	4212	8350	15659	40400	
				м2 стяжки		286,72	35,5	9186	1137		2993		
124	225	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		32,04	81,02	9,72	2596	312	2115	1869	4822	
				м2 стяжки		5,29	2,74	169	88		357		
			Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ									31855492	
			Раздел: 5. Слуховой окно КЖ-30,31										
125	230	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		9	10135,73	1107,14	91222	9965	4108	65680	169454	
				слуховое окно		8572,19	488,95	77150	4401		12552		
126	231	С121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		1,503	25080		37695		37695		40711	Казахстан
				м3							3016		
127	232	С121-070201-0306	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,549	25080		13769		13769		14871	Казахстан
				м3							1102		
128	233	С121-070203-0310	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,639	46806		29909		29909		32302	Казахстан
				м3							2393		
129	234	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2,691	9089,63	75,25	24460	202	21240	17611	45437	
				м3 древесины в конструкции		1121,25	35,04	3017	94		3366		
130	235	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		52,29	2561,32	128,5	133931	6719	15965	96431	248791	
				м2 кровли		2127,5	37,96	111247	1985		18429		
131	236	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		57,83274	2116		122374		122374		132164	Казахстан
				м2							9790		
132	237	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		52,29	317,46	3,49	16600	182	14196	11952	30836	
				м2 обработанной поверхности		42,49	1,63	2222	85		2284		
133	238	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		41,85	3366,01	17,98	140868	753	82763	101425	261676	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	57352	207		19383		
			Итого по разделу: 5. Слуховой окно КЖ-30,31									976242	
			Раздел: 6. Водосток КЖ-32										
134	245	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		153	1835,32	115,84	280804	17723	7953	202179	521622	
				м труб		1667,5	34,25	255127	5240		38639		
135	246	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		363	945,39	14,97	343178	5434	195465	247088	637487	
				м желобов		391,95	4,97	142279	1804		47221		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	247	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	363	1513		549219		549219	43938	593157	Казахстан
137	248	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	120	955		114600		114600	9168	123768	Казахстан
138	249	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	23	1833		42159		42159	3373	45532	Казахстан
139	250	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	361	757		273277		273277	21862	295139	Казахстан
140	251	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	90	1010		90900		90900	7272	98172	Казахстан
141	252	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	66	1839		121374		121374	9710	131084	Казахстан
142	253	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	153	2005		306765		306765	24541	331306	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Водосток КЖ-32									**2777267**	
			Раздел: 7. Козырек КЖ-33,34										
143	254	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, внутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1028958	112813,04 82778,15	27645,96 7958,26	11608 8518	2845 819	246	8358 1597	21563	
144	255	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1028958	497928		51235		51235	4099	55334	Казахстан
145	256	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,7781875	169,45 65,94	4,35 0,73	471 183	12 2	275	339 65	875	
146	257	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4621595	2796,82 2458,13	128,5 37,96	12480 10969	573 169	938	8985 1717	23182	
147	258	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,9351484	2116		10443		10443	835	11278	Казахстан
148	259	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0375761	50417		1894		1894	152	2046	Казахстан
149	260	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,4873865	3366,01 1370,42	17,98 4,94	5007 2038	26 7	2941	3605 689	9301	
			Итого по разделу: 7. Козырек КЖ-33,34									**123579**	
			ИТОГО:					**25238103** **7942238**	**577625** **195816**	**16718244**	**11666330** **2952351**	**39856784**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**478281**					
			Итого с временными									**40335060**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**544523**					
			Итого с зимними удорожаниями									**40879583**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**817592**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41697175**	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**43783535**	
			НДС			**12 %**		**5254024**					
			Итого с НДС									**49037559**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**2451878**				**46585681**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ознакомлен)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Капитальный ремонт КГУ «СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган, Алматинская область»

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№206	2022-03-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	231 931 262,00	230 040 668							27 604 880	257 645 548,00

Заказчик: _____ **Канагатов Ж. К.**
Заместитель руководителя Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик: _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор:
ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» _____ **Бекбосынов А.Б.**

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт КГУ «СШ № 6 им. А. С. Макаренко с

Реестр актов выполненных работ №3
за август **2022** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	10300	11010	Конструкции железобетонные (Мини-центр)	1 575 828		**1 841 867**
2	10310	11300	Архитектурные решения (Мини-центр)	106 174 891		**124 100 083**
3	10320	1200	Водопровод и канализация (Мини-центр)	9 086 596	927 629	**10 572 807**
4	10330	10320	Отопление и вентиляция (Мини-центр)	35 930 695	5 950 121	**41 748 248**
5	10340	10340	Электроосвещения (Мини-центр)	18 214 499	736 766	**21 251 579**
6	10350	10350	Пожарная сигнализация (Мини-центр)	2 536 420		**2 964 638**
7	10530	2210	Конструкции железобетонные (Мастерская)	5 892 748		**6 887 602**
8	10520	10520	Архитектурные решения (Мастерская)	12 651 175		**14 787 038**
9	10550	10550	Водопровод и канализация (Мастерская)	636 356	88 106	**739 243**
10	10540	1230	Отопление и вентиляция (Мастерская)	2 159 187		**2 523 717**
11	10560	10560	Электроосвещения (Мастерская)	1 107 581		**1 294 570**
12	10600	21610	Пожарная сигнализация (Мастерская)	348 191		**406 972**
13	10370	10370	Наружные электроосвещение (Основная школа	23 670 216	7 236 448	**27 293 070**
14	10480	19010	Наружные электроосвещение (Мини-центр)	1 055 859		**1 234 114**
			Итого	**221 040 242**	**14 939 070**	**257 645 548**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект: **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Козырек КЖ-33,34										
1	254	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,1599842**	**112813,04**	**27645,96**	**18048**	**4423**	**382**	**12995**	**33526**	
				т конструкций		82778,15	7958,26	13243	1273		2483		
	1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633905				44.62			Казахстан 100%
	1.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,192	196				37.63			Казахстан 100%
	1.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863719				29.82			Казахстан 100%
	1.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				21.8			Казахстан 100%
	1.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	609695				58.52			Казахстан 100%
	1.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	404907				125.67			
2	255	**С121-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,1599842**	**497928**		**79661**		**79661**		**86034**	**Казахстан**
				т							6373		
3	256	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		**4,3195725**	**169,45**	**4,35**	**732**	**19**	**428**	**527**	**1360**	
				м2		65,94	0,73	285	3		101		
	3.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0008	493943				384,05			Казахстан 100%
4	257	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		**6,9378405**	**2796,82**	**128,5**	**19404**	**891**	**1458**	**13971**	**36045**	
				м2 кров.пл		2458,13	37,96	17054	263		2670		
	4.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	1588690				1168.34			Казахстан 100%
5	258	**С121-100101-0401**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**		**7,6732516**	**2116**		**16237**		**16237**		**17536**	**Казахстан**
				м2							1299		
6	259	**С121-070203-0204**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		**0,0584239**	**50417**		**2946**		**2946**		**3182**	**Казахстан**
				м3							236		
7	260	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**2,3126135**	**3366,01**	**17,98**	**7784**	**41**	**4573**	**5605**	**14460**	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	3169	11		1071		
	7.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0132	342297				4512.12			Казахстан 100%
8	261	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,07546**	**112813,04**	**27645,96**	**8513**	**2087**	**180**	**6129**	**15813**	
				т конструкций		82778,15	7958,26	6246	601		1171		
	8.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633905				21.05			Казахстан 100%
	8.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0006	196				17.75			Казахстан 100%
	8.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863719				14.06			Казахстан 100%
	8.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439514				10.28			Казахстан 100%
	8.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	609695				27.6			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	404907				59.28			
9	262	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07546	497928		37574		37574		40580	Казахстан
				т							3006		
10	263	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,03742	169,45	4,35	345	8	202	249	642	
				м2		65,94	0,73	134	1		48		
	10.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.0004	493943				181.15			Казахстан 100%
11	264	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2,6	2796,82	128,5	7272	334	546	5236	13509	
				м2 кровли		2458,13	37,96	6391	99		1001		
	11.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0003	1588690				437.84			Казахстан 100%
12	265	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		2,8756	2116		6085		6085		6572	Казахстан
				м2							487		
13	266	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,0256	50417		1291		1291		1394	Казахстан
				м3							103		
14	267	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,1	3366,01	17,98	3703	19	2175	2666	6878	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	1507	5		509		
	14.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0063	342297				2146.2			Казахстан 100%
15	268	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,18544	112813,04	27645,96	20920	5127	443	15062	38861	
				т конструкций		82778,15	7958,26	15350	1476		2879		
	15.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633905				51.72			Казахстан 100%
	15.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.2225	196				43.62			Казахстан 100%
	15.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863719				34.56			Казахстан 100%
	15.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001	439514				25.27			Казахстан 100%
	15.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0001	609695				67.84			Казахстан 100%
	15.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0004	404907				145.67			
16	269	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,18544	497928		92336		92336		99723	Казахстан
				т							7387		
17	270	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,00688	169,45	4,35	848	22	496	611	1576	
				м2		65,94	0,73	330	4		117		
	17.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.0009	493943				445.16			Казахстан 100%
18	271	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		7,54	2796,82	128,5	21088	969	1585	15183	39173	
				м2 кровли		2458,13	37,96	18534	286		2902		
	18.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0008	1588690				1269.74			Казахстан 100%
19	272	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		8,33924	2116		17646		17646		19058	Казахстан
				м2							1412		
20	273	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,074	50417		3731		3731		4029	Казахстан
				м3							298		
21	274	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,2	3366,01	17,98	10771	58	6328	7755	20008	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	4385	16		1482		
	21.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0182	342297				6243.5			Казахстан 100%
22	275	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,38928	92061,81	33911,08	35838	13201	4291	25803	66572	
				т конструкций		47127,23	11520,79	18346	4485		4931		
	22.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0082	633905				3306.67			Казахстан 100%
	22.2	2113-0812-1045	Электроды d=4 мм, Э46 ГОСТ 9467-75	т	0,0016	219558				341.88			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	276	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,39317	581977		228816		228816	18305	247121	Казахстан
24	277	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1268	92061,81 47127,23	33911,08 11520,79	11673 5976	4300 1461	1398	8405 1606	21684	
	24.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	633905				1077,08			Казахстан 100%
	24.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219558				111,36			Казахстан 100%
25	278	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05808	224534		13041		13041	1043	14084	Казахстан
26	279	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03436	252877		8689		8689	695	9384	Казахстан
27	280	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05808	224534		13041		13041	1043	14084	Казахстан
28	281	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06872	252877		17378		17378	1390	18768	Казахстан
29	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	224534		341		341	27	368	Казахстан
30	283	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	252877		475		475	38	513	Казахстан
31	284	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	4	3794,2 1701,64	684,95 183,32	15177 6807	2740 733	5630	10927 2088	28192	
	31.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,68	226				1283,68			Казахстан 100%
	31.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,92	575				3979			
32	285	С121-090102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	4	35259		141036		141036	11283	152319	Казахстан
33	286	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2536	92061,81 47127,23	33911,08 11520,79	23347 11951	8600 2922	2796	16810 3213	43370	
	33.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034	633905				2154,16			Казахстан 100%
	33.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001	219558				222,72			Казахстан 100%
34	287	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07776	224534		17460		17460	1397	18857	Казахстан
35	288	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04416	252877		11167		11167	893	12060	Казахстан
36	289	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11616	224534		26082		26082	2087	28169	Казахстан
37	290	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13744	252877		34755		34755	2780	37535	Казахстан
38	291	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00304	224534		683		683	55	738	Казахстан
39	292	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	252877		951		951	76	1027	Казахстан
40	293	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	8	3794,2 1701,64	684,95 183,32	30354 13613	5480 1467	11261	21855 4177	56386	
	40.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	11,36	226				2567,36			Казахстан 100%
	40.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	13,84	575				7958			
41	294	С121-090102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	8	35259		282072		282072	22566	304638	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Козырек КЖ-33,34									1575828	
			ИТОГО:					1289311	48319	1097666	169789	1575828	
								143321	15106		116728		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18910					
			Итого с временными									1594735	
			Зимние удорожания			1,35 %		21529					
			Итого с зимними удорожаниями									1616264	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32325					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1648589	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1731078	
			НДС			12 %		207729					
			Итого с НДС									1938807	
			Прибыль генподрядчика			5%		96940				1841867	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Руководитель _____ **Канагатов Ж. К.**

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор _____ **Безбосынов А.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

_____ **Шакер Б.**

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

_____
(ответственный на указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад АС-12										
1	15	Е11-150212-201 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм		2492,5744	742,82	9,95	1851542	24801	319498	1333110	3439424	
				м2 отделываемой поверхности		604,69	4,94	1507242	12313		254772		
2	16	С121-020402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98		6231,436	752		4686040		4686040		5060923	Казахстан
				кг							374883		
3	17	Е11-150402-203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		2492,5744	142,95	1,86	356315	4636	50	256547	661891	
				м2 окрашиваемой поверхности		141,07	0,92	351629	2293		49029		
4	18	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		1,4955446	15591		23317		23317		25182	Казахстан
				м3							1865		
5	19	С122-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		947,178272	228		215957		215957		233234	
				кг							17277		
6	20	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		2444,57	343,09	4,28	838715	10463	0	603875	1557997	
				м2		338,81	1,41	828252	3447		115407		
7	21	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		135,0624925	30630		4136964		4136964		4467921	Казахстан
				м3							330957		
8	25	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		157	4066,53	172,69	638445	27113	400790	459680	1185975	
				м2 покрытия		1341,04	82,17	210543	12901		87850		
9	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		112	84,72	2,17	9489	243	5553	6832	17627	
				м2		32,97	0,37	3693	41		1306		
10	27	Е11-130301-406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		112	63,79	3,06	7144	342	483	5144	13271	
				м2		56,42	0,37	6319	41		983		
11	28	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		0,01008	439514		4430		4430		4784	Казахстан
				т							354		
			~~Итого по разделу: 1. Фасад АС-12~~									~~16668229~~	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка 1-ЭТАЖ АР-21										
12	34	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		1233,04	104,69	3,17	129082	3909	16782	92939	239783	
				м2 отделываемой поверхности		87,91	1,69	108392	2084		17762		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	35	Е11-150206-205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1233,04	714,23	6,17	880680	7607	33576	634089	1635951	
			м2 отделываемой поверхности			680,83	2,1	839496	2589		121182		
14	36	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		3446,3468	88		303279		303279		327541	Казахстан
				кг							24262		
15	37	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1233,04	551,66	3,87	680216	4771	188051	489756	1263570	
			м2 окрашиваемой поверхности			395,28	1,98	487394	2441		93598		
16	38	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		681	1175,9	78,84	800785	53690	150460	576565	1487538	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			876,12	66,36	596635	45191		110188		
17	40	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2380,49	1607,02	106,98	3825490	254665	698245	2754353	7106230	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1206,72	84,9	2872580	202104		526387		
18	41	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		443,8736	1343,81	100,64	596480	44671	105211	429465	1108021	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1006,14	81,53	446597	36189		82076		
19	42	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1830,552	915,49	9,63	1675851	17628	71941	1206613	3113061	
			м2 отделываемой поверхности			866,56	3,3	1586282	6041		230597		
20	43	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		7673,673984	88		675283		675283		729306	Казахстан
				кг							54023		
21	44	Е11-150405-105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1805,554	361,17	3,87	652107	6987	11032	469517	1211354	
			м2 окрашиваемой поверхности			351,19	1,98	634087	3575		89730		
22	45	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		1,137499	211543		240630		240630		259880	
				т							19250		
23	46	Е11-150403-308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		648,138	828,78	4,22	537163	2735	64905	386758	997835	
			м2 окрашиваемой поверхности			724,42	2,17	469524	1406		73914		
24	47	С122-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71		119,0629506	461		54888		54888		59279	
				кг							4391		
25	49	Е11-150107-101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		443,8736	3190,67	26,26	1416254	11656	5952	1019703	2630834	
			м2 поверхности облицовки			3151	13,33	1398646	5917		194877		
26	50	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		6,658104	15739		104792		104792		113175	Казахстан
				м3							8383		
27	51	С122-020101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91		443,8736	1812		804299		804299		868643	
				м2							64344		
28	52	Е11-150204-101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		310,234	2928,9	59,35	908644	18412	0	654224	1687897	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2869,55	31,57	890232	9794		125029		
29	53	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		0,310234	15591		4837		4837		5224	Казахстан
				м3							387		
30	54	С121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98		13,340062	15320		204370		204370		220720	Казахстан
				м3							16350		
31	55	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		310,234	915,49	9,63	284016	2988	12192	204491	527588	
			м2 отделываемой поверхности			866,56	3,3	268836	1024		39081		
32	56	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		1300,500928	88		114444		114444		123600	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							9156		
33	57	Е11-150405-107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		310,234	1131,61	8,02	351064	2488	22132	252766	652136	
			м2 окрашиваемой поверхности			1052,25	4,12	326444	1278		48306		
34	58	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,1954474	211543		41346		41346		44654	
				т							3308		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка 1-ЭТАЖ АР-21									**26413820**	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка 2-ЭТАЖ АР-22										
35	59	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		1209,28	104,69	3,17	126595	3834	16458	91148	235162	
			м2 отделываемой поверхности			87,91	1,69	106303	2044		17419		
36	60	Е11-150206-205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1209,28	714,23	6,17	863709	7461	32929	621871	1604426	
			м2 отделываемой поверхности			680,83	2,1	823320	2539		118846		
37	61	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		3379,9376	88		297435		297435		321230	Казахстан
				кг							23795		
38	62	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1209,28	551,66	3,87	667109	4680	184427	480318	1239221	
			м2 окрашиваемой поверхности			395,28	1,98	478002	2394		91794		
39	63	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2033,06	1607,02	106,98	3267164	217497	596337	2352358	6069084	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1206,72	84,9	2453330	172607		449562		
40	64	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		363,402	1343,81	100,64	488341	36573	86137	351606	907143	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1006,14	81,53	365631	29628		67196		
41	65	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1914,952	915,49	9,63	1753118	18441	75258	1262245	3256592	
			м2 отделываемой поверхности			866,56	3,3	1659420	6319		241229		
42	66	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		8027,478784	88		706418		706418		762931	Казахстан
				кг							56513		
43	67	Е11-150405-107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		1915,062	1131,61	8,02	2167103	15359	136621	1560314	4025610	
			м2 окрашиваемой поверхности			1052,25	4,12	2015124	7890		298193		
44	68	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		1,2064891	211543		255224		255224		275642	
				т							20418		
45	69	Е11-150403-308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		103,14	828,78	4,22	85480	435	10328	61546	158788	
			м2 окрашиваемой поверхности			724,42	2,17	74717	224		11762		
46	70	С122-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71		18,946818	461		8734		8734		9433	
				кг							699		
47	71	Е11-150107-101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		369,696	3190,67	26,26	1179578	9708	4958	849296	2191184	
			м2 поверхности облицовки			3151	13,33	1164912	4928		162310		
48	72	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98		5,54544	15739		87280		87280		94262	Казахстан
				м3							6982		
49	73	С122-020101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91		369,696	1812		669889		669889		723480	
				м2							53591		
50	74	Е11-150304-101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		284,414	2928,9	59,35	833020	16880	0	599774	1547418	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2869,55	31,57	816140	8979		114624		
51	75	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98		0,284414	15591		4434		4434		4789	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							355		
52	76	С121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98		12,229802	15320		187361		187361		202350	Казахстан
				м3							14989		
53	77	Е11-150206-203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		284,414	915,49	9,63	260378	2739	11177	187472	483678	
				м2 отделываемой поверхности		866,56	3,3	246462	939		35828		
54	78	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006		1192,263488	88		104919		104919		113313	Казахстан
				кг							8394		
55	79	Е11-150405-107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		284,414	1131,61	8,02	321846	2281	20290	231729	597861	
				м2 окрашиваемой поверхности		1052,25	4,12	299275	1172		44286		
56	80	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,1791808	211543		37904		37904		40936	
				т							3032		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка 2-ЭТАЖ АР-22									24864533	
			Раздел: 4. Проемы АС-23										
57	82	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		367,81	17771		6536352		6536352		7059260	Казахстан
				м2							522908		
58	85	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		14,4	17771		255902		255902		276374	Казахстан
				м2							20472		
59	86	Е11-100501-401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		321,3	1267,86	6,52	407363	2095	309277	293301	756717	
				м		298,76	3,36	95991	1080		56053		
60	88	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		71,37	3366,01	17,98	240232	1284	141142	172967	446255	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	97807	353		33056		
61	92	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		45,3256	40518		1836503		1836503		1983423	Казахстан
				м2							146920		
62	93	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014		19	10843		206017		206017		222498	Казахстан
				комплект							16481		
			Итого по разделу: 4. Проемы АС-23									10744527	
			Раздел: 5. Полы подвал и 1,2 этаж АС-24,25										
63	94	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		1236,76	1041,89	124,76	1288567	154299	587461	927768	2393642	
				м2 покрытия		442,13	49,5	546807	61220		177307		
64	95	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		1236,76	176,62	11,27	-218441	-13938	-172986	-157278	-405777	
				м2 покрытия		25,48	5,82	-31518	-7198		-30058		
65	96	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		98,9408	19513,27	9,6	1930658	950	1461628	1390074	3586391	
				м3 подстилающего слоя		4730,92	0	468081	0		265659		
66	97	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1236,76	247,69	41,13	306339	50868	140793	220564	569055	
				м2 площади уплотнения		92,72	16,1	114678	19912		42152		
67	98	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		354,46	4373,51	101,56	1550234	35999	926573	1116168	2879714	
				м2 покрытия		1687,91	46,98	587662	16645		213512		
68	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		649,594	693,77	27,97	450667	18170	100330	324480	837159	
				м2 покрытия		511,35	14,51	332168	9426		62012		
69	100	С122-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77		662,58588	2275		1507383		1507383		1627974	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							120591		
70	101	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		10,18	1041,89	124,76	10606	1270	4836	7637	19702	
				м2 покрытия		442,13	49,5	4501	504		1459		
71	102	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		10,18	176,62	11,27	-1798	-114	-1424	-1295	-3340	
				м2 покрытия		25,48	5,82	-259	-59		-247		
72	103	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		619,28	665,92	2,15	412389	1331	168698	296920	766054	
				м плинтусов		391,36	1,1	242359	681		56745		
73	104	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		1099,99	314,36	2,93	345788	3223	223100	248968	642336	
				м плинтусов		108,61	1,19	119466	1309		47580		
74	105	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		187,07	4373,51	101,56	818152	18999	489008	589070	1519800	
				м2 покрытия		1657,91	46,96	310145	8785		112578		
75	106	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		1018,64	693,77	27,97	706699	28491	157329	508824	1312765	
				м2 покрытия		511,35	14,51	520879	14780		97242		
76	107	С122-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77		1039,0128	2275		2363754		2363754		2552854	
				м2							189100		
			Итого по разделу: 5. Полы подвал и 1,2 этаж АС-24,25									18298329	
			Раздел: 6. Утепление покрытие АР-28										
77	108	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		1571,43	735,15	66,85	1155236	105050	0	831770	2145966	
				м2 утепляемого покрытия		668,3	16,76	1050186	26337		158960		
78	109	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		128,228688	30630		3927645		3927645		4241857	Казахстан
				м3							314212		
79	110	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1571,43	656,33	131,46	1031374	206580	374236	742589	1915880	
				м2 стяжки		286,72	35,5	450557	55786		141917		
80	111	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93		69,14292	161		11132		11132		12023	Казахстан
				м2							891		
81	112	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1571,43	75,9	9,72	119272	15275	95684	85876	221560	
				м2 стяжки		5,29	2,74	8313	4306		16412		
82	113	Е11-60301-410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,7600016	19167,93	1821,25	33736	3205	55	24290	62668	
				т		17315,32	821	30475	1445		4642		
83	114	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,7600016	273377		481144		481144		519636	Казахстан
				т							38492		
84	115	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		153	125,57	30,52	19212	4670	1068	13832	35688	
				м ограждения		88,07	8,73	13474	1336		2644		
85	116	С121-130201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм		0,005304	1048872		5563		5563		6008	Казахстан
				т							445		
86	117	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,612	537		329		329		355	Казахстан
				кг							26		
87	118	С121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,011016	1588690		17501		17501		18901	Казахстан
				т							1400		
88	119	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,0153	297179		4547		4547		4911	Казахстан
				т							364		
			Итого по разделу: 6. Утепление покрытие АР-28									9185453	
			ИТОГО:					70187454	1473400	39416827	28122629	106174891	
								29297231	806980		7864808		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**1274099**					
			Итого с временными									**107448988**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1450561**					
			Итого с зимними удорожаниями									**108899549**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2177991**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**111077540**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036									**116635416**	
			НДС			**12 %**		**13996250**					
			Итого с НДС									**130631666**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**6531583**				**124100083**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор **Бекбосынов А.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-160301-206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	132	688,06	37,72	90824	4979	2169	65393	168714	
						633,91	16,25	83676	2145		12497		
2	2	C123-011366-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	132	2552		336864		336864	46352	625758	
3	3	E11-160501-202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	137	1682,84	18,96	230549	2598	1491	165995	428268	
						1653	0,18	226461	25		31724		
4	4	C123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	135,63	278		37705		37705	5188	70041	
5	5	E11-160501-201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	233	1558,81	15,75	363203	3670	2731	261506	674686	
						1531,34	0,11	356802	26		49977		
6	6	C123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	230,67	173		39906		39906	5491	74129	
7	7	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	95,04	537		51036		51036	7023	94805	
8	8	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,502	65204,72	0	32733	0	1037	23568	60805	
						63139	0	31696	0		4504		
9	9	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,62	856,69	1,09	20235	26	404	14569	37588	
						838,51	0,56	19806	13		2784		
10	10	C122-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,81052	461		2679		2679	369	4977	
11	11	E11-200101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	150	658,5	71,55	98775	10732	39903	71118	183484	
						320,93	36,6	48140	5490		13591		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	165	248		40920			40920 / 5631	76013	
13	13	Е11-60201-101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,054	7204,55 / 4739,82	1039,94 / 398,32	389 / 256	57 / 22	77	280 / 54	723	
14	14	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05508	12415		684		684	94	1270	
15	15	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	100	18		1800		1800	248	3344	
16	16	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	167	12		2004		2004	276	3723	
17	17	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	12	29		348		348	48	647	
18	18	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	44	15		660		660	91	1226	
19	19	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	67	26		1742		1742	240	3236	
20	20	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	1	40		40		40	6	75	
21	21	С123-020401-2902	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25	шт.	1	110		110		110	15	204	
22	22	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	8	46		368		368	51	684	
23	23	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	6	17		102		102	14	189	
24	24	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	70	1163		81410		81410	6513	87923	
25	25	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2206		22060		22060	1765	23825	
26	26	С123-040501-0125	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	7532		90384		90384	7231	97615	
27	27	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	4784		215280		215280	17222	232502	
28	28	С123-030102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703		17406		17406	1392	18798	
29	29	С123-020401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	44	1192		52448		52448	7217	97428	
30	30	Е11-170801-201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	18	4666,41 / 4539,52	19,13 / 19,46	83995 / 81711	859 / 350	1394	69477 / 11558	156030	
31	31	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	36	264		9504		9504	1308	17655	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	31871		159355				159355	
			Отпускная цена			31871		159355		159355			
			Сметная стоимость оборудования					*159355*					
33	33	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	12	44053		528636				528636	
			Отпускная цена			44053		528636		528636			
			Сметная стоимость оборудования					*528636*					
34	34	5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	39095		39095				39095	
			Отпускная цена			39095		39095		39095			
			Сметная стоимость оборудования					*39095*					
35	35	Е11-160701-101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	5140,56	121,96	41124	975	29608	29610	76393	
						1317,6	43,92	10541	351		5659		
36	36	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	160	733		117280		117280		126662	
											9382		
37	37	С123-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	8	6005		48040		48040		51883	
											3843		
38	38	С123-080305-0103	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	4643		74288		74288		80231	
											5943		
39	39	Е11-161401-103 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	3068,35	54,65	24547	437	304	17674	45599	
						2975,68	25,77	23805	206		3378		
40	40	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	8	22453		179624		179624		193994	
											14370		
41	41	Е11-160501-202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	114	1682,84	18,96	191844	2162	1240	138128	356370	
						1653	0,18	188442	21		26398		
42	42	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	112,86	437		49320		49320		91616	
											6786		
43	43	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	1163		19771		19771		21353	
											1582		
44	44	С123-020501-0403	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	17	1068		18156		18156		33726	
											2498		
45	45	С123-020501-0502	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	40	1749		69960		69960		129957	
											9626		
46	46	С123-020501-1102	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	2320		62640		62640		116360	
											8619		
47	47	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	65204,72	0	7433	0	235	5352	13808	
						63139	0	7198	0		1023		
48	48	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1597,53	57,24	3195	115	658	2300	5935	
						1211,4	29,28	2423	59		440		
49	49	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		2	11418		22836		22836		24663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-160301-205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	шт.	0,3	527,13	21,54	158	7	4	1827	114	294
				м трубопровода		493,37	9,08	148	3			22	
51	51	С123-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	0,3	2352		706		706		97	1311
52	52	С123-020103-3504	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	1723		3446		3446		474	6401
53	53	Е11-181001-103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1554,85	229,7	1555	230	19	1119	214	2888
						1306,6	78,85	1307	79				
54	54	С123-051208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15768		15768		15768		1261	17029
55	55	С123-041013-0405	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26787		26787		26787		2143	28930
56	56	Е11-160901-501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	627,03	28,62	627	29	17	451	86	1164
						581,38	14,64	581	15				
57	58	Е11-181101-102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	361,69	0	362	0	17	260	50	672
						344,66	0	345	0				
58	59	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179		2179		2179		174	2353
59	60	С123-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	457		137		137		19	255
60	61	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч3р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804		64	868
61	62	Ц13-121302-0303 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10389,73	741,64	10390	741	864	6324	1337	18051
						8784	302,26	8784	302				
62	63	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	200543		200543		200543			200543
			Отпускная цена			200543		200543					
			Сметная стоимость оборудования					*200543*					
63	64	Е11-160201-102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	18	1419,63	43,72	25553	787	7504	18398	3516	47467
						959	21,15	17262	381				
64	65	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	18	4799		86382		86382		11886	160463
65	66	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2826	28		8		8		1	15
66	67	Е11-160501-102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	222,5	860,23	3,46	191401	770	1115	137809	26337	355547
						851,76	1,15	189517	256				
67	68	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	222,055	921		204513		204513		28141	379903
68	69	Е11-160501-101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		70,5	891,94	1,42	62882	100	159	45275		116810

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	70	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м трубопровода	70,359	888,26	0,5	62522	35		8653	40124	
70	71	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	м	6	307		21600		21600	2972	3344	
71	72	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	300		1800		1800	248	1248	
72	73	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	84		672		672	92	11887	
73	74	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	237		6399		6399	881	124	
74	75	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	36	67		67		67	9	18591	
75	76	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	29	278		10008		10008	1377	7057	
76	77	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	17	131		3799		3799	523	17211	
77	78	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	545		9265		9265	1275	288	
78	79	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	155		155		155	21	2652	
79	80	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	714		1428		1428	196	10273	
80	81	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	553		5530		5530	761	394	
81	82	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	30	212		212		212	29	30818	
82	83	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	553		16590		16590	2283	1576	
83	84	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	18	212		848		848	117	5885	
84	85	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	82	176		3168		3168	436	37624	
85	86	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	247		20254		20254	2787	451	
86	87	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	60	81		243		243	33	13597	
87	88	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	6	122		7320		7320	1007	423	
88	89	Е11-60391-101 Изм. и доп. вып. 16)	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,378	7204,55	1039,94	2723	394	539	31	5059	
89	90	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,38556	4739,82	398,32	1792	151	4787	1961	8892	
						12415		4787			375		
											659		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	91	Е11-170101-106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	45	3163,61 2854,8	93,21 48,15	142362 128466	4195 2167	9702	102501 19589	264452	
91	92	С123-030102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	45	8852		398340		398340	31867	430207	
92	93	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	47	1028		48316		48316	3865	52181	
93	94	Е11-170301-101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	25	3917,93 3201,24	185,66 96,33	97948 80031	4641 2408	13276	70523 13478	181949	
94	95	С123-030102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	25	7714		192850		192850	15428	208278	
95	96	С123-030102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	25	6518		162950		162950	13036	175986	
96	97	Е11-170501-102 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	3918,83 3308,64	259,42 135,56	7838 6617	519 271	702	5643 1078	14559	
97	98	С123-030102-1103	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	23109		46218		46218	3697	49915	
98	99	Е11-170101-112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	1455,38 1156,56	77,43 40,08	1455 1157	77 40	221	1048 200	2703	
99	100	С123-030102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	16220		16220		16220	1298	17518	
100	101	Е11-170101-111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	840,55 673,44	35,54 18,32	1681 1347	71 37	263	1210 231	3122	
101	102	С123-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	2	7942		15884		15884	1271	17155	
102	103	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	373	658,5 320,93	71,55 36,6	245620 119707	26688 13652	99225	176847 33797	456264	
103	104	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	143	243		34749		34749	4781	64549	
104	105	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	267,3	498		133115		133115	18317	247275	
			ИТОГО:					6080150	65889	3385998	1425453	9086596	
			В том числе :					1700640	28505	927629	604368		
			Стоимость оборудования, всего							927629			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		97908					
			Итого с временными									9184505	
			Зимние удорожания			1,35 %		111468					
			Итого с зимними удорожаниями									9295973	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		167367					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9463340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9936848**	
			НДС			**12 %**		**1192422**					
			Итого с НДС									**11129270**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**556464**				**10572807**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Отопления и вентиляция** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление стояковая										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	280	1747,76 493,37	21,54 9,08	489373 138144	6031 2542	345198	352348 67338	909059	
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	340	1650,67 434,81	18,9 7,76	561228 147835	6426 2638	406966	404084 77225	1042537	
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	690	1348,07 434,81	18,9 7,76	930168 300019	13041 5354	617108	669721 127991	1727880	
4	4	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1010	890,81 825,63	40,93 15,96	899718 833886	41340 16120	24492	647797 123801	1671316	
5	5	С123-011307-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	650	443		287950		287950	39622	534896	
6	6	С123-011307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	200	581		116200		116200	15989	215853	
7	7	С123-011307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	160	699		111840		111840	15389	207754	
8	8	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	180	230,21 43,08	6,31 0,88	41438 7754	1135 158	32548	29835 5702	76975	
9	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90	95,38 49,06	2,45 0,29	8584 4415	220 26	3948	6181 1181	15946	
10	10	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	90	1999,13 912,6	123,07 62,95	179922 82134	11077 5666	86711	129544 24757	334223	
11	11	С121-110207-0105	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°С, толщина 34 мм ГОСТ 16381-77	м2	90	9926		893340		893340	122924	1659469	
12	12	Е11-130301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	163	1261,31 748,5	16,81 6,13	205691 122006	2740 999	80946	148098 28303	382092	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	906	2189		1983234		1983234		2141893	
											158659		
14	14	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	98	510,06	0,57	49986	55	1669	35990	92854	
						492,46	0,29	48261	28		6878		
15	16	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	25	744,45	2,3	18611	58	1716	13400	34572	
						673,49	0,64	16837	16		2561		
16	17	С123-041009-0602	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	59720		418040		418040		451483	
											33443		
17	18	С123-041009-0603	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	13	64670		840710		840710		907967	
											67257		
18	19	С123-041009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	71974		359870		359870		388660	
19	20	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	112	17		1904		1904	28790	3537	
20	21	С123-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	40	66		2640		2640	262	4904	
21	22	С123-020401-2902	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25	шт.	20	110		2200		2200	363	4087	
22	23	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	43	744,45	2,3	32011	99	2952	23048	59464	
						673,49	0,64	28960	28		4405		
23	24	С123-041009-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	39	55088		2148432		2148432	171875	2320307	
24	25	С123-041009-0302	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	59113		236452		236452	18916	255368	
25	26	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	847,47	2,3	847	3	108	610	1574	
						737,24	0,64	737	1		117		
26	27	С123-041009-0108	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	177161		177161		177161	14173	191334	
27	28	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,915	26370,3	0	50499	0	2135	36359	93807	
						25255,6	0	48364	0		6949		
28	29	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	88	11211		986568		986568	28925	1065493	
29	30	С123-020101-1301	Муфты стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	90	96		8640		8640	1189	16050	
30	31	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		74,98	890,81	40,93	66793	3069	1818	48091	124075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	32	С123-011307-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м трубопровода	45,82	825,63 443	15,96	61906 20298	1197	20298	9191 2793	37706	
32	33	С123-011307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	19,38	581		11260		11260	1549	20916	
33	34	С123-011307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	9,78	699		6836		6836	941	12699	
			Итого по разделу: 1. Отопление стояковая									17006750	
			Раздел: 2. Распределительная гребенка										
34	47	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2371,32 1978,62	94,77 14,64	37941 31658	1516 234	4767	27318 5221	70480	
35	48	С123-040902-2501	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	18589		148712		148712	11897	160609	
36	49	С123-040902-2503	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	21918		175344		175344	14028	189372	
37	50	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2399,94 1978,62	123,39 29,28	4800 3957	247 59	596	3456 660	8916	
38	51	С123-040902-2504	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23883		47766		47766	3821	51587	
39	52	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2371,32 1978,62	94,77 14,64	18971 15829	758 117	2383	13659 2610	35240	
40	53	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11535		23070		23070	1846	24916	
41	54	С123-020103-0102	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	271		4336		4336	597	8055	
42	55	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	524		8384		8384	1154	15874	
43	56	С123-020103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	828		3312		3312	456	6153	
44	57	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2371,32 1978,62	94,77 14,64	33198 27701	1327 205	4171	23903 4568	61669	
45	58	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	11211		156954		156954	12556	169510	
46	59	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	2941,36 825,63	40,93 15,96	18825 5284	262 102	13279	13651 2590	34989	
47	60	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2399,94 1978,62	123,39 29,28	4800 3957	247 59	596	3456 660	8916	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	61	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29883		59766		59766	4781	64547	
49	62	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	890,81 825,63	40,93 15,96	12471 11559	573 223	340	8979 1716	23766	
50	63	С123-011307-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	8	443		3544		3544	488	6584	
51	64	С123-011307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	4	581		2324		2324	320	4317	
52	65	С123-011307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	2	699		1398		1398	192	2597	
			Итого по разделу: 2. Распределительная гребенка									947177	
			Раздел: 3. Узел ввода										
53	66	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт.	2	64344,3 5140,24	438,02 73,25	128689 10280	877 147	117532	92656 17708	239053	
54	67	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	6972,38 5096	457,92 234,24	6972 5096	458 234	1418	3669 851	11492	
55	68	С123-070502-0101	Тепловычислитель модели TCPR-024M, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	159969		159969		159969	12798	172767	
56	69	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4311,22 3499,6	289,94 64,84	21556 17498	1449 324	2608	15520 2966	40042	
57	70	С123-040601-0906	Вентили проходные фланцевые 15с24нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	52248		104496		104496	8360	112856	
58	71	С123-040902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	43002		129006		129006	10320	139326	
59	72	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	771,25 661,02	2,3 0,64	1542 1322	4 1	216	1111 212	2865	
60	73	С123-041006-2205	Клапан запорный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47639		47639		47639	3911	51450	
61	75	С123-051302-0105	Регулятор перепада давления седельный, модель VB2, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	193247		193247		193247	15460	208707	
62	76	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1634,12 1566,63	0 0	1634 1567	0 0	67	1128 221	2983	
63	77	С123-051207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	189788		189788		189788	15183	204971	
64	78	Е11-160601-0503	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 80 мм. Установка	шт.	3	9461,74 3605	305,33 79,48	28385 10815	916 238	16654	20437 3906	52728	
65	79	С123-041001-3104	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	80267		240801		240801	19264	260065	
66	80	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4311,22 3499,6	289,94 64,84	25867 20998	1740 389	3130	18624 3559	48050	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	81	С123-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмаке 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	35112		210672		210672	16854	227526	
68	82	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22534	455,97	45068	912	6825	32449	83718	
						18665,66	152,98	37331	306		6201		
69	83	5102-0602-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели TOP-S 80/15 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	866857		1733714				1733714	
			Отпускная цена			866857		1733714		1733714			
			Сметная стоимость оборудования					*1733714*					
70	84	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1634,12	0	1634	0	67	1128	2983	
						1566,63	0	1567	0		221		
71	85	С123-051401-0203	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	136800		136800		136800		147744	
72	87	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	35438		35438		35438	10944	38273	
73	88	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	5308,64	71,39	201728	2713	157884	145244	374730	
						1082,42	26,54	41132	1009		27758		
74	89	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	12,8	2988,77	88,25	38256	1130	18489	27545	71065	
						1456,06	41,54	18638	532		5264		
75	90	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	12,8	1396,34	88,25	17873	1130	8813	12869	33201	
						619,6	41,54	7931	532		2459		
76	91	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,7	77069,67	1184,92	53949	830	35090	38843	100215	
						25756	585,6	18029	410		7423		
77	92	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22,42	580,12	27,96	13006	627	3417	9365	24161	
						399,75	6,88	8962	154		1790		
78	93	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,025783	354088		9129		9129		16958	
											1256		
79	94	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3513,83	49,06	7028	98	4971	5060	13055	
						979,41	18,66	1959	37		967		
80	95	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2540,69	0	10163	0	8784	7317	18878	
						344,66	0	1379	0		1398		
81	96	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	521,68	0	1565	0	207	1127	2907	
						452,77	0	1358	0		215		
82	97	Е12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	241	238,71	0,23	57529	56	2222	41421	106866	
						229,26	0,12	55252	29		7916		
83	98	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1667,1	57,83	15004	520	1116	10803	27872	
						1485,27	15,37	13367	138		2065		
84	99	С123-050306-1905	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	9	3360		30240		30240		32659	
											2419		
85	100	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	40	1833,24	34,02	73329	1361	12558	52797	136216	
						1485,27	15,37	59411	615		10090		
86	101	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,2	5546,76	56,47	56577	576	34999	40735	105097	
						2060,06	23,41	21013	239		7785		
			Итого по разделу: 3. Узел ввода									4845194	
			Раздел: 4. Вентиляция столовая П1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	102	Е11-202601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	20676,81 16601,76	809,29 292,11	20677 16602	809 292	3266	14887 2845	38409	
88	103	ТОО "КОРФ"	Приточная установка UTR 60-35A.3.31-1.1.x30.R	комплект	1	2213134,97		2213135		2213135		2213135	
			Отпускная цена			2213135		2213135					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26558					
			Сметная стоимость оборудования					*2239693*					
89	104	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1833,24 1485,27	34,02 15,37	9166 7426	170 77	1570	6600 1261	17027	
90	105	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1667,1 1485,27	57,83 15,37	13337 11882	463 123	992	9603 1835	24775	
91	106	С123-050306-1905	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	8	3360		26880		26880	2150	29030	
92	107	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	8	380,98 368,59	3,24 0,3	3048 2949	26 2	73	2194 419	5661	
93	108	С123-050306-1703	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 16РПКФ	шт.	8	760		6080		6080	486	6566	
94	109	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,28	5546,76 2060,06	55,47 23,41	7100 2637	71 30	4392	5112 977	13189	
95	110	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2	5361,37 1886,16	44,06 18,39	33240 11694	273 114	21273	23933 4574	61747	
96	111	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7	5941,59 1886,16	46,28 15,44	57633 18296	449 150	38889	41496 7930	107059	
97	112	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,1	5657,18 1631,99	44,06 18,39	85423 24643	666 278	60115	61505 11754	158682	
98	113	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,3	5239,22 1228,01	41,07 17,1	48725 11420	382 159	36922	35082 6705	90512	
99	114	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	5941,59 1886,16	46,28 15,44	2080 660	16 5	1403	1497 286	3863	
100	115	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	5657,18 1631,99	44,06 18,39	2376 685	19 8	1672	1711 327	4414	
101	116	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,57	5239,22 1228,01	41,07 17,1	2986 700	24 10	2263	2150 411	5547	
102	117	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	9077,25 7303,84	224,42 68,08	9077 7304	224 68	1549	6536 1249	16862	
103	118	С123-050308-0730	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (а/в), размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	29354		29354		29354		31702	
104	119	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	3	1685,63 1403,79	45,34 15,37	5057 4211	136 46	710	2348 3641 696	9394	
105	120	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	31544		94632		94632	7571	102203	
106	121	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1667,1 1485,27	57,83 15,37	1667 1485	57 15	124	1200 229	3096	
107	122	С123-050306-2057	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	9761		9761		9761	781	10542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	123	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	80	655		52400		52400	4192	56592	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция столовая П1									3036565	
			Раздел: 5. Вентиляция прачечная П2										
109	124	Е11-202601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	20676,81 16601,76	809,29 292,11	20677 16602	809 292	3266	14887 2845	38409	
110	125	ТОО "КОРФ"	Приточная устоновка LITENED 50-25A	комплект	1	1953274,53		1953275		1953275		1953275	
			Отпускная цена			1953275		1953275					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		23439					
			Сметная стоимость оборудования					*1976714*					
111	126	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1667,1 1485,27	57,83 15,37	10003 8912	347 92	744	7202 1376	18581	
112	127	С123-050306-1832	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	6	3121		18726		18726	1498	20224	
113	128	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,96	5546,76 2060,06	55,47 23,41	5325 1978	53 22	3294	3834 733	9892	
114	129	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	5361,37 1886,16	44,06 18,39	20909 7356	172 72	13381	15055 2877	38841	
115	130	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,36	5657,18 1631,99	44,06 18,39	86894 25067	676 282	61150	62564 11957	161415	
116	131	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,3	5239,22 1228,01	41,07 17,1	48725 11420	382 159	36922	35082 6705	96512	
117	132	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1667,1 1485,27	57,83 15,37	1667 1485	57 15	124	1200 229	3096	
118	133	С123-050306-2009	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	6370		6370		6370	510	6880	
119	134	С123-050301-0502	Заглушки пятометражных лючков	шт.	1	612		612		612	49	661	
120	135	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	3	1685,63 1403,79	45,34 15,37	5057 4211	136 46	710	3641 696	9394	
121	136	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	31544		94632		94632	7571	102203	
122	137	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6412,92 5681,47	89,44 15,37	6413 5681	89 15	642	4617 882	11912	
123	138	С123-050308-0712	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	22250		22250		22250	1780	24030	
124	139	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,62	5361,37 1886,16	44,06 18,39	3324 1169	27 11	2127	2393 457	6174	
125	140	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17	655		11135		11135	891	12026	
126	141	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8633,78 7723,8	172,55 37,34	8634 7724	172 37	737	6216 1188	16038	
127	142	С123-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	187006		187006		187006	14960	201966	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	143	Е11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка		1	2073,58	48,87	2074	48	280	1493	3852	
				клапан		1744,51	15,37	1745	15		285		
129	144	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм										
				шт.	1	19452		19452		19452	1556	21008	
130	145	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		3	1833,24	34,02	5500	102	942	3960	10217	
				решетка		1485,27	15,37	4456	46		757		
131	146	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		2	14009,34	228,83	28019	457	19275	20173	52047	
				зонт		4143,22	68,08	8286	136		3855		
132	147	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		1	11174,25	177,39	11174	178	8639	8045	20757	
				зонт		2357,82	52,71	2358	53		1538		
133	148	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,1	5361,37	44,06	43427	357	27792	31267	80670	
				м2 поверхности воздуховодов		1886,16	18,39	15278	149		5976		
134	149	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		13,3	5657,18	44,06	75241	586	52949	54173	139767	
				м2 поверхности воздуховодов		1631,99	18,39	21706	245		10353		
135	150	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,13	5353,76	55,47	6050	62	3659	4356	11238	
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,41	2328	26		832		
136	151	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		3,2	5384,39	45,44	17230	146	11049	12406	32007	
				м2 поверхности воздуховодов		1886,16	18,97	6036	61		2371		
137	152	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	1893,85	45,93	1894	46	377	1364	3519	
				заслонка		1471,39	15,37	1471	15		261		
138	153	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм		1	4322		4322		4322	346	4668	
				шт.									
139	154	Е11-200501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка		2	2183,56	47,69	4367	96	996	3144	8112	
				заслонка		1637,96	15,37	3276	31		601		
140	155	С123-050302-1803	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 03, диаметром 280 мм		2	13620		27240		27240	2179	29419	
				шт.									
141	156	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,35	42192,85	1853,1	14767	649	4269	10633	27432	
				м3 изоляции		28143,05	936,96	9850	328		2032		
142	157	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95		0,539	9852		5310		5310	731	9864	
				м3									
143	158	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		117	655		76635		76635	6131	82766	
				кг									
144	159	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		1	5884,53	59,08	5885	59	4718	4237	10932	
				зонт		1107,65	15,37	1108	15		810		
145	160	Е11-291401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	8633,78	172,55	8634	172	737	6216	16038	
				вентилятор		7723,8	37,34	7724	37		1188		
146	161	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	153664		153664		153664	12293	165957	
				комплект									
147	162	Е11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка		1	2073,58	48,87	2074	48	280	1493	3852	
				клапан		1744,51	15,37	1745	15		285		
148	163	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм		1	19452		19452		19452		21008	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	164	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт.	4	1667,1	57,83	6668	231	496	1556	12387	
				решетка		1485,27	15,37	5941	61		4801		
150	165	С123-050306-1832	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	4	3121		12484		12484	918	13483	
151	166	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2891,36	57,83	5783	116	2697	999	10743	
						1485,27	15,37	2971	31		4164		
152	167	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,3	5361,37	44,06	39138	321	25047	796	72702	
						1886,16	18,39	13769	134		28179		
153	168	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5657,18	44,06	54309	423	38219	5385	100884	
						1631,99	18,39	15667	177		39102		
154	169	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,27	5361,37	44,06	1448	12	926	7473	2689	
						1886,16	18,39	509	5		1042		
155	170	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,43	42192,85	1853,1	18143	797	5245	199	33702	
						28143,05	936,96	12102	403		13063		
156	171	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,6622	9852		6524		6524	2496	12119	
157	172	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	47	655		30785		30785	898	33248	
158	173	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5884,53	59,08	5885	59	4718	2463	10932	
						1107,65	15,37	1108	15		4237		
159	174	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8633,78	172,55	8634	172	737	810	16038	
						7723,8	37,34	7724	37		6216		
160	175	С123-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	187006		187006		187006	1188	201966	
161	176	Е11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2073,58	48,87	2074	48	280	14960	3852	
						1744,51	15,37	1745	15		1493		
162	177	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	19452		19452		19452	285	21008	
163	178	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1667,1	57,83	10003	347	744	1556	18581	
						1485,27	15,37	8912	92		7202		
164	179	С123-050306-1909	Потолочный диффузор 300 мм х 300 мм	шт.	6	4130		24780		24780	1376	26762	
165	180	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	5361,37	44,06	112589	925	72054	1982	209145	
						1886,16	18,39	39609	386		81064		
166	181	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,6	5657,18	44,06	59966	467	42200	15492	111393	
						1631,99	18,39	17299	195		43176		
167	182	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,35	42192,85	1853,1	14767	649	4269	8251	27432	
						28143,05	936,96	9850	328		10633		
168	183	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,539	9852		5310		5310	2032	9864	
169	184	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		67	655		43885		43885	731	47396	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	185	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	кг							3511		
					1	5884,53	59,08	5885	59	4718	4237	10932	
				зонт		1107,65	15,37	1108	15		810		
171	186	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
					4	2399,94	123,39	9600	493	1192	6912	17833	
				шт.		1978,62	29,28	7914	117		1321		
172	187	С123-040902-2504	Краны шаровые JIP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005										
					4	23883		95532		95532		103175	
				шт.							7643		
173	188	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
					2	2399,94	123,39	4800	247	596	3456	8916	
				шт.		1978,62	29,28	3957	59		660		
174	189	С123-041001-0601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015										
					2	9714		19428		19428		20982	
				шт.							1554		
175	190	С123-020103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015										
					8	828		6624		6624		12304	
				шт.							911		
176	191	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка										
					1	1270,73	158,84	1271	159	16	915	2361	
				фильтр		1095,41	47,17	1095	47		175		
177	192	С123-041013-1004	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010										
					1	16877		16877		16877		18227	
				шт.							1350		
178	193	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
					2	2540,69	0	5081	0	4392	3659	9439	
				комплект		344,66	0	689	0		699		
	178.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179				4358			Казахстан 100%
179	194	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка										
					2	521,68	0	1043	0	138	751	1938	
				комплект		452,77	0	906	0		144		
	179.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0002	471631				103,76			Казахстан 100%
	179.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	461				18,44			
180	195	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе										
					2	1715		3430		3430		3704	
				шт.							274		
181	196	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка										
					83	1942,76	18,9	161249	1569	123591	116099	299536	
				м трубопровода		434,81	7,76	36089	644		22188		
182	197	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
					15	2074,74	18,9	31121	283	24315	22407	57810	
				м трубопровода		434,81	7,76	6522	116		4282		
183	198	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
					77	95,38	2,45	7344	188	3378	5288	13643	
				м2		49,06	0,29	3778	22		1011		
184	199	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой										
						115,11	3,16	0	0	0	0	0	
				м2		21,54	0,44	0	0		0		
185	200	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75										
					47,52	42192,85	1853,1	2005004	88059	579587	1443603	3724496	
				м3 изоляции		28143,05	936,96	1337358	44524		275889		
186	201	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95										
					73,1808	9852		720977		720977		1339287	
				м3							99206		
			Итого по разделу: 5. Вентиляция прачечная П2									10145007	
			ИТОГО:					26535428	210947	16240058	5607776	35930695	
			В том числе :					4134296	92121	5900124	2224485		
			Стоимость оборудования, всего							5950121			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		360367				36341060	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		410278				36751338	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		616024				37367362	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									39237075	
			НДС			12 %		4708449					
			Итого с НДС									43945524	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		2197276				41748248	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бокбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-05 Электроосвещения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Низковольтное оборудование										
1	1	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9830,55 8582,16	680,36 293,37	9831 8582	680 293	568	7078 1353	18262	
2	2	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599303		8990		8990		16699	
3	3	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	1237 88	1182	
4	4	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894		229894		229894	
			Отпускная цена			229894		229894					
			Сметная стоимость оборудования					*229894*					
5	5	С123-070503-0802	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 600 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3061		18366		18366	1469	19835	
6	6	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9830,55 8582,16	680,36 293,37	9831 8582	680 293	568	7078 1353	18262	
7	7	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599303		8990		8990		16699	
8	8	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	1237 88	1182	
9	9	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784		286784				286784	
			Отпускная цена			286784		286784		286784			
			Сметная стоимость оборудования					*286784*					
10	10	ЦГ3-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2810,42 1442	25,13 0	28104 14420	251 0	13433	10382 3079	41565	
11	11	С123-070204-3304	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 25кА	шт.	2	13062		26124		26124	2090	28214	
12	12	С123-070204-3303	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА	шт.	1	13062		13062		13062	1045	14107	
13	13	С123-070204-3302	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 16А 25кА	шт.	2	13062		26124		26124	2090	28214	
14	14	С123-070204-3301	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 12,5А 25кА	шт.	3	13062		39186		39186	3135	42321	
15	15	С123-070204-3305	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА	шт.	1	13062		13062		13062	1045	14107	
16	16	С123-070204-3306	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А 25кА	шт.	1	13062		13062		13062	1045	14107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
18	18	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
19	19	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
20	20	С123-070201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18011		18011		18011	1441	19452	
21	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2810,42 1442	25,13 0	22483 11536	201 0	10746	8306 2463	33252	
22	22	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1510		9060		9060	725	9785	
23	23	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
24	24	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	529	7140	
25	25	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
26	26	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
27	27	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
28	28	С123-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	515	6957	
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2810,42 1442	25,13 0	50588 25956	452 0	24179	18688 5542	74818	
30	30	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	4957		49570		49570	3966	53536	
31	31	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3696		14784		14784	1183	15967	
32	32	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1510		4530		4530	362	4892	
33	33	С123-070204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1700		1700		1700	136	1836	
34	34	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
35	35	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
36	36	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
37	37	С123-070201-0115	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18011		18011		18011	1441	19452	
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2810,42 1442	25,13 0	19673 10094	176 0	9403	7268 2155	29096	
39	39	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	127	1718	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545		1545		1545	124	1669	
41	41	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
42	42	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2015		2015		2015	161	2176	
43	43	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
44	44	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
45	45	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
46	46	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
47	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2810,42 1442	25,13 0	19673 10094	176 0	9403	7268 2155	29096	
48	48	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3597		21582		21582	1727	23309	
49	49	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
50	50	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
51	51	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
52	52	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
53	53	С123-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	515	6957	
54	54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2810,42 1442	25,13 0	28104 14420	251 0	13433	10382 3079	41565	
55	55	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	479		4311		4311	345	4656	
56	56	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
57	57	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
58	58	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
59	59	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
60	60	С123-070201-0209	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12726		12726		12726	1018	13744	
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2810,42 1442	25,13 0	47777 24514	427 0	23836	17850 5234	70661	
62	62	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	479		5748		5748	460	6208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3597		14388		14388	1151	15539	
64	64	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
65	65	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
66	66	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
67	67	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
68	68	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	462	6243	
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2810,42 1442	25,13 0	25294 12978	226 0	12090	9344 2771	37409	
70	70	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	479		2874		2874	230	3104	
71	71	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597		7194		7194	576	7770	
72	72	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
73	73	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
74	74	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
75	75	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
76	76	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
77	77	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2810,42 1442	25,13 0	16863 8652	151 0	8060	6229 1847	24939	
78	78	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
79	79	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597		3597		3597	288	3885	
80	80	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
81	81	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
82	82	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
83	83	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
84	84	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12726		12726		12726	1018	13744	
85	85	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2810,42 1442	25,13 0	50588 25956	452 0	24179	18688 5542	74818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	479		4790		4790	383	5173	
87	87	С123-070204-0710	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	589		1178		1178	94	1272	
88	88	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3597		17985		17985	1439	19424	
89	89	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
90	90	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
91	91	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
92	92	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
93	93	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	462	6243	
94	94	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2810,42 1442	25,13 0	25294 12978	226 0	12090	9344 2771	37409	
95	95	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	479		2874		2874	230	3104	
96	96	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3597		7194		7194	576	7770	
97	97	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
98	98	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
99	99	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
100	100	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	
101	101	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛЗ IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
102	102	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2810,42 1442	25,13 0	16863 8652	151 0	8060	6229 1847	24939	
103	103	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
104	104	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3597		3597		3597	288	3885	
105	105	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
106	106	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6 3282,24	116,53 48,36	3994 3282	116 48	595	2875 550	7419	
107	107	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	
108	108	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
110	110	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2810,42 1442	25,13 0	28104 14420	251 0	13433	10362 3079	41565	
111	111	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	479		4311		4311	345	4656	
112	112	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
113	113	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	9830,55 8582,16	680,36 293,37	19661 17164	1361 587	1136	14156 2705	36522	
114	114	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	599303		17979		17979	2474	33398	
115	115	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	636		1272		1272	175	2363	
116	116	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 500 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	110044		220088		220088		220088	
			Отпускная цена			110044		220088					
			Сметная стоимость оборудования					*220088*					
117	117	Е11-210502-201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1953,1 1752,65	82,71 35,56	1953 1753	83 36	118	1406 269	3628	
118	118	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	899	12136	
119	119	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7134,39 4182	109,13 35,56	35672 20910	546 178	14216	15055 4058	54785	
120	120	С123-070209-0201	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	5	6704		33520		33520	2682	36202	
121	121	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4905,21 2884	25,13 0	39242 23072	201 0	15969	16612 4468	60322	
122	122	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1028		8224		8224	658	8882	
			Итого по разделу: 6. Низковольтное оборудование									2239543	
			Раздел: 7. Светотехническое оборудование										
123	126	Е11-210401-501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	252	1178,43 1149,21	16,07 7,11	296964 289601	4050 1792	3314	213814 40862	551640	
124	127	С121-130814-3303	Шпильки	комплект	514,08	649		333638		333638	45909	619766	
125	128	С123-070102-0133	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	123	12339		1517697		1517697	121416	1639113	
126	131	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник ДПА 2101	шт	13	4826,78		62748		62748	5020	67768	
127	134	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник ВАТ 1Х36	шт	18	18214,28		327857		327857	26229	354086	
128	135	С123-070102-1343	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	1	5225		5225		5225	418	5643	
129	136	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник ДПО46-76	шт	16	48450		775200		775200	62016	837216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	137	С123-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	16	8569		137104		137104	10968	148072	
131	138	С ТОО "КазСветГруппа"	Светильник ДБО88-12	шт	20	20308,92		406178		406178	32494	438672	
132	139	С ТОО "КазСветГруппа"	Светильник ДБО46-19	шт	24	20035,72		480857		480857	38469	519326	
133	140	С123-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО05-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	5	5088		25440		25440	2035	27475	
134	141	С123-070102-1343	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	2	5225		10450		10450	836	11286	
135	142	С ТОО "КазСветГруппа"	Светильник ДСП44-38	шт	13	23450,89		304862		304862	24389	329251	
136	144	С ТОО "КазСветГруппа"	Светильник ФПП03-20-003	шт	1	10017,86		10018		10018	801	10819	
			Итого по разделу: 7. Светотехническое оборудование									5560133	
			Раздел: 8. Электроустановочное оборудование										
137	145	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	235	189,86	0,2	44617	47	115	32124	82880	
138	146	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,794	450	0,09	2157	21	2157	6139	4007	
139	147	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	158	396		62568		62568	297	67573	
140	148	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	303		23331		23331	5005	25197	
141	149	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	118	212,01	0,2	25017	24	139	1866	46471	
142	150	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	120,36	32	210,63	3852	0,1	24854	18012	4160	
143	151	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	95	393		37335		12	3442	40322	
144	152	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	388		6984		37335	2987	7543	
145	153	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	393		1965		6984	559	2122	
			Итого по разделу: 8. Электроустановочное оборудование							1965	157	280275	
			Раздел: 9. Кабельные изделия и провода										
146	154	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	11275	136,95	1,29	1544111	14544	181076	111760	2868341	
147	155	С123-060141-0810	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	1790527	119,6	18442	0,06	1348490	212470	19917	
									076	18442	1475		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	156	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,16368	206753		1481106		1481106	118488	1599594	
149	157	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,11665	321261		679997		679997	54400	734397	
150	158	С123-060145-0728	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	2479761		38312		38312	3065	41377	
151	159	С123-060145-0729	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	3917652		60528		60528	4842	65370	
152	160	С123-060145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3296	365168		120359		120359	9629	129988	
153	161	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2884	516979		149097		149097	11928	161025	
154	162	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2369	799298		189354		189354	15148	204502	
155	163	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	1155305		237993		237993	19039	257032	
156	164	С123-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0618	1902767		117591		117591	9407	126998	
157	165	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,16905	253904		296826		296826	23746	320572	
158	166	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3641	316,31	2,48	1151685	9030	47333	829213	2139370	
159	167	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3636	300,83	0,11	1095322	401		158472		
						29		105444		105444		195873	
160	168	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	41	40		1640		1640	14509	3047	
161	169	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	113	398,79	2,74	45063	310	1436	226		
162	170	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	114,13	383,34	0,23	43317	26		32446	83710	
						59		6734		6734	6201	12509	
			Итого по разделу: 9. Кабельные изделия и проводя								927	8963622	
			Раздел: 10. Материалы для заземления и молниезащиты										
163	171	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	146	479,38	22,31	69989	3257	33608	23850	101346	
						226,88	6,76	33124	987		7507		
164	172	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	45	3318,17	165,61	149318	7452	97198	32160	195996	
						992,6	49,78	44667	2240		14518		
165	173	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	1205	518,12	59,79	624335	72047	295984	184539	873584	
						212,7	19,56	256304	23570		64710		
			Итого по разделу: 10. Материалы для заземления и молниезащиты									1170926	
			ИТОГО:					13846715	119095	9496587	2713963	18214499	
			В том числе :					3494251	31688	736766	1294651		
			Стоимость оборудования, всего							736766			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**209733**				**18424221**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**238781**				**18663002**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**358525**				**19021527**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**19973288**	
			НДС			**12 %**		**2396795**				**22370083**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**1118504**				**21251579**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Шекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

(ответственный за выполнение объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Мини-центр)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 27.12.2022

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-06 Пожарная сигнализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Материалы для заземления и молниезащиты										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	9	59424,67 / 58862	2,24 / 0	534822 / 529758	20 / 0	5044	381426 / 73300	989548	
2	3	С ТОО "Ронекс секюрити"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000М	шт	1	42020,36		42020		42020	3362	45382	
3	6	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	402	1503,63 / 1464	0,84 / 0	604459 / 588528	338 / 0	15594	423740 / 82256	1110458	
4	10	С123-080302-0405	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-401	шт.	3	40721		122163		122163	9773	131936	
5	11	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	17	834,23 / 819,31	4,4 / 1,46	14182 / 13928	75 / 25	179	10028 / 1937	26147	
6	12	С123-080304-0504	Оповещатели модели Соната-Т-100-3/1-Л	шт.	16	5761		92176		92176	7374	99850	
7	13	С123-080304-0641	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1046		1046		1046	84	1130	
8	14	Е11-210401-401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	28	758,3 / 734,84	16,91 / 7,11	21232 / 20576	473 / 199	183	15287 / 2922	39441	
9	17	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	7	3254 / 2928	0 / 0	22778 / 20496	0 / 0	2282	14757 / 3003	40538	
10	18	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	7	6917		48419		48419	3874	52293	
			Итого по разделу: 10. Материалы для заземления и молниезащиты									2536420	
			ИТОГО:					1503297	906	329106	845238	2536420	
			В том числе :					1173286	224		187885		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30437					
			Итого с временными									2566858	
			Зимние удорожания			1,35 %		34653					
			Итого с зимними удорожаниями									2601511	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52030					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2653541	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									**2786314**	
			Итого с НДС			**12 %**		**334358**					
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**156034**				**3120672**	
												2964638	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик :

Подрядчик : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от **28.12.2022** (наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-03-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	E11-060501-0115 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство		0,7215	40944,24	8073,2	29541	5824	11877	21270	54876	
	3 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7323	16409,12	1902,23	11839	1372		4065		
2	4	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3		13713				10042,34			
3	5	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019721	224534		4428		4428	354	4782	Казахстан 100%
4	6	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	т	0,009065	226611		2054		2054	164	2218	Казахстан
	6 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,627	34467,82	6048,14	90547	15889	41709	65194	168200	
5	7	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	2,6664	13713	1329,87	32949	3494	36564,41	12459		Казахстан 100%
6	8	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253044	224534		56817		56817	4545	61362	Казахстан
7	9	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,088466	226611		20047		20047	1604	21651	Казахстан
8	10	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04072	434329,91	2939,61	17686	120	0	12734	32854	
						431390,3	1330,85	17566	54		2434		
9	11	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04072	224534		9143		9143		9874	Казахстан
	11 1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	т	0,035571	19167,93	1821,25	682	65	1	731	1267	
				кг	0,01	17315,32	821	616	29		491		
						112				1,12	94		
10	12	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035571	273377		9724		9724		10502	Казахстан 100%
11	13	E11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,22945	106094,2	11780,1	24343	2703	7153	778	45220	Казахстан
12	14	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			63141,21	4556,7	14488	1046		17527		
13	15	C121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17628	262707		46310		46310	3350	50015	Казахстан
					0,01014	277756		2816		2816	3705	3041	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018486	226611		4189		4189	225	4524	Казахстан
15	17	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	т	0,00995	106094,2	11780,1	1056	117	310	536	1961	
						63141,21	4556,7	628	45		760		
16	18	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	м2	4,94	1357		6704		6704	145	7240	Казахстан
17	19	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т металлических изделий	0,00678	262707		1781		1781	142	1923	Казахстан
18	20	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00078	277756		217		217	17	234	Казахстан
19	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00071	226611		161		161	13	174	Казахстан
20	22	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	т	0,17	1357		231		231	18	249	Казахстан
21	23	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	м2	0,01253	106094,2	11780,1	1329	148	391	957	2469	
22	24	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т металлических изделий		63141,21	4556,7	791	57		183		
23	25	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00904	262707		2375		2375	190	2565	Казахстан
24	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00078	277756		217		217	17	234	Казахстан
25	27	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	т	0,00095	226611		215		215	17	232	Казахстан
26	28	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м2	0,25	1357		339		339	27	366	Казахстан
	28.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	м3 древесины в конструкции	6,2257	111867,18	1846,81	696452	11497	500779	501445	1293729	
	28.2	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	т	0,2366	29583,06	794,85	184175	4948		95832		
				м3	0,9961	216144				51134,61			Казахстан 100%
	28.3	2107-0203-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,1673	53047				52840,75			Казахстан 100%
27	29	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,76	68107				351931,41			Казахстан 100%
28	30	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,798	26309,41	1723,11	19995	1309	1028	14397	37143	
						23233,68	776,55	17658	590		2751		
29	31	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	6,9857	72321		57712		57712	4617	62329	Казахстан
	31.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	м3 древесины в конструкции	0,0468	9089,63	75,25	63497	526	55139	45718	117952	
				т		1121,25	35,04	7833	245		8737		
30	32	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	298,5	1148547				35756,81			Казахстан 100%
	32.1	2113-0211-0501	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0316	2933,74	128,5	875720	38357	103612	630518	1626737	
						2458,13	37,96	733750	11331		120499		
						1588690				30267,74			Казахстан 100%

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	33	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	330,141	2116		698578		698578	55886	754464	Казахстан
32	34	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,549	50417		178930		178930	14314	193244	Казахстан
	35.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	м2 обработанной поверхности т	298,5 0.0687	317,46 42,49 1148547	3,49 1,63	94763 12684	1042 487	81037	68229 13039	176031	
33	35	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	27,707	651,69	173,24	18056	4800	78853,49			Казахстан 100%
	36.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м2 утепляемого покрытия м3	0,8478	422,97 1778	58,02	11719	1608	1537 1507,45	13001 2485	33542	
34	36	Е11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м3	4,3638525	30630		133665		133665	10693	144358	Казахстан
	38.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3 древесины в конструкции м3	0,8287 0,7707	102856,83 30636 56115	1359,57 658,8	85237 25388	1127 546	58723 43247,33	61371 11729	158337	
	38.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	6,2153	1052				6538,44			Казахстан 100%
37	39	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,8287	9089,63	75,25	7533	62	6541	5423	13992	Казахстан 100%
	39.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0056	1121,25 1148547	35,04	929	29	6377,07	1036		Казахстан 100%
38	45	Е12-190101-1405	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками	м2 обработанной поверхности	45,1788	450,8	0,57	20367	26	16414	14664	37833	
	45.1	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0.0271	86,92 605514	0,29	3927	13	16413.84	2802		
39	52	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	24	1835,32	115,84	44048	2780	1248	31714	81823	
	52.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.0027	1667,5 309851	34,25	40020	822	832.88	6061		Казахстан 100%
	52.2	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.936	443				414.65			Казахстан 100%
40	53	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	75	945,39	14,97	70905	1123	40385	51051	131712	
	53.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.1268	391,95 309851	4,97	29397	373	39273.61	9756		Казахстан 100%
41	54	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	75	1513		113475		113475	9078	122553	Казахстан
42	55	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	21	955		20055		20055	1604	21659	Казахстан
43	56	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1833		7332		7332	587	7919	Казахстан
44	57	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	125	757		94625		94625	7570	102195	Казахстан
45	58	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2005		24060		24060	1925	25985	Казахстан
46	59	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1010		12120		12120	970	13090	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	60	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1839		22068		22068	1765	23833	Казахстан
48	61	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	10135,73 / 8572,19	1107,14 / 488,95	20271 / 17144	2214 / 978	913	14595 / 2789	37655	
49	62	С121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,334	25080		8377		8377	670	9047	Казахстан
50	63	С121-070201-0306	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,122	25080		3060		3060	245	3305	Казахстан
51	64	С121-070203-0310	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,142	46806		6646		6646	532	7178	Казахстан
52	65	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,598	9089,63	75,25	5436	45	4720	3914	10098	
	65.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,004	1121,25 / 1148547	35,04	671	21		748		
53	66	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	2561,32	128,5	29763	1493	4601.77			Казахстан 100%
	66.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	2127,5 / 1588690	37,96	24722	441	3548	21429	55287	
	66.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0046	342297				1956,82	4095		Казахстан 100%
54	67	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,85172	2116		27194		27194	2176	29370	Казахстан 100%
55	68	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,62	317,46 / 42,49	3,49 / 1,63	3689 / 494	41 / 19	3155	2656 / 508	6853	
	68.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0027	1148547				3069,61			Казахстан 100%
56	69	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3366,01 / 1370,42	17,98 / 4,94	31304 / 12745	167 / 46	18392	22539 / 4307	58150	
	69.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,053	342297				18145,16			Казахстан 100%
57	83	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	24	125,57 / 88,07	30,52 / 8,73	3014 / 2114	733 / 210	168	2170 / 415	5599	
	83.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,1248	1143				142,65			Казахстан 100%
58	84	С121-130201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,000832	1048872		873		873	70	943	Казахстан
59	85	С121-130211-9902	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,001824	0		0				0	
60	86	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0024	297179		713		713	57	770	Казахстан
			ИТОГО:					3832485	92208	2536031	1623767	5892748	
			В том числе :					1204247	28804		436496		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		70713					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		80507				5963460	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		120879				6043967	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6164846	
												6473310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		776797					
			Итого со скидкой подрядчики			5%		362505				7250107	
												6887602	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект: **Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

Договор подряда (контракт) № от **27.12.2022** (наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-03-02 Архитектурные решения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	281,619	234,13	0	65935	0	0	47474	122482	
						234,13	0	65935	0		9073		
2	2	Е12-80101-101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	349,06	181,56	20,11	63375	7019	0	45630	117725	
						161,45	6,73	56356	2349		8720		
3	3	С121-130816-3426	Мусор строительный	т	4,88684	0		0				0	
4	4	Е12-80101-102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	349,06	263,29	12,68	91904	4427	0	66171	170721	
						250,61	4,25	87478	1484		12646		
5	5	С121-130816-3426	Мусор строительный	т	3,14154	0		0				0	
6	6	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	24,24	93,4	0,03	2264	1	0	1630	4206	
						93,37	0	2263	0		312		
7	7	Е12-70101-208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	5,19	1992,9	629,59	10343	3267	0	7447	19213	
						1363,31	303,16	7076	1573		1423		
8	8	С121-130816-3426	Мусор строительный	т	0,34254	0		0				0	
9	9	Е12-70101-208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	245,66	1992,9	629,59	489576	154665	0	352495	909437	
						1363,31	303,16	334911	74474		67366		
10	10	С121-130816-3426	Мусор строительный	т	16,21356	0		0				0	
11	11	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	24,63296	107		2636				2847	
12	12	С341-010103-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т*км	985,3184	39		38427			211	41501	
13	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	м3 подстилающего слоя	19,6528	3792,41	7,68	74532	151	0	3074	138451	
						3784,73	0	74381	0		53663		
14	14	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,18	1366,2	42,75	11175	350	2411	10256	20759	
						1028,68	36,78	8415	301		8046		
15	15	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,664	1366,2	42,75	357484	11186	77131	1538	664063	
						1028,68	36,78	269167	9624		257389		
16	16	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	273,379	2622,82	9,95	717025	2720	548994	49190	1331946	
						604,69	4,94	165310	1350		516258		
											98663		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	273,379	238,95 141,07	1,86 0,92	65324 38566	509 252	26250	47033 8989	121346	
18	18	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	261,664	457,49 338,81	4,28 1,41	119709 88655	1120 369	29934	86191 16472	222372	
19	19	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	32,969664	30630		1009861		1009861		1090650	
20	20	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,19	4066,53 1341,04	172,69 82,17	21105 6960	896 426	13249	80789 15196 2904	39205	
21	21	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	245,66	104,69 87,91	3,17 1,69	25717 21595	779 415	3343	18516 3539	47772	
22	22	Е11-150206-205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	245,66	714,23 680,83	6,17 2,1	175459 167254	1516 516	6689	126330 24143	325932	
23	23	С122-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	686,6197	88		60423		60423	4834	65257	
24	24	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	245,66	551,66 395,28	3,87 1,98	135520 97104	950 486	37466	97575 18648	251743	
25	25	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	565,44	1343,81 1006,14	100,64 81,53	759841 568909	56906 46100	134026	547086 104554	1411481	
26	26	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	565,44	1284,38 866,56	9,63 3,3	726240 489987	5445 1866	230807	522892 99931	1349063	
27	27	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489,9296	1264,88 1052,25	8,02 4,12	619702 515528	3930 2019	100244	446186 85271	1151159	
28	28	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,5104	913,47 724,42	4,22 2,17	68976 54701	319 164	13957	49663 9491	128130	
29	29	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,175	3603,25 2869,55	59,35 31,57	105125 83719	1731 921	19674	75690 14465	195280	
30	30	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	29,175	1284,38 866,56	9,63 3,3	37472 25282	281 96	11909	26980 5156	69608	
31	31	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,175	1264,88 1052,25	8,02 4,12	36903 30699	234 120	5969	26570 5078	68551	
32	32	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	158,2	247,69 92,72	41,13 16,1	39185 14669	6507 2547	18009	28213 5392	72798	
33	33	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,656	19513,27 4730,92	9,6 0	246960 59874	121 0	186964	177811 33982	458753	
34	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	158,2	770,65 436,01	38,41 19,46	121917 68977	6077 3079	46864	87780 16776	226473	
35	35	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	158,2	3014,27 511,35	27,97 14,51	476857 80895	4424 2295	391537	343337 65616	885810	
36	36	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	87,46	247,69 92,72	41,13 16,1	21663 8110	3597 1408	9956	15598 2981	40242	
37	37	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,9968	19513,27 4730,92	9,6 0	136530 33101	67 0	103362	98302 18787	253619	
38	38	Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,46	3893,67 1064,77	100,3 48,59	340541 93125	8773 4250	238643	245189 46858	632588	
			ИТОГО:					7275706 3619002	287968 158484	3327672	4438341 937128	12651175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,2 %**		**151814**		**0**			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**172840**				**12802991**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**259517**				**12975831**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**13235348**	
			НДС									**13897592**	
			Итого с НДС			**12 %**		**1667711**					
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**778265**				**15565303**	
												14787038	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Объект : Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от 27.12.2022
(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на 02-03-03 Водопровод и канализация работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1558,81 1531,34	15,75 0,11	40529 39815	410 3	305	29181 8577	75287	
2	2	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	25,74	173		4453		4453	613	8272	
3	3	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110,16	537		59156		59156	8140	109888	
4	4	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,026	65204,72 63139	0 0	1695 1642	0 0	54	1221 233	3149	
5	5	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	20	12		240		240		446	
6	6	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	4	15		60		60	33 8	111	
7	7	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	6	26		156		156	21	289	
8	8	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1163		5815		5815	465	6280	
9	9	С123-030102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703		8703		8703	696	9399	
10	10	С123-020401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	5	1192		5960		5960	820	11071	
11	11	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	4784		19136		19136	1531	20667	
12	12	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4666,41 4539,52	49,43 19,46	9333 9079	99 39	155	6720 1284	17337	
13	13	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	44053		88106		88106		88106	
14	14	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1682,84 1653	18,96 9,18	23560 23142	266 3	152	16963 3242	43765	
15	15	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1693-2009	м	13,86	437		6057		6057	833	11251	
16	16	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	1163		2326		2326		2512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-020501-0502	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	1749		6996		6996	186	12996	
18	18	С123-020501-1102	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	2320		6960		6960	963	12929	
19	19	С123-020501-0403	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	1068		2136		2136	958	3968	
20	20	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	65204,72	0	913	0	29	294	1696	
						63139	0	884	0		657		
21	21	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	5	6218,63	43,72	31093	219	26080	126	57758	
						959	21,15	4795	106		22387		
22	22	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	860,23	3,46	4301	18	25	4278	7990	
						851,76	1,15	4259	6		3097		
23	23	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м трубопровода	4,99	921		4596		4596	592	8537	
24	24	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	20	891,94	1,42	17839	28	45	632	33138	
						888,26	0,5	17765	10		12844		
25	25	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м трубопровода	19,96	307		6128		6128	2455	11383	
26	26	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	м	2	84		168		168	843	312	
27	27	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	131		786		786	23	1460	
28	28	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	545		1090		1090	108	2025	
29	29	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	155		310		310	150	576	
30	30	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	176		176		176	43	327	
31	31	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212		848		848	24	1576	
32	32	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	3	247		741		741	117	1377	
33	33	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	10	81		810		810	102	1504	
34	34	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	122		366		366	111	680	
35	35	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	шт.	0,027	19867,85	1039,94	536	28	380	50	996	
						4739,82	398,32	128	11		386		
36	36	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	м3	4	3163,61	93,21	12654	373	862	74	23506	
						2854,8	48,15	11419	193		9111		
37	37	С123-030102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	комплект	4	8852		35408		35408	1741	38241	
											2833		
38	38	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, типа СБУ ГОСТ 22289-94	шт.	5	1028		5140		5140	411	5551	
			ИТОГО:					415280	1441	212808	102567	636356	
								112928	371	88106	40610		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							88106			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		6579					
			Зимние удорожания									642935	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		7490					
			Непредвиденные работы и затраты									650425	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		11246					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									661671	
			НДС									694778	
			Итого с НДС			12 %		83373					
			Итого со скидкой подрядчика			5%		38908				778151	
												739243	

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект **Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-03-04 Отопления и вентиляция** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		47	1524,37	18,9	71645	889	50321	51585	133088	
				м трубопровода		434,81	7,76	20436	365		9858		
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		40	1650,67	18,9	66027	756	47878	47539	122651	
				м трубопровода		434,81	7,76	17392	310		9085		
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		78	1348,07	18,9	105149	1474	69760	75708	195326	
				м трубопровода		434,81	7,76	33915	605		14469		
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		5	1942,76	18,9	9714	95	7445	6994	18045	
				м трубопровода		434,81	7,76	2174	39		1337		
5	6	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка		2	2633,98	312,87	5268	625	127	3793	9786	
				шт.		2257,6	148,65	4515	297		725		
6	7	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini		2	2197		4394		4394		4746	
				шт.							352		
7	8	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		17	510,06	0,57	8671	10	290	6243	16107	
				шт.		492,46	0,29	8372	5		1193		
8	11	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		17	303,07	0	5152	0	1837	3710	9571	
				комплект		195,04	0	3316	0		709		
9	12	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		4	2280		9120		9120		9850	
				шт.							730		
10	13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		13,4	970,1	1,09	12999	15	1749	9360	24148	
				м2 окрашиваемой поверхности		838,51	0,56	11236	8		1789		
11	14	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,6	190,76	4,9	114	3	53	82	212	
				м2		98,12	0,59	59	0		16		
12	15	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		5	658,5	71,55	3292	358	1330	2371	6116	
				м трубопровода		320,93	36,6	1605	183		453		