№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	379		2084		2084	287	3872	
14	17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,4	537		10955		10955	1507	20349	
15	18	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1916,81	40,93	3834	82	2100	2760	7122	
						825,63	15,96	1651	32		528		
16	19	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2399,94	123,39	4800	247	596	3456	8916	
						1978,62	29,28	3957	59		660		
17	21	Е11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	44060,64	234,58	88121	469	80071	63447	163693	
						3790,56	36,63	7581	73		12125		
18	22	С123-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1090		1090		1090	87	1177	
19	23	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1524,37	18,9	1524	19	1071	1098	2832	
						434,81	7,76	435	8		210		
20	24	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	521,68	0	1565	0	207	1127	2907	
						452,77	0	1358	0		215		
21	25	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715		5145		5145	412	5557	
22	26	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2540,69	0	5081	0	4392	3659	9439	
						344,66	0	689	0		699		
23	27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,43	537		1842		1842	253	3421	
24	28	С123-020103-2405	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	3800		15200		15200	2092	28236	
25	29	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,35	190,76	4,9	67	2	31	48	124	
						98,12	0,59	34	0		9		
26	30	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,025	42192,85	1853,1	1055	46	305	759	1959	
						28143,05	936,96	704	23		145		
27	31	С121-110203-0202	Маты тепдоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,0385	9852		379		379	52	704	
28	32	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,86	580,12	27,96	499	24	131	359	927	
						399,75	6,88	344	6		69		
29	33	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00086	354088		305		305	42	566	
30	34	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	744,45	2,3	744	3	69	536	1382	
						673,49	0,64	673	1		102		
	34.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты	кг	0,09	537				48,33			Казахстан 100%
	34.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	461				9,22			
31	36	Ц43-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Расходомер-счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	6972,38	457,92	6972	458	1418	3669	11492	
						5096	234,24	5096	234		851		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	37	С123-070502-0101	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	159969		159969		159969		172767	
			Итого по разделу: 1. Отопление								12798	997088	
			Раздел: 2. Вентиляция										
33	38	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8633,78 7723,8	172,55 37,34	8634 7724	172 37	737	6216 1188	16038	
34	39	С123-050402-0310	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	188383		188383		188383	15071	203454	
35	40	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1685,63 1403,79	45,34 15,37	1686 1404	45 15	236	1214 232	3132	
36	41	С123-050302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОПЗ, сечением 300х500 мм	шт.	1	21877		21877		21877	1750	23627	
37	42	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1927,24 1485,27	34,02 15,37	5782 4456	102 46	1224	4163 796	10741	
38	43	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11174,25 2357,82	177,39 52,71	11174 2358	178 53	8639	8045 1538	20757	
39	44	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5594,36 2060,06	56,07 23,72	19580 7210	196 83	12174	14098 2694	36372	
40	45	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	5657,18 1631,99	44,06 18,39	84858 24480	661 276	59717	61098 11676	157632	
41	46	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1893,85 1471,39	45,93 15,37	1894 1471	46 15	377	1364 261	3519	
42	47	С123-050302-1302	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	1	4932		4932		4932	395	5327	
43	48	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5884,53 1107,65	59,08 15,37	5885 1108	59 15	4718	4237 810	10932	
44	49	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,3	42192,85 28143,05	1853,1 936,96	12658 8443	556 281	3659	9114 1742	23514	
45	50	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, окленные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,462	9852		4552		4552	626	8455	
46	51	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	655		17685		17695	1415	19100	
47	52	Е11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2073,58 1744,51	48,87 15,37	2074 1745	48 15	280	1493 285	3852	
48	53	С123-050308-0725	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (я/в), размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	27174		27174		27174	2174	29348	
49	54	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8633,78 7723,8	172,55 37,34	8634 7724	172 37	737	6216 1188	16038	
50	55	С123-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	29036		29036		29036	2323	31359	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	56	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		1	1685,63	45,34	1686	45	236	1214	3132	
				клапан		1403,79	15,37	1404	15		232		
52	57	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм										
				шт.	1	8014		8014		8014		8655	
											641		
53	58	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		2	1927,24	34,02	3854	68	816	2775	7159	
				решетка		1485,27	15,37	2971	31		530		
54	59	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами		1	5884,53	59,08	5885	59	4718	4237	10932	
				зонт		1107,65	15,37	1108	15		810		
55	60	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,26	5353,76	55,47	12099	125	7318	8712	22476	
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,41	4656	53		1665		
56	61	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка		5,57	5594,36	56,07	31161	312	19374	22436	57885	
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,72	11475	132		4288		
57	62	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	6412,92	89,44	6413	89	642	4617	11912	
				клапан		5681,47	15,37	5681	15		882		
58	63	С123-050308-0711	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60										
				шт.	1	20519		20519		20519		22161	
											1642		
59	64	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка		2	4323,85	57,83	8648	116	5562	6226	16064	
				решетка		1485,27	15,37	2971	31		1190		
60	65	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		6	1833,24	34,02	10999	204	1884	7920	20433	
				решетка		1485,27	15,37	8912	92		1514		
61	66	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		3,42	5353,76	55,47	18310	190	11075	13183	34012	
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,41	7045	80		2519		
62	67	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6,24	5657,18	44,06	35301	275	24842	25417	65575	
				м2 поверхности воздуховодов		1631,99	18,39	10184	115		4857		
63	68	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		4	2623,48	45,27	10494	181	8241	7556	19494	
				зонт		517,86	15,37	2071	61		1444		
64	69	Е11-200701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами		4	4909,32	57,1	19637	228	14978	14139	36478	
				зонт		1107,65	15,37	4431	61		2702		
65	70	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		2	8633,78	172,55	17268	345	1475	12433	32077	
				вентилятор		7723,8	37,34	15448	75		2376		
66	71	С123-050404-0105	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,5 кВт, и 3000 об/мин ГОСТ 5976-90										
				комплект	2	67773		135546		135546		146390	
											10844		
67	72	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		2,42	5353,76	55,47	12956	135	7837	9328	24067	
				м2 поверхности воздуховодов		2060,06	23,41	4985	57		1783		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									1162099	
			ИТОГО:					1428064	10182	1140878	545754	2159187	
			В том числе :					277007	3954		159942		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		25910					
			Итого с временными									2185097	
			Зимние удорожания			1,35 %		29499					
			Итого с зимними удорожаниями									2214596	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44292					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2258888**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2371914**	
			НДС			**12 %**		**284630**					
			Итого с НДС									**2656544**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**132827**				**2523717**	

Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Здания мастерская "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-03-05 Электроосвещения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Низковольтное оборудование										
1	1	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
2	2	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3282,24 636	48,36	3282 636	48	636	550 88	1182	Казахстан
3	3	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258		479	Казахстан
4	4	С123-070201-1007	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516		3516		3516	35 281	3797	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2810,42 1442	25,13 0	14052 7210	126 0	6716	5191 1539	20782	
6	6	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
7	7	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4957		9914		9914	793	10707	
8	8	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510		1510		1510	121	1631	Казахстан
9	9	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545		1545		1545	124	1669	Казахстан
10	10	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
11	11	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3282,24 636	48,36	3282 636	48	636	550 88	1182	Казахстан
12	12	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258		479	Казахстан
13	13	С123-070201-1015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый IP41	шт.	1	4981		4981		4981	35 398	5379	
14	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2810,42 1442	25,13 0	30915 15862	276 0	14776	11421 3387	45723	
15	15	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479		3353		3353		3621	Казахстан
16	16	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597		10791		10791	268 863	11654	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-070204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737		1737		1737	139	1876	
18	18	Е11-210502-101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3993,6	116,53	3994	116	595	2875	7419	
						3282,24	48,36	3282	48		550		
19	19	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636		636		636	88	1182	Казахстан
20	20	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	257639		258		258	35	479	Казахстан
21	21	С123-070201-1014	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	3516		3516		3516	281	3797	
22	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2810,42	25,13	14052	126	6716	5191	20782	
						1442	0	7210	0		1539		
23	23	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1795		1795		1795	144	1939	
24	24	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479		479		479	38	517	Казахстан
25	25	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479		479		479	38	517	Казахстан
26	26	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1510		3020		3020	242	3262	Казахстан
27	27	Ц13-080303-1102 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4996,79	25,13	14990	75	5789	6571	23286	
						3042	0	9126	0		1725		
28	28	С123-070209-0201	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	3	6704		20112		20112	1609	21721	Казахстан
29	29	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	189,86	0,2	380	0	1	273	705	
						189,17	0,09	378	0		52		
30	30	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	450		18		18	3	34	
31	31	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	396		792		792	63	855	
			Итого по разделу: 1. Низковольтное оборудование									213370	
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
32	32	Е11-210401-502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	26	1638,46	24,1	42600	626	342	30672	79134	
						1601,21	10,67	41631	277		5862		
33	33	С121-130814-3303	Шпильки	комплект	53,04	649		34423		34423	4737	63945	
34	34	С123-070102-1315	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	26	7273		189098		189098	15128	204226	
35	35	Е11-210401-501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	22	1178,43	16,07	25925	353	289	18666	48158	
						1149,21	7,11	25283	156		3567		
36	36	С121-130814-3303	Шпильки	комплект	44,88	649		29127		29127	4088	54107	
37	37	С123-070102-1344	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	6	8420		50520		50520	4042	54562	
38	38	С123-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	4	8569		34276		34276	2742	37018	
39	39	С123-070102-0133	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	7	12339		86373		86373		93283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	СТОО "КазСветГрупп"	Светильник ASM/S 136	шт.	4	20035,72		80143		80143	6910	86554	
41	41	СТОО "КазСветГрупп"	Светильник ФЛП03-20	шт.	1	10017,86		10018		10018	6411	10819	
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование								801	731806	
			Раздел: 3. Электроустоновочное оборудование										
42	42	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	18	244,65 210,63	0,2 0,1	4404 3791	4 2	669	3171 606	8181	
43	43	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303		1818		1818	145	1963	
44	44	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	285		3420		3420	274	3694	
45	45	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	189,86 189,17	0,2 0,09	190 189	0 0	0	137 26	353	
46	46	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	450		9		9	1	17	
47	47	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	396		396		396	32	428	
48	48	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	212,01 210,63	0,2 0,1	1908 1896	2 1	11	1374 263	3545	
49	49	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	9,18	32		294		294	24	318	
50	50	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	296		2664		2664	213	2877	
			Итого по разделу: 3. Электроустоновочное оборудование									21376	
			Раздел: 4. Кабельные изделия и провода										
51	51	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	114	136,95 119,6	1,29 0,06	15612 13634	147 7	1831	11241 2148	29001	
52	52	С123-060145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04429	365168		16173		16173	1294	17467	Казахстан
53	53	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04944	321261		15883		15883	1271	17154	Казахстан
54	54	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02369	206753		4898		4898	392	5290	Казахстан
55	55	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	114	316,31 300,83	2,48 0,11	36059 34295	283 13	1482	25963 4962	66984	
56	56	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	115,14	24		2763		2763	380	5133	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кабельные изделия и провода									141029	
			ИТОГО:					847342	2366	674620	128496	1107581	
			В том числе :					170351	600		82044		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13291				1120871	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		15132				1136003	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22720				1158723	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1216701	
			НДС			12 %		146004				1362705	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой подрядчика			5%		68135				1294570	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технолог

Бербосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания мастеркая "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-03-06 Пожарная сигнализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Вентиляция										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	59424,67	2,24	59425	2	560	42381	109950	
				шт.		58862	0	58862	0		8144		
2	3	С ТОО "Ронекс секюрити"	Прибор приемно-контрольный С2000-4		1	13474,02		13474		13474		14552	
				шт							1078		
3	4	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		31	1503,63	0,84	46613	26	1202	32676	85632	
				шт.		1464	0	45384	0		6343		
4	6	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1		18	957		17226		17226		18604	
				шт.							1378		
5	7	С123-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-63		11	4517		49687		49687		53662	
				шт.							3975		
6	8	Е11-210401-401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка		3	758,3	16,91	2275	50	20	1638	4226	
				шт.		734,84	7,11	2205	21		313		
	8.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0306	456				13,77			
	8.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликаучуковом компаунде марки ЛСЭПЛ шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,009	652				5,87			Казахстан 100%
7	9	С123-080304-0306	Оповещатели модели ЛЮКС-24 ГОСТ Р 54126-2010		1	1988		1988		1988		2147	
				шт.							159		
8	10	С123-080304-0501	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010		1	1642		1642		1642		1773	
				шт.							131		
9	11	С123-080304-0641	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010		1	1046		1046		1046		1130	
				шт.							84		
10	13	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		1	3254	0	3254	0	326	2108	5791	
				шт.		2928	0	2928	0		429		
11	14	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч		1	6917		6917		6917		7470	
				шт.							553		
12	15	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		112	113,55	1,23	12718	137	1195	9157	23625	
				м		101,65	0,03	11385	3		1759		
	15.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,448	1868				836,86			
	15.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2352	809				190,28			Казахстан 100%
13	16	С ТОО "ИНТАНТ"	Кабель КПСЭ(А)-2х2х0,5		115,36	157,55		18175		18175		19629	
				м							1454		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									348191	
			ИТОГО:					234440	215	113458	87960	348191	
								120764	24		25791		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**4178**					
			Итого с временными									**352368**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**4757**					
			Итого с зимними удорожаниями									**357125**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7142**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**364267**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**382493**	
			НДС			**12 %**		**45899**					
			Итого с НДС									**428392**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**21420**				**406972**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроосвещение "СШ №6 им. А.С. Макаренко"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №206 2022-03-09

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на 04-01-01 Наружные электроосвещение (Основная школа) работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		406,4	224,82	213,64	91367	86824	0	65784	169723	
				м3 грунта		11,18	87,15	4544	35418		12572		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		101,6	2188,03	0	222304	0	0	160059	412952	
				м3 грунта		2188,03	0	222304	0		30589		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		406,4	36,29	36,29	14748	14748	0	10619	27396	
				м3 грунта		0	14,1	0	5730		2029		
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		101,6	866,41	0	88027	0	0	63380	163520	
				м3		866,41	0	88027	0		12113		
			Итого по разделу:									773591	
			Раздел: 1. Линия В1 КЛ-10кВ										
5	5	С124-040207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	10349		10349		10349	1424	19224	Казахстан
				шт.									
6	6	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1695		1695		1695	233	3148	Казахстан
				шт.									
7	7	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1294		2588		2588	356	4807	Казахстан
				шт.									
8	8	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93		3	1829		5487		5487	439	5926	
				шт.									
9	9	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		3	47		141		141	11	152	
				шт.									
10	10	С ТОО "ЭлектроПромСнаб КЗ"	Крепление провода СШ-2		2	273,22		546		546	44	590	
				шт									
11	11	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	180		1080		1080	149	2067	Казахстан
				шт.									
12	12	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		1	3956,32	662,68	3956	662	366	2108	6549	
				шт.		2928	262,4	2928	262		485		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		1	89830		89830				89830	
				шт.									
			Отпускная цена			89830		89830					
			Сметная стоимость оборудования					*89830*					
14	14	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		1	1653,93	84	1654	84	106	1054	2925	
				шт.		1464	35,56	1464	36		217		
15	15	С123-061703-5801	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86		1	14736		14736		14736		15915	
				шт.							1179		
16	16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		160,89	368,11	160,98	59225	25900	7415	18655	84110	
				м кабеля		161,04	53,35	25910	8583		6230		
17	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		52	343,8	152,22	17878	7916	2349	5481	25228	
				м кабеля		146,4	50,65	7613	2634		1869		
18	18	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73		0,21289	4159520		885520		885520		956362	Казахстан
				км							70842		
19	19	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0094	262707		2469		2469		4587	Казахстан
				т							340		
20	20	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		1	3117,27	84	3117	84	105	2108	5643	
				шт.		2928	35,56	2928	36		418		
21	21	С123-061703-5801	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86		1	14736		14736		14736		15915	
				шт.							1179		
22	22	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,052	161692,84	0	8408	0	88	6054	15619	
				канало-километр трубопровода		159999	0	8320	0		1157		
23	23	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014		52	715		37180		37180		69066	
				м							5116		
24	24	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		212,89	444	356,16	94523	75822	0	13464	116626	
				м кабеля		87,84	150,77	18700	32097		8639		
25	25	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,684	24581		65975		65975		122555	Казахстан
				1000 шт.							9078		
			Итого по разделу: 1. Линия В1 КЛ-10кВ									1566784	
			Раздел: 2. Линия В2 КЛ-10кВ										
26	26	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования		1	57869,51	8455,68	57870	8455	1102	34785	100067	
				шт.		48312	3198,48	48312	3198		7412		
27	27	5108-0301-1209 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90		1	457892		457892				457892	
				шт.						457892			
			Отпускная цена			457892		457892					
			Сметная стоимость оборудования					*457892*					
28	28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		733	368,11	160,98	269825	117999	33784	84990	383200	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		161,04	53,35	118042	39106		28385		
29	29	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		57	343,8	152,32	29911	13244	3931	9170	42207	
				м кабеля		146,4	50,65	12737	4407		3126		
30	30	С123-060109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73		0,82	4159520		3410806		3410806		3683671	Казахстан
				км							272865		
31	31	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3117,27	84	6235	168	211	4216	11287	
				шт.		2928	35,56	5856	71		836		
32	32	С123-061703-5801	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86		2	14736		29472		29472		31830	
				шт.							2358		
33	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,09	161692,84	0	14552	0	152	10478	27032	
				канало-километр трубопровода		159999	0	14400	0		2002		
34	34	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014		90	715		64350		64350		119537	
				м							8855		
35	35	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		820	444	356,16	364080	292051	0	51861	449216	
				м кабеля		87,84	150,77	72029	123631		33275		
36	36	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,349	24581		57741		57741		107259	Казахстан
				1000 шт.							7945		
			Итого по разделу: 2. Линия В2 КЛ-10кВ									5413198	
			Раздел: 3. КЛ-0,4 кВ										
37	37	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования		1	87421,73	43240,86	87422	43240	4653	28460	125153	
				подстанция		39528	16620,48	39528	16620		9271		
38	38	5108-0102-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ		1	4945540		4945540				4945540	
				шт.						4945540			
			Отпускная цена			4945540		4945540					
			Сметная стоимость оборудования					*4945540*					
39	39	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		2	871593		1743186				1743186	
				шт.						1743186			
			Отпускная цена			871593		1743186					
			Сметная стоимость оборудования					*1743186*					
40	40	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		155,92	368,11	160,98	57396	25100	7186	18079	81513	
				м кабеля		161,04	53,35	25109	8318		6038		
41	41	С123-060137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,11544	1635922		188851		188851		203959	Казахстан
				км							15108		
42	42	С123-060137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,04048	400683		16220		16220		17518	Казахстан
				км							1298		
43	43	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1432,89	84	1433	84	26	953	2577	
				шт.		1323,27	35,56	1323	36		191		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С123-070501-0401	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART2-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0										
				шт.	1	45515		45515		45515		49156	
											3641		
45	45	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка		1	4532,33	1393,63	4532	1394	97	2190	7260	
				шт.		3042	571	3042	571		538		
46	46	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	9019		9019		9019		9741	
				шт.							722		
47	47	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	3117,27	84	18704	504	632	12649	33861	
				шт.		2928	35,56	17568	213		2508		
48	48	С123-061703-6007	Муфты концевые, внутренней установки, типа ЗПКВтпнг-HF-в-70/120 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86										
				шт.	4	13371		53484		53484		57763	
											4279		
49	49	С123-061703-6201	Муфты концевые, внутренней установки, типа ПКВНтмОнг-1-120 для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		2	8144		16288		16288		17591	
				шт.							1303		
50	50	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,046	161692,84	0	7438	0	78	5355	13816	
				канало-километр трубопровода		159999	0	7360	0		1023		
51	51	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014										
				м	46	715		32890		32890		61097	
											4526		
52	52	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		40	479,38	22,31	19175	892	9208	6534	27766	
				м		226,88	6,76	9075	270		2057		
53	53	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола		40	518,12	59,79	20725	2391	9825	6126	28999	
				м		212,7	19,56	8508	782		2148		
			Итого по разделу: 3. КЛ-0,4 кВ									7426496	
			Раздел: 4. Наружное освещение										
54	54	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		28	1042,45	841,35	29189	23558	0	21016	54221	
				ямa		201,1	372,75	5631	10437		4016		
55	55	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		28	1840,28	25,8	51528	722	0	37100	95718	
				м3		1814,48	0	50805	0		7090		
56	56	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		28,56	13713		391643		391643		727516	Казахстан
				м3							53890		
57	57	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2,8	3765,78	1098,78	10544	3077	7030	7592	19587	
				м3 материала основания в плотном теле		156,24	263,55	437	738		1451		
58	58	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		3,528	9763,82	6455,18	34447	22773	0	24802	63989	
				опора		3308,64	2976,88	11673	10502		4740		
59	59	С121-060501-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листосварных профилей и крупных труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,528	553098		1951330		1951330		3624790	Казахстан
				т							268503		
60	60	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		28	12049,34	6372,45	337382	178428	16401	102637	475220	
				шт.		5091,13	2398,62	142552	67161		35201		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей в круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,532	553098		294248		294248	40489	546596	Казахстан
62	62	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	28	5303,33 2608,98	2677,32 1185,84	148493 73051	74965 33204	477	106915 20433	275841	
63	63	С123-070106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	28	31038		869064		869064	69525	938589	Казахстан
64	64	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,064	683082,67 26920	1376,67 621,24	726800 28643	1465 661	696692	523296 100008	1350104	
65	65	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4532,33 3042	1393,63 571	4532 3042	1394 571	97	2190 538	7260	
66	66	С ТОО "Электрокомплект"	Ящик управления нар. освещением ЯУО-9602	шт.	1	49137,59		49138		49138	3931	53069	
67	68	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	343,8 146,4	152,22 50,65	17190 7320	7610 2532	2259	5270 1797	24257	
68	72	С124-040207-1805	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	53		1484		1484	204	2756	Казахстан
69	73	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,28	4267		1195		1195	164	2219	Казахстан
70	74	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,061	161692,84 159999	0 0	9863 9760	0 0	103	7102 1357	18322	
71	75	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	50	715		35750		35750	4919	66409	
72	76	С123-010510-0401	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	11	214		2354		2354	324	4373	
73	77	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	479,38 226,88	22,31 6,76	38350 18150	1785 541	18415	13068 4113	55531	
74	78	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	90	515,12 212,7	59,79 19,56	46631 19143	5381 1760	22107	13783 4833	65247	
75	79	С123-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	1006645		14093		14093	1127	15220	Казахстан
76	80	С123-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	219164		3068		3068	245	3313	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Наружное освещение									8490147	
			ИТОГО:					18836407	1038720	9425400	1489383	23670216	
			В том числе :					1135834	410126	7236448	1217316		
			Стоимость оборудования, всего							7236448			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		197205					
			Итого с временными									23867421	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**224518**					
			Итого с зимними удорожаниями									**24091939**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**337110**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24429049**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**25651381**	
			НДС			**12 %**		**3078166**					
			Итого с НДС									**28729547**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**1436477**				**27293070**	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бакбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка 2,3.
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещение "СШ №6 им. А.С. Макаренко"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **04-01-02 Наружные электроосвещение (мини-центром)** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляная работа										
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		147,2	224,82	213,64	33094	31447	0	23827	61475	
				м3 грунта		11,18	87,15	1646	12828		4554		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		36,8	2188,03	0	80520	0	0	57974	149573	
				м3 грунта		2188,03	0	80520	0		11079		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		147,2	36,29	36,29	5342	5342	0	3846	9923	
				м3 грунта		0	14,1	0	2076		735		
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		36,8	866,41	0	31884	0	0	22956	59227	
				м3		866,41	0	31884	0		4387		
			Итого по разделу: 1. Земляная работа									280198	
			Раздел: 2. Электроснабжение объекта										
5	11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		77,2966186	368,11	160,98	28454	12443	3563	8962	40409	
				м кабеля		161,04	53,35	12448	4124		2993		
6	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		35,8333321	343,8	152,22	12319	5455	1619	3777	17384	
				м кабеля		146,4	50,65	5246	1815		1288		
7	13	С123-060137-0670	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11313	3201924		362234		362234	28979	191213	Казахстан
8	14	С123-060137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0358333	1635922		58620		58620	4690	63310	Казахстан
9	15	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		4	1653,93	84	6616	336	424	4216	11699	
				шт.		1464	35,56	5856	142		867		
10	16	С123-061703-6011	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		4	14145		56580		56580		61106	
				шт.							4526		
11	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,117	161692,84	0	18918	0	198	13621	35142	
				канало-километр трубопровода		159999	0	18720	0		2603		
	17.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0094	19343				181,05			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	18	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	117	715		83655		83655		155398	
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение объекта								11511		
												775661	
			ИТОГО:					778236	55023	566893	139179	1055859	
			В том числе :					156320	20985		78212		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		12670					
			Итого с временными									1068528	
			Зимние удорожания			1,35 %		14425					
			Итого с зимними удорожаниями									1082953	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21659					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1104612	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1159882	
			НДС			12 %		139186					
			Итого с НДС									1299068	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		64954				1234114	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Капитальный ремонт КГУ «СШ № 6 им. А. С. Макаренко с дошкольным мини-центром в г. Талдыкорган»

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№206	2022-03-09				
		доп.сог.	№01	2022-06-09			
		доп.сог.	№02	2022-10-13			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты					
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы				
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Вагон-общежитие	**270 502 691,00**	**221 938 776**									**26 632 653**	**248 571 429,00**

Заказчик: _____ **Канагатов Ж. К.**
Заместитель руководителя Государственное
учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Подрядчик: _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор:
ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» _____ **Бекбосынов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещение "СШ №6 им. А.С. Макаренко"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **04-01-02 Наружные электроосвещение (мини-центром)** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ-0,4 кВ										
1	5	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6142,14 3212	115,11 35,56	12284 6424	230 71	5630	4625 1353	18262	
2	6	С123-070204-3324	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА	шт.	2	23830		47660		47660	3813	51473	
3	7	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	2	141386,12 40992	98239,8 33411,64	282772 81984	196479 66823	4309	59028 27344	369144	
4	8	5108-0401-1001 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	321848		643696		643696		643696	
			Отпускная цена			321848		643696					
			Сметная стоимость оборудования					*643696*					
5	9	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1432,89 1323,27	84 35,56	2866 2647	168 71	51	1906 382	5154	
6	10	С123-070501-0610	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	46853		93706		93706	7496	101202	
			Итого по разделу: 1. КЛ-0,4 кВ									1188931	
			Раздел: 2. Электроснабжение объекта										
7	11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33,3633814	368,11 161,04	160,98 53,35	12281 5373	5371 1780	1538	3868 1292	17441	
8	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,4666679	343,8 146,4	152,22 50,65	5317 2264	2354 783	699	1630 556	7503	
9	13	С123-060137-0670	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04883	3201924		156350		156350	12508	168858	Казахстан
10	14	С123-060137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0154667	1635922		25302		25302	2024	27326	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение объекта									221128	
			Раздел: 3. Наружное освещение										
11	19	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	ямя	9	1042,45 201,1	841,35 372,75	9382 1810	7572 3355	0	6755 1291	17428	
12	20	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		9	1840,28	25,8	16563	232	0	11925	30767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1814,48	0	16330	0		2279		
13	21	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		9,18	13713		125885		125885		233844	Казахстан
				м3							17322		
14	22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		0,9	3765,78	1098,78	3389	989	2260	2440	6295	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	141	237		466		
	14.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,098	2058				2259,68			Казахстан 100%
15	23	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		1,134	9763,82	6455,18	11072	7320	0	7972	20568	
				опора		3308,64	2976,88	3752	3376		1524		
16	24	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,134	553098		627213		627213		1165111	Казахстан
				т							86305		
17	25	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		9	12049,34	6372,45	108444	57352	5272	32991	152750	
				шт.		5091,13	2398,62	45820	21588		11315		
18	26	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,171	553098		94580		94580		175691	Казахстан
				т							13014		
19	27	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		9	5303,33	2677,32	47730	24096	153	34366	88664	
				светильник		2608,98	1185,84	23481	10673		6568		
	19.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,09	1361				122,49			Казахстан 100%
20	28	С123-070106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014		9	31038		279342		279342		301689	Казахстан
				шт.							22347		
21	29	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,342	683082,67	1376,67	233614	470	223937	168202	433961	
				т		26920	621,24	9207	212		32145		
	21.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,342	654786				223936,81			Казахстан 100%
22	30	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4532,33	1393,63	4532	1394	97	2190	7260	
				шт.		3042	571	3042	571		538		
23	31	С ТОО "Электрокомплект"	Ящик управления нар. освещением ЯУО-9602		1	49137,59		49138		49138		53069	
				шт							3931		
24	32	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		149,23	368,11	160,98	54933	24023	6878	17303	78015	
				м кабеля		161,04	53,35	24032	7961		5779		
25	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		75	343,8	152,22	25785	11417	3388	7906	36386	
				м кабеля		146,4	50,65	10980	3799		2695		
26	34	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		76	343,8	152,22	26129	11568	3434	8011	36871	
				м кабеля		146,4	50,65	11126	3849		2731		
27	35	С124-040207-1805	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-2017		6	53		318		318		591	Казахстан
				шт.							44		
28	38	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные		0,09	4267		384		384		714	Казахстан
				100 шт.							53		
29	39	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,144	161692,84	0	23284	0	244	16764	43252	
				канало-километр трубопровода		159999	0	23040	0		3204		
	29.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0115	19343				222,83			Казахстан 100%
30	40	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014		75	715		53625		53625		99614	
				м							7379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	41	С123-010510-0401	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	69	214		14766		14766	2032	27430	
			Итого по разделу: 3. Наружное освещение									3009970	
			Раздел: 4. Охранное освещение										
32	42	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	8	1042,45 201,1	841,35 372,75	8340 1609	6731 2982	0	6005 1148	15493	
33	43	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	8	1840,28 1814,48	25,8 0	14722 14516	206 0	0	10600 2026	27348	
34	44	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,16	13713		111898		111898	15397	207862	Казахстан
35	45	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8	3765,78 156,24	1098,78 263,55	3013 125	879 211	2009	2169 415	5597	
	35.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,976	2058				2008,61			Казахстан 100%
36	46	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1,008	9763,82 3308,64	6455,18 2976,88	9842 3335	6507 3001	0	7086 1354	18282	
37	47	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,008	553098		557523		557523	76715	1035654	Казахстан
38	48	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12049,34 5091,13	6372,45 2398,62	96395 40729	50980 19189	4686	29325 10058	135778	
39	49	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,152	553098		84071		84071	11568	156170	Казахстан
40	50	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	5303,33 2608,98	2677,32 1185,84	42427 20872	21419 9487	136	30547 5838	78812	
	40.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,08	1361				108,88			Казахстан 100%
41	51	С123-070106-0358	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	31038		248304		248304	19864	268168	Казахстан
42	52	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,304	683082,67 26920	1376,67 621,24	207657 8184	419 189	199055	149513 28874	385744	
	42.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,304	654786				199054,94			Казахстан 100%
43	53	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	303,15	368,11 161,04	160,98 53,35	111593 48819	48801 16173	13972	35150 11739	158482	
44	54	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52	343,8 146,4	152,22 50,65	17878 7613	7916 2634	2349	5481 1869	25228	
45	56	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	343,8 146,4	152,22 50,65	30254 12883	13395 4457	3976	9276 3162	42692	
46	58	С124-040207-1805	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	53		106		106	15	197	Казахстан
47	59	С124-040207-2501	Схемы ответвительные	100 шт.	0,08	4267		341		341	45	634	Казахстан
48	60	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,071	161692,84 159999	0 0	11480 11360	0 0	120	8266 1580	21326	
	48.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0057	19243				109,87			Казахстан 100%

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	61	С123-010510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	52	715		37180		37180	5116	69066	
50	62	С123-010510-0401	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	19	214		4066		4066	559	7553	
			Итого по разделу: 4. Охранное освещение									2660086	
			ИТОГО:					4689432	508288	3095951	681300	7080115	
								441498	183472	643696	476774		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							643696			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		77237					
			Итого с временными									7157352	
			Зимние удорожания			1,35 %		87934					
			Итого с зимними удорожаниями									7245286	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		132032					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7377318	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7746449	
			НДС			12 %		929574					
			Итого с НДС									8676023	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		433801				8242222	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

(Подпись)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзора

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **06-01-02 Наружные сети водопровод и канализации "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		108,277512	210,25	198,45	22765	21488	0	16391	42289	
				м3 грунта		11,8	52,3	1278	5663		3133		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки		27,069378	2005,7	0	54293	0	0	39091	100855	
				м3 грунта		2005,7	0	54293	0		7471		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		107,8789204	36,29	36,29	3915	3915	0	2819	7273	
				м3 грунта		0	14,1	0	1521		539		
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		26,9697301	866,41	0	23367	0	0	16824	43406	
				м3		866,41	0	23367	0		3215		
5	5	Е11-220501-101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,06347	318312,02	76328,86	20203	4845	52	14546	37529	
				км трубопровода		241162	23170,06	15307	1471		2780		
6	6	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		38,5315	341		13139		13139		24407	Казахстан
				м							1808		
7	7	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		25,5732	139		3555		3555		6603	Казахстан
				м							489		
8	8	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		5	1343,98	28,62	6720	143	866	4838	12483	
				задвижка или клапан		1142,24	14,64	5711	73		925		
9	9	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Signetex ГОСТ 5762-2002		5	29845		149225		149225		161163	Казахстан
				шт.							11938		
10	10	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1341		1341		1341		1448	
				шт.							107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	514		1028		1028	141	1909	Казахстан
12	12	Е11-220801-201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1501,47 557,24	944,23 277,84	12012 4458	7554 2223	0	8648 1653	22313	
13	13	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	8	682		5456		5456	751	10135	Казахстан
14	14	Е11-221201-101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	594,02 560	34,02 0	4752 4480	272 0	0	3422 654	8828	
15	15	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211235		169		169	23	314	
16	16	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1110		8880		8880	1222	16496	Казахстан
17	17	Е11-221201-101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	594,02 560	34,02 0	594 560	34 0	0	428 82	1104	
18	18	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235		21		21	3	39	
19	19	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	524		524		524	72	973	Казахстан
20	20	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	245125		245125		245125	33729	455344	Казахстан
21	21	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2369		2369		2369	326	4401	Казахстан
22	22	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1099		1099		1099	151	2041	
23	23	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	951		951		951	131	1767	Казахстан
24	24	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	335		335		335	46	622	Казахстан
25	25	Е11-221001-103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2975,22 2231,32	189,28 85,76	2975 2231	190 86	555	2142 409	5526	
26	26	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	43317		43317		43317	3465	46782	Казахстан
27	27	Е11-340201-804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	722,24 722,24	0 0	722 722	0 0	0	520 99	1341	
28	28	С124-010201-0229	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	3547		3547		3547	488	6589	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С123-010405-0410	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	1,8	13028		23450		23450	3227	43561	Казахстан
30	30	Е11-270402-103 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5	142,28 41,79	100,49 28,67	711 209	502 143	0	512 98	1321	
31	31	С121-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,04	0		0				0	
32	32	С121-010202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,62	3001		1861		1861	256	3457	Казахстан
33	33	Е11-220601-403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	102924,36 65403	34120,64 13529,04	515 327	171 68	17	371 71	957	
34	34	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,1365	280		38		38	5	71	
35	35	С121-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	263		132		132	18	245	
36	36	С121-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,013	3736		49		49	7	91	
37	37	Е11-60201-101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,36	7204,55 4739,82	1039,94 398,32	2594 1706	374 143	513	1867 357	4818	
38	38	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	12415		4559		4559	627	8468	Казахстан
39	39	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,099	65204,72 63139	0 0	6455 6251	0 0	205	4648 888	11991	
40	40	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,89255	210,25 11,8	198,45 52,3	3552 199	3352 883	0	2557 489	6598	
41	41	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,52245	2188,03 2188,03	0 0	1143 1143	0 0	0	823 157	2123	
42	42	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,192	36,29 0	36,29 14,1	225 0	224 87	0	162 31	418	
43	43	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,548	866,41 866,41	0 0	1341 1341	0 0	0	966 185	2492	
44	44	Е11-230601-106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,97	36274,68 15021,36	7829,2 3346,52	107736 44613	23253 9939	39870	77570 14824	200130	
45	45	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5444	13713		21178		21178	2914	39340	Казахстан
46	46	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17966		53898		53898	7416	100121	Казахстан
47	47	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	24207		72621		72621		134901	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							9993		
48	48	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	15749		94494		94494		175532	Казахстан
				шт.							13002		
49	49	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	1852		5556		5556		10321	Казахстан
				шт.							765		
50	50	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		1,98	2235		4425		4425		8220	Казахстан
				м3							609		
51	51	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0609	581977		35442		35442		65838	Казахстан
				т							4877		
52	52	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	19383		58149		58149		62801	Казахстан
				комплект							4652		
53	53	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,27	13713		3703		3703		6878	Казахстан
				м3							509		
54	54	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,04368	82665,19	6964,11	3611	304	363	2600	6708	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	2943	66		497		
55	55	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,04368	686948		30006		30006		55739	Казахстан
				т							4129		
56	56	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,03247	65204,72	0	2117	0	67	1524	3932	
				км трубопровода		63139	0	2050	0		291		
			Итого по разделу: 1. Водопровод									1981052	
			Раздел: 2. СЕТЬ К1										
57	57	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		386,232	210,25	198,45	81205	76648	0	58468	150847	
				м3 грунта		11,8	52,3	4558	20200		11174		
58	58	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки		96,558	2005,7	0	193666	0	0	139440	359754	
				м3 грунта		2005,7	0	193666	0		26648		
59	59	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		157,1376	36,29	36,29	5703	5703	0	4106	10594	
				м3 грунта		0	14,1	0	2216		785		
60	60	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		39,2844	866,41	0	34036	0	0	24506	63225	
				м3		866,41	0	34036	0		4683		
61	61	Е11-220501-302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка		0,285	185936,07	3535,44	52992	1008	294	38154	98438	
				км трубопровода		181367,31	1459,38	51690	416		7292		
62	62	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011		285	1149		327465		327465		608299	Казахстан
				м							45059		
63	63	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		25,6662	210,25	198,45	5396	5093	0	3885	10024	
				м3 грунта		11,8	52,3	303	1342		743		
64	64	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,7938	2188,03	0	1737	0	0	1251	3227	
				м3 грунта		2188,03	0	1737	0		239		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		9,408	36,29	36,29	341	342	0	246	654	
				м3 грунта		0	14,1	0	133		47		
66	66	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		2,352	866,41	0	2038	0	0	1467	3785	
				м3		866,41	0	2038	0		280		
67	67	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		11,76	171,86	79,2	2021	931	0	1455	3754	
				м3		92,66	38,43	1090	452		278		
68	68	Е31-230601-106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		5,91	35108,13	7829,2	207489	46271	72442	149392	385431	
				м3 конструкций колодца		15021,36	3346,52	88776	19778		28550		
69	69	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		0,59691	11550		6894		6894		12807	Казахстан
				м3							949		
70	70	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010		1,89	13713		25918		25918		48145	
				м3							3566		
71	71	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	24207		121035		121035		224834	Казахстан
				шт.							16654		
72	72	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		10	11324		113240		113240		210355	Казахстан
				шт.							15582		
73	73	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	17966		89830		89830		166869	Казахстан
				шт.							12361		
74	74	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	1852		9260		9260		17201	Казахстан
				шт.							1274		
75	75	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,129	581977		75075		75075		139459	Казахстан
				т							10330		
76	76	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		5	19383		96915		96915		104668	Казахстан
				комплект							7753		
77	77	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,2784	82665,19	6964,11	23014	1939	2316	16570	42751	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	18759	420		3167		
78	78	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,2784	686948		191246		191246		355258	Казахстан
				т							26315		
79	79	Е11-80201-109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,515	9653,34	2229,12	4971	1148	257	3579	9234	
				м3 кладки		6925,8	527,04	3567	271		684		
80	80	С121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98		0,1236	9979		1233		1233		2291	Казахстан
				м3							170		
81	81	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,206	24581		5064		5064		9407	Казахстан
				1000 шт.							697		
82	82	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		21,3399998	210,25	198,45	4487	4235	0	3230	8334	
				м3 грунта		11,8	52,3	252	1116		617		
83	83	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,6599999	2188,03	0	1444	0	0	1040	2683	
				м3 грунта		2188,03	0	1444	0		199		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	Е11-010104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		9,6000002	36,29	36,29	348	348	0	251	647	
				м3 грунта		0	14,1	0	135		48		
85	85	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		2,3999997	866,41	0	2079	0	0	1497	3862	
				м3		866,41	0	2079	0		286		
86	86	Е11-230601-104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		3,46	46833,07	11569,65	162042	40031	48112	116671	301010	
				м3 конструкций колодца		21358,33	4805,13	73900	16626		22297		
87	87	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		0,4325	11550		4995		4995		9279	Казахстан
				м3							687		
88	88	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	11798		82586		82586		153412	Казахстан
				шт.							11364		
89	89	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	7449		29796		29796		55349	Казахстан
				шт.							4100		
90	90	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	10236		30708		30708		57043	Казахстан
				шт.							4225		
91	91	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	7314		51198		51198		95106	Казахстан
				шт.							7045		
92	92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	1852		12964		12964		24082	
				шт.							1784		
93	93	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0427	581977		24850		24850		46161	Казахстан
				т							3419		
94	94	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		2,79	13713		38259		38259		71070	Казахстан
				м3							5264		
95	95	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		7	19383		135681		135681		146535	Казахстан
				комплект							10854		
96	96	Е11-80201-109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов изкирпича. Кладка		0,0618	9653,34	2229,12	597	138	31	430	1109	
				м3 кладки		6925,8	527,04	428	33		82		
97	97	С121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98		0,014832	9979		148		148		275	Казахстан
				м3							20		
98	98	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,02472	24581		608		608		1130	Казахстан
				1000 шт.							84		
99	99	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02696	82665,19	6964,11	2229	188	224	1605	4141	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	1817	41		307		
100	100	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,02696	686948		18520		18520		34402	Казахстан
				т							2548		
			Итого по разделу: 2. СЕТЬ К1									4056921	
			Раздел: 3. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ										
101	101	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		6,5475	210,25	198,45	1377	1299	0	991	2557	
				м3 грунта		11,8	52,3	77	342		189		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	102	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2025	2188,03	0	443	0	0	319	823	
				м3 грунта		2188,03	0	443	0		61		
103	103	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,4	36,29	36,29	87	87	0	63	162	
				м3 грунта		0	14,1	0	34		12		
104	104	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		0,6	866,41	0	520	0	0	374	966	
				м3		866,41	0	520	0		72		
105	105	Е11-230601-106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		1,6	35108,13	7829,2	56173	12526	19612	40445	104347	
				м3 конструкций колодца		15021,36	3346,52	24034	5354		7729		
106	106	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		0,1616	11550		1866		1866		3467	Казахстан
				м3							257		
107	107	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,832	13713		11409		11409		21194	Казахстан
				м3							1570		
108	108	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	24207		24207		24207		44967	Казахстан
				шт.							3331		
109	109	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	15749		15749		15749		29255	Казахстан
				шт.							2167		
110	110	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	11324		22648		22648		42071	Казахстан
				шт.							3116		
111	111	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	17966		17966		17966		33374	Казахстан
				шт.							2472		
112	112	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	1852		1852		1852		3440	Казахстан
				шт.							255		
113	113	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19383		19383		19383		20934	Казахстан
				комплект							1551		
114	114	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98		1	3910		3910		3910		7263	Казахстан
				шт.							538		
115	115	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01537	82665,19	6964,11	1271	107	128	915	2361	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	1036	23		175		
116	116	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,01537	686948		10558		10558		19613	Казахстан
				т							1453		
			Итого по разделу: 3. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ									336794	
			ИТОГО:					3642702	264663	2698602	813619	6374767	
								679439	91298		472202		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		76497					
			Итого с временными									6451266	
			Зимние удорожания			1,35 %		87092					
			Итого с зимними удорожаниями									6538358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		130767					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6669125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин,	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**7002821**	
			НДС			**12 %**		**840339**					
			Итого с НДС									**7843160**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**392158**				**7451002**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(фамилия, подпись)

Технический надзор - ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водопровод и канализации "СШ №6 им. А.С. Макаренко (мини-центр)"** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		117,6672	210,25	198,45	24740	23351	0	17812	45956	
				м3 грунта		11,8	52,3	1388	6154		3404		
2	2	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки		29,4168	2005,7	0	59001	0	0	42481	109601	
				м3 грунта		2005,7	0	59001	0		8119		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		100,5856	36,29	36,29	3650	3650	0	2628	6780	
				м3 грунта		0	14,1	0	1418		502		
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		25,1464	866,41	0	21787	0	0	15687	40472	
				м3		866,41	0	21787	0		2998		
5	5	Е11-220501-101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,068	318312,02	76328,86	21645	5191	56	15585	40208	
				км трубопровода		241162	23170,06	16399	1576		2978		
6	6	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		68,68	341		23420		23420		43505	Казахстан
				м							3223		
7	7	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		3	1343,98	28,62	4032	86	519	2903	7490	
				задвижка или клапан		1142,24	14,64	3427	44		555		
8	8	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		3	29845		89535		89535		96698	Казахстан
				шт.							7163		
9	9	Е11-220801-201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		10	1501,47	944,23	15015	9442	0	10811	27892	
				шт.		557,24	277,84	5572	2778		2066		
10	10	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10		9	682		6138		6138		11402	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							845		
11	11	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	514		514		514		955	Казахстан
				шт.							71		
12	12	Е11-221201-101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		18	594,02	34,02	10692	612	0	7698	19861	
				фланец		560	0	10080	0		1471		
13	13	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		0,0018	211235		380		380		706	
				т							52		
14	14	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015		18	1110		19980		19980		37115	Казахстан
				шт.							2749		
15	15	Е11-221201-103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		6	1118,04	68,04	6708	408	0	4830	12461	
				фланец		1050	0	6300	0		923		
16	16	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75		0,00174	211235		368		368		684	
				т							51		
17	17	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015		6	2244		13464		13464		25011	Казахстан
				шт.							1853		
18	18	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1099		1099		1099		2041	
				шт.							151		
19	19	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	951		951		951		1767	Казахстан
				шт.							131		
20	20	С123-010405-0410	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)		1,6	13028		20845		20845		38721	Казахстан
				м							2868		
21	21	Е11-270402-103 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство		3	142,28	100,49	427	301	0	307	793	
				м2 основания или покрытия		41,79	28,67	125	86		59		
22	22	С121-130703-1406	Вода с открытых источников		0,024	0		0				0	
				м3									
23	23	С121-010202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004		0,372	3001		1116		1116		2074	Казахстан
				м3							154		
24	24	Е11-220601-501 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	124874,94	40440,23	1249	404	23	899	2320	
				км трубопровода		82134	15219,36	821	152		172		
25	25	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		0,143	280		40		40		75	
				м2							6		
26	26	С121-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000		0,7	263		184		184		342	
				кг							25		
27	27	С121-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г		0,0136	3736		51		51		95	
				10 м2							7		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-60201-101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,36	7204,55	1039,94	2594	374	513	1867	4818	
						4739,82	398,32	1706	143		357		
29	29	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	12415		4559		4559		8468	Казахстан
											627		
30	30	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	65204,72	0	4434	0	140	3192	8236	
						63139	0	4293	0		610		
31	31	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,15694	210,25	198,45	2346	2215	0	1689	4358	
						11,8	52,3	132	584		323		
32	32	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,34506	2188,03	0	755	0	0	544	1403	
						2188,03	0	755	0		104		
33	33	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0896	36,29	36,29	148	149	0	107	275	
						0	14,1	0	58		20		
34	34	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,0224	866,41	0	886	0	0	638	1646	
						866,41	0	886	0		122		
35	35	Е11-230601-106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,98	36274,68	7829,2	71824	15502	26580	51713	133420	
						15021,36	3346,52	29742	6626		9883		
36	36	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0296	13713		14119		14119		26228	Казахстан
											1943		
37	37	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17966		35932		35932		66747	Казахстан
											4944		
38	38	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24207		48414		48414		89934	Казахстан
											6662		
39	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15749		31498		31498		58511	Казахстан
											4334		
40	40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1852		3704		3704		6881	Казахстан
											510		
41	41	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	2235		2950		2950		5480	Казахстан
											406		
42	42	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0406	581977		23628		23628		43891	Казахстан
											3251		
43	43	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383		20934	Казахстан
											1551		
44	44	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	13713		2468		2468		4585	Казахстан
											340		
45	45	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04368	82665,19	6964,11	3611	304	363	2600	6708	
						67380,6	1507,92	2943	66		497		
46	46	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04368	686948		30006		30006		55739	Казахстан
											4129		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Водопровод									1123287	
			Раздел: 2. СЕТЬ К1										
47	47	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		219,5424	210,25	198,45	46159	43568	0	33234	85744	
				м3 грунта		11,8	52,3	2591	11482		6351		
48	48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки		54,8856	2005,7	0	110084	0	0	79260	204492	
				м3 грунта		2005,7	0	110084	0		15148		
49	49	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		89,32032	36,29	36,29	3241	3241	0	2334	6021	
				м3 грунта		0	14,1	0	1259		446		
50	50	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		22,33008	866,41	0	19347	0	0	13930	35939	
				м3		866,41	0	19347	0		2662		
51	51	Е11-220501-302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка		0,162	185936,07	3535,44	30122	572	167	21688	55955	
				км трубопровода		181367,31	1459,38	29382	236		4145		
52	52	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безналорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		162	1149		186138		186138		345770	Казахстан
				м							25613		
53	53	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0735	1966479,76	861610,46	144536	63329	8613	104066	268490	
				км трубопровода		987690	295693,9	72595	21734		19888		
54	54	С123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		76,44	23847		1822865		1822865		3386154	Казахстан
				м							250826		
55	55	Е11-220601-109 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0735	815853,28	475418,13	59965	34943	6477	43175	111391	
				км трубопровода		252314	133391,52	18545	9804		8251		
56	56	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		110,25	280		30870		30870		57344	
				м2							4248		
57	57	С121-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000		375,585	263		98779		98779		183492	
				кг							13592		
58	58	С121-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г		10,29	3736		38443		38443		71412	
				10 м2							5290		
59	59	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		10,26648	210,25	198,45	2159	2037	0	1554	4010	
				м3 грунта		11,8	52,3	121	537		297		
60	60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,31752	2188,03	0	695	0	0	500	1291	
				м3 грунта		2188,03	0	695	0		96		
61	61	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,7632	36,29	36,29	137	137	0	98	254	
				м3 грунта		0	14,1	0	53		19		
62	62	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		0,9408	866,41	0	815	0	0	587	1514	
				м3		866,41	0	815	0		112		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		4,704	171,86	79,2	808	373	0	582	1501	
				м3		92,66	38,43	436	181		111		
64	64	Е11-230601-106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		2,364	35108,13	7829,2	82996	18508	28977	59757	154173	
				м3 конструкций колодца		15021,36	3346,52	35510	7911		11420		
65	65	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		0,238764	11550		2758		2758		5123	Казахстан
				м3							379		
66	66	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010		0,81	13713		11108		11108		20633	
				м3							1528		
67	67	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	24207		48414		48414		89934	Казахстан
				шт.							6662		
68	68	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	11324		45296		45296		84142	Казахстан
				шт.							6233		
69	69	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	17966		35932		35932		66747	Казахстан
				шт.							4944		
70	70	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	1852		3704		3704		6881	Казахстан
				шт.							510		
71	71	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0258	581977		15015		15015		27892	Казахстан
				т							2066		
72	72	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19383		38766		38766		41867	Казахстан
				комплект							3101		
73	73	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,05496	82665,19	6964,11	4543	383	457	3271	8439	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	3703	83		625		
74	74	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,05496	686948		37755		37755		70133	Казахстан
				т							5195		
75	75	Е11-80201-109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,103	9653,34	2229,12	994	229	51	716	1847	
				м3 кладки		6925,8	527,04	713	54		137		
76	76	С121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98		0,02472	9979		247		247		459	Казахстан
				м3							34		
77	77	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,0412	24581		1013		1013		1881	Казахстан
				1000 шт.							139		
78	78	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		21,3399998	210,25	198,45	4487	4235	0	3230	8334	
				м3 грунта		11,8	52,3	252	1116		617		
79	79	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,6599999	2188,03	0	1444	0	0	1040	2683	
				м3 грунта		2188,03	0	1444	0		199		
80	80	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		9,6000002	36,29	36,29	348	348	0	251	647	
				м3 грунта		0	14,1	0	135		48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		2,3999997	866,41	0	2079	0	0	1497	3862	
				м3		866,41	0	2079	0		286		
82	82	Е11-230601-104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		3,46	46833,07	11569,65	162042	40031	48112	116671	301010	
				м3 конструкций колодца		21358,33	4805,13	73900	16626		22297		
83	83	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		0,4325	11550		4995		4995		9279	Казахстан
				м3							687		
84	84	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,4186	13713		19453		19453		36136	Казахстан
				м3							2677		
85	85	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	11798		82586		82586		153412	Казахстан
				шт.							11364		
86	86	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	7449		29796		29796		55349	Казахстан
				шт.							4100		
87	87	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	10236		30708		30708		57043	Казахстан
				шт.							4225		
88	88	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	7314		51198		51198		95106	Казахстан
				шт.							7045		
89	89	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	1852		12964		12964		24082	
				шт.							1784		
90	90	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0524	581977		30496		30496		56649	Казахстан
				т							4196		
91	91	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		2,79	13713		38259		38259		71070	Казахстан
				м3							5264		
92	92	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		7	19383		135681		135681		146535	Казахстан
				комплект							10854		
93	93	Е11-80201-109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов изкирпича. Кладка		0,0618	9653,34	2229,12	597	138	31	430	1109	
				м3 кладки		6925,8	527,04	428	33		82		
94	94	С121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98		0,014832	9979		148		148		275	Казахстан
				м3							20		
95	95	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,02472	24581		608		608		1130	Казахстан
				1000 шт.							84		
96	96	Е11-70107-103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,18872	82665,19	6964,11	15601	1315	1570	11232	28980	
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	12716	285		2147		
97	97	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,18872	686948		129641		129641		240821	Казахстан
				т							17839		
			Итого по разделу: 2. СЕТЬ К1									6694437	
			ИТОГО:					4327125	275376	3501031	683094	7817724	
								~~550713~~	~~91214~~		~~579092~~		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		93813					
			Итого с временными									7911535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		106806					
			Итого с зимними удорожаниями									8018341	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		160367					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8178708	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8587938	
			НДС			12 %		1030553					
			Итого с НДС									9618491	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		480925				9137566	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **06-02-01 Тепловые сети "СШ №6 им. А.С. Макаренко (мини-центр)" работы**

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	26,568	210,25	198,45	5586	5273	0	4022	10377	
						11,8	52,3	314	1390		769		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки	м3 грунта	6,642	2005,7	0	13322	0	0	9592	24747	
						2005,7	0	13322	0		1833		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,283424	36,29	36,29	192	191	0	138	356	
						0	14,1	0	74		26		
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,320856	866,41	0	1144	0	0	824	2125	
						866,41	0	1144	0		157		
5	5	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,074	1146050,2	476484,3	84808	35259	936	61062	157540	
						656920	138275,6	48612	10232		11670		
6	6	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	74	1961		145114		145114		269564	
											19968		
7	7	С123-020201-5206	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	34	3250		110500		110500		205265	Казахстан
											15205		
8	8	С123-020201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	36624		73248		73248		136066	Казахстан
											10079		
9	9	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44817		89634		89634		96805	Казахстан
											7171		
10	10	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка		2	6748,15	1559,19	13496	3118	563	9717	25070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				компенсатор		4907,58	849,12	9815	1698		1857		
11	11	С123-051206-1104	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	35530		71060		71060	5685	76745	Казахстан
12	12	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1152		4608		4608	634	8560	Казахстан
13	13	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,074	876415,68	21569,19	64855	1596	50774	46695	120474	
						168714	146,4	12485	11		8924		
14	14	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,66	42192,85	1853,1	27847	1223	8050	20050	51729	
						28143,05	936,96	18574	618		3832		
15	15	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,0164	9852		10014		10014	1378	18602	Казахстан
16	16	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	13,25	580,12	27,96	7687	370	2019	5534	14279	
						399,75	6,88	5297	91		1058		
17	17	С121-100406-0301	Стеклошпластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01325	354088		4692		4692	646	8716	Казахстан
18	18	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,074	67779,92	0	5016	0	343	3611	9317	
						63139	0	4672	0		690		
19	19	С123-040601-1209	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	170694		341388		341388	27311	368699	
20	20	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3грунта	34,188	210,25	198,45	7188	6785	0	5175	13352	
						11,8	52,3	403	1788		989		
21	21	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	21,904	36,29	36,29	795	795	0	572	1476	
						0	14,1	0	309		109		
22	22	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	4,3808	866,41	0	3796	0	0	2733	7051	
						866,41	0	3796	0		522		
23	23	Е11-61301-301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	6,156	54242,44	7677,16	333916	47261	41219	240420	620283	
						39869,6	2937,27	245437	18082		45947		
24	24	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,24834	13645		85259		85259	11732	158377	Казахстан
25	25	Е11-70601-102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	3,11	12181,88	2697,31	37886	8389	17610	27278	70377	
						3822,08	910	11887	2830		5213		
26	26	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	10	867		8670		8670	1193	16105	Казахстан
27	27	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,06	62768		192070		192070	26429	356789	Казахстан
28	28	Е11-60101-101	Подготовка бетонная. Устройство		17,8	4244,12	1125,96	75545	20042	30848	54393	140333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	18,156	1385,1	265,42	24655	4724		10395		
				м3		11550		209702		209702		389542	Казахстан
30	30	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								28855		
				м3грунта	32,208	210,25	198,45	6772	6391	0	4876	12580	
31	31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			11,8	52,3	380	1684		932		
				м3грунта	23,424	36,29	36,29	850	850	0	612	1579	
32	32	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы			0	14,1	0	330		117		
				м3	5,856	866,41	0	5074	0	0	3653	9425	
33	33	Е11-70601-202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство			866,41	0	5074	0		698		
				м3 конструкции	18,1	15419,19	1226,23	279087	22194	70822	200943	518432	
34	34	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010			10280,16	339,74	186071	6149		38402		
				м3	16,3986	13713		224874		224874		417726	Казахстан
35	35	С121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92								30943		
				шт.	2	23206		46412		46412		86215	Казахстан
36	36	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								6386		
				м3	0,44	62768		27618		27618		51303	Казахстан
37	37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								3800		
				шт.	2	1852		3704		3704		6881	Казахстан
38	38	С121-040304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92								510		
				шт.	1	27666		27666		27666		51393	Казахстан
39	39	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								3807		
				комплект	2	19383		38766		38766		41867	Казахстан
40	40	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								3101		
				т	0,02754	581977		16028		16028		29773	Казахстан
41	41	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, диафрагмы и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство								2205		
				м3	16,96	21961,78	2280,67	372472	38680	25457,0	268180	691904	
42	42	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			4671,06	742,98	79221	12601		51252		
				т	0,11704	273377		31996		31996		59436	Казахстан
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								4403		
				т	0,00532	224534		1195		1195		2219	Казахстан
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								164		
				т	0,00082	226611		186		186		346	Казахстан
45	45	Е11-60101-101	Подготовка бетонная. Устройство								26		
				м3	1,1	4244,12	1125,96	4669	1239	1906	3361	8672	
46	46	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010			1385,1	265,42	1524	292		642		
				м3	1,122	11550		12959		12959		24073	Казахстан
			ИТОГО:								1783		
								3129366	199656	2257023	973441	5392545	
			В том числе :					672683	62903		399448		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**64710**					
			Итого с временными									**5457251**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**73673**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5530924**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**110618**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5641542**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**5923822**	
			НДС			**12 %**		**710859**					
			Итого с НДС									**6634681**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**331734**				**6302947**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.
(ответственный)

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г.Высотник»
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №206 2022-03-09

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 06-02-02 Тепловые сети "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)" работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
				м3 грунта	49,464	210,25	198,45	10400	9816	0	7488	19319	
						11,8	52,3	584	2587		1431		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м под приямки										
				м3 грунта	12,366	2005,7	0	24802	0	0	17858	46073	
						2005,7	0	24802	0		3413		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
				м3 грунта	12,07072	36,29	36,29	438	438	0	315	813	
						0	14,1	0	170		60		
4	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы										
				м3	3,01768	866,41	0	2615	0	0	1882	4857	
						866,41	0	2615	0		360		
5	5	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка										
				км трубопровода	0,056	1284493,89	511660,6	71932	28653	1202	51791	133621	
						751374	140741,4	42077	7882		9898		
6	6	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80										
				м	56	2726		152656		152656		283573	Казахстан
											21005		
7	7	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка										
				км трубопровода	0,06196	1106217,44	463183,13	68541	28699	620	49350	127322	
						633032	134854,08	39223	8356		9431		
8	8	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80										
				м	61,96	588		36432		36432		67676	Казахстан
											5013		
9	9	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86										
				шт.	2	29883		59766		59766		64547	Казахстан
											4781		
10	10	С123-040601-1205	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005										
				шт.	2	64452		128904		128904		139216	
											10312		
11	11	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,008	482698		3862		3862		7173	Казахстан
											531		
12	12	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,14636	482698		70648		70648		131235	Казахстан
											9721		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	11232 4907,58	5921,97 2135,68	22464 9815	11844 4271	805	16174 3091	41729	
14	14	С123-051206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	49033		98066		98066 7845		105911	Казахстан
15	15	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1794		7176		7176 987		13330	Казахстан
16	16	С123-020101-0128	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	317		1268		1268 174		2355	
17	17	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29883		59766		59766 4781		64547	Казахстан
18	18	С123-040601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34247		68494		68494 5480		73974	
19	19	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,14	42192,85 28143,05	1853,1 936,96	132486 88369	5819 2942	38298 18230	95390	246106	
20	20	С121-110203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	4,8356	9852		47640		47640 6555		88496	Казахстан
21	21	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	78,6	580,12 399,75	27,96 6,88	45597 31420	2198 541	11979 6274	32830	84701	
22	22	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0786	354088		27831		27831 3830		51700	Казахстан
23	23	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	876415,68 168714	21569,19 146,4	49079 9448	1208 8	38423 6753	35337	91169	
24	24	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06196	554932,55 167272	20737,89 87,84	34384 10364	1284 5	22735 4731	24756	63871	
25	25	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1916,81 825,63	40,93 15,96	4792 2064	102 40	2626 659	3450	8901	
26	26	Е11-160101-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	2	5270,02 2287,9	165,74 59,29	10540 4576	332 119	5633 1450	7589	19579	
27	27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2399,94 1978,62	123,39 29,38	4800 3957	247 59	596 660	3456	8916	
28	28	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5822		11644		11644 932		12576	Казахстан
29	29	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	9939,46 8143,3	532,9 144,32	9939 8143	533 144	1263 1368	7156	18463	
30	30	С123-041001-0109	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	29937		29937		29937		32332	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	шт.	0,002	1300375,72	110087,94	2601	220	1995	2395	4832	
				км трубопровода		192848	21124,96	386	42		1873		
32	32	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0025	554932,55	20737,89	1387	52	917	358	2577	
				км трубопровода		167272	87,84	418	0		999		
33	33	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		65,82114	210,25	198,45	13839	13062	0	191	25707	
				м3грунта		11,8	52,3	777	3442		9964		
34	34	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		42,17112	36,29	36,29	1530	1531	0	1904	2843	
				м3грунта		0	14,1	0	595		1102		
35	35	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		8,434224	866,41	0	7307	0	0	211	13574	
				м3		866,41	0	7307	0		5261		
36	36	Е11-61301-301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство		12,018	54242,44	7677,16	651886	92264	80469	1006	1210943	
				м3		39869,6	2937,27	479153	35300		469358		
37	37	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		13,033	13645		177835		177835	89699	330346	Казахстан
				м3							24470		
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,273	273377		74632		74632		138636	Казахстан
				т							10269		
39	39	Е11-70601-102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		3,77	12181,88	2697,31	45926	10169	21348	33066	85311	
				м3 сборных конструкций		3822,08	910	14409	3431		6319		
40	40	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		30	867		26010		26010		48316	Казахстан
				шт.							3579		
41	41	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		3,62	62768		227220		227220		422084	Казахстан
				м3							31265		
42	42	Е11-60101-101	Подготовка бетонная. Устройство		6,9	4244,12	1125,96	29284	7769	11958	21085	54399	
				м3		1385,1	265,42	9557	1831		4030		
43	43	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		7,038	11550		81289		81289		151002	Казахстан
				м3							11185		
44	44	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		32,208	210,25	198,45	6772	6391	0	4876	12580	
				м3грунта		11,8	52,3	380	1684		932		
45	45	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		23,424	36,29	36,29	850	850	0	612	1579	
				м3грунта		0	14,1	0	330		117		
46	46	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		5,856	866,41	0	5074	0	0	3653	9425	
				м3		866,41	0	5074	0		698		
47	47	Е11-70601-202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		18,1	15419,19	1226,23	279087	22194	70822	200943	518432	
				м3 конструкции		10280,16	339,74	186071	6149		38402		
48	48	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		16,3956	13713		224874		224874		417726	Казахстан
				м3							30943		
49	49	С121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		2	23206		46412		46412		86215	Казахстан
				шт.							6386		
50	50	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,44	62768		27618		27618		51303	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3							3800		
				шт.	2	1852		3704		3704		6881	Казахстан
52	52	С121-040304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92								510		
				шт.	1	27666		27666		27666		51393	Казахстан
53	53	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								3807		
				комплект	2	19383		38766		38766		41867	Казахстан
54	54	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								3101		
				т	0,02754	581977		16028		16028		29773	Казахстан
55	55	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство								2205		
				м3	16,96	21961,78	2280,67	372472	38680	254570	268180	691904	
56	56	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			4671,06	742,98	79221	12601		51252		
				т	0,11704	273377		31996		31996		59436	Казахстан
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								4403		
				т	0,00532	224534		1195		1195		2219	Казахстан
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								164		
				т	0,00082	226611		186		186		346	Казахстан
59	59	Е11-60101-101	Подготовка бетонная. Устройство								26		
				м3	1,1	4244,12	1125,96	4669	1239	1906	3361	8672	
60	60	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010			1385,1	265,42	1524	292		642		
				м3	1,122	11550		12959		12959		24073	Казахстан
61	61	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								1783		
				м3грунта	4,95	210,25	198,45	1041	982	0	749	1933	
62	62	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			11,8	52,3	58	259		143		
				м3грунта	2,4	36,29	36,29	87	87	0	63	162	
63	63	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы			0	14,1	0	34		12		
				м3	0,6	866,41	0	520	0	0	374	966	
64	64	Е11-221301-101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих			866,41	0	520	0		72		
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,99	22969,91	9616,69	22740	9520	2045	16373	42242	
						11287,64	4126,35	11175	4085		3129		
65	65	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	1	11798		11798		11798	1623	21916	Казахстан
66	66	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	4	7449		29796		29796	4100	55349	
67	67	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										
				шт.	1	7314		7314		7314	1006	13586	Казахстан
68	68	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
				шт.	2	1852		3704		3704	510	6881	Казахстан
69	69	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
				комплект	1	19383		19383		19383	1551	20934	Казахстан
70	70	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83										
				т	0,03474	581977		20218		20218	2782	37557	Казахстан
			ИТОГО:					3854574	296183	2484903	1396714	6760001	
								1073487	97199		500736		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		81120				6841120	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		92355				6933475	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		138670				7072145	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7426007	
			НДС			12 %		891121					
			Итого с НДС									8317128	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		415856				7901272	

Заказчик:
Ответственное лицо учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: СЕРВИС МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технолог

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-02-01 Конструкции железобетонные работы**

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,11	9729,16	2022,91	205383	42704	26	147875	381519	
						7705,02	506,73	162653	10697		28261		
2	2	С прайс ТОО "Г.С.Г.Высотник"	Газоблоки	м3	21,11	8837,63		186562		186562	14925	201487	
3	3	С122-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	84,44	42		3546		3546	284	3830	Казахстан
4	4	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,9	22184,9	2022,91	42151	3844	23668	30349	78300	
						7705,02	506,73	14640	963		5800		
5	5	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,434	2933,74	128,5	376791	16503	44581	271290	699927	
						2458,13	37,96	315707	4875		51846		
6	6	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	142,048004	2116		300574		300574	24046	324620	Казахстан
7	7	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка	м3	0,81747	132980,22	1736,15	108707	1419	52549	78269	201934	
						66961,05	750,4	54739	613		14958		
8	8	Е11-120101-1001	Устройство карнизов	м2 покрытия	124,9	1414,92	17,98	176724	2246	3312	127241	328282	
						1370,42	4,94	171166	617		24317		
9	9	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	124,9	1881		234937		234937	18795	253732	Казахстан
10	10	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка	м3	0,0414	132980,22	1736,15	5505	72	2661	3964	10227	
						66961,05	750,4	2772	31		758		
11	11	Е11-120101-1001	Устройство карнизов	м2 покрытия	7,6	1414,92	17,98	10753	137	202	7742	19975	
						1370,42	4,94	10415	38		1480		
12	12	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,6	1881		14296		14296	1144	15440	Казахстан
13	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	134,91	2933,74	128,5	395790	17336	46829	284969	735220	
						2458,13	37,96	331636	5121		54461		
14	14	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	149,21046	2116		315729		315729	25258	340987	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка		0,73665	132980,22	1736,15	97960	1279	47354	70531	181970	
				м3		66961,05	750,4	49327	553		13479		
16	16	Е11-120101-1001	Устройство карнизов		86,74	1414,92	17,98	122730	1559	2300	88366	227984	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	118870	428		16888		
17	17	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		86,74	1881		163158		163158	13053	176211	Казахстан
				м2									
18	18	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка		3,2355	103347,11	1846,81	334380	5976	232688	240753	621144	
				м3 древесины в конструкции		29583,06	794,85	95716	2572		46011		
19	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,057105	668340,91	2939,61	38166	168	13363	27479	70897	
				т		431390,3	1330,85	24635	76		5252		
20	20	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		39,282	2933,74	128,5	115243	5048	13635	82975	214075	
				м2 кровли		2458,13	37,96	96560	1491		15857		
21	21	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		43,445892	2116		91932		91932	7355	99287	Казахстан
				м2									
22	22	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка		0,2115	132980,22	1736,15	28125	367	13596	20250	52245	
				м3		66961,05	750,4	14162	159		3870		
23	23	Е11-120101-1001	Устройство карнизов		47,8	1414,92	17,98	67633	859	1268	48696	125635	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	65506	236		9306		
24	24	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		47,8	1881		89912		89912	7193	97105	Казахстан
				м2									
			Итого по разделу:									5462033	
			Раздел: 1. Спортзал кровля										
25	25	Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство		238,2	410,86	23,77	97868	5662	6989	70465	181800	
				м2		357,75	12,42	85217	2958		13467		
26	26	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		1,29	16474		21251		21251	1700	22951	Казахстан
				м3									
27	27	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		238,2	2796,82	128,5	666201	30609	50067	612905	1381435	
				м2 кровли		2458,13	37,96	585525	9042		103329		
28	28	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		263,4492	2116		557459		557459	44597	602056	Казахстан
				м2									
29	29	Е11-100110-0101	Каркас для карниза. Установка		0,1656	132980,22	1736,15	22022	287	10645	15855	40907	
				м3		66961,05	750,4	11089	124		3030		
30	30	Е11-120101-1001	Устройство карнизов		22,08	1414,92	17,98	31241	397	586	22494	58034	
				м2 покрытия		1370,42	4,94	30259	109		4299		
31	31	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		22,08	1881		41532		41532	3323	44855	Казахстан
				м2									
32	32	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		16	21414,41	1660,8	342630	26572	244326	311794	706778	
				м3		4483,21	430,53	71731	6888		52354		
33	33	Е11-050101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		7	19595,97	1721,89	137172	12053	96742	124826	282958	
				м3		4053,75	416,32	28376	2918		20960		
			Итого по разделу: 1. Спортзал кровля									3321774	
			ИТОГО:					5444063	175097	2928275	2689088	8783807	
			В том числе :					2340691	50509		650656		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**105406**				**8889214**	
			Итого с временными									**9009218**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**120004**				**9189402**	
			Итого с зимними удорожаниями									**9649203**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**180184**				**10807107**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10266752**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			**12 %**		**1157904**					
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**540355**					

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбасынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **28.12.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-02-02 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад АР-11										
1	1	С121-130816-2801	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	шт.	13717,46	12		164610		164610		177779	Казахстан
											13169		
2	2	С121-080102-0301 прим.	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев с квадратными ячейками размерами 4 мм х 4 мм,	м2	2743,492	125		342936		342936		370371	
											27435		
3	3	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2743,492	1231,35 1185,97	25,2 8,54	3378204 3253705	69136 23429	55364	2432307 464841	6275352	
4	4	С122-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	7681,7776	88		675996		675996		730076	Казахстан
											54080		
5	5	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	14,27034	15837,41 1367,6	1521,82 372,59	226005 19516	21717 5317	184772	162724 31098	419827	
	5.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,5557	12415				180709,6			Казахстан 100%
6	6	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	35,6056	646,7 592,01	49,14 20,97	23026 21079	1750 747	198	16579 3168	42773	
	6.1	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0178	11101				197,63			
	6.2	2104-0509-0902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	35,6056								
7	7	С121-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	35,6056	2481		88337		88337	7067	95404	Казахстан
8	8	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5203536	112813,04 82778,15	27645,96 7958,26	58703 43074	14386 4141	1243	42266 8077	109046	
	8.1	2115-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633905				145,14			Казахстан 100%
	8.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6244	196				122,39			Казахстан 100%
	8.3	2113-0804-0501	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863719				96,98			Казахстан 100%
	8.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439514				70,9			Казахстан 100%
	8.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	608695				190,35			Казахстан 100%
	8.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001	404967				408,75			
9	9	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5203536	497928		259099		259099		279827	Казахстан
											20728		
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,0495472	84,72 32,97	2,17 0,37	1190 463	30 5	697	857 164	2211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.0015	493943				624.57			Казахстан 100%
11	11	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	44,4	967,58	27,69	42960	1229	3505	30932	79803	
						860,95	10,9	38226	484		5911		
	11.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,888	1148				1019.42			
	11.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	1,8914	1061				2006.82			Казахстан 100%
12	12	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,06	2116		108043		108043	8643	116686	Казахстан
13	13	Е11-120101-1001	Устройство карнизов	м2 покрытия	42,9	1414,92	17,98	60700	771	1138	43704	112756	
						1370,42	4,94	58791	212		8352		
14	14	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,9	1881		80695		80695	6456	87151	Казахстан
15	15	С121-110401-0302	Плиты Пеноплэкс	м3	9,114	24300		221470		221470	17718	239188	Казахстан
16	16	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности керамогранитными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	203,554	7619,08	121,45	1550893	24722	119362	1116643	2880939	
						6911,24	34,78	1406810	7080		213403		
	16.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	7,3279	15739				115334.51			Казахстан 100%
17	17	С122-060301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	203,554	1995		406090		406090	32487	438577	Казахстан
18	18	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные 40х40х2 мм ГОСТ 13663-86/каркас/	т	2,0472166	281927		577166		577166	46173	623339	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фасад АР-11									13081105	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка АР-19										
19	19	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	640,21	1858,15	186,68	1189605	119514	0	856515	2209810	
						1671,47	95,46	1070090	61114		163690		
20	20	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	640,21	2973		1903344		1903344	152268	2055612	
21	21	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1006,83	2892,48	18,49	2912234	18617	1342417	2096808	5409765	
						1540,68	7,56	1551201	7612		400723		
	21.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1792,1574	63				112905.92			Казахстан 100%
	21.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1037,0349	513				531998.9			Казахстан 100%
	21.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	90,6147	809				73307.29			Казахстан 100%
	21.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2882,957	138				397848.07			Казахстан 100%
22	22	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1006,83	873,03	4,11	878994	4138	213096	632876	1632820	
						657,27	1,35	661760	1359		120950		
	22.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2116,3157	88				185707.78			Казахстан 100%
23	23	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой металлосайдингом. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	166,44	2258,93	18,49	375976	3077	116468	270703	698413	
						1540,68	7,56	256430	1258		51734		
	23.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	296,2652	63				18664.58			Казахстан 100%
	23.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	14,9796	809				12118.5			Казахстан 100%
	23.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	476,5843	138				65768.63			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	166,44	1881		313074		313074	25046	338120	Казахстан
25	25	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	247,522	1343,81 1006,14	100,64 81,53	332621 249041	24910 20180	58670 58272,64	239487 45769	617877	
	25.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,7376	15591							Казахстан 100%
26	26	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	151,3326	1284,38 866,56	9,63 3,3	194368 131139	1457 499	61772 55825,99	139945 26745	361058	
	26.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	634,3863	88							Казахстан 100%
27	27	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	835,6358	1264,88 1052,25	8,02 4,12	1056979 879298	6702 3443	170979 111366,93	761025 145440	1963444	
	27.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5265	211543				58093,4			
	27.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	660,1523	88							
28	28	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	247,542	5238,76 3151	26,26 13,33	1296813 780005	6501 3300	510308 448546,1	933705 178441	2408959	
	28.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	247,542	1812							
29	29	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	308,184	3603,25 2869,55	59,35 31,57	1110464 884349	18290 9729	207824 203019,29	799534 152800	2062798	
	29.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	13,2519	15320							Казахстан 100%
30	30	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	308,184	1284,38 866,56	9,63 3,3	395825 267060	2968 1017	125798 113687,84	284994 54466	735285	
	30.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1291,9073	88							Казахстан 100%
31	31	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	308,184	1264,88 1052,25	8,02 4,12	389816 324287	2472 1270	63058 41072,33	280667 53639	724122	
	31.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1942	211543							
	31.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	243,4654	88				21424,95			
32	32	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1040,2	1788,93 1222,07	18,63 7,56	1860846 1271198	19379 7864	570269 37557,67	1339809 256052	3456707	
	32.1	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	481,5086	78							Казахстан 100%
	32.2	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	939,3006	32				30057,62			
	32.3	2203-0201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1092,21								
	32.4	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	21,6362	1313				28408,28			Казахстан 100%
	32.5	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	808,6515	92				74395,94			Казахстан 100%
	32.6	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2185,0441	138				301556,09			Казахстан 100%
33	33	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Короба. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1040,2	710,78 495,02	4,11 1,35	739351 514917	4275 1404	220158 191862,81	532333 101735	1373419	
	33.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2180,2592	88							Казахстан 100%
34	34	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1040,2	1264,88 1052,25	8,02 4,12	1315728 1094550	8343 4286	212835 138629,63	947324 181041	2444096	
	34.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6553	211543				72314,7			
	34.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	821,758	88							
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка АР-19									28492305	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы АР-20										
35	35	Е11-110101-0203	**Слои подстилающие из балласта. Устройство с уплотнением трамбовками**		196,5276	10307,76	2242,74	2025759	440760	797501	1458547	3763050	
				м3 подстилающего слоя		4007,06	1006,5	787498	197805		278744		
	35.1	2101-0702-0401	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	251,5553	3167				796675,72			
36	36	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		65,5092	9701,38	2242,74	635530	146920	214256	457582	1180561	
				м3 подстилающего слоя		4188,02	1006,5	274354	65935		87449		
	36.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,9977	2757				52376,57			Казахстан 100%
	36.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	65,5092	2231				146151,03			Казахстан 100%
37	37	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		218,364	770,65	38,41	168282	8387	64686	121163	312601	
				м2 стяжки		436,01	19,46	95209	4249		23156		
	37.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,4546	14473				64471,8			Казахстан 100%
38	38	Е11-110101-1102 К=12	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		218,364	1028,65	78,18	224621	17071	193416	161727	417256	
				м2 стяжки		64,72	38,62	14133	8433		30908		
	38.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	13,3639	14473				193415,39			Казахстан 100%
39	39	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,2467513	19167,93	1821,25	4730	450	8	3405	8786	
				т		17315,32	821	4273	203		651		
	39.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0691	112				7,74			Казахстан 100%
	39.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,2468								
40	40	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,2467513	273377		67456		67456	9282	125306	Казахстан
				т									
41	41	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		218,364	770,65	38,41	168282	8387	64686	121163	312601	
				м2 стяжки		436,01	19,46	95209	4249		23156		
	41.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,4546	14473				64471,8			Казахстан 100%
42	42	Е11-110101-1109	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**		218,364	479,93	20,14	104799	4398	72	75456	194675	
				м2 стяжки		459,46	5,78	100329	1262		14420		
	42.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,3494	90				31,44			Казахстан 100%
	42.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,4849	28				41,58			Казахстан 100%
43	43	С122-050103-0503	**Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006**		1222,8384	89		108833		108833	14975	202167	Казахстан
				кг									
44	44	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		218,364	3014,27	27,97	658208	6107	540440	473909	1222686	
				м2 покрытия		511,35	14,51	111660	3168		90569		
	44.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	222,7313	2275				506713,66			
~~45~~	~~45~~	~~Е11-110101-0203~~	~~Слои подстилающие из балласта. Устройство с уплотнением трамбовками~~		149,796	10307,76	2242,74	1544061	335954	607866	1111724	2868248	
				м3 подстилающего слоя		4007,06	1006,5	600242	150770		212463		
	45.1	2101-0702-0401	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	191,7389	3167				607237,03			
46	46	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		49,932	9701,38	2242,74	484410	111985	163309	348775	899840	
				м3 подстилающего слоя		4188,02	1006,5	209116	50257		66655		
	46.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,4803	2757				39922,13			Казахстан 100%
	46.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	49,932	2231				111398,29			Казахстан 100%
47	47	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		24,75	23414,77	9,6	579515	238	462188	417251	1076507	
				м3 подстилающего слоя		4730,92	0	117090	0		79741		
	47.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,245	16246				409978,8			Казахстан 100%
48	48	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,1886772	19167,93	1821,25	3615	342	6	2596	6697	
				т		17315,32	821	3257	154		496		
	48.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0527	112				5,9			Казахстан 100%

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	48.2	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1881								
49	49	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1880772	273377		51416		51416		95511	Казахстан
50	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	166,44	770,65	38,41	128267	6393	49305	7975	92352	238269
	50.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,3954	436,01	19,46	72570	3239		17650		
						14473				49141,28			Казахстан 100%
51	51	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	166,44	479,93	20,14	79879	3352	55	57513	148383	
	51.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,2663	459,46	5,78	76472	962		10991		
	51.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,1318	90				23,97			Казахстан 100%
52	52	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	932,064	28				31,69			Казахстан 100%
53	53	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	166,44	89		82954		82954	11414	154095	Казахстан
	53.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	169,7688	3014,27	27,97	501695	4655	411931	361220	931948	
54	54	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3,64	511,35	14,51	85109	2415	386224,02	69033		
	54.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	3,7128	3014,27	27,97	10972	102	9009	7900	20382	
55	55	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	380,67	511,35	14,51	1861	53	8446,62	1510		
	55.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,6091	479,93	20,14	182695	7666	126	131540	339374	
	55.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,5886	459,46	5,78	174902	2200	54,82	25139		Казахстан 100%
56	56	С122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	2131,752	28				72,48			Казахстан 100%
57	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,64	89		189726		189726	26106	352435	Казахстан
	57.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0743	770,65	38,41	2805	140	1078	2020	5211	
58	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2912	14473	19,46	1587	71	1074,71	386		Казахстан 100%
	58.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,297	19513,27	9,6	5682	3	4302	4091	10555	
59	59	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,3728	4730,92	0	1378	0	3687,55	782		Казахстан 100%
	59.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	91,6776	4373,51	101,56	89101	2069	53255	64152	165513	
	59.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток серая СТ РК 1168-2006	кг	12,2237	1657,91	46,96	33776	957	3850,46	12269		Казахстан 100%
	59.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	20,7803	42				782,32			Казахстан 100%
60	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,3728	2323				48272,53			
	60.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4156	770,65	38,41	15700	782	6035	11304	29164	
61	61	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,629824	14473	19,46	8883	396	6015,05	2160		Казахстан 100%
	61.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6624	19513,27	9,6	31803	16	24077	22898	59077	
62	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,2055	4730,92	0	7711	0	20638,95	4376		Казахстан 100%
	62.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1878	770,65	38,41	7094	353	2727	5108	13178	
63	63	Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,2055	14473	19,46	4014	179	2717,92	976		Казахстан 100%
						3893,67	100,3	35843	923	25118	25807	66582	
						1064,77	48,59	9802	447		4932		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2025	12943				2621,23			Казахстан 100%
	63.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,2817	3155				888,73			Казахстан 100%
	63.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,2976	2323				21598,22			
64	64	E11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	47,0836	932,08	17,83	43896	839	7783	31598	81523	
	64.1	2110-0502-1816	Клей для паркетных швов марки Бона	л	1,5679	748,94	8,5	35263	400	3055,81	6039		Казахстан 100%
	64.2	2206-0402-0101	Звукоизолирующая подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	48,0253	1949				4706,48			
	64.3	2206-0201-0100	Ламинат ГОСТ 32304-2013	м2	48,0253	98							
65	65	C122-060201-0102	Ламинат	м2	48,025272	2724		130821		130821	10466	141287	Казахстан
66	66	E11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	47,0836	479,93	20,14	22597	948	16	16270	41976	
	66.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0753	459,46	5,78	21633	272	6,78	3109		Казахстан 100%
	66.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,3202	28				8,96			Казахстан 100%
67	67	C122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	263,66816	89		23466		23466	3229	43591	Казахстан
68	68	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,0836	770,65	38,41	36285	1808	13948	26125	67403	
	68.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,9605	14473				13901,4	4993		Казахстан 100%
69	69	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,766688	19513,27	9,6	73500	36	55644	52920	136534	
	69.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,842	4730,92	0	17820	0		10114		
70	70	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3,352	12415				47698,7			Казахстан 100%
	70.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	3,419	3014,27	27,97	10104	94	8296	7275	18769	
71	71	E11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	404,492	511,35	14,51	1714	49	7778,32	1390		
	71.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,6472	479,93	20,14	194128	8147	133	139772	360612	
	71.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,7505	459,46	5,78	185848	2338	58,25	26712		Казахстан 100%
72	72	C122-050103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	2265,1552	28				77,02			Казахстан 100%
73	73	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,352	89		201599		201599	27740	374490	Казахстан
	73.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0684	770,65	38,41	2583	129	993	1860	4798	
74	74	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,122	436,01	19,46	1462	65	989,68	355		Казахстан 100%
	74.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	5,049	4373,51	101,56	4907	114	2933	3533	9115	
	74.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6732	1657,91	46,96	1860	53	212,06	675		Казахстан 100%
	74.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,1444	42				43,08			Казахстан 100%
75	75	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,122	2323				2658,53			
	75.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0229	770,65	38,41	865	43	332	623	1607	
76	76	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,21	14473				331,27	119		Казахстан 100%
	76.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,945	4373,51	101,56	918	21	549	661	1705	
	76.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,126	1657,91	46,96	348	10	103,69	126		Казахстан 100%
	76.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,2142	42				8,06			Казахстан 100%
						2323				497,59			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,21	770,65 436,01	38,41 19,46	162 92	8 4	62	117 22	301	
	77.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0043	14473				62			Казахстан 100%
78	78	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	0,21	2059,71 527,28	20,71 9,56	433 111	4 2	317	311 60	804	
	78.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.2352	241				56,68			Казахстан 100%
	78.2	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	0.5166	459				237,12			Казахстан 100%
79	79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,21	770,65 436,01	38,41 19,46	162 92	8 4	62	117 22	301	
	79.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0043	14473				62			Казахстан 100%
80	80	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,4701	4373,51 1657,91	101,56 46,96	41418 15701	962 445	24755	29821 5699	76938	
	80.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	42.6155	42				1789,85			Казахстан 100%
	80.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	5.6821	64				363,65			Казахстан 100%
	80.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	9.6595	2323				22439,02			
81	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,4701	770,65 436,01	38,41 19,46	7298 4129	363 184	2805	5255 1004	13557	
	81.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.1932	14473				2796,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Полы АР-20									16595969	
			Раздел: 4. Проемы										
82	82	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	27,428	3744,75 2025,06	220,09 111,61	102711 55543	6036 3061	41131	73952 14133	190796	
	82.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	27.428								
	82.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	25.2338	1630				41131,03			Казахстан 100%
83	83	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,045	13926		28479		28479	2278	30757	Казахстан
84	84	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,283	22670		97096		97096	7768	104864	Казахстан
85	85	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	21,1	17771		374968		374968	29997	404965	Казахстан
86	86	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	188,5998	2664,2 1368,41	219,99 111,61	502467 258081	41490 21050	202896	361776 69139	933382	
	86.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	124.4759	1630				202895,66			Казахстан 100%
87	87	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	377,2606	17771		6704298		6704298	536344	7240642	Казахстан
88	88	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,2	20510		86142		86142	6891	93033	Казахстан

№ п.п	№ по зиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	С121-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	87,1392	14633		1275108		1275108	102009	1377117	Казахстан
90	90	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	63,91	1267,86	6,52	81029	417	61518	58341	150520	
	90.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	36,1731	1630	3,36	19094	215	58962,09	11150		Казахстан 100%
91	91	С121-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	183,41	2997		549680		549680	43974	593654	Казахстан
92	92	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	85,89	3191,14	700,08	274087	60130	92305	197343	509144	
	92.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	76,4421	1416,37	194,17	121652	16677		37714		
	92.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	37,1045	1630				17275,91			Казахстан 100%
93	93	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	85,89	4461		383155		60480,3 383155		413807	Казахстан 100% Казахстан
94	94	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	160	500		80000		80000	30652	86400	
95	95	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	80	1678		134240		134240	6400	144979	
96	96	С121-090404-1905	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	80	3731		298480		298480	10739	322358	
97	97	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	32,34	3544,46	62,9	114628	2034	17272	23878	212933	
	97.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	32,34	2947,48	27,53	95322	890		82532		
	97.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	7,7616	1630				12651,41	15773		Казахстан 100%
	97.3	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	13,6054	314				4272,11			
98	98	С прайс ТОО "Торгово-Промышленная Компания "Алтын"	Дверь 1021 с доводчиком	шт	5	123214,29		616071		616071	49286	665357	
99	99	С прайс ТОО "Торгово-Промышленная Компания "Алтын"	Дверь 1200х2100 R с доводчиком	шт	4	176607,14		706429		706429	56514	762943	
100	100	С прайс ТОО "Торгово-Промышленная Компания "Алтын"	Дверь 1400х2100 R с доводчиком	шт	4	200982,14		803929		803929	64314	868243	
101	101	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	46,6576	1949,54	231,63	90961	10807	22055	65492	168969	
	101.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	46,6576	1245,21	114,52	58098	5343		12516		
	101.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	13,5307	1630				22055,03			Казахстан 100%
102	102	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	41,2006	24235		998497		998497	79880	1078377	Казахстан
103	103	С121-090202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПБ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,457	28195		153860		153860	12309	166169	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Устройство перегородок из ПВХ в санузлах	м2	159,0234	1056,82	23,42	168059	3724	0	121003	312187	
						1033,4	7,09	164335	1127		23125		
105	105	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,9984	13926		13904		13904	1112	15016	Казахстан
106	106	С121-090202-0301 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	158,025	24235		3829736		3829736	306379	4136115	
107	107	С121-050206-0802	Стойки из профильных труб 60х60	т	0,1648066	281927		46463		46463	3717	50180	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Проемы									21032907	
			Раздел: 5. Кровля АР-22										
108	108	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	20,8	16495,3	2214,97	343102	46072	230522	247034	637347	
	108.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	21,424	3197,53	622,2	66589	12942		47211		
109	109	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55,25	10760				230522,24			Казахстан 100%
						13180,75	2022,91	728237	111766	167767	524330	1352772	
	109.1	2102-0101-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	13,26	8121,33	506,73	448704	27997		100205		
	109.2	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт	20,995	12647				167699,22			Казахстан 100%
110	110	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Парапет. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,5	1366,2	42,75	205612	6433	44363	148041	381945	
	110.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,8445	1028,68	36,78	154816	5535		28292		
						15591				44347,82			Казахстан 100%
111	111	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,63	34467,82	6048,14	21715	3811	10003	15635	40338	
	111.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6395	12542,48	1329,87	7902	838		2988		
			Итого по разделу: 5. Кровля АР-22			13713				8768,78			Казахстан 100%
			Раздел: 6. Сцена									2412402	
112	112	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,81	132980,22	1736,15	107714	1406	52069	77554	200089	
	112.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4536	66961,05	750,4	54238	608		14821		
						56115				25453,76			Казахстан 100%
	112.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3969	49414				19612,42			Казахстан 100%
113	113	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	35,72	4153,26	48,41	148355	1730	119078	106815	275584	
	113.1	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,0287	771,21	24,26	27548	867		20414,		
						114359				117645,22			
114	114	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	35,72	494,83	1,36	17675	49	10891	12726	32833	
	114.1	2204-0501-0402	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,4298	188,57	0,7	6736	25		2432		
			Итого по разделу: 6. Сцена			1465				10884,6			
												508506	
			Раздел: 7. Ограждения ОГ 1-7										
115	115	Сирже ТОО "LightMetal"	Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали	п.м	54	1830,36		98839		98839	7907	106746	
			Итого по разделу: 7. Ограждения ОГ 1-7									106746	
			Раздел: 8. Ограждение для радиаторов спортзала										
116	116	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	33,6	339,26	26,51	11399	891	915	8207	21175	
						285,53	13,54	9594	455		1569		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	С121-070506-1301	Фанера ламинированная толщиной 18 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	33,6	4299		144446		144446	11556	156002	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Ограждение для радиаторов спортзала									177177	
			Раздел: 9. Существующая пристройка у школы										
118	118	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,242	1231,35	25,2	28619	585	469	20606	53163	
119	119	С122-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	65,0776	88	8,54	27564	198	5727	3938	6185	Казахстан
120	120	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	23,242	2622,82	9,95	5727	231	5727	458	113239	
	120.1	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	58.105	604,69 752	4,94	60960 14054	231 115	46674 43694,96	43891 8388		Казахстан 100%
121	121	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	23,242	238,95	1,86	5554	43	2232	3999	10317	
	121.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,832	141,07 228	0,92	3279	21	2013,69	764		
122	122	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	39,096	3494,6 2458,13	128,5 37,96	136625 96103	5024 1484	35498 11199,2	98370 18800	253795	
	122.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2111	53047							Казахстан 100%
	122.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1955	54880				10727,94			Казахстан 100%
	122.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0041	1588690				6583,81			Казахстан 100%
	122.4	2110-0101-9903	Металлочерепица	м2	43,2402								
123	123	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	94,99434	2116		201008		201008	16081	217089	Казахстан
124	124	Е11-120101-1001	Устройство карнизов	м2 покрытия	8,54	1414,92 1370,42	17,98 4,94	12083 11703	153 42	226	8700 1663	22446	
125	125	С121-100104-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	67,73	1881		127400		127400	10192	137592	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Существующая пристройка у школы									813826	
			Раздел: 10. Спортзал.Установка баскетбольных щитов из оргстекла										
126	126	С прайс ИП "Sport Trade"	Баскетбольный щит с кольцом	шт	2	1264285,71		2528571		2528571	202286	2730857	
			Итого по разделу: 10. Спортзал.Установка баскетбольных щитов из оргстекла									2730857	
			ИТОГО:					56969134	1798193	35495552	22093545	85951800	
			В том числе :					19675390	767408		6366797		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1031422				86983222	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1174274				88157496	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1763150				89920646	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, К = 1,050036									94419915	
			НДС			12 %		11330390					
			Итого с НДС									105750305	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой подрядчика				**5%**	**5287515**				**100462790**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка:
ТОО «Г.С.Г-Высотник»

(Ответственный за указанные объемы работ)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-02-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160501-102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	860,23	3,46	34409	138	200	24775	63919	
						851,76	1,15	34070	46		4735		
2	2	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	39,92	921		36766		36766	5059	68297	Казахстан
			Итого по разделу:									132216	
			Раздел: 1. Водомерный узел №1										
3	3	Спрайс ИП"Smart City"	Модем SmartPro	шт	1	60000		60000		60000	8256	111456	
4	4	Е11-170101-106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3163,61	93,21	31636	933	2156	22778	58767	
						2854,8	48,15	28548	482		4353		
5	5	С123-030102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10	8852		88520		88520	7082	95602	Казахстан
6	6	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	1028		10280		10280	822	11102	Казахстан
7	7	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	4784		47840		47840	3827	51667	
8	8	Е11-170301-101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3917,93	185,66	15672	742	2124	11284	29112	
						3201,24	96,33	12805	385		2156		
9	9	С123-030102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	4	7714		30856		30856	2468	33324	Казахстан
10	10	С123-030102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	4	6518		26072		26072	2086	28158	Казахстан
11	11	Е11-170601-0101 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые . Установка	комплект	4	80340,35	82,92	321361	332	309259	231380	596960	
						2942,64	36,19	11771	145		44219		
			Итого по разделу: 1. Водомерный узел №1									1016148	
			ИТОГО:					703412	2145	614073	290217	1148364	
			В том числе :					87194	1058		85063		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**13780**				**1162145**	
			Итого с временными									**1177834**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**15689**				**1193523**	
			Итого с зимними удорожаниями									**1201391**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23557**				**1224948**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1261504**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			**12 %**		**151380**				**1412884**	
			Итого с НДС									**1342240**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**70644**					

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер-Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Т.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Т.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-02-04 Отопления и вентиляция работы**

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. БЛОК 1,2,3										
1	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1650,67 434,81	18,9 7,76	165067 43481	1890 776	119696	161766 26147	352980	
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1063,83 979,41	49,06 18,66	42553 39176	1962 746	1414	41702 6740	90995	
3	3	С123-011307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3 мм	м	40	2049		81960		81960	 6557	88517	Казахстан
4	4	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	253,12	1261,91 748,5	16,81 6,13	319415 189461	4255 1551	125699	313027 50595	683037	
5	5	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1582	2189		3462998		3462998	 277040	3740038	
6	6	С123-041008-0103 прим.	Клапан термостатический , для двухтрубных систем отопления, угловой Т 120°С DN 20	шт.	155	7067		1095385		1095385	 87631	1183016	
7	7	С123-051314-0406 прим.	Головка термостатическая,диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	155	2856		442680		442680	 35414	478094	
			Итого по разделу: 1. БЛОК 1,2,3									6616677	
			Раздел: 2. Отопление Блок 3, галерея, столовая										
8	8	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	76,8	1261,91 748,5	16,81 6,13	96915 57485	1291 471	38139	94976 15351	207242	
9	9	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		480	2189		1050720		1050720		1134778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				секция							84058		
10	10	С123-041008-0103 прим.	Клапан термостатический , для двухтрубных систем отопления, угловой Т 120°С DN 20		54	7067		381618		381618		412147	
				шт.							30529		
11	11	С123-051314-0406 прим.	Головка термостатическая,диапазон регулирования от 5°С до 26°С		54	2856		154224		154224		166562	
				шт.							12338		
12	12	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		6	4311,22	289,94	25867	1740	3130	25350	55314	
				шт.		3499,6	64,84	20998	389		4097		
13	13	С123-040902-2508	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	55903		335418		335418		362251	
				шт.							26833		
14	14	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2399,94	123,39	2400	123	298	2352	5132	
				шт.		1978,62	29,28	1979	29		380		
15	15	С прайс ТОО "Арабрикс"	Клапан регулирующий DN 50		1	223214,29		223214		223214		241071	
				шт							17857		
16	16	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	27833,03	6720	27833	6720	2081	13703	44859	
				шкаф		19032	2844,8	19032	2845		3323		
17	17	С прайс ТОО "Арабрикс"	Шкаф управления		1	223214,29		223214		223214		241071	
				шт							17857		
18	18	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1634,12	0	1634	0	67	1175	3034	
				шт.		1566,63	0	1567	0		225		
19	19	С123-051401-0701 прим.	Датчик температуры наружного воздуха		1	21654		21654		21654		23386	
				шт.							1732		
20	20	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		8	2540,69	0	20326	0	17568	19919	43465	
				комплект		344,66	0	2757	0		3220		
21	21	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		1	521,68	0	522	0	69	511	1116	
				комплект		452,77	0	453	0		83		
			Итого по разделу: 2. Отопление Блок 3, галерея, столовая									2941428	
			ИТОГО:					8175617	17981	7781246	674481	9558105	
			В том числе :					376389	6807		708007		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		114697				9672802	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		130583				9803385	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		196068				9999453	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10499786	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				**12 %**	**1259974**					
			Итого с НДС									**11759760**	
			Итого со скидкой подрядчика				**5%**	**587988**				**11171772**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Ознакомлен:

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» Подрядчик:
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09** (наименование)

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-02-05 Электроосвещения** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт.	377	554,76	4,02	209145	1515	8109	150584	388507	
						529,23	1,78	199520	671		28778		
2	2	С ТОО "Mega zakaz"	Светильник LED 60x60 48 Вт	шт	330	7340,36		2422318		2422318	193785	2616103	
3	3	С ТОО "Mega zakaz"	Светильник LED 24 Вт	шт	47	2121,97		99732		99732	7979	107711	
			ИТОГО:					2731195	1515	2530159	150584	3112321	
			В том числе :					199520	671		230542		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		37348					
			Итого с временными									3149669	
			Зимние удорожания			1,35 %		42521					
			Итого с зимними удорожаниями									3192190	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63844					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3256034	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3418953	
			НДС			12 %		410274					
			Итого с НДС									3829227	
			Итого со скидкой подрядчика			5%		191461				3637766	

Заказчик: ТОО «Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Кинцатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка,
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма по приказу № 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-02-06 Пожарная сигнализация** работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Приборы приемно-контрольные										
1	1	С ИТ "КДК group"	Усилитель мощностью 350 Вт	шт	1	242250		242250		242250	19380	261630	
2	2	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	4	12612		50448		50448	4036	54484	
3	3	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11741		11741		11741	939	12680	
4	4	С ИТ "КДК group"	Блок индикации БКИ	шт	1	44472		44472		44472	3558	48030	
			Итого по разделу: 1. Приборы приемно-контрольные									376824	
			Раздел: 2. Извещатели										
5	5	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	159	957		152163		152163	12173	164336	
6	6	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	106	1653		175218		175218	14017	189235	
7	7	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	1064		12768		12768	1021	13789	
			Итого по разделу: 2. Извещатели									367360	
			Раздел: 3. Оповещатели										
8	8	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		32	834,23	4,4	26695	141	337	15993	46103	
9	9	С123-080304-0504	Оповещатели модели Соната-Т-100-3/1-Л	шт.	32	819,31 5761	1,46	26218 184352	47	184352	3415 14748	199100	
10	10	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	1838,03	336	1838	336	38	1054	3123	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1464	142,24	1464	142		231		
11	11	С123-080303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2		1	33405		33405		33405		36077	
				шт.							2672		
12	12	Е11-210401-401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка		5	758,3	16,91	3792	85	33	2730	7044	
				шт.		734,84	7,11	3674	36		522		
13	13	С123-080304-0202	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шығу" ГОСТ Р 54126-2010		20	1624		32480		32480		35078	
				шт.							2598		
			Итого по разделу: 3. Оповещатели									326524	
			Раздел: 4. РИП и боксы										
14	14	С ИТ "КДК group"	Блок резервного питания ББП12/5А		8	15810		126480		126480		136598	
				шт							10118		
			Итого по разделу: 4. РИП и боксы									136598	
			Раздел: 5. Кабельные изделия										
15	15	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		2744	113,55	1,23	311581	3375	29278	224338	578793	
				м		101,65	0,03	278928	82		42874		
16	16	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50		4,7	22548		105976		105976		114454	Казахстан
				км							8478		
17	17	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80		0,7	91753		64227		64227		69365	Казахстан
				км							5138		
18	18	С ИТ "КДК group"	Кабель ШВВП 2х0,75мм		1500	183,6		275400		275400		297432	
				м							22032		
19	19	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		6500	225,76	2,48	1467440	16120	32240	1056557	2725917	
				м		218,32	0,11	1419080	715		201920		
20	20	С123-010601-0102 прим.	Труба ПНД д-20мм		6500	142		923000		923000		996840	
				м							73840		
21	21	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная пожарная . Монтаж на стене		60	757,42	0	45445	0	655	27322	78588	
				шт.		746,5	0	44790	0		5821		
			Итого по разделу: 5. Кабельные изделия									4861389	
			ИТОГО:					4291171	20057	2496961	1327994	6068696	
								1774154	1022		449531		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		72824					
			Итого с временными									6141520	
			Зимние удорожания			1,35 %		82911					
			Итого с зимними удорожаниями									6224431	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		124489					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6348920	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6666595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**799991**					
			Итого с НДС									**7466586**	
			Итого со скидкой подрядчика			**5%**		**373329**				**7093257**	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»

Канагатов Ж. К.

Технический надзор: ТОО «МАСТЕР Металл Пла
Инженер -Технадзор

Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования города Талдыкорган»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ СШ №6 им. А.С. Макаренко с дошкольным мини центром в г. Талдыкорган, Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания школы "СШ №6 им. А.С. Макаренко (Основная школа и мастерская)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№206 2022-03-09**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-02-06.1 система видеонаблюдения работы

Составлен в текущих ценах по 2020 г. по интерполяции 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Прайс-лист ИП "КДК group	Видеорегистратор Ip 32-канальный		1	135000		135000				135000	
				шт						135000			
			Отпускная цена			135000		135000					
			Сметная стоимость оборудования					*135000*					
2	2	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		32	4595,39	5,66	147052	181	0	105747	273023	
				камера		4589,73	0	146871	0		20224		
3	3	Прайс-лист ИП "КДК group""	Купольная Ip-видеокамера GY 3Мр		17	18500		314500				314500	
				шт						314500			
			Отпускная цена			18500		314500					
			Сметная стоимость оборудования					*314500*					
4	4	Прайс-лист ИП "КДК group"	Уличная Ip-видеокамера с расрешением 3Мр,GY		15	19800		297000				297000	
				шт						297000			
			Отпускная цена			19800		297000					
			Сметная стоимость оборудования					*297000*					
5	5	Прайс-лист ИП "КДК group"	Монитор 22"		1	68500		68500				68500	
				шт						68500			
			Отпускная цена			68500		68500					
			Сметная стоимость оборудования					*68500*					
6	6	Прайс-лист ИП "КДК group"	Жесткий диск 6Тб		1	115000		115000				115000	
				шт						115000			
			Отпускная цена			115000		115000					
			Сметная стоимость оборудования					*115000*					
7	7	Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор - установка		3	44991,18	6668,78	134974	20007	949	82093	234432	
				шт		38006	2078,88	114018	6237		17365		
8	8	Прайс-лист ИП "КДК group"	Коммутатор 16 порта с PoE		1	58900		58900				58900	
				шт						58900			
			Отпускная цена			58900		58900					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*58900*					
9	9	Прайс-лист ИП "КДК group"	Коммутатор 8 порта с PoE	шт	2	26500		53000		53000		53000	
			Отпускная цена			26500		53000					
			Сметная стоимость оборудования					*53000*					
10	10	Прайс-лист ИП "КДК group"	Короб для коммутатора	шт	3	3500		10500		10500	840	11340	
11	11	Прайс-лист ИП "КДК group"	Шкаф видеонаблюдение	шт	1	123500		123500		123500		123500	
			Отпускная цена			123500		123500					
			Сметная стоимость оборудования					*123500*					
12	12	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19189,87 15750	2057,88 644,16	19190 15750	2058 644	1382	11340 2442	32972	
13	13	Прайс-лист ИП "КДК group	Источник бесперебойного питания 1500ВА, UPS	шт	1	56800		56800		56800		56800	
			Отпускная цена			56800		56800					
			Сметная стоимость оборудования					*56800*					
14	14	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	32	5062,51 4904	0 0	162000 156928	0 0	5072	112988 21999	296987	
15	15	Прайс-лист ИП "КДК group"	Коробка универсальная	шт	32	550		17600		17600	1408	19008	
16	16	Прайс-лист ИП "КДК group"	Коннектор RG45	шт	70	200		14000		14000	1120	15120	
17	17	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1200	225,76 218,32	2,48 0,11	270912 261984	2976 132	5952	195057 37277	503246	
18	18	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1200	29		34800		34800	4788	64644	Казахстан
19	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1220	343,8 146,4	152,22 50,65	419436 178608	185708 61793	55120	128598 43843	591877	
20	20	Прайс-лист ИП "КДК group"	Кабель UTP 5e	м	1220	170		207400		207400	16592	223992	
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									3488841	
			Раздел: 2. Слаботочные сети интернет, звонковая связь										
21	21	Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор - установка	шт	2	44991,18 38006	6668,78 2078,88	89982 76012	13338 4158	633	54729 11577	156288	
22	22	Прайс-лист ИП "КДК group"	Коммутатор неуправляемый ОК-4124	шт	1	63400		63400		63400		63400	
			Отпускная цена			63400		63400					
			Сметная стоимость оборудования					*63400*					
23	23	Прайс-лист ИП "КДК group"	Коммутатор неуправляемый ОК-4116	шт	1	56700		56700		56700		56700	
			Отпускная цена			56700		56700					
			Сметная стоимость оборудования					*56700*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		14	5062,51	0	70875	0	2219	49432	129932	
				шт.		4904	0	68656	0		9625		
25	25	С123-080306-0107	Коробка разветвительная размерами 80х80 мм		14	477		6678		6678		7212	
				шт.							534		
26	26	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, КРТ 10		1	3556		3556		3556		3840	Казахстан
				шт.							284		
27	27	Прайс-лист ИП "КДК group"	Патч панель		3	9800		29400		29400		31752	
				шт							2352		
28	28	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		12	1013,77	11,09	12165	133	351	8411	22222	
				комплект		973,44	3,56	11681	43		1646		
29	29	С123-080301-0201	Звонок громкого боя		12	13171		158052		158052		170696	
				шт.							12644		
30	30	Прайс-листИП "КДК group"	Кнопка звонка		1	10500		10500		10500		11340	
				шт							840		
31	31	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17	~~Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка~~		80	~~487,82~~	~~7~~	~~39026~~	~~560~~	~~2330~~	~~28098~~	~~72494~~	
				м		451,7	0,44	36136	35		5370		
32	32	С123-061710-0112	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 40 мм		80	351		28080		28080		30326	
				м							2246		
33	33	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		300	225,76	2,48	67728	744	1488	48764	125811	
				м		218,32	0,11	65496	33		9319		
34	34	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		300	24		7200		7200		13375	Казахстан
				м							991		
35	35	Ц13-100408-0507	Розетка . Монтаж оборудования		36	1241,22	0	44684	0	548	31778	82579	
				шт.		1226	0	44136	0		6117		
36	36	Прайс-лист ИП "КДК group"	Интернет розетка RG 45 на два модуля		26	3200		83200		83200		89856	
				шт							6656		
37	37	Прайс-лист ИП "КДК group"	Блок розеток RG 45 на один модуль		10	2560		25600		25600		27648	
				шт							2048		
38	38	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		960	343,8	152,22	330048	146131	43373	101192	465739	
				м кабеля		146,4	50,65	140544	48624		34499		
39	39	С123-060144-0503	~~Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80~~		0,35	177811		62234		62234		67213	Казахстан
				км							4979		
40	40	Прайс-лист ИП "КДК group"	Кабель UTP 5e		610	170		103700		103700		111996	
				м							8296		
			Итого по разделу: 2. Слаботочные сети интернет, звонковая связь									1740419	
			ИТОГО:					3952872	371836	921917	958227	5229260	
								1316820	121699	1342300	287921		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1342300			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		46644					
			Итого с временными									5275904	
			Зимние удорожания			1,35 %		53104					
			Итого с зимними удорожаниями									5329008	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79734					