*Утверждена приказом Председателя Агентства*
*Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства*
*от 2 мая 2012 года № 170*

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
**Технический надзор:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
**Авторский надзор:** Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"
**Наименование объекта:** Инфраструктура (строительство электроснабжение) н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области
**Договор подряда (контракт):** №54 от 2022-12-06, доп соглашение №02 от 2023-02-07

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | в отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них по монтажу | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | С начала года | По монтажу оборудования в отчетном месяце | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроснабжение н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области | 232 949 885,00 | 207 990 968,75 | | | | | | | 24 958 916,25 | 232 949 885,00 |

**Заказчик:**

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

Руководитель _____ Кушмурзаев Абзал Еркинович
*(подпись, м.п.)*

**Технический надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Инженер эксперт _____
*(подпись, м.п.)*

**Авторский надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"

Директор _____ Кусбаева К.К.

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.А.
*(подпись, м.п.)*

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

## 5. Ведомость договорной цены

по объекту Инфраструктура (строительство электроснабжение) н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области

за Апрель месяц 2023 года

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Объекты энергетического хозяйства | | | | |
| 1 | 02--01 | Электроснабжение и электроосвещение | 164760,546 | 45816,232 | | 210576,778 |
| | | **ИТОГО** | **164760,546** | | | **210576,778** |
| | | Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,4% | 3954,253 | | | 3954,253 |
| | | **ИТОГО** | **168714,799** | **45816,23** | | **214531,031** |
| | | | | | | |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6% | 1012,289 | | | 1012,289 |
| 4 | Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | |
| | | **ИТОГО** | **169727,088** | **45816,23** | | **215543,320** |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 3394,542 | | | 3394,542 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ** | **173121,630** | | | **218937,862** |
| 6 | | С понижающим коэффициентом К=0,95 | 164465,548 | | | 207990,969 |
| 7 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 24958,916 | 24958,916 |
| | | **Всего с НДС** | **164465,548** | | **24958,916** | **232949,885** |

**Сдал (Подрядчик):**

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

*(наименование организации)*

Директор _____ Момбеков Ж.А.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик):**

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

*(наименование организации)*

Гл. специалист _____ Омаров Алмат Киясович

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәсем-Құрылыс Қызылорда"

*(наименование организации)*

Инженер эксперт _____

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Авторский надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"

*(наименование организации)*

Инженер эксперт _____ Турлиев А.М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

*Форма по приложению 5-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178*

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, БИН: 020340003543, Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АЗАТБАКЫТ АЛИАКБАРОВ, №22/1, Тел: 87243621277**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

Стройка : **Инфраструктура (строительство электроснабжение) н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области**

*(наименование, адрес)*

Договор подряда (контракт) **№54 от 2022-12-06, доп соглашение №02 от 2023-02-07**

# Акт выполненных работ №1 от 26 апрель 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Строительство 10кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 515-102-0409 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный** | **шт.** | **1** | **1867019** | | **1867019** | | **1867019** | | **1867019** | |
| | | | Отпускная цена | | | 1867019 | | 1867019 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1867019*** | | | | | |
| 2 | 5 | 515-102-0412 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный** | **шт.** | **1** | **1875448** | | **1875448** | | **1875448** | | **1875448** | |
| | | | Отпускная цена | | | 1875448 | | 1875448 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1875448*** | | | | | |
| 3 | 6 | 515-102-0415 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный** | **шт.** | **2** | **1906187** | | **3812374** | | **3812374** | | **3812374** | |
| | | | Отпускная цена | | | 1906187 | | 3812374 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***3812374*** | | | | | |
| 4 | 7 | 515-102-0418 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный** | **шт.** | **7** | **2597704** | | **18183928** | | **18183928** | | **18183928** | |
| | | | Отпускная цена | | | 2597704 | | 18183928 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***18183928*** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 8 | 515-102-0419 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный** | шт. | 1 | 2916255 | | 2916255 | | 2916255 | | 2916255 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2916255 | | 2916255 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2916255* | | | | | |
| 6 | 9 | 515-101-0104 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА** | шт. | 1 | 677142 | | 677142 | | 677142 | | 677142 | |
| | | | Отпускная цена | | | 677142 | | 677142 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *677142* | | | | | |
| 7 | 10 | 515-101-0105 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА** | шт. | 1 | 879364 | | 879364 | | 879364 | | 879364 | |
| | | | Отпускная цена | | | 879364 | | 879364 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *879364* | | | | | |
| 8 | 11 | 515-101-0106 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исподнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА** | шт. | 2 | 1154205 | | 2308410 | | 2308410 | | 2308410 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1154205 | | 2308410 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2308410* | | | | | |
| 9 | 12 | 515-101-0107 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА** | шт. | 7 | 1570126 | | 10990882 | | 10990882 | | 10990882 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1570126 | | 10990882 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *10990882* | | | | | |
| 10 | 13 | 515-101-0108 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА** | шт. | 1 | 2305410 | | 2305410 | | 2305410 | | 2305410 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2305410 | | 2305410 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2305410* | | | | | |
| 11 | 15 | С1243-701-0504 | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20** | км | 26,945 | 543046 | | 14632374 | | 14632374 | 1170590 | 15802964 | Казахстан |
| 12 | 38 | С1225-204-0309 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | шт. | 7 | 67918 | | 475426 | | 475426 | 38034 | 513460 | Казахстан |
| 13 | 39 | С1225-204-0312 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5** | шт. | 286 | 61004 | | 17447144 | | 17447144 | 1395772 | 18842916 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ 10кВ** | | | | | | | | | 80975572 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Строительство КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 155 | С1243-701-0721 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0** | км | 15,187 | 2444373 | | 37122693 | | 37122693 | 2969815 | 40092508 | Казахстан |
| 15 | 156 | С1243-701-0720 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** | км | 7,818 | 1793602 | | 14022380 | | 14022380 | 1121790 | 15144170 | Казахстан |
| 16 | 160 | Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | шт. | 334 | 3511,88<br>1600,98 | 1910,9<br>779,33 | 1172968<br>534727 | 638240<br>260296 | 0 | 636020<br>144719 | 1953707 | |
| 17 | 161 | С1261-101-0383 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 16,7 | 52235 | | 872325 | | 872325 | 69786 | 942111 | Казахстан |
| 18 | 162 | Е11-330202-0104 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** | опора | 351 | 14296,35<br>7577,39 | 5448,65<br>2477,39 | 5018019<br>2659664 | 1912476<br>869564 | 445879 | 2823381<br>627311 | 8468711 | |
| | 162.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 35,1 | 2476 | | | | 86907,6 | | | Казахстан 100% |
| | 162.2 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4212 | 59 | | | | 248508 | | | Казахстан 100% |
| | 162.3 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 140,4 | 605 | | | | 84942 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 163 | Е11-330202-0105 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 190 | 26080,79<br>12906,54 | 11903,94<br>5414,21 | 4955350<br>2452243 | 2261749<br>1028700 | 241359 | 2784754<br>619208 | 8359312 | |
| | 163.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 19 | 2476 | | | | 47044 | | | Казахстан 100% |
| | 163.2 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2280 | 59 | | | | 134520 | | | Казахстан 100% |
| | 163.3 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 76 | 605 | | | | 45980 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 164 | С1225-204-0309 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | шт. | 17 | 67918 | | 1154606 | | 1154606 | 92368 | 1246974 | Казахстан |
| 21 | 165 | С1225-204-0311 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5** | шт. | 47 | 49243 | | 2314421 | | 2314421 | 185154 | 2499575 | Казахстан |
| 22 | 166 | С1225-204-0303 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А** | шт. | 667 | 40205 | | 26816735 | | 26816735 | 2145339 | 28962074 | Казахстан |
| 23 | 167 | С1252-207-0510 | **Стяжка ж/б стоек типа SH702R** | шт. | 284 | 46041 | | 13075644 | | 13075644 | 1046052 | 14121696 | Казахстан |
| 24 | 168 | С1252-207-0509 | **Стяжка SH703R для крепления анкерной плиты к ж/б опорам СВ105** | шт. | 50 | 43435 | | 2171750 | | 2171750 | 173740 | 2345490 | Казахстан |
| 25 | 170 | С1252-207-3925 | **Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 2 | 10252 | | 20504 | | 20504 | 1640 | 22144 | Казахстан |
| 26 | 171 | С1252-207-3926 | **Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 165 | 29191 | | 4816515 | | 4816515 | 385321 | 5201836 | Казахстан |
| 27 | 172 | С1252-207-3927 | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 23 | 9698 | | 223054 | | 223054 | 17844 | 240898 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 2. Строительство КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | 129601206 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 192128139<br>5646634 | 4812465<br>2158560 | 135852809<br>45816232 | 6244155<br>12204483 | 210576778 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 45816232 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,4 % | | 3954253 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 214531031 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | 0,6 % | | 1012289 | | | | | |
| | | | **Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | | | | | 215543320 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 3394542 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 218937862 | |
| | | | **Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95** | | | | | | | | | 207990969 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 24958916 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 232949885 | |

**Сдал (Подрядчик):**

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

*(наименование организации)*

Директор Момбеков Ж.А.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор::**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Қырлыс-Қызылорда"

*(наименование организации)*

Инженер эксперт

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик):**

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

*(наименование организации)*

Гл. специалист Омаров Алмат Киясович

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Авторский надзор:**

Товарищество с ограниченной ответственностью КБ "МунайГазИнжиниринг"

*(наименование организации)*

Инженер эксперт Торалиев А.М.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*