Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакоранского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Наименование обьекта: Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
		№58	22.07.2022				
		допсоглашение №1	13.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка) (2022г)	212 320 800,16									
Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка) (2023г)	221 467 962,12									
в т.ч. с начало строительства	62 141 353,40									
в т.ч. за отчетный месяц	60 449 390,18	53 972 669,80							6 476 720,38	60 449 390,18

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакоранского района» О.А. Ахметов

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Ризалит" Б. А. Асанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью"ПроектСервис" Г.К. Асанханов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" А. А. Жансакалов

Заказчик Коммуальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик Товарищество с ограничиной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Наименование стройки Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка)

Акт выполненных работ №6

за апрель месяц 2023г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы 1-этаж									
		Тип №387									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	78,1	239,88	34,49	18735	2694	9611	7010	27805
					82,33	13,16	6430	1028		2060	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	6,248	27568,86	7,20	172250	45	145930	24698	212704
					4205,34	--	26275	--		15756	
		Тип №400									
3	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	71,19	239,88	34,49	17077	2455	8761	6390	25344
					82,33	13,16	5861	937		1877	
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	5,6952	27568,86	7,20	157010	41	133019	22513	193885
					4205,34	--	23950	--		14362	
		Тип №740									
5	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	18,77	239,88	34,49	4503	647	2311	1685	6683
					82,33	13,16	1545	247		495	
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,5016	27568,86	7,20	41397	11	35071	5936	51120
					4205,34	--	6315	--		3787	
		Тип №549									
7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	52,9	239,88	34,49	12690	1824	6511	4748	18833
					82,33	13,16	4355	696		1395	
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	4,232	27568,86	7,20	116671	30	98844	16729	144072
					4205,34	--	17797	--		10672	

	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	203,64	239,88	34,49	48849	7024	25059	18279	72498
					82,33	13,16	16766	2680		5370	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,2912	27568,86	7,20	449130	117	380503	64399	554612
					4205,34	--	68510	--		41082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1307555				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								
		Сметная заработная плата	тенге					183392			157

РАЗДЕЛ 2. Отопление

11	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	72	744,00	--	53568	--	53568	--	57853
					--	--	--	--		4285	
12	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм	м	27	868,00	--	23436	--	23436	--	25311
					--	--	--	--		1875	
13	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	121	1101,00	--	133221	--	133221	--	143879
					--	--	--	--		10658	
14	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	164	1353,00	--	221892	--	221892	--	239643
					--	--	--	--		17751	
15	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	5	1683,00	--	8415	--	8415	--	9088
					--	--	--	--		673	
16	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	64,23	17524,28	180,24	1125585	11577	1053097	65220	1286070
					948,32	87,82	60911	5641		95264	
17	242-301-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5328,00	--	21312	--	21312	--	23017
					--	--	--	--		1705	
18	242-301-0602 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3881,00	--	7762	--	7762	--	8383
					--	--	--	--		621	
19	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1329,00	--	10632	--	10632	--	11483
					--	--	--	--		851	
20	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1063,00	--	4252	--	4252	--	4592

	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2922,00	--	29220	--	29220	--	31558
					--	--	--	--		2338	
22	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	690,00	--	13800	--	13800	--	14904
					--	--	--	--		1104	
23	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853
					--	--	--	--		137	
24	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	1861,00	--	37220	--	37220	--	40198
					--	--	--	--		2978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1897831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					66552			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		Система П-1									
25	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,828	7000,66	42,76	775869	4739	632148	138101	987088
					1254,04	17,48	138982	1938		73118	
26	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,093	6738,42	38,54	249948	1430	210920	37320	310249
					1013,61	13,04	37598	484		22981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1297337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	тенге					179002			
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие тип-1									
27	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	23,895	47249,00	--	1129015	--	1129015	--	1219336
					--	--	--	--		90321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1219336				
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие тип-5									
28	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	499	2843,00	--	1418657	--	1418657	--	1532150
					--	--	--	--		113493	
29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,968	47249,00	--	92986	--	92986	--	100425
					--	--	--	--		7439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1632575				
		РАЗДЕЛ 6. Панели кровельные									

	Изм. и доп. вып. 5		м2 покрытия	373,896	1270,92	625,97					
					550,00	201,97	205643	75516		53535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				722726				186
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					281159			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Оконные проемы									
31	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,7	3842,77	195,89	10375	529	5269	4341	15893
					1695,20	91,22	4577	246		1177	
32	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,7	26088,00	--	70438	--	70438	--	76073
					--	--	--	--		5635	
33	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,76	3218,71	196,83	18540	1134	9072	7980	28641
					1446,84	92,47	8334	533		2122	
34	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,76	22203,00	--	127889	--	127889	--	138120
					--	--	--	--		10231	
35	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14инд	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)(в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	152,4	2743,06	196,10	418042	29886	185245	195458	662581
					1331,44	93,60	202911	14265		49080	
36	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой	м2	152,4	20155,00	--	3071622	--	3071622	--	3317352
					--	--	--	--		245730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4238660				177
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					230866			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 8. Конструкции железобетонные. Бетонный пол									
37	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,55	27428,74	1742,77	316802	20129	270789	28146	372544
					2241,08	436,83	25884	5045		27596	

	РК 2015	(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64536	346394,00	--	223549	--	223549	--	241433
					--	--	--	--		17884	
39	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	523,4	2432,73	7,16	1273291	3747	1003395	248502	1643536
					508,50	2,02	266149	1057		121743	
40	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Технониколь)	м2	1203,82	669,00	--	805356	--	805356	--	869784
					--	--	--	--		64428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				3127297				233
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					298135			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 9. Стенка Ст-1 (1шт)									
41	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,18	38840,35	2269,27	550756	32179	409364	106507	709844
					7701,92	552,02	109213	7828		52581	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02166	349485,00	--	7570	--	7570	--	8176
					--	--	--	--		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				960425				89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					117041			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 10. Стенка Ст-1 с проемом (1шт)									
44	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,6	38840,35	2269,27	528229	30862	392621	102151	680810
					7701,92	552,02	104746	7507		50430	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02367	349485,00	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				932149				85
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					112253			
		Сметная заработная плата	тенге								

47	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,12	38840,35	2269,27	742627	43389	551977	143612	957138
					7701,92	552,02	147261	10555		70899	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1267850				120
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					157816			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 12. Стенка Ст-3 (2шт)									
50	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,72	38840,35	2269,27	455209	26596	338346	88030	586698
					7701,92	552,02	90267	6470		43459	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5247	346394,00	--	181753	--	181753	--	196293
					--	--	--	--		14540	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01816	349485,00	--	6347	--	6347	--	6855
					--	--	--	--		508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				789846				74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					96737			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 13. Стенка Ст-4 (1шт)									
53	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,26	38840,35	2269,27	243141	14206	180721	47019	313373
					7701,92	552,02	48214	3456		23213	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				624085				39
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51670			
		Сметная заработная плата	тенге								

	Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,04	64937,70	6386,71	457161	44962	282742	127059	630958
57	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			18388,80	1444,36	129457	10168		46738	
			т	0,29112	335138,00	--	97565	--	97565	--	105370
58	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм			--	--	--	--		7805	
			т	0,37592	343539,00	--	129143	--	129143	--	139474
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		10331	
			т	0,10736	349485,00	--	37521	--	37521	--	40523
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге		--	--	--	--		3002	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				916325				
		Сметная заработная плата	тенге					139625			108

РАЗДЕЛ 15. Балка Б-2 (1шт)

60	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,82	64937,70	6386,71	53249	5237	32933	14800	73492
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			18388,80	1444,36	15079	1184		5444	
			т	0,034	335138,00	--	11395	--	11395	--	12307
62	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм			--	--	--	--		912	
			т	0,04391	343539,00	--	15085	--	15085	--	16292
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		1207	
			т	0,01276	349485,00	--	4459	--	4459	--	4816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге		--	--	--	--		357	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				106908				
		Сметная заработная плата	тенге					16263			13

РАЗДЕЛ 16. Балка Б-3 (2шт)

64	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,56	64937,70	6386,71	101303	9963	62653	28155	139815
65	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм			18388,80	1444,36	28687	2253		10357	
			т	0,06502	335138,00	--	21791	--	21791	--	23534

	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08396	343539,00	--	28844	--	28844	--	31151
					--	--	--	--		2307	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02422	349485,00	--	8465	--	8465	--	9142
					--	--	--	--		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				203642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					30940			

РАЗДЕЛ 17. Мезонин

68	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	39,78	47794,04	2720,41	1901247	108218	1375969	402388	2487926
					10484,17	631,59	417060	25125		184291	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,563	349485,00	--	546245	--	546245	--	589945
					--	--	--	--		43700	
70	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9484	346394,00	--	328520	--	328520	--	354802
					--	--	--	--		26282	
71	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,93	335138,00	--	311678	--	311678	--	336612
					--	--	--	--		24934	
72	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	234	719,97	173,36	168473	40566	31401	75504	263495
					412,42	55,21	96506	12919		19518	
73	224-102-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	234	10402,00	--	2434068	--	2434068	--	2628793
					--	--	--	--		194725	
74	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	4289,91	925,73	102958	22217	57785	33066	146905
					956,48	211,09	22956	5066		10882	
75	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	187,92	9207,00	--	1730179	--	1730179	--	1868593
					--	--	--	--		138414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				8677072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	тенге					579632			

	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,2725	27730,77	11867,92	35287	15102	3528	14662	53945
					13090,00	3608,92	16657	4592		3996	
77	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,2725	3270,93	402,01	4162	512	362	2270	6946
					2583,52	1,50	3288	2		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				60892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					24539			
		РАЗДЕЛ 19. Лестницы									
78	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,58	81615,17	26851,70	128952	42426	20362	55920	199661
					41876,10	9416,80	66164	14879		14790	
79	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,58	3270,93	402,01	5168	635	451	2818	8625
					2583,52	1,50	4082	2		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				208287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					85127			
		РАЗДЕЛ 20. Надбавки к металлу									
80	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6	Металл марки С345	т	19,34677	21304,00	--	412164	--	412164	--	445137
					--	--	--	--		32973	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2169,287	82,26	1,90	178446	4122	110786	44291	240555
					29,29	0,30	63538	651		17819	
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2169,287	96,70	2,67	209770	5792	95253	75469	308058
					50,12	0,30	108725	651		22819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				993751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	тенге					173565			
		РАЗДЕЛ 21. Котельная. Общестроительные работы. Наружная отделка									
83	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,12	1342,96	34,23	33735	860	9914	18973	56924
					914,06	30,05	22961	755		4217	

	Изм. и доп. вып. 19		м2	25,12	1185,71	4,53	29785	113	9814	15927	49369
					790,52	2,05	19858	51		3657	
85	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	25,12	601,94	3,50	15121	87	11729	2677	19222
					131,58	1,65	3305	41		1424	
86	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	5,1	6310,72	17,34	32185	88	21635	8401	43833
					2051,32	7,72	10462	39		3247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				169349				39
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					57472			
		РАЗДЕЛ 22. Перемычки									
87	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,7236	997,07	1,19	3713	4	519	2553	6768
					856,60	0,57	3190	2		501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				6767				2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3192			
		РАЗДЕЛ 23. Кровля									
88	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	13,26	15345,24	1871,44	203478	24816	141003	40852	263876
					2840,08	508,64	37659	6745		19546	
89	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78	795,62	26,59	62058	2074	42465	16450	84789
					224,60	4,64	17519	362		6281	
90	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	78	719,15	111,03	56094	8661	27570	20357	82567
					254,66	29,02	19863	2264		6116	
91	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	78	102,18	8,22	7970	641	6962	498	9145
					4,70	2,24	367	175		677	
92	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	78	2496,16	69,65	194700	5433	163046	24670	236919
					336,17	7,61	26221	594		17550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				677297				92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					111769			

	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,32	750,09	7,24	51246	495	9984	32819	90790
					596,70	3,76	40767	257		6725	
94	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,18	1292,27	81,57	192781	12169	47282	114613	331986
					893,75	66,61	133330	9937		24592	
95	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	217,5	113,99	0,87	24793	189	1612	18467	46720
					105,71	0,42	22992	91		3461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				469497				156
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					207374			
		Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 25. Полы

		Тип1									
96	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,72	239,88	34,49	6889	991	3533	2578	10224
					82,33	13,16	2365	378		757	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,872	27568,86	7,20	79178	21	67079	11353	97774
					4205,34	--	12078	--		7242	
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,16	830,73	32,03	25886	998	12819	11811	40712
					387,33	15,90	12069	495		3016	
99	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,16	-112,87	-5,42	-3517	-169	-3199	-217	-4033
					-4,79	-2,63	-149	-82		-299	
100	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,72	1843,40	82,79	52942	2378	10957	38266	98505
					1379,06	38,37	39607	1102		7297	
101	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,294	1797,00	--	52641	--	52641	--	56852
					--	--	--	--		4211	
102	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,156	378,36	1,89	11410	57	870	9880	22993
					347,63	0,90	10483	27		1703	
103	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,5229	1797,00	--	2737	--	2737	--	2956
					--	--	--	--		219	

	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,16	239,88	34,49	7475	1075	3835	2797	11094
					82,33	13,16	2565	410		822	
105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,116	27568,86	7,20	85905	22	72779	12318	106080
					4205,34	--	13104	--		7858	
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,16	830,73	32,03	25886	998	12819	11811	40712
					387,33	15,90	12069	495		3016	
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,16	-112,87	-5,42	-3517	-169	-3199	-217	-4033
					-4,79	-2,63	-149	-82		-299	
108	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	31,16	1273,48	106,16	39682	3308	24135	12689	56561
					392,77	40,46	12239	1261		4190	
109	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	31,16	-264,27	-9,42	-8235	-293	-7237	-803	-9761
					-22,64	-4,76	-705	-148		-723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				526638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					119432			
		РАЗДЕЛ 26. Дымовая труба (2шт)									
110	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,55616	90439,40	4220,74	140738	6568	54028	56842	213386
					51499,56	1438,25	80142	2238		15806	
111	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,0286	812316,00	--	835548	--	835548	--	902392
					--	--	--	--		66844	
112	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,52756	818975,00	--	432058	--	432058	--	466623
					--	--	--	--		34565	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	45,12864	82,26	1,90	3712	86	2304	921	5004
					29,29	0,30	1322	14		371	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,12864	96,70	2,67	4364	121	1981	1570	6409
					50,12	0,30	2262	14		475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				1593814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55

РАЗДЕЛ 27. Крыльцо

115	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,5	4640,11	1816,86	2320	909	923	841	3414
					976,65	831,20	488	416		253	
116	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,61	26305,14	1742,77	16046	1063	13616	1487	18935
					2241,08	436,83	1367	266		1403	
117	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0057	441876,00	--	2519	--	2519	--	2720
					--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				25070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2537			

РАЗДЕЛ 28. Приямок (2шт)

118	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,162	4640,11	1816,86	752	295	299	272	1106
					976,65	831,20	158	135		82	
119	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,92	48169,56	5748,92	44316	5289	22377	17011	66233
					18098,01	2220,91	16650	2043		4906	
120	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04294	346394,00	--	14874	--	14874	--	16064
					--	--	--	--		1190	
		Отмостка									
121	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8	5895,91	1816,86	22404	6905	11788	6389	31096
					976,65	831,20	3711	3159		2303	
122	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная отмостка. Устройство	м3	3,8	23635,65	1225,17	89815	4655	80545	5253	102673
					1214,44	304,58	4615	1157		7605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				217172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					31628			

РАЗДЕЛ 29. Котельная. Электрооборудование

123	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23718,17	707,18	23718	707	14241	6530	32668
					8769,78	299,72	8770	300		2420	

		групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-63 8 штук	шт.	1	556352,00	--	556352	--		--	556352
					--	--	--	--	556352	--	
125	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1750,14	178,14	1750	178	18	1171	3155
					1554,00	72,66	1554	73		234	
126	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
					--	--	--	--		1031	
127	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	9	613,46	4,19	5521	37	617	3516	9760
					540,82	1,82	4867	16		723	
128	247-101-0113 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НСП-11	шт.	7	2138,00	--	14966	--	14966	--	16163
					--	--	--	--		1197	
129	247-102-0125 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп типа ПСХ	шт.	2	1294,00	--	2588	--	2588	--	2795
					--	--	--	--		207	
130	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Энергосберегающая лампа мощностью 18Вт Е18	шт.	9	331,00	--	2979	--	2979	--	3217
					--	--	--	--		238	
131	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	73	401,92	2,81	29340	206	2745	19018	52227
					361,49	0,35	26389	26		3869	
132	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07446	468325,00	--	34871	--	34871	--	37661
					--	--	--	--		2790	
133	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	260,00	0,31	1040	2	38	720	1901
					250,02	0,13	1000	1		141	
134	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1236
					--	--	--	--		92	
135	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	19,5	198,02	3,67	3861	72	1488	1676	5980
					117,99	1,37	2301	27		443	

					--	--	--	--		1271	
137	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная РСЕ, IP55	шт.	14	1154,00	--	16156	--	16156	--	17448
					--	--	--	--		1292	
138	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	45,2	669,45	60,57	30259	2738	19007	6781	40003
					188,37	19,98	8514	903		2963	
139	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	873,72	24,67	13106	370	9693	2277	16614
					202,86	7,99	3043	120		1231	
140	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	1709,31	166,46	25640	2497	7929	11504	40115
					1014,30	50,86	15214	763		2971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				868381				52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					73881			
		Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 30. Котельная. Отопление

141	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1540,19	19,99	1540	20	1076	443	2142
					444,31	7,93	444	8		159	
142	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1664,45	19,99	13316	159	9603	3546	18210
					444,31	7,93	3554	63		1349	
143	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6,25	17524,28	180,24	109527	1127	102473	6346	125143
					948,32	87,82	5927	549		9270	
144	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
145	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
146	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14	997,07	1,19	13959	17	1950	9600	25444
					856,60	0,57	11992	8		1885	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	912,52	43,72	31026	1487	866	28643	64442
					843,32	16,31	28673	555		4773	
148	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,2 мм	м	16	594,00	--	9504	--	9504	--	10264
					--	--	--	--		760	
149	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	18	744,00	--	13392	--	13392	--	14463
					--	--	--	--		1071	
150	1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	1	8779,47	281,83	8779	282	6813	1778	11401
					1684,08	129,87	1684	130		845	
151	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	66272,04	--	2850	--	77	2745	6042
					64478,00	--	2773	--		448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				279604				39
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56360			
		Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 31. Котельна. Вентиляция

152	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6813,50	45,86	20441	137	14526	5718	28252
					1926,13	18,78	5778	56		2093	
153	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	7427,32	45,86	35651	220	27431	7928	47065
					1666,58	18,78	8000	90		3486	
154	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1,5	891,00	--	1336	--	1336	--	1443
					--	--	--	--		107	
155	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5985,87	51,70	11972	103	10428	1443	14488
					720,30	15,71	1441	31		1073	
156	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9573,72	61,64	19147	123	16760	2249	23108
					1131,90	15,71	2264	31		1712	

			м3 изоляции	0,4	39170,28	1882,28	15668	753	6375	6759	24221
					21350,00	882,64	8540	353		1794	
158	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,432	50750,00	--	21924	--	21924	--	23678
					--	--	--	--		1754	
159	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	9	2775,05	168,05	24975	1512	3079	15603	43824
					2264,93	16,16	20384	145		3246	
160	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03717	700886,00	--	26052	--	26052	--	28136
					--	--	--	--		2084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге				234215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	тенге					47113			

РАЗДЕЛ 32. Котельная. Водопровод В1

161	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	2391,32	575,83	9565	2303	74	7727	18676
					1797,06	174,22	7188	697		1383	
162	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	3,784	793,00	--	3001	--	3001	--	3241
					--	--	--	--		240	
163	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2381,20	37,13	21431	334	16088	5044	28593
					556,51	15,41	5009	139		2118	
164	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1361,78	19,99	21788	320	14359	7091	31189
					444,31	7,93	7109	127		2310	
165	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1664,45	19,99	16644	200	12001	4432	22762
					444,31	7,93	4443	79		1686	
166	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1540,19	19,99	4621	60	3228	1330	6427
					444,31	7,93	1333	24		476	

		+150°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	5	3281,00	--	16405	--	16405	--	17717
					--	--	--	--		1312	
168	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
					--	--	--	--		312	
169	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2387,51	92,09	7163	276	823	5986	14201
					2021,25	14,96	6064	45		1052	
170	242-307-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	1269,00	--	3807	--	3807	--	4112
					--	--	--	--		305	
171	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	997,07	1,19	4985	6	696	3429	9087
					856,60	0,57	4283	3		673	
172	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23511,24	459,15	47022	919	7968	37678	91476
					19067,36	156,28	38135	313		6776	
173	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подпиточный насос 1НМ03S03Т произ.1,7м3/ч, напор 14м, мощн.0,3кВт	шт	2	132053,57	--	264107	--	264107	--	285236
					--	--	--	--		21129	
174	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	66272,04	--	2783	--	75	2681	5901
					64478,00	--	2708	--		437	
		Водомерный узел									
175	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24304,52	488,17	24305	488	12129	11584	38760
					11687,50	132,50	11688	132		2871	
176	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00	--	28656	--	28656	--	30948
					--	--	--	--		2292	
177	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	39417,00	--	118251	--	118251	--	127711
					--	--	--	--		9460	

	РК 2015	рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1287,00	--	2574	--	2574	--	2780
					--	--	--	--		206	
179	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1297,61	161,77	1298	162	17	1144	2638
					1119,35	48,20	1119	48		195	
180	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
181	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
					--	--	--	--		675	
		Кран поливочный внутренний д=15									
182	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	11227,34	--	22455	--	21557	880	25201
					448,80	--	898	--		1867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге				785454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	тенге					91584			
		РАЗДЕЛ 33. Котельная. Канализация К1									
183	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	912,52	43,72	9125	437	255	8424	18953
					843,32	16,31	8433	163		1404	
184	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4	868,00	--	3472	--	3472	--	3750
					--	--	--	--		278	
185	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6	663,00	--	3978	--	3978	--	4296
					--	--	--	--		318	
186	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	11065,07	36,37	110651	364	99815	10397	130732
					1047,20	13,76	10472	138		9684	
187	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
					--	--	--	--		312	

	РК 2015	низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
					--	--	--	--		31	
189	241-512-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	1833,00	--	1833	--	1833	--	1980
					--	--	--	--		147	
190	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	10933,69	38,78	10934	39	10207	693	12557
					688,16	18,72	688	19		930	
191	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	25833,85	127,64	25834	128	24360	1363	29373
					1346,40	44,88	1346	45		2176	
192	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1068,31	18,30	1068	19	18	1017	2251
					1030,78	6,58	1031	7		167	
193	248-307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10823,00	--	10823	--	10823	--	11689
					--	--	--	--		866	
194	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	8976,00	--	17952	--	17952	--	19388
					--	--	--	--		1436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге				239602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					22342			

РАЗДЕЛ 34. Котельная. Топливоснабжение

195	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4352,15	75,94	34817	608	25364	8881	47194
					1105,62	27,12	8845	217		3496	
196	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2962,85	43,72	23703	349	16607	6739	32878
					843,32	16,31	6747	130		2435	
197	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	912,52	43,72	10950	525	305	10109	22744
					843,32	16,31	10120	196		1685	
198	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	8	744,00	--	5952	--	5952	--	6428
					--	--	--	--		476	

200	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	м	4	663,00 --	-- --	2652 --	-- --	2652	-- 212	2864
201	242-302-0502 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52иж,15с27иж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2387,51 2021,25	92,09 14,96	9550 8085	369 60	1096	7982 1403	18935
202	242-302-0503 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52иж,15с27иж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	36452,00 --	-- --	72904 --	-- --	72904	-- 5832	78736
203	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	37613,00 --	-- --	75226 --	-- --	75226	-- 6018	81244
204	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41иж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	4335,21 3575,00	286,47 66,25	8670 7150	572 132	948	7137 1265	17071
205	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	50849,00 --	-- --	101698 --	-- --	101698	-- 8136	109834
206	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2486,00 --	-- --	9944 --	-- --	9944	-- 796	10740
207	242-306-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53иж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	4335,21 3575,00	286,47 66,25	4335 3575	286 66	474	3568 632	8536
208	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	81692,00 --	-- --	81692 --	-- --	81692	-- 6535	88227
209	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огневой ОП-80	шт.	2	4335,21 3575,00	286,47 66,25	8670 7150	572 132	948	7137 1265	17071
210	1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт	2	8742,86 --	-- --	17486 --	-- --	17486	-- 1399	18885
			шт.	2	4962,53 4488,00	336,09 134,78	9925 8976	673 270	276	5640 1245	16810

	ТПРАЙС-ЛИСТ	Совмещенный дыхательный клапан СМДК-50	шт	2	16848,21	--	33696	--	33696			
					--	--	--	--		2696		
212	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта сливная МС-80	шт	1	20946,43	--	20946	--	20946	--	22622	
					--	--	--	--		1676		
213	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	1,66	103498,40	34014,65	171807	56465	58948	50939	240566	
					33972,00	10501,07	56394	17432		17820		
214	222-505-0104 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	1,66	978341,00	--	1624046	--	1624046	--	1753970	
					--	--	--	--		129924		
215	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	997,07	1,19	4985	6	696	3429	9087	
					856,60	0,57	4283	3		673		
216	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2419,05	123,63	2419	124	274	2010	4783	
					2021,25	29,92	2021	30		354		
217	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огневой ОП-50	шт	1	8105,36	--	8105	--	8105	--	8753	
					--	--	--	--		648		
218	241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	645,00	--	2580	--	2580	--	2786	
					--	--	--	--		206		
219	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	741,00	--	2964	--	2964	--	3201	
					--	--	--	--		237		
220	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154	
					--	--	--	--		974		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге				2673511					89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					142014				
		Сметная заработная плата	тенге									

РАЗДЕЛ 35. Котельная.Тепломеханическая часть

221	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	84841,28	12515,35	169683	25031	32717	119904	312754	
					55967,63	5207,95	111935	10416		23167		
222	513-104-0106 РСНБ РК 2015	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 150 до 174 кВт, отапливаемая площадь 1300-1600 м2	комплект	2	930522,00	--	1861044	--	1861044	--	1861044	
					--	--	--	--		--		

			насос	2	23511,24	459,15	47022	919	7968	37678	91476
					19067,36	156,28	38135	313		6776	
224	511-401-0116 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 50, PN 10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,9 кВт (ВРН 120/280.50М)	шт.	2	320320,00	--	640640	--		--	640640
					--	--	--	--	640640	--	
225	ТПРАЙС-ЛИСТ	Жидкотопливная горелка MAX20 Ecoflat	шт	2	186696,43	--	373393	--	373393	--	403264
					--	--	--	--		29871	
226	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	15996,84	699,39	31994	1398	20680	10213	45584
					4957,78	253,14	9916	506		3377	
227	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	65126,39	422,05	65126	422	59453	5219	75973
					5250,86	74,84	5251	75		5628	
228	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	38	4352,15	75,94	165382	2886	120482	42183	224170
					1105,62	27,12	42014	1031		16605	
229	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3539,29	52,34	28314	418	19893	7993	39211
					1000,40	19,06	8003	152		2905	
230	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2962,85	43,72	14814	219	10378	4212	20548
					843,32	16,31	4217	82		1522	
231	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1089,29	52,34	9804	472	328	8992	20299
					1000,40	19,06	9004	172		1504	
232	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	9	1683,00	--	15147	--	15147	--	16359
					--	--	--	--		1212	
233	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	913,85	43,72	16449	787	482	15164	34142
					843,32	16,31	15180	294		2529	
234	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	18	1353,00	--	24354	--	24354	--	26302
					--	--	--	--		1948	

	Изм. и доп. вып. 17		м трубопровода	2,5	1540,19	19,99	3850	50	2689	1108	5355
					444,31	7,93	1111	20		397	
236	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1664,45	19,99	13316	159	9603	3546	18210
					444,31	7,93	3554	63		1349	
237	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1361,78	19,99	6809	100	4487	2216	9747
					444,31	7,93	2222	40		722	
238	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	6	1603,99	63,08	9624	379	1820	7452	18443
					1237,50	29,92	7425	180		1366	
239	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	12865,00	--	77190	--	77190	--	83365
					--	--	--	--		6175	
240	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	2813,79	177,48	16883	1065	2783	13164	32451
					2172,50	66,25	13035	398		2404	
241	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	20265,00	--	121590	--	121590	--	131317
					--	--	--	--		9727	
242	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	14	1603,99	63,08	22456	883	4248	17389	43033
					1237,50	29,92	17325	419		3188	
243	242-301-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5328,00	--	21312	--	21312	--	23017
					--	--	--	--		1705	
244	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2922,00	--	29220	--	29220	--	31558
					--	--	--	--		2338	

	РК 2015	пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858,00	--	9438	--	9438	--	10193
					--	--	--	--		755	
246	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040,00	--	2080	--	2080	--	2246
					--	--	--	--		166	
247	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	533,42	--	5334	--	707	4534	10658
					462,67	--	4627	--		789	
248	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	2532,00	--	25320	--	25320	--	27346
					--	--	--	--		2026	
249	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2549,68	--	5099	--	4395	690	6252
					352,14	--	704	--		463	
250	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1557,00	--	18684	--	18684	--	20179
					--	--	--	--		1495	
251	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	1603,99	63,08	3208	126	607	2484	6148
					1237,50	29,92	2475	60		455	
252	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
253	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,2	92098,75	1207,10	110518	1448	78074	24062	145346
					25830,00	553,52	30996	664		10766	
254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	96,70	2,67	1741	48	791	626	2557
					50,12	0,30	902	5		189	
255	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	43	551,71	15,64	23724	672	6579	12730	39370
					383,10	6,43	16473	276		2916	
256	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04945	419709,00	--	20755	--	20755	--	22415
					--	--	--	--		1660	

	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	39170,28 21350,00	1882,28 882,64	78341 42700	3764 1765	31877	8971	
258	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	2,16	13476,00 --	-- --	29108 --	-- --	29108	-- 2329	31437
259	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	39	2775,05 2264,93	168,05 16,16	108227 88332	6554 630	13341	67612 14067	189906
260	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,16107	700886,00 --	-- --	112892 --	-- --	112892	-- 9031	121923
261	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19550,62 1334,72	243,30 80,34	39101 2669	487 161	35945	2774 3350	45224
262	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	20720,24 10570,44	228,44 74,84	41440 21141	457 150	19842	20865 4984	67289
263	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	690,00 --	-- --	13800 --	-- --	13800	-- 1104	14904
264	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1329,00 --	-- --	10632 --	-- --	10632	-- 851	11483
265	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1406,00 --	-- --	16872 --	-- --	16872	-- 1350	18222
266	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	2030,00 --	-- --	24360 --	-- --	24360	-- 1949	26309
267	1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	48884,06 15023,58	1260,86 497,48	48884 15024	1260 497	32600	15211 5128	69222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге				5249528				364
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					532739			
		Сметная заработная плата	тенге								45200398
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ					6040063				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2606099			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					848073			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						25380459		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3058036		
		- Накладные расходы	тенге							5466447	
		- Сметная прибыль	тенге							3159448	
		Временные здания и сооружения 1,5%	тенге								678005,97
		ИТОГО	тенге								45878403,97
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге								619358,45
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								4259814,32
		ИТОГО	тенге								50 757 576,74
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1015151,53
		ИТОГО	тенге								51772728,28
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	тенге								56813336,64
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								53972669,80
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								6476720,38
		ВСЕГО	тенге								60 449 390,18

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О.А. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Ризалит" _____ **Б. А. Асанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью"ПроектСервис" _____ **Г.К. Асанханов**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**