АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Карагандинская область, Улытауский район,
месторождение Майбулак 31 января 2014 года.

Государственная приёмочная комиссия, назначенная Распоряжением Акима Улытауского района Карагандинской области от 10 января 2014 года №01-Ѳ, в составе:

Председатель Государственной приёмочной комиссии:
Мырзабеков Аманжол Батырбекулы - заместитель Акима Улытауского района Карагандинской области.

Заместитель председателя комиссии:
Алдабергенов Орынбасар - и.о. директора департамента по проектам АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Члены комиссии:
Алиакпаров Жуматай Максутулы - руководитель государственного учреждения «Отдел строительства Улытауского района Карагандинской области»;

Тусупбеков Еркин Каракойшиулы - руководитель государственного учреждения «Улытауский районный отдел земельных отношений»;

Смагулов Айдын Рымбекович - главный специалист отдела архитектурно-строительной инспекции государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области КДС и ЖКХ МРР РК»;

Жубатканов Мэлс Аманшаевич - руководитель государственного учреждения «Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области»;

Алжан Абдигазиз Аскарович - заместитель руководителя государственного учреждения «Управление по контролю в сфере труда

по Кызылординской области;

Умирзахов Сагинбек Сиратович - начальник государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»;

Курманбаев Марат Ердаулетович - руководитель государственного учреждения «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды»;

Тажгалиев Ерлан Каирович - заместитель директора департамента по добычи нефти и газа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Андерсон Брюс Уэйн/ Синьцзюнь Пань - директор по производству/ начальник по производству отдела (менеджер) (по добыче нефти на новых месторождениях) АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Абенов Абдулла Андамасович - директор по капитальному строительству АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;

Шайхсламов Жалгасбек/ Абдразаков Аскар - начальник цеха, производственные услуги на месторождении/ начальник службы эксплуатации оборудования м/р Кумколь и КАМ АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»;

Шаутай Тлеуберген Кудайбергенулы - начальник отдела, капитальное строительство АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;

Бекенов Алмас Бекенович - директор департамента безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»;

Жумахметов Серик/ Хун Яньчунь - менеджер на месторождении КАМ АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

От подрядных строительных организаций:

Жаханов Муратбек Байкенович - генеральный директор ТОО «РМЗ-Шапагат»;

Удербаева Айман
Прмаганбетовна - директор ТОО «Ак тоган».

Установила:
1. Заказчиком АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» совместно с подрядчиками предъявлены к приемке в эксплуатацию построенные объекты:
1.1. ТОО «РМЗ-Шапагат»:
-Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41;
1.2. ТОО «Ак тоган»:
-Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак. Улытауский район, по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Майбулак.

2. Строительство осуществлено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю №02/04 от 2 апреля 2002 года, принятого Акиматом Карагандинской области, и в соответствии с уведомительными талономи, зарегистрированным в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития Республики Казахстан:
-Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41 – талон №471 от 28 ноября 2013 года;
-Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак. Улытауский район – талон №396 от 08.10.2013 года.

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками, выполнившими:
3.1. ТОО «РМЗ-Шапагат» по объекту «Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41» выполнило следующие общестроительные работы: рытье траншеи и бурение ям под опоры, заземления опор, гидроизоляция опор, сборка и монтаж траверсов, монтаж линейного разъединителя РЛНД, установка блоков ФБС, установка изоляторов, монтаж заземления опор, раскатка проводов, монтаж КТПН-6/04кВ, обратная засыпка, испытание электрооборудования.
3.2. ТОО «Ак тоган» по объекту «Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак. Улытауский район» выполнило следующие общестроительные работы: снятие почвенно-плодородного слоя, устройство дорожной насыпи и дорожного покрытия, уплотнение, устройство пересечения, разворотной площадки, рекультивация нарушенных земель притрассовой полосы, установка дорожных знаков.

4. Проектная документация на строительство разработана:
4.1. Проектная группа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

5. Строительство осуществлялось по проектам:
5.1. Проектная группа АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:
- проект 13-13. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40, 41;
- проект 13-13. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак. Улытауский район.

6. Проектно - сметная документация утверждена: Главным исполнительным директором АО «ПетроКазахстан Инк»:
6.1. Проект 13-13. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41 - AFE №FD13036/04 от 17 июня 2013 года;
6.2. Проект 13-13. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак. Улытауский район - AFE № FD13036/03 от 17 июня 2013 года.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
7.1. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41,
начало работ: декабрь 2013 года, окончание работ: январь 2014 года.
7.2. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак,
начало работ: ноябрь 2013 года, окончание работ: декабрь 2013 года.

8. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:
-проектная документация;
-перечень исполнительной документации (приложение №1);
-перечень установленного оборудования (приложение №2);
-перечень сертификатов на материалы и оборудования (приложение №3);
-перечень мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, взрывобезопасности (приложение №4);
-заключение рабочей комиссии (приложение №5).
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленные к приёмке в эксплуатацию объекты имеет следующие показатели:
9.1. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41:
-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №40 – 127 м;
-протяженность воздушной линии электропередач ВЛ-6 кВ до скважины №41 – 72 м;
-трансформаторная подстанция КТПН-100/6/0,4 кВ – 2ед.

9.2. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак:
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 40 - 137 м;
-общая протяженность подъездной дороги к скважине № 41 - 278 м.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
10.1 Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41:
Электроснабжение скважины №40 и №41 осуществляется воздушной линией ВЛ-6 кВ, проложенных на железобетонных опорах по типовой серии 3.407.1-143. Сечения сталеалюминевых проводов (АС-50) приняты по току нагрузки и минимально допустимым сечениям в соответствии с классификацией района климатических условии.

Источник электроснабжения действующая распределительная сеть ВЛ-6 кВ. На напряжении 380/220 токоприемники скважин запитываются от КТПН 6/0,4 кВ Заземляющие устройства для всех элементов электросети в соответствии с ПУЭ.
10.2. Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак:
строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Майбулак. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к скважинам. Земляное полотно запроектировано с учетом категорий дорог, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, природных и инженерно-геологических условий. Конструктивное решение дорожной одежды принято для IV-в технической категорий дорог, типа дорожной одежды, опыта эксплуатации дорог в 5-ой дорожно-климатической зоне, исходя из условий обеспечения устойчивости и прочности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды.

Дорожные знаки и сигнальные столбики установлены в зоне размещения примыкания и пересечений дорог в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков.
Основные технические показатели автодорог:
- ширина земляного полотна - 7,5 метров;
- ширина полосы движения - 4,5 метров;
- ширина проезжей части - 4,5 метров;
- ширина обочины - 1,5 метров;
- число полос движения – 1.

11. Оборудование, предусмотренное проектом, установлено согласно приложению №2 к акту.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, и антисейсмические

мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены. Характеристика мероприятий приведена в приложении №4 к акту.

13. Общая сметная стоимость строительства объекта:
Всего: 16 350 804 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 10 620 318 тенге, оборудование – 2 376 750 тенге, прочие затраты – 3 353 736 тенге.

14. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе:		
			СМР	Оборудование	прочие
	Всего:	16 350 804	10 620 318	2 376 750	3 353 736
	В том числе:				
1.	Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41	9 710 929	5 769 086	2 376 750	1 565 093
2	Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак	6 639 875	4 851 232	-	1 788 643

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении:
-технологических - соответствует проектному решению и ТУ;
-архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) - соответствует требованиям СНиП.

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленные к приемке объекты:
-Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41;
-Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак. Улытауский район,
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Мырзабеков Аманжол Батырбекулы _____ 14.01.14г.

Заместитель председателя государственной приёмочной комиссии:

Алдабергенов Орынбасар _____ 31.01.14г.

Члены государственной приемочной комиссии:

Алиакпаров Жуматай Максутулы _____ 13.02.14г.

Тусупбеков Еркин Каракойшиулы _____ 14.02.14г.

Смагулов Айдын Рымбекович _____ 31.01.14г

Жубатканов Мэлс Аманшаевич _____ 03.02.14г.

Алжан Абдигазиз Аскарович _____ 03.02.14г.

Умирзахов Сагинбек Сиратович _____ 03.02.14г

Курманбаев Марат Ердаулетович _____ 04.02.14г

Тажгалиев Ерлан Каирович _____ 31.01.14г.

Андерсон Брюс Уэйн/Синьцзюнь Пань _____ 31.01.14г.

Абенов Абдулла Андамасович _____ 31.01.14г

Шайхсламов Жалгасбек/
Абдразаков Аскар _____ 31.01.14г.

Шаутай Тлеуберген Кудайбергенулы _____ 31.01.14г.

Бекенов Алмас Бекенович _____ 31.01.14г.

Жумахметов Серик/Хун Яньчунь _____ 31.01.14г.

Жаханов Муратбек Байкенович _____ 31.01.14г.

Удербаева Айман Прмаганбетовна _____ 31.01.14г.

к акту государственной приёмочной комиссии о приёмке построенных объектов в эксплуатацию: Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Электроснабжение скважин №№40,41; Обустройство скважин №40 и №41 на месторождении Майбулак. Подъездные автодороги к скважинам 40, 41 на месторождении Майбулак. Улытауский район.