Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за апрель месяц 2023г.
по доп. соглашению №3 от 19.01.2023г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу**	тенге	605120383,82	277905407,73	0,00	267594917,96	10310489,77	0,00	10310489,77
	в т.ч. на 2022г.	тенге	207008921,68	207008921,68	0,00	207008921,68	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. на 2023г.	тенге	212965959,26	70896486,05	0,00	60585996,28	10310489,77	0,00	10310489,77
	в т.ч. на 2024г.	тенге	185145502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:	тенге	605120383,82	277905407,73	0,00	267594917,96	10310489,77	0,00	10310489,77

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Дарибаев Г.Т.**

МП

Представитель заказчика:

_____**Далдыбаев Н.Б**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____**Гринченко В.Н.**

МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2023г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Летнее содержание

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1291-0259-0101СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора вручную: с обочин и проезжей части НР=108 %**	**1000 м2**	**1369,800**	816	394,2	1117757	539975	0	912839	2193044
				421,8	195,24	577782	267440	0	162448	
1291-0005-0101СРД-5-01-01	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %**	**км прохода по одному следу**	**144,416**	2349,38	2349,38	339288	339288	0	79744	452555
				0	511,28	0	73837	0	33523	

Всего	**2 645 598,17**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**3 121 805,85**
НДС (12 %)	374 616,70
Итого	**3 496 422,55**

Текущий (ямочный) ремонт

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**119,51**	1583,02	288,73	189187	34506	0	121361	335392
				1294,29	116,11	154681	13876	0	24844	
216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,0382432**	164 476,29		6290	0	6290	0	6793
				0		0	0	0	503	
212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**14,22169**	17 053,39		242528	0	242528	0	261930
				0		0	0	0	19402	
1218-0101-1502	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %**	**м2**	**283,3**	1094,27	288,73	310007	81797	0	187994	537841
				805,54	116,11	228209	32894	0	39640	
216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,090656**	164 476,29		14911	0	14911	0	16104
				0		0	0	0	1193	

212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	**33,7127**	17 053,39		574916	0	574916	0	620909
				0		0	0	0	45993	

Всего	**1 778 969,06**
Итого в текущих ценах 2023 г.	2 099 183,49
НДС (12 %)	**251902,02**
Итого	**2 351 085,51**

Восстановление а/б покрытия

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1127-0302-0501	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР=108 %**	**м2 покрытия**	**123,89**	101,06	97,1	12520	12030	2	1763	15427
				3,94	9,24	488	1145	0	1143	
1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %**	т	**0,0396448**	2196,75	2196,75	87	87	0	48	146
				0	1127,52	0	45	0	11	
216-201-0203	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД К=1,030;**	т	**0,040834144**	164 476,29		6716	0	6716	0	7254
				0		0	0	0	537	

1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**123,89**	239,38	211,95	29657	26258	4	7526	40158
				27,4	28,85	3395	3574	0	2975	
1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2 покрытия**	**123,89**	4,86	0,04	602	5	0	645	1347
				4,82	0	597	0	0	100	
212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**15,089802**	17 053,39		257332	0	257332	0	277919
				0		0	0	0	20587	

Всего	**342 249,68**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**403 854,62**
НДС (12 %)	48 462,55
Итого	**452 317,17**

Обрезка деревьев

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1291-0239-0102СРД-239-01-02	Обрезка и прореживание крон деревьев с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм НР=108 %									
		дерево	361	842,4	64,8	304106	23393	0	303171	655859
				777,6	0	280714	0	0	48582	
1291-0239-0103СРД-239-01-03	Обрезка и прореживание крон деревьев с приданием формы, диаметр ствола до 200 мм НР=108 %									
		дерево	109	1095,12	84,24	119368	9182	0	119001	257438
				1010,88	0	110186	0	0	19070	
1291-0239-0104СРД-239-01-04	Обрезка и прореживание крон деревьев с приданием формы, диаметр ствола до 250 мм НР=108 %									
		дерево	25	1537,38	118,26	38435	2957	0	38316	82891
				1419,12	0	35478	0	0	6140	
1291-0239-0106СРД-239-01-06	Обрезка и прореживание крон деревьев с приданием формы, диаметр ствола свыше 400 мм НР=108 %									
		дерево	36	2822,04	217,08	101593	7815	0	101281	219104
				2604,96	0	93779	0	0	16230	
1291-0237-0101СРД-237-01-01	Вырезка порослей у деревьев НР=108 %	100 деревьев	5,31	5325,42	0	28278	0	0	30540	63524
				5325,42	0	28278	0	0	4705	
414-102-0201	Ветки и поросли. Погрузка	т	204,08855	867		176945	0	0	0	191100
				0		0	0	0	14156	
411-103-0216	Вывоз веток и порослей бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=17,500;	т·км	3571,5496	40		142862	0	0	0	154291
				0		0	0	0	11429	
Всего						1 624 207,62				

Итого в текущих ценах 2023 г.	**1 916 564,99**
НДС (12 %)	229 987,80
Итого	**2 146 552,79**

Валка деревьев

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	10	333,94	11,06	3339	111	0	2325	6117
				322,88	0	3229	0	0	453	
414-102-0201	Стволы. Погрузка	т	4,64	867		4023	0	0	0	4345
				0		0	0	0	322	
411-103-0215	Вывоз стволов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	69,6	44		3062	0	0	0	3307
				0		0	0	0	245	

Всего	**13 769,37**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**16 247,86**
НДС (12 %)	1 949,74
Итого	**18 197,60**

Установка знаков

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Установка дорожных знаков на металлической стойке треугольных										
1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**5**	5707,9	866,5	28540	4333	2415	25283	58128
				4358,4	323,66	21792	1618	0	4306	
251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**5**	6726,47		33632	0	33632	0	36323
				0		0	0	0	2691	
251-101-0204	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный**	**шт.**	**5**	14294,5		71473	0	71473	0	77190
				0		0	0	0	5718	
	Всего					**171 641,67**				
	Итого в текущих ценах 2023 г.					202 537,17				
	НДС (12 %)					**24304,46**				
	Итого					**226 841,63**				
Установка дорожных знаков на металлической стойке квадратных										
1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**2**	5707,9	866,5	11416	1733	966	10113	23251
				4358,4	323,66	8717	647	0	1722	
251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**2**	6726,47		13453	0	13453	0	14529
				0		0	0	0	1076	

251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный	шт.	2	12065,66		24131	0	24131	0	26062
				0		0	0	0	1931	
	Всего					**63 842,37**				
	Итого в текущих ценах 2023 г.					75 334,00				
	НДС (12 %)					**9040,08**				
	Итого					**84 374,08**				

Установка дорожных знаков на металлических стойках прямоугольных(на двух стойках)

1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	1	5707,9	866,5	5708	867	483	5057	11626
				4358,4	323,66	4358	324	0	861	
251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	6726,47		13453	0	13453	0	14529
				0		0	0	0	1076	
251-101-0218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный	шт.	1	26965		26965	0	26965	0	29122
				0		0	0	0	2157	
	Всего					**55 277,06**				
	Итого в текущих ценах 2023 г.					65 226,93				
	НДС (12 %)					**7827,23**				
	Итого					**73 054,17**				

Укрепление обочин

Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица		Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см НР=108 %	м2 покрытия обочин	1221,53	216,64	176,85	264633	216028	244	123957	419678
				39,59	54,37	48361	66415	0	31087	
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	149,03	4264,00		635452	0	635452	0	686288
				0		0	0	0	50836	

Всего	**1 105 965,71**
Итого в текущих ценах 2023 г	**1 305 039,53**
НДС (12 %)	156 604,74
Итого	**1 461 644,27**

Всего по акту	**10 310 489,77**
Всего НДС 12%	**1 104 695,33**

Заказчик: Руководитель ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика:

_____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ Гринченко В.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Жамбыл ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.