Заказчик: **ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС**
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Ф-3

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Договор № 3 от 16 мая 2016года

Наименование объекта: Строительство административного здания на территории откормочного цеха по адресу: ВКО, Тарбагатайский район,в28км юго-западнее с.Манырак

СПРАВКА №1 от 25 июня 2016 года
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	20419776	20419776			20419776	20419776		
Итого:	20419776				20419776			
НДС 12%	2450373				2450373			
Итого:	22870149				22870149			

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

Технадзор
ТОО "I.S.T"

Директор _____ Темеков А.О.

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

И.О.Директора _____ Бакытбеков Т.Б.

Заказчик: ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Договор № 3 от 16 мая 2016 года

Наименование объекта: Строительство административного здания на территории откормочного цеха по адресу: ВКО, Тарбагатайский район,в28км юго-западнее с.Маныpак

Акт № 1 от 25 июня 2016года

выполненных работ за июнь месяц 2016 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Земляные работы								
		3.1. Фасад								
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 К=0,970	2670,3019	205,67	198,16	549 201	529 147	110 414	0,00984	26,279
		м3 грунта		7,41	56,4	19 787	150 605	65	0,02853	76,19308
2	1115-0108-1807	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м К=0,030;	82,59681	2135,36	-	176 374	-	114 290	2,64	218,05558
		м3 грунта		2135,36	-	176 374	-	65	-	-
3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км	4955,8086	119		589 741				
		т								
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	2753,227	25,5	22,52	70 207	62 003	21 293	0,00382	10,51733
		м3 грунта		2,88	9,06	7 916	24 944	65	0,00461	12,69238
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. для засыпки	831,96	205,67	198,16	171 112	164 863	34 400	0,00984	8,18649

	м3 грунта		7,41	56,4	6162	46925	64,8	0,02853	23,73582
6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. *т*	1497,528	119		178206				
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,800; *м3 грунта*	665,568	35,63	35,63	23711	23711	5750	–	–
			–	13,33	–	8873	64,8	0,00806	5,36448
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200; *м3 грунта*	166,392	714,73	–	118925	–	77064	0,972	161,73302
			714,73	–	118926	–	64,8	–	–
Раздел 2 Фундамент									
9 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное 300мм . Устройство *м3 основания*	25,025	3563,6	1035,4	89179	25911	21734	0,78	19,5195
			614,67	422,94	15382	10584	83,7	0,29	7,25725
10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная 100мм . Устройство *м3*	25,7	18375,68	10,35	472255	266	21425	1,35	34,695
			1016,11	1,79	26114	46	81,9	0,1813	4,65941
11 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	26,0855	270		7043				
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *шт сборных конструкций*	196	912,6	242,1	178869	47451	105848	0,476	93,296
			401,85	106,66	78763	20906	106,2	0,1988	38,9648
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *шт сборных конструкций*	154	1317,81	360,92	202943	55582	118240	0,668	102,872
			563,95	159,02	86848	24489	106,2	0,2801	43,1354
14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	168	3256,48	1872,1	547088	314513	275819	0,937	157,416
			810,54	735,39	136171	123546	106,2	0,4482	75,2976
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 9.4.6К=196,000; *м3*	38,22	24300		928746				

16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 12.4.6К=154,000; *м3*	40,81	24219		988377				
17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78.ФБС 24.4.6К=168,000; *м3*	91,224	23927		2182717				
18	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	40,671	270		10981				
19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой С1 *т металлических изделий*	0,149	332107,38 48201,34	2241,61 744,97	49484 7182	334 111	6104 83,7	56,4 0,54	8,4036 0,08046
20	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	289,3888	538,52 256,56	36,99 3,46	155842 74245	10704 1001	63658 84,6	0,243 0,0043	70,32148 1,24437
21	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 *м2 изолируемой поверхности*	289,3888	204,23 86,58	21,19 3,1	59102 25054	6133 896	21954 84,6	0,082 0,0024	23,72988 0,69453
22	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Армопояс *м3*	3	24031,33 3076,67	1961,67 431,33	72094 9230	5885 1294	8619 81,9	3,6 0,3064	10,8 0,9192
23	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0951	229990		21872				
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00736	230520		1697				
25	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство монолитных участков УМ1-УМ6 *м3*	1,298	22295,84 3077,04	1961,48 432,2	28940 3994	2546 561	3731 81,9	3,6 0,3064	4,6728 0,39771

26	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,298	270		350				
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,06356	229990		14618				
28	2404-0207-3998	Сальники *100шт.*	0,04	23754		950				
	Раздел 4 Стены									
29	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 мК=0,500; *м3 кладки*	176,31	27386,72 4171,19	2409,2 553,6	4828553 735423	424766 97605	697244 83,7	5,07 0,4	893,8917 70,524
30	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=0,500; *т*	0,0315	281662		8872				
31	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 мК=0,500; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	189,85	1668,69 1011,06	194,57 45,54	316800 191950	36940 8645	167898 83,7	1,25 0,0329	237,3125 6,24607
32	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=130,000; *1000шт.*	49,27	67041		3303110				
33	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=189,500; *т*	0,06822	281662		19215				
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=12,500; *т*	0,89638	598691,4 173473,3	1337,6 587,92	536655 155498	1199 527	127784 81,9	198 0,36	177,48324 0,3227
		Всего прямые затраты				**16903918**				**2259** **368**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 875 011 1 712 035				

	521585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 548 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	767 947
- перевозка грузов, тенге	2 003 282
Накладные расходы I уровня, тенге	18 907 200
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 907 200
Итого, тенге	1 512 576
Сметная прибыль (8%), тенге	**20 419 776**
всего	
	20 419 776
итого в ценах 2016 г.	2 450 373
НДС (12%)	**22 870 149**
Всего по акту с учетом НДС	

всего к оплате: двадцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч сто сорок девять тенге

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Директор_____**Кунафиянов Б.К.**

Технадзор
ТОО "I.S.T"
ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Индустриальная, 1\1
РНН181600276047 БИН 110240021844
р/с № KZ138560000004371937 в банке
ВКФ АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Директор_____**Темеков А.О.**

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар,
БИН 070140010657
р/с № KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

И.О.Директора_____**Бакытбеков Т.Б.**