Ф-3

Заказчик: **ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС**
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Договор № 3 от 16 мая 2016года

Наименование объекта: Строительство административного здания на территории откормочного цеха по адресу: ВКО, Тарбагатайский район,в28км юго-западнее с.Манырак

СПРАВКА №2 от 27 августа 2016 года
о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	63780060	63780060			43360284	43360284		
Итого:	63780060				43360284			
НДС 12%	7653607				5203234			
Итого:	71433667				48563518			

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН
К/Х КОНЫС

Директор_____ **Кунафиянов Б.К.**

Технадзор

ТОО "I.S.T"

Директор_____ Темеков А.О.

Подрядчик

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

И.О.Директора_____ **Бакытбеков Т.Б.**

Заказчик: ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Договор № 3 от 16 мая 2016 года
Наименование объекта: Строительство административного здания на территории откормочного цеха по адресу: ВКО, Тарбагатайский район,в28км юго-западнее с.Маныpак

Акт №2 от 27 августа 2016года
выполненных работ за август месяц 2016 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стены									
1	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м. К=0,500 *м3 кладки*	100	27386,72 4171,19	2409,2 553,6	2 738 672 417 119	240 920 55 360	395 465 84	5,07 0,4	507 40
2	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр-1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500 *т*	0,0315	281662		8 872				
3	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладки при высоте этажа до 4 м К=0,500 *м2 перегородок (завычетом проемов)*	121	1668,69 1011,07	194,58 45,53	201 911 122 339	23 544 5 509	107 009 84	1,25 0,0329	151,25 3,9809
4	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250ммх120ммх65мм ГОСТ530-2012 К=121,000 *1000шт*	5,859	67041		1 536				

5 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=121,000; *т*	0,04356	281662		12269					
6 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=12,500; *т*	0,89638	598691,4 173473,3	1337,6 587,92	536655 155498	1199 527	127784 81,9	198 0,36	177,48324 0,3227	
Раздел 5 Внутренняя отделка										
5.1 Стены										
7 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	3174,04	193,43 193,43	– –	613955 613966	– –	397850 64,8	0,257 –	815,72828 –	
8 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2*	192,72	620,76 564,37	56,39 26,75	119633 108766	10867 5155	73821 64,8	0,743 0,0199	143,19096 3,83513	
9 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	2290,37	612,09 387,97	5,73 2,88	1401906 888596	13133 6607	644546 72	0,4485 0,00213	1027,23095 4,87849	
10 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	883,67	676,09 471,53	4,08 2,05	597444 416680	3605 1810	301313 72	0,5382 0,0015	475,59119 1,32551	
11 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	192,72	4703,37 2039,04	24,74 12,59	906433 392964	4767 2427	284682 72	2,3 0,01075	443,256 2,07174	
5.2 Потолок										
12 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Очистка окраски известковой по штукатурке ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	1383,64	92,55 90,15	2,39 1,26	128050 124738	3312 1742	81959 64,8	0,1144 0,00104	158,28842 1,43899	
13 1204-0101-0303	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной *м2 подшивки*	439,16	726,42	80,39	319014	35304	196103	0,7987	350,75709	

			646,03	43,08	283710	18918	64,8	0,0372	16,33675
14	1110-0403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на анкерных подвесах *м2 потолка*	439,16	4881,91	17,47	2143940	7671	368216	1,15955	509,22798
				1027,99	7,14	451451	3137	81	0,00425	1,86643
15	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	985,56	731,73	6,08	721168	5992	348065	0,5635	555,36306
				487,45	3,06	480411	3013	72	0,00225	2,21751
16	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	398,08	810,08	4,35	322475	1731	165234	0,6555	260,94144
				574,3	2,19	228619	873	72	0,00163	0,64887
17	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *м плинтусов*	887,82	327,14	1,04	290443	922	73599	0,10339	91,79171
				97,47	0,52	86535	461	84,6	0,00038	0,33737
18	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88. Прим. галтели *м*	887,82	225		199760				
	Раздел 6 Полы									
	6.1 Тип1									
19	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	238,2	88,53	2,81	21089	669	13465	0,1139	27,13098
				85,73	1,51	20420	359	64,8	0,0013	0,30966
20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	238,2	732,18	35,89	174406	8550	66944	0,4094	97,51908
				313,82	18,38	74751	4379	84,6	0,01588	3,78262
21	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *м2 покрытия*	238,2	3926,96	46,01	935401	10960	108912	0,62905	149,83971
				517,53	22,93	123276	5462	84,6	0,01775	4,22805
22	2107-0509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм *м2*	238,2	1236		294415				
23	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	238,2	3652,22	26,77	869958	6376	73754	0,4393	104,64126
				352,28	13,72	83913	3267	84,6	0,01063	2,53207

6.2 Тип2									
24 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	86,82	271,48	18,59	23570	1614	14788	0,336	29,17152
	м2		252,89	9,96	21956	865	64,8	0,0086	0,74665
25 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	86,82	57,73	–	5012	–	3248	0,0767	6,65909
	м2		57,73	–	5012	–	64,8	–	–
26 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	86,82	732,18	35,89	63568	3116	24400	0,4094	35,54411
	м2 стяжки		313,82	18,38	27246	1596	84,6	0,01588	1,3787
27 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	86,82	105,34	6,07	9146	527	508	0,00506	0,43931
	м2 стяжки		3,88	3,04	337	264	84,6	0,00263	0,22834
28 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	86,82	876,1	13,91	76063	1208	22899	0,3703	32,14945
	м2 пола		304,65	7,11	26450	617	84,6	0,0055	0,47751
29 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	86,82	4275,07	59,89	371162	5200	43971	0,69115	60,00564
	м2 покрытия		568,62	30,03	49368	2607	84,6	0,02325	2,01857
30 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по деревуК=2,000;	173,64	661,77	4,35	114910	755	59099	0,53705	93,25336
	м2 окрашиваемой поверхности		470,53	2,19	81702	380	72	0,00163	0,28303
6.3 Тип3									
31 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	19,07	605,93	31,1	11555	593	7309	0,6987	13,32421
	м2		574,83	16,68	10962	318	64,8	0,0144	0,27461
32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж ОПс п. 2.8а; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	19,07	241,27	22,97	4601	438	3711	0,2848	5,43114
	м2 стяжки		218,3	11,75	4163	224	84,6	0,01016	0,19375
33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	19,07	732,09	35,87	13961	684	5359	0,4094	7,80726
	м2 стяжки		313,79	18,41	5984	351	84,6	0,01588	0,30283

34 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство *м2 покрытия*	19,07	4309,65 879,13	161,09 76,61	82185 16765	3072 1461	15419 84,6	1,02868 0,0485	19,61693 0,9249
6.4 Тип4									
35 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	32,95	605,95 574,84	31,11 16,66	19966 18941	1025 549	12630 64,8	0,6987 0,0144	23,02217 0,47448
36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 стяжки*	32,95	241,24 218,3	22,94 11,78	7949 7193	756 388	6414 84,6	0,2848 0,01016	9,38416 0,33477
37 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	32,95	1355,3 520,03	101,21 15,84	44657 17135	3335 522	14938 84,6	0,4784 0,01225	15,76328 0,40364
38 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *м2 изолируемой поверхности*	32,95	846,28 313,78	50,32 9,04	27885 10339	1658 298	8999 84,6	0,28865 0,007	9,51102 0,23065
39 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=2,000; *м2 стяжки*	65,9	732,2 313,82	35,9 18,38	48252 20681	2366 1211	18521 84,6	0,4094 0,01588	26,97946 1,04649
40 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	32,95	1438,51 1029,1	92,35 44,37	47399 33909	3043 1462	29924 84,6	1,219 0,03675	40,16605 1,21091
6.5 Тип5									
41 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	130,18	605,95 574,83	31,12 16,68	78883 74832	4051 2171	49898 64,8	0,6987 0,0144	90,95677 1,87459
42 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство *м2 покрытия*	130,18	4309,69 879,14	161,08 76,59	561036 114447	20970 9970	105257 84,6	1,02868 0,0485	133,91356 6,31373
6.6 Тип8									

43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 стяжки*	9,2	279,78 251,09	28,7 14,67	2574 2310	264 135	2068 84,6	0,32752 0,0127	3,01318 0,11684
44	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	9,2	88,59 85,76	2,83 1,52	815 789	26 14	520 64,8	0,1139 0,0013	1,04788 0,01196
45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	9,2	732,17 313,8	35,98 18,37	6736 2887	331 169	2585 84,6	0,4094 0,01588	3,76648 0,1461
46	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	9,2	3652,17 352,28	26,74 13,8	33600 3241	246 127	2849 84,6	0,4393 0,01063	4,04156 0,0978
	6.7 Прочие работы									
47	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	233,28	28,37 28,37	– –	6619 6619	– –	4289 64,8	0,0377 –	8,79466 –
48	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *м*	188,8	107,48 107,48	– –	20292 20292	– –	13149 64,8	0,1428 –	26,96064 –
49	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство *м плинтусов*	55,78	303,33 72,39	2,78 1,38	16920 4038	155 77	3481 84,6	0,08798 0,001	4,90752 0,05578
50	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *м плинтусов*	177,5	327,14 97,47	1,04 0,52	58067 17301	184 92	14714 84,6	0,10339 0,00038	18,35173 0,06745
51	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	188,88	515,71 249,27	2,08 1,04	97408 47082	392 196	39997 84,6	0,2714 0,00075	51,26203 0,14166
	Раздел 8 Прочие работы									
52	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	24,64	1859,38 1144,81	309,42 71,1	45815 28208	7624 1752	25077 83,7	1,3915 0,05138	34,28656 1,266

53	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,517	52259		79277				
		1000шт.								
54	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,15	21377,21	2101,86	45961	4519	3871	2,0585	4,42578
		м3		1693,49	505,12	3641	1086	81,9	0,35975	0,77346
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0048	230520		1106				
		т								
56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0189	229990		4347				
		т								
57	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Восстановление вентшахт	8,2	33461,34	17,56	274383	144	71471	14,63	119,966
		м3		11529,02	–	94538	–	75,6	–	–
58	4101-0104-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	205	528		108240				
		т								
59	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	205	96		19680				
		т								
	Раздел 10 Оконные проемы									
60	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	65	1072,74	58,29	69728	3789	43915	1,2873	83,6745
		шт		1014,45	28,17	65939	1831	64,8	0,0215	1,3975
61	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	523,08	376,74	20,1	197067	10512	124538	0,4611	241,19219
		м2		356,65	10,77	186555	5633	64,8	0,0093	4,86464
62	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	118,84	2088,85	47,04	248239	5590	158921	2,756	327,52304
		м2		2041,81	21,87	242649	2599	64,8	0,0158	1,87767

63	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	523,08	2220,49	217,29	1161494	113659	466831	1,17691	615,61808
		м2		993,58	108,23	519723	56611	81	0,08475	44,33103
64	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	523,08	19847		10381569				
		м2								
65	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	301,3	893,24	7,93	269134	2389	50069	0,24449	73,66484
		п/м		201,15	4,01	60606	1208	81	0,003	0,9039
66	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	301,3	2284		688169				
		м								
67	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	301,3	914,24	2,13	275460	641	42173	0,2612	78,69956
		м		214,9	1,11	64748	334	64,8	0,0009	0,27117
	Раздел 11 Дверные проемы									
68	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	43	1634,4	118,16	70279	5081	43780	1,9603	84,2929
		шт		1516,23	54,95	65198	2363	64,8	0,0397	1,7071
69	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	85,47	278,1	–	23769	–	15402	0,3628	31,00852
		м2		278,1	–	23769	–	64,8	–	–
70	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	0,423	29917,26	40,19	12655	17	6337	24,84	10,50732
		т конструкций		24122,93	–	10204	–	62,1	5,544	2,34511

71 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3;	25,2	554,68	53,53	13978	1349	4393	0,22305	5,62086
	м2		188,29	26,94	4745	679	81	0,02115	0,53298
72 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	85,47	2588,56	680,13	221244	58131	76159	1,03385	88,36316
	м2		916,54	183,54	78337	15687	81	0,12625	10,79059
73 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	13,44	5241		70439				
	м2								
74 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	72,03	4295		309369				
	м2								
75 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	43	5504		236672				
	шт.								
76 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	41	3544		145304				
	пара								
77 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4063		8126				
	пара								
78 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	25,2	1257,54	222,86	31690	5616	17022	0,85503	21,54676
	м2		721,83	112,1	18190	2825	81	0,08813	2,22088
79 2109-0202-0701	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	25,2	26073		657040				
	м2								
80 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,423	158068,56	92929,08	66863	39309	16827	47,61	20,13903
	т конструкций		46236,41	17822,7	19558	7539	62,1	9,9	4,1877

81 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,08	56182	397 769	
	Всего прямые затраты			**34 621 960**	
	в том числе				
	- зарплата рабочих строителей, тенге			7 212 341	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			693 901	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			245217	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			26 587 809	
	- перевозка грузов, тенге			127 920	
	Накладные расходы I уровня, тенге			5 526 451	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			40 148 411	
	Итого, тенге			40 148 411	
	Сметная прибыль (8%), тенге			3 211 873	
	всего			**43 360 284**	
	итого в ценах 2016 г.			**43 360 284**	
	НДС (12%)			5 203 234	
	Всего по акту с учетом НДС			**48 563 518**	

Всего к оплате: сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот восемьнадцать тенге

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Кунафиянов Б.К.**

Технадзор
ТОО "I.S.T"
ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Индустриальная, 1\1
РНН181600276047 БИН 110240021844
р/с № KZ138560000004371937 в банке
ВКФ АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Директор _____ **Темеков А.О.**

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар,
БИН 070140010657
р/с № KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

И.О.Директора _____ **Бакытбеков Т.Б.**