Заказчик: **ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС**
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Ф-3

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Договор № 3 от 16 мая 2016года

Наименование объекта: Строительство административного здания на территории откормочного цеха по адресу: ВКО, Тарбагатайский район,в28км юго-западнее с.Маныpак

СПРАВКА №4 от 27 октября 2016 года
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 4	116263146	116263146			22243647	22243647		
Итого:	116263146				22243647			
НДС 12%	13951578				2669238			
Итого:	130214724				24912885			

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН
К/Х КОНЫС

Директор _____ **Кунафиянов Б.К.**

Технадзор

ТОО "I.S.T"

Директор _____ **Темеков А.О.**

Подрядчик

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

И.О.Директора _____ **Бакытбеков Т.Б.**

Заказчик: ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Договор № 3 от 16 мая 2016 года
Наименование объекта: Строительство административного здания на территории откормочного цеха по адресу: ВКО, Тарбагатайский район,в28км юго-западнее с.Манырак

Форма 2в

Акт № 4 от 27 октября 2016года
выполненных работ за октябрь месяц 2016 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электрооборудование									
	3.1. Фасад									
1	1308-0305-0901	Щитки осветительные. Демонтаж *шт.*	7	2433,43 1914,57	95,14 33,57	17 034 13 402	666 235	8 837 65	2 0,02	14 0,14
2	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	7	2433,43 1914,57	95,14 33,57	17 034 13 402	666 235	8 837 65	2 0,02	14 0,14
3	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 ухл3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	4	7985		31 940				
4	2307-0204-1706	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 100мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	6182		6 182				
5	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	886		886				

6	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *шт*	2	1161 957,5	185,5 67	2322 1915	371 134	1328 64,8	1 0,04	2 0,08
7	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *шт.*	2	10354		20708				
	1.2 Светильники и выключатели									
8	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	571	293,08 271,87	21,21 2,15	167350 155240	12110 1228	101391 64,8	0,284 0,00128	162,164 0,73088
9	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж *шт*	110	43,96 43,95	– –	4836 4835	– –	3133 64,8	0,0584 –	6,424 –
10	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования *шт*	571	790,05 679,68	53,02 5,38	451116 388099	30272 3070	253478 64,8	0,71 0,0032	405,41 1,8272
11	2307-0102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82. Прим. AOT.PRS 2x36 *шт.*	391	3856		1507696				
12	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20. Прим.OPL/S 418 *шт.*	59	35335		2084765				
13	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20. Прим.OPL/S 236 SPORT *шт.*	74	35335		2614790				
14	2307-0102-1328	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82. Прим. ASM/S 1X36 *шт.*	34	3464		117776				

15	2307-0102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82. Прим. ALS.OPL.2x36	14	3856	53984
		шт.			
16	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54. Прим. ALS/OPL 1x36	19	39832	756808
		шт.			
17	2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20. Прим.ALS.OPL 1X18	3	20733	62199
		шт.			
18	2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82. Прим. ЛСП3902А 2х36	1	6048	6048
		шт.			
19	2307-0102-0132	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-001 IP65 ГОСТ 17677-82. Прим. ЛСП3901А 2х18	16	8421	134736
		шт.			
20	2307-0101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	1	2598	2598
		шт.			
21	2307-0101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	23	1541	35443
		шт.			
22	2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82. Прим. NBT17F126	2	10910	21820
		шт.			
23	2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82. Прим. ЛБО12-9-303	8	4766	38128
		шт.			
24	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	1	1285	1285
		шт.			

25	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27. Прим. 26Вт, 22вт *шт.*	25	646		16150				
26	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХ565. Прим. ЛБ36, ЛБ18 *шт.*	1122	315		353430				
27	1308-0101-2603	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования *шт*	24	15109,79 8359,75	6053,88 2123,33	362635 200634	145293 50960	163033 64,8	9 1,17	216 28,08
28	2308-0306-0313	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA. Прим. Es1 *шт.*	24	12690		304560				
29	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	42	294,21 277,62	3,67 1,33	12357 11660	154 56	7592 64,8	0,29 0,0008	12,18 0,0336
30	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	42	351		14742				
31	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	44	294,23 277,61	3,66 1,34	12946 12215	161 59	7954 64,8	0,29 0,0008	12,76 0,0352
32	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	44	324		14256				
33	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *шт.*	7	811,14 651	16,14 3,43	5678 4557	113 24	2968 64,8	0,68 0,002	4,76 0,014

34 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012. Прим.	7	825		5775				
	шт.								
35 1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	12	294,17	3,67	3530	44	2169	0,29	3,48
	шт.		277,58	1,33	3331	16	64,8	0,0008	0,0096
36 2307-0206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	12	1850		22200				
	шт.								
37 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	352,2	3,6	1761	18	1059	0,34	1,7
	шт.		325,4	1,4	1627	7	64,8	0,0008	0,004
38 2307-0220-0512									
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011.Прим. РШ-П-2-0	5	559		2795				
	шт.								
Раздел 2 Изделия									
39 1310-0702-0501	Коробка ответвительная, распаечная, монтажная. Монтаж на стене	642	476,31	–	305792	–	166136	0,5	321
	шт.		471,36	–	302616	–	54,9	–	–
40 2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	500	132		66000				
	шт.								
41 2307-0202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм. Прим II-У2	102	1081		110262				
	шт.								

42	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм.Прим. У-409У1-3	шт.	40	778		31120		
		Раздел 3 Кабели и кабельные изделия							
43	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	3130	72,77	0,22	227778	676	147397
					72,56	0,12	227102	362	64,8
44	1308-0401-0410	Кабель силовой масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	3130	490 16	8,12	1534206	25419	834673
					408,7	2,83	1279226	8849	64,8
45	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,6426	168503		108280		
46	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	2,04	260494		531408		
47	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,51	334334		170510		
		Раздел 4 Трубы							
48	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	343,17	53,5	2059	321	978
					235,83	15,83	1415	95	64,8
49	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	462		2772		
		Раздел 5 Силовое электрооборудование							
50	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	85	43,96	–	3737	–	2421
					43,95	–	3736	–	64,8
51	1308-0305-0901	Щитки осветительные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		7	803,86	38	5627	266	3535

42	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм.Прим. У-409У1-3	шт.						
		Раздел 3 Кабели и кабельные изделия							
43	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м						
44	1308-0401-0410	Кабель силовой масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля						
45	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км						
46	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км						
47	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км						
		Раздел 4 Трубы							
48	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м						
49	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м						
		Раздел 5 Силовое электрооборудование							
50	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт						
51	1308-0305-0901	Щитки осветительные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;							

		шт.		765,86	13,43	5361	94	64,8	0,008	0,056
52	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	7	2433,43	95,14	17034	666	8837	2	14
		шт.		1914,57	33,57	13402	235	64,8	0,02	0,14
53	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩС1.2-4.2)	4	7985		31940				
		шт.								
54	2307-0204-1707	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010К=4,000;	4	6182		24728				
		шт.								
55	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010К=4,000;	40	3180		127200				
		шт.								
56	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩС5.2)	1	16101		16101				
		шт.								
57	2307-0204-1707	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6182		6182				
		шт.								
58	2307-0204-1616	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4041		4041				
		шт.								
59	2307-0204-1607	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	4163		20815				
		шт.								
60	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩС6.2)	1	16101		16101				
		шт.								
61	2307-0204-1707	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6182		6182				
		шт.								
62	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1433		5732				
		шт.								
63	2307-0204-1311	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	922		1844				
		шт.								

64	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩВ-2).	*шт.*	1	16101		16101				
65	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	1550		1550				
66	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	5	492		2460				
67	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	2	1550		3100				
68	1308-0303-1002	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	*шт*	2	8513,5	120	17027	240	3532	3	6
69	5800-0021-0001(п.	Магнитный пускатель ПМЛ 1230	*компл*	2	2691 7009	34	5382 14018	68	64,8	0,02	0,04
70	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	*шт*	2	4413	3	8826	6	2381	2	4
71	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54.Прим.	*шт.*	2	1837 1506	–	3674 3012	–	64,8	–	–
72	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт*	12	4689,17	111,25	56270	1335	14707	2	24
73	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012.Прим. ВС20-1-1	*шт.*		1857,75	33,58	22293	403	64,8	0,02	0,24
74	5800-0021-0002(п.	Выключатель пакетный ПВ3-16У256Б	*компл*	5 2	825 1205		4125 2410				

75 5800-0021-0003(п:	Выключатель пакетный ПВ2-16У256Б *компл*	5	1437		7185				
76 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт*	70	352,31	3,64	24662	255	14825	0,34	23,8
			325,49	1,34	22784	94	64,8	0,0008	0,056
77 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	70	419		29330				
78 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *шт.*	3	355,67	4	1067	12	673	0,36	1,08
			344,67	1,33	1034	4	64,8	0,0008	0,0024
79 2307-0220-0523	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. Прим.ССИ-415 *шт.*	3	769		2307				
80 1310-0702-0501	Коробка ответвительная, распаечная, монтажная. Монтаж на стене *шт.*	560	476,31	–	266735	–	144916	0,5	280
			471,36	–	263964	–	54,9	–	–
81 2307-0202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	150	132		19800				
82 2307-0202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм. Прим II-У2 *шт.*	70	1081		75670				
83 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	150	261		39150				

84 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3. Прим. У-192	90	39		3510				
	шт.								
85 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 Прим. У997УХЛ1	100	261		26100				
	шт.								
86 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	2018	72,77	0,22	146855	436	95031	0,0964	194,5352
	м		72,56	0,12	146419	234	64,8	0,0001	0,2018
87 1308-0401-0410	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	2018	490,16	8,12	989145	16389	538137	0,44	887,92
	м кабеля		408,7	2,83	824753	5706	64,8	0,0019	3,8342
88 2306-0131-0506	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,111	634577		70438				
	км								
89 2306-0118-1730	Кабели силовые АПВГ 4х35+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	873500		61145				
	км								
90 2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,082	220311		18066				
	км								
91 2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	273246		7651				
	км								
92 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	667799		40068				
	км								
93 2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,52	334334		173854				
	км								
94 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,087	168503		183163				
	км								
95 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,05	226803		11340				
	км								
96 2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	128850		1289				
	км								

97 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	185	343,23	53,62	63498	9919	30175	0,26	48,1
	м		235,91	15,79	43644	2922	64,8	0,0094	1,739
98 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	185	398		73630				
	м								
99 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1265	335,44	14,92	424336	18875	166661	0,22	278,3
	м		199,62	3,7	252516	4677	64,8	0,0022	2,783
100 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	110	80		8800				
	м								
101 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	180	243		43740				
	м								
102 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	50	80		4000				
	м								
103 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	920	32		29440				
	м								
104 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	5	45		225				
	м								
105 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	6	159		954				
	м								
106 4101-0104-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	2,5	528		1320				
	т								
107 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2,5	96		240				
	т								
Раздел 6 Пожарная сигнализация									
108 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	1	2174	35	2174	35	1179	2	2

		шт									
				2139	9	2139	9	54,9	0,01	0,01
109	2902-0109-0201(п	Видеорегистратор 24-канальный	1	219992		219992				
		шт								
110	2902-0109-0202(п	Диск жесткий 3 Тб для видонаблюдений	1	18116		18116				
		шт								
111	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H Прим.	1	57278		57278				
		шт.								
112	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	18	3293,5	10	59283	180	32448	3,11	55,98
		камера		3283,56	–	59104	–	54,9	–	–
113	2902-0109-0203(п	Видеокамера уличная DS-2CE16DIT-IT3	8	38884		311072				
		шт								
114	2902-0109-0204(п	Видеокамера уличная DS-2CE56DIT-IR	3	29143		87429				
		шт								
115	2902-0109-0205(п	Видеокамера уличная DS-2CE56D2T-IRP	7	22558		157906				
		шт								
116	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	3	12607,67	1541,33	37823	4624	16529	9	27
		шт.		9627	408,67	28881	1226	54,9	0,44	1,32
117	5810-0001-0003(п	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000/1200	1	140830		140830				
		шт								
118	5802-0109-0206(п	Источник бесперебойного питания SIWD 1205-01B	2	11670		23340				
		шт								
119	1308-0105-0102	Аккумулятор. Монтаж оборудования	2	1859	–	3718	–	2407	2	4
		шт.		1857,5	–	3715	–	64,8	–	–
120	2308-0306-0204	Аккумулятор TP 12-7.Прим.	2	3729		7458				
		шт.								
121	1310-0105-0131	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах	130	75,78	–	9851	–	5303	0,08	10,4
		конец кабеля		74,31	–	9660	–	54,9	–	–
122	2909-0002-0001(п	Штекер BNC (папа) на коаксиальный кабель под винт	50	89		4450				

		шт								
123	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold.Прим.	80	80		6400				
		шт.								
124	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1325	321,86	24,17	426465	32025	94368	0,15	198,75
		м провода		123,41	6,32	163516	8374	54,9	0,0068	9,01
125	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	358	207,07	91,02	74131	32585	29240	0,1	35.8
		м кабеля		92,89	33,16	33253	11871	64,8	0,0378	13,5324
126	2902-0109-0207(п	Кабель коаксиальный SAT 703К=1,020;	986,34	170		167678				
		м								
127	2306-0903-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,73032	44309		32360				
		км								
128	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	271	323,29	10,64	87612	2883	35474	0,22	59.62
		м		199,62	2,39	54096	648	64,8	0,0022	0,5962
129	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	177,48	26		4614				
		м								
130	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 ммК=1,020;	42,84	32		1371				
		м								
131	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	56,1	45		2525				
		м								
132	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	75	306,35	2,84	22976	213	12794	0,29	21,75
		м		263,13	0,12	19735	9	64,8	0,0066	0,49
133	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	76,5	70		5355				
		м								

134	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120мм. Монтаж оборудования	м	12	227,25	2,5	2 727	30	1 453	0,2033	2,4395
135	1308-0305-0901	Канал кабельный размерами 80ммх40мм	м	12	186,75 345	0,08	2 241 4 140	1	65	0,0001	0,0012

всего прямые затраты	**17 627 980**
в том числе	
- зарплата рабочих строителей, тенге	4 606 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 494 793
- перевозка грузов, тенге	1 560
инженерное оборудование, тенге	187 783
Накладные расходы I уровня, тенге	2 967 989
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 595 969
Итого, тенге	20 595 969
Сметная прибыль (8%), тенге	1 647 678
всего	**22 243 647**
итого в ценах 2016 г.	**22 243 647**
НДС (12%)	2 669 238
Всего по акту с учетом НДС	**24 912 885**

всего к оплате: двадцать четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять тенге

Заказчик
ИП КУНАФИЯНОВ БАКЫТЖАН К/Х КОНЫС
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла, д.11
РНН 181010005444, БИН 620708300952
р/с № KZ836010261000012656 в банке
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Кунафиянов Б.К.**

Технадзор
ТОО "I.S.T"
ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Индустриальная, 1\1
РНН181600276047 БИН 110240021844
р/с № KZ138560000004371937 в банке
ВКФ АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Директор _____ **Темеков А.О.**

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар,
БИН 070140010657
р/с № KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

И.О.Директора _____ **Бакытбеков Т.Б.**