Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №5 от 28.04.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 14.04.2023г. по 27.04.2023г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за апрель месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	454 796 441,55	0,00							48 728 190,17	
В том числе: за период с 14.04.2023г. по 27.04.2023г.	283 616 013,55	253 228 583,53							30 387 430,02	283 616 013,55
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	85 084 804,07	75 968 575,06							9 116 229,01	85 084 804,07
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**769 711 637,48**	**177 260 008,47**							**21 271 201,01**	**198 531 209,48**

Заказчик
И.о Директора Мардан А.А.
Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик
Директор Кенжина Ж.А.
ТОО "ДСК Приоритет "
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 14.04.2023г. по 27.04.2023г. от 28.04.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	0,00000	0,00	*0*	0,00	0,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	98349,30000	30 472 251,80	*57*	61018,70	18 845 719,25
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	98349,30000	17 072 067,88	*76*	61018,70	11 302 679,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	3678,95000	3 706 873,23		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	12,00000	30 704 717,02	*103*	7	17 077 510,24
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	13,00000	4 877 491,33	*71*	6	2 119 352,02
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	12,00000	142 452 488,40	*52*	8	94 968 325,60
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	108000,00000	65 942 640,00	*52*	72000,00	43 961 760,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**295 228 529,65**			**188 275 346,10**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	0,000	0,00	*0*	0,00	0,00
		м3	603133,40		0,00			0,00	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00

	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**0,00**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	0,00	0,00	0	0,00000	0,00
		м3	63570,09		0,00			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	0,00	0,00	0	0,00000	0,00
		м2	237300,00		0,00			0,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	0,00	0,00	0	0,00000	0,00
		м2	216960,00		0,00			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	1,29	80 193 632,00	5	1,29000	80 193 632,00
		м2	222210,00		11 075,00			11075	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,85	11 488 106,75	12	0,00000	0,00
		м3	0,00		7 950,11			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**91 681 738,75**			**80 193 632,00**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00	39 612 407,80	12	0	12 417 985,55
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00	0,00		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00	28 273 765,35		0	2 729 049,90
50 .	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**67 886 173,15**			**15 147 035,45**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	0,00	0	0	0,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**0,00**			**0,00**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**454 796 441,56**			**283 616 013,55**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*48 728 190,17*			*30 387 430,02*
	Заготовка материалов			***-616 507 222,79***		***0,00***			***0,00***
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**454 796 441,56**			**283 616 013,55**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*48 728 190,17*			*30 387 430,02*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК-Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "БестауС"

_____Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 14.04.2023г. по 27.04.2023г. от 28.04.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
232 .	***Разборка существующей дорожной одежды - ПК115+00 - ПК190+00***	км	7,50		
233 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия(23468м3в пл.теле) фрезой фирмы «WIRTGEN» Нср. – 8 см	м2	61018,70	254,69	15 540 852,70
234 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды Нср. – 7,2 см (21114 м3в пл.теле)	м2	61018,70	55,25	3 371 283,18
235 .	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,89 , g =1,25, потери 10%)	т	10379,28	318,41	3 304 866,54
236 .	Погрузка разобранного основания из ЩПС экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и транспортировкой (37830т)до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,26 g =1,58с учетом потерь10%)	$м^3$	7871,65	1007,59	7 931 395,82
238 .	***Устройство временной объездной дороги ПК130+00 - ПК200+00***	км	7,00		
248 .	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0 м грунт II группы **ПК130+00 - ПК200+00 минус участки труб**	км	6,40	1290497,76	8 259 185,66
249 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км. Работа на отвале гр.1группы-9778 м3, Резерв №1 g - 1,99с Купл. **ПК143+96,0 - ПК144+96,0, ПК172+67,0 - ПК173+67,0, ПК181+69,0 - ПК182+69,0, ПК188+72,0 - ПК189+72,0, ПК190+21,0 - ПК191+21,0, ПК195+79,0 - ПК196+79,0**	км	0,60	5374160,37	3 224 496,22
250 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км. Работа на отвале гр.1группы-9778 м3, Резерв №1 g - 1,99с Купл. **ПК143+96,0 - ПК144+96,0**	$м^3$	1057,00	992,91	1 049 505,87
251 .	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр.2группы -14868 м3, Резерв №3 g - 1,87с Купл. **ПК172+67,0 - ПК173+67,0, ПК181+69,0 - ПК182+69,0, ПК188+72,0 - ПК189+72,0**	$м^3$	4671,00	972,88	4 544 322,48
253 .	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,0м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-28,8м3, ж/б звенья d-1,0м-108шт,37,8м3) - **ПК188+72,0 - ПК189+72,0, ПК190+21,0 - ПК191+21,0**	шт.	2,00	263182,51	526 365,02
254 .	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,5м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-76,8м3, ж/б звенья d-1,5м-192шт,138,24м3) - **ПК143+96,0 - ПК144+96,0, ПК172+67,0 - ПК173+67,0, ПК181+69,0 - ПК182+69,0, ПК195+79,0 - ПК196+79,0**	шт.	4,00	398246,75	1 592 987,00
256 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной по оси 15 см шириной 9,0 м из щебеночно-песчаной смеси (с добавлением материала от разборки). Расход материалов на 1 км дороги:ЩПС – 1496,8 м3, Вода 12 км, р/с№5-2, Трансп. 5км - **ПК120+00 - ПК200+00**	км	8,00	11871040,70	94 968 325,60
257 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки - **ПК120+00 - ПК200+00**	$м^2$	72000,00	610,58	43 961 760,00

65 .	**Итого по гл.1**				**188 275 346,10**
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
346 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК25+90 - ПК33+50, ПК44+50 - ПК47+60, ПК55+80 - ПК58+00** **- минус ПК56+20-ПК56+25 (право) - 15 м2, ПК32+90-ПК32+95 (лево) - 22,5 м2, ПК30+00-ПК30+05 (лево) - 22,5 м2, ПК44+50-ПК44+55 - 45 м2, ПК47+40-ПК47+45 (лево) - 25 м2, всего минус: - 130 м2**	$м^2$	11075,00	7240,96	80 193 632,00
374 .	**Итого по гл.3**				**80 193 632,00**
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376 .	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**	**0**		
564 .	***Устройство ж/б трубы отв. 2,0х2,0 м на фун-те тип III на ПК 67+96,0***	***шт.***			
576 .	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 ,тело/оголовки	м3	27,00	65 377,90	1 765 203,30
577 .	Монтаж ж/б звеньев блок ЗП10.100(18 шт),бетон В25, F300, W6,вес-3,5 т	м3	25,38	232 561,15	5 902 401,99
578 .	Монтаж блока оголовка №53(2шт), бетон В22,5, F300, W6, вес-4,4 т	м3	3,50	172 152,30	602 533,05
579 .	Монтаж откосных крыльев блок №57(4шт), бетон В20, F300, W6, вес-3,8т	м3	6,08	140 291,11	852 969,95
580 .	Монтаж откосных крыльев блок №59(4шт), бетон В20, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	137 596,08	621 934,28
629 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 101+17,0***	***шт.***			
630 .	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,03	1 107,95
631 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт I группы	м3	405,00	278,49	112 788,45
632 .	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (15шт)блок №12, с транспортировкой 7 шт. на свалку, расстояние до 6,3 км, с транспортировкой 8 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	$м^3$	5,25	56 884,41	298 643,15
633 .	Демонтаж сущ. Оголовков(2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,3 км	$м^3$	2,02	13 015,24	26 290,78
634 .	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,3 км	$м^3$	3,92	13 015,24	51 019,74
635 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	34,80	100,89	3 510,97
636 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	94,00	300,47	28 244,18
637 .	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	9,00	4 875,57	43 880,13
660 .	***Устройство ж/б трубы отв. 2(2,0х2,0) м на фун-те тип III на ПК 107+42,0***	***шт.***			
661 .	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,13	1 107,96
662 .	Разборка сущ.земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	м3	740,00	278,49	206 082,60
663 .	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(42 шт) блок №16, с транспортировкой 21 шт. на свалку, расстояние до 5,6 км, с транспортировкой 21 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	30,24	43 835,87	1 325 596,71
664 .	Демонтаж сущ. оголовков(6шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,6 км	м3	11,82	12 238,21	144 655,64
665 .	Демонтаж сущ. откосных стенок(4 шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,6 км	м3	8,72	12 238,21	106 717,19
666 .	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления(66 шт) с транспортировкой на свалку до 5,6 км	м3	11,22	12 238,21	137 312,72
667 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	89,00	100,89	8 979,21
668 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	224,00	300,47	67 305,28
669 .	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	22,50	4 875,57	109 700,33
1324 .	**Итого по трубам на основной дороге:**				**12 417 985,55**
1639 .	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1646 .	**Крайние опоры (индивидуальной конструкции)**				
1653 .	Бетонирование монолитного ригеля крайних опор (2шт)в инвентарной опалубке, Бетон В30 F300 W6, щеб. фр. 5-10 - 50%, 10-20 - 50%, Каркасы пространственные: Ø28AIII – 5258.56 кг, Отдельные стержни:Ø14 AIII –62 кг, Ø16 AIII – 716.8 кг, Хомуты:Ø8 AI – 1112.4кг, Изделие закладное 8х90 – 56 кг	$м^3$	14,30	190 842,65	2 729 049,90
1748 .	**Итого по путепроводу:**				**2 729 049,90**

824 .	**Итого по гл.4**				**15 147 035,45**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**283 616 013,55**
	в том числе НДС				*30 387 430,02*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 28.04.2023г.

приемки выполненных работ за период с 14.04.2023г. по 27.04.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	2	21 327 502,48	0	0,00	2	21 327 502,48
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216,0	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	88319,50	26 867 037,69	61018,70	18 845 719,25	149 338,20	45 712 756,94
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	88319,50	13 625 261,53	61018,70	11 302 679,00	149 338,20	24 927 940,53
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	3678,95	3 706 873,23	0,00	0,00	3 678,95	3 706 873,23
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	13	28 431 836,14	7,00	17 077 510,24	20,00	45 509 346,38
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	13	4 953 379,69	6	2 119 352,02	19	7 072 731,71
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	12	158 082 827,85	8,0	94 968 325,60	20	253 051 153,45
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	108000,00	65 942 640,00	72000,00	43 961 760,00	180 000,00	109 904 400,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**396 583 234,72**		**188 275 346,10**		**584 858 580,83**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	5,8	241 056 697,59	0,000	0,00	5,80	241 056 697,59
		м3	1025105		177343,97		0,00		177 343,97	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**261 224 374,00**		**0,00**		**261 224 374,00**

	Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста						
.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	5,800	83 943 064,59	0,000	0,00	5,80000	83 943 064,59
		м3	96494,07		16124,385		0		16 124,385	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	5,800	143 001 726,00	0,000	0,00	5,80000	143 001 726,00
		м2	365904,08		60900,00		0,00		60 900,000	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	5,800	303 550 099,20	0,000	0,00	5,80000	303 550 099,20
		м2	334594,56		55680,00		0		55 680,000	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	3,490	227 438 553,60	1,290	80 193 632,00	4,78000	307 632 185,60
		м2	313721,55		31410,00		11075,00		42 485,00	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 488 106,75
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43 .	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**769 421 550,13**		**80 193 632,00**		**849 615 182,13**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	115 956 518,30	0	12 417 985,55	0,00	128 374 503,85
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	26694247,62	0	2 729 049,90	0,00	29 423 297,52
50 .	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**142 650 765,92**		**15 147 035,45**		**157 797 801,37**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	0,00	0,00	125 610 844,48
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**125 610 844,48**		**0,0000**		**125 610 844,48**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	стройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**1 695 490 769,25**		**283 616 013,55**		**1 979 106 782,80**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*181 659 725,28*		*30 387 430,02*		*212 047 155,30*
	Заготовка материалов			***0,00***		***616 507 222,79***		***0,00***		***616 507 222,79***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**2 311 997 992,04**		**283 616 013,55**		**2 595 614 005,59**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*247 714 070,58*		*30 387 430,02*		*278 101 500,60*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " — Кенжина Ж.Т.