Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«РП Инженерно-коммуникационные инфраструктуры жилого сектора в жилом районе Байтерек г.Кызылорда. Строительство водозабора с бурением скважин»

Справка
о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№72	22.07.2022г.				
			Доп.соглашение					
			№1	04.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 076 520 980,70		-	-	-	-	-	115 341 533,65	
За отчетный период:	**765 885 200,95**	**115 545 169,64**	-	-	-	-	-	**13 865 420,36**	**129 410 590,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Жанбекеев Р.М.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Нурадин К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Авторский надзор _____ **Ахметов З.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 060140014281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «РП Инженерно-коммуникационные инфраструктуры жилого сектора в жилом районе Байтерек г.Кызылорда. Строительство водозабора с бурением
Договор №72 от 22.07.2022 года
Доп. соглашение №1 от 04.08.2022 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Объектная смета № 53-3 Резервуары для воды V=2400 м3 - 3шт										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 Общестроительные работы										
		Набетонка										
17	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	88		21581,08	1180,81	1899135,00	103911,28	1700644,88	107653,15	2167331,24
		НР - 91%; СП - 8%				1074,76	269,56	94578,88	23721,28		160543,05	
		Покрытия и люк-лаза										
19	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	72		7389,42	1504,95	532038,24	108356,40	153903,60	345425,27	947660,59
		НР - 118%; СП - 8%				3746,92	318,82	269778,24	22955,04		70197,08	
20	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	69,12		63171,00	--	4366379,52	--	4366379,52	--	4715689,88
		СП - 8%				--	--	--	--		349310,36	
21	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции железобетонные(усиление плит). Устройство**	м3	2,5		69875,55	8594,15	174688,88	21485,37	73631,11	79139,83	274135,01
		НР - 91%; СП - 8%				31828,96	2957,78	79572,40	7394,45		20306,30	
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,103		251794,00	--	25934,78	--	25934,78	--	28009,56
		СП - 8%				--	--	--	--		2074,78	

23	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	6,184	8288,75	4364,54	51257,63	26990,32	1704,55	38465,97	96901,48
		НР - 118%; СП - 8%			3648,57	1622,82	22562,76	10035,52		7177,89	
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	14702,00	--	117616,00	--	117616,00	--	127025,28
		СП - 8%			--	--	--	--		9409,28	
25	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	3523,00	--	21138,00	--	21138,00	--	22829,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1691,04	
26	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	9397,00	--	159749,00	--	159749,00	--	172528,92
		СП - 8%			--	--	--	--		12779,92	
27	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	19692,00	--	78768,00	--	78768,00	--	85069,44
		СП - 8%			--	--	--	--		6301,44	
28	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	3523,00	--	17615,00	--	17615,00	--	19024,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1409,20	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0544	762499,10	6373,66	41479,95	346,73	37820,79	3996,20	49114,25
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	3312,43	74,19		3638,09	
30	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0465	744123,96	6191,88	34601,76	287,93	32231,73	2530,98	40103,36
		НР - 118%; СП - 8%			44776,40	1350,48	2082,10	62,80		2970,62	
31	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления. Установка	т стальных элементов	0,8648	32404,86	4402,00	28023,72	3806,85	1798,40	27804,89	60294,90
		НР - 118%; СП - 8%			25923,30	1324,00	22418,47	1145,00		4466,29	
32	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1664	643468,00	--	107073,08	--	107073,08	--	115638,93
		СП - 8%			--	--	--	--		8565,85	
33	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,8	14688,00	--	217382,40	--	217382,40	--	234772,99

		СП - 8%			--	--	--	--		17390,59		
34	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С1; С2	т	0,4636	614963,00	--	285096,85	--	285096,85	--	307904,60
		СП - 8%			--	--	--	--		22807,75	
35	1113-0301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	20,2536	330,90	2,68	6701,92	54,28	5961,45	479,06	7755,46
		НР - 69%; СП - 8%			33,88	0,40	686,19	8,10		574,48	
36	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	15,0742	41,27	1,70	622,11	25,63	347,00	174,84	860,71
		НР - 69%; СП - 8%			16,55	0,26	249,48	3,92		63,76	
37	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,96	42264,37	1108,86	40573,80	1064,51	15643,69	18524,25	63825,90
		НР - 76%; СП - 8%			24860,00	529,60	23865,60	508,42		4727,84	
38	ООО"Дом Украина"	Пеностекло	м3	1,008	84148,71	--	84821,90	--	84821,90	--	91607,65
		СП - 8%			--	--	--	--		6785,75	
		Крышка К-1 -5 шт и К-2 -5 шт									
46	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,009	643468,00	--	5791,21	--	5791,21	--	6254,51
		СП - 8%			--	--	--	--		463,30	
47	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0252	524317,00	--	13212,79	--	13212,79	--	14269,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1057,02	
49	ООО"Дом Украина"	Пеностекло	м3	0,4725	84148,71	--	39760,27	--	39760,27	--	42941,09
		СП - 8%			--	--	--	--		3180,82	
50	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0045	633849,00	--	2852,32	--	2852,32	--	3080,51
		СП - 8%			--	--	--	--		228,19	
51	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70	кг	8,4	977,00	--	8206,80	--	8206,80	--	8863,34
		СП - 8%			--	--	--	--		656,54	
52	1141-0102-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами (Хамаст) в три слоя	м2	2010	1488,72	61,31	2992327,20	123233,10	1299625,80	1263301,48	4596079,00
		НР - 79%; СП - 8%			780,83	14,75	1569468,30	29647,50		340450,29	
53	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике, первый слой	м2	2010	3134,02	84,23	6299380,20	169302,30	4320595,50	1300634,82	8208016,22
		НР - 69%; СП - 8%			900,24	37,56	1809482,40	75495,60		608001,20	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2010	745,28	28,93	1498012,80	58149,30	750775,20	674326,86	2346126,83
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	689088,30	28280,70		173787,17	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2010	614,06	29,44	1234260,60	59174,40	1123951,80	74442,36	1413399,20
		НР - 94%; СП - 8%			25,44	13,96	51134,40	28059,60		104696,24	

56	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пеностекла	м3 изоляции	100,5	42264,37	1108,86	4247569,18	111440,43	1637698,75	1939257,65	6681773,00
		НР - 76%; СП - 8%			24860,00	529,60	2498430,00	53224,80		494946,15	
57	ООО"Дом Украина"	Пеностекло	м3	103,515	84148,71	--	8710653,72	--	8710653,72	--	9407506,00
		СП - 8%			--	--	--	--		696852,30	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2010	745,28	28,93	1498012,80	58149,30	750775,20	674326,86	2346126,83
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	689088,30	28280,70		173787,17	
		Лист 7 между отметкой 4,2 и 4,6									
59	1141-0102-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами (Хамаст) в три слоя	м	126	1488,72	61,31	187578,72	7725,06	81469,08	79192,03	288112,41
		НР - 79%; СП - 8%			780,83	14,75	98384,58	1858,50		21341,66	
60	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	126	2893,13	84,23	364534,38	10612,98	233538,48	86329,68	486933,19
		НР - 69%; СП - 8%			955,42	37,56	120382,92	4732,56		36069,12	
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	126	745,28	28,93	93905,28	3645,18	47063,52	42271,24	147070,64
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	43196,58	1772,82		10894,12	
62	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	126	349,00	--	43974,00	--	43974,00	--	47491,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3517,92	
		Рамы по осям "Б","Г" (2 шт) и "В"(1 шт)									
63	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (рама) прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	78	37292,53	3128,62	2908817,34	244032,36	2013811,00	670247,10	3865389,60
		НР - 91%; СП - 8%			8345,82	1096,94	650973,96	85561,32		286325,16	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,88054	229820,00	--	662005,70	--	662005,70	--	714966,16
		СП - 8%			--	--	--	--		52960,46	
65	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,86484	220545,00	--	2175641,14	--	2175641,14	--	2349692,43
		СП - 8%			--	--	--	--		174051,29	
		Крепление переливного, подводящего,отводящего									
66	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,52	27661,07	1729,66	235672,32	14736,70	179304,51	40882,62	298679,34
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	41631,11	3294,85		22124,40	
67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,19272	104184,47	6024,11	20078,43	1160,96	1655,31	11966,72	34608,76

		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	17262,16	80,91		2563,61		
68	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,19272	654755,00	--	126184,38	--	126184,38	--		136279,13
		СП - 8%			--	--	--	--		10094,75		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**53071743,28**

Объектная смета № 53-7 СКВ№1-СКВ.№7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы

		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	540,4426699	153,64	145,41	83034	78586	--	17405	108474
					8,23	36,50	4448	19726		8035	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	16,7147218	1977,36	--	33051	--	--	23797	61396
					1977,36	--	33051	--		4548	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	408,9690269	34,93	34,93	14285	14285	--	3754	19483
					--	12,75	--	5214		1443	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,7826148	860,22	--	26480	--	--	19065	49189
					860,22	--	26480	--		3644	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	408,9690269	159,33	75,52	65161	30886	--	34914	108081
					83,81	34,76	34276	14216		8006	
		Излишний грунт									
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	117,4355	153,64	145,41	18043	17076	--	3782	23571
					8,23	36,50	966	4286		1746	
7	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	968,842875	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
		Фундамент ФЛ-1									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	13,37	21466,76	1092,54	287011	14607	255672	18147	329570
					1251,45	240,04	16732	3209		24413	

9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	77	28838,75	1979,06	2220584	152388	1743040	324814	2749029
					4222,80	412,76	325156	31783		203632	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,322	251794,00	--	81078	--	81078	--	87564
					--	--	--	--		6486	
		Приямок 500х500х800 -1 шт									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,50575	22023,68	1092,54	11138	552	9953	686	12770
					1251,45	240,04	633	121		946	
12	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,8	26256,93	2169,49	73519	6075	55624	12468	92866
					4221,48	671,66	11820	1881		6879	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0021	251794,00	--	529	--	529	--	571
					--	--	--	--		42	
14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0371	726658,12	1317,12	26959	49	24291	2402	31710
					70586,00	561,69	2619	21		2349	
15	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление приямка. Монтаж	т конструкций	0,217	66107,04	26737,74	14345	5802	3949	4602	20463
					21169,80	9564,26	4594	2075		1516	
16	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,217	643468,00	--	139633	--	139633	--	150804
					--	--	--	--		11171	
17	СЦРК8.04-08-2018, таб.6,п.3	Доплата к металлам марки С255	тн	0,217	10504,00	--	2279	--	2279	--	2461
					--	--	--	--		182	
		Утепление фундамента									
21	ООО"Дом Украина"	Пеностекло	м3	5,36256	84148,71	--	451253	--	451253	--	487353
					--	--	--	--		36100	
		Щит ЩМ-1 и опора ОМ-1									
23	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1022	591567,54	9046,50	60458	925	54462	5029	70726
					49617,90	3296,76	5071	337		5239	
24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0616	104274,23	6024,11	6423	371	534	3825	11068
					89571,20	419,85	5518	26		820	

25	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,04	1241,00	--	6255	--	6255	--	6755
					--	--	--	--		500	
26	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0385	643468,00	--	24774	--	24774	--	26756
					--	--	--	--		1982	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,0432	81,25	1,70	897	19	592	199	1184
					25,92	0,26	286	3		88	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
28	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	105,868	32051,67	2223,70	3393246	235419	2376064	775272	4501999
					7384,32	489,88	781763	51863		333481	
		Цокольная часть									
29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,4064	22909,49	1569,15	307134	21037	200538	84141	422577
					6381,94	366,62	85559	4915		31302	
31	ООО"Дом Украина"	Пеностекло (цокольная часть)	м3	3,8514	84148,71	--	324090	--	324090	--	350017
					--	--	--	--		25927	
		Покрытие									
32	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,8	51963,08	1820,73	872980	30589	546241	275888	1240777
					17628,00	418,02	296150	7023		91909	
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,763	251794,00	--	192119	--	192119	--	207489
					--	--	--	--		15370	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	897038,12	1317,12	25117	37	18333	6154	33773
					240966,00	561,69	6747	16		2502	
		Перемычки									
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21	594,91	239,80	12493	5035	3882	5528	19463
					170,27	52,83	3576	1109		1442	
39	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,679	67735,00	--	45992	--	45992	--	49671
					--	--	--	--		3679	
		ПОЛЫ									
		ТИП 1 -10 м2									

52	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	70	216,17	31,67	15132	2217	7814	5561	22349
					72,87	11,65	5101	816		1655	
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7	30392,20	7,20	212745	50	186639	24492	256216
					3722,22	--	26056	--		18979	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70	745,28	28,93	52170	2025	26147	23484	81706
					342,83	14,07	23998	985		6052	
		Прочие									
		Воздуховод из труб д-219х5 мм									
64	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,9	7909,00	--	38754	--	38754	--	41854
					--	--	--	--		3100	
65	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0539	643468,00	--	34683	--	34683	--	37458
					--	--	--	--		2775	
		Люк									
70	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	3523,00	--	49322	--	49322	--	53268
					--	--	--	--		3946	
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5577,00	--	39039	--	39039	--	42162
					--	--	--	--		3123	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11812623

Объектная смета № 53-8 Бурение 7-ми скважин для водоснабжения жилого района Байтерек г. Кызылорда.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Бурение 7 скважин

5	1104-0101-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	6	9857,09	6685,72	59143	40115	334	27604	93687
					3115,63	2296,94	18694	13782		6940	
30	1104-0501-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	5	345238,21	259116,31	1726191	1295581	--	688299	2607649
					86121,90	75830,84	430610	379154		193159	

33	1131-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовок выходной бетонный для примыкания труб диаметром до 500 мм. Устройство на основании из песка	оголовок	7	105958,00	5026,32	741706	35184	478701	219893	1038527
					32545,80	3151,12	227821	22058		76928	
34	прайс-лист АО Келет	Насос ЭЦВ8-40-120	шт	7	635843,21	--	4450902	--		--	4450902
					--	--	--	--	4450902	--	
35	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Свободный спуск или подъем в труб д-100 мм	м труб	700	204,01	77,33	142807	54131	--	72714	232763
					126,68	--	88676	--		17242	
36	1135-0302-0103 РСНБ РК 2015	Свободный спуск или подъем в труб д-32 мм	м труб	630	142,81	54,13	89968	34102	--	45810	146640
					88,68	--	55866	--		10862	
37	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	7	20984,27	430,05	146890	3010	25780	116687	284663
					16871,40	138,30	118100	968		21086	
38	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом	сутки откачки	7	134355,40	72321,40	940488	506250	--	496060	1551472
					62034,00	21337,40	434238	149362		114924	
39	прайс-лист АО Келет	СУЗ-100	шт	7	246494,29	--	1725460	--		--	1725460
					--	--	--	--	1725460	--	
40	2306-0128-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,52	2240247,00	--	5645422	--	5645422	--	6097056
					--	--	--	--		451634	
41	2301-0301-0165 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	700	3599,00	--	2519300	--	2519300	--	2720844
					--	--	--	--		201544	
42	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	630	874,00	--	550620	--	550620	--	594670
					--	--	--	--		44050	
44	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	21	38104,00	--	800184	--	800184	--	864199
					--	--	--	--		64015	
45	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 25 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	23917,00	--	167419	--	167419	--	180813
					--	--	--	--		13394	
48	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	154	2202,00	--	339108	--	339108	--	366237

					--	--	--	--		27129		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22955583**

Объектная смета № 53-4 Проходная, АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01 Общестроительные работы

		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	53,4832154	153,64	145,41	8217	7777	--	1722	10735
					8,23	36,50	440	1952		795	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6541201	1977,36	--	3271	--	--	2355	6076
					1977,36	--	3271	--		450	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,265034	34,93	34,93	1406	1406	--	370	1918
					--	12,75	--	513		142	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,0307015	860,22	--	2607	--	--	1877	4843
					860,22	--	2607	--		359	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,265034	159,33	75,52	6415	3041	--	3437	10641
					83,81	34,76	3375	1400		788	
		Фундамент									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ГПС толщ. 350 мм. Устройство	м3 основания	6,818	5996,40	1727,10	40883	11775	23214	10146	55111
					864,45	735,60	5894	5015		4082	
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,264	5179,38	300,98	79058	4594	66162	9256	95379
					543,88	101,22	8302	1545		7065	
8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	2140,82	1005,33	23549	11058	7420	9240	35412
					460,99	250,86	5071	2759		2623	
9	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	4453,41	2246,14	44534	22462	11382	19228	68863
					1069,05	560,48	10690	5605		5101	

10	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,051	26066,00	--	53461	--	53461	--	57738
					--	--	--	--		4277	
11	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	24401,00	--	38846	--	38846	--	41954
					--	--	--	--		3108	
12	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,15	20873,00	--	170115	--	170115	--	183724
					--	--	--	--		13609	
13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,814	23246,70	1286,88	18923	1048	15006	2842	23506
					3525,12	311,47	2869	254		1741	
		Сетка С-1									
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03072	273254,00	--	8394	--	8394	--	9066
					--	--	--	--		672	
		Фундамент под перегородок									
15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,41	22809,20	1335,83	9352	548	7497	1301	11506
					3186,60	301,57	1307	124		852	
		Гидроизоляция									
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,3904	870,31	19,70	17746	402	11707	5293	24882
					276,45	2,65	5637	54		1843	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,384	2066,90	43,98	21463	456	18694	2240	25599
					222,71	9,27	2313	96		1896	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
18	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,5	28501,96	2103,50	755302	55743	477926	217539	1050669
					8363,52	463,40	221633	12280		77827	
19	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2	31256,00	--	62512	--	62512	--	67513
					--	--	--	--		5001	
20	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,33	32912,88	2223,70	43774	2958	30995	9740	57795

					7384,32	489,88	9821	652		4281		
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08307	68383,32	2226,12	5681	185	--	5166	11715
					66157,20	714,96	5496	59		868		
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03015	271125,00	--	8174	--	8174	--	8828
					--	--	--	--		654		
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05292	229820,00	--	12162	--	12162	--	13135
					--	--	--	--		973		
		Перегородки										
24	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,45	3886,68	108,59	21182	591	11142	8919	32509
					1733,71	25,95	9449	141		2408		
		Покрытие										
25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	2818,28	758,10	11273	3033	5449	4055	16554
					697,74	161,40	2791	646		1226		
26	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	16,5	6507,00	--	107366	--	107366	--	115955
					--	--	--	--		8589		
27	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	12751,72	6475,31	25503	12951	796	17221	46142
					5878,11	1418,93	11756	2838		3418		
28	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,84	96006,00	--	80645	--	80645	--	87097
					--	--	--	--		6452		
29	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1	33431,93	2624,98	3343	263	2152	895	4577
					9277,30	558,97	928	56		339		
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02872	251794,00	--	7232	--	7232	--	7811
					--	--	--	--		579		

31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0009	273254,00	--	246	--	246	--	266
					--	--	--	--		20	
32	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03452	492269,46	11443,58	16993	395	8230	9932	29079
					242420,00	1416,68	8368	49		2154	
		Перемычки									
33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20	594,91	239,80	11898	4796	3697	5265	18536
					170,27	52,83	3405	1057		1373	
34	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,76	67735,00	--	51479	--	51479	--	55597
					--	--	--	--		4118	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2290731

Объектная смета № 53-14 Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ

1	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	38178,53	8784,31	76357	17569	532	46991	133215
		НР - 72%; СП - 8%			29128,00	3504,35	58256	7009		9868	
2	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	4058426,00	--	8116852	--		--	8116852
					--	--	--	--	8116852	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8250067

Объектная смета № 53-16 Благоустройство

РАЗДЕЛ 5.Ворота с калиткой - 7шт

50	1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	7	25102,21	8538,07	175715	59767	935	162932	365738
		НР - 118%; СП - 8%			16430,40	3294,99	115013	23065		27092	
51	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F25, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,808	19189,00	--	73072	--	73072	--	78918
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08064	251794,00	--	20305	--	20305	--	21929
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
53	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,4	5240,85	1727,10	7337	2418	3709	2083	10174
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1210	1030		754	

54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26,88	870,31	19,70	23394	529	15434	6977	32801
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	7431	71		2430	
55	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные 4х2,2 с калиткой**	шт.	7	422727,00	--	2959089	--	2959089	--	3195816
		СП - 8%			--	--	--	--		236727	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3705376**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	87792908	14293215		102086123
Всего по главе	**87792908**	**14293215**		**102086123**
Временные здания и сооружения 2%	1755858			1755858
Всего по главе	**1755858**			**1755858**
Итого по главам 1-8	**89548766**	**14293215**		**103841981**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,06%	2740192			2740192
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			7402832	7402832
Всего по главе	**2740192**		**7402832**	**10143025**
Итого по главам 1-9	**92288959**	**14293215**	**7402832**	**113985006**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1845779			1845779
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**94134738**	**14293215**	**7402832**	**115830785**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	98844864	15008390	7773240	121626494
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	93902620,45	14257970,79	7384578,41	115 545 169,64
НДС- 12 %			13865420,36	13 865 420,36
Всего по акту выполненных работ	**93902620,45**	**14257970,79**	**21249998,76**	**129 410 590,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Жанбекеев Р.М.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Нұрадин Қ**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Авторский надзор _____ **Ахметов З.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)