Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»
Договор: № 430 от 16.11.2021 г., доп. соглашение №430/1 от 15.12.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 2»

АКТ №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за декабрь 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено									
							С начала строительства					За отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге	Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
	2-1-1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1	Земляные работы	3 815 188			3 815 188	72	2 748 826			2 748 826	72	2 748 826			2 748 826
	Раздел 2	Фундаменты	26 739 693			26 739 693	74	19 678 358			19 678 358	74	19 678 358			19 678 358
		Итого (ниже нуля)	**30 554 881**			**30 554 881**	**73**	**22 427 184**			**22 427 184**	**73**	**22 427 184**			**22 427 184**
	2-1-2	**Общестроительные работы (выше нуля)**														
	Раздел 1	Стены и перегородки	119 929 743			119 929 743										
	Раздел 2	Кровля	34 947 078			34 947 078										
	Раздел 3	Плиты перекрытия	105 060 836			105 060 836	5	4 969 802			4 969 802	5	4 969 802			4 969 802
	Раздел 4	Проемы	59 154 801			59 154 801										
	Раздел 5	Полы	25 773 600			25 773 600										
	Раздел 6	Внутренняя отделка	68 289 548			68 289 548										
	Раздел 7	Наружная отделка	30 386 470			30 386 470										
	Раздел 8	Вентиляционные шахты	7 812 276			7 812 276										
	Раздел 9	Лестницы Л-1 (3шт)	16 386 830			16 386 830										
	Раздел 10	Балконы	23 658 105			23 658 105										
	Раздел 11	Подвальные лестницы	1 456 664			1 456 664										
		Итого (выше нуля)	**492 855 951**			**492 855 951**	**1**	**4 969 802**			**4 969 802**	**1**	**4 969 802**			**4 969 802**
	2-1-3	Отопление	40 951 757	1 341 972		42 293 729										
	2-1-4	Вентиляция	1 504 575			1 504 575										
	2-1-5	Водопровод холодной воды	12 274 089	3 927 717		16 201 806										
	2-1-6	Водопровод горячей воды	10 987 610			10 987 610										
	2-1-7	Канализация	11 262 220	17 146		11 279 366										
	2-1-8	Газоснабжение внутреннее	8 745 320	1 398 728		10 144 048										
	2-1-9	Электроосвещение	32 846 373	689 554		33 535 927										
	2-1-10	Телефонизация	2 269 272			2 269 272										
	2-1-11	Домофонная связь	3 298 840	11 808		3 310 648										
	2-1-12	Видеонаблюдение и пожарная сигнализация	1 863 199	700 199		2 563 398										
		Итого по главе 2	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**4**	**27 396 986**			**27 396 986**	**4**	**27 396 986**			**27 396 986**
		Итого по главам 1-7	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**4**	**27 396 986**			**27 396 986**	**4**	**27 396 986**			**27 396 986**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
		Временные здания и сооружения 0,9%	5 844 727			5 844 727	4	246 573			246 573	4	246 573			246 573
		Итого по главам 1-8	**655 258 814**	**8 087 124**		**663 345 938**	**4**	**27 643 559**			**27 643 559**	**4**	**27 643 559**			**27 643 559**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**														
		Доп. затраты в зимнее время 0,63%	4 128 131			4 128 131	4	**174 154**			174 154	4	174 154			174 154
		Итого по главам 1-9	**659 386 945**	**8 087 124**		**667 474 069**	**4**	**27 817 713**			**27 817 713**	**4**	**27 817 713**			**27 817 713**
4		Непредвиденные работы и затраты 2%	13 187 739			13 187 739		**556 354**			556 354		556 354			556 354

	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого сметная стоимость	672 574 684	8 087 124		680 661 808	4	28 374 067			28 374 067		28 374 067			28 374 067
5		в т.ч. на 2021 год - 28%	188 320 912	2 264 395		190 585 307		7 944 739			7 944 739		7 944 739			7 944 739
6		в т.ч. на 2022 год - 72%	484 253 772	5 822 729		490 076 501		20 429 328			20 429 328		20 429 328			20 429 328
7		в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 28%, К=1,0	188 320 912	2 264 395		190 585 307		7 944 739			7 944 739		7 944 739			7 944 739
8		НДС на 2021 год - 12%			22 870 237	22 870 237				953 369	953 369				953 369	953 369
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	188 320 912	2 264 395	22 870 237	213 455 544		7 944 739		953 369	8 898 108		7 944 739		953 369	8 898 108
10		в т.ч. в текущих ценах на 2022 год - 72%, К=1,0500514	508 491 351	6 114 165		514 605 516		21 451 844			21 451 844		21 451 844			21 451 844
11		НДС на 2022 год - 12%			61 752 662	61 752 662				2 574 221	2 574 221				2 574 221	2 574 221
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	508 491 351	6 114 165	61 752 662	576 358 178		21 451 844		2 574 221	24 026 065		21 451 844		2 574 221	24 026 065
13		Всего НДС - 12%			84 622 899	84 622 899				3 527 590	3 527 590				3 527 590	3 527 590
		Всего по сметному расчету	696 812 263	8 378 560	84 622 899	789 813 722	4	29 396 583		3 527 590	32 924 173	4	29 396 583		3 527 590	32 924 173

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

_____ Алиаскар Ш.К.

Технический надзор:
ТОО «РДК-01»

Эксперт _____ Серикбаев Б.

Подрядчик:
ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

Директор _____ Минаков Ю.В.