Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»
Договор: № 430 от 16.11.2021 г., доп. соглашение №430/1 от 15.12.2021 г., доп. соглашение №430/2 от 09.03.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 2»

АКТ №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за март 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено									
							С начала строительства					За отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге	Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
	2-1-1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1	Земляные работы	3 815 188			3 815 188	91	3 456 484			3 456 484	19	707 658			707 658
	Раздел 2	Фундаменты	26 739 693			26 739 693	98	26 162 519			26 162 519	24	6 484 161			6 484 161
		Итого (ниже нуля)	**30 554 881**			**30 554 881**	**97**	**29 619 003**			**29 619 003**	**24**	**7 191 819**			**7 191 819**
	2-1-2	**Общестроительные работы (выше нуля)**														
	Раздел 1	Стены и перегородки	119 929 743			119 929 743	11	13 640 828			13 640 828	11	13 640 828			13 640 828
	Раздел 2	Кровля	34 947 078			34 947 078										
	Раздел 3	Плиты перекрытия	105 060 836			105 060 836	16	16 408 359			16 408 359	11	11 438 557			11 438 557
	Раздел 4	Проемы	59 154 801			59 154 801										
	Раздел 5	Полы	25 773 600			25 773 600										
	Раздел 6	Внутренняя отделка	68 289 548			68 289 548										
	Раздел 7	Наружная отделка	30 386 470			30 386 470										
	Раздел 8	Вентиляционные шахты	7 812 276			7 812 276										
	Раздел 9	Лестницы Л-1 (3шт)	16 386 830			16 386 830										
	Раздел 10	Балконы	23 658 105			23 658 105										
	Раздел 11	Подвальные лестницы	1 456 664			1 456 664										
		Итого (выше нуля)	**492 855 951**			**492 855 951**	**6**	**30 049 187**			**30 049 187**	**5**	**25 079 385**			**25 079 385**
	2-1-3	Отопление	40 951 757	1 341 972		42 293 729										
	2-1-4	Вентиляция	1 504 575			1 504 575										
	2-1-5	Водопровод холодной воды	12 274 089	3 927 717		16 201 806										
	2-1-6	Водопровод горячей воды	10 987 610			10 987 610										
	2-1-7	Канализация	11 262 220	17 146		11 279 366										
	2-1-8	Газоснабжение внутреннее	8 745 320	1 398 728		10 144 048										
	2-1-9	Электроосвещение	32 846 373	689 554		33 535 927										
	2-1-10	Телефонизация	2 269 272			2 269 272										
	2-1-11	Домофонная связь	3 298 840	11 808		3 310 648										
	2-1-12	Видеонаблюдение и пожарная сигнализация	1 863 199	700 199		2 563 398										
		Итого по главе 2	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**9**	**59 668 190**			**59 668 190**	**5**	**32 271 204**			**32 271 204**
		Итого по главам 1-7	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**9**	**59 668 190**			**59 668 190**	**5**	**32 271 204**			**32 271 204**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
		Временные здания и сооружения 0,9%	5 844 727			5 844 727	9	537 014			537 014	5	290 441			290 441
		Итого по главам 1-8	**655 258 814**	**8 087 124**		**663 345 938**	**9**	**60 205 204**			**60 205 204**	**5**	**32 561 645**			**32 561 645**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**														
		Доп. затраты в зимнее время 0,63%	4 128 131			4 128 131	9	**379 292**			379 292	5	205 138			205 138
		Итого по главам 1-9	**659 386 945**	**8 087 124**		**667 474 069**	**9**	**60 584 496**			**60 584 496**	**5**	**32 766 783**			**32 766 783**
4		Непредвиденные работы и затраты 2%	13 187 739			13 187 739		**1 211 690**			1 211 690		655 336			655 336

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого сметная стоимость	672 574 684	8 087 124		680 661 808	9	61 796 186			61 796 186		33 422 119			33 422 119
	в т.ч. на 2021 год - 28%	188 320 912	2 264 395		190 585 307		17 302 932			17 302 932		9 358 193			9 358 193
	в т.ч. на 2022 год - 72%	484 253 772	5 822 729		490 076 501		44 493 254			44 493 254		24 063 926			24 063 926
7	в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 28%, К=1,0	188 320 912	2 264 395		190 585 307		17 302 932			17 302 932		9 358 193			9 358 193
8	НДС на 2021 год - 12%			22 870 237	22 870 237				2 076 352	2 076 352				1 122 983	1 122 983
9	Итого в текущих ценах на 2021 год	188 320 912	2 264 395	22 870 237	213 455 544		17 302 932		2 076 352	19 379 284		9 358 193		1 122 983	10 481 176
10	в т.ч. в текущих ценах на 2022 год - 72%, К=1,0500514	508 491 351	6 114 165		514 605 516		46 720 203			46 720 203		25 268 359			25 268 359
11	НДС на 2022 год - 12%			61 752 662	61 752 662				5 606 424	5 606 424				3 032 203	3 032 203
12	Итого в текущих ценах на 2022 год	508 491 351	6 114 165	61 752 662	576 358 178		46 720 203		5 606 424	52 326 627		25 268 359		3 032 203	28 300 562
13	Всего НДС - 12%			84 622 899	84 622 899				7 682 776	7 682 776				4 155 186	4 155 186
	Всего по сметному расчету	696 812 263	8 378 560	84 622 899	789 813 722	9	64 023 135		7 682 776	71 705 911	5	34 626 552		4 155 186	38 781 738

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Калдыбаев Н.Б.

Технический надзор:
ТОО «РДК-01»

Эксперт Даузов Ф.

Подрядчик:
ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

Директор Минаков Ю.В.