Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**

Подрядчик: **ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»**

Договор: **№ 430 от 16.11.2021 г., доп. соглашение №430/1 от 15.12.2021 г., доп. соглашение №430/2 от 09.03.2022 г., доп. соглашение №430/3 от 13.04.2022 г., доп. соглашение №430/4 от 26.05.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 2»**

АКТ №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за май 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено									
							С начала строительства					За отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге	Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
	2-1-1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1	Земляные работы	3 815 188			3 815 188	91	3 456 484			3 456 484					
	Раздел 2	Фундаменты	26 739 693			26 739 693	98	26 162 519			26 162 519					
		Итого (ниже нуля)	**30 554 881**			**30 554 881**	**97**	**29 619 003**			**29 619 003**					
	2-1-2	**Общестроительные работы (выше нуля)**														
	Раздел 1	Стены и перегородки	119 929 743			119 929 743	11	13 640 828			13 640 828					
	Раздел 2	Кровля	34 947 078			34 947 078										
	Раздел 3	Плиты перекрытия	105 060 836			105 060 836	28	29 322 190			29 322 190	12	12 913 831			12 913 831
	Раздел 4	Проемы	59 154 801			59 154 801										
	Раздел 5	Полы	25 773 600			25 773 600										
	Раздел 6	Внутренняя отделка	68 289 548			68 289 548										
	Раздел 7	Наружная отделка	30 386 470			30 386 470										
	Раздел 8	Вентиляционные шахты	7 812 276			7 812 276										
	Раздел 9	Лестницы Л-1 (3шт)	16 386 830			16 386 830										
	Раздел 10	Балконы	23 658 105			23 658 105										
	Раздел 11	Подвальные лестницы	1 456 664			1 456 664										
		Итого (выше нуля)	**492 855 951**			**492 855 951**	**9**	**42 963 018**			**42 963 018**	**3**	**12 913 831**			**12 913 831**
	2-1-3	Отопление	40 951 757	1 341 972		42 293 729										
	2-1-4	Вентиляция	1 504 575			1 504 575										
	2-1-5	Водопровод холодной воды	12 274 089	3 927 717		16 201 806										
	2-1-6	Водопровод горячей воды	10 987 610			10 987 610										
	2-1-7	Канализация	11 262 220	17 146		11 279 366										
	2-1-8	Газоснабжение внутреннее	8 745 320	1 398 728		10 144 048										
	2-1-9	Электроосвещение	32 846 373	689 554		33 535 927										
	2-1-10	Телефонизация	2 269 272			2 269 272										
	2-1-11	Домофонная связь	3 298 840	11 808		3 310 648										
	2-1-12	Видеонаблюдение и пожарная сигнализация	1 863 199	700 199		2 563 398										
		Итого по главе 2	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**11**	**72 582 021**			**72 582 021**	**2**	**12 913 831**			**12 913 831**
		Итого по главам 1-7	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**11**	**72 582 021**			**72 582 021**	**2**	**12 913 831**			**12 913 831**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
		Временные здания и сооружения 0,9%	5 844 727			5 844 727	11	653 238			653 238	2	116 224			116 224
		Итого по главам 1-8	**655 258 814**	**8 087 124**		**663 345 938**	**11**	**73 235 259**			**73 235 259**	**2**	**13 030 055**			**13 030 055**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**														
		Доп. затраты в зимнее время 0,63%	4 128 131			4 128 131	11	**461 381**			461 381	2	82 089			82 089
		Итого по главам 1-9	**659 386 945**	**8 087 124**		**667 474 069**	**11**	**73 696 640**			**73 696 640**	**2**	**13 112 144**			**13 112 144**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		Непредвиденные работы и затраты 2%	13 187 739			13 187 739		**1 473 933**			1 473 933		262 243			262 243
		Итого сметная стоимость	**672 574 684**	**8 087 124**		**680 661 808**	**11**	**75 170 573**			**75 170 573**		**13 374 387**			**13 374 387**
5		**в т.ч. на 2021 год - 28%**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**21 047 760**			**21 047 760**		**3 744 828**			**3 744 828**
6		**в т.ч. на 2022 год - 72%**	**484 253 772**	**5 822 729**		**490 076 501**		**54 122 813**			**54 122 813**		**9 629 559**			**9 629 559**
7		**в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 28%, К=1,0**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**21 047 760**			**21 047 760**		**3 744 828**			**3 744 828**
8		НДС на 2021 год - 12%			22 870 237	**22 870 237**				**2 525 731**	**2 525 731**				449 379	**449 379**
9		**Итого в текущих ценах на 2021 год**	**188 320 912**	**2 264 395**	**22 870 237**	**213 455 544**		**21 047 760**		**2 525 731**	**23 573 491**		**3 744 828**		**449 379**	**4 194 207**
10		**в т.ч. в текущих ценах на 2022 год - 72%, К=1,0500514**	**508 491 351**	**6 114 165**		**514 605 516**		**56 831 735**			**56 831 735**		**10 111 532**			**10 111 532**
11		НДС на 2022 год - 12%			61 752 662	**61 752 662**				**6 819 808**	**6 819 808**				1 213 384	**1 213 384**
12		**Итого в текущих ценах на 2022 год**	**508 491 351**	**6 114 165**	**61 752 662**	**576 358 178**		**56 831 735**		**6 819 808**	**63 651 543**		**10 111 532**		**1 213 384**	**11 324 916**
13		Всего НДС - 12%			84 622 899	**84 622 899**				**9 345 539**	**9 345 539**				1 662 763	**1 662 763**
		Всего по сметному расчету	**696 812 263**	**8 378 560**	**84 622 899**	**789 813 722**	**11**	**77 879 495**		**9 345 539**	**87 225 034**	**2**	**13 856 360**		**1 662 763**	**15 519 123**

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель _____ Калдыбаев Н.Б.

Технический надзор:

ТОО «РДК-01»

Эксперт _____ Даузов Ф.

Подрядчик:

ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

Директор _____ Минаков Ю.В.