Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»**
Договор: **№ 430 от 16.11.2021 г., доп. соглашение №430/1 от 15.12.2021 г., доп. соглашение №430/2 от 09.03.2022 г., доп. соглашение №430/3 от 13.04.2022 г., доп. соглашение №430/4 от 26.05.2022 г.,доп. соглашение №430/5 от 27.06.2022 г.**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 2»**

АКТ №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено									
							С начала строительства					За отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге	Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
	2-1-1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1	Земляные работы	3 815 188			3 815 188	91	3 456 484			3 456 484					
	Раздел 2	Фундаменты	26 739 693			26 739 693	98	26 162 519			26 162 519					
		Итого (ниже нуля)	**30 554 881**			**30 554 881**	**97**	**29 619 003**			**29 619 003**					
	2-1-2	**Общестроительные работы (выше нуля)**														
	Раздел 1	Стены и перегородки	119 929 743			119 929 743	22	26 820 774			26 820 774	11	13 179 946			13 179 946
	Раздел 2	Кровля	34 947 078			34 947 078										
	Раздел 3	Плиты перекрытия	105 060 836			105 060 836	32	33 126 941			33 126 941	4	3 804 751			3 804 751
	Раздел 4	Проемы	59 154 801			59 154 801										
	Раздел 5	Полы	25 773 600			25 773 600										
	Раздел 6	Внутренняя отделка	68 289 548			68 289 548										
	Раздел 7	Наружная отделка	30 386 470			30 386 470										
	Раздел 8	Вентиляционные шахты	7 812 276			7 812 276										
	Раздел 9	Лестницы Л-1 (3шт)	16 386 830			16 386 830										
	Раздел 10	Балконы	23 658 105			23 658 105										
	Раздел 11	Подвальные лестницы	1 456 664			1 456 664										
		Итого (выше нуля)	**492 855 951**			**492 855 951**	**12**	**59 947 715**			**59 947 715**	**3**	**16 984 697**			**16 984 697**
	2-1-3	Отопление	40 951 757	1 341 972		42 293 729										
	2-1-4	Вентиляция	1 504 575			1 504 575										
	2-1-5	Водопровод холодной воды	12 274 089	3 927 717		16 201 806										
	2-1-6	Водопровод горячей воды	10 987 610			10 987 610										
	2-1-7	Канализация	11 262 220	17 146		11 279 366										
	2-1-8	Газоснабжение внутреннее	8 745 320	1 398 728		10 144 048										
	2-1-9	Электроосвещение	32 846 373	689 554		33 535 927										
	2-1-10	Телефонизация	2 269 272			2 269 272										
	2-1-11	Домофонная связь	3 298 840	11 808		3 310 648										
	2-1-12	Видеонаблюдение и пожарная сигнализация	1 863 199	700 199		2 563 398										
		Итого по главе 2	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**14**	**89 566 718**			**89 566 718**	**3**	**16 984 697**			**16 984 697**
		Итого по главам 1-7	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**14**	**89 566 718**			**89 566 718**	**3**	**16 984 697**			**16 984 697**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
		Временные здания и сооружения 0,9%	5 844 727			5 844 727	14	806 100			806 100	3	152 862			152 862
		Итого по главам 1-8	**655 258 814**	**8 087 124**		**663 345 938**	**14**	**90 372 818**			**90 372 818**	**3**	**17 137 559**			**17 137 559**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**														
		Доп. затраты в зимнее время 0,63%	4 128 131			4 128 131	14	**569 348**			569 348	3	107 967			107 967
		Итого по главам 1-9	**659 386 945**	**8 087 124**		**667 474 069**	**14**	**90 942 166**			**90 942 166**	**3**	**17 245 526**			**17 245 526**

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Непредвиденные работы и затраты 2%	13 187 739			13 187 739		1 818 844			1 818 844		344 911			344 911
		Итого сметная стоимость	**672 574 684**	**8 087 124**		**680 661 808**	**14**	**92 761 010**			**92 761 010**		**17 590 437**			**17 590 437**
5		**в т.ч. на 2021 год - 28%**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**25 973 082**			**25 973 082**		**4 925 322**			**4 925 322**
6		**в т.ч. на 2022 год - 72%**	**484 253 772**	**5 822 729**		**490 076 501**		**66 787 928**			**66 787 928**		**12 665 115**			**12 665 115**
7		**в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 28%, К=1,0**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**25 973 082**			**25 973 082**		**4 925 322**			**4 925 322**
8		НДС на 2021 год - 12%			22 870 237	**22 870 237**				**3 116 770**	**3 116 770**				591 039	**591 039**
9		**Итого в текущих ценах на 2021 год**	**188 320 912**	**2 264 395**	**22 870 237**	**213 455 544**		**25 973 082**		**3 116 770**	**29 089 852**		**4 925 322**		**591 039**	**5 516 361**
10		**в т.ч. в текущих ценах на 2022 год - 72%, К=1,0500514**	**508 491 351**	**6 114 165**		**514 605 516**		**70 130 757**			**70 130 757**		**13 299 022**			**13 299 022**
11		НДС на 2022 год - 12%			61 752 662	**61 752 662**				**8 415 691**	**8 415 691**				1 595 883	**1 595 883**
12		**Итого в текущих ценах на 2022 год**	**508 491 351**	**6 114 165**	**61 752 662**	**576 358 178**		**70 130 757**		**8 415 691**	**78 546 448**		**13 299 022**		**1 595 883**	**14 894 905**
13		Всего НДС - 12%			84 622 899	**84 622 899**				**11 532 461**	**11 532 461**				2 186 922	**2 186 922**
		Всего по сметному расчету	**696 812 263**	**8 378 560**	**84 622 899**	**789 813 722**	**14**	**96 103 839**		**11 532 461**	**107 636 300**	**3**	**18 224 344**		**2 186 922**	**20 411 266**

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Руководитель _____ Калдыбаев Н.Б.

Технический надзор:

ТОО «РДК-01»

Эксперт _____ Серикбаев Б.

Подрядчик:

ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

Директор _____ Минаков Ю.В.