Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

Договор: № 430 от 16.11.2021 г., доп. соглашение №430/1 от 15.12.2021 г., доп. соглашение №430/2 от 09.03.2022 г., доп. соглашение №430/3 от 13.04.2022 г., доп. соглашение №430/4 от 26.05.2022 г.,доп. соглашение №430/5 от 27.06.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 2»

АКТ №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за июль 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено									
							С начала строительства					За отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге	Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
	2-1-1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1	Земляные работы	3 815 188			3 815 188	91	3 456 484			3 456 484					
	Раздел 2	Фундаменты	26 739 693			26 739 693	98	26 162 519			26 162 519					
		Итого (ниже нуля)	**30 554 881**			**30 554 881**	**97**	**29 619 003**			**29 619 003**					
	2-1-2	**Общестроительные работы (выше нуля)**														
	Раздел 1	Стены и перегородки	119 929 743			119 929 743	51	61 133 652			61 133 652	29	34 312 878			34 312 878
	Раздел 2	Кровля	34 947 078			34 947 078										
	Раздел 3	Плиты перекрытия	105 060 836			105 060 836	41	42 553 113			42 553 113	9	9 426 172			9 426 172
	Раздел 4	Проемы	59 154 801			59 154 801										
	Раздел 5	Полы	25 773 600			25 773 600										
	Раздел 6	Внутренняя отделка	68 289 548			68 289 548										
	Раздел 7	Наружная отделка	30 386 470			30 386 470										
	Раздел 8	Вентиляционные шахты	7 812 276			7 812 276										
	Раздел 9	Лестницы Л-1 (3шт)	16 386 830			16 386 830										
	Раздел 10	Балконы	23 658 105			23 658 105										
	Раздел 11	Подвальные лестницы	1 456 664			1 456 664										
		Итого (выше нуля)	**492 855 951**			**492 855 951**	**21**	**103 686 765**			**103 686 765**	**9**	**43 739 050**			**43 739 050**
	2-1-3	Отопление	40 951 757	1 341 972		42 293 729										
	2-1-4	Вентиляция	1 504 575			1 504 575										
	2-1-5	Водопровод холодной воды	12 274 089	3 927 717		16 201 806										
	2-1-6	Водопровод горячей воды	10 987 610			10 987 610										
	2-1-7	Канализация	11 262 220	17 146		11 279 366										
	2-1-8	Газоснабжение внутреннее	8 745 320	1 398 728		10 144 048										
	2-1-9	Электроосвещение	32 846 373	689 554		33 535 927										
	2-1-10	Телефонизация	2 269 272			2 269 272										
	2-1-11	Домофонная связь	3 298 840	11 808		3 310 648										
	2-1-12	Видеонаблюдение и пожарная сигнализация	1 863 199	700 199		2 563 398										
		Итого по главе 2	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**20**	**133 305 768**			**133 305 768**	**7**	**43 739 050**			**43 739 050**
		Итого по главам 1-7	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**20**	**133 305 768**			**133 305 768**	**7**	**43 739 050**			**43 739 050**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
		Временные здания и сооружения 0,9%	5 844 727			5 844 727	21	1 199 751			1 199 751	7	393 651			393 651
		Итого по главам 1-8	**655 258 814**	**8 087 124**		**663 345 938**	**20**	**134 505 519**			**134 505 519**	**7**	**44 132 701**			**44 132 701**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**														
		Доп. затраты в зимнее время 0,63%	4 128 131			4 128 131	21	**847 384**			847 384	7	278 036			278 036
		Итого по главам 1-9	**659 386 945**	**8 087 124**		**667 474 069**	**20**	**135 352 903**			**135 352 903**	**7**	**44 410 737**			**44 410 737**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		Непредвиденные работы и затраты 2%	13 187 739			13 187 739		**2 707 059**			2 707 059		888 215			888 215
		Итого сметная стоимость	**672 574 684**	**8 087 124**		**680 661 808**	**20**	**138 059 962**			**138 059 962**		**45 298 952**			**45 298 952**
5		**в т.ч. на 2021 год - 28%**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**38 656 789**			**38 656 789**		**12 683 707**			**12 683 707**
6		**в т.ч. на 2022 год - 72%**	**484 253 772**	**5 822 729**		**490 076 501**		**99 403 173**			**99 403 173**		**32 615 245**			**32 615 245**
7		**в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 28%, К=1,0**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**38 656 789**			**38 656 789**		**12 683 707**			**12 683 707**
8		НДС на 2021 год - 12%			22 870 237	**22 870 237**				**4 638 815**	**4 638 815**				1 522 045	**1 522 045**
9		**Итого в текущих ценах на 2021 год**	**188 320 912**	**2 264 395**	**22 870 237**	**213 455 544**		**38 656 789**		**4 638 815**	**43 295 604**		**12 683 707**		**1 522 045**	**14 205 752**
10		**в т.ч. в текущих ценах на 2022 год - 72%, К=1,0500514**	**508 491 351**	**6 114 165**		**514 605 516**		**104 378 441**			**104 378 441**		**34 247 684**			**34 247 684**
11		НДС на 2022 год - 12%			61 752 662	**61 752 662**				**12 525 413**	**12 525 413**				4 109 722	**4 109 722**
12		**Итого в текущих ценах на 2022 год**	**508 491 351**	**6 114 165**	**61 752 662**	**576 358 178**		**104 378 441**		**12 525 413**	**116 903 854**		**34 247 684**		**4 109 722**	**38 357 406**
13		Всего НДС - 12%			84 622 899	**84 622 899**				**17 164 228**	**17 164 228**				5 631 767	**5 631 767**
		Всего по сметному расчету	**696 812 263**	**8 378 560**	**84 622 899**	**789 813 722**	**20**	**143 035 230**		**17 164 228**	**160 199 458**	**7**	**46 931 391**		**5 631 767**	**52 563 158**

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

_____ Тулембаев Ш.Б.

Технический надзор:
ТОО «РДК-01»

Эксперт _____ Серикбаев Б.

Подрядчик:
ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

Директор _____ Минаков Ю.В.