Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»
Договор: № 430 от 16.11.2021 г., доп. соглашение №430/1 от 15.12.2021 г., доп. соглашение №430/2 от 09.03.2022 г., доп. соглашение №430/3 от 13.04.2022 г., доп. соглашение №430/4 от 26.05.2022 г.,доп. соглашение №430/5 от 27.06.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 2»

АКТ №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено									
							С начала строительства					За отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге	Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
	2-1-1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1	Земляные работы	3 815 188			3 815 188	91	3 456 484			3 456 484					
	Раздел 2	Фундаменты	26 739 693			26 739 693	98	26 162 519			26 162 519					
		Итого (ниже нуля)	**30 554 881**			**30 554 881**	**97**	**29 619 003**			**29 619 003**					
	2-1-2	**Общестроительные работы (выше нуля)**														
	Раздел 1	Стены и перегородки	119 929 743			119 929 743	68	80 969 647			80 969 647	17	19 835 995			19 835 995
	Раздел 2	Кровля	34 947 078			34 947 078										
	Раздел 3	Плиты перекрытия	105 060 836			105 060 836	64	67 521 606			67 521 606	24	24 968 493			24 968 493
	Раздел 4	Проемы	59 154 801			59 154 801										
	Раздел 5	Полы	25 773 600			25 773 600										
	Раздел 6	Внутренняя отделка	68 289 548			68 289 548										
	Раздел 7	Наружная отделка	30 386 470			30 386 470										
	Раздел 8	Вентиляционные шахты	7 812 276			7 812 276										
	Раздел 9	Лестницы Л-1 (3шт)	16 386 830			16 386 830	47	7 750 694			7 750 694	47	7 750 694			7 750 694
	Раздел 10	Балконы	23 658 105			23 658 105										
	Раздел 11	Подвальные лестницы	1 456 664			1 456 664										
		Итого (выше нуля)	**492 855 951**			**492 855 951**	**32**	**156 241 947**			**156 241 947**	**11**	**52 555 182**			**52 555 182**
	2-1-3	Отопление	40 951 757	1 341 972		42 293 729										
	2-1-4	Вентиляция	1 504 575			1 504 575										
	2-1-5	Водопровод холодной воды	12 274 089	3 927 717		16 201 806										
	2-1-6	Водопровод горячей воды	10 987 610			10 987 610										
	2-1-7	Канализация	11 262 220	17 146		11 279 366										
	2-1-8	Газоснабжение внутреннее	8 745 320	1 398 728		10 144 048										
	2-1-9	Электроосвещение	32 846 373	689 554		33 535 927										
	2-1-10	Телефонизация	2 269 272			2 269 272										
	2-1-11	Домофонная связь	3 298 840	11 808		3 310 648										
	2-1-12	Видеонаблюдение и пожарная сигнализация	1 863 199	700 199		2 563 398										
		Итого по главе 2	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**28**	**185 860 950**			**185 860 950**	**8**	**52 555 182**			**52 555 182**
		Итого по главам 1-7	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**28**	**185 860 950**			**185 860 950**	**8**	**52 555 182**			**52 555 182**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
		Временные здания и сооружения 0,9%	5 844 727			5 844 727	29	1 672 748			1 672 748	8	472 997			472 997
		Итого по главам 1-8	**655 258 814**	**8 087 124**		**663 345 938**	**28**	**187 533 698**			**187 533 698**	**8**	**53 028 179**			**53 028 179**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**														
		Доп. затраты в зимнее время 0,63%	4 128 131			4 128 131	29	**1 181 462**			1 181 462	8	334 078			334 078
		Итого по главам 1-9	**659 386 945**	**8 087 124**		**667 474 069**	**28**	**188 715 160**			**188 715 160**	**8**	**53 362 257**			**53 362 257**

2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17
4	Непредвиденные работы и затраты 2%	13 187 739			13 187 739		3 774 304			3 774 304		1 067 245			1 067 245
	Итого сметная стоимость	**672 574 684**	**8 087 124**		**680 661 808**	**28**	**192 489 464**			**192 489 464**		**54 429 502**			**54 429 502**
5	**в т.ч. на 2021 год - 28%**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**53 897 050**			**53 897 050**		**15 240 261**			**15 240 261**
6	**в т.ч. на 2022 год - 72%**	**484 253 772**	**5 822 729**		**490 076 501**		**138 592 414**			**138 592 414**		**39 189 241**			**39 189 241**
7	**в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 28%, К=1,0**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**53 897 050**			**53 897 050**		**15 240 261**			**15 240 261**
8	НДС на 2021 год - 12%			22 870 237	22 870 237				6 467 646	6 467 646				1 828 831	1 828 831
9	**Итого в текущих ценах на 2021 год**	**188 320 912**	**2 264 395**	**22 870 237**	**213 455 544**		**53 897 050**		6 467 646	60 364 696		**15 240 261**		**1 828 831**	**17 069 092**
10	**в т.ч. в текущих ценах на 2022 год - 72%, К=1,0500514**	**508 491 351**	**6 114 165**		**514 605 516**		**145 529 158**			**145 529 158**		**41 150 717**			**41 150 717**
11	НДС на 2022 год - 12%			61 752 662	61 752 662				17 463 499	17 463 499				4 938 086	4 938 086
12	**Итого в текущих ценах на 2022 год**	**508 491 351**	**6 114 165**	**61 752 662**	**576 358 178**		**145 529 158**		17 463 499	162 992 657		**41 150 717**		**4 938 086**	**46 088 803**
13	Всего НДС - 12%			84 622 899	84 622 899				23 931 145	23 931 145				6 766 917	6 766 917
	Всего по сметному расчету	**696 812 263**	**8 378 560**	**84 622 899**	**789 813 722**	**28**	**199 426 208**		23 931 145	223 357 353	8	56 390 978		**6 766 917**	**63 157 895**

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя КГУ
«Отдел строительства акимата города Тараз»

_____ Тулебаев Н.Б.

Технический надзор:
ТОО «РДК-01»

Эксперт _____ Серикбаев Б.

Подрядчик:
ТОО «Жамбыяхимстройинженеринг»

Директор _____ Минаков Ю.В.