Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»
Договор: № 430 от 16.11.2021 г., доп. соглашение №430/1 от 15.12.2021 г., доп. соглашение №430/2 от 09.03.2022 г., доп. соглашение №430/3 от 13.04.2022 г., доп. соглашение №430/4 от 26.05.2022 г.,доп. соглашение №430/5 от 27.06.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 41, пятно 2»

АКТ №1

приемки выполненых строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено									
							С начала строительства					За отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге	Объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
	2-1-1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**														
	Раздел 1	Земляные работы	3 815 188			3 815 188	91	3 456 484			3 456 484					
	Раздел 2	Фундаменты	26 739 693			26 739 693	98	26 162 519			26 162 519					
		Итого (ниже нуля)	**30 554 881**			**30 554 881**	**97**	**29 619 003**			**29 619 003**					
	2-1-2	**Общестроительные работы (выше нуля)**														
	Раздел 1	Стены и перегородки	119 929 743			119 929 743	90	108 337 451			108 337 451	23	27 367 804			27 367 804
	Раздел 2	Кровля	34 947 078			34 947 078										
	Раздел 3	Плиты перекрытия	105 060 836			105 060 836	97	102 234 863			102 234 863	33	34 713 257			34 713 257
	Раздел 4	Проемы	59 154 801			59 154 801										
	Раздел 5	Полы	25 773 600			25 773 600	31	7 893 876			7 893 876	31	7 893 876			7 893 876
	Раздел 6	Внутренняя отделка	68 289 548			68 289 548										
	Раздел 7	Наружная отделка	30 386 470			30 386 470										
	Раздел 8	Вентиляционные шахты	7 812 276			7 812 276										
	Раздел 9	Лестницы Л-1 (3шт)	16 386 830			16 386 830	94	15 442 730			15 442 730	47	7 692 036			7 692 036
	Раздел 10	Балконы	23 658 105			23 658 105	18	4 197 636			4 197 636	18	4 197 636			4 197 636
	Раздел 11	Подвальные лестницы	1 456 664			1 456 664	41	602 363			602 363	41	602 363			602 363
		Итого (выше нуля)	**492 855 951**			**492 855 951**	**48**	**238 708 919**			**238 708 919**	**17**	**82 466 972**			**82 466 972**
	2-1-3	Отопление	40 951 757	1 341 972		42 293 729										
	2-1-4	Вентиляция	1 504 575			1 504 575										
	2-1-5	Водопровод холодной воды	12 274 089	3 927 717		16 201 806										
	2-1-6	Водопровод горячей воды	10 987 610			10 987 610										
	2-1-7	Канализация	11 262 220	17 146		11 279 366										
	2-1-8	Газоснабжение внутреннее	8 745 320	1 398 728		10 144 048										
	2-1-9	Электроосвещение	32 846 373	689 554		33 535 927										
	2-1-10	Телефонизация	2 269 272			2 269 272										
	2-1-11	Домофонная связь	3 298 840	11 808		3 310 648										
	2-1-12	Видеонаблюдение и пожарная сигнализация	1 863 199	700 199		2 563 398										
		Итого по главе 2	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**41**	**268 327 922**			**268 327 922**	**13**	**82 466 972**			**82 466 972**
		Итого по главам 1-7	**649 414 087**	**8 087 124**		**657 501 211**	**41**	**268 327 922**			**268 327 922**	**13**	**82 466 972**			**82 466 972**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**														
		Временные здания и сооружения 0,9%	5 844 727			5 844 727	41	2 414 951			2 414 951	13	742 203			742 203
		Итого по главам 1-8	**655 258 814**	**8 087 124**		**663 345 938**	**41**	**270 742 873**			**270 742 873**	**13**	**83 209 175**			**83 209 175**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**														
		Доп. затраты в зимнее время 0,63%	4 128 131			4 128 131	41	**1 705 680**			1 705 680	13	524 218			524 218
		Итого по главам 1-9	**659 386 945**	**8 087 124**		**667 474 069**	**41**	**272 448 553**			**272 448 553**	**13**	**83 733 393**			**83 733 393**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		Непредвиденные работы и затраты 2%	13 187 739			13 187 739		5 448 972			5 448 972		1 674 668			1 674 668
		Итого сметная стоимость	**672 574 684**	**8 087 124**		**680 661 808**	**41**	**277 897 525**			**277 897 525**		**85 408 061**			**85 408 061**
5		**в т.ч. на 2021 год - 28%**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**77 811 307**			**77 811 307**		**23 914 257**			**23 914 257**
6		**в т.ч. на 2022 год - 72%**	**484 253 772**	**5 822 729**		**490 076 501**		**200 086 218**			**200 086 218**		**61 493 804**			**61 493 804**
7		**в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 28%, К=1,0**	**188 320 912**	**2 264 395**		**190 585 307**		**77 811 307**			**77 811 307**		**23 914 257**			**23 914 257**
8		НДС на 2021 год - 12%			22 870 237	**22 870 237**				**9 337 357**	**9 337 357**				2 869 711	**2 869 711**
9		**Итого в текущих ценах на 2021 год**	**188 320 912**	**2 264 395**	**22 870 237**	**213 455 544**		**77 811 307**		**9 337 357**	**87 148 664**		**23 914 257**		**2 869 711**	**26 783 968**
10		**в т.ч. в текущих ценах на 2022 год - 72%, К=1,0500514**	**508 491 351**	**6 114 165**		**514 605 516**		**210 100 813**			**210 100 813**		**64 571 655**			**64 571 655**
11		НДС на 2022 год - 12%			61 752 662	**61 752 662**				**25 212 098**	**25 212 098**				7 748 599	**7 748 599**
12		**Итого в текущих ценах на 2022 год**	**508 491 351**	**6 114 165**	**61 752 662**	**576 358 178**		**210 100 813**		**25 212 098**	**235 312 911**		**64 571 655**		**7 748 599**	**72 320 254**
13		Всего НДС - 12%			84 622 899	**84 622 899**				**34 549 455**	**34 549 455**				10 618 310	**10 618 310**
		Всего по сметному расчету	**696 812 263**	**8 378 560**	**84 622 899**	**789 813 722**	**41**	**287 912 120**		**34 549 455**	**322 461 575**	**13**	**88 485 912**		**10 618 310**	**99 104 222**

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя КГУ
«Отдел строительства акимата города Тараз»

_____ Рабакулов Е.Н.

Технический надзор:
ТОО «РДК-01»

Эксперт _____ Серикбаев Б.

Подрядчик:
ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

Директор _____ Минаков Ю.В.