Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания» «ҚазАвтоЖол»**
Подрядчик: **Алматинский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Жетысуской области**

Справка № 5 от 20 апреля 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Договор о закупках №090140000306/230020/00	09.01.2023г.	наименован.	код	наименование	код
1б	1б			РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материал	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильных дорог республиканского значения по Жетысуской области	195 621 987,00									
В том числе в текущем месяце	44 405 741,00	39 647 983,04							4 757 757,96	44 405 741,00
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Удержание неустойки(штраф)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (сог.дог.)										
Итого к оплате:	**195 621 987,00**	**39 647 983,04**							**4 757 757,96**	**44 405 741,00**

М.П.

Заказчик: Директор Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»
_____ **Акылтаев Н.Д.**
(должность ф. и. о., подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»
_____ **Муханов М.А.**
(должность ф. и. о., подпись)

Заказчик: **АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Казахавтодор», г.Нур-Султан, район Байконур, ул.Жаһанша Досмұхамедұлы, дом № 50 БИН 001 140 000 590, ИИК KZ266017111000000099, БИК HSBKKZKX, АО "Цеснабанк" Кбе 16**

АКТ № 5 за апрель месяц 2023 года

Оказание государственных услуг по по государственному заданию ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения Алматинской области по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 Капитальный средний и текущий, озеленение, диагоностика и инструментальные обследование автомобильных дорог республиканского значение" их них по спецификации 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания штраф (неутойка)	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения Жетысуской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	470 000 000,00	195 621 987,00	0,00	151 216 246,00	44 405 741,00	0,00	0,00	44 405 741,00
без НДС	тенге	419 642 857,14	174 662 488,39	0,00	135 014 505,36	39 647 983,04	0,00	0,00	39 647 983,04
НДС	**тенге**	**50 357 142,86**	**20 959 498,61**	**0,00**	**16 201 740,64**	**4 757 757,96**	**0,00**	**0,00**	**4 757 757,96**

М.П. **Заказчик: Директор Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

_____ **Акылтаев Н.Д.**

(должность ф. и. о., подпись)

М.П. **Подрядчик:Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»**

_____ **Муханов М.А.**

(должность ф. и. о., подпись)

Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Алматинский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»

Договор №090140000306/230020/00 от 09.01.2023 г. "О закупках на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

акт приемки выполненных работ формы № 2 по ДЭУ-17

за апрель 2023 года по Жетысуской области

обосно-вание (код расц.)	Наименование объектов, виды работ	Адрес работ,км	Гос.номера а/м	Ед. измер.	Объем работ	Цена за ед.изм. тенге	Стоим. работ,тенге	Норма времени, м/ч - чел/час				зарплата, тенге	ЭММ, тенге	материалы, тенге	накладные расходы
								на ед.изм.		всего на объем					
								дор.рабочие	машинисты	дор.рабочие	машинисты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					а/д "Алматы – Кокпек – Шонжы – Коктал – Хоргос", км 292-360										
СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	310-342		10 м очистки	56,00	2 846,66	**159 413**	0,45	0,00	25,20	0,00	47 578	0	0	84 212
СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	292-322,328-360		100 м2	18,00	11 521,25	**207 383**	1,83	0,00	32,94	0,00	61 894	0	0	109 553
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	292-360	301AG02, 663YB02	1000м2	64,00	3 937,15	**251 978**	0,37	0,12	23,68	7,68	66 997	22 733	0	118 585
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	292-360	301AG02, 663YB02	1 км	945,00	283,36	**267 775**	0,00	0,02	0,00	18,90	62 020	49 575	0	109 781
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	292-360	301AG02, 663YB02,696LH02	1 км в одном направ.	510,00	669,88	**341 639**	0,00	0,05	0,00	25,50	74 715	75 480	0	132 248
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	328-360	A384APD	1000м2	45,00	5 963,64	**268 364**	0,00	0,35	0,00	15,75	65 914	39 281	0	116 667
СРД-248-01-01 СРД-246-01-01-02 к=0,5	Демонтаж временного дор.знака и металлической стойки	292-322,328-360		1 шт	14,00	995,46	**13 936**	0,13	0,02	1,82	0,28	4 117	116	0	7 288
СРД-246-01-01-01	Снятие временного дор.знака без стойки	292-322,328-360		1 шт	45,00	687,03	**30 916**	0,09	0,02	4,05	0,90	9 092	374	0	16 093
СРД-2-395-01-01	Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на лиственных деревьях с закраской срезов с диаметром ствола до 35 см, при наличии сухих веток до 5	334,00	663YB02,A915ALD	1 дерево	116,00	5 800,68	**672 879**	0,40	0,00	46,40	0,00	148 712	144 350	0	263 220
СРД-2-395-01-02	Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на лиственных деревьях с закраской срезов с диаметром ствола до 35 см, при наличии сухих веток от 6 до 15	334,00	663YB02,A915ALD	1 дерево	56,00	10 006,18	**560 346**	0,69	0,00	38,64	0,00	123 841	120 209	0	219 199
СРД-2-395-01-03	Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на лиственных деревьях с закраской срезов с диаметром ствола до 35 см, при наличии сухих веток свыше 15	334,00	663YB02,A915ALD	1 дерево	16,00	17 547,07	**280 753**	1,21	0,00	19,36	0,00	62 049	60 229	0	109 826
СРД-240-01-08	Обрезка одиночных кустарников, диаметр куста до 0,5 м	336-342	663YB02,A915ALD	100 кустарников	7,50	17 982,12	**134 866**	1,24	0,00	9,30	0,00	29 807	28 932	0	52 757
	Итого						**3 190 248**			**201**	**69**	**756 736**	**541 279**	**0**	**1 339 429**
	а/д "Сарыозек-Коктал", км 68-178														

СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	68-178		10 м очистки	24,00	2 846,66	**68 320**	0,45	0,00	10,80	0,00	20 390	0	0	36 091
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	68-178	301AG02, 663YB02	1000м2	63,00	3 937,15	**248 040**	0,37	0,12	23,31	7,56	65 950	22 378	0	116 732
СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	68-178		100 м2	14,70	11 521,25	**169 362**	1,83	0,00	26,90	0,00	50 547	0	0	89 468
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	68-178	301AG02, 663YB02,696LH02	1 км в одном направ.	880,00	669,88	**589 494**	0,00	0,05	0,00	44,00	128 920	130 240	0	228 193
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	68-178	301AG02, 663YB02	1 км	1 100,00	283,36	**311 696**	0,00	0,02	0,00	22,00	72 193	57 706	0	127 787
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	68-178	A384APD	1000м2	14,00	5 963,64	**83 491**	0,00	0,35	0,00	4,90	20 507	12 221	0	36 297
СРД-248-01-01 СРД-246-01-01-02 к=0,5	Демонтаж временного дор.знака и металлической стойки	68-178		1 шт	4,00	995,46	**3 982**	0,13	0,02	0,52	0,08	1 176	33	0	2 082
СРД-246-01-01-01	Снятие временного дор.знака без стойки	68-178		1 шт	51,00	687,03	**35 039**	0,09	0,02	4,59	1,02	10 305	423	0	18 239
СРД-2-395-01-01	Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на лиственных деревьях с закраской срезов с диаметром ствола до 35 см, при наличии сухих веток до 5	334,00	663YB02,A915ALD	1 дерево	98,00	5 800,68	**568 467**	0,40	0,00	39,20	0,00	125 636	121 951	0	222 376
СРД-2-395-01-02	Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на лиственных деревьях с закраской срезов с диаметром ствола до 35 см, при наличии сухих веток от 6 до 15	334,00	663YB02,A915ALD	1 дерево	43,00	10 006,18	**430 266**	0,69	0,00	29,67	0,00	95 092	92 303	0	168 314
СРД-2-395-01-03	Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на лиственных деревьях с закраской срезов с диаметром ствола до 35 см, при наличии сухих веток свыше 15	334,00	663YB02,A915ALD	1 дерево	8,00	17 547,07	**140 377**	1,21	0,00	9,68	0,00	31 024	30 114	0	54 913
	Итого						**2 648 534**			**145**	**80**	**621 740**	**467 369**	**0**	**1 100 492**
				а/д. "Алматы-Шелек-Хоргос", км 320-328											
СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	320-328		10 м очистки	90,00	2 833,08	**254 977**	0,45	0,00	40,50	0,00	76 100	0	0	134 696
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	320-328	301AG02, 663YB02	1000м2	155,00	3 937,15	**610 258**	0,37	0,12	57,35	18,60	162 259	55 056	0	287 198
СРД-138-01-01 прим.	Очистка разделительный а/б полосы под к/л брусом от наносного грунта, грязи	320-328		100 м2	98,40	16 368,98	**1 610 708**	2,60	0,00	255,84	0,00	480 723	0	0	850 881
СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную	320-328		1 п.м. канавы	970,00	421,38	**408 739**	0,08	0,00	77,60	0,00	121 987	0	0	215 922
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	320-328	301AG02, 663YB02	1 км	105,00	283,36	**29 753**	0,00	0,02	0,00	2,10	6 891	5 508	0	12 198
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	320-328	301AG02, 663YB02,696LH02	1 км в одном направ.	70,00	669,88	**46 892**	0,00	0,05	0,00	3,50	10 255	10 360	0	18 152
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	320-328	A384APD	1000м2	52,00	5 963,64	**310 109**	0,00	0,35	0,00	18,20	76 167	45 391	0	134 816
ПРЦ	Вывоз мусора на а/ машины "ФОТОН"	320-328	012CV02	1 маш.час	40,00	21 894,69	**875 788**		1,00	0,00	40,00	140 040	336 120	0	247 871

ПРЦ	Работа трактор МТЗ-82 при очистке песка с разделительный полосы	321,00	А384АРD	1 маш.час	48,00	17 038,97	**817 871**		1,00	0,00	48,00	200 880	119 712	0	355 558
ПРЦ	Работа трактор МТЗ-82 при монтаже/демонтаже нью-джерси	321,00	А384АРD	1 маш.час	16,00	17 038,97	**272 624**		1,00	0,00	16,00	66 960	39 904	0	118 519
СРД-248-01-01 СРД-246-01-01-02 к=0,5	Демонтаж временного дор.знака и металлической стойки	320-328		1 шт	2,00	995,46	**1 991**	0,13	0,02	0,26	0,04	588	17	0	1 041
счет фактура	Электроэнергия Панфиловский район			тенге			**139 362**								
	Итого						**5 379 072**			**432**	**146**	**1 342 850**	**612 068**	**0**	**2 376 852**
	Итого по содержанию						**11 217 854**			**778**	**295**	**2 721 326**	**1 620 716**	**0**	**4 816 773**
	Разъездной характер работ						181 391					181 391			
	Всего по ДЭУ-17						**11 399 245**			**778**	**295**	**2 902 717**	**1 620 716**	**0**	**4 816 773**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Калтаев Ж.К.

Принял:
Гл. специалист АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Медет О.Е.

Подрядчик:
Гл.инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"
_____ Саркытбаев Б.К.

Нач. ДЭУ№-17 АОФ ТОО "Казахавтодор"
_____ Ажыбаев Ж.

Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Алматинский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»

Договор №090140000306/230020/00 от 09.01.2023 г. "О закупках на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

акт приемки выполненных работ формы № 2 по ДЭУ-18

за апрель 2023 года по Жетысуской области

обосно-вание (код расц.)	Наименование объектов, виды работ	Адрес работ,км	Гос.номера а/м	Ед. измер.	Объем работ	Цена за ед.изм. тенге	Стоим. работ,тенге	Норма времени, м/ч - чел/час				зарплата, тенге	ЭММ, тенге	материалы, тенге	накладные расходы
								на ед.изм.		всего на объем					
								дор.рабочие	машинисты	дор.рабочие	машинисты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						а/д "Обход с. Сарыозек", км 0-7									
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	0-7	186HE02	1 км	70,00	283,36	**19 835**	0,00	0,02	0,00	1,40	4 594	3 672	0	8 132
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	0-7	556YB02	1 км в одном направ.	63,00	669,88	**42 202**	0,00	0,05	0,00	3,15	9 230	9 324	0	16 337
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	0-7	186HE02,09 1YB02	1000м2	20,80	3 937,15	**81 893**	0,37	0,12	7,70	2,50	21 774	7 388	0	38 540
СРД-6-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером GR215, PU 220	0-7	AHD077B	1 км пр. по одному следу	28,00	5 106,91	**142 993**	0,00	0,18	0,00	5,04	21 092	59 790	0	37 334
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	0-7	A381APD	1000м2	50,00	5 963,64	**298 182**	0,00	0,35	0,00	17,50	73 238	43 645	0	129 631
ПРЦ	Работа погрузчика при погрузке мусора, асфальта	0-7	ARD341A	1 маш.час	40,00	19 981,93	**799 277**		1,00	0,00	40,00	167 400	197 080	0	296 298
СРД-12-01-02 прим.	Устранение промоин без стоимости материала	0-7		м3	50,60	5 729,19	**289 897**	0,59	0,03	29,85	1,52	74 289	54 841	0	110 534
Е11-270301-0402	Забивка опасных ям асфальтобетонной смесью	0-5	099CD02	1 тн	12,70	23 374,48	**296 856**	0,55	0,07	6,99	0,89	22 632	2 823	179 903	40 059
	Итого						**1 971 135**			**45**	**72**	**394 249**	**378 563**	**179 903**	**676 865**
	а/д "Сарыозек-Коктал", км 0-45														
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	0-45	186HE02,09 1YB02	1000м2	74,00	3 937,15	**291 349**	0,37	0,12	27,38	8,88	77 465	26 285	0	137 114
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	0-45		1 км	210,00	283,36	**59 506**	0,00	0,02	0,00	4,20	13 782	11 017	0	24 396
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	0-45		1 км в одном направ.	225,00	669,88	**150 723**	0,00	0,05	0,00	11,25	32 963	33 300	0	58 345
СРД-6-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером GR215, PU 220	2-8	AHD077B	1 км пр. по одному следу	24,00	5 106,91	**122 566**	0,00	0,18	0,00	4,32	18 079	51 248	0	32 000

ПРЦ	Работа погрузчика при погрузке мусора, асфальта	0-45	ARD341A	1 маш.час	24,00	19 981,93	**479 566**		1,00	0,00	24,00	100 440	118 248	0	177 779
СРД-248-01-01 СРД-246-01-01-02	Установку 1.16 дор.знака, с установкой металлической стойки (без стоимости материалов)	10+200,32+200,32+500		1 знак	3,00	2 116,22	**6 349**	0,28	0,02	0,84	0,06	1 886	25	0	3 338
СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка дор.знака круглые 3.24 с установкой металлической стойки	10+200,32+200,32+500		шт	3,00	33 204,15	**99 612**	0,28	0,02	0,84	0,06	1 886	25	77 103	3 338
СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-07	Установка дор.знака прямоугольные 7.1.1, 7.2.1 без установки металлической стойки	10+200,32+200,32+500		шт	3,00	10 102,61	**30 308**	0,20	0,02	0,60	0,06	1 347	25	21 300	2 384
Е11-270301-0402	Забивка опасных ям асфальтобетонной смесью	3-7	099CD02	1 тн	20,00	23 374,48	**467 490**	0,55	0,07	11,00	1,40	35 641	4 445	283 312	63 085
	Итого						**1 707 469**			**41**	**54**	**283 489**	**244 618**	**381 715**	**501 779**
	Итого по содержанию						**3 678 604**			**86**	**126**	**677 738**	**623 181**	**561 618**	**1 178 644**
	Разъездной характер работ						35 839					35 839			
	Всего по ДЭУ-18						**3 714 443**			**86**	**126**	**713 577**	**623 181**	**561 618**	**1 178 644**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Калтаев Ж.К.

Принял:
Гл. специалист АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Кусаинов М.Е.

Подрядчик:
Гл.инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"
_____ Саркытбаев Б.К.

Нач. ДЭУ№-18 АОФ ТОО "Казахавтодор"
_____ Абиров Б.А.

Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Алматинский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»
Договор №090140000306/230020/00 от 09.01.2023 г. "О закупках на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

акт приемки выполненных работ формы № 2 по ДЭУ-19

за апрель 2023 года по Жетысуской области

обосно-вание (код расц.)	Наименование объектов, виды работ	Адрес работ,км	Гос.номера а/м	Ед. измер.	Объем работ	Цена за ед.изм. тенге	Стоим. работ,тенге	Норма времени, м/ч - чел/час				зарплата, тенге	ЭММ, тенге	материалы, тенге	накладные расходы
								на ед.изм.		всего на объем					
								дор.рабочие	машинисты	дор.рабочие	машинисты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
а/д. "Алматы - Оскемен", км 253-254,259-287, 410-425															
СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	253-254,259-287,410-425		100 м2	4,82	11 521,25	**55 532**	1,83	0,00	8,82	0,00	16 574	0	0	29 336
СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	265-267		10 м очистки	203,80	2 846,66	**580 149**	0,45	0,00	91,71	0,00	173 148	0	0	306 472
СРД-138-01-01 прим.	Очистка разделительный а/б полосы под к/л брусом от наносного грунта, грязи	265-266,253-254		100 м2	60,00	16 368,98	**982 139**	2,60	0,00	156,00	0,00	293 124	0	0	518 830
СРД-175-01-02	Очистка водоприемных лотков вручную	423-425		1 пм	1 450,00	1 897,77	**2 751 767**	0,30	0,00	435,00	0,00	821 280	0	0	1 453 669
СРД-138-01-01	Уборка тротуара от грязи вручную	265-267		100 м2	3,60	16 368,98	**58 928**	2,60	0,00	9,36	0,00	17 587	0	0	31 130
Е11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка вручную	271-273		дерево	9,00	5 473,31	**49 260**	0,62	0,00	5,58	0,00	12 595	5 835	0	22 294
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	253-254,259-287,410-425	B522BV,B250BV,075UB02	1000м2	264,00	3 937,15	**1 039 408**	0,37	0,12	97,68	31,68	276 363	93 773	0	489 163
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	253-254,259-287,410-425	075YB02 B250BV	1 км	1 760,00	283,36	**498 714**	0,00	0,02	0,00	35,20	115 509	92 330	0	204 459
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	253-254,259-287,410-425	B250BV, B367BL	1 км в одном направ.	352,00	669,88	**235 798**	0,00	0,05	0,00	17,60	51 568	52 096	0	91 277
ПРЦ	Вывоз мусора с территории ДЭУ на свалку а/маш ФОТОН	266+700	024CV02	1 маш.час	24,00	21 894,69	**525 473**	0,00	1,00	0,00	24,00	84 024	201 672	0	148 722
СРД-6-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером GR215, PU 220	273-287	AHD080B, AHD081B	1 км пр. по одному следу	84,00	5 106,91	**428 980**	0,00	0,18	0,00	15,12	63 277	179 369	0	112 001
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	259-283	B404AAB B793AED	1000м2	224,00	5 963,64	**1 335 855**	0,00	0,35	0,00	78,40	328 104	195 530	0	580 745
СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка дор.знака треугольные 2.3.2, 1.24 с установкой металлической стойки	269+900,274+120		шт	2,00	32 623,54	**65 247**	0,28	0,02	0,56	0,04	1 257	17	50 442	2 225
СРД-229-01-01	Устройство разметки сплошной линии шир.0,15 м белой краской с добавлением стеклошариков	253-254,259-287	208YB02, 970YB02, 284LZ02	км линии	2,00	90 996,39	**181 993**	2,41	0,70	4,82	1,40	13 540	8 510	104 442	23 965
СРД-232-01-01	Устройство разметки прерывистой линии шир.0,15 м белой краской с добавлением стеклошариков при соотношении штриха 1:3	253-254,259-287	208YB02, 970YB02, 284LZ02	км линии	56,00	42 594,43	**2 385 288**	2,35	0,66	131,60	36,96	364 005	224 661	739 009	644 289

СРД-229-01-01	Устройство разметки сплошной линии шир.0,15 м желтой краской с добавлением стеклошариков	259-287	208YB02, 970YB02, 284LZ02	км линии	94,00	86 021,52	**8 086 023**	2,41	0,70	226,54	65,80	636 363	399 965	4 522 183	1 126 363
СРД-333-01-01 прим.	Устройство разметки прерывистой линии шир.0,15 м желтой краской с добавлением стеклошариков при соотношении штриха 1:3	259-287	208YB02, 970YB02, 284LZ02	км линии	20,00	41 334,81	**826 696**	2,35	0,66	47,00	13,20	130 002	80 236	243 105	230 103
СРД-235-01-01	Нанесение разметки «Пешеходный переход» на проезжей части краской для дорожной разметки белой и желтой с применением трафарета вручную при длине полосы 2,5 м, шириной 0,4 м	259-287		1 полоса/1 м2	342,40	3 815,44	**1 306 407**	0,47	0,00	160,93	0,00	342 486	0	131 348	606 199
	Итого						**21 393 657**			**1 376**	**319**	**3 740 806**	**1 533 994**	**5 790 529**	**6 621 242**
				а/д "Подъезд к поселку Мукры", км 213-246											
Е11-010207-0101	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка вручную	238-246		1 дерево	7,00	1 660,39	**11 623**	0,19	0,00	1,33	0,00	2 981	1 352	0	5 276
Е11-010207-0103	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка вручную	238-246		дерево	4,00	3 295,58	**13 182**	0,37	0,00	1,48	0,00	3 376	1 546	0	5 976
Е11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка вручную	238-246		дерево	3,00	5 473,31	**16 420**	0,62	0,00	1,86	0,00	4 198	1 945	0	7 431
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	238-246	B522BV,B250BV,075UB02	1000м2	64,00	3 937,15	**251 978**	0,37	0,12	23,68	7,68	66 997	22 733	0	118 585
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	213-246	B367BL	1 км	210,00	283,36	**59 506**	0,00	0,02	0,00	4,20	13 782	11 017	0	24 396
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	231-246	B367BL	1 км в одном направ.	231,00	669,88	**154 742**	0,00	0,05	0,00	11,55	33 842	34 188	0	59 901
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	238-246	B404AAB	1000м2	56,00	5 963,64	**333 964**	0,00	0,35	0,00	19,60	82 026	48 882	0	145 186
	Итого						**841 415**			**28**	**43**	**207 202**	**121 663**	**0**	**366 751**
	Итого по содержанию						**22 235 072**			**1 404**	**362**	**3 948 008**	**1 655 657**	**5 790 529**	**6 987 993**
	Разъездной характер работ						298 542					298 542			
	Всего по ДЭУ-19						**22 533 614**			**1 404**	**362**	**4 246 550**	**1 655 657**	**5 790 529**	**6 987 993**

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Калтаев Ж.К.

Принял:

Гл. специалист АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Такебаев А.К.

Подрядчик:

Гл.инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Саркытбаев Б.К.

Начальник ДЭУ№-19 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Маукулов С.М.

Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Алматинский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»
Договор №090140000306/230020/00 от 09.01.2023 г. "О закупках на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

акт приемки выполненных работ формы № 2 по ДЭУ-35

за апрель 2023 года по Жетысуской области

обосно-вание (код расц.)	Наименование объектов, виды работ	Адрес работ,км	Гос.номера а/м	Ед. измер.	Объем работ	Цена за ед.изм. тенге	Стоим. работ,тенге	Норма времени, м/ч - чел/час				зарплата, тенге	ЭММ, тенге	материалы, тенге
								на ед.изм.		всего на объем				
								дор.рабочие	машинисты	дор.рабочие	машинисты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					а/д "Ушарал-Достык", км 0-90									
СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	0-90		100 м2	56,00	11 521,25	**645 190**	1,83	0,00	102,48	0,00	192 560	0	0
СРД-175-01-02	Очистка водоприемных лотков вручную	0-90		1 пм	1 450,00	1 888,73	**2 738 659**	0,30	0,00	435,00	0,00	817 365	0	0
СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную	0-90		1 п.м. канавы	250,00	421,38	**105 345**	0,08	0,00	20,00	0,00	31 440	0	0
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	0-90	B319AX	1000м2	215,00	3 937,15	**846 487**	0,37	0,12	79,55	25,80	225 068	76 368	0
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	0-90	660LH02	1 км в одном направ.	980,00	669,88	**656 482**	0,00	0,05	0,00	49,00	143 570	145 040	0
ССНиР приложение А п.15 л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	0-90	660LH02, B370DE	1 км	1 560,00	283,36	**442 042**	0,00	0,02	0,00	31,20	102 383	81 838	0
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	0-90	B791AED	1000м2	120,00	5 963,64	**715 637**	0,00	0,35	0,00	42,00	175 770	104 748	0
СРД-6-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером GR215, PU 220	0-3	AHD079B	1 км пр. по одному следу	18,00	5 106,91	**91 924**	0,00	0,18	0,00	3,24	13 559	38 436	0
СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка дор.знака треугольные 1.26, с установкой металлической стойки	0-90		шт	6,00	32 623,54	**195 741**	0,28	0,02	1,68	0,12	3 772	50	151 326
СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-02	Установка дор.знака круглые 3.24 с установкой металлической стойки	0-90		шт	2,00	33 204,15	**66 408**	0,28	0,02	0,56	0,04	1 257	17	51 402
СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-07	Установка дор.знака круглые 3.24 без установки металлической стойки	0-90		шт	2,00	17 700,11	**35 400**	0,20	0,02	0,40	0,04	898	17	26 762
СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-07	Установка дор.знака треугольные 1.16, без установки металлической стойки	0-90		шт	2,00	17 119,50	**34 239**	0,20	0,02	0,40	0,04	898	17	25 802

СРД-248-01 прим. СРД-246-01-01-07	Установка дор.знака прямоугольные 7.2.1 без установки металлической стойки	0-90		шт	2,00	10 228,41	**20 457**	0,20	0,02	0,40	0,04	898	17	14 408
СРД-248-01-01 СРД-246-01-01-02 к=0,5	Демонтаж временного дор.знака и металлической стойки	0-90		1 шт	30,00	995,46	**29 864**	0,13	0,02	3,90	0,60	8 823	249	0
	Итого						**6 623 875**			**644**	**152**	**1 718 261**	**446 797**	**269 700**
	Итого по содержанию						**6 623 875**			**644**	**152**	**1 718 261**	**446 797**	**269 700**
	Разъездной характер работ						134 564					134 564		
	Всего по ДЭУ-35						**6 758 439**			**644**	**152**	**1 852 825**	**446 797**	**269 700**

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____Қалтаев Ж.К.

Принял:

Гл. специалист АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____Такебаев А.К.

Подрядчик:

Гл.инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Саркытбаев Б.К.

Начальник ДЭУ№-35 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Кеншилик Е.Б.