КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.
Плательщик: Фонд «Государственный фонд по поддержке социальных проектов «Бизнес-Комек».
Подрядчик: ТОО «Нурлы Тан Актобе».
Технадзор: ТОО «ANTechnoGroup»
Договор: Договор №204 от 18 июля 2019 г.
Наименование стройки: «Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 3 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№204	18.07.2019	Бюджет	(частный фонд)		

№ п/п	Наименование работ и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге): Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактивированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 3 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.	тенге	15 000 000,00	7 500 000,00	-	7 500 000,00	-		15 000 000,00	15 000 000,00	7 500 000,00

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.

Руководитель Сатыбалды Т. _____

Плательщик: Фонд «Государственный фонд по поддержке социальных проектов «Бизнес-Комек»

Директор Хайруллин А.Дж. _____

Технадзор: ТОО «ANTechnoGroup»

Директор Кабдинов К.Г. _____

Подрядчик: ТОО «Нурлы Тан Актобе»

Директор Кугабаев Б. _____

Форма по приложению 2000
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **Фонд «Государственный фонд по поддержке социальных проектов «Бизнес-Комек».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **ТОО «ППК «ЮжКазСпецПроект».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО «ANTechnoGroup».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нурлы Тан Актобе».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 3 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 3 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.**

Договор подряда (контракт) : **№204 от 18.07.2019 года**

Акт выполненных работ

за декабрь 2019 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
				Земляные работы							
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47,336	199,92	189,83	9464	8986	--	1870	12240
					10,10	44,78	478	2119		907	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,464	1872,02	--	2741	--	--	1973	5091
					1872,02	--	2741	--		377	

3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,2	267,78	258,12	6480	6247	2	1340	8446
		НР - 2%, СП - 8%			9,56	67,34	231	1630		626	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки	м3 грунтовой подушки	24,2	445,56	444,01	10783	10745	3	2396	14233
		НР - 2%, СП - 8%			1,43	136,07	35	3293		1054	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	29,17	29,17	1050	1050	--	268	1424
		НР - 2%, СП - 8%			--	10,35	--	373		105	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	16,80	16,80	605	605	--	155	820
		НР - 2%, СП - 8%			--	5,96	--	215		61	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	741,63	--	2967	--	--	2136	5511
		НР - 2%, СП - 8%			741,63	--	2967	--		408	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	151,99	72,61	5472	2614	--	2911	9053
		НР - 2%, СП - 8%			79,38	32,92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	36	79,82	67,95	2874	2446	105	629	3783
		НР - 2%, СП - 8%			8,97	15,30	323	551		280	
				Фундамент							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,84	16450,33	1089,24	79620	5272	68611	6222	92709
		НР - 9%, СП - 8%			1185,30	227,35	5737	1100		6867	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	22,62	22362,51	2007,28	505840	45405	369964	90376	643913
		НР - 91%, СП - 8%			3999,60	390,94	90471	8843		47697	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,25646	18972,38	977,26	4866	251	74	4204	9795
		НР - 91%, СП - 8%			17707,12	304,47	4541	78		726	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25646	214266,00	--	54951	--	54951	--	59347
		СП - 8%			--	--	--	--		4396	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/	м2 поверхности	7,201	797,47	10,52	5743	76	2781	2717	9137
		НР - 9%, СП - 8%			400,72	5,02	2886	36		677	

		Стены									
15	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,72	8199,37	2634,28	194489	62485	37589	99978	318024
		ЗПР - 48%, ЭМ - 8%			3980,40	551,76	94415	13088		23557	
16	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	21,8224	18070,00	--	394331	--	394331	--	425877
		СП - 8%			--	--	--	--		31546	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0606	352114,71	2192,31	21338	133	17408	3570	26900
		ЗПР - 95%, СП - 8%			62660,40	677,16	3797	41		1993	
					Наружняя отделка						
18	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	7,6	27132,20	1814,70	206205	13792	23039	133722	367120
		ЗПР - 76%, СП - 8%			22286,00	865,26	169374	6576		27194	
19	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	7,6	25959,00	--	197288	--	197288	--	213071
		СП - 8%			--	--	--	--		15783	
20	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,83	3229,83	33,33	509764	5260	291599	172267	736594
		ЗПР - 80%, СП - 8%			1348,95	15,39	212905	2429		54563	
21	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ	м2	157,83	1044,00	4,55	164775	718	53953	88340	273364
		ЗПР - 98%, СП - 8%			697,61	2,03	110104	321		20249	
22	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	157,83	412,57	2,75	65116	433	31544	26670	99129
		ЗПР - 80%, СП - 8%			209,97	1,25	33139	198		7343	
					Внутренняя отделка						
					Потолок						
23	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	80,21	2360,48	13,79	189334	1106	96221	83180	294315
		ЗПР - 98%, СП - 8%			1147,08	5,18	92007	415		21801	
24	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	80,21	717,32	3,13	57536	251	18052	31446	96101
		ЗПР - 80%, СП - 8%			489,13	0,92	39233	74		7119	

25	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	80,21	797,47	4,63	63965	371	19103	35735	107676
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	44491	178		7976	
				Стена							
26	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,46	1358,68	75,90	398718	22275	112810	224550	673129
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	263633	17054		49861	
27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,46	1362,20	19,15	399751	5621	135128	208574	656992
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	259002	1716		48666	
28	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	293,46	664,19	4,36	194913	1280	64076	104136	322974
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	129557	614		23924	
				Полы							
29	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100 мм из бетона кл.В15/	м2 стяжки	80,21	646,38	27,30	51847	2190	23882	25233	83246
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	25775	1069		6166	
30	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	80,21	1325,12	76,43	106288	6131	95199	7318	122694
		НР - 94%; СП - 8%			61,81	35,25	4958	2827		9088	
31	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2310048	14268,44	1349,48	3296	312	7	2827	6613
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	2977	130		490	
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2310048	287262,00	--	66359	--	66359	--	71668
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
33	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	80,21	321,59	29,53	25794	2369	--	23089	52794
		НР - 94%; СП - 8%			292,06	14,18	23426	1137		3911	
34	С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,304652	39151,00	--	129380	--	129380	--	139731
		СП - 8%			--	--	--	--		10350	
35	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /30 мм/	м2 стяжки	80,21	1343,50	15,42	107762	1237	79082	26095	144566
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	27443	318		10709	

36	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	80,21	6472,05	65,68	519123	5269	472506	40350	604231
		ЗПР - 8%, ЗМ - 8%			515,50	19,67	41348	1577		44758	
37	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	80,21	3547,80	20,45	284569	1641	252380	29465	339157
		ЗПР - 8%, ЗМ - 8%			380,85	9,94	30548	797		25123	
38	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	110	358,46	0,79	39430	87	26705	11919	55457
		ЗПР - 8%, ЗМ - 8%			114,89	0,38	12638	41		4108	
				Оконные и дверные проемы							
39	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,28	2036,63	164,65	22973	1857	11068	9830	35428
		ЗПР - 8%, ЗМ - 8%			890,80	77,50	10048	874		2624	
40	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11,28	18048,00	--	203581	--	203581	--	219868
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		16287	
41	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
		ЗПР - 8%, ЗМ - 8%			222,28	2,30	1956	20		897	
42	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1132,00	--	9962	--	9962	--	10759
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		797	
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
		ЗПР - 8%, ЗМ - 8%			1019,63	3,39	2284	8		696	
44	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5044	9386	26936
		ЗПР - 90%, ЗМ - 8%			365,30	1,92	10374	54		1995	
45	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,6	1509,53	170,35	23549	2657	6434	14114	40675
		ЗПР - 90%, ЗМ - 8%			926,80	78,44	14458	1224		3013	

46	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	11,25	9453,00	--	106346	--	106346	--	114854
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		8508	
47	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	2,8	14816,00	--	41485	--	41485	--	44804
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		3319	
48	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610,00	--	61220	--	61220	--	66118
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		4898	
				Стены и перегородки							
		Перемычка монолитная ПрМ-1									
49	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,99	39812,49	4347,68	39414	4304	21233	13391	57029
		ЗР - 9%, ОЗП - 8%			14017,00	846,50	13877	838		4224	
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,187	18837,36	1338,48	3523	250	55	2990	7033
		ЗР - 9%, ОЗП - 8%			17210,88	358,20	3218	67		521	
51	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1452	202102,00	--	29345	--	29345	--	31693
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		2348	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418	221225,00	--	9247	--	9247	--	9987
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		740	
		Перемычка монолитная ПрМ-2									
53	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,84	39812,49	4347,68	33442	3652	18016	11362	48388
		ЗР - 9%, ОЗП - 8%			14017,00	846,50	11774	711		3584	
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12348	18837,36	1338,48	2326	165	36	1974	4644
		ЗР - 9%, ОЗП - 8%			17210,88	358,20	2125	44		344	
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09612	202102,00	--	19426	--	19426	--	20980
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		1554	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	221225,00	--	6053	--	6053	--	6537

					--	--	--	--		484	
		Перемычка монолитная БМ-1									
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,22	39812,49	4347,68	8759	956	4719	2976	12673
		ЗП - 21%, ЭМ - 8%			14017,00	846,50	3084	186		939	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18837,36	1338,48	284	20	5	241	566
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			17210,88	358,20	259	5		42	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	221225,00	--	1150	--	1150	--	1242
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		92	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00986	214266,00	--	2113	--	2113	--	2282
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		169	
				Кровля							
61	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.150 мм/	м2 утепляемого покрытия	109,6	848,54	52,90	93000	5797	32655	51342	155889
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			497,71	11,48	54548	1258		11547	
62	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	16,9332	31339,00	--	530670	--	530670	--	573123
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		42454	
63	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	109,6	574,76	100,51	62994	11016	28594	23966	93917
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			213,35	24,33	23384	2666		6957	
64	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	109,6	233,76	22,26	25620	2440	21881	1764	29575
		ЗП - 92%, ЭМ - 8%			11,85	5,64	1299	618		2191	
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,113984	14268,44	1349,48	1626	154	3	1395	3263
		ЗП - 91%, ЭМ - 8%			12887,60	562,44	1469	64		242	
66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,113984	287262,00	--	32743	--	32743	--	35363
		ЭМ - 8%			--	--	--	--		2619	
67	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,435	94421,21	1372,14	229916	3341	172923	49480	301748
		ЗП - 90%, ЭМ - 8%			22033,70	544,53	53652	1326		22352	

78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0510555	711967,70	6916,40	36350	353	33052	3553	43095
		НР - 8,5 ; СП - 5%			57687,70	1291,62	2945	66		3192	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
79	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	7636,24	821,52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 8,5 ; СП - 5%			6377,92	334,95	6378	335		1094	
80	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила	м3	0,1747	47432,00	--	8286	--	8286	--	8949
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
81	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка	м3	0,0361	25440,00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
82	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101	0,54.2	0,0946296	47432,00	--	4488	--	4488	--	4848
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
83	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	3	1587,31	2,58	4762	8	399	3487	8908
		НР - 30% ; СП - 8%			1451,52	1,23	4355	4		660	
84	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23	3020,57	23,87	69473	549	34422	31285	108819
		НР - 30% ; СП - 8%			1500,07	11,29	34502	260		8061	
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)									
85	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	0,91	19339,46	978,22	17599	890	13016	3643	22941
		НР - 30% ; СП - 8%			4058,20	340,98	3693	310		1699	
86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0049	14268,44	1349,48	70	7	--	60	140
		НР - 30% ; СП - 8%			12887,60	562,44	63	3		10	
87	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0049	287262,00	--	1408	--	1408	--	1520
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
				ОТМОСТКА							

68	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,172	82566,24	1276,96	14201	220	11005	2761	18320
		ПР - 90% СП - 8%			17305,20	531,99	2976	92		1357	
69	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	67969,97	1050,70	21071	326	14433	5814	29035
		ПР - 90% СП - 8%			20361,30	476,52	6312	148		2151	
70	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,917	8782,00	55,65	25617	162	23020	2254	30101
		ПР - 90% СП - 8%			834,60	24,00	2435	70		2230	
71	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	170	4524,85	98,25	769225	16702	441474	290233	1144214
		ПР - 92% СП - 8%			1829,70	26,01	311049	4422		84757	
72	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	170	305,65	2,58	51961	439	46143	5011	61530
		ПР - 90% СП - 8%			31,64	1,11	5379	189		4558	
73	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный щит,коньковая обрешетка/	м3	2,367	54444,00	--	128869	--	128869	--	139178
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
74	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	154	3521,45	23,87	542304	3676	307617	209474	811920
		ПР - 90% СП - 8%			1500,07	11,29	231011	1738		60142	
75	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145	88,35	12,63	12810	1832	--	10488	25162
		ПР - 92% СП - 8%			75,72	2,90	10979	421		1864	
76	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	159,5	104,00	--	16588	--	16588	--	17915
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
77	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1136,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	

88	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2	18706,19	8,16	37412	16	30347	6626	47562
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	7049	--		3523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11627402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2375
		Сметная заработная плата	Тенге					2659016			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ									
89	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		м трубопровода	15	1416,25	17,67	21244	265	15392	5573	28962
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5587	100		2145	
90	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1557,84	17,67	171363	1943	128452	40865	229206
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	40968	731		16978	
91	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	60,36	1093,70	15,98	66016	964	26366	38223	112578
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	5,25	38686	317		8339	
92	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	807,00	--	7263	--	7263	--	7844
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
93	Прайс-лист	Клапан запорный прямой D15	шт	9	800,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
94	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
95	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	5348
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	--	2604	--		396	
96	Е11-180101-0205	Котлы стальные на твердом топливе.Установка	котел	1	155240,00	--	155240	--	155240	--	167659
		СП - 8%			--	--	--	--		12419	
97	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	9062,50	--	9063	--	9063	--	9788
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
98	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000,00	--	145000	--	145000	--	156600
		СП - 8%			--	--	--	--		11600	

99	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	--	2142,75	32,29	--	--	--	--	--
					466,49	12,92	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				764520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					105098			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
100	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	23	479,96	4,46	11039	103	155	7782	20327
		ИР = 72%, СН = 8%			468,72	1,22	10781	28		1506	
101	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	361,00	--	3610	--	3610	--	3899
		СН = 8%			--	--	--	--		289	
102	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302,00	--	906	--	906	--	978
		СН = 8%			--	--	--	--		72	
103	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	404,00	--	4040	--	4040	--	4363
		СН = 8%			--	--	--	--		323	
104	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	818	2160
		ИР = 72%, СН = 8%			377,58	1,22	1133	4		160	
105	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	394,02	3,50	3546	32	116	2455	6481
		ИР = 72%, СН = 8%			377,58	1,22	3398	11		480	
106	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СН = 8%			--	--	--	--		73	
107	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	324,00	--	2916	--	2916	--	3149
		СН = 8%			--	--	--	--		233	
108	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	10	658,06	11,94	6581	119	82	4620	12096
		ИР = 72%, СН = 8%			637,98	3,65	6380	37		896	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)				12	637,98	3,65	6380	37		896	2000
109	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	183,00	--	1830	--	1830	--	1976
					--	--	--	--		146	
110	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	340	317,77	147,15	108041	50033	15372	41309	161298
					125,40	43,35	42636	14737		11948	
111	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	168498,00	--	57289	--	57289	--	61872
					--	--	--	--		4583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12671506
		ИТОГО:	Тенге				12671506				
		Итого с временными	Тенге		2,9%	367474	13038979,24				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,7%	91273	13130252,10				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	262605	13392857,14				
		Итого в ценах 3-го квартала 2019 года К=1					13392857,14				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1607142,86				
		Итого с НДС	Тенге				15000000,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нурлы Тан Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кугабаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатыбалды Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «ANTechnoGroup»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер Эксперт Туреходжаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Авторский Надзор

ТОО «ППК «ЮжКазСпецПроект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серік Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)