КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ
от 2 мая 2012 года №170

**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.**
**Плательщик: Фонд «Государственный фонд по поддержке социальных проектов «Бизнес-Комек».**
**Подрядчик: ТОО «Нурлы Тан Актобе».**
**Технадзор: ТОО «ANTechnoGroup»**
**Договор: Договор №210 от 18 июля 2019 г.**
**Наименование стройки: «Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 9 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.**

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №210 | 18.07.2019 | Бюджет | (частный фонд) | | |

| № п/п | Наименование работ и виды выполненных работ | Ед. изм. | Стоимость работ с НДС | Аванс (тенге) Сумма аванса | Сумма погашения до текущего месяца | Сумма погашения за текущий месяц | Остаток | Ранее заактивированная сумма | Ст-ть выполненных работ с начала года | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 9 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера | тенге | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 | - | 7 500 000,00 | - | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 |

**Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.**

**Руководитель Сатыбалды Г.** _____

**Плательщик: Фонд «Государственный фонд по поддержке социальных проектов «Бизнес-Комек»**

**Директор Хайруллин А.Дж.** _____

**Технадзор: ТОО «ANTechnoGroup»**

**Директор Кабдинов К.Г.** _____

**Подрядчик: ТОО «Нурлы Тан Актобе»**

**Директор Кугабаев Б.** _____

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **Фонд «Государственный фонд по поддержке социальных проектов «Бизнес-Комек».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **ТОО «ППК «ЮжКазСпецПроект».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **ТОО «ANTechnoGroup».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нурлы Тан Актобе».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 9 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 9 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.**

Договор подряда (контракт) : **№210 от 18.07.2019 года**

## Акт выполненных работ

за декабрь 2019 (месяц, год)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Земляные работы** | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 47,336 | 199,92 | 189,83 | 9464 | 8986 | -- | 1870 | 12240 |
| | | ИТ - 2019 Н - 8% | | | 10,10 | 44,78 | 478 | 2119 | | 907 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,464 | 1872,02 | -- | 2741 | -- | -- | 1973 | 5091 |
| | | ИТ - 2019 Н - 8% | | | 1872,02 | -- | 2741 | -- | | 377 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E11-010102-0314<br>1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 2<br>24,2 | 267,78 | 258,12 | 6480 | 6247 | 2 | 1340 | 2000<br>8446 |
| | | ЗП - 72%; ОП - 8% | | | 9,56 | 67,34 | 231 | 1630 | | 626 | |
| 4 | E11-010201-1001<br>1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые /галечниковый грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки | м3 грунтовой подушки | 24,2 | 445,56 | 444,01 | 10783 | 10745 | 3 | 2396 | 14233 |
| | | ЗП - 72%; ОП - 8% | | | 1,43 | 136,07 | 35 | 3293 | | 1054 | |
| 5 | E11-010104-0401<br>1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 36 | 29,17 | 29,17 | 1050 | 1050 | -- | 268 | 1424 |
| | | ЗП - 72%; ОП - 8% | | | -- | 10,35 | -- | 373 | | 105 | |
| 6 | E11-010104-0408<br>1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 36 | 16,80 | 16,80 | 605 | 605 | -- | 155 | 820 |
| | | ЗП - 72%; ОП - 8% | | | -- | 5,96 | -- | 215 | | 61 | |
| 7 | E11-010205-0501<br>1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4 | 741,63 | -- | 2967 | -- | -- | 2136 | 5511 |
| | | ЗП - 72%; ОП - 8% | | | 741,63 | -- | 2967 | -- | | 408 | |
| 8 | E11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 36 | 151,99 | 72,61 | 5472 | 2614 | -- | 2911 | 9053 |
| | | ЗП - 72%; ОП - 8% | | | 79,38 | 32,92 | 2858 | 1185 | | 671 | |
| 9 | E11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 36 | 79,82 | 67,95 | 2874 | 2446 | 105 | 629 | 3783 |
| | | ЗП - 72%; ОП - 8% | | | 8,97 | 15,30 | 323 | 551 | | 280 | |
| | | | | Фундамент | | | | | | | |
| 10 | E11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,84 | 16450,33 | 1089,24 | 79620 | 5272 | 68611 | 6222 | 92709 |
| | | ЗП - 91%; ОП - 8% | | | 1185,30 | 227,35 | 5737 | 1100 | | 6867 | |
| 11 | E11-060101-0120<br>1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 22,62 | 22362,51 | 2007,28 | 505840 | 45405 | 369964 | 90376 | 643913 |
| | | ЗП - 91%; ОП - 8% | | | 3999,60 | 390,94 | 90471 | 8843 | | 47697 | |
| 12 | E11-060301-0601<br>1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,25646 | 18972,38 | 977,26 | 4866 | 251 | 74 | 4204 | 9795 |
| | | ЗП - 91%; ОП - 8% | | | 17707,12 | 304,47 | 4541 | 78 | | 726 | |
| 13 | C121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,25646 | 214266,00 | -- | 54951 | -- | 54951 | -- | 59347 |
| | | ОП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4396 | |
| 14 | E11-080101-0301<br>1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/ | м2 поверхности | 7,201 | 797,47 | 10,52 | 5743 | 76 | 2781 | 2717 | 9137 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2) | | | | 3 | 400,72 | 5,02 | 2886 | 36 | | 677 | 2000 |
| | | | | Стены | | | | | | | |
| 15 | Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 23,72 | 8199,37 | 2634,28 | 194489 | 62485 | 37589 | 99978 | 318024 |
| | | НР - 95%, СП - 85% | | | 3980,40 | 551,76 | 94415 | 13088 | | 23557 | |
| 16 | С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 21,8224 | 18070,00 | -- | 394331 | -- | 394331 | -- | 425877 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | 31546 | |
| 17 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0606 | 352114,71 | 2192,31 | 21338 | 133 | 17408 | 3570 | 26900 |
| | | НР - 95%, СП - 85% | | | 62660,40 | 677,16 | 3797 | 41 | | 1993 | |
| | | | | Наружняя отделка | | | | | | | |
| 18 | Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) | м3 | 7,6 | 27132,20 | 1814,70 | 206205 | 13792 | 23039 | 133722 | 367120 |
| | | НР - 70%, СП - 85% | | | 22286,00 | 865,26 | 169374 | 6576 | | 27194 | |
| 19 | С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015 | Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм | м3 | 7,6 | 25959,00 | -- | 197288 | -- | 197288 | -- | 213071 |
| | | СП - 85% | | | -- | -- | -- | -- | | 15783 | |
| 20 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 157,83 | 3229,83 | 33,33 | 509764 | 5260 | 291599 | 172267 | 736594 |
| | | НР - 80%, СП - 85% | | | 1348,95 | 15,39 | 212905 | 2429 | | 54563 | |
| 21 | Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ | м2 | 157,83 | 1044,00 | 4,55 | 164775 | 718 | 53953 | 88340 | 273364 |
| | | НР - 80%, СП - 85% | | | 697,61 | 2,03 | 110104 | 321 | | 20249 | |
| 22 | Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /за 2 раза/ | м2 окрашиваемой поверхности | 157,83 | 412,57 | 2,75 | 65116 | 433 | 31544 | 26670 | 99129 |
| | | НР - 80%, СП - 85% | | | 209,97 | 1,25 | 33139 | 198 | | 7343 | |
| | | | | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| | | | | Потолок | | | | | | | |
| 23 | Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 80,21 | 2360,48 | 13,79 | 189334 | 1106 | 96221 | 83180 | 294315 |
| | | НР - 90%, СП - 85% | | | 1147,08 | 5,18 | 92007 | 415 | | 21801 | |
| 24 | Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 80,21 | 717,32 | 3,13 | 57536 | 251 | 18052 | 31446 | 96101 |
| | | НР - 80%, СП - 85% | | | 489,13 | 0,92 | 39233 | 74 | | 7119 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | E11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4<br>80,21 | 797,47 | 4,63 | 63965 | 371 | 19103 | 35735 | 2000<br>107676 |
| | | НР = 80% от ЗП = 80% | | | 554,68 | 2,22 | 44491 | 178 | | 7976 | |
| | | | | Стена | | | | | | | |
| 26 | E11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 293,46 | 1358,68 | 75,90 | 398718 | 22275 | 112810 | 224550 | 673129 |
| | | НР = 80% от ЗП = 80% | | | 898,36 | 58,11 | 263633 | 17054 | | 49861 | |
| 27 | E11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 293,46 | 1362,20 | 19,15 | 399751 | 5621 | 135128 | 208574 | 656992 |
| | | НР = 80% от ЗП = 80% | | | 882,58 | 5,85 | 259002 | 1716 | | 48666 | |
| 28 | E11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 293,46 | 664,19 | 4,36 | 194913 | 1280 | 64076 | 104136 | 322974 |
| | | НР = 80% от ЗП = 80% | | | 441,48 | 2,09 | 129557 | 614 | | 23924 | |
| | | | | Полы | | | | | | | |
| 29 | E11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /100 мм из бетона кл.В15/ | м2 стяжки | 80,21 | 646,38 | 27,30 | 51847 | 2190 | 23882 | 25233 | 83246 |
| | | НР = 80% от ЗП = 80% | | | 321,35 | 13,32 | 25775 | 1069 | | 6166 | |
| 30 | E11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 80,21 | 1325,12 | 76,43 | 106288 | 6131 | 95199 | 7318 | 122694 |
| | | НР = 80% от ЗП = 80% | | | 61,81 | 35,25 | 4958 | 2827 | | 9088 | |
| 31 | E11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,2310048 | 14268,44 | 1349,48 | 3296 | 312 | 7 | 2827 | 6613 |
| | | НР = 90% от ЗП = 80% | | | 12887,60 | 562,44 | 2977 | 130 | | 490 | |
| 32 | C121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2310048 | 287262,00 | -- | 66359 | -- | 66359 | -- | 71668 |
| | | СП = 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5309 | |
| 33 | E11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 80,21 | 321,59 | 29,53 | 25794 | 2369 | -- | 23089 | 52794 |
| | | НР = 90% от ЗП = 80% | | | 292,06 | 14,18 | 23426 | 1137 | | 3911 | |
| 34 | C121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 3,304652 | 39151,00 | -- | 129380 | -- | 129380 | -- | 139731 |
| | | СП = 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10350 | |
| 35 | E11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /30 мм/ | м2 стяжки | 80,21 | 1343,50 | 15,42 | 107762 | 1237 | 79082 | 26095 | 144566 |

| Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 342,14 | 3,96 | 27443 | 318 | | 10709 | 2000 |
| 36 | Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 80,21 | 6472,05 | 65,68 | 519123 | 5269 | 472506 | 40350 | 604231 |
| | | НР - 94% от ЗП - 8% | | | 515,50 | 19,67 | 41348 | 1577 | | 44758 | |
| 37 | Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 80,21 | 3547,80 | 20,45 | 284569 | 1641 | 252380 | 29465 | 339157 |
| | | НР - 94% от ЗП - 8% | | | 380,85 | 9,94 | 30548 | 797 | | 25123 | |
| 38 | Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 110 | 358,46 | 0,79 | 39430 | 87 | 26705 | 11919 | 55457 |
| | | НР - 94% от ЗП - 8% | | | 114,89 | 0,38 | 12638 | 41 | | 4108 | |
| | | | | Оконные и дверные проемы | | | | | | | |
| 39 | Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 11,28 | 2036,63 | 164,65 | 22973 | 1857 | 11068 | 9830 | 35428 |
| | | НР - 94% от ЗП - 8% | | | 890,80 | 77,50 | 10048 | 874 | | 2624 | |
| 40 | С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 11,28 | 18048,00 | -- | 203581 | -- | 203581 | -- | 219868 |
| | | ЗП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16287 | |
| 41 | Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 8,8 | 1071,91 | 4,78 | 9433 | 42 | 7435 | 1779 | 12108 |
| | | НР - 94% от ЗП - 8% | | | 222,28 | 2,30 | 1956 | 20 | | 897 | |
| 42 | С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 8,8 | 1132,00 | -- | 9962 | -- | 9962 | -- | 10759 |
| | | ЗП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 797 | |
| 43 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 2,24 | 2942,26 | 13,82 | 6591 | 31 | 4276 | 2108 | 9395 |
| | | НР - 92% от ЗП - 8% | | | 1019,63 | 3,39 | 2284 | 8 | | 696 | |
| 44 | Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами | м откоса | 28,4 | 547,71 | 4,83 | 15555 | 137 | 5044 | 9386 | 26936 |
| | | НР - 94% от ЗП - 8% | | | 365,30 | 1,92 | 10374 | 54 | | 1995 | |
| 45 | Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 15,6 | 1509,53 | 170,35 | 23549 | 2657 | 6434 | 14114 | 40675 |
| | | НР - 94% от ЗП - 8% | | | 926,80 | 78,44 | 14458 | 1224 | | 3013 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 | м2 | 6<br>11,25 | 9453,00 | -- | 106346 | -- | 106346 | -- | 2000<br>114854 |
| | | ОЗП = % | | | -- | -- | -- | -- | | 8508 | |
| 47 | С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 | м2 | 2,8 | 14816,00 | -- | 41485 | -- | 41485 | -- | 44804 |
| | | ОЗП = % | | | -- | -- | -- | -- | | 3319 | |
| 48 | С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2 | 30610,00 | -- | 61220 | -- | 61220 | -- | 66118 |
| | | ОЗП = % | | | -- | -- | -- | -- | | 4898 | |
| | | | | Стены и перегородки | | | | | | | |
| | | **Перемычка монолитная ПрМ-1** | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,99 | 39812,49 | 4347,68 | 39414 | 4304 | 21233 | 13391 | 57029 |
| | | НР = 9% от ОЗП = % | | | 14017,00 | 846,50 | 13877 | 838 | | 4224 | |
| 50 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,187 | 18837,36 | 1338,48 | 3523 | 250 | 55 | 2990 | 7033 |
| | | НР = 9% от ОЗП = % | | | 17210,88 | 358,20 | 3218 | 67 | | 521 | |
| 51 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1452 | 202102,00 | -- | 29345 | -- | 29345 | -- | 31693 |
| | | ОЗП = % | | | -- | -- | -- | -- | | 2348 | |
| 52 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0418 | 221225,00 | -- | 9247 | -- | 9247 | -- | 9987 |
| | | ОЗП = % | | | -- | -- | -- | -- | | 740 | |
| | | **Перемычка монолитная ПрМ-2** | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,84 | 39812,49 | 4347,68 | 33442 | 3652 | 18016 | 11362 | 48388 |
| | | НР = 9% от ОЗП = % | | | 14017,00 | 846,50 | 11774 | 711 | | 3584 | |
| 54 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,12348 | 18837,36 | 1338,48 | 2326 | 165 | 36 | 1974 | 4644 |
| | | НР = 9% от ОЗП = % | | | 17210,88 | 358,20 | 2125 | 44 | | 344 | |
| 55 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09612 | 202102,00 | -- | 19426 | -- | 19426 | -- | 20980 |
| | | ОЗП = % | | | -- | -- | -- | -- | | 1554 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02736 | 221225,00 | -- | 6053 | -- | 6053 | -- | 6537 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 484 | |
| | | **Перемычка монолитная БМ-1** | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,22 | 39812,49 | 4347,68 | 8759 | 956 | 4719 | 2976 | 12673 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | 14017,00 | 846,50 | 3084 | 186 | | 939 | |
| 58 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,01506 | 18837,36 | 1338,48 | 284 | 20 | 5 | 241 | 566 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | 17210,88 | 358,20 | 259 | 5 | | 42 | |
| 59 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0052 | 221225,00 | -- | 1150 | -- | 1150 | -- | 1242 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 60 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00986 | 214266,00 | -- | 2113 | -- | 2113 | -- | 2282 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| | | | | **Кровля** | | | | | | | |
| 61 | Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.150 мм/ | м2 утепляемого покрытия | 109,6 | 848,54 | 52,90 | 93000 | 5797 | 32655 | 51342 | 155889 |
| | | НР - 92% СП - 8% | | | 497,71 | 11,48 | 54548 | 1258 | | 11547 | |
| 62 | С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 16,9332 | 31339,00 | -- | 530670 | -- | 530670 | -- | 573123 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42454 | |
| 63 | Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм/ | м2 стяжки | 109,6 | 574,76 | 100,51 | 62994 | 11016 | 28594 | 23966 | 93917 |
| | | НР - 92% СП - 8% | | | 213,35 | 24,33 | 23384 | 2666 | | 6957 | |
| 64 | Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 109,6 | 233,76 | 22,26 | 25620 | 2440 | 21881 | 1764 | 29575 |
| | | НР - 92% СП - 8% | | | 11,85 | 5,64 | 1299 | 618 | | 2191 | |
| 65 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,113984 | 14268,44 | 1349,48 | 1626 | 154 | 3 | 1395 | 3263 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | 12887,60 | 562,44 | 1469 | 64 | | 242 | |
| 66 | С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,113984 | 287262,00 | -- | 32743 | -- | 32743 | -- | 35363 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2619 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 8<br>2,435 | 94421,21 | 1372,14 | 229916 | 3341 | 172923 | 49480 | 2000<br>301748 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 22033,70 | 544,53 | 53652 | 1326 | | 22352 | |
| 68 | Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,172 | 82566,24 | 1276,96 | 14201 | 220 | 11005 | 2761 | 18320 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 17305,20 | 531,99 | 2976 | 92 | | 1357 | |
| 69 | Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,31 | 67969,97 | 1050,70 | 21071 | 326 | 14433 | 5814 | 29035 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 20361,30 | 476,52 | 6312 | 148 | | 2151 | |
| 70 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 2,917 | 8782,00 | 55,65 | 25617 | 162 | 23020 | 2254 | 30101 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 834,60 | 24,00 | 2435 | 70 | | 2230 | |
| 71 | Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 170 | 4524,85 | 98,25 | 769225 | 16702 | 441474 | 290233 | 1144214 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 1829,70 | 26,01 | 311049 | 4422 | | 84757 | |
| 72 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 170 | 305,65 | 2,58 | 51961 | 439 | 46143 | 5011 | 61530 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 31,64 | 1,11 | 5379 | 189 | | 4558 | |
| 73 | С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный щит,коньковая обрешетка/ | м3 | 2,367 | 54444,00 | -- | 128869 | -- | 128869 | -- | 139178 |
| | | ОЗП - 80% | | | -- | -- | -- | -- | | 10310 | |
| 74 | Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 154 | 3521,45 | 23,87 | 542304 | 3676 | 307617 | 209474 | 811920 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 1500,07 | 11,29 | 231011 | 1738 | | 60142 | |
| 75 | Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 145 | 88,35 | 12,63 | 12810 | 1832 | -- | 10488 | 25162 |
| | | НР - 80% от ОЗП - 80% | | | 75,72 | 2,90 | 10979 | 421 | | 1864 | |
| 76 | С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 159,5 | 104,00 | -- | 16588 | -- | 16588 | -- | 17915 |

| Программный комплекс АВС-4 | (редакция 2019.2) | | | 9 | -- | -- | -- | -- | | 1327 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 3 | 1136,00 | -- | 3408 | -- | 3408 | -- | 3681 |
| | | (ЗП - 8%) | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |
| 78 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0510555 | 711967,70 | 6916,40 | 36350 | 353 | 33052 | 3553 | 43095 |
| | | (ЗП - 1180%, ЭМ - 5%) | | | 57687,70 | 1291,62 | 2945 | 66 | | 3192 | |
| | | **СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство слуховых окон | шт | 1 | 7636,24 | 821,52 | 7636 | 822 | 436 | 6042 | 14772 |
| | | (ЗП - 83%, ЭМ - 8%) | | | 6377,92 | 334,95 | 6378 | 335 | | 1094 | |
| 80 | С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила | м3 | 0,1747 | 47432,00 | -- | 8286 | -- | 8286 | -- | 8949 |
| | | (ЗП - 8%) | | | -- | -- | -- | -- | | 663 | |
| 81 | С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка | м3 | 0,0361 | 25440,00 | -- | 918 | -- | 918 | -- | 992 |
| | | (ЗП - 8%) | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 82 | С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101 | 0,54.2 | 0,0946296 | 47432,00 | -- | 4488 | -- | 4488 | -- | 4848 |
| | | (ЗП - 8%) | | | -- | -- | -- | -- | | 359 | |
| 83 | Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений | м2 | 3 | 1587,31 | 2,58 | 4762 | 8 | 399 | 3487 | 8908 |
| | | (ЗП - 80%, ЭМ - 8%) | | | 1451,52 | 1,23 | 4355 | 4 | | 660 | |
| 84 | Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 23 | 3020,57 | 23,87 | 69473 | 549 | 34422 | 31285 | 108819 |
| | | (ЗП - 49%, ЭМ - 8%) | | | 1500,07 | 11,29 | 34502 | 260 | | 8061 | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/ | м3 | 0,91 | 19339,46 | 978,22 | 17599 | 890 | 13016 | 3643 | 22941 |
| | | (ЗП - 49%, ЭМ - 8%) | | | 4058,20 | 340,98 | 3693 | 310 | | 1699 | |
| 86 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,0049 | 14268,44 | 1349,48 | 70 | 7 | -- | 60 | 140 |
| | | (ЗП - 9%, ЭМ - 8%) | | | 12887,60 | 562,44 | 63 | 3 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С12-050306-0302 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 10<br>0,0049 | 287262,00 | -- | 1408 | -- | 1408 | -- | 2000<br>1520 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| | | | | ОТМОСТКА | | | | | | | |
| 88 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 2 | 18706,19 | 8,16 | 37412 | 16 | 30347 | 6626 | 47562 |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | | | 3524,58 | -- | 7049 | -- | | 3523 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11627402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2375 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2659016 | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | |
| 89 | Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | | м трубопровода | 15 | 1416,25 | 17,67 | 21244 | 265 | 15392 | 5573 | 28962 |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | | | 372,44 | 6,65 | 5587 | 100 | | 2145 | |
| 90 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 110 | 1557,84 | 17,67 | 171363 | 1943 | 128452 | 40865 | 229206 |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | | | 372,44 | 6,65 | 40968 | 731 | | 16978 | |
| 91 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 60,36 | 1093,70 | 15,98 | 66016 | 964 | 26366 | 38223 | 112578 |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | | | 640,93 | 5,25 | 38686 | 317 | | 8339 | |
| 92 | С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 807,00 | -- | 7263 | -- | 7263 | -- | 7844 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 581 | |
| 93 | Прайс-лист | Клапан запорный прямой D15 | шт | 9 | 800,00 | -- | 7200 | -- | 7200 | -- | 7776 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 576 | |
| 94 | Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 20104,97 | 435,44 | 20105 | 435 | 3696 | 15783 | 38759 |
| | | ЗП - 98%, СП - 8% | | | 15974,27 | 130,99 | 15974 | 131 | | 2871 | |
| 95 | Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 1 | 3077,20 | 22,32 | 3077 | 22 | 451 | 1875 | 5348 |
| | | ЗП - 72%, СП - 8% | | | 2604,00 | -- | 2604 | -- | | 396 | |
| 96 | Е11-180101-0205 | Котлы стальные на твердом топливе.Установка | котел | 1 | 155240,00 | -- | 155240 | -- | 155240 | -- | 167659 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12419 | |
| 97 | Прайс-лист | Насос циркуляционный | шт | 1 | 9062,50 | -- | 9063 | -- | 9063 | -- | 9788 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 725 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Прайс-лист | Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения | шт | 11<br>1 | 145000,00 | -- | 145000 | -- | 145000 | -- | 2000<br>156600 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11600 | |
| 99 | Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | -- | 2142,75 | 32,29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 466,49 | 12,92 | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 764520 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105098 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 100 | Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 23 | 479,96 | 4,46 | 11039 | 103 | 155 | 7782 | 20327 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 468,72 | 1,22 | 10781 | 28 | | 1506 | |
| 101 | С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 10 | 361,00 | -- | 3610 | -- | 3610 | -- | 3899 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 289 | |
| 102 | С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 3 | 302,00 | -- | 906 | -- | 906 | -- | 978 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 103 | С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 10 | 404,00 | -- | 4040 | -- | 4040 | -- | 4363 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 323 | |
| 104 | Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 3 | 394,02 | 3,50 | 1182 | 11 | 38 | 818 | 2160 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 377,58 | 1,22 | 1133 | 4 | | 160 | |
| 105 | Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 9 | 394,02 | 3,50 | 3546 | 32 | 116 | 2455 | 6481 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 377,58 | 1,22 | 3398 | 11 | | 480 | |
| 106 | С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 3 | 303,00 | -- | 909 | -- | 909 | -- | 982 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73 | |
| 107 | С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 9 | 324,00 | -- | 2916 | -- | 2916 | -- | 3149 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 108 | Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 658,06 | 11,94 | 6581 | 119 | 82 | 4620 | 12096 |
| | | [illegible] | | | 637,98 | 3,65 | 6380 | 37 | | 896 | |
| 109 | С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015 | Патрон угловой настенный для электролами карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 10 | 183,00 | -- | 1830 | -- | 1830 | -- | 1976 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 146 | |
| 110 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 340 | 317,77 | 147,15 | 108041 | 50033 | 15372 | 41309 | 161298 |
| | | [illegible] | | | 125,40 | 43,35 | 42636 | 14737 | | 11948 | |
| 111 | С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,34 | 168498,00 | -- | 57289 | -- | 57289 | -- | 61872 |
| | | [illegible] | | | -- | -- | -- | -- | | 4583 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 279583 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79144 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 12671506 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 12671506 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | 2,9% | 367474 | 13038979,24 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | 0,7% | 91273 | 13130252,10 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами 2 % | Тенге | | 2% | 262605 | 13392857,14 | | | | |
| | | Итого в ценах 3-го квартала 2019 года К=1 | | | | | 13392857,14 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | Тенге | | | | 1607142,86 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 15000000,00 | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Нурлы Тан Актобе»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кугабаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» города Арыс.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатыбалды Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технический надзор**

ТОО «ANTechnoGroup»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер Эксперт Турекулкаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

**Авторский Надзор**

ТОО «ПНК «ЮжКазСпецПроект»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серік Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)