Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Асар"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 75 от 03.03.2023г**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Доп.соглашение					
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
			75/1	**15.04.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	94 483 252							10 123 206	
в т.ч. За отчетный месяц	94 483 252	84 360 046						10 123 206	**94 483 252**

Утверждаю:

Заказчик: Директор

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____Әблэзім Ә.

Авторский надзор

ТОО "ПроектСервис"

_____Асанханов А.

Инженер технического надзора

ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____Смаилов Е.У.

Подрядчик:

Директор ТОО "Асар"

_____Ширданов Р.М.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асар"

Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Главный корпус - Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
		лист АС-4									
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	5,83333	1646,02	187,42	9602	1093	--	6474	17362
		НР - 72%; СП - 8%			1458,60	82,92	8508	484		1286	
2	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	0,23	23755,37	1595,88	5464	367	3806	1009	6991
		НР - 72%; СП - 8%			5613,11	481,26	1291	111		518	
		лист АС-5									
3	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	26,66667	1646,02	187,42	43894	4998	--	29597	79370
		НР - 72%; СП - 8%			1458,60	82,92	38896	2211		5879	
		лист АС-6									
4	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	10,83333	1646,02	187,42	17832	2030	--	12024	32244
		НР - 72%; СП - 8%			1458,60	82,92	15801	898		2388	
5	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	0,52	10967,65	3207,35	5703	1668	--	3437	9871
		НР - 72%; СП - 8%			7760,30	1419,10	4035	738		731	

6	**1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**1,93**	**23755,37**	**1595,88**	**45848**	**3080**	**31935**	**8469**	**58662**
		НР - 72%; СП - 8%			**5613,11**	**481,26**	**10833**	**929**		**4345**	
		лист АС-7									
7	**1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,97**	**23755,37**	**1595,88**	**23043**	**1548**	**16050**	**4256**	**29483**
		НР - 72%; СП - 8%			**5613,11**	**481,26**	**5445**	**467**		**2184**	
8	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**0,51**	**10967,65**	**3207,35**	**5594**	**1636**	**--**	**3371**	**9681**
		НР - 72%; СП - 8%			**7760,30**	**1419,10**	**3958**	**724**		**717**	
		лист АС-8									
9	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**30,83333**	**1646,02**	**187,42**	**50752**	**5779**	**--**	**34222**	**91772**
		НР - 72%; СП - 8%			**1458,60**	**82,92**	**44973**	**2557**		**6798**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**207731**	**22199**	**51791**	**102859**	**335436**
							133741	**9118**	**--**	**24846**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**207731**				
	Материалы		Тенге				**51790**				
	Всего заработная плата		Тенге					**142860**			
		Накладные расходы	Тенге				**102859**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24847**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**335437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**142860**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**335437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**142860**			
		<u>РАЗДЕЛ 5.Демонтаж отделки подвала</u>									
38	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3201,72**	**197,16**	**--**	**631266**	**--**	**--**	**454512**	**1172641**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,16**	**--**	**631266**	**--**		**86862**	
39	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1126,22**	**751,19**	**29,43**	**846006**	**33149**	**--**	**597319**	**1558791**
		НР - 72%; СП - 8%			**721,76**	**14,88**	**812857**	**16753**		**115466**	
40	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**821,7**	**123,38**	**--**	**101381**	**--**	**--**	**72994**	**188325**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,38**	**--**	**101381**	**--**		**13950**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1578653**	**33149**	**--**	**1124825**	**2919757**
							1545504	**16753**	**--**	**216278**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1578653**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1562257**			
		Накладные расходы	Тенге				**1124825**				
		Сметная прибыль	Тенге				**216278**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2919757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1651**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1562257**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2919757**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1651**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1562257**			
РАЗДЕЛ 6.Демонтаж на 1-м этаже											
42	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3155,38**	**197,16**	**--**	**622130**	**--**	**--**	**447934**	**1155668**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,16**	**--**	**622130**	**--**		**85605**	
43	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**782**	**707,48**	**52,89**	**553247**	**41363**	**--**	**381987**	**1010052**
		НР - 72%; СП - 8%			**654,58**	**23,85**	**511884**	**18653**		**74819**	
44	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**654,2**	**32,57**	**--**	**21309**	**--**	**--**	**15343**	**39584**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,57**	**--**	**21309**	**--**		**2932**	
45	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**450,9**	**123,38**	**--**	**55632**	**--**	**--**	**40055**	**103341**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,38**	**--**	**55632**	**--**		**7655**	
46	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**453,25**	**101,07**	**2,66**	**45809**	**1204**	**--**	**32553**	**84631**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,41**	**1,34**	**44604**	**609**		**6269**	
47	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**587,88**	**751,19**	**29,43**	**441610**	**17303**	**--**	**311797**	**813680**
		НР - 72%; СП - 8%			**721,76**	**14,88**	**424307**	**8745**		**60273**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1739736**	**59871**	**--**	**1229669**	**3206956**
							1679865	**28007**	**--**	**237553**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1739736**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1707872**			
		Накладные расходы	Тенге				**1229668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**237552**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3206956**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1877**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1707872**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3206956**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1877**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1707872**			
РАЗДЕЛ 7.Демонтаж на 2-м этаже											
51	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3488**	**197,16**	**--**	**687711**	**--**	**--**	**495152**	**1277492**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,16**	**--**	**687711**	**--**		**94629**	
52	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**337**	**707,48**	**52,89**	**238420**	**17825**	**--**	**164616**	**435278**
		НР - 72%; СП - 8%			**654,58**	**23,85**	**220594**	**8038**		**32243**	
53	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**533,9**	**32,57**	**--**	**17391**	**--**	**--**	**12521**	**32305**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,57**	**--**	**17391**	**--**		**2393**	

54	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**488,8**	**123,38**	**--**	**60308**	**--**	**--**	**43422**	**112028**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,38**	**--**	**60308**	**--**		**8298**	
55	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**632,7**	**101,07**	**2,66**	**63945**	**1681**	**--**	**45442**	**118138**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,41**	**1,34**	**62264**	**850**		**8751**	
56	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**411,7**	**751,19**	**29,43**	**309265**	**12118**	**--**	**218355**	**569830**
		НР - 72%; СП - 8%			**721,76**	**14,88**	**297147**	**6124**		**42210**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1377039**	**31624**	**--**	**979508**	**2545071**
							1345415	**15012**	**--**	**188524**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1377039**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1360427**			
		Накладные расходы	Тенге				**979508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**188524**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2545070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1509**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1360427**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2545070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1509**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1360427**			

РАЗДЕЛ 8.Демонтаж на 3-м этаже

61	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3011,7**	**197,16**	**--**	**593801**	**--**	**--**	**427537**	**1103045**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,16**	**--**	**593801**	**--**		**81707**	
62	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**565,1**	**707,48**	**52,89**	**399795**	**29890**	**--**	**276037**	**729898**
		НР - 72%; СП - 8%			**654,58**	**23,85**	**369905**	**13479**		**54067**	
63	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**421,4**	**32,57**	**--**	**13726**	**--**	**--**	**9883**	**25498**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,57**	**--**	**13726**	**--**		**1889**	
64	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**605,7**	**123,38**	**--**	**74731**	**--**	**--**	**53806**	**138820**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,38**	**--**	**74731**	**--**		**10283**	
65	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**453,5**	**101,07**	**2,66**	**45834**	**1205**	**--**	**32571**	**84677**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,41**	**1,34**	**44629**	**609**		**6272**	
66	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**558,3**	**751,19**	**29,43**	**419390**	**16433**	**--**	**296109**	**772738**
		НР - 72%; СП - 8%			**721,76**	**14,88**	**402957**	**8305**		**57240**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1547277**	**47528**	**--**	**1095943**	**2854676**
							1499749	**22393**	**--**	**211458**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1547277**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1522142**			
		Накладные расходы	Тенге				**1095942**				
		Сметная прибыль	Тенге				**211458**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2854677**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1671**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522142**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2854677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1671**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1522142**			
РАЗДЕЛ 9.Демонтаж на 4-м этаже											
70	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3430,4**	**197,16**	**--**	**676354**	**--**	**--**	**486975**	**1256395**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,16**	**--**	**676354**	**--**		**93066**	
71	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**320,3**	**707,48**	**52,89**	**226605**	**16942**	**--**	**156458**	**413708**
		НР - 72%; СП - 8%			**654,58**	**23,85**	**209663**	**7640**		**30645**	
72	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**512,9**	**32,57**	**--**	**16707**	**--**	**--**	**12029**	**31034**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,57**	**--**	**16707**	**--**		**2299**	
73	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**518,2**	**123,38**	**--**	**63935**	**--**	**--**	**46033**	**118766**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,38**	**--**	**63935**	**--**		**8797**	
74	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**580,5**	**101,07**	**2,66**	**58669**	**1543**	**--**	**41693**	**108391**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,41**	**1,34**	**57127**	**780**		**8029**	
75	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**416,4**	**751,19**	**29,43**	**312796**	**12256**	**--**	**220848**	**576336**
		НР - 72%; СП - 8%			**721,76**	**14,88**	**300540**	**6194**		**42692**	
76	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**19,2**	**1720,98**	**572,28**	**33043**	**10988**	**--**	**19412**	**56651**
		НР - 72%; СП - 8%			**1148,70**	**255,52**	**22055**	**4906**		**4196**	
79	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**155,048**	**1697,99**	**158,21**	**263269**	**24529**	**--**	**180818**	**479615**
		НР - 72%; СП - 8%			**1539,78**	**79,95**	**238740**	**12397**		**35527**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1651378**	**66258**	**--**	**1164266**	**3040896**
							1585120	**31916**	**--**	**225251**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1651378**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1617037**			
		Накладные расходы	Тенге				**1164266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**225252**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3040896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1778**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1617037**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3040896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1778**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1617037**			
РАЗДЕЛ 10.Демонтаж на 5-м этаже											
80	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**2859,8**	**197,16**	**--**	**563852**	**--**	**--**	**405973**	**1047411**

		НР - 72%; СП - 8%			**197,16**	**--**	**563852**	**--**		**77586**	
81	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**857,6**	**707,48**	**52,89**	**606732**	**45362**	**--**	**418915**	**1107699**
		НР - 72%; СП - 8%			**654,58**	**23,85**	**561370**	**20456**		**82052**	
82	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**324,6**	**32,57**	**--**	**10573**	**--**	**--**	**7613**	**19641**
		НР - 72%; СП - 8%			**32,57**	**--**	**10573**	**--**		**1455**	
83	**1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**700,3**	**123,38**	**--**	**86402**	**--**	**--**	**62210**	**160501**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,38**	**--**	**86402**	**--**		**11889**	
84	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**325,8**	**101,07**	**2,66**	**32928**	**866**	**--**	**23400**	**60833**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,41**	**1,34**	**32062**	**438**		**4506**	
85	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**569**	**751,19**	**29,43**	**427428**	**16748**	**--**	**301784**	**787548**
		НР - 72%; СП - 8%			**721,76**	**14,88**	**410680**	**8464**		**58337**	
86	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**122,2**	**1720,98**	**572,28**	**210303**	**69933**	**--**	**123549**	**360560**
		НР - 72%; СП - 8%			**1148,70**	**255,52**	**140371**	**31225**		**26708**	
90	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**150,7898**	**1697,99**	**158,21**	**256039**	**23856**	**--**	**175852**	**466443**
		НР - 72%; СП - 8%			**1539,78**	**79,95**	**232183**	**12056**		**34551**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2194257**	**156763**	**--**	**1519296**	**4010636**
							2037493	**72639**	**--**	**297084**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2194257**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2110132**			
		Накладные расходы	Тенге				**1519295**				
		Сметная прибыль	Тенге				**297084**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4010636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2110132**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				**4010636**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2285**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2110132**			
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА									
164	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2738,3**	**1337,36**	**72,77**	**3662088**	**199268**	**1041341**	**1856294**	**5959853**
		НР - 72%; СП - 8%			**884,30**	**57,23**	**2421479**	**156708**		**441471**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**3662088**	**199268**	**1041341**	**1856294**	**5959853**
							2421479	**156708**	**--**	**441471**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3662088**				
	Материалы		Тенге				**1041342**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2578187**			
		Накладные расходы	Тенге				**1856294**				
		Сметная прибыль	Тенге				**441471**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5959853**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2578187**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**5959853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2578187**			
		РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 3-ГО ЭТАЖА									
196	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2830,6**	**1337,36**	**72,77**	**3785527**	**205984**	**1076443**	**1918865**	**6160742**
		НР - 72%; СП - 8%			**884,30**	**57,23**	**2503100**	**161990**		**456351**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**3785527**	**205984**	**1076443**	**1918865**	**6160742**
							2503100	**161990**	**--**	**456351**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3785527**				
	Материалы		Тенге				**1076442**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2665090**			
		Накладные расходы	Тенге				**1918865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**456351**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6160742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2665090**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**6160742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2665090**			
		РАЗДЕЛ 16. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 4-ГО ЭТАЖА									
230	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2697,27**	**1337,36**	**72,77**	**3607217**	**196282**	**1025739**	**1828480**	**5870552**
		НР - 72%; СП - 8%			**884,30**	**57,23**	**2385196**	**154360**		**434856**	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
238	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**418,7**	**690,49**	**27,32**	**289107**	**11439**	**143964**	**100222**	**420476**
		НР - 72%; СП - 8%			**319,33**	**13,12**	**133704**	**5493**		**31146**	
		ОКНА									
265	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**78,81**	**2666,72**	**165,19**	**210164**	**13019**	**103102**	**72039**	**304779**
		НР - 72%; СП - 8%			**1193,28**	**76,28**	**94043**	**6012**		**22576**	
266	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**13,79**	**2019,46**	**162,18**	**27848**	**2236**	**13531**	**9456**	**40289**
		НР - 72%; СП - 8%			**876,10**	**76,28**	**12081**	**1052**		**2984**	
267	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**92,6**	**18047,00**	**--**	**1671152**	**--**	**1671152**	**--**	**1804844**

		СП - 8%			--	--	--	--		133692	
268	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**60,32**	**2272,06**	**164,33**	**137050**	**9912**	**60900**	**51045**	**203143**
		НР - 72%; СП - 8%			**1098,11**	**77,21**	**66238**	**4657**		**15048**	
269	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**60,32**	**16190,00**	**--**	**976581**	**--**	**976581**	**--**	**1054707**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78126**	
270	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**109,29**	**1068,48**	**4,73**	**116774**	**517**	**92334**	**17403**	**144910**
		НР - 72%; СП - 8%			**218,89**	**2,26**	**23923**	**247**		**10734**	
271	2109-0205-0210 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**109,29**	**3535,00**	**--**	**386340**	**--**	**386340**	**--**	**417247**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30907**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**7422233**	**233405**	**4473643**	**2078645**	**10260947**
							2715185	**171822**	**--**	**760069**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7422233**				
		Материалы	Тенге				**1439570**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2887007**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3034073**				
		Накладные расходы	Тенге				**2078645**				
		Сметная прибыль	Тенге				**760070**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10260948**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2494**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2887007**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**10260948**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2494**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2887007**			
		РАЗДЕЛ 17. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 5-ГО ЭТАЖА									
275	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2708,2**	**1337,36**	**72,77**	**3621834**	**197077**	**1029896**	**1835890**	**5894341**
		НР - 72%; СП - 8%			**884,30**	**57,23**	**2394861**	**154985**		**436618**	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
279	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**601,3**	**690,49**	**27,32**	**415191**	**16427**	**206750**	**143930**	**603850**
		НР - 72%; СП - 8%			**319,33**	**13,12**	**192014**	**7889**		**44730**	
		ОКНА									
304	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**76,68**	**2666,72**	**165,19**	**204484**	**12667**	**100316**	**70092**	**296542**

		НР - 72%; СП - 8%			**1193,28**	**76,28**	**91501**	**5849**		**21966**	
305	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**13,79**	**2019,46**	**162,18**	**27848**	**2236**	**13531**	**9456**	**40289**
		НР - 72%; СП - 8%			**876,10**	**76,28**	**12081**	**1052**		**2984**	
306	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**90,47**	**18047,00**	**--**	**1632712**	**--**	**1632712**	**--**	**1763329**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130617**	
307	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**60,32**	**2272,06**	**164,33**	**137050**	**9912**	**60900**	**51045**	**203143**
		НР - 72%; СП - 8%			**1098,11**	**77,21**	**66238**	**4657**		**15048**	
308	**2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**60,32**	**16190,00**	**--**	**976581**	**--**	**976581**	**--**	**1054707**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78126**	
309	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**107,68**	**1068,48**	**4,73**	**115053**	**509**	**90974**	**17146**	**142776**
		НР - 72%; СП - 8%			**218,89**	**2,26**	**23570**	**244**		**10576**	
310	**2109-0205-0210 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**107,68**	**3535,00**	**--**	**380649**	**--**	**380649**	**--**	**411101**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30452**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**7511402**	**238829**	**4492309**	**2127559**	**10410078**
							2780266	**174677**	**--**	**771117**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7511402**				
		Материалы	Тенге				**1502365**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2954943**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2989942**				
		Накладные расходы	Тенге				**2127559**				
		Сметная прибыль	Тенге				**771117**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10410078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2567**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2954943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**10410078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2567**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2954943**			
		РАЗДЕЛ 20. МУСОР									
391	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**456,83**	**1851,72**	**--**	**845923**	**--**	**--**	**609065**	**1571387**
		НР - 72%; СП - 8%			**1851,72**	**--**	**845923**	**--**		**116399**	

392	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**456,83**	**92,00**	**--**	**42028**	**--**		**--**	**45391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3362**	
393	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**456,83**	**112,00**	**--**	**51165**	**--**		**--**	**55258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4093**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**939117**	**--**	**--**	**609065**	**1672036**
							845923	**--**	**--**	**123854**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**939117**				
		Всего заработная плата	Тенге					**845923**			
		Транспортные расходы	Тенге				**93193**				
		Накладные расходы	Тенге				**609065**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123855**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1672036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**979**
		Сметная заработная плата	Тенге					**845923**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1672036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**979**
		Сметная заработная плата	Тенге					**845923**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**53377084**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21092841**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1294878**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**861035**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11135527**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**93193**				
		- Накладные расходы	Тенге							**15806794**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3953856**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Главный корпус - Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		ДЕМОНТАЖ									
132	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1150**	**377,03**	**2,90**	**433590**	**3337**	**39236**	**282387**	**773256**
		НР - 72%; СП - 8%			**340,01**	**1,03**	**391017**	**1188**		**57278**	

133	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**620**	**707,53**	**3,54**	**438666**	**2192**	**18254**	**301119**	**798967**
		НР - 72%; СП - 8%			**674,55**	**--**	**418220**	**--**		**59183**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**872256**	**5530**	**57490**	**583506**	**1572223**
							809237	**1188**	**--**	**116461**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**872256**				
		Материалы	Тенге				**57489**				
		Всего заработная плата	Тенге					**810425**			
		Накладные расходы	Тенге				**583506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116461**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1572223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**810425**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1572223**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**810425**			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ДЕМОНТАЖ									
171	**1215-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**300**	**346,92**	**15,33**	**104077**	**4599**	**--**	**73298**	**191564**
		НР - 72%; СП - 8%			**331,59**	**7,75**	**99478**	**2324**		**14190**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**104077**	**4599**	**--**	**73298**	**191564**
							99478	**2324**	**--**	**14190**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**104077**				
		Всего заработная плата	Тенге					**101802**			
		Накладные расходы	Тенге				**73298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14190**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**191564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101802**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**191564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101802**			
		МУСОР									
172	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**2,53**	**1851,72**	**--**	**4685**	**--**	**--**	**3373**	**8703**
		НР - 72%; СП - 8%			**1851,72**	**--**	**4685**	**--**		**645**	
173	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,53**	**92,00**	**--**	**233**	**--**		**--**	**251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
174	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2,53**	**112,00**	**--**	**283**	**--**		**--**	**306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1773047**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**913400**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10129**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3512**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**57490**		
- Перевозка грузов	Тенге				**516**				
- Накладные расходы	Тенге							**660177**	
- Сметная прибыль	Тенге							**131338**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Главный корпус - Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ											
150	**1215-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**6**	**989,56**	**5,11**	**5937**	**31**	**--**	**4264**	**11017**
		НР - 72%; СП - 8%			**984,45**	**2,58**	**5907**	**15**		**816**	
151	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**113**	**823,68**	**7,00**	**93076**	**791**	**7615**	**61181**	**166597**
		НР - 72%; СП - 8%			**749,29**	**2,69**	**84670**	**303**		**12341**	
152	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**199**	**648,60**	**4,96**	**129070**	**986**	**11694**	**84052**	**230172**
		НР - 72%; СП - 8%			**584,87**	**1,76**	**116390**	**349**		**17050**	
153	**1215-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**	**295,17**	**8,00**	**295**	**8**	**--**	**209**	**545**
		НР - 72%; СП - 8%			**287,17**	**3,54**	**287**	**4**		**40**	
154	**1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1364,30**	**21,68**	**1364**	**22**	**--**	**973**	**2524**
		НР - 72%; СП - 8%			**1342,62**	**8,69**	**1343**	**9**		**187**	
155	**1215-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	**шт. арматуры**	**1**	**59,09**	**0,20**	**59**	**--**	**--**	**42**	**110**
		НР - 72%; СП - 8%			**58,88**	**0,10**	**59**	**--**		**8**	
156	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**597**	**564,16**	**6,84**	**336806**	**4084**	**--**	**239586**	**622504**
		НР - 72%; СП - 8%			**557,32**	**0,06**	**332722**	**36**		**46111**	

157	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	326	288,24	1,30	93966	422	--	67444	174323
		НР - 72%; СП - 8%			286,94	0,39	93544	129		12913	
158	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	340	299,77	0,53	101922	181	--	73296	189236
		НР - 72%; СП - 8%			299,24	0,17	101742	58		14017	
159	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	185	535,24	5,31	99020	983	--	70944	183561
		НР - 72%; СП - 8%			529,93	2,69	98037	497		13597	
160	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	прибор	25	1076,01	16,15	26900	404	--	19224	49814
		НР - 72%; СП - 8%			1059,86	8,16	26496	204		3690	
161	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	33	665,39	5,93	21958	196	--	15740	40714
		НР - 72%; СП - 8%			659,47	3,00	21762	99		3016	
162	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	прибор	15	3080,45	53,76	46207	806	--	32982	85523
		НР - 72%; СП - 8%			3026,69	27,17	45400	408		6335	
163	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**	комплект	15	1144,34	167,02	17165	2505	--	15546	35328
		НР - 72%; СП - 8%			977,33	80,21	14660	1203		2617	
164	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	шт. арматуры	218	380,65	1,43	82981	312	--	59635	154025
		НР - 72%; СП - 8%			379,21	0,72	82669	158		11409	
165	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж**	комплект	15	479,89	25,78	7198	387	--	6857	15180
		НР - 98%; СП - 8%			454,11	12,35	6812	185		1124	
166	1215-0101-0302	**Вентиль диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	10	304,48	4,91	3045	49	--	2175	5637
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	2,48	2996	25		418	
		МУСОР									
167	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	8,3001	1851,72	--	15370	--	--	11066	28550
		НР - 72%; СП - 8%			1851,72	--	15370	--		2115	
168	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	8,3001	92,00	--	764	--		--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
169	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	8,3001	112,00	--	930	--		--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1084033	12167	19309	765216	1997189
							1050864	3682	--	147939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				525611				
	Материалы		Тенге				19309				
	Всего заработная плата		Тенге					502104			
	Транспортные расходы		Тенге				1693				
		Накладные расходы	Тенге				361515				
		Сметная прибыль	Тенге				70970				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**958095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**499**
		Сметная заработная плата	Тенге					**502104**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**558423**				
	Всего заработная плата		Тенге					**552442**			
		Накладные расходы	Тенге				**403702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76970**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1039095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443**
		Сметная заработная плата	Тенге					**552442**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**1997190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**942**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1054546**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**1997189**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**1050864**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**12167**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**3682**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**19309**		
	- Перевозка грузов		Тенге				**1694**				
	- Накладные расходы		Тенге							**765216**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**147939**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Главный корпус - Электроосвещение и электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
51	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**13**	**1181,61**	**28,71**	**15361**	**373**	**--**	**10875**	**28335**
		НР - 72%; СП - 8%			**1152,90**	**8,99**	**14988**	**117**		**2099**	
52	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**545**	**165,15**	**1,64**	**90007**	**891**	**--**	**64487**	**166854**
		НР - 72%; СП - 8%			**163,51**	**0,83**	**89115**	**450**		**12360**	
53	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**156**	**55,22**	**0,61**	**8614**	**96**	**--**	**6168**	**15965**
		НР - 72%; СП - 8%			**54,60**	**0,31**	**8518**	**48**		**1183**	
54	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**973**	**50,46**	**--**	**49095**	**--**	**--**	**35349**	**91199**
		НР - 72%; СП - 8%			**50,46**	**--**	**49095**	**--**		**6756**	

55	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**2850**	**21,95**	**--**	**62545**	**--**	**--**	**45032**	**116184**
		НР - 72%; СП - 8%			**21,95**	**--**	**62545**	**--**		**8606**	
56	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**8010**	**83,49**	**0,20**	**668787**	**1637**	**--**	**480944**	**1241709**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,29**	**0,10**	**667150**	**827**		**91978**	
57	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Демонтаж**	**м**	**20**	**53,10**	**2,91**	**1062**	**58**	**--**	**737**	**1943**
		НР - 72%; СП - 8%			**50,19**	**0,99**	**1004**	**20**		**144**	
		МУСОР									
58	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**0,114**	**1851,72**	**--**	**211**	**--**	**--**	**152**	**392**
		НР - 72%; СП - 8%			**1851,72**	**--**	**211**	**--**		**29**	
59	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,114**	**92,00**	**--**	**10**	**--**		**--**	**11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
60	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,114**	**112,00**	**--**	**13**	**--**		**--**	**14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**895705**	**3056**	**--**	**643744**	**1662606**
							892626	**1463**	**--**	**123157**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**16423**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16128**			
		Накладные расходы	Тенге				**11612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2243**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**30278**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16128**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**879282**				
		Всего заработная плата	Тенге					**877961**			
		Транспортные расходы	Тенге				**23**				
		Накладные расходы	Тенге				**632132**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120913**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1632327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1010**
		Сметная заработная плата	Тенге					**877961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1662605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1023**
		Сметная заработная плата	Тенге					**894089**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1662606**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**892626**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3056**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1463**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**23**				
		- Накладные расходы	Тенге							**643744**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**123157**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

Лаборатория - Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**7,1**	**1646,02**	**187,42**	**11687**	**1331**	**--**	**7880**	**21132**
		НР - 72%; СП - 8%			**1458,60**	**82,92**	**10356**	**589**		**1565**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**11687**	**1331**	**--**	**7880**	**21132**
							10356	**589**	**--**	**1565**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**11687**				
Всего заработная плата			Тенге					**10945**			
		Накладные расходы	Тенге				**7880**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1565**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**21132**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10945**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21132**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10945**			
РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы											
13	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**1236,74**	**197,16**	**--**	**243842**	**--**	**--**	**175566**	**452960**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,16**	**--**	**243842**	**--**		**33553**	
14	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**1170**	**707,48**	**52,89**	**827748**	**61886**	**--**	**571515**	**1511203**
		НР - 72%; СП - 8%			**654,58**	**23,85**	**765862**	**27908**		**111941**	
15	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**16,8**	**1720,98**	**572,28**	**28912**	**9614**	**--**	**16985**	**49570**
		НР - 72%; СП - 8%			**1148,70**	**255,52**	**19298**	**4293**		**3672**	
16	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**471,8**	**751,19**	**29,43**	**354412**	**13887**	**--**	**250231**	**653014**
		НР - 72%; СП - 8%			**721,76**	**14,88**	**340525**	**7018**		**48371**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**1454913**	**85387**	**--**	**1014297**	**2666747**
							1369527	**39219**	**--**	**197537**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1454913**				
Всего заработная плата			Тенге					**1408746**			
		Накладные расходы	Тенге				**1014297**				
		Сметная прибыль	Тенге				**197537**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2666747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1533**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1408746**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**2666747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1533**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1408746**			
	РАЗДЕЛ 7.МУСОР										
63	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**115,77**	**1851,72**	**--**	**214374**	**--**	**--**	**154349**	**398221**
		НР - 72%; СП - 8%			**1851,72**	**--**	**214374**	**--**		**29498**	
64	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**115,77**	**92,00**	**--**	**10651**	**--**		**--**	**11503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**852**	
65	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**115,77**	**112,00**	**--**	**12966**	**--**		**--**	**14004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1037**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**237991**	**--**	**--**	**154349**	**423728**
							214374	**--**	**--**	**31387**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**237991**				
	Всего заработная плата		Тенге					**214374**			
	Транспортные расходы		Тенге				**23617**				
		Накладные расходы	Тенге				**154349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**423728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**248**
		Сметная заработная плата	Тенге					**214374**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				**423728**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**248**
		Сметная заработная плата	Тенге					**214374**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**3111607**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**1594257**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**86717**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**39808**			
	- Перевозка грузов		Тенге				**23617**				
	- Накладные расходы		Тенге							**1176526**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**230489**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3

Лаборатория-Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1											
1	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5**	**1868,43**	**27,55**	**9342**	**138**	**103**	**6554**	**17168**
		НР - 72%; СП - 8%			**1820,15**	**0,54**	**9101**	**3**		**1272**	
2	**2301-0501-1308 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,95**	**336,00**	**--**	**1663**	**--**	**1663**	**--**	**1796**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**133**	
3	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**3199,58**	**34,81**	**191975**	**2088**	**157828**	**23675**	**232901**
		НР - 72%; СП - 8%			**534,32**	**13,70**	**32059**	**822**		**17252**	
4	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**2803,27**	**19,91**	**70082**	**498**	**59188**	**7623**	**83921**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,86**	**7,65**	**10396**	**191**		**6216**	
5	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**2231,17**	**19,91**	**22312**	**199**	**17954**	**3049**	**27390**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,86**	**7,65**	**4159**	**77**		**2029**	
6	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36**	**1985,39**	**19,91**	**71474**	**717**	**55786**	**10977**	**89048**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,86**	**7,65**	**14971**	**275**		**6596**	
7	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**1718,96**	**19,91**	**120327**	**1393**	**89824**	**21345**	**153006**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,86**	**7,65**	**29110**	**535**		**11334**	
8	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2073,38**	**108,53**	**2073**	**109**	**297**	**1218**	**3555**
		НР - 72%; СП - 8%			**1666,98**	**24,68**	**1667**	**25**		**263**	

9	**2304-0902-1406 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**13428,00**	**--**	**13428**	**--**	**13428**	**--**	**14502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1074**	
10	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1369,00**	**--**	**2738**	**--**	**2738**	**--**	**2957**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219**	
11	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**79**	**2047,29**	**82,44**	**161736**	**6513**	**23532**	**95520**	**277836**
		НР - 72%; СП - 8%			**1666,98**	**12,34**	**131691**	**975**		**20580**	
12	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**35**	**11620,00**	**--**	**406700**	**--**	**406700**	**--**	**439236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32536**	
13	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**38**	**11620,00**	**--**	**441560**	**--**	**441560**	**--**	**476885**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35325**	
14	**2304-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**12394,00**	**--**	**74364**	**--**	**74364**	**--**	**80313**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5949**	
15	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	**кран**	**1**	**11132,11**	**--**	**11132**	**--**	**10762**	**267**	**12311**
		НР - 72%; СП - 8%			**370,20**	**--**	**370**	**--**		**912**	
16	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 20 мм. Установка**	**кран**	**1**	**25929,11**	**--**	**25929**	**--**	**25559**	**267**	**28291**
		НР - 72%; СП - 8%			**370,20**	**--**	**370**	**--**		**2096**	
17	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**60**	**1423,09**	**17,10**	**85386**	**1026**	**761**	**60197**	**157230**
		НР - 72%; СП - 8%			**1393,31**	**0,15**	**83599**	**9**		**11647**	
18	**2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**59,4**	**201,00**	**--**	**11939**	**--**	**11939**	**--**	**12895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**955**	
19	**2304-1001-7002 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**94**	**1193,00**	**--**	**112142**	**--**	**112142**	**--**	**121113**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8971**	
20	**2302-0501-0503 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**72**	**2417,00**	**--**	**174024**	**--**	**174024**	**--**	**187946**

		СП - 8%			--	--	--	--		13922	
21	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**47**	**35,00**	**--**	**1645**	**--**	**1645**	**--**	**1777**
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
22	2302-0401-2902 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**107,00**	**--**	**214**	**--**	**214**	**--**	**231**
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
23	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26**	**40,00**	**--**	**1040**	**--**	**1040**	**--**	**1123**
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
24	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18**	**59,00**	**--**	**1062**	**--**	**1062**	**--**	**1147**
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
25	2302-0502-2201 РСНБ РК 2015	**Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2**	**1437,00**	**--**	**2874**	**--**	**2874**	**--**	**3104**
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
26	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**3**	**1680,00**	**--**	**5040**	**--**	**5040**	**--**	**5443**
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
27	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100**	**10,00**	**--**	**1000**	**--**	**1000**	**--**	**1080**
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2023201**	**12681**	**1693027**	**230692**	**2434205**
							317493	**2912**	**--**	**180311**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2023201**				
		Материалы	Тенге				**441593**				
		Всего заработная плата	Тенге					**320405**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1251434**				
		Накладные расходы	Тенге				**230692**				
		Сметная прибыль	Тенге				**180311**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2434204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
		Сметная заработная плата	Тенге					**320405**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2434204**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
		Сметная заработная плата	Тенге					**320405**			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение и циркуляция Т3,Т4									
28	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38**	**2231,17**	**19,91**	**84784**	**757**	**68224**	**11587**	**104081**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,86**	**7,65**	**15803**	**291**		**7710**	

29	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**1985,39**	**19,91**	**119124**	**1194**	**92979**	**18295**	**148413**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,86**	**7,65**	**24951**	**459**		**10994**	
30	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**102**	**1718,96**	**19,91**	**175334**	**2030**	**130886**	**31102**	**222951**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,86**	**7,65**	**42418**	**780**		**16515**	
31	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2073,38**	**108,53**	**2073**	**109**	**297**	**1218**	**3555**
		НР - 72%; СП - 8%			**1666,98**	**24,68**	**1667**	**25**		**263**	
32	**2304-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**13563,00**	**--**	**13563**	**--**	**13563**	**--**	**14648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1085**	
33	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**116**	**2047,29**	**82,44**	**237485**	**9563**	**34552**	**140257**	**407962**
		НР - 72%; СП - 8%			**1666,98**	**12,34**	**193370**	**1431**		**30219**	
34	**2304-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**12394,00**	**--**	**74364**	**--**	**74364**	**--**	**80313**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5949**	
35	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**74**	**11620,00**	**--**	**859880**	**--**	**859880**	**--**	**928670**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68790**	
36	**2304-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36**	**11620,00**	**--**	**418320**	**--**	**418320**	**--**	**451786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33466**	
37	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	**кран**	**1**	**11132,11**	**--**	**11132**	**--**	**10762**	**267**	**12311**
		НР - 72%; СП - 8%			**370,20**	**--**	**370**	**--**		**912**	
38	**2302-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**104**	**163,00**	**--**	**16952**	**--**	**16952**	**--**	**18308**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1356**	
39	**2302-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	**287,00**	**--**	**1148**	**--**	**1148**	**--**	**1240**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	

40	**2302-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	**182,00**	**--**	**728**	**--**	**728**	**--**	**786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
41	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**80**	**1423,09**	**17,10**	**113848**	**1368**	**1015**	**80263**	**209640**
		НР - 72%; СП - 8%			**1393,31**	**0,15**	**111465**	**12**		**15529**	
42	**2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**79,2**	**201,00**	**--**	**15919**	**--**	**15919**	**--**	**17193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1274**	
43	**2304-1001-7002 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**52**	**1193,00**	**--**	**62036**	**--**	**62036**	**--**	**66999**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4963**	
44	**2302-0501-0503 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**105**	**2417,00**	**--**	**253785**	**--**	**253785**	**--**	**274088**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20303**	
45	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**17**	**35,00**	**--**	**595**	**--**	**595**	**--**	**643**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
46	**2302-0401-2902 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**107,00**	**--**	**107**	**--**	**107**	**--**	**116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	
47	**2302-0502-2201 РСНБ РК 2015**	**Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2**	**1437,00**	**--**	**2874**	**--**	**2874**	**--**	**3104**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**230**	
48	**2302-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**50**	**1680,00**	**--**	**84000**	**--**	**84000**	**--**	**90720**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6720**	
49	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**140**	**7,00**	**--**	**980**	**--**	**980**	**--**	**1058**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**2549032**	**15021**	**2143966**	**282989**	**3058585**
							390043	**2998**	**--**	**226563**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**2549032**				
Материалы			Тенге				**338716**				
Всего заработная плата			Тенге					**393041**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1805251**				

		Накладные расходы	Тенге				282990				
		Сметная прибыль	Тенге				226562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3058583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					393041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3058583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					393041			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1									
50	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**210**	**752,38**	**1,33**	**157999**	**280**	**617**	**113177**	**292870**
		НР - 72%; СП - 8%			**748,10**	**0,42**	**157102**	**88**		**21694**	
51	**2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**207,9**	**266,00**	**--**	**55301**	**--**	**55301**	**--**	**59726**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4424**	
52	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**728,35**	**3,25**	**58268**	**260**	**619**	**41376**	**107616**
		НР - 72%; СП - 8%			**717,36**	**0,97**	**57389**	**78**		**7972**	
53	**2302-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**3**	**759,00**	**--**	**2277**	**--**	**2277**	**--**	**2459**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**182**	
54	**2302-0403-1301 РСНБ РК 2015**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**34**	**293,00**	**--**	**9962**	**--**	**9962**	**--**	**10759**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**797**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**283808**	**540**	**68776**	**154553**	**473430**
							214491	**166**	**--**	**35069**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				283808				
	Материалы		Тенге				1237				
	Всего заработная плата		Тенге					214656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67540				
		Накладные расходы	Тенге				154552				
		Сметная прибыль	Тенге				35069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				473429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					214656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				473429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					214656			
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖ									
55	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**13**	**681,60**	**9,57**	**8861**	**124**	**--**	**6292**	**16365**

		НР - 72%; СП - 8%			**672,04**	**0,14**	**8736**	**2**		**1212**	
56	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**13**	**616,20**	**8,08**	**8011**	**105**	**--**	**5693**	**14800**
		НР - 72%; СП - 8%			**608,12**	**0,10**	**7905**	**1**		**1096**	
57	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**55**	**564,16**	**6,84**	**31029**	**376**	**--**	**22072**	**57350**
		НР - 72%; СП - 8%			**557,32**	**0,06**	**30653**	**3**		**4248**	
58	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**90**	**522,00**	**5,69**	**46980**	**512**	**--**	**33459**	**86874**
		НР - 72%; СП - 8%			**516,31**	**0,04**	**46468**	**3**		**6435**	
59	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**47**	**288,24**	**1,30**	**13547**	**61**	**--**	**9724**	**25132**
		НР - 72%; СП - 8%			**286,94**	**0,39**	**13486**	**19**		**1862**	
60	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**130**	**299,77**	**0,53**	**38970**	**69**	**--**	**28025**	**72355**
		НР - 72%; СП - 8%			**299,24**	**0,17**	**38901**	**22**		**5360**	
61	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**50**	**535,24**	**5,31**	**26762**	**266**	**--**	**19174**	**49611**
		НР - 72%; СП - 8%			**529,93**	**2,69**	**26496**	**134**		**3675**	
62	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**3**	**665,39**	**5,93**	**1996**	**18**	**--**	**1431**	**3701**
		НР - 72%; СП - 8%			**659,47**	**3,00**	**1978**	**9**		**274**	
63	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж**	**комплект**	**2**	**479,89**	**25,78**	**960**	**52**	**--**	**672**	**1762**
		НР - 72%; СП - 8%			**454,11**	**12,35**	**908**	**25**		**131**	
64	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**46**	**380,65**	**1,43**	**17510**	**66**	**--**	**12584**	**32501**
		НР - 72%; СП - 8%			**379,21**	**0,72**	**17444**	**33**		**2407**	
65	**1215-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Вентиль диаметром до 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**18**	**304,48**	**4,91**	**5481**	**88**	**--**	**3915**	**10147**
		НР - 72%; СП - 8%			**299,57**	**2,48**	**5392**	**45**		**752**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**200106**	**1737**	**--**	**143041**	**370598**
							198369	**296**	**--**	**27452**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**51749**				
Всего заработная плата			Тенге					**51532**			
		Накладные расходы	Тенге				**37103**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7108**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**95960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51532**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**148358**				
Всего заработная плата			Тенге					**147133**			
		Накладные расходы	Тенге				**105936**				

		Сметная прибыль	Тенге				**20343**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**274637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147133**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**370597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**198665**			
		РАЗДЕЛ 5.МУСОР									
66	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1,3697**	**1851,72**	**--**	**2536**	**--**	**--**	**1826**	**4711**
		НР - 72%; СП - 8%			**1851,72**	**--**	**2536**	**--**		**349**	
67	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1,3697**	**92,00**	**--**	**126**	**--**		**--**	**136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	
68	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,3697**	**112,00**	**--**	**153**	**--**		**--**	**166**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**2816**	**--**	**--**	**1826**	**5013**
							2536	**--**	**--**	**371**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2816**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2536**			
	Транспортные расходы		Тенге				**279**				
		Накладные расходы	Тенге				**1826**				
		Сметная прибыль	Тенге				**371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2536**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**5013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2536**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**6341831**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**1122933**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**29979**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**6371**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**3905769**		
	- Перевозка грузов		Тенге				**279**				
	- Накладные расходы		Тенге							**813101**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**469766**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2

Лаборатория - Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**162**	**1240,96**	**16,50**	**201036**	**2673**	**1953**	**141443**	**369877**
		НР - 72%; СП - 8%			**1212,41**	**0,24**	**196410**	**39**		**27398**	
2	**1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**8**	**1365,26**	**19,37**	**10922**	**155**	**138**	**7655**	**20063**
		НР - 72%; СП - 8%			**1328,65**	**0,36**	**10629**	**3**		**1486**	
3	**2301-0602-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**160,38**	**404,00**	**--**	**64794**	**--**	**64794**	**--**	**69977**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5183**	
4	**2301-0602-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,92**	**656,00**	**--**	**5196**	**--**	**5196**	**--**	**5611**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**416**	
5	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**168**	**1768,26**	**37,92**	**297067**	**6370**	**173824**	**85776**	**413470**
		НР - 72%; СП - 8%			**695,67**	**13,45**	**116873**	**2260**		**30627**	
6	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20**	**353,00**	**--**	**7060**	**--**	**7060**	**--**	**7625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**565**	
7	**2301-0201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42**	**412,00**	**--**	**17304**	**--**	**17304**	**--**	**18688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1384**	
8	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**56**	**587,00**	**--**	**32872**	**--**	**32872**	**--**	**35502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2630**	
9	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50**	**714,00**	**--**	**35700**	**--**	**35700**	**--**	**38556**

		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	906,97	45,51	27209	1365	1087	18165	49004
		НР - 72%; СП - 8%			825,25	15,72	24757	472		3630	
11	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	30	902,00	--	27060	--	27060	--	29225
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2073,38	108,53	8294	434	1192	4872	14219
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	6668	99		1053	
13	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	13585,00	--	54340	--	54340	--	58687
		СП - 8%			--	--	--	--		4347	
14	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1685,00	--	13480	--	13480	--	14558
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
15	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	52	1549,00	--	80548	--	80548	--	86992
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	
16	2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	841,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2047,29	82,44	4095	165	596	2418	7034
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	3334	25		521	
18	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	3398,00	--	6796	--	6796	--	7340
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
19	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	592,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	52	2073,38	108,53	107816	5644	15489	63336	184844
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	86683	1283		13692	

21	**2304-0905-1204 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50**	**3381,00**	**--**	**169050**	**--**	**169050**	**--**	**182574**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13524**	
22	**2304-0905-1205 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**5198,00**	**--**	**10396**	**--**	**10396**	**--**	**11228**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**832**	
		ДЕМОНТАЖ									
23	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**160**	**377,03**	**2,90**	**60326**	**464**	**5460**	**39289**	**107583**
		НР - 72%; СП - 8%			**340,01**	**1,03**	**54402**	**165**		**7969**	
24	**1215-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**222**	**707,53**	**3,54**	**157071**	**785**	**6536**	**107820**	**286082**
		НР - 72%; СП - 8%			**674,55**	**--**	**149750**	**--**		**21191**	
25	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**43**	**1014,89**	**45,79**	**43640**	**1969**	**--**	**30720**	**80309**
		НР - 72%; СП - 8%			**969,10**	**23,14**	**41671**	**995**		**5949**	
26	**1215-0102-1601 РСНБ РК 2015**	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1062,40**	**--**	**1062**	**--**	**--**	**765**	**1974**
		НР - 72%; СП - 8%			**1062,40**	**--**	**1062**	**--**		**146**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1447182**	**20024**	**734921**	**502259**	**2105396**
							692240	**5340**	**--**	**155954**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**262099**				
		Материалы	Тенге				**11995**				
		Всего заработная плата	Тенге					**248046**			
		Накладные расходы	Тенге				**178593**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35255**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**475947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**250**
		Сметная заработная плата	Тенге					**248046**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1185083**				
		Материалы	Тенге				**194277**				
		Всего заработная плата	Тенге					**449534**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**528645**				
		Накладные расходы	Тенге				**323665**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120700**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1629447**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**369**
		Сметная заработная плата	Тенге					**449534**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2105395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**619**
		Сметная заработная плата	Тенге					**697580**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2105396**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**692240**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20024**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5340**			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**734921**		
- Накладные расходы	Тенге							**502259**	
- Сметная прибыль	Тенге							**155954**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4

Лаборатория - Электроосвещение и электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		Кабельные изделия									
1	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**2410**	**347,44**	**2,22**	**837332**	**5348**	**371192**	**333330**	**1264315**
		НР - 72%; СП - 8%			**191,20**	**0,90**	**460792**	**2166**		**93653**	
2	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,05**	**243503,00**	**--**	**255678**	**--**	**255678**	**--**	**276132**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20454**	
3	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,36**	**146911,00**	**--**	**199799**	**--**	**199799**	**--**	**215783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15984**	
		ДЕМОНТАЖ									
4	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**5**	**1181,61**	**28,71**	**5908**	**144**	**--**	**4183**	**10898**
		НР - 72%; СП - 8%			**1152,90**	**8,99**	**5765**	**45**		**807**	
5	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**87**	**165,15**	**1,64**	**14368**	**142**	**--**	**10294**	**26635**
		НР - 72%; СП - 8%			**163,51**	**0,83**	**14226**	**72**		**1973**	
6	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**20**	**55,22**	**0,61**	**1104**	**12**	**--**	**791**	**2047**
		НР - 72%; СП - 8%			**54,60**	**0,31**	**1092**	**6**		**152**	
7	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**160**	**50,46**	**--**	**8073**	**--**	**--**	**5813**	**14997**
		НР - 72%; СП - 8%			**50,46**	**--**	**8073**	**--**		**1111**	
8	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**989**	**21,95**	**--**	**21704**	**--**	**--**	**15627**	**40318**
		НР - 72%; СП - 8%			**21,95**	**--**	**21704**	**--**		**2986**	
9	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1010**	**83,49**	**0,20**	**84329**	**206**	**--**	**60643**	**156570**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,29**	**0,10**	**84122**	**104**		**11598**	

		МУСОР									
10	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,03956	1851,72 1851,72	--	73 73	--	--	53 10	136
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,03956	92,00 --	--	4 --	--	--	-- --	4
12	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	0,03956	112,00 --	--	4 --	--	--	-- --	5
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2007840**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**595848**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5853**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2393**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**826669**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**8**				
		- Накладные расходы	Тенге							**430734**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**148728**	
		Итого по акту:	Тенге								**72 376 600**
		Временные здания и сооружения (1,2 %)	Тенге								868 519
		Итого по главам 2-8 :	Тенге								**73 245 119**
		Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35 %)	Тенге								988 809
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**10 029 323**
		Итого по главам 2-9 :	Тенге								84 263 251
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								**1 685 265**
		Итого по акту:	Тенге								**85 948 516**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901	Тенге								**60 459 080**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743	Тенге								**31 272 326**
		Итого в текущих ценах:	Тенге								**91 731 406**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,950	Тенге								**84 360 046**
		НДС (12 %)	Тенге								10 123 206
		Всего :	Тенге								**94 483 252**

Утверждаю:
Заказчик: Директор
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____ **Әблэзім Ә.**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Асанханов А.**

Инженер технического надзора

ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **Смаилов Е.У.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

_____ **Ширданов Р.М.**